**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"**

**Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"**

**Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82**

**Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21**

**Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124**

**СПРАВКА от 09.10.2023г**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2023 года**

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

| № п/п | Наименование работ, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт №2 | **494 505 494,51** | **137 362 637,36** |
| | **Итого** | **494 505 494,51** | **137 362 637,36** |
| | НДС 12% | **59 340 659,34** | **16 483 516,48** |
| | **Итого** | **553 846 153,85** | **153 846 153,85** |
| | Удержание 30% | **166 153 846,15** | **46 153 846,15** |
| | Удержание 5% | **27 692 307,69** | **7 692 307,69** |
| | **Всего к оплате** | **360 000 000,00** | **100 000 000,00** |

**Работу сдал Исполнитель:**
**Директор ТОО "ЭЛХОН"**

**Ж.Б.Казанов**

**Работу принял Заказчик:**
**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"**

**Н. С.Жумадилов**

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"**

**Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"**
**Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"**

**Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №61 от 2023-08-29, доп.соглашение №050340003330/230056/01 от 2023-09-21**

**Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF-30«Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 106-124**

**Акт №2 от 09 октября 2023г**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **125 239 059** |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **3 952 780** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 934 953** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **15 707 340** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **2 720 394** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **105 578 939** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **1 621** |
| | | **Раздел 1. Кромочность, ИТОГО:** | Тенге | | | **0** |
| | | **Раздел 2. Колейность, ИТОГО:** | Тенге | | | **0** |
| | | **Раздел 3. Просадки, ИТОГО:** | Тенге | | | **0** |
| | | **Раздел 4. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:** | Тенге | | | **125 239 059** |
| | | из них: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **3 952 780** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 934 953** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **15 707 340** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **2 720 394** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **105 578 939** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **1 621** |
| | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | Тенге | | | **125 239 059** |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **3 952 780** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 934 953** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **15 707 340** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **2 720 394** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **105 578 939** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **1 621** |
| **1** | **7101-0901-0102** | **Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок** | **т** | **24,54** | **3710** | **91 043** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | 005-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 0,29 | 3960 | 1 148 |
| | | в т.ч. зарплата труда рабочих | чел.-ч | 0,29 | 1939 | 562 |
| 1.2 | 321-201-0105 | Котлы битумные стационарные, 15000 л | маш.-ч | 0,15 | 17082 | 2 562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,15 | 3426 | 514 |
| **2** | **7101-0602-0901** | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **21,25496** | **195108** | **4 147 012** |
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | 216-201-0403 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200 | т | 1,03 | 184210 | 189 736 |
| 2.2 | 321-202-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 18524 | 5 372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел.-ч | 0,58 | 5732 | 1 662 |
| **3** | **1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** | **т смеси** | **3577,58272** | **33822** | **121 001 003** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | 005-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 0,21965 | 4994 | 1 097 |
| | | в т.ч. зарплата труда рабочих | чел.-ч | 0,21965 | 2445 | 537 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,227 | 0 | 0 |
| 3.3 | 212-502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II | т | 1,01 | 27920 | 28 199 |
| 3.4 | 216-201-0403 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200 | т | 0,00074 | 184210 | 136 |
| 3.5 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00005 | 973152 | 49 |
| 3.6 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 0,045875 | 12176 | 559 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,045875 | 2866 | 131 |
| 3.7 | 321-101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 0,14875 | 15552 | 2 313 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,14875 | 3426 | 510 |
| 3.8 | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 0,027875 | 50816 | 1 416 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,027875 | 3426 | 95 |
| 3.9 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,0045 | 11600 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,0045 | 2398 | 11 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **125 239 059** |
| **Сметная прибыль (5)%** | **6 261 953** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2)%** | **2 504 781** |
| **Итого** | **134 005 793** |
| **Всего по акту с учетом К-1,079** | **144 592 250** |
| **Всего по акту с учетом Кдог=0,95** | **137 362 637,36** |
| **НДС (12%)** | **16 483 516,48** |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **153 846 153,85** |

**Работу сдал Исполнитель:**

**Директор ТОО "ЭЛХОН"** **Ж.Б.Казанов**

**Работу принял Заказчик:**

**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"** **Н. С.Жумадилов**

**Тех.надзор**

**Директор ТОО "Сагер"** **О.С.Байгунусов**

**Наименование стройки:** Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-М38-Омск-Майкапчагай" км 106-124 акт №2 окт 23г

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар-М38-Омск-Майкапчагай" км 106-124

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих-строителей | | 793 | | |
| 2 | | Средневзешенный разряд работы | | 8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **3 952 780** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 164,1216073 | 12176<br>2866 | 1 998 345 |
| 2 | 321-101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 532,1654296 | 15552<br>3426 | 8 276 237 |
| 3 | 321-201-0105 | Котлы битумные стационарные, 15000 л | маш.-ч | 3,681 | 17082<br>3426 | 62 879 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 321-202-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 6,163937891 | 18524<br>5732 | 114 181 |
| 5 | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 99,72511832 | 50816<br>3426 | 5 067 632 |
| 6 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 16,09912224 | 11600<br>2398 | 186 750 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **821,9562153** | | **15 706 023** |

**Материальные ресурсы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II | т | 3613,36 | 27920 | 100 884 971 |
| 2 | 216-201-0403 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200 | т | 24,54 | 184210 | 4 520 517 |
| 3 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,18 | 973152 | 174 077 |
| | | **Итого по материалам** | | | | **105 579 564** |