Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп. Соглашение №1 от 18.06.2021 год.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г. Доп.соглашение №1 от 18.06.2021 год.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за АВГУСТ) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	304 808 349,09	304 808 349,09	44 642 857,14	40 540 359						5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель_____Т.М.Усенбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____Е.К.Куздеубеков

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год.Доп.соглашение №1 от 18.06.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6436,977	199,92	1286880	254311
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	321,8489	1872,02	602508	433806
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1258,56	151,99	191289	101760
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1670,222	741,63	1238687	891854
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3733,728	17,79	66423	18296
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	694	40,51	28114	6766
	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА	м2 спланированной площади	114,3	129,03	14748	10618
	*	**РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	419,208	3298,67	1382829	425869
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2	451153,60	902307	654943
29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2	411123,90	822248	623411
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	7,75	280189,43	2171468	1735638
	*	**ВАНТУЗ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ**					
107	2303-0103-1006 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	34	600963,00	20432742	--

	*	**РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ**					
	*	**КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ**					
160	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	94,53	21205,85	2004589	1235266
		Итого прямые затраты по смете:				**31 144 831**	**6 392 538**
		С накладными расходами				6 392 538	
		Итого:				37 537 369	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 002 990	
		Итого:				40 540 359	
		Временные здания и сооружения 1,04%				421 620	
		Итого:				40 961 978	
		Зимние удорожания 0,91%				372 754	
		Итого:				41 334 732	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				826 695	
		Итого сметная стоимость:				42 161 427	
		в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%				36 740 219	
		в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%				7 902 638	
		Итого:				44 642 857,14	
		НДС 12%				**5 357 142,86**	
		Всего к оплате:				**50 000 000,00**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор_____К.А.Сұлтанов

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Зав.сектор:_____А.Г.Абдигапбаров

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер-эксперт:_____Т.Карсакбаев