Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г. Доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	501 158 788,41	135 000 000,00	40 178 571,43	36 486 323						4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель_____Е.Е.Бухарбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____Б.К.Кудеубеков

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Yш-сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **19.02.2021 год. доп соглашение №21/2 от 31.01.2022 год.**

Акт выполненных работ № 10

за **Июнь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		4184,03508	199,92	189,83	836481	794234	0	165302	1081925
				м3 грунта		10,1	44,77	42246	187340		80143	
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		144,832	1872,02	0	271129	0	0	195213	503649
				м3 грунта		1872,02	0	271129	0		37307	
3	3	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		818,064	151,99	72,61	124336	59398	0	66144	205718
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	64938	26929		15238	
4	4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1085,64396	741,63	0	805146	0	0	579705	1495639
				м3 грунта		741,63	0	805146	0		110788	
5	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2426,92301	17,79	17,79	43170	43170	0	11892	59467
				м3 грунта		0	6,81	0	16517		4405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		451,1	40,51	40,51	18272	18272	0	4398	24484
				м3 грунта		0	13,54	0	6108		1814	
7	7	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА		105,959998	129,03	0	13672	0	0	9843	25397
				м2 спланированной площади		129,03	0	13672	0		1881	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									3396280
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
8	26	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		231,69389	3298,67	154,91	764282	35892	500806	235375	1079629
				м3 основания		982,26	43,89	227584	10169		79973	
9	27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,7	451153,6	146298,72	315808	102409	10587	229230	588641
				км трубопровода		289731	41048,34	202812	28734		43603	
10	29	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		1,75	411123,9	120399,02	719467	210698	16060	545485	1366148
				км трубопровода		281548	33306,16	492709	58286		101196	
11	31	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,24	297739,09	81638,15	71457	19593	613	56055	137713
				км трубопровода		213547	22374,3	51251	5370		10201	
12	33	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		3,7000001	280189,43	72199,11	1036701	267137	5925	828627	2014554
				км трубопровода		206389	19826,44	763639	73358		149226	
13	50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка		89,0000014	1370,93	894	122013	79566	0	62968	199780
				шт.		476,93	237,73	42447	21158		14798	
14	51	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		33	3150		103950		103950		112266
				шт.							8316	
15	52	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		48,9999988	1532		75068		75068		81073
				шт.							6005	
16	53	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		5,9999999	674		4044		4044		4368
				шт.							324	
17	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,01876	985136,99	497995,54	18481	9342	351	11313	32178
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	8788	2640		2384	
18	55	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,96	3607		3463		3463		3740
				м							277	
19	56	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		2	2392		4784		4784		5167
				м							383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	57	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,0018	1524922,53	38045,1	2745	68	2228	445	3445
				км трубопровода		248870	788,04	448	1		255	
21	58	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,00096	2316664,74	207032,93	2224	199	1727	330	2759
				км трубопровода		310784	36810,3	298	35		204	
22	59	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		5,9999999	2876,61	184,1	17260	1105	2815	13728	33467
				задвижка или клапан		2223,36	87,78	13340	527		2479	
23	61	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8,9999998	1961,62	78,9	17655	710	2946	14194	34396
				задвижка или клапан		1555,4	37,62	13999	339		2548	
24	63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4,0000001	1177,06	26,3	4708	105	692	3921	9320
				задвижка или клапан		977,68	12,54	3911	50		690	
25	65	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		48,0000012	1568,4	127,28	75283	6109	4460	64662	151141
				фланец		1348,2	12,54	64714	602		11196	
26	66	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		48,0000012	3608		173184		173184		187039
				шт.							13855	
27	67	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		33	3608		119064		119064		128589
				шт.							9525	
28	68	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		69,9999979	1031,32	71,28	72193	4990	4287	62287	145238
				фланец		898,8	0	62916	0		10758	
29	70	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		48,9999988	2345		114905		114905		124097
				шт.							9192	
30	71	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
31	74	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,0066	1208580,96	534369,25	7977	3527	448	5077	14098
				км трубопровода		606375	170660,17	4002	1126		1044	
32	75	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		6,6264	6868		45510		45510		49151
				м							3641	
33	76	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0132	3758843,38	270846	49617	3575	40866	5736	59781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		392122	46817,76	5176	618		4428	
34	77	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,00993	1086714,92	507972,61	10791	5044	613	6645	18831
				км трубопровода		517000	158980,27	5134	1579		1395	
35	78	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		9,96972	5574		55571		55571		60017
				м							4446	
36	79	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01986	3049401,45	233715,03	60561	4642	49217	7429	73429
				км трубопровода		337492	40350,54	6703	801		5439	
37	80	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,00117	491147,56	106870,88	575	125	15	475	1134
				км трубопровода		371250	38965,28	434	46		84	
38	81	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		1,17468	2273		2670		2670		2884
				м							214	
39	82	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0117	1524922,53	38045,1	17842	445	14485	2892	22392
				км трубопровода		248870	788,04	2912	9		1659	
40	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,404074	985136,99	497995,54	398068	201227	7563	243681	693089
				т фасонных чabelgicast гост 5762-2002		468424,6	140727,04	189278	56864		51340	
41	84	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		46,0000005	7960		366160		366160		395453
				шт.							29293	
42	85	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		58	2210		128180		128180		138434
				шт.							10254	
43	86	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		9	2603		23427		23427		25301
				шт.							1874	
44	87	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1518		1518		1518		1639
				шт.							121	
45	88	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		7	917		6419		6419		6933

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							514	
46	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,6679715	985136,99	497995,54	658043	332647	12502	402827	1145740
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	312894	94002		84870	
47	90	С123-050301-1801	КРЕСТ СТАЛЬНОЙ		954,245	655		625030		625030		675033
				кг							50002	
48	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		90,25	537		48464		48464		52341
				кг							3877	
49	92	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,02195	526696		11561		11561		12486
				т							925	
			ВАНТУЗ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ									
50	95	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,005535	985136,99	497995,54	5453	2756	104	3338	9494
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	2593	779		703	
51	96	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	2210		2210		2210		2387
				шт.							177	
52	97	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	917		917		917		990
				шт.							73	
53	98	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1177,06	26,3	1177	26	173	980	2330
			задвижка или клапан			977,68	12,54	978	13		173	
54	100	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	1031,32	71,28	1031	71	61	890	2075
				фланец		898,8	0	899	0		154	
55	102	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
56	106	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		25,0000007	2638,94	175,26	65974	4382	13863	49070	124247
				шт.		1909,18	73,44	47730	1836		9203	
57	110	Е11-060101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство БЕТОННЫХ ОПОР ПОД ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ		2,49	18534,93	1395,71	46152	3475	35755	6970	57372
				м3		2779,85	296,1	6922	737		4250	
58	111	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,478149	985136,99	497995,54	471042	238116	8949	288353	820146
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	223977	67288		60752	
59	112	С123-050301-1801	Подставки под оборудование из сортовой стали ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		683,07	655		447411		447411		483204
				кг							35793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	113	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,174888	985136,99	497995,54	172289	87093	3273	105468	299977
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	81922	24611		22221	
61	114	С123-050301-1801	Тройник фланцевый ППТФ		2	655		1310		1310		1415
				шт.							105	
62	115	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 150х150		1	655		655		655		707
				шт.							52	
63	116	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 100х100		1	655		655		655		707
				шт.							52	
64	117	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01695	1273064,53	105874,8	21578	1795	16985	3083	26634
				км трубопровода		165104	18624,12	2799	316		1973	
65	118	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0228	853713,35	21110,84	19465	481	15689	3271	24555
				км трубопровода		144495	437,34	3294	10		1819	
66	119	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00225	530015,34	20303,08	1193	46	825	320	1633
				км трубопровода		143260	377,46	322	1		121	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									11752971
			Раздел: 4. ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ									
67	126	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		60	5657		339420		339420		366574
				м							27154	
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ									366574
			Раздел: 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
68	151	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /СЕРИЯ 3.900.1-14		7,02	40308,2	9051,72	282964	63543	103010	139915	456708
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16582,7	3549,47	116411	24917		33830	
69	156	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-1		0,15372	573623		88177		88177		95232
				т							7054	
70	157	С121-130814-2202	Скобы металлические / ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕЦ В КОЛОДЦАХ ПО Т.П.901-09.11-84		85,68	154		13195		13195		14250
				кг							1056	
71	159	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		50,868	854,37	21,09	43460	1073	29069	12505	60442
				м2 поверхности		261,82	2,51	13318	128		4477	
			КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	160	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14		11,6600003	21230,81	8932,99	247551	104159	30684	152366	431911
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	112709	41197		31993	
73	164	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		215	2169		466335		466335		503642
				шт.							37307	
74	165	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-1		2,65	573623		1520101		1520101		1641709
				т							121608	
75	166	С121-130814-2202	Скобы металлические / ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕЦ В КОЛОДЦАХ ПО Т.П.901-09.11-84		1470,058	154		226389		226389		244500
				кг							18111	
76	168	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1822,77	854,37	21,09	1557320	38450	1041633	448083	2165835
			м2 поверхности			261,82	2,51	477238	4572		160432	
			КОЛОДЦЫ Д2000 -5ШТ									
77	169	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14		12,3	21230,81	8932,99	261139	109876	32368	160729	455618
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	118895	43458		33749	
78	174	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-1		0,0854	573623		48987		48987		52906
				т							3919	
79	175	С121-130814-2202	Скобы металлические / ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕЦ В КОЛОДЦАХ ПО Т.П.901-09.11-84		47,6	154		7330		7330		7917
				кг							586	
80	177	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		56,52	854,37	21,09	48289	1192	32299	13894	67158
			м2 поверхности			261,82	2,51	14798	142		4975	
81	178	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		6,45348	711967,7	6916,4	4594669	44635	4177748	449134	5447307
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	372286	8335		403504	
			Итого по разделу: 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									11645135
			Раздел: 6. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д160 - 5ШТ									
82	205	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		5	2169		10845		10845		11713
				шт.							868	
83	206	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,0854	573623		48987		48987		52906
				т							3919	
84	217	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,03276	711967,7	6916,4	23324	227	21208	2280	27652
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	1890	42		2048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д160 - 7ШТ									
85	241	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		7	2169		15183		15183		16398
				шт.							1215	
86	242	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,054305	573623		31151		31151		33643
				т							2492	
87	253	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,15288	711967,7	6916,4	108846	1057	98969	10640	129044
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	8819	197		9559	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д160 - 11ШТ									
88	277	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		11	2169		23859		23859		25768
				шт.							1909	
89	278	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,18788	573623		107772		107772		116394
				т							8622	
90	289	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,24024	711967,7	6916,4	171043	1662	155523	16720	202784
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	13859	310		15021	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д160 - 9ШТ									
91	313	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		9	2169		19521		19521		21083
				шт.							1562	
92	314	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,15372	573623		88177		88177		95232
				т							7054	
93	325	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,19656	711967,7	6916,4	139944	1359	127246	13680	165914
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	11339	254		12290	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д160 -24ШТ									
94	349	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		24	2169		52056		52056		56220
				шт.							4164	
95	350	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,40992	573623		235140		235140		253951
				т							18811	
96	358	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		144	792		114048		114048		123172
				шт.							9124	
97	361	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,52416	711967,7	6916,4	373185	3625	339322	36479	442437
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	30238	677		32773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д110-13ШТ									
98	385	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		13	2169		28197		28197		30453
				шт.							2256	
99	386	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,22204	573623		127367		127367		137557
				т							10189	
100	397	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,28392	711967,7	6916,4	202142	1964	183799	19760	239654
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	16379	367		17752	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 22ШТ									
101	422	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,37576	573623		215545		215545		232788
				т							17244	
102	433	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,48048	711967,7	6916,4	342086	3323	311045	33439	405568
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	27718	621		30042	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д110-29ШТ									
103	458	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,49532	573623		284127		284127		306857
				т							22730	
104	466	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		116	792		91872		91872		99222
				шт.							7350	
105	469	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,63336	711967,7	6916,4	450932	4381	410014	44079	534612
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	36537	818		39601	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д110-36ШТ									
106	493	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		36	2169		78084		78084		84331
				шт.							6247	
107	494	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,61488	573623		352709		352709		380926
				т							28217	
108	502	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		180	792		142560		142560		153965
				шт.							11405	
109	505	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,78624	711967,7	6916,4	559777	5438	508983	54719	663656
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	45356	1016		49160	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д110-49ШТ									
110	523	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		19,6	12343		241923		241923		261277

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							19354	
111	530	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,83692	573623		480077		480077		518483
				т							38406	
112	538	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		294	792		232848		232848		251476
				шт.							18628	
113	541	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		1,07016	711967,7	6916,4	761919	7402	692783	74478	903310
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	61735	1382		66912	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д63-1ШТ									
114	543	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,001	985136,99	497995,54	985	498	19	603	1715
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	468	141		127	
115	544	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1091		1091		1091		1178
				шт.							87	
116	545	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
117	546	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1685		5055		5055		5459
				шт.							404	
118	547	С123-020103-0607	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	2421		4842		4842		5229
				шт.							387	
119	548	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
120	549	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	667		1334		1334		1441
				шт.							107	
121	550	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		2,4	773,77	38,23	1857	92	69	1694	3836
			м трубопровода			706,73	13,67	1696	33		284	
122	551	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	553		830		830		896
				м							66	
123	552	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		0,9	319		287		287		310
				м							23	
124	553	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		3	2411		7233		7233		7812

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							579	
125	554	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
				фланец		479,36	0	959	0		162	
126	555	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		2	1464		2928		2928		3162
				шт.							234	
127	556	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
128	557	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
129	558	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0004	598482,77	213562,16	239	85	15	162	433
			км трубопровода			347208	60844,2	139	24		32	
130	559	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	7786		3114		3114		3364
				м							249	
131	561	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		1,37	21230,81	8932,99	29086	12238	3605	17902	50748
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	13243	4840		3759	
132	565	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	
133	566	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,01708	573623		9797		9797		10581
				т							784	
134	568	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	854,37	21,09	7243	179	4845	2084	10074
			м2 поверхности			261,82	2,51	2220	21		746	
135	576	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		1	987		987		987		1066
				шт.							79	
136	577	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	1260	28		1366	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д63-1ШТ									
137	579	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,001	985136,99	497995,54	985	498	19	603	1715
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	468	141		127	
138	580	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1091		1091		1091		1178
				шт.							87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	581	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
140	582	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1685		5055		5055		5459
				шт.							404	
141	583	С123-020103-0607	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	2421		4842		4842		5229
				шт.							387	
142	584	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
143	585	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	667		1334		1334		1441
				шт.							107	
144	586	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		2,7	773,77	38,23	2089	103	78	1906	4315
				м трубопровода		706,73	13,67	1908	37		320	
145	587	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	553		830		830		896
				м							66	
146	588	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1,2	319		383		383		413
				м							31	
147	589	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		4	2411		9644		9644		10416
				шт.							772	
148	590	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
				фланец		479,36	0	959	0		162	
149	591	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		2	1464		2928		2928		3162
				шт.							234	
150	592	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
151	593	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
152	594	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0004	598482,77	213562,16	239	85	15	162	433
				км трубопровода		347208	60844,2	139	24		32	
153	595	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	7786		3114		3114		3364
				м							249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	597	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		1,37	21230,81	8932,99	29086	12238	3605	17902	50748
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	13243	4840		3759	
155	601	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	
156	602	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,01708	573623		9797		9797		10581
				т							784	
157	604	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	854,37	21,09	7243	179	4845	2084	10074
			м2 поверхности			261,82	2,51	2220	21		746	
158	612	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		1	987		987		987		1066
				шт.							79	
159	613	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	1260	28		1366	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д63-1ШТ									
160	615	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,001	985136,99	497995,54	985	498	19	603	1715
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	468	141		127	
161	616	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1091		1091		1091		1178
				шт.							87	
162	617	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
163	618	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1685		5055		5055		5459
				шт.							404	
164	619	С123-020103-0607	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	2421		4842		4842		5229
				шт.							387	
165	620	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
166	621	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	667		1334		1334		1441
				шт.							107	
167	622	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3	773,77	38,23	2321	115	86	2118	4794
			м трубопровода			706,73	13,67	2120	41		355	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	623	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	553		830		830		896
				м							66	
169	624	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1,5	319		479		479		517
				м							38	
170	625	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		5	2411		12055		12055		13019
				шт.							964	
171	626	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
				фланец		479,36	0	959	0		162	
172	627	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		2	1464		2928		2928		3162
				шт.							234	
173	628	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
174	629	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
175	630	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0004	598482,77	213562,16	239	85	15	162	433
				км трубопровода		347208	60844,2	139	24		32	
176	631	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	7786		3114		3114		3364
				м							249	
177	633	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		1,37	21230,81	8932,99	29086	12238	3605	17902	50748
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	13243	4840		3759	
178	637	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	
179	638	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,01708	573623		9797		9797		10581
				т							784	
180	640	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	854,37	21,09	7243	179	4845	2084	10074
				м2 поверхности		261,82	2,51	2220	21		746	
181	648	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		1	987		987		987		1066
				шт.							79	
182	649	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	1260	28		1366	

№ п/п	№ позиции по сиете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д63-1ШТ									
183	651	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,001	985136,99	497995,54	985	498	19	603	1715
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	468	141		127	
184	652	C123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1091		1091		1091		1178
				шт.							87	
185	653	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
186	654	C123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1685		5055		5055		5459
				шт.							404	
187	655	C123-020103-0607	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	2421		4842		4842		5229
				шт.							387	
188	656	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
189	657	C123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	667		1334		1334		1441
				шт.							107	
190	658	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3,3	773,77	38,23	2553	126	95	2330	5274
				м трубопровода		706,73	13,67	2332	45		391	
191	659	C123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	553		830		830		896
				м							66	
192	660	C123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1,8	319		574		574		620
				м							46	
193	661	C123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		6	2411		14466		14466		15623
				шт.							1157	
194	662	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
				фланец		479,36	0	959	0		162	
195	663	C123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		2	1464		2928		2928		3162
				шт.							234	
196	664	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	665	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
198	666	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0004	598482,77	213562,16	239	85	15	162	433
			км трубопровода			347208	60844,2	139	24		32	
199	667	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	7786		3114		3114		3364
				м							249	
200	669	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		1,37	21230,81	8932,99	29086	12238	3605	17902	50748
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	13243	4840		3759	
201	673	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	
202	674	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,01708	573623		9797		9797		10581
				т							784	
203	676	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	854,37	21,09	7243	179	4845	2084	10074
			м2 поверхности			261,82	2,51	2220	21		746	
204	684	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		1	987		987		987		1066
				шт.							79	
205	685	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	1260	28		1366	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-3ШТ									
206	687	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д.57ММ		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
207	688	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		3	1464		4392		4392		4743
				шт.							351	
208	689	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		6	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
				фланец		479,36	0	2876	0		485	
209	690	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		6	1464		8784		8784		9487
				шт.							703	
210	691	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
				фланец		479,36	0	1438	0		243	
211	692	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		3	1685		5055		5055		5459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							404	
212	693	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7,2	773,77	38,23	5571	275	207	5083	11507
				м трубопровода		706,73	13,67	5088	98		852	
213	694	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4,5	553		2489		2489		2688
				м							199	
214	695	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		2,7	319		861		861		930
				м							69	
215	696	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		9	2411		21699		21699		23435
				шт.							1736	
216	697	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д.250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0006	598482,77	213562,16	359	128	23	242	650
				км трубопровода		347208	60844,2	208	37		48	
217	698	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	7786		9343		9343		10091
				м							747	
218	700	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		4,11	21230,81	8932,99	87259	36715	10816	53707	152243
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	39728	14521		11277	
219	704	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		3	2169		6507		6507		7028
				шт.							521	
220	705	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,05124	573623		29392		29392		31744
				т							2351	
221	707	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,434	854,37	21,09	21730	537	14534	6252	30221
				м2 поверхности		261,82	2,51	6659	64		2239	
222	712	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		3	987		2961		2961		3198
				шт.							237	
223	713	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,06552	711967,7	6916,4	46648	453	42415	4560	55305
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	3780	85		4097	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-4ШТ									
224	715	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д.57ММ		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
225	716	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		4	1464		5856		5856		6324

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							468	
226	717	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		8	536,12	35,64	4289	285	169	3797	8732
				фланец		479,36	0	3835	0		647	
227	718	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		8	1464		11712		11712		12649
				шт.							937	
228	719	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
229	720	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
230	721	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		10,8	773,77	38,23	8357	413	311	7625	17260
				м трубопровода		706,73	13,67	7633	148		1279	
231	722	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	553		3318		3318		3583
				м							265	
232	723	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		4,8	319		1531		1531		1654
				м							122	
233	724	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		16	2411		38576		38576		41662
				шт.							3086	
234	725	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д.250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0008	598482,77	213562,16	479	171	30	323	866
				км трубопровода		347208	60844,2	278	49		64	
235	726	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,6	7786		12458		12458		13454
				м							997	
236	728	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		5,48	21230,81	8932,99	116345	48953	14421	71610	202991
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	52971	19362		15036	
237	732	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		4	2169		8676		8676		9370
				шт.							694	
238	733	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,06832	573623		39190		39190		42325
				т							3135	
239	735	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,912	854,37	21,09	28973	715	19379	8336	40295
				м2 поверхности		261,82	2,51	8879	85		2985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	740	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		4	987		3948		3948		4264
				шт.							316	
241	741	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,08736	711967,7	6916,4	62197	604	56554	6080	73740
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	5040	113		5462	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-1ШТ									
242	743	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д.57ММ		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
243	744	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
244	745	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
				фланец		479,36	0	959	0		162	
245	746	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		2	1464		2928		2928		3162
				шт.							234	
246	747	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
				фланец		479,36	0	479	0		81	
247	748	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		1	1685		1685		1685		1820
				шт.							135	
248	749	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3	773,77	38,23	2321	115	86	2118	4794
			м трубопровода			706,73	13,67	2120	41		355	
249	750	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,5	553		830		830		896
				м							66	
250	751	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1,5	319		479		479		517
				м							38	
251	752	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		5	2411		12055		12055		13019
				шт.							964	
252	753	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д.250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0002	598482,77	213562,16	120	43	8	81	217
			км трубопровода			347208	60844,2	69	12		16	
253	754	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	7786		3114		3114		3364
				м							249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	756	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		1,37	21230,81	8932,99	29086	12238	3605	17902	50748
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	13243	4840		3759	
255	760	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	
256	761	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,01708	573623		9797		9797		10581
				т							784	
257	763	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,478	854,37	21,09	7243	179	4845	2084	10074
			м2 поверхности			261,82	2,51	2220	21		746	
258	771	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		1	987		987		987		1066
				шт.							79	
259	772	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	1260	28		1366	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д63 ТУПИКОВЫЕ-6ШТ									
260	774	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д.57ММ		6	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
				фланец		479,36	0	2876	0		485	
261	775	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		6	1464		8784		8784		9487
				шт.							703	
262	776	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		12	536,12	35,64	6433	428	253	5695	13098
				фланец		479,36	0	5752	0		970	
263	777	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		12	1464		17568		17568		18973
				шт.							1405	
264	778	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
				фланец		479,36	0	2876	0		485	
265	779	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		6	1685		10110		10110		10919
				шт.							809	
266	780	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		19,8	773,77	38,23	15321	757	570	13979	31643
			м трубопровода			706,73	13,67	13993	271		2344	
267	781	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9	553		4977		4977		5375
				м							398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	782	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		10,8	319		3445		3445		3721
				м							276	
269	783	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		36	2411		86796		86796		93740
				шт.							6944	
270	784	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ТРУБА Д.250-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0012	598482,77	213562,16	718	256	45	485	1299
			км трубопровода			347208	60844,2	417	73		96	
271	785	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,4	7786		18686		18686		20181
				м							1495	
272	787	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		8,22	21230,81	8932,99	174517	73429	21631	107414	304486
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	79457	29043		22555	
273	791	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		6	2169		13014		13014		14055
				шт.							1041	
274	792	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,10248	573623		58785		58785		63488
				т							4703	
275	794	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		50,868	854,37	21,09	43460	1073	29069	12505	60442
			м2 поверхности			261,82	2,51	13318	128		4477	
276	802	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		6	987		5922		5922		6396
				шт.							474	
277	803	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,13104	711967,7	6916,4	93296	906	84831	9120	110609
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	7559	169		8193	
			Итого по разделу: 6. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									9325373
			ИТОГО:					27330360	3177066	18245407	6453259	36486322,69
								5907897	908692		2702693	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		379458				
			Итого с временными									36 865 780
			Зимние удорожания			0,91 %		335479				
			Итого с зимними удорожаниями									37 201 259
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		744025				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 945 284
			в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%									33 066 197
			в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%									7 112 374

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:									**40 178 571,43**
			НДС 12%			**12 %**		**4780655**				**4 821 428,57**
			Всего к оплате:									**45 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай":

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **К.А.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью " ПСК" "ППК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации "акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер технадзор: **Т. Карсакбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Единичные расценки проверены