Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год. Доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАРТ месяц 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г. Доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	456 158 788,41	90 000 000,00	40 178 571,43	36 486 323						4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

И.О.Руководитель_____Е.Е.Бухарбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____Е.К.Куздеубеков

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ush-сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 19.02.2021 год. доп соглашение №21/2 от 31.01.2022 год.**

Акт выполненных работ № 9

за Март 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	50	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**		205,999999	1370,93	894	282411	184164	0	145747	462411
				шт.		476,93	237,73	98247	48972		34253	
2	51	C123-020303-7309	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 CT PK ГОСТ P52134-2010**		77	3150		242550		242550		261954
				шт.							19404	
3	52	C123-020303-7306	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 CT PK ГОСТ P52134-2010**		115,999999	1532		177712		177712		191929
				шт.							14217	
4	53	C123-020303-7303	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 CT PK ГОСТ P52134-2010**		12,9999999	674		8762		8762		9463
				шт.							701	
5	54	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,04438	985136,99	497995,54	43720	22101	831	26764	76123
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	20789	6245		5639	
6	55	C123-010201-0213	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		2,24	3607		8080		8080		8726
				м							646	
7	56	C123-010201-0180	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		4	2392		9568		9568		10333

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							765	
8	57	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,0042	1524922,53	38045,1	6405	160	5200	1038	8038
			км трубопровода			248870	788,04	1045	3		595	
9	58	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,00224	2316664,74	207032,93	5189	464	4029	771	6437
			км трубопровода			310784	36810,3	696	82		477	
10	59	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		15,0000001	2876,61	184,1	43149	2762	7037	34320	83667
			задвижка или клапан			2223,36	87,78	33350	1317		6198	
11	61	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		20,0000002	1961,62	78,9	39232	1578	6546	31542	76436
			задвижка или клапан			1555,4	37,62	31108	752		5662	
12	63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4,0000001	1177,06	26,3	4708	105	692	3921	9320
			задвижка или клапан			977,68	12,54	3911	50		690	
13	65	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		110,999999	1568,4	127,28	174093	14128	10314	149532	349514
				фланец		1348,2	12,54	149650	1392		25890	
14	66	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		110,999999	3608		400488		400488		432527
				шт.							32039	
15	67	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		77	3608		277816		277816		300041
				шт.							22225	
16	68	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		162,000002	1031,32	71,28	167075	11547	9922	144150	336122
				фланец		898,8	0	145606	0		24898	
17	70	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		115,999999	2345		272020		272020		293782
				шт.							21762	
18	71	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
19	74	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,0154	1208580,96	534369,25	18612	8229	1045	11847	32896
			км трубопровода			606375	170660,17	9338	2628		2437	
20	75	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		15,4616	6868		106190		106190		114685
				м							8495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	76	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0308	3758843,38	270846	115772	8342	95353	13384	139489
			км трубопровода			392122	46817,76	12077	1442		10333	
22	77	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,02317	1086714,92	507972,61	25179	11770	1431	15506	43940
			км трубопровода			517000	158980,27	11979	3684		3255	
23	78	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		23,26268	5574		129666		129666		140039
				м							10373	
24	79	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,04634	3049401,45	233715,03	141309	10830	114840	17334	171335
			км трубопровода			337492	40350,54	15639	1870		12691	
25	80	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,00273	491147,56	106870,88	1341	292	36	1109	2645
			км трубопровода			371250	38965,28	1014	106		196	
26	81	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		2,74092	2273		6230		6230		6729
				м							498	
27	82	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0273	1524922,53	38045,1	41630	1039	33798	6748	52248
			км трубопровода			248870	788,04	6794	22		3870	
28	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,139826	985136,99	497995,54	137748	69633	2617	84323	239837
			т фасонных чабелgicast гост 5762-2002			468424,6	140727,04	65498	19677		17766	
29	84	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		9,9999995	7960		79600		79600		85968
				шт.							6368	
30	85	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		15,0000006	2210		33150		33150		35802
				шт.							2652	
31	86	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		3	2603		7809		7809		8434
				шт.							625	
32	87	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1518		1518		1518		1639
				шт.							121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	88	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	917		917		917		990
				шт.							73	
34	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,6679715	985136,99	497995,54	658043	332647	12502	402827	1145740
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	312894	94002		84870	
35	90	С123-050301-1801	КРЕСТ СТАЛЬНОЙ		954,245	655		625030		625030		675033
				кг							50002	
36	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		90,25	537		48464		48464		52341
				кг							3877	
37	92	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,021955	526696		11564		11564		12489
				т							925	
			ВАНТУЗ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ									
38	95	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,012915	985136,99	497995,54	12723	6432	242	7789	22152
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	6050	1817		1641	
39	96	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	2210		8840		8840		9547
				шт.							707	
40	97	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		3	917		2751		2751		2971
				шт.							220	
41	98	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1177,06	26,3	4708	105	692	3921	9320
				задвижка или клапан		977,68	12,54	3911	50		690	
42	100	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
				фланец		898,8	0	3595	0		615	
43	102	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
44	104	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе		43,0000002	27160,8	11577,81	1167915	497846	155961	610144	1920304
				протектор		11956	3636,75	514108	156380		142245	
45	105	С124-040207-3999	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98 /ПМ-5У (прим.)		43,0000002	11890		511270		511270		552172
				шт.							40902	
46	106	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		43,0000002	2638,94	175,26	113475	7536	23844	84400	213705
				шт.		1909,18	73,44	82095	3158		15830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	110	Е11-060101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство БЕТОННЫХ ОПОР ПОД ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ		5,81	18534,93	1395,71	107688	8109	83428	16263	133867
				м3		2779,85	296,1	16151	1720		9916	
48	111	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,115681	985136,99	497995,54	1099099	555604	20882	672823	1913675
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	522612	157006		141754	
49	112	С123-050301-1801	Подставки под оборудование из сортовой стали ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		1593,83	655		1043959		1043959		1127475
				кг							83517	
50	113	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,408072	985136,99	497995,54	402007	203218	7638	246092	699947
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	191151	57427		51848	
51	114	С123-050301-1801	Тройник фланцевый ППТФ		6	655		3930		3930		4244
				шт.							314	
52	115	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 150х150		1	655		655		655		707
				шт.							52	
53	116	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 100х100		3	655		1965		1965		2122
				шт.							157	
54	117	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03955	1273064,53	105874,8	50350	4187	39632	7194	62147
				км трубопровода		165104	18624,12	6530	737		4603	
55	118	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0532	853713,35	21110,84	45418	1123	36607	7633	57295
				км трубопровода		144495	437,34	7687	23		4244	
56	119	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00525	530015,34	20303,08	2783	107	1924	747	3811
				км трубопровода		143260	377,46	752	2		282	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									12631594
			Раздел: 4. ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ									
57	120	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		68	2801,94	2226,71	190532	151416	381	81065	293324
				м		569,63	634,54	38735	43149		21728	
58	121	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		69,36	6829		473659		473659		511552
				м							37893	
59	122	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,068	2200309,04	168275,5	149621	11443	121420	18546	181621
				км трубопровода		246442	29055,09	16758	1976		13453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	123	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		5	8582,64	956,13	42913	4781	25214	12867	60243
				футляр		2583,79	15,68	12919	78		4462	
61	124	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		68	1343,75	7,87	91375	535	14351	75884	180640
			м трубы, уложенной в футляре			1124,84	2,38	76489	162		13381	
62	125	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		87,5	2801,94	2226,71	245169	194837	490	104311	377439
				м		569,63	634,54	49842	55523		27958	
63	126	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		29,2500007	5657		165467		165467		178705
				м							13237	
64	127	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0875	2200309,04	168275,5	192527	14724	156239	23865	233703
			км трубопровода			246442	29055,09	21564	2542		17311	
65	128	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		7	8582,64	956,13	60078	6693	35299	18014	84340
				футляр		2583,79	15,68	18087	110		6247	
66	129	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр		87,5	1220,36	7,34	106781	642	13531	91866	214540
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	92608	187		15892	
67	130	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		58,0000005	2553,14	2050,64	148082	118937	268	62213	227119
				м		497,88	585,6	28877	33965		16824	
68	131	С123-010201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		59,67	940		56090		56090		60577
				м							4487	
69	132	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0585	699842,25	28994,99	40941	1696	27757	11403	56531
			км трубопровода			196365	520,68	11487	30		4187	
70	133	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,06	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью		6	2059,83	229,47	12359	1377	7262	3706	17350
				футляр		620,11	3,76	3721	23		1285	
71	134	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		58,5	1220,36	7,34	71391	429	9047	61419	143435
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	61915	125		10625	
72	135	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		74,798	6829		510796		510796		551659
				м							40864	
73	136	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		6,0000001	8582,64	956,13	51496	5737	30256	15441	72292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				футляр		2583,79	15,68	15503	94		5355	
74	137	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0745	2200309,04	168275,5	163923	12537	133027	20319	198982
			км трубопровода			246442	29055,09	18360	2165		14739	
75	138	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		74,5	1343,75	7,87	100109	586	15723	83138	197907
			м трубы, уложенной в футляре			1124,84	2,38	83800	178		14660	
76	139	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		121,484	5657		687235		687235		742214
				м							54979	
77	140	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,121	2200309,04	168275,5	266237	20361	216057	33002	323178
			км трубопровода			246442	29055,09	29819	3516		23939	
78	141	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		10	8582,64	956,13	85826	9561	50427	25735	120486
				футляр		2583,79	15,68	25838	157		8925	
79	142	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		121	1220,36	7,34	147664	888	18712	127038	296678
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	128063	258		21976	
80	143	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР		8,032	3117		25036		25036		27039
				м							2003	
81	144	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,008	1115207,26	29435,75	8922	235	7123	1553	11312
			км трубопровода			195454	598,62	1564	5		838	
82	146	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		8	1220,36	7,34	9763	59	1237	8399	19615
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	8467	17		1453	
83	147	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР		103,914	1207		125424		125424		135458
				м							10034	
84	148	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1035	699842,25	28994,99	72434	3001	49109	20174	100016
			км трубопровода			196365	520,68	20324	54		7409	
85	149	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1ПРИМ. К=0,06	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью		15	2059,83	229,47	30897	3442	18154	9264	43375
				футляр		620,11	3,76	9302	56		3213	
86	150	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр		103,5	1220,36	7,34	126307	760	16006	108665	253770
			м трубы, уложенной в футляре			1058,38	2,13	109542	221		18798	
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ									5915100
			Раздел: 6. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	183	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,027	985136,99	497995,54	26599	13446	505	16283	46312
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	12647	3800		3431	
88	184	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	7960		23880		23880		25790
				шт.							1910	
89	185	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		9	1568,4	127,28	14116	1146	836	12124	28339
				фланец		1348,2	12,54	12134	113		2099	
90	186	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		9	5227		47043		47043		50806
				шт.							3763	
91	187	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		6	7943		47658		47658		51471
				шт.							3813	
92	188	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		6	1370,93	894	8226	5364	0	4245	13468
				шт.		476,93	237,73	2862	1426		998	
93	189	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	3178		19068		19068		20593
				шт.							1525	
94	190	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		6,3	773,77	38,23	4875	241	181	4448	10068
				м трубопровода		706,73	13,67	4452	86		746	
95	191	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4,5	553		2489		2489		2688
				м							199	
96	192	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		2	319		638		638		689
				м							51	
97	193	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		6	2411		14466		14466		15623
				шт.							1157	
98	194	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		6	536,12	35,64	3217	214	127	2848	6549
				фланец		479,36	0	2876	0		485	
99	195	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		6	1464		8784		8784		9487
				шт.							703	
100	196	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		3	2477,05	212,42	7431	637	367	6400	14937
				фланец		2142,14	12,54	6426	38		1106	
101	197	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		3	6306		18918		18918		20431

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1513	
102	201	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		4,11	21230,81	8932,99	87259	36715	10816	53707	152243
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	39728	14521		11277	
103	208	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,434	854,37	21,09	21730	537	14534	6253	30221
			м2 поверхности			261,82	2,51	6659	64		2239	
104	215	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка/ВЕНТИЛЬ		0,005	329320,86	2761,5	1647	14	1412	225	2021
			т фасонных частей			44162,9	1316,7	221	7		150	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д160 - 7ШТ									
105	219	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,036	985136,99	497995,54	35465	17928	674	21710	61749
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	16863	5066		4574	
106	220	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	7960		31840		31840		34387
				шт.							2547	
107	221	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		12	1568,4	127,28	18821	1527	1115	16166	37785
				фланец		1348,2	12,54	16178	150		2799	
108	222	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		12	5227		62724		62724		67742
				шт.							5018	
109	223	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		8	7943		63544		63544		68628
				шт.							5084	
110	224	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		8	1370,93	894	10967	7152	0	5660	17958
				шт.		476,93	237,73	3815	1902		1330	
111	225	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	3178		25424		25424		27458
				шт.							2034	
112	226	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		9,6	773,77	38,23	7428	367	276	6778	15342
			м трубопровода			706,73	13,67	6785	131		1136	
113	227	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	553		3318		3318		3583
				м							265	
114	228	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		3,6	319		1148		1148		1240
				м							92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	229	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		12	2411		28932		28932		31247
				шт.							2315	
116	230	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		8	536,12	35,64	4289	285	169	3797	8732
				фланец		479,36	0	3835	0		647	
117	231	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		8	1464		11712		11712		12649
				шт.							937	
118	232	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ		4	2477,05	212,42	9908	850	490	8533	19916
				фланец		2142,14	12,54	8569	50		1475	
119	233	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		4	6306		25224		25224		27242
				шт.							2018	
120	234	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0016	846015,76	297714,76	1354	476	102	903	2437
				км трубопровода		484449	85312,12	775	136		180	
121	235	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,6	16366		26186		26186		28280
				м							2095	
122	237	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		5,48	21230,81	8932,99	116345	48953	14421	71610	202991
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	52971	19362		15036	
123	242	С121-060304-0401	СТРЕМЯНКИ С-2		0,065255	573623		37432		37432		40426
				т							2995	
124	244	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,9119999	854,37	21,09	28973	715	19379	8336	40295
				м2 поверхности		261,82	2,51	8879	85		2985	
125	251	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,007	329320,86	2761,5	2305	19	1977	315	2830
				т фасонных частей		44162,9	1316,7	309	9		210	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д160 - 11ШТ									
126	255	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,054	985136,99	497995,54	53197	26892	1011	32565	92624
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	25295	7599		6861	
127	256	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		6,0000001	7960		47760		47760		51581
				шт.							3821	
128	257	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		18,0000002	1568,4	127,28	28231	2291	1673	24248	56678
				фланец		1348,2	12,54	24268	226		4198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	258	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		18,0000002	5227		94086		94086		101613
				шт.							7527	
130	259	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		12,0000001	7943		95316		95316		102941
				шт.							7625	
131	260	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		12,0000001	1370,93	894	16451	10728	0	8490	26937
				шт.		476,93	237,73	5723	2853		1995	
132	261	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12,0000001	3178		38136		38136		41187
				шт.							3051	
133	262	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		16,2000001	773,77	38,23	12535	619	467	11437	25890
				м трубопровода		706,73	13,67	11449	221		1918	
134	263	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9,0000001	553		4977		4977		5375
				м							398	
135	264	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		7,2000001	319		2297		2297		2481
				м							184	
136	265	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		24,0000002	2411		57864		57864		62493
				шт.							4629	
137	266	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		12,0000001	536,12	35,64	6433	428	253	5695	13098
				фланец		479,36	0	5752	0		970	
138	267	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		12,0000001	1464		17568		17568		18973
				шт.							1405	
139	268	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ		6,0000001	2477,05	212,42	14862	1275	735	12799	29874
				фланец		2142,14	12,54	12853	75		2213	
140	269	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		6,0000001	6306		37836		37836		40863
				шт.							3027	
141	270	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0024	846015,76	297714,76	2030	715	153	1354	3655
				км трубопровода		484449	85312,12	1163	205		271	
142	271	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,4	16366		39278		39278		42421
				м							3142	
143	273	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		8,2200001	21230,81	8932,99	174517	73429	21631	107414	304486
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	79457	29043		22555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	280	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		50,8680004	854,37	21,09	43460	1073	29069	12505	60442
			м2 поверхности			261,82	2,51	13318	128		4477	
145	287	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,011	329320,86	2761,5	3623	30	3106	495	4447
			т фасонных частей			44162,9	1316,7	486	14		329	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д160 - 9ШТ									
146	291	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,045	985136,99	497995,54	44331	22410	842	27138	77186
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	21079	6333		5718	
147	292	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		5	7960		39800		39800		42984
				шт.							3184	
148	293	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		15,0000001	1568,4	127,28	23526	1909	1394	20207	47232
				фланец		1348,2	12,54	20223	188		3499	
149	294	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		15,0000001	5227		78405		78405		84677
				шт.							6272	
150	295	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		10,0000001	7943		79430		79430		85784
				шт.							6354	
151	296	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		10,0000001	1370,93	894	13709	8940	0	7075	22447
				шт.		476,93	237,73	4769	2377		1663	
152	297	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10,0000001	3178		31780		31780		34322
				шт.							2542	
153	298	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		11,9999999	773,77	38,23	9285	459	346	8472	19178
			м трубопровода			706,73	13,67	8481	164		1421	
154	299	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5,9999999	553		3318		3318		3583
				м							265	
155	300	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		5,9999999	319		1914		1914		2067
				м							153	
156	301	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		25,0000002	2411		60275		60275		65097
				шт.							4822	
157	302	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		10,0000001	536,12	35,64	5361	356	211	4746	10915

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		479,36	0	4794	0		809	
158	303	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		10,0000001	1464		14640		14640		15811
				шт.							1171	
159	304	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ		5	2477,05	212,42	12385	1062	612	10666	24895
				фланец		2142,14	12,54	10711	63		1844	
160	305	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		5	6306		31530		31530		34052
				шт.							2522	
161	306	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0016	846015,76	297714,76	1354	476	102	903	2437
			км трубопровода			484449	85312,12	775	136		180	
162	307	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,6	16366		26186		26186		28280
				м							2095	
163	309	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		5,4799999	21230,81	8932,99	116345	48953	14421	71610	202991
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	52971	19362		15036	
164	316	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,9119997	854,37	21,09	28973	715	19379	8336	40295
			м2 поверхности			261,82	2,51	8879	85		2985	
165	323	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,009	329320,86	2761,5	2964	25	2542	405	3639
			т фасонных частей			44162,9	1316,7	397	12		270	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д160 -24ШТ									
166	327	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,108	985136,99	497995,54	106395	53784	2021	65130	185247
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	50590	15199		13722	
167	328	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		12	7960		95520		95520		103162
				шт.							7642	
168	329	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		36	1568,4	127,28	56462	4582	3345	48497	113356
				фланец		1348,2	12,54	48535	451		8397	
169	330	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		36	5227		188172		188172		203226
				шт.							15054	
170	331	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		24	7943		190632		190632		205883
				шт.							15251	
171	332	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		24	1370,93	894	32902	21456	0	16980	53873
				шт.		476,93	237,73	11446	5705		3991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и за	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	333	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		24	3178		76272		76272		82374
				шт.							6102	
173	334	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		39,6	773,77	38,23	30641	1514	1141	27957	63286
				м трубопровода		706,73	13,67	27987	541		4688	
174	335	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		18	553		9954		9954		10750
				м							796	
175	336	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		21,6	319		6890		6890		7442
				м							551	
176	337	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		72	2411		173592		173592		187479
				шт.							13887	
177	338	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		24	536,12	35,64	12867	855	507	11390	26197
				фланец		479,36	0	11505	0		1941	
178	339	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		24	1464		35136		35136		37947
				шт.							2811	
179	340	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ		12	2477,05	212,42	29725	2549	1470	25598	59748
				фланец		2142,14	12,54	25706	150		4426	
180	341	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		12	6306		75672		75672		81726
				шт.							6054	
181	342	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0048	846015,76	297714,76	4061	1429	306	2708	7310
				км трубопровода		484449	85312,12	2325	409		541	
182	343	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,2	16366		117835		117835		127262
				м							9427	
183	345	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		16,44	21230,81	8932,99	349034	146858	43263	214829	608972
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	158913	58085		45109	
184	352	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		101,736	854,37	21,09	86920	2146	58138	25009	120884
				м2 поверхности		261,82	2,51	26637	255		8954	
185	359	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,024	329320,86	2761,5	7904	66	6778	1081	9703
				т фасонных частей		44162,9	1316,7	1060	32		719	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д110-13ШТ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и з[illegible]г	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц[illegible]нге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	363	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0208	985136,99	497995,54	20491	10358	389	12544	35677
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	9743	2927		2643	
187	364	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		6	2210		13260		13260		14321
				шт.							1061	
188	365	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		19,0000001	1031,32	71,28	19595	1354	1164	16906	39422
				фланец		898,8	0	17077	0		2920	
189	366	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		19,0000001	3083		58577		58577		63263
				шт.							4686	
190	367	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		13	4689		60957		60957		65834
				шт.							4877	
191	368	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		13	1370,93	894	17822	11622	0	9198	29181
				шт.		476,93	237,73	6200	3090		2162	
192	369	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	1435		18655		18655		20147
				шт.							1492	
193	370	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		13,65	773,77	38,23	10562	522	393	9637	21815
			м трубопровода			706,73	13,67	9647	187		1616	
194	371	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9,75	553		5392		5392		5823
				м							431	
195	372	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		3,9	319		1244		1244		1344
				м							100	
196	373	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		13	2411		31343		31343		33850
				шт.							2507	
197	374	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		13	536,12	35,64	6970	463	275	6169	14190
				фланец		479,36	0	6232	0		1051	
198	375	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		13	1464		19032		19032		20555
				шт.							1523	
199	376	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		6	1031,32	71,28	6188	428	367	5339	12449
				фланец		898,8	0	5393	0		922	
200	377	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		6	3167		19002		19002		20522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и за...	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1520	
201	378	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0026	651850,23	238923,62	1695	621	140	1100	3019
			км трубопровода			358938	68482,38	933	178		224	
202	379	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,6	12343		32092		32092		34659
				м							2567	
203	381	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		8,905	21230,81	8932,99	189060	79548	23434	116366	329860
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	86078	31463		24434	
204	388	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		55,107	854,37	21,09	47082	1162	31491	13547	65479
			м2 поверхности			261,82	2,51	14428	138		4850	
205	395	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,013	329320,86	2761,5	4281	36	3671	585	5256
			т фасонных частей			44162,9	1316,7	574	17		389	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 22ШТ									
206	399	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0352	985136,99	497995,54	34677	17529	659	21228	60377
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	16489	4954		4472	
207	400	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		11	2210		24310		24310		26255
				шт.							1945	
208	401	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		33	1031,32	71,28	34034	2352	2021	29364	68469
				фланец		898,8	0	29660	0		5072	
209	402	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		33	3083		101739		101739		109878
				шт.							8139	
210	403	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		22	4689		103158		103158		111411
				шт.							8253	
211	404	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		22	1370,93	894	30160	19668	0	15565	49384
				шт.		476,93	237,73	10492	5230		3658	
212	405	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		22	1435		31570		31570		34096
				шт.							2526	
213	406	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		26,4	773,77	38,23	20427	1009	760	18638	42191
			м трубопровода			706,73	13,67	18658	361		3125	
214	407	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		16,5	553		9125		9125		9854

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							730	
215	408	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		9,9	319		3158		3158		3411
				м							253	
216	409	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		33	2411		79563		79563		85928
				шт.							6365	
217	410	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		22	536,12	35,64	11795	784	465	10440	24014
				фланец		479,36	0	10546	0		1779	
218	411	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		22	1464		32208		32208		34785
				шт.							2577	
219	412	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		11	1031,32	71,28	11345	784	674	9788	22823
				фланец		898,8	0	9887	0		1691	
220	413	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		11	3167		34837		34837		37624
				шт.							2787	
221	414	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0044	651850,23	238923,62	2868	1051	238	1862	5108
				км трубопровода		358938	68482,38	1579	301		378	
222	415	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,4	12343		54309		54309		58654
				м							4345	
223	417	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		15,07	21230,81	8932,99	319948	134620	39658	196926	558224
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	145671	53245		41350	
224	421	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		22	2169		47718		47718		51535
				шт.							3817	
225	424	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		186,516	854,37	21,09	159354	3934	106586	45850	221620
				м2 поверхности		261,82	2,51	48834	468		16416	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д110-29ШТ									
226	435	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0464	985136,99	497995,54	45710	23107	868	27982	79588
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	21735	6530		5895	
227	436	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		14	2210		30940		30940		33415
				шт.							2475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	437	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		42,9999997	1031,32	71,28	44347	3065	2634	38262	89218
				фланец		898,8	0	38648	0		6609	
229	438	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		42,9999997	3083		132569		132569		143175
				шт.							10606	
230	439	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		29	4689		135981		135981		146859
				шт.							10878	
231	440	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		29	1370,93	894	39757	25926	0	20518	65097
				шт.		476,93	237,73	13831	6894		4822	
232	441	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29	1435		41615		41615		44944
				шт.							3329	
233	442	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		39,3000001	773,77	38,23	30409	1503	1132	27746	62807
				м трубопровода		706,73	13,67	27775	537		4652	
234	443	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		21,4999998	553		11889		11889		12841
				м							951	
235	444	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		17,4	319		5551		5551		5995
				м							444	
236	445	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		58	2411		139838		139838		151025
				шт.							11187	
237	446	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		29	536,12	35,64	15547	1034	612	13762	31655
				фланец		479,36	0	13901	0		2345	
238	447	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		29	1464		42456		42456		45852
				шт.							3396	
239	448	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		14	1031,32	71,28	14439	998	857	12457	29048
				фланец		898,8	0	12583	0		2152	
240	449	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		14	3167		44338		44338		47885
				шт.							3547	
241	450	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0058	651850,23	238923,62	3781	1386	313	2454	6734
				км трубопровода		358938	68482,38	2082	397		499	
242	451	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,8	12343		71589		71589		77317
				м							5727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и з. т	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц., нге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	453	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		19,865	21230,81	8932,99	421750	177454	52276	259584	735841
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	192020	70186		54507	
244	457	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1		29	2169		62901		62901		67933
				шт.							5032	
245	460	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		245,862	854,37	21,09	210057	5186	140499	60439	292136
			м2 поверхности			261,82	2,51	64372	617		21640	
246	467	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,029	329320,86	2761,5	9550	80	8189	1306	11725
			т фасонных частей			44162,9	1316,7	1281	38		868	
247	471	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0576	985136,99	497995,54	56744	28685	1078	34736	98799
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	26981	8106		7318	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д110-36ШТ									
248	472	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		18	2210		39780		39780		42962
				шт.							3182	
249	473	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		54	1031,32	71,28	55692	3849	3307	48050	112041
				фланец		898,8	0	48535	0		8299	
250	474	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		54	3083		166482		166482		179801
				шт.							13319	
251	475	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		36	4689		168804		168804		182308
				шт.							13504	
252	476	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		36	1370,93	894	49353	32184	0	25470	80810
				шт.		476,93	237,73	17169	8558		5986	
253	477	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36	1435		51660		51660		55793
				шт.							4133	
254	478	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		54	773,77	38,23	41783	2065	1555	38124	86300
			м трубопровода			706,73	13,67	38164	738		6393	
255	479	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		27	553		14931		14931		16125
				м							1194	
256	480	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		27	319		8613		8613		9302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							689	
257	481	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		90	2411		216990		216990		234349
				шт.							17359	
258	482	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		36	536,12	35,64	19300	1283	760	17084	39295
				фланец		479,36	0	17257	0		2911	
259	483	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		36	1464		52704		52704		56920
				шт.							4216	
260	484	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		18	1031,32	71,28	18564	1283	1102	16017	37347
				фланец		898,8	0	16178	0		2766	
261	485	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		18	3167		57006		57006		61566
				шт.							4560	
262	486	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0072	651850,23	238923,62	4693	1720	389	3047	8359
				км трубопровода		358938	68482,38	2584	493		619	
263	487	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,2	12343		88870		88870		95979
				м							7110	
264	489	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		14,9100002	21230,81	8932,99	316551	133191	39236	194893	552298
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	144124	52680		40911	
265	495	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		27,7704	173,98	3,3	4831	92	3377	950	6244
				м2		49,08	0,5	1363	14		463	
266	496	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		305,208	854,37	21,09	260761	6438	174413	75028	362651
				м2 поверхности		261,82	2,51	79910	765		26863	
267	503	Е11-220801-0101	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка /ВЕНТИЛЬ		0,036	329320,86	2761,5	11856	99	10166	1621	14555
				т фасонных частей		44162,9	1316,7	1590	47		1078	
268	504	С123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005		36	987		35532		35532		38375
				шт.							2843	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д110-49ШТ									
269	507	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,1568	985136,99	497995,54	154469	78086	2935	94560	268952
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	73449	22066		19922	
270	508	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		49	2210		108290		108290		116953
				шт.							8663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и з	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц ге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
271	509	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		147	1031,32	71,28	151605	10478	9003	130802	305000
				фланец		898,8	0	132124	0		22593	
272	510	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		147	3083		453201		453201		489457
				шт.							36256	
273	511	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		98	4689		459522		459522		496284
				шт.							36762	
274	512	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		98	1370,93	894	134351	87612	0	69336	219982
				шт.		476,93	237,73	46739	23297		16295	
275	513	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		98	1435		140630		140630		151880
				шт.							11250	
276	514	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		161,7	773,77	38,23	125118	6182	4657	114159	258420
				м трубопровода		706,73	13,67	114279	2210		19142	
277	515	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		73,5	553		40646		40646		43897
				м							3252	
278	516	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		88,2	319		28136		28136		30387
				м							2251	
279	517	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		294	2411		708834		708834		765541
				шт.							56707	
280	518	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		98	536,12	35,64	52540	3493	2070	46508	106971
				фланец		479,36	0	46977	0		7924	
281	519	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		98	1464		143472		143472		154950
				шт.							11478	
282	520	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		49	1031,32	71,28	50535	3493	3001	43601	101667
				фланец		898,8	0	44041	0		7531	
283	522	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0196	651850,23	238923,62	12776	4683	1058	8294	22756
				км трубопровода		358938	68482,38	7035	1342		1686	
284	525	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		38,3599999	21230,81	8932,99	814414	342670	100946	501267	1420935
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	370798	135532		105254	
285	532	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		415,422	854,37	21,09	354924	8763	237395	102121	493609

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности			261,82	2,51	108766	1042		36564	
			Итого по разделу: 24. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									**17939628**
			ИТОГО:					**26373269**	**4387850**	**15764785**	**7410361**	**36486322,69**
								6220637	**1346660**		**2702687**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**379458**				
			Итого с временными									**36 865 780**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**335479**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37 201 259**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**744025**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 945 284**
			в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%									**33 066 197**
			в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%									**7 112 374**
			Итого:									**40 178 571,43**
			НДС 12%			**12 %**		**4780655**				**4 821 428,57**
			Всего к оплате:									**45 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай":

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **К.А.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер технадзор: **Т. Карсакбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью " ПСК" "ППК"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Единенное расценение проверено