Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "**

Наименование объекта и его адрес: **"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"**

Договор : № 21 от 19.02.2021 год. доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ФЕВРАЛЬ месяц 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г. доп.соглашение №21/2 от 31.01.2022г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	411 158 788,41	411 158 788,41	40 178 571,43	36 486 323						4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

И.О.Руководитель_____**Б.Е.Бухарбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____**Е.К.Куздеубеков**

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____**К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ysh-сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 19.02.2021 год. доп соглашение №21/2 от 31.01.2022 год.**

Акт выполненных работ № 8

за **Февраль 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	26	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		30,3199899	3298,67	154,91	100016	4697	65537	30802	141283
				м3 основания		982,26	43,89	29782	1331		10465	
2	27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		1,42	451153,6	146298,72	640638	207744	21476	465010	1194100
				км трубопровода		289731	41048,34	411418	58289		88452	
3	29	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		3,5049999	411123,9	120399,02	1440989	421999	32165	1092528	2736199
				км трубопровода		281548	33306,16	986826	116738		202681	
4	31	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,485	297739,09	81638,15	144403	39595	1239	113278	278296
				км трубопровода		213547	22374,3	103570	10852		20614	
5	33	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		7,8649999	280189,43	72199,11	2203690	567846	12594	1761393	4282289
				км трубопровода		206389	19826,44	1623249	155935		317207	
6	39	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ОТВОД**		29	1370,93	894	39757	25926	0	20518	65097
				шт.		476,93	237,73	13831	6894		4822	
7	40	С123-020303-1709	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	4675		4675		4675		5049
				шт.							374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	41	С123-020303-1709 ПРИМ. К=1,056	Отвод полиэтиленовый сварной 95° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	4936,8		9874		9874		10663
				шт.							790	
9	42	С123-020303-1709 ПРИМ. К=1,167	Отвод полиэтиленовый сварной 105° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	5455,73		10911		10911		11784
				шт.							873	
10	43	С123-020303-1709 ПРИМ. К=1,222	Отвод полиэтиленовый сварной 110° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	5712,85		5713		5713		6170
				шт.							457	
11	44	С123-020303-1709 ПРИМ. К=1,278	Отвод полиэтиленовый сварной 115° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	5974,65		5975		5975		6453
				шт.							478	
12	45	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		17	1959		33303		33303		35967
				шт.							2664	
13	46	С123-020303-1706 ПРИМ. К=1,056	Отвод полиэтиленовый сварной 95° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2068,7		2069		2069		2234
				шт.							165	
14	47	С123-020303-1706 ПРИМ. К=1,278	Отвод полиэтиленовый сварной 115° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2503,6		2504		2504		2704
				шт.							200	
15	48	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	692		1384		1384		1495
				шт.							111	
16	49	С123-020303-1703 ПРИМ. К=1,333	Отвод полиэтиленовый сварной 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	922,44		922		922		996
				шт.							74	
17	50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка		295	1370,93	894	404424	263730	0	208715	662190
				шт.		476,93	237,73	140694	70130		49051	
18	51	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		110	3150		346500		346500		374220
				шт.							27720	
19	52	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		165,999999	1532		254312		254312		274657
				шт.							20345	
20	53	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010		19,9999999	674		13480		13480		14558
				шт.							1078	
21	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,06314	985136,99	497995,54	62202	31443	1182	38077	108301
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	29576	8886		8022	
22	55	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		3,2	3607		11542		11542		12466
				м							923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	56	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		6	2392		14352		14352		15500
				м							1148	
24	57	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,006	1524922,53	38045,1	9150	228	7428	1483	11483
				км трубопровода		248870	788,04	1493	5		851	
25	58	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,0032	2316664,74	207032,93	7413	663	5756	1101	9196
				км трубопровода		310784	36810,3	995	118		681	
26	59	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		21	2876,61	184,1	60409	3866	9852	48049	117134
				задвижка или клапан		2223,36	87,78	46691	1843		8677	
27	61	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		29	1961,62	78,9	56887	2288	9492	45736	110832
				задвижка или клапан		1555,4	37,62	45107	1091		8210	
28	63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		7,0000001	1177,06	26,3	8239	184	1212	6862	16310
				задвижка или клапан		977,68	12,54	6844	88		1208	
29	65	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		159	1568,4	127,28	249376	20238	14775	214194	500656
				фланец		1348,2	12,54	214364	1994		37086	
30	66	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80		159	3608		573672		573672		619566
				шт.							45894	
31	67	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		110	3608		396880		396880		428630
				шт.							31750	
32	68	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		233,000001	1031,32	71,28	240299	16608	14270	207326	483435
				фланец		898,8	0	209420	0		35810	
33	70	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ		165,999999	2345		389270		389270		420412
				шт.							31142	
34	71	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6,0000001	536,12	35,64	3217	214	127	2847	6549
				фланец		479,36	0	2876	0		485	
35	74	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,022	1208580,96	534369,25	26589	11756	1492	16924	46994
				км трубопровода		606375	170660,17	13340	3755		3481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	75	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		22,088	6868		151700		151700		163836
				м							12136	
37	77	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,00331	1086714,92	507972,61	3597	1681	204	2215	6277
			км трубопровода			517000	158980,27	1711	526		465	
38	78	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		33,2324	5574		185237		185237		200056
				м							14819	
39	80	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка ГИЛЬЗА L=0,2м		0,0039	491147,56	106870,88	1915	417	51	1584	3779
			км трубопровода			371250	38965,28	1448	152		280	
40	81	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗА		3,9156	2273		8900		8900		9612
				м							712	
41	82	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,039	1524922,53	38045,1	59472	1484	48282	9639	74640
			км трубопровода			248870	788,04	9706	31		5529	
42	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,5439	985136,99	497995,54	535816	270860	10180	328004	932926
			т фасонных чаbelgicast гост 5762-2002			468424,6	140727,04	254776	76541		69106	
43	84	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		56	7960		445760		445760		481421
				шт.							35661	
44	85	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		71,9999994	2210		159120		159120		171850
				шт.							12730	
45	86	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		13	2603		33839		33839		36546
				шт.							2707	
46	87	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1518		3036		3036		3279
				шт.							243	
47	88	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		8	917		7336		7336		7923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							587	
48	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,335943	985136,99	497995,54	1316087	665294	25005	805654	2291480
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	625789	188003		169739	
49	90	С123-050301-1801	КРЕСТ СТАЛЬНОЙ		1908,49	655		1250061		1250061		1350066
				кг							100005	
50	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		180,5	537		96929		96929		104683
				кг							7754	
51	92	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,043905	526696		23125		23125		24975
				т							1850	
			ВАНТУЗ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ									
52	95	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,01845	985136,99	497995,54	18176	9188	345	11126	31646
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	8642	2596		2344	
53	96	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	2210		8840		8840		9547
				шт.							707	
54	97	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		5	917		4585		4585		4952
				шт.							367	
55	98	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1177,06	26,3	4708	105	692	3921	9320
			задвижка или клапан			977,68	12,54	3911	50		690	
56	100	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
				фланец		898,8	0	3595	0		615	
57	102	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
				фланец		479,36	0	1917	0		323	
58	106	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		67,0000005	2638,94	175,26	176809	11742	37152	131507	332982
				шт.		1909,18	73,44	127915	4920		24665	
59	107	С123-030103-1006	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85		1,0000004	600963		600963		600963		649040
				шт.							48077	
60	110	Е11-060101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство БЕТОННЫХ ОПОР ПОД ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ		8,3	18534,93	1395,71	153840	11584	119183	23233	191238
				м3		2779,85	296,1	23073	2458		14166	
61	111	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,59383	985136,99	497995,54	1570141	793720	29831	961175	2733822

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	746589	224295		202505	
62	112	С123-050301-1801	Подставки под оборудование из сортовой стали ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		2276,9	655		1491370		1491370		1610679
				кг							119310	
63	113	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,58296	985136,99	497995,54	574295	290311	10911	351560	999924
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	273073	82038		74068	
64	114	С123-050301-1801	Тройник фланцевый ПТФ		8	655		5240		5240		5659
				шт.							419	
65	115	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 150x150		2	655		1310		1310		1415
				шт.							105	
66	116	С123-050301-1801	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100		5	655		3275		3275		3537
				шт.							262	
67	117	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0565	1273064,53	105874,8	71928	5982	56618	10277	88781
			км трубопровода			165104	18624,12	9328	1052		6576	
68	118	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,076	853713,35	21110,84	64882	1604	52296	10905	81850
			км трубопровода			144495	437,34	10982	33		6063	
69	119	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0075	530015,34	20303,08	3975	152	2748	1067	5445
			км трубопровода			143260	377,46	1074	3		403	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									25649719
			Раздел: 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
			КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ									
70	160	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14		23,9599989	21230,81	8932,99	508690	214034	63052	313096	887529
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	231604	84655		65743	
			Итого по разделу: 5. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									887529
			Раздел: 6. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д160 -24ШТ									
71	327	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,108	985136,99	497995,54	106395	53784	2021	65130	185247
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	50590	15199		13722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	328	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		12	7960		95520		95520		103162
				шт.							7642	
73	329	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		36	1568,4	127,28	56462	4582	3345	48497	113356
				фланец		1348,2	12,54	48535	451		8397	
74	330	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		36	5227		188172		188172		203226
				шт.							15054	
75	331	С123-020103-0612	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		24	7943		190632		190632		205883
				шт.							15251	
76	332	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		24	1370,93	894	32902	21456	0	16980	53873
				шт.		476,93	237,73	11446	5705		3991	
77	333	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		24	3178		76272		76272		82374
				шт.							6102	
78	334	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		39,6	773,77	38,23	30641	1514	1141	27957	63286
				м трубопровода		706,73	13,67	27987	541		4688	
79	335	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		18	553		9954		9954		10750
				м							796	
80	336	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		21,6	319		6890		6890		7442
				м							551	
81	337	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		72	2411		173592		173592		187479
				шт.							13887	
82	338	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		24	536,12	35,64	12867	855	507	11390	26197
				фланец		479,36	0	11505	0		1941	
83	339	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		24	1464		35136		35136		37947
				шт.							2811	
84	340	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д159ММ		12	2477,05	212,42	29725	2549	1470	25598	59748
				фланец		2142,14	12,54	25706	150		4426	
85	341	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67		12	6306		75672		75672		81726
				шт.							6054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с" НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	342	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ТРУБА Д355-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0048	846015,76	297714,76	4061	1429	306	2708	7310
				км трубопровода		484449	85312,12	2325	409		541	
87	343	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,4	16366		39278		39278		42421
				м							3142	
88	345	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		16,44	21230,81	8932,99	349034	146858	43263	214829	608972
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	158913	58085		45109	
89	352	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		101,736	854,37	21,09	86920	2146	58138	25009	120884
				м2 поверхности		261,82	2,51	26637	255		8954	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 2 АБОНЕНТА Д110-13ШТ									
90	363	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0208	985136,99	497995,54	20491	10358	389	12544	35677
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	9743	2927		2643	
91	364	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		7	2210		15470		15470		16708
				шт.							1238	
92	365	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		19,9999999	1031,32	71,28	20626	1426	1225	17796	41497
				фланец		898,8	0	17976	0		3074	
93	366	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		19,9999999	3083		61660		61660		66593
				шт.							4933	
94	367	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		13	4689		60957		60957		65834
				шт.							4877	
95	368	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		13	1370,93	894	17822	11622	0	9198	29181
				шт.		476,93	237,73	6200	3090		2162	
96	369	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	1435		18655		18655		20147
				шт.							1492	
97	370	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		13,65	773,77	38,23	10562	522	393	9637	21815
				м трубопровода		706,73	13,67	9647	187		1616	
98	371	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9,75	553		5392		5392		5823
				м							431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	372	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		3,9	319		1244		1244		1344
				м							100	
100	373	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		13	2411		31343		31343		33850
				шт.							2507	
101	374	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		13	536,12	35,64	6970	463	275	6169	14190
				фланец		479,36	0	6232	0		1051	
102	375	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		13	1464		19032		19032		20555
				шт.							1523	
103	376	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		7	1031,32	71,28	7219	499	429	6229	14524
				фланец		898,8	0	6292	0		1076	
104	377	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		7	3167		22169		22169		23943
				шт.							1774	
105	378	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0026	651850,23	238923,62	1695	621	140	1100	3019
				км трубопровода		358938	68482,38	933	178		224	
106	379	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,6	12343		32092		32092		34659
				м							2567	
107	381	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		8,905	21230,81	8932,99	189060	79548	23434	116366	329860
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	86078	31463		24434	
108	388	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		55,107	854,37	21,09	47082	1162	31491	13547	65479
				м2 поверхности		261,82	2,51	14428	138		4850	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 22ШТ									
109	399	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0352	985136,99	497995,54	34677	17529	659	21228	60377
				т фасонных частей		468424,6	140727,04	16489	4954		4472	
110	400	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		11	2210		24310		24310		26255
				шт.							1945	
111	401	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		33	1031,32	71,28	34034	2352	2021	29364	68469
				фланец		898,8	0	29660	0		5072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	402	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		33	3083		101739		101739		109878
				шт.							8139	
113	403	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		22	4689		103158		103158		111411
				шт.							8253	
114	404	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		22	1370,93	894	30160	19668	0	15565	49384
				шт.		476,93	237,73	10492	5230		3658	
115	405	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		22	1435		31570		31570		34096
				шт.							2526	
116	406	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		26,4	773,77	38,23	20427	1009	760	18638	42191
				м трубопровода		706,73	13,67	18658	361		3125	
117	407	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		16,5	553		9125		9125		9854
				м							730	
118	408	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		9,9	319		3158		3158		3411
				м							253	
119	409	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		33	2411		79563		79563		85928
				шт.							6365	
120	410	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		22	536,12	35,64	11795	784	465	10440	24014
				фланец		479,36	0	10546	0		1779	
121	411	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		22	1464		32208		32208		34785
				шт.							2577	
122	412	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		11	1031,32	71,28	11345	784	674	9788	22823
				фланец		898,8	0	9887	0		1691	
123	413	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		11	3167		34837		34837		37624
				шт.							2787	
124	414	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0044	651850,23	238923,62	2868	1051	238	1862	5108
				км трубопровода		358938	68482,38	1579	301		378	
125	415	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,4	12343		54309		54309		58654
				м							4345	
126	417	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		15,07	21230,81	8932,99	319948	134620	39658	196926	558224

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	145671	53245		41350	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 4 АБОНЕНТА Д110-29ШТ									
127	435	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0464	985136,99	497995,54	45710	23107	868	27982	79588
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	21735	6530		5895	
128	436	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		15	2210		33150		33150		35802
				шт.							2652	
129	437	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		44,0000003	1031,32	71,28	45378	3136	2695	39152	91292
				фланец		898,8	0	39547	0		6762	
130	438	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		44,0000003	3083		135652		135652		146504
				шт.							10852	
131	439	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		29	4689		135981		135981		146859
				шт.							10878	
132	440	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		29	1370,93	894	39757	25926	0	20518	65097
				шт.		476,93	237,73	13831	6894		4822	
133	441	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29	1435		41615		41615		44944
				шт.							3329	
134	442	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		38,9999999	773,77	38,23	30177	1491	1123	27534	62328
			м трубопровода			706,73	13,67	27563	533		4617	
135	443	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		22,0000002	553		12166		12166		13139
				м							973	
136	444	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		17,4	319		5551		5551		5995
				м							444	
137	445	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		58	2411		139838		139838		151025
				шт.							11187	
138	446	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		29	536,12	35,64	15547	1034	612	13762	31655
				фланец		479,36	0	13901	0		2345	
139	447	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		29	1464		42456		42456		45852
				шт.							3396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	448	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		15	1031,32	71,28	15470	1069	919	13347	31122
				фланец		898,8	0	13482	0		2305	
141	449	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		15	3167		47505		47505		51305
				шт.							3800	
142	450	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0058	651850,23	238923,62	3781	1386	313	2454	6734
			км трубопровода			358938	68482,38	2082	397		499	
143	451	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,8	12343		71589		71589		77317
				м							5727	
144	453	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		19,865	21230,81	8932,99	421750	177454	52276	259585	735841
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	192020	70186		54507	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 5 АБОНЕНТА Д110-36ШТ									
145	471	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК		0,0576	985136,99	497995,54	56744	28685	1078	34736	98799
			т фасонных частей			468424,6	140727,04	26981	8106		7318	
146	472	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		18	2210		39780		39780		42962
				шт.							3182	
147	473	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		54	1031,32	71,28	55692	3849	3307	48050	112041
				фланец		898,8	0	48535	0		8299	
148	474	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		54	3083		166482		166482		179801
				шт.							13319	
149	475	С123-020103-0610	Фланцы стальные СВОБОДНЫЕ из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		36	4689		168804		168804		182308
				шт.							13504	
150	476	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ		36	1370,93	894	49353	32184	0	25470	80810
				шт.		476,93	237,73	17169	8558		5986	
151	477	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36	1435		51660		51660		55793
				шт.							4133	
152	478	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		54	773,77	38,23	41783	2065	1555	38124	86300
			м трубопровода			706,73	13,67	38164	738		6393	
153	479	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		27	553		14931		14931		16125
				м							1194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	480	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		27	319		8613		8613		9302
				м							689	
155	481	С123-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		90	2411		216990		216990		234349
				шт.							17359	
156	482	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д32ММ		36	536,12	35,64	19300	1283	760	17084	39295
				фланец		479,36	0	17257	0		2911	
157	483	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67		36	1464		52704		52704		56920
				шт.							4216	
158	484	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка /ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ Д108ММ		18	1031,32	71,28	18564	1283	1102	16017	37347
				фланец		898,8	0	16178	0		2766	
159	485	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67		18	3167		57006		57006		61566
				шт.							4560	
160	486	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ТРУБА Д315-ГИЛЬЗА ДЛИНОЙ 0,2М		0,0072	651850,23	238923,62	4693	1720	389	3047	8359
				км трубопровода		358938	68482,38	2584	493		619	
161	487	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,2	12343		88870		88870		95979
				м							7110	
162	489	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		34,4055999	21230,81	8932,99	730459	307345	90540	449593	1274456
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	332573	121561		94404	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ НА 6 АБОНЕНТА Д110-49ШТ									
163	525	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ПО СЕРИИ 3.900.1-14		28,7700001	21230,81	8932,99	610810	257002	75710	375950	1065701
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9666,26	3533,17	278098	101649		78941	
			Итого по разделу: 62. КОЛОДЦЫ АБОНЕНТСКИЕ									9949079
			ИТОГО:					24191468	5286824	10823581	9592163	36486323
								8081064	1613816		2702689	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		379458				
			Итого с временными									36 865 780
			Зимние удорожания			0,91 %		335479				
			Итого с зимними удорожаниями									37 201 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**744025**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 945 284**
			в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%									**33 066 197**
			в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%									**7 112 374**
			Итого:									**40 178 571,43**
			НДС 12%			**12 %**		**4780655**				**4 821 428,57**
			Всего к оплате:									**45 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай":

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директо **К.А.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер технадзор: **Т. Карсакбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью " ПСК" "ППК"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Единичные расценки проверены