Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"

Договор : № 21 от 19.02.2021 год.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за АПРЕЛЬ) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	154 808 349,09	154 808 349,09	25 187 097,11	22 872 504						3 022 451,65	28 209 548,76

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

В.и.о.руководитель _____ К.З.Таукебаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор _____ Е.К.Кудеубеков

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1609,244263	199,92	321725	63578
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,4622131	1872,02	150627	108452
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	314,64	151,99	47821	25440
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	417,5554665	741,63	309672	222964
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	933,432	17,79	16604	4574
6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	173,5	40,51	7028	1691
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 /РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА	м2 спланированной площади	28,575	129,03	3687	2655
	*	**РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	105,3184	3298,67	347411	106992
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,7	451153,60	315808	229230
29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм./110мм/ Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,7	411123,90	287787	218194
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм/25мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,5	280189,43	140095	111977
60	2304-0102-2306 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	47491,00	1994622	--
62	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	58	29662,00	1720396	--

64	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	15	14438,00	216570	--
69	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	465	2345,00	1090425	--
72	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1148,00	12628	--
73	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ	шт.	39	1148,00	44772	--
99	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	55742,00	501678	--
101	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 108 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345,00	21105	--
103	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1148,00	10332	--
106	2303-0103-1006 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	18	600963,00	10817334	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ**					
	*	**КОЛОДЦЫ Д1000 -9ШТ**					
152	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	8450,00	76050	--
153	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	6781,00	61029	--
154	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	9751,00	175518	--
	*	**КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ**					
160	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /СЕРИЯ 3.900.1-14	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,4	21205,85	581040	358048
	*	**КОЛОДЦЫ Д2000 -5ШТ**					
170	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24932	124660	--
171	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25018	125090	--
172	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20294	202940	--
		Итого прямые затраты по смете:				***19 724 450***	***1 453 795***
		С накладными расходами				*1 453 795*	
		Итого:				*21 178 245*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*1 694 260*	
		Итого:				*22 872 504*	
		Временные здания и сооружения 1,04%				*237 874*	
		Итого:				*23 110 378*	

		Зимние удорожания 0,91%				*210 304*	
		Итого:				*23 320 683*	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				*466 414*	
		Итого сметная стоимость:				*23 787 097*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%				*20 728 500*	
		в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%				*4 458 597*	
		Итого:				*25 187 097,11*	
		НДС 12%				***3 022 451,65***	
		Всего к оплате:				***28 209 548,76***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор _____ ***К.А.Султанов***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Зав.сектор _____ ***А.Г.Абдигапбаров***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер-эксперт: _____ ***Т.Карсакбаев***