**Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**

**Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

**Наименование строительства и его адрес:**
**Строительство административного здания коммунального государственного учреждения "Шелекское лесное хозяйство" в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за июль 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | № 12 | 03.05.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце (за июль) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство административного здания коммунального государственного учреждения "Шелекское лесное хозяйство" в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области | **25 549 150,00** | **22 811 741,07** | | | | | | | **2 737 408,93** | **25 549 150,00** |
| Итого к оплате | **25 549 150,00** | | | | | | | | | **25 549 150,00** |
| Всего | Двадцать пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят тенге, 00 тиын | | | | | | | | | |

М.П. (при наличии)
**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Нусипбаев К. А. _____
*БИН: 050140006813*

М.П. (при наличии)
**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Алтынбеков Ж.Д. _____
*БИН: 041140006299*

М.П. (при наличии)
**Технический надзор:**
Эксперт
ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Арипжанов Б.М. _____
*БИН: 140640001493*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, 13** — **050140006813**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",040005, Республика Казахстан, Жетысуйская область, Город Талдыкурган, микрорайон Гарышкер, дом № 33, к.5, тел.: +77007999469** — **041140006299**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №12 от 03.05.2023 год

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 22 | 21.07.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство административного здания КГУ "Шелекское лесное хозяйство" Алматинская область Енбекшиказахский район, с. Шелек | | | Работа | 1 | 25 549 150,00 | 25 549 150,00 | 2 737 408,93 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 549 150,00 | 2 737 408,93 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алтынбеков А.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Нуспанбаев К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2023

М.П.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

**Заказчик:** ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

**Наименование стройки:** "Строительство административного здания коммунального государственного учреждения "Шелекское лесное хозяйство" в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

**Наименование стройки:** "Строительство административного здания коммунального государственного учреждения "Шелекское лесное хозяйство" в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

**Договор №12 от 03.05.2023 года**

# А К Т № 1

**о приемке выполненных работ за июль месяц 2023г.**

**№ 2-1-1. Общестроительные работы**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0104-0102** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | | **м3 грунта** | **51,2** | 53,6 | 53,6 | 2744 | 2744 | – | 824 | 3853 |
| | | | | | | – | 22,36 | – | 1145 | – | 285 | |
| **2** | **2** | **1101-0102-0326** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | | **м3 грунта** | **231** | 249,77 | 240,42 | 57697 | 55537 | 122 | 9931 | 73038 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.650: | т-км | 381,15 | 8,82<br>46 | 50,89<br>– | 2037<br>17533 | 11756<br>– | –<br>– | 5410<br>– | 18936 |
| 4 | 4 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 231 | –<br>23,05 | –<br>19,09 | –<br>5325 | –<br>4410 | –<br>42 | 1403<br>2046 | 7961 |
| 5 | 5 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2: | м3 грунта | 1,54 | 3,78<br>2430,12 | 8,52<br>– | 873<br>3742 | 1968<br>– | –<br>– | 590<br>2694 | 6951 |
| | | | | | 2430,12 | – | 3742 | – | – | 515 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **110 739** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 652 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 62 691 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 14 869 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 164 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 17 533 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 15 495 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 8 203 | | | | |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Фундаменты: сеч1-1** | | | | | | | | | |
| 6 | 9 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство,В7,5 НР = 91 % | м3 | 4,95 | 20709,8<br>1539 | 1168,03<br>294,98 | 102514<br>7618 | 5782<br>1460 | 89114<br>– | 8261<br>8862 | 119637 |
| 7 | 10 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 42,9 | 24216,13<br>3914,16 | 1431,95<br>370,58 | 1038872<br>167917 | 61431<br>15898 | 809524<br>– | 167272<br>96492 | 1302636 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,18512 | 277094 | – | 328390 | – | 328390 | – | 354661 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 26271 | |
| 9 | 12 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4255 | 279589 | – | 118965 | – | 118965 | – | 128482 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 9517 | |
| 10 | 13 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % | м3 изоляции | 13,5 | 14024 | 1876,32 | 189324 | 25330 | 100742 | 68142 | 278063 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 63251 | 9240 | – | 20597 | |
| 11 | 14 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % | м3 поверхности | 270 | 933,58 | 20,49 | 252067 | 5532 | 154837 | 86095 | 365215 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 91697 | 878 | – | 27053 | |
| 12 | 15 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м3 поверхности | 49 | 1139,26 | 13,14 | 55824 | 644 | 29686 | 24006 | 86216 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 25494 | 319 | – | 6386 | |
| | 2.2 сеч 2-2 | | | | | | | | | | |
| 13 | 16 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство,В7,5 НР = 91 % | м3 | 4 | 20709,8 | 1168,03 | 82839 | 4672 | 72011 | 6676 | 96676 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6156 | 1180 | – | 7161 | |
| 14 | 17 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 12,6 | 24216,13 | 1431,95 | 305123 | 18043 | 237762 | 49128 | 382591 |
| | | | | | 3914,16 | 370,58 | 49318 | 4669 | – | 28340 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,9713 | 277094 | – | 269141 | – | 269141 | – | 290672 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 21531 | |
| 16 | 19 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3436 | 279589 | – | 96067 | – | 96067 | – | 103752 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 7685 | |
| | | 2.3 сеч 3-3 | | | | | | | | | | |
| 17 | 20 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,9 | 24216,13 | 1431,95 | 70227 | 4153 | 54723 | 11308 | 88058 |
| | | | | | | 3914,16 | 370,58 | 11351 | 1075 | – | 6523 | |
| | | 2.4 Кр-1,2,3 | | | | | | | | | | |
| 18 | 21 | 1106-0301-0401 | Установка выпусков из фундаментов НР = 91 % | т | 0,34452 | 419304,95 | 2566,95 | 144459 | 884 | – | 131025 | 297523 |
| | | | | | | 416738 | 1182,99 | 143575 | 408 | – | 22039 | |
| 19 | 22 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,31232 | 265659 | – | 82971 | – | 82971 | – | 89609 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 6638 | |
| 20 | 23 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0322 | 279589 | – | 9003 | – | 9003 | – | 9723 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 720 | |
| | | 2.5 Фундаменты лис.4.1,4.2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 1106-0101-0114 | Устройство фундамента под котлы, В15 НР = 91 % К=2,000; | м3 | 0,45 | 20578,47 | 1265,98 | 9260 | 570 | 8096 | 677 | 10732 |
| | | | | | 1321,14 | 331,25 | 595 | 149 | – | 795 | |
| 22 | 25 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2 000; | т | 0,00346 | 277157 | – | 959 | – | 959 | – | 1036 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 77 | |
| 23 | 26 1106-0101-0114 | Устройство фундамента под трубу, В15 НР = 91 % К=2,000; | м3 | 1,5 | 20578,47 | 1265,98 | 30868 | 1899 | 26987 | 2256 | 35774 |
| | | | | | 1321,14 | 331,25 | 1982 | 497 | – | 2650 | |
| 24 | 27 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2 000: | т | 0,0148 | 277094 | – | 4101 | – | 4101 | – | 4429 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 328 | |
| 25 | 28 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2 000: | т | 0,014 | 279589 | – | 3914 | – | 3914 | – | 4227 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 313 | |
| 26 | 29 217-101-0304 | Болт самоанкерующийся распорны й ГОСТ 28778-90 М20х200 К=2,000: | шт | 16 | 171 | – | 2736 | – | 2736 | – | 2955 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 219 | |
| 27 | 30 1106-0101-0114 | Устройство фундамента под трубу, В15 НР = 91 % К=4,000; | м3 | 3,2 | 20578,47 | 1265,98 | 65851 | 4051 | 57572 | 4812 | 76316 |
| | | | | | 1321,14 | 331,25 | 4228 | 1060 | – | 5653 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000: | т | 0,072 | 277094 | – | 19951 | – | 19951 | – | 21547 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 1596 | |
| 29 | 32 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм -хомуты , петли (8,3+5,2)=13,5кг К=4 000: | т | 0,054 | 279589 | – | 15098 | – | 15098 | – | 16306 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 1208 | |
| 30 | 33 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаны й полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0023 | 302935 | – | 697 | – | 697 | – | 753 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 56 | |
| 31 | 34 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм -растяжки | т | 0,0432 | 279589 | – | 12078 | – | 12078 | – | 13044 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 966 | |
| 32 | 35 241-211-1602 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4" | шт | 8 | 287 | – | 2296 | – | 2296 | – | 2480 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 184 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **4 183 113** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 573 182 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 132 991 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 36 833 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге<br>- накладные расходы, тенге<br>- сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 607 421<br>559 658<br>309 860 | | | | |
| | | **Раздел 3 Стены , перегородки** | | | | | | | | | |
| 33 | 36 1108-0201-0501 | **Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при вы соте этажа до 4 м НР = 93 %** | **м3 кладки** | **228** | 29990,88 | 2568 | 6837921 | 585504 | 4443492 | 1820296 | 9350874 |
| | | | | | 7933,88 | 650,8 | 1808925 | 148382 | – | 692657 | |
| 34 | 37 1108-0401-0303 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при вы соте этажа до 4 м (22,3/0,12)=185,83 НР = 93 %** | **м2 перегородок (за вы четом проемов)** | **185,83** | 5156,66 | 267,47 | 958262 | 49704 | 455358 | 433342 | 1502932 |
| | | | | | 2438,79 | 68,66 | 453200 | 12759 | – | 111328 | |
| 35 | 38 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,97017** | 297905 | – | 289018 | – | 289018 | – | 312139 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 23121 | |
| 36 | 39 1106-0501-0104 | **Устройство монолитных сердечников НР = 0** | **м3** | **20,953** | 26998,17 | 6589,31 | 565693 | 138066 | 427627 | – | 610948 |
| | | | | | – | 1657,85 | – | 34737 | – | 45255 | |
| 37 | 40 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **1,47576** | 265659 | – | 392049 | – | 392049 | – | 423413 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 31364 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,78644** | 279589 | – | 219880 | – | 219880 | – | 237470 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 17590 | |
| 39 | 42 1106-0701-0109 | **Устройство перемычек НР = 91 %** | м3 | **1,877** | 48537,65 | 4669,86 | 91105 | 8765 | 48211 | 32933 | 133961 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 34129 | 2061 | – | 9923 | |
| 40 | 43 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,2578** | 277094 | – | 71435 | – | 71435 | – | 77150 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 5715 | |
| 41 | 44 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,07608** | 279589 | – | 21271 | – | 21271 | – | 22973 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 1702 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **12 671 860** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 296 254 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 782 039 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 197 939 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 368 341 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 2 286 571 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 938 655 | | | | |
| | | **Раздел 4 Перекры тия** | | | | | | | | | |
| 42 | 45 1107-0504-0106 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %** | **шт. сборны х конструкций** | **44** | 4032,69 | 964,91 | 177438 | 42456 | 89230 | 65908 | 262814 |
| | | | | | 1039,83 | 229,57 | 45753 | 10101 | – | 19468 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 46 222-203-0407 | Плита перекрытий многопустотная непреры вного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 286,15 | 900 | – | 257535 | – | 257535 | – | 278138 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 20603 | |
| 44 | 47 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекры тии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % | и3 | 45,8 | 34928,69 | 2842,12 | 1599734 | 130169 | 947652 | 503569 | 2271567 |
| | | | | | 11395,48 | 686,89 | 521913 | 31460 | – | 168264 | |
| 45 | 48 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,9904 | 277094 | – | 551528 | – | 551528 | – | 595650 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 44122 | |
| 46 | 49 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,16553 | 279589 | – | 325869 | – | 325869 | – | 351939 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 26070 | |
| 47 | 50 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (д.16мм) | т | 0,5168 | 273553 | – | 141372 | – | 141372 | – | 152682 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 11310 | |
| 48 | 51 1106-0801-0109 | Отверстие 800х600 в перекры тии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,7 | 34928,69 | 2842,12 | 24450 | 1989 | 14484 | 7697 | 34719 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11395,48 | 686,89 | 7977 | 481 | – | 2572 | |
| 49 | 52 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,01694** | 277094 | – | 4694 | – | 4694 | – | 5070 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 376 | |
| 50 | 53 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0083** | 297905 | – | 2473 | – | 2473 | – | 2671 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 198 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **3 955 250** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 575 643 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 174 614 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 42 042 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 334 837 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 577 174 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 292 983 | | | | |
| | | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **6.1 Тип-Л -1этажа** | | | | | | | | | |
| 51 | 103 1101-0205-0501 | **Засыпка несжигаемым грунтом НР = 72 % К=0,297;** | м3 грунта | **22,5126** | 962 | – | 21657 | – | – | 15593 | 40230 |
| | | | | | 962 | – | 21657 | – | – | 2980 | |
| 52 | 104 1111-0101-0209 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150;** | м3 подстилающего слоя | **11,37** | 23754,77 | 8,16 | 270092 | 93 | 218023 | 48857 | 344465 |
| | | | | | 4571,34 | – | 51976 | – | – | 25516 | |
| 53 | 105 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,23346** | 297905 | – | 69549 | – | 69549 | – | 75113 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.2 Тип-К | | | | – | – | – | – | – | 5564 | |
| 54 | 110 1101-0205-0501 | Засыпка несжигаемым грунтом НР = 72 % К=0,390; | м3 грунта | 16,77 | 962 | – | 16133 | – | – | 11616 | 29969 |
| | | | | | 962 | – | 16133 | – | – | 2220 | |
| 55 | 111 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150; | м3 подстилающего слоя | 6,45 | 23754,77 | 8,16 | 153218 | 53 | 123681 | 27716 | 195409 |
| | | | | | 4571,34 | – | 29485 | – | – | 14475 | |
| 56 | 112 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,13244 | 297905 | – | 39455 | – | 39455 | – | 42611 |
| | 6.3 Тип-К* | | | | – | – | – | – | – | 3156 | |
| 57 | 117 1101-0205-0501 | Засыпка несжигаемым грунтом НР = 72 % К=0,270; | м3 грунта | 2,079 | 962 | – | 2000 | – | – | 1440 | 3715 |
| | | | | | 962 | – | 2000 | – | – | 275 | |
| 58 | 118 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150; | м3 подстилающего слоя | 1,155 | 23754,77 | 8,16 | 27437 | 9 | 22147 | 4963 | 34992 |
| | | | | | 4571,34 | – | 5280 | – | – | 2592 | |
| 59 | 119 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02372 | 297905 | – | 7066 | – | 7066 | – | 7631 |
| | 6.4 Тип-Б | | | | – | – | – | – | – | 565 | |
| 60 | 128 1101-0205-0501 | Засыпка несжигаемым грунтом НР = 72 % К=0,330; | м3 грунта | 5,379 | 962 | – | 5175 | – | – | 3726 | 9613 |
| | | | | | 962 | – | 5175 | – | – | 712 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 129 1111-0101-0209 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150;** | **м3 подстилающего слоя** | **2,445** | 23754,77 | 8,16 | 58080 | 20 | 46884 | 10506 | 74073 |
| | | | | | 4571,34 | – | 11177 | – | – | 5487 | |
| 62 | 130 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,0502** | 297905 | – | 14955 | – | 14955 | – | 16151 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 1196 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 6** | **873 972** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 142 883 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 175 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 541 760 |
| - накладные расходы, тенге | 124 417 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 64 738 |
| **Итого по смете** | **21 794 934** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 594 614 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 152 510 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 291 683 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 852 523 |
| - перевозка грузов, тенге | 17 533 |
| - накладные расходы, тенге | 3 563 315 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 614 439 |
| **Временные здания и сооружения 1,5%** | **22 121 858** |
| **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%** | **22 420 503** |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **22 868 913** |
| **в том числе в текущих ценах на 2022 год, 100% К=1,050** | **24 012 359** |

| | |
|---|---|
| **НДС на 2022 год - 12 %** | **2 881 483** |
| **Итого с НДС** | **26 893 842** |
| **Тендерная скидка** | **1 344 692** |
| **Итого к оплате со скидкой** | **25 549 150** |
| ***в том числе НДС, 12%*** | ***2 737 409*** |

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Руководитель

_____ Нусипбаев К. А.

Технадзор: ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Эксперт

_____ Арипжанов Б.М.

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор

_____ Алтынбеков Ж.Д.

Авторский надзор: ТОО "НЭО-КОКСУ"
Эксперт

_____ Сванов Т. С.