Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2014г. №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№492/22-80	**от 19.07.2022 г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области" - Внутриплощадочные сети водопровода	516 146 122.33	47 627 154,94							5 715 258,59	53 342 413,53
	К оплате за май										**53 342 413,53**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Майпызбаев А.Б.**

Технический надзор
ТОО «Арсенал Строй»
Специалист _____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазЕвроСтрой»
Директор _____ **Букенов Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Бурение эксплуатационных скважин №1 и №2

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на Бурение эксплуатационных скважин №1 и №2- АКТ КОРРЕКТИРОВКИ**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по акту корректировки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Бурение эксплуатационных скважин №1 и №2 для хозяйственно-питьевого водоснабжения										
1	**157**	**Е11-040101-0203 #ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9**	**м бурения**	**262**	**11939,11**	**7635,2**	**3128046**	**2000422**	**88496**	**1543784**	**5045576**	
						3966,14	**2965,99**	**1039128**	**777089**		**373746**		
	157.1	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	4,4802	11687				52360,1			
	157.2	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,448	80655				36135,05			
2	**158**	**С1261-403-0108**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**3,83306**	**688667**		**2639702**		**2639702**		**2850878**	
											211176		
3	**159**	**С1261-403-0111**	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-490 МС**	**шт.**	**3,43482**	**152985**		**525476**		**525476**		**567514**	
											42038		
4	**160**	**Е11-040101-0207 #ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**	**м бурения**	**158**	**48100**	**29959,25**	**7599800**	**4733561**	**199436**	**3587494**	**12082277**	
						16878,5	**9834,04**	**2666803**	**1553778**		**894983**		
	160.1	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	9,6064	11687				112270			

№ п/п	№ позиции по акту корректировки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	160.2	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	1,0807	80655				87165,47			
5	161	С1261-403-0108	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	шт.	14,07938	688667		9696004		9696004	775680	10471684	
6	162	С1211-102-0301	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	14	43502		609028		609028	48722	657750	Казахстан
7	163	С1217-603-0104	**Вода техническая**	м3	604	28		16912		16912	1353	18265	
8	164	Е11-040201-0206	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	431	5079,99 2245,26	2800,99 825,26	2189476 967707	1207227 355687	14542	1124885 265149	3579510	
	164.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0474	247731				11744,93			
9	165	С1241-102-0238	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	131,262	10001		1312751		1312751	105020	1417771	
10	166	С1241-102-0224	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	м	300,6	5283		1588070		1588070	127046	1715116	Казахстан
11	167	Е11-040401-0201	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	116	2404,43 866,25	1505,39 435,98	278914 100485	174626 50574	3804	128400 32585	439899	
	167.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,007	216199				1504,75			
	167.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0093	247731				2298,94			
12	168	Е11-040301-0103	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	2	667791,63 287979	379812,63 133274,27	1335583 575958	759626 266549	0	716131 164137	2215851	
13	169	С1216-101-0702	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий**	т	5,6	30340		169904		169904	13592	183496	
14	170	С1214-209-0108	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	кг	498,7918	322		160611		160611	12849	173460	Казахстан
15	171	Е11-040501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	5	382746,53 105833,1	276913,43 93190,37	1913733 529166	1384567 465952	0	845850 220767	2980350	

№ п/п	Позиция по акту корректировки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	**172**	**Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**		**10,08**	**157479,4**	**81207,4**	**1587392**	**818571**	**0**	**878165**	**2662802**	
				сутки откачки		**76272**	**26221,6**	**768822**	**264314**		**197245**		
			Итого по разделу: 1. Бурение эксплуатационных скважин №1 и №2 для хозяйственно-питьевого водоснабжения									**47062199**	
			ИТОГО:					**34751402**	**11078600**	**17024736**	**8824709**	**47062199**	
								6648069	**3733943**		**3486088**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудовании, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,32%**								1 091 843,02	
			Итого									48 154 042,02	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**2,07%**								996 788,67	
			Итого									49 150 830,69	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								983 016,61	
			Итого									50 133 847,30	
			Итого с договорным коэффициентом	**0,950000000176291**								47 627 154,94	
			НДС 12%	**12%**								5 715 258,59	
			Итого с НДС									53 342 413,53	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель:
_____ **Сайпыбаев А.Б.**

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»
_____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазЕвростроя»
Директор:
_____ **Бухенов Б.Ж.**