Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/2 от 18.01.2022г.

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/2 от 18.01.2022г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	1 353 093 954,02	965 402 292,93	111 966 332,97	0						13 435 959,96	125 402 292,93

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Е.Е.Бухарбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/2 от 18.01.2022год.**

Акт выполненных работ № 10

за **Июнь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: СЕТИ									
1	11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,5	659558,66	247009,48	329779,33	123504,74	12882,59	228002,48	602404,36
			км трубопровода			386784,00	73827,08	193392,00	36913,54		44622,55	
2	12	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		1	613046,75	220781,57	613046,75	220781,57	18121,18	435340,06	1132257,75
			км трубопровода			374144,00	65593,43	374144,00	65593,43		83870,94	
3	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		10	569596,98	196439,80	5695969,80	1964398,00	116531,80	4150270,38	10633939,39
			км трубопровода			361504,00	57715,23	3615040,00	577152,30		787699,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	20	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка ФУТЛЯРА		2	1154350,70	427550,70	2308701,40	855101,40		1690710,87	4319365,25
			км трубопровода			726800,00	127094,38	1453600,00	254188,76		319952,98	
			Итого по разделу "Сети"					8947497,28	3163785,71	147535,57	6504323,79	16687966,76
								5636176,00	933848,03	0,00	1236145,69	
			Раздел: КОЛОДЦЫ									
5	33	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		231,95	31378,80	10839,82	7278312,85	2514296,94	768608,03	4945444,61	13201658,05
			м3 конструкций колодца			17225,30	4311,23	3995407,87	999990,73		977900,60	
6	34	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		226	8993,00		2032418,00		4064836,00		2195011,44
				шт.							162593,44	
7	35	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6		157	7445,00		1168865,00		2337730,00		1262374,20
				шт.							93509,20	
8	36	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		101	10323,00		1042623,00		2085246,00		1126032,84
				шт.							83409,84	
9	37	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2		226	7761,00		1753986,00		3507972,00		1894304,88
				шт.							140318,88	
10	40	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/		111,4	15489,00		1725474,60		3450949,20		1863512,57
				м3							138037,97	
11	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки		1,9	581954,00		1105712,60		1105712,60		1194169,61
				т							88457,01	
12	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		3,1	764602,52	7187,72	2370267,81	22281,93	2155255,16	232512,47	2811002,70
				т		62171,20	1391,53	192730,72	4313,74		208222,42	
13	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1023	875,56	19,75	895696,43	20206,81	586827,66	271026,27	1260060,52
				м2		282,17	2,70	288661,96	2764,15		93337,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	52	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		619,045	22697,26	7191,69	14050623,58	4451980,36	2175358,92	9160405,60	25067911,52
			м3 конструкций колодца			11991,51	2955,60	7423284,31	1829650,64		1856882,33	
15	53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		287	17223,00		4943001,00		9886002,00		5338441,08
				шт.							395440,08	
16	54	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		360	10382,00		3737520,00		7475040,00		4036521,60
				шт.							299001,60	
17	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		273	14597,00		3984981,00		7969962,00		4303779,48
				шт.							318798,48	
18	57	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2		275	17609,00		4842475,00		9684950,00		5229873,00
				шт.							387398,00	
19	64	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010/М-200/		213,3	15489,00		3303803,70		6607607,40		3568108,00
				м3							264304,30	
20	68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки		4,48	581954,00		2607153,92		2607153,92		2815726,23
				т							208572,31	
21	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		6,0055	764602,52	7187,72	4591820,43	43165,85	4175285,44	450436,65	5445637,65
				т		62171,20	1391,53	373369,14	8356,83		403380,57	
22	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3140,0256	875,56	19,75	2749276,36	62023,36	1801225,70	831895,84	3867665,97
				м2		282,17	2,70	886027,30	8484,35		286493,78	
			Итого по разделу "Колодцы"					64184011,28	7113955,25	72445722,03	15891721,44	86481791,33
								13159481,30	2853560,44	0,00	6406058,62	
			ИТОГО по акту									
								73131508,56	10277740,96	72593257,60	22396045,23	103169757,61
								18795657,30	3787408,47	0,00	7642204,30	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1341207				
			Итого с временными									104 510 964

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания	**%**	**0,98**			**1024207**				
			Итого с зимними удорожаниями									**105 535 172**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**2110703**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107 645 875**
			в тек.ценах 2020г. К=1, 20%									**21 529 175**
			в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%									**90 437 158**
			Итого:									**111 966 332,97**
			НДС	**%**	**12,00**			**13435959,96**				**13 435 959,96**
			Итого с НДС									**125 402 292,93**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Султанов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер технадзор: **Т. Карсакбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор: **Т.М. Тураджанова**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)