Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/3 от 02.12.2022 год.

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.соглашение № 6/3 от 02.12.2022 год	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	2 065 653 724,68	1 677 962 063,59	123 470 822,02	113 770 402,59						14 816 498,64	138 287 320,66

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель:_____ Е.Е.Бухарбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____ К.А.Султанов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 04.02.2021год. Доп.соглашение № 6/3 от 02.12.2022 год.**

Акт выполненных работ № 13

за **Декабрь 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: СЕТИ									
			Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**56277,348**	**162,59**	**153,96**	**9150245**	**8664731**	**0**	**1897990**	**11932093**
				м3 грунта		**8,63**	**38,21**	**485514**	**2150583**		**883859**	
2	**2**	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**1635,5232**	**1546,27**	**0**	**2528964**	**0**	**0**	**1820854**	**4697803**
				м3 грунта		**1546,27**	**0**	**2528964**	**0**		**347985**	
3	**3**	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**		**2276,21688**	**1288,56**	**0**	**2933042**	**0**	**0**	**2111790**	**5448419**
				м3 грунта		**1288,56**	**0**	**2933042**	**0**		**403587**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1385,5935	5218,1	159,74	7230166	221335	5541820	1517204	9447159
				м3 основания		1058,76	47,28	1467011	65518		699790	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10590,78064	799,16	0	8463675	0	0	6093846	15722123
				м3 грунта		799,16	0	8463675	0		1164602	
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		48632,48356	30,18	30,18	1467532	1467532	0	390759	2006955
				м3 грунта		0	11,16	0	542722		148663	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		90738,4882	161,77	76,23	14678402	6916995	0	7905121	24390205
				м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	7761407	3217927		1806682	
8	8	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		9313,50672	225,43	217,03	2099520	2021331	0	454911	2758785
				м3		8,4	59,44	78189	553632		204354	
9	9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/		15718,7047	117		1839088				1986216
				т							147127	
10	10	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		19257,64	589,38	26,35	11350029	507377	6443013	3325894	15849997
				м2 креплений		228,46	11,41	4399639	219658		1174074	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
11	13	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		3,028	569596,98	196439,8	1724740	594820	35286	1256702	3219957
				км трубопровода		361504	57715,23	1094634	174762		238515	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ									97459711
			Раздел: 3. КОЛОДЦЫ									
12	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		14,315	17128,78	1111,53	245198	15912	210986	19844	286247
				м3		1278,45	244,94	18301	3506		21203	
13	33	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		93,87455	31378,8	10839,82	2945671	1017583	311070	2001514	5342960
				м3 конструкций колодца		17225,3	4311,23	1617017	404715		395775	
14	34	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		213	8993		1915509		1915509		2068750
				шт.							153241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	35	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6		141	7445		1049745		1049745		1133725
				шт.							83980	
16	36	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		77	10323		794871		794871		858461
				шт.							63590	
17	37	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2		213	7761		1653093		1653093		1785340
				шт.							132247	
18	38	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		228	2460		560880		560880		605750
				шт.							44870	
19	39	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		60	4026		241560		241560		260885
				шт.							19325	
20	40	С121-020101-0601	Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/		105,042	15489		1626995		1626995		1757155
				м3							130160	
21	42	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		204	4643		947172		947172		1022946
				комплект							75774	
22	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		964,877	875,56	19,75	844809	19059	553488	255632	1188472
				м2		282,17	2,7	272262	2607		88035	
			Итого по разделу: 3. КОЛОДЦЫ									16310692
			ИТОГО:					76290907	21446674	21885488	29052059	113770402,6
								31119655	7335629		8427438	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1479015				
			Итого с временными									115 249 418
			Зимние удорожания	%	0,98			1129444				
			Итого с зимними удорожаниями									116 378 862
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2327577				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									118 706 439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в тек.ценах 2020г. К=1, 20%									23 741 288
			в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%									99 729 534
			Итого:									123 470 822,02
			НДС	%	12,00			14816498,64				14 816 498,64
			Итого с НДС									138 287 320,66

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **К.А.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"

Директор: **Т.М.Тураджанова**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)