Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
**Технадзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
**Наименование объекта и его адрес:** "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
**Договор :** № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/5 от 20.03.2023год.

**СПРАВКА № 14**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за АПРЕЛЬ месяц 2023 года.**

| Код | | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | | наименование | код | Наименование | Код |
| 8133501 | 28052 | Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.соглашение №6/5 от 20.03.2023год. | ОБ | 029-028-431 | ТОО "Үш-сай " | 17 |

| Наименование пусковых комлпексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчестный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь" | 2 155 653 724,68 | 90 000 000,00 | 80 357 142,86 | 74 043 926,69 | | | | | | 9 642 857,14 | 90 000 000,00 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

**Руководитель:** _____ **Е.Н.Бутырова**

**Технадзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

**Подрядчик:**
**Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"**

**Директор** _____ **К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **04.02.2021**г. Доп.соглашение №6/5 от 20.03.2023г.

# Акт выполненных работ № 14

**за Апрель 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: СЕТИ** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010101-0313 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | | 51377,74 | 162,59 | 153,96 | 8353608 | 7910363 | 0 | 1732747 | 10893264 |
| | | | | м3 грунта | | 8,63 | 38,21 | 443244 | 1963349 | | 806908 | |
| 2 | 2 | E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | 1493,13 | 1546,27 | 0 | 2308785 | 0 | 0 | 1662325 | 4288799 |
| | | | | м3 грунта | | 1546,27 | 0 | 2308785 | 0 | | 317689 | |
| 3 | 3 | E11-010205-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/** | | 2078,04568 | 1288,56 | 0 | 2677687 | 0 | 0 | 1927934 | 4974071 |
| | | | | м3 грунта | | 1288,56 | 0 | 2677687 | 0 | | 368450 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 1264,961 | 5218,1 | 159,74 | 6600693 | 202065 | 5059338 | 1385113 | 8624670 |
| | | | | м3 основания | | 1058,76 | 47,28 | 1339290 | 59814 | | 638864 | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 9669 | 799,16 | 0 | 7727030 | 0 | 0 | 5563461 | 14353730 |
| | | | | м3 грунта | | 799,16 | 0 | 7727030 | 0 | | 1063239 | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 44398,6506 | 30,18 | 30,18 | 1339772 | 1339772 | 0 | 356741 | 1832234 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 11,16 | 0 | 495473 | | 135721 | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 23546,657 | 161,77 | 76,23 | 3809049 | 1794962 | 0 | 2051381 | 6329263 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 85,54 | 35,46 | 2014087 | 835053 | | 468834 | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0313 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 8503 | 225,43 | 217,03 | 1916809 | 1845425 | 0 | 415322 | 2518702 |
| | | | | м3 | | 8,4 | 59,44 | 71384 | 505452 | | 186571 | |
| 9 | 9 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/ | | 14351,60745 | 117 | | 1679138 | | | | 1813469 |
| | | | | т | | | | | | | 134331 | |
| 10 | 10 | Е11-010205-1002 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | | 17581 | 589,38 | 26,35 | 10361854 | 463203 | 5882061 | 3036330 | 14470039 |
| | | | | м2 креплений | | 228,46 | 11,41 | 4016590 | 200534 | | 1071855 | |
| | | | Раздел: 3. КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| 11 | 43 | С121-060208-0501 | Стремянки | | 1,859 | 581954 | | 1081852 | | 1081852 | | 1168401 |
| | | | | т | | | | | | | 86548 | |
| 12 | 44 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К | | 53,94 | 908,3 | 1,05 | 48994 | 56 | 7193 | 33418 | 89005 |
| | | | | м2 | | 773,91 | 0,52 | 41745 | 28 | | 6593 | |
| 13 | 45 | Е11-070107-0103 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | 2,96466 | 764602,52 | 7187,72 | 2266787 | 21309 | 2061161 | 222361 | 2688280 |
| | | | | т | | 62171,2 | 1391,53 | 184316 | 4125 | | 199132 | |
| | | | Итого по разделу: 1. СЕТИ | | | | | | | | | 74043926,69 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 50172058 | 13577156 | 14091605 | 18387133 | 74043926,69 |
| | | | | | | | | 20824158 | 4063828 | | 5484735 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,30** | | | **962571** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **75006498** |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,98** | | | **735064** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **75741561** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **1514831** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **77256393** |
| | | | **в тек.ценах 2020г. К=1, 20%** | | | | | | | | | **15451279** |
| | | | **в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%** | | | | | | | | | **64905864** |
| | | | **Итого:** | | | | | | | | | **80 357 142,86** |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **9642857,14** | | | | **9 642 857,14** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **90 000 000,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор:** **Султанов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

**Инженер-эксперт**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"**

**Директор:** **Т.М.Тураджанова**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)