Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/1 от 22.12.2021 год.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.соглашение № 6/1 от 22.12.2021 год.	Областной бюджет	029-028-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	387 691 661,09	387 691 661,09	40 469 642,86	37 290 167						4 856 357,14	45 326 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

И.О. Руководитель_____Е.Е.Бекарбаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Отес Актобе для технического надзора 090140007899

_____Д.А.Туркестанов

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь"
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/1 от 22.12.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9925,08	162,59	1613738	334730
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	189,66	1546,27	293266	211151
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	396,54	1288,56	510966	367895
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	238,98	5218,10	1247022	261679
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1807,89	799,16	1444784	1040245
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8109,06	30,18	244699	65156
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8109,06	161,77	1311770	706460
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	689,16	225,43	155356	33662
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	1076,899	117,00	125997	--
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
13	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	8,0	569596,98	4556776	3320216
	*	РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1882шт**					

32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24	17128,78	411091	33271
33	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	308,1217	31378,80	9668489	6569514
		Итого прямые затраты по смете:				**21 583 953**	**12 943 979**
		С накладными расходами				12 943 979	
		Итого:				34 527 932	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 762 235	
		Итого:				37 290 167	
		Временные здания и сооружения 1,3%				484 772	
		Итого:				37 774 939	
		Зимние удорожания 0,98%				370 194	
		Итого:				38 145 133	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				762 903	
		Итого сметная стоимость:				38 908 036	
		в тек.ценах 2020г. К=1, 20%				7 781 607	
		в тек.ценах 2021г. К=1,0498961, 80%				32 688 036	
		Итого:				40 469 642,86	
		НДС 12%				4 856 357,14	
		Всего к оплате:				**45 326 000,00**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай":

Директор_____К.А.Султанов

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Гл.специалист_____А.А. Шажалы

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____Д.А.Туркестанов

Отес Актобе для технического надзора 090140007699