Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/3 от 02.12.2022 год.

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.соглашение № 6/3 от 02.12.2022 год.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	1 653 093 954,02	1 265 402 292,93	267 857 142,86	246 813 088,97						32 142 857,14	300 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель:_____**Е.Е.Бухарбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____**К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 04.02.2021 год.Доп.соглашение № 6/3 от 30.11.2022 год.**

06.

Акт выполненных работ № 11

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: СЕТИ									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		4680,656	162,59	153,96	761037,08	720656,26		157858,13	992406,83
				м3 грунта		8,63	38,21	40380,82	178866,59		73511,62	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		136,0284	1546,27	0,00	210336,91	0,00		151442,57	390721,84
				м3 грунта		1546,27	0,00	210336,91	0,00		28942,36	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**		189,31576	1288,56	0,00	243944,72	0,00		175640,20	453151,70
				м3 грунта		1288,56	0,00	243944,72	0,00		33566,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		115,2415	5218,10	159,74	601341,67	18408,68	460919,90	126187,66	785731,68
				м3 основания		1058,76	47,28	122013,09	5449,19		58202,35	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		880,84828	799,15	0,00	703934,31	0,00		506832,70	1307628,37
				м3 грунта		799,15	0,00	703934,31	0,00		96861,36	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4044,83192	30,18	30,18	122056,73	122056,73		32500,01	166921,28
				м3 грунта		0,00	11,16	0,00	45138,91		12364,54	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7546,83192	161,77	76,23	1220820,81	575295,00		657478,64	2028563,41
				м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	645525,82	267638,96		150263,96	
8	8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		774,61584	225,43	217,03	174619,63	168116,58		37835,51	229451,56
				м3		8,40	59,44	6503,05	46046,26		16996,41	
9	9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/		1307,404876	117,00		152966,37				165203,68
				т							12237,31	
10	10	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1601,68	589,38	26,35	943994,92	42199,14	535872,76	276618,43	1318262,42
				м2 креплений		228,46	11,41	365923,02	18269,24		97649,07	
11	11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,25	659558,66	247009,48	164889,67	61752,37	6441,30	114001,24	301202,18
				км трубопровода		386784,00	73827,08	96696,00	18456,77		22311,27	
12	12	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		1,5	613046,75	220781,57	919570,13	331172,35	27181,77	653010,08	1698386,63
				км трубопровода		374144,00	65593,43	561216,00	98390,15		125806,42	
13	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		17	569596,98	196439,80	9683148,66	3339476,60	198104,06	7055459,64	18077696,96
				км трубопровода		361504,00	57715,23	6145568,00	981158,91		1339088,66	
14	16	2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		401,98	2884,00		1159310,32		1159310,32		1252055,15
				м							92744,83	
15	17	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 250x14,8 техническая ГОСТ 18599-2001		345,42	8520,00		2942978,40		2942978,40		3178416,67
				м							235438,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	18	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 техническая ГОСТ 18599-2001		6188,27	5411,00		33484728,97		33484728,97		36163507,29
				м							2678778,32	
17	19	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка ФУТЛЯРА		0,25	1154350,70	427550,70	288587,67	106887,67		211338,86	539920,66
			км трубопровода			726800,00	127094,38	181700,00	31773,59		39994,12	
18	20	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка ФУТЛЯРА		1,3	1154350,70	427550,70	1500655,91	555815,91		1098962,07	2807587,42
			км трубопровода			726800,00	127094,38	944840,00	165222,69		207969,44	
			Итого по разделу "Сети"					55278922,87	6041837,30	38815537,48	11255165,74	71856815,70
								10268581,72	1856411,27	0,00	5322727,09	
			Раздел: КОЛОДЦЫ									
19	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		76,31	17128,78	1111,53	1307097,33	84821,14	1124717,68	105787,14	1525915,23
				м3		1278,45	244,94	97558,52	18691,09		113030,76	
20	33	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		256,768	31378,80	10839,82	8057071,92	2783319,67	850846,93	5474593,33	14614198,47
			м3 конструкций колодца			17225,30	4311,23	4422905,32	1106986,93		1082533,22	
21	34	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		250	8993,00		2248250,00		4496500,00		2428110,00
				шт.							179860,00	
22	35	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6		164	7445,00		1220980,00		2441960,00		1318658,40
				шт.							97678,40	
23	36	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		93	10323,00		960039,00		1920078,00		1036842,12
				шт.							76803,12	
24	37	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2		250	7761,00		1940250,00		3880500,00		2095470,00
				шт.							155220,00	
25	38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		500	2460,00		1230000,00		2460000,00		1328400,00
				шт.							98400,00	
26	39	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		148	4026,00		595848,00		1191696,00		643515,84
				шт.							47667,84	
27	40	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/		157,03	15489,00		2432237,67		4864475,34		2626816,68
				м3							194579,01	
28	41	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013		78	8951,00		698178,00		698178,00		754032,24
				комплект							55854,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	42	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		172	4643,00		798596,00		798596,00		862483,68
				комплект							63887,68	
30	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки		3,288	581954,00		1913464,75		1913464,75		2066541,93
				т							153077,18	
31	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		5,1875	764602,52	7187,72	3966375,57	37286,30	3606576,17	389083,36	4703895,65
				т		62171,20	1391,53	322513,10	7218,56		348436,71	
32	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1680,301	875,56	19,75	1471201,96	33190,15	963877,92	445166,88	2069678,35
				м2		282,17	2,70	474133,89	4540,17		153309,51	
33	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		210,92	17128,78	1111,53	3612802,64	234444,69	3108707,27	292394,50	4217612,91
				м3		1278,45	244,94	269650,67	51661,96		312415,77	
34	52	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1060,935	22697,26	7191,69	24080314,57	7629916,69	3728185,21	15699335,13	42962021,67
			м3 конструкций колодца			11991,51	2955,60	12722212,66	3135701,61		3182371,98	
35	53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		478	17223,00		8232594,00		16465188,00		8891201,52
				шт.							658607,52	
36	54	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		616	10382,00		6395312,00		12790624,00		6906936,96
				шт.							511624,96	
37	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		466	14597,00		6802202,00		13604404,00		7346378,16
				шт.							544176,16	
38	57	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2		469	17609,00		8258621,00		16517242,00		8919310,68
				шт.							660689,68	
39	58	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2		47	17609,00		827623,00		1655246,00		893832,84
				шт.							66209,84	
40	59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1000	2460,00		2460000,00		4920000,00		2656800,00
				шт.							196800,00	
41	60	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		423	4026,00		1702998,00		3405996,00		1839237,84
				шт.							136239,84	
42	61	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3		24	5348,00		128352,00		256704,00		138620,16
				шт.							10268,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	62	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6		21	7445,00		156345,00		312690,00		168852,60
				шт.							12507,60	
44	63	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9		15	10323,00		154845,00		309690,00		167232,60
				шт.							12387,60	
45	64	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010/М-200/		365,94248	15489,00		5668083,07		11336166,15		6121529,72
				м3							453446,65	
46	65	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013		91	8951,00		814541,00		814541,00		879704,28
				комплект							65163,28	
47	66	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013		556	4643,00		2581508,00		2581508,00		2788028,64
				комплект							206520,64	
48	67	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые		141	595,00		83895,00		83895,00		90606,60
				шт.							6711,60	
49	68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки		16,0459	581954,00		9337975,69		9337975,69		10085013,74
				т							747038,06	
50	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		21,578	764602,52	7187,72	16498593,18	155096,62	15001966,40	1618436,77	19566392,35
				т		62171,20	1391,53	1341530,15	30026,43		1449362,40	
51	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		9939,187	875,56	19,75	8702340,46	196323,79	5701456,39	2633216,84	12242401,88
				м2		282,17	2,70	2804560,27	26855,68		906844,58	
			Итого по разделу "Колодцы"					135338535,80	11154399,04	153143651,91	26658013,96	174956273,74
								22455064,59	4381682,45	0,00	12959723,98	
			ИТОГО по акту					190617458,68	17196236,34	191959189,39	37913179,70	246813088,97
								32723646,31	6238093,72	0,00	18282451,07	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			3208570				
			Итого с временными									250 021 659
			Зимние удорожания	%	0,98			2450212				
			Итого с зимними удорожаниями									252 471 871
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			5049437				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									257 521 309
			в тек.ценах 2020г. К=1, 20%									51 504 262
			в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%									216 352 881
			Итого:									267 857 142,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	**%**	**12,00**			**32142857,14**				**32 142 857,14**
			Итого с НДС									**300 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **К.А.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер-эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор: **Т.М.Тураджанова**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)