Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "
Договор : № 6 от 04.02.2021 год.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАЙ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

028

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	342 365 661,09	342 365 661,09	127 111 672,46	117 125 212						15 253 400,70	142 365 073,16

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель **Т.М.Усенбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Отес Актобе для технического надзора

Д.А.Туркестанов

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь"
Договор : № 6 от 04.02.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23489,36	162,59	3819181	792194
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	673,293	1546,27	1041094	749588
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	938,478	1288,56	1209285	870685
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	565,586	5218,10	2951284	619308
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4278,673	799,16	3419323	2461913
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19191,44	30,18	579120	154202
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19191,44	161,77	3104522	1671955
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1631,012	225,43	367675	79666
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	2756,41	117,00	322500	--
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
13	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1	569596,98	569597	415027

16	С123-010603-0204 2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	21816	2884,00	62917344	--
	*	РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1882шт**					
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	17128,78	34258	2773
33	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	28	31378,80	878606	596993
34	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	115	8993,00	1034195	--
35	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	115	7445,00	856175	--
	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	115	10323,00	1187145	--
37	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	115	7761,00	892515	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-2394шт**					
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,522	17128,78	77456	6238
52	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	55,36	22697,26	1256520	819197
53	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	200	17223,00	3444600	--
54	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	200	10382,00	2076400	--
55	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	200	14597,00	2919400	--
56	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	94	7761,00	729534	--
57	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	200	17609,00	3521800	--
		Итого прямые затраты по смете:				**99 209 531**	**9 239 739**
		С накладными расходами				9 239 739	
		Итого:				108 449 270	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 675 942	
		Итого:				117 125 212	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 522 628	
		Итого:				118 647 839	
		Зимние удорожания 0,98%				1 162 749	
		Итого:				119 810 588	

		Непредвиденные работы и затраты-2%				*2 396 212*	
		Итого сметная стоимость:				*122 206 800*	
		в тек.ценах 2020г. К=1, 20%				*24 441 360*	
		в тек.ценах 2021г. К=1,0498961, 80%				*102 670 312*	
		Итого:				*127 111 672,46*	
		НДС 12%				***15 253 400,70***	
		Всего к оплате:				***142 365 073,16***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор _____ ***Султанов К.***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата города Туркестан"

Зав.сектор _____ ***А.Г.Абдигапбаров***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт: _____ ***Д.А.Туркестанов***