Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.Соглашение №6/2 от 18.01.2022г.

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АПРЕЛЬ месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.Соглашение №6/2 от 18.01.2022г.	НФ	029-032-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	987 691 661,09	600 000 000,00	133 928 571,43	123 406 544						16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Е.Е.Бухарбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь"
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.Соглашение №6/2 от 18.01.2022г.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2022 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	86097	162,59	13998681	2903676
	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2468,532	1546,27	3817022	2748256
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	3436	1288,56	4427492	3187794
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2070,1	5218,10	10801989	2266728
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15600	799,16	12466818	8976109
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	70200	30,18	2118353	564053
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-81631,2	161,77	-13205153	-7111695
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-3606,604	225,43	-813027	-176162
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	-6137,5581	117,00	-718094	--
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
13	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	19,5	569596,98	11107141	8093027
	*	РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1882шт**					

32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-28	17128,78	-479606	-38816
33	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	215,68525	31378,80	6767944	4598661
34	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	210	8993,00	1888530	--
35	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	146	7445,00	1086970	--
36	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	94	10323,00	970362	--
37	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	210	7761,00	1629810	--
	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	-213	2460,00	-523980	--
40	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	103,6042	15489,00	1604725	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-2394шт**					
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-9,08	17128,78	-155529	-12587
52	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	441,74417	22697,26	10026381	6536772
53	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	205	17223,00	3530715	--
54	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	257	10382,00	2668174	--
55	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	195	14597,00	2846415	--
57	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	196	17609,00	3451364	--
64	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	155,982	15489,00	2416005	--
		Итого прямые затраты по смете:				**81 729 503**	**32 535 816**
		С накладными расходами				32 535 816	
		Итого:				114 265 319	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 141 226	
		Итого:				123 406 544	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 604 285	
		Итого:				125 010 830	
		Зимние удорожания 0,98%				1 225 106	
		Итого:				126 235 936	

		Непредвиденные работы и затраты-2%				*2 524 719*	
		Итого сметная стоимость:				*128 760 654*	
		в тек.ценах 2020г. К=1, 20%				*25 752 131*	
		в тек.ценах 2021г. К=1,0498961, 80%				*108 176 441*	
		Итого:				*133 928 571,43*	
		НДС 12%				***16 071 428,57***	
		Всего к оплате:				***150 000 000,00***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай":

Директор_____К.А.Султанов

Технадзор:
ТОО "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Руководитель:_____Е.Е.Бухарбаев

Авторского надзора:
ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"

Директор_____Т.М.Тураджанова