Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**
**Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "**
**Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"**
**Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/2 от 18.01.2022г.**

**СПРАВКА № 9**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за МАЙ месяца 2022 года.**

| Код | | Договор | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | | наименование | код | Наименование | Код |
| 8133501 | 28052 | Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/2 от 18.01.2022г. | НФ | 029-032-431 | ТОО "Үш-сай " | 17 |

| Наименование пусковых комлпексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г. | дополнительные затраты | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчестный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан " | 1 227 691 661,10 | 840 000 000,01 | 174 107 142,86 | 160 428 508 | | | | | | 20 892 857,14 | 195 000 000,00 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"**

**Руководитель** _____ **Е.Е.Бухарбаев**

**Технадзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

**Подрядчик:**
**Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"**

**Директор** _____ **К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **04.02.2021 год. Доп.соглашение № 6/2 от 18.01.2022год.**

# Акт выполненных работ № 9

за **Май 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: СЕТИ** | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | | 12 | 569596,98 | 196439,80 | 6835163,76 | 2357277,60 | 139838,16 | 4980324,45 | 12760727,27 |
| | | | | км трубопровода | | 361504,00 | 57715,23 | 4338048,00 | 692582,76 | | 945239,06 | |
| 2 | 20 | 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка ФУТЛЯРА** | | 1,1 | 1154350,70 | 427550,70 | 1269785,77 | 470305,77 | | 929890,98 | 2375650,89 |
| | | | | км трубопровода | | 726800,00 | 127094,38 | 799480,00 | 139803,82 | | 175974,14 | |
| | | | **Итого по разделу "Сети"** | | | | | 8104949,53 | 2827583,37 | 139838,16 | 5910215,43 | 15136378,16 |
| | | | | | | | | 5137528,00 | 832386,58 | 0,00 | 1121213,20 | |
| | | | **Раздел: КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 33 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | | 215,68525 | 31378,80 | 10839,82 | 6767944,50 | 2337989,93 | 714711,86 | 4598661,17 | 12275934,11 |
| | | | м3 конструкций колодца | | | 17225,30 | 4311,23 | 3715242,71 | 929869,58 | | 909328,45 | |
| 4 | 34 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | | 210 | 8993,00 | | 1888530,00 | | 3777060,00 | | 2039612,40 |
| | | | | шт. | | | | | | | 151082,40 | |
| 5 | 35 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | | 146 | 7445,00 | | 1086970,00 | | 2173940,00 | | 1173927,60 |
| | | | | шт. | | | | | | | 86957,60 | |
| 6 | 36 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | | 94 | 10323,00 | | 970362,00 | | 1940724,00 | | 1047990,96 |
| | | | | шт. | | | | | | | 77628,96 | |
| 7 | 37 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 | | 210 | 7761,00 | | 1629810,00 | | 3259620,00 | | 1760194,80 |
| | | | | шт. | | | | | | | 130384,80 | |
| 8 | 40 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Лоток.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/ | | 101,013 | 15489,00 | | 1564590,36 | | 3129180,71 | | 1689757,59 |
| | | | | м3 | | | | | | | 125167,23 | |
| 9 | 42 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | 900 | 4643,00 | | 4178700,00 | | 4178700,00 | | 4512996,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | 334296,00 | |
| 10 | 43 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Стремянки | | 3,209 | 581954,00 | | 1867490,39 | | 1867490,39 | | 2016889,62 |
| | | | | т | | | | | | | 149399,23 | |
| 11 | 45 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | 5,2 | 764602,52 | 7187,72 | 3975933,10 | 37376,14 | 3615266,72 | 390020,91 | 4715230,34 |
| | | | | т | | 62171,20 | 1391,53 | 323290,24 | 7235,96 | | 349276,32 | |
| 12 | 46 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 1706 | 875,56 | 19,75 | 1493702,94 | 33697,76 | 978619,74 | 451975,39 | 2101332,59 |
| | | | | м2 | | 282,17 | 2,70 | 481385,43 | 4609,61 | | 155654,27 | |
| 13 | 52 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | 1499,7756 | 22697,26 | 7191,69 | 34040792,54 | 10785922,68 | 5270295,75 | 22193140,73 | 60732647,93 |
| | | | м3 конструкций колодца | | | 11991,51 | 2955,60 | 17984574,11 | 4432739,76 | | 4498714,66 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 53 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | | 350 | 17223,00 | | 6028050,00 | | 12056100,00 | | 6510294,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 482244,00 | |
| 15 | 54 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | | 493 | 10382,00 | | 5118326,00 | | 10236652,00 | | 5527792,08 |
| | | | | шт. | | | | | | | 409466,08 | |
| 16 | 55 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | | 321 | 14597,00 | | 4685637,00 | | 9371274,00 | | 5060487,96 |
| | | | | шт. | | | | | | | 374850,96 | |
| 17 | 57 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | | 328 | 17609,00 | | 5775752,00 | | 11551504,00 | | 6237812,16 |
| | | | | шт. | | | | | | | 462060,16 | |
| 18 | 64 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Лоток.Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010/М-200/ | | 555,181388 | 15489,00 | | 8599204,52 | | 17198409,04 | | 9287140,88 |
| | | | | м3 | | | | | | | 687936,36 | |
| 19 | 66 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | 1100 | 4643,00 | | 5107300,00 | | 5107300,00 | | 5515884,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | 408584,00 | |
| 20 | 68 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Стремянки | | 5 | 581954,00 | | 2909770,00 | | 2909770,00 | | 3142551,60 |
| | | | | т | | | | | | | 232781,60 | |
| 21 | 70 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | 6,70069 | 764602,52 | 7187,72 | 5123364,46 | 48162,68 | 4658611,84 | 502578,70 | 6076018,61 |
| | | | | т | | 62171,20 | 1391,53 | 416589,94 | 9324,21 | | 450075,45 | |
| 22 | 71 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 3140 | 875,56 | 19,75 | 2749253,94 | 62022,85 | 1801211,01 | 831889,05 | 3867634,44 |
| | | | | м2 | | 282,17 | 2,70 | 886020,08 | 8484,28 | | 286491,44 | |
| | | | Итого по разделу "Колодцы" | | | | | 105561483,74 | 13305172,06 | 105796441,05 | 28968265,95 | 145292129,66 |
| | | | | | | | | 23807102,50 | 5392263,41 | 0,00 | 10762379,97 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 113666433,27 | 16132755,43 | 105936279,21 | 34878481,38 | 160428507,83 |
| | | | | | | | | 28944630,50 | 6224649,98 | 0,00 | 11883593,17 | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,30 | | | 2085571 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 162 514 078 |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,98 | | | 1592638 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 164 106 716 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **3282134** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **167 388 851** |
| | | | **в тек.ценах 2020г. К=1, 20%** | | | | | | | | | **33 477 770** |
| | | | **в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%** | | | | | | | | | **140 629 373** |
| | | | **Итого:** | | | | | | | | | **174 107 142,86** |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **20892857,14** | | | | **20 892 857,14** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **195 000 000,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор:** **Султанов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель:** **Е.Е.Бухарбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

**Инженер технадзор:** **Т. Карсакбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "Водоканал-консалтинг, инжиниринг"**

**Директор:** **Т.М. Тураджанова**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)