Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«4» декабря 2023 г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», БИН 990740000801, тел.: 87187347815, 141206 Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «4» декабря 2023 г. ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», директор Кабдрахманова Анар Ертаевна, 141207 Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184, БИН: 081240018254, тел.: 87056133163

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «4» декабря 2023 г. ТОО «GIV Development» эксперт технического надзора Мамаев Александр Исламович аттестат № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года БИН 200340019954, тел.: 87023717602

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «4» декабря 2023 г. ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года БИН 970440003009, тел.: 87182610281

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз», реконструкция, I (повышенный) уровень ответственности, относящийся к технически сложным

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: г. Экибастуз, Павлодарская область, Республика Казахстан

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 2023 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Решение о предоставлении соответствующего права на землю № 0336367 от 22.05.2014 года выдано ГУ «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» KZ76REA00331047 от 11.05.2023 года, KZ83REA00335286 от 02.06.2023 года, KZ53REA00347272 от 16.08.2023 года

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», РП №01/23.4

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» утвержден приказом № 8 от 17.03.2023 года

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «02» июня 2022 г.

месяц, год

окончание работ: «28» ноября 2023 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепломагистрали: В том числе:	м	991,1		991,1	
Неподвижная опора	шт	18		18	
Сильфонное компенсационное устройство	шт	20		20	
Тепловая камера	шт	8		8	
Дренажные колодцы	шт	8		8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: схема теплоснабжения – закрытая. Расчетная температура сетевой воды – Тпод/Тобр = 130/70°С, условное давление 1,6Мпа. Основные трубопроводы Ду500мм приняты стальные электросварные прямошовные, тип 3 из стали 17Г1СУ предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ). Трубопроводы ответвлений, воздушников, дренажей в тепловых камерах диаметрами от Ду89 до Ду325мм приняты стальные электросварные из стали 20 предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ), Сильфонные компенсационные устройства СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОДК-М02, Затворы дисковые поворотные стальные с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025 диаметром 500, 300, 200, 150, 100 мм, Задвижки клиновые стальные под приварку, управление: ручное, УПЗК 025 диаметром 150 и 100 мм, Краны шаровые стальные, фланцевые, полный проход, с редуктором, УП КШ 025 диаметром 150-25 мм, устройство системы ОДК, КИПиА

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 1 611 130,952 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ: 1 244 896,505 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 114 521,485 тысяч тенге;
прочие расходы: 251 712, 962 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 357 099,899 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 018 083,064 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 114 521,485 тысяч тенге;
прочие расходы 224 495,350 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 45 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания ___;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик **Несипказиев Нурдаулет Болатович** 04.12.2023г

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «GIV Development», в лице директора Иманбекова Айдара Сериковича** 04.12.2023г

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Мамаев Александр Исламович, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций 04.12.2023г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», Генеральный директор Пешков Владимир Александрович** 04.12.2023г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», Генеральный директор Пешков Владимир Александрович** 04.12.2023г,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич 04.12.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кабдрахманова Анар Ертаевна** 04.12.2023г

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2023 жылғы "4" желтоқсан

Тапсырыс беруші "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, БСН 990740000801, тел.: 87187347815, 141206 Павлодар облысы, Екібастұз қ., Энергетиков көш., 62

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2023 жылғы «4» желтоқсан ЖШС «Спецстрой Групп ЛТД», директор Кабдрахманова Анар Ертаевна, 141207 Павлодар облысы, Екібастұз қ, Абай көш.,72 үй, 184 пәтер, БСН: 081240018254, тел.: 87056133163

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылғы «4» желтоқсан ЖШС «GIV Development» техникалық қадағалау сарапшысы Мамаев Александр Исламович аттестат № KZ67VJE00051177 2019 жылдың 03.12., № KZ06VJE00054797 2020 жылдың 26.05. БСН 200340019954, тел.: 87023717602,

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылдың «4» желтоқсан СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС жобаларды басқару бөлімінің авторлық қадағалау тобының жетекшісі Сыздықов Ильяс Хабидуллаевич, 31.05.2023 ж. № 30 бұйрық бойынша БСН 970440003009, тел.: 87182610281 негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласында орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Екібастұз қаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XII реконструкциялау» объектісі, I (жоғарылатылған) жауапкершілік деңгейі техникалық жағынан күрделі

(объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні

мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) Жерге тиісті құқық беру туралы құжатына сәйкес

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

"Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ 2014 жылғы "22" мамыр № 0336367 шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы "Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ KZ76REA00331047 2023 жылдың 11.05., KZ83REA00335286 2023 жылдың 02.06., KZ53REA00347272 2023 жылдың 16.08. талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, 2023ж. 17.03-нан № 8 бұйрықпен бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ЖЖ №01/23.4 «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2023 жылғы "02" маусым;
жұмыстардың аяқталуы 2023 жылғы "28" қараша;
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;
нақты 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктеріме толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жылу магистралінің жалпы ұзындығы: Оның ішінде:	м	991,1		991,1	Жүктеу

Бекітілген тірек	дана	18	18
Сильфонды компенсациалық құрылғы	дана	20	20
Жылу камерасы	дана	8	8
Дренаждық құдықтар	дана	8	8

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м³)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м³		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерсаны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жылумен жабдықтау схемасы - жабық. Желілік судың есептік температурасы- Тпод / Тобр = 130/70°С, шартты қысым 1,6 Мпа. Ду500мм негізгі құбырлары 17Г1СУ болаттан жасалған 3 типті электрмен дәнекерленетін және полиуретанды көбікпен (КПУ) алдын-ала оқшауланған құбыр. Диаметрі Ду89-дан Ду325 мм-ге дейінгі жылу камераларындағы тармақтардың, ауа өткізгіштердің, дренаждардың құбырлары полиуретанды көбікпен (ППУ) алдын ала оқшауланған 20 болаттан жасалған электрмен дәнекерленген болатты құбырлар, СК сильфонды компенсациалық құрылғылары СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОД-М02 қойылған, Болат дискілі ысырмалар үш еселенген эксцентриситеті бар айналмалы, дәнекерлеуге, басқаруға: қол редукторы, диаметрі 500, 300, 200, 150, 100 мм УДЗД 025, сыналы

болат ысырмалар дәнекерлеуге арналған, басқару: қолды, диаметрі 150 және 100 УПЗК 025 мм, болат шарлы крандар, фланецті, толық өту, редукторы бар, ҚК КШ 025 диаметрі 150-25 мм, ҚБШ жүйесінің құрылғысы, КИПиА

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1 611 130,952 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 1 244 896,505 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 114 521,485 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 1 357 099,899 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаждау жұмыстары 1 018 083,064 мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 114 521,485 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 45% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Екібастұз қаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XII реконструкциялау» пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші **Несипказиев Нурдаулет Болатович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда) 04.12.2023г.

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар) _____

_____.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым: **ЖШС «GIV Development», директоры Иманбеков Айдар Серикович** 04.12.2023г.,

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мамаев Александр Исламович екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлерінің объектілері бойынша – инженерлік желілер бөлігінде, екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлерінің объектілері бойынша көтергіш және қоршау конструкциялары бөлігінде 04.12.2023г.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші: **«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, Бас директоры Пешков Владимир Александрович** 04.12.2023 ж.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым: **«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, Бас директоры Пешков Владимир Александрович** 04.12.2023 ж.

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС жобаларды басқару бөлімінің авторлық қадағалау тобының жетекшісі Сыздықов Ильяс Хабидуллаевич, 31.05.2023 ж. № 30 бұйрық 04.12.2023 ж.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар) _____.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Кабдрахманова Анар Ертаевна** 04.12.2023 ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«4» декабря **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Республика Казахстан,121207, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184

(наименование организации, юридический адрес)

в лицеруководителяКабдрахмановой Анар Ертаевны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ТМ-XIIот ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» руководитель Несипказиев Нурдаулет Болатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия21020608 от 18.06.2021 г.
ТОО «ErtisInvest», БИН 160740012317, лицензия21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «AstanaBuildingConstruction», БИН 011040012463, лицензия07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «RoseGroup», БИН 090140003132, лицензия0028065 от 13.04.2023 г.
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678,лицензия17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г.
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762,лицензия08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101,лицензия0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489,лицензия001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565,лицензия17018486 от 27.10.2017 г.
ТОО «KMDCONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия21017226 от 06.05.2021 г.
ТОО «ErtisArtServis», БИН 990740013427, лицензия23001280 от 16.01.2023 г.
ТОО «Grappa – STROY», БИН 040940010185, лицензия 23004498 от 16.02.2023 г.
ТОО «Производственная торгово –строительнаяфирма ДАНиЕР», БИН 090740012561, лицензия 19022542 от 15.11.2019 г.

ТОО «Экспо Мега Строй», БИН 150540016093, лицензия 15011875 от 24.06.2015 г.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТООНПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",РП №01/23.4
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» утвержден приказом № 8 от 17.03.2023 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепломагистрали: В том числе:	м	991,1		991,1	
Неподвижная опора	шт	18		18	
Сильфонноекомпенсационное устройство	шт	20		20	
Тепловая камера	шт	8		8	
Дренажные колодцы	шт	8		8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту	Фактически

	числоквартир	площадьквартир, $м^2$	числоквартир		площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: схема теплоснабжения – закрытая. Расчетная температура сетевой воды – Тпод/Тобр = 130/70°С, условное давление 1,6Мпа. Основные трубопроводы Ду500мм приняты стальные электросварные прямошовные, тип 3 из стали 17Г1СУ предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ). Трубопроводы ответвлений, воздушников, дренажей в тепловых камерах диаметрами от Ду89 до Ду325мм приняты стальные электросварные из стали 20 предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ),Сильфонные компенсационные устройства СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОДК-М02, Затворы дисковые поворотные стальные с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025диаметром 500, 300, 200, 150, 100 мм, Задвижки клиновые стальные под приварку,управление: ручное, УПЗК 025 диаметром 150 и 100 мм, Краны шаровые стальные, фланцевые, полный проход, с редуктором, УП КШ 025 диаметром 150-25 мм, устройство системы ОДК, КИПиА

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «02» июня2023 г.
месяц, год
окончание работ: «28» ноября2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 6.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 45 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Генеральный директор Моисей А. И. 04.12.23.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ТОО "Горэлектросеть" гл. инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрен рабочим проектом

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция ТМ-XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласногарантийногосрока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор КабдрахмановаА.Е. 04.12.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

Сәйкестіктуралы декларация

2023 жылғы "4" желтоқсан

Мердігер (басмердігер)ЖШС «СпецстройГруппЛТД» РеспубликаКазахстан, 121207, ҚазақстанРеспубликасы, Павлодароблысы, Екібастұзқ., Абайкөш.,72 үй, 184 пәтер

ұйымныңатауы, заңдымекенжайы

директорыКабдрахмановаАнарЕртаевнаатынанұйым

басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

ҚазақстанРеспубликасы, Павлодароблысы, Екібастұзқаласындаорналасқан «ЕкібастұзқаласындаТК-4А-данНО-41А-ғадейінТМ-XIреконструкциялау» объектісібойынша

объектініңатауы, орналасқанжері

тапсырысберуші"Екібастұзқаласыәкімдігініңтұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәнеавтомобильжолдарыбөлімі"мемлекеттікмекемесіболыптабылатын

ұйымныңатауы, басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

мынанықуәландырады:

1. Объектідеқұрылыс-монтажжұмыстарыбекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет,
қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметісаласындағымемлекеттікнормативтергесәйкесорындалған;
2. Қосалқымердігерлікұйым:ЖШС «Павлодар-Құрылыс», БСН150140012343, 2021ж. 18.06.-нан берілген21020608 лицензия, директоры Жунусов БаубекЛашынович;
ЖШС «ErtisInvest», БСН 160740012317, 2021ж. 30.12-нан берілген21034518 лицензия,директоры КабдрахмановАнуарАсемгалиевич;
ЖШС «Жолашар Строительство», БСН 161140018585, 2023ж.20.01-нан берілген23001847 лицензия, директоры АнапьяновМедеуНурланович;
ЖШС «AstanaBuildingConstruction», БСН 011040012463, 2023ж. 03.04-нан берілген07596 лицензия,директоры Калиев НариманСерикович;
ЖШС «RoseGroup», БСН 090140003132, 2023ж. 13.04-нан берілген0028065 лицензия, директоры КабдрахмановаАйгеримНурлановна;
ЖШС «Фирма «Нұр Капитал», БСН 100440006678, 2023ж. 07.04-нан берілген17-МҚЛ № 002372 лицензия, директоры КабдыкаримМиратСаматулы;
ЖШС «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БСН 120240019399, 2023ж. 30.03-нан берілген09837 лицензия,директоры ЕртаевАдильбекАсемгалиулы;
ЖШС «Монолит Строй ЛТД 2007», БСН 071040020762, 2023ж. 07.03-нан берілген08753 лицензия, директоры Амренов Арман Серикович;
ЖШС «ТабысСтройПроект», БСН 100540017101, 2023ж. 15.03-нан берілген0786248 лицензия, директоры Алимбаев Тасбулат Багадатович;
ЖШС «Велс Comp», БСН 120840000489, 2023ж. 28.03-нан берілген001161 лицензия, директорыКабышевАлибекЖумабекович;
ЖШС «Шебер», БСН 950540001746, 2023ж. 17.04-нан берілген17-МҚЛ № 001359 лицензия, директоры ШапуоваТурсынайКаирбековна;
ЖШС «NamysStroi-Group», БСН 030640012565, 2017ж.27.10-нан берілген17018486 лицензия, директоры ЖаншуковЕрканат Маратович;

ЖШС «KMDCONSTRUCTION», БСН 201140025994, 2021ж. 06.05-нан берілген21017226 лицензия, директорыКонакбаевМаксатДаулетович;
ЖШС «ErtisArtServis», БСН 990740013427, 2023ж.16.01-нан берілген23001280 лицензия, директорыМажитҚабдылманап;
ЖШС «Grappa – STROY», БСН 040940010185, 2023ж. 16.02-нан берілген23004498 лицензия, директоры Сагидолдинов Расул Казезович;
ЖШС «Производственная торгово–строительная фирма ДАНиЕР»,БСН 090740012561, 2019ж. 15.11-нан берілген19022542 лицензия, директоры НурмагамбетовНурланЕлтаевич;
ЖШС «Экспо Мега Строй», БСН150540016093, 2015ж. 24.06-нан берілген 15011875 лицензия, директоры УсеновЖасуланИмамович;

ұйымныңатауы

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШСЖЖ №01/23.4

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, 2023ж. 17.03-нан № 8 бұйрықпен бекітілген;

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесекөрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділікжәнетағы баска	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынкабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынкабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
Жылумагистралініңжалпыұзындығы:	м	991,1		991,1	
Оныңішінде:					
Бекітілгентірек	дана	18		18	
Сильфондыкомпенсациалыққұрылғы	дана	20		20	
Жылукамерасы	дана	8		8	
Дренаждыққұдықтар	дана	8		8	

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштерібар:

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жобабойынша	Нақты
Жалпыалаңы	шаршы метр (бұданәрі – м²)		
Қабаттарсаны	кабат		
Жалпыкұрылыскөлемі	текше метр (бұданәрі –м³)		
Оныңішіндежерастыбөлігі	м³		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-	м²		

жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы						

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтерсаны	Пәтераланы, м²		пәтерсаны	Пәтераланы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер, Оныңішінде:						
бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үшбөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

5. Объектбойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадеректерменсипатталады:жылуменжабдықтаусхемасы- жабық. Желіліксудыңесептіктемпературасы-Тпод / Тобр = 130/70°С, шарттықысым 1,6 Мпа. Ду500ммнегізгіқұбырлары 17Г1СУболаттанжасалған 3 типтіэлектрмендәнекерленетінжәне полиуретандыкөбікпен (КПУ) алдын-алаоқшауланған құбыр. Диаметрі Ду89-дан Ду325 мм-гедейінгіжылукамераларындағытармақтардың, ауаөткізгіштердің, дренаждардыңқұбырларыполиуретандыкөбікпен (ППУ) алдыналаоқшауланған 20 болаттанжасалғанэлектрмендәнекерленгенболатты құбырлар, СК сильфондыкомпенсациалыққұрылғылары СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х8,0/710-210-ОД-М02 қойылған, Болатдискіліысырмалар үшеселенгенэксцентриситетібарайналмалы, дәнекерлеуге, басқаруға: қолредукторы, диаметрі 500, 300, 200, 150, 100 мм УДЗД 025, сыналыболатысырмалардәнекерлеугеарналған, басқару: қолды, диаметрі 150 және 100 УПЗК 025 мм, болатшарлыкрандар, фланецті, толықөту, редукторыбар, ҚК КШ 025 диаметрі 150-25 мм, ҚБШ жүйесініңқұрылғысы, КИПиА

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша, оныорналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалықсипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін онықабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігінқамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шараларорындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2023 жылғы "02" маусым;
жұмыстардыңаяқталуы 2023жылғы "28" қараша;
құрылыстыңұзақтығы, ай:
құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша7ай;
нақты6ай;

9. Қолданылғанқұрылысматериалдары, конструкциялар, жабдықжәнебұйымдаржобаныңжәнемемлекеттікнормативтердіңталаптарынасәйкес;

9-1. Жергіліктіқамтуүлесіжобалау-сметалыққұжаттамада100% көзделгенжәненақтықолданылған45% (мемлекеттікинвестицияларжәнеквазимемлекеттік сектор қаражатыесебіненқаржыландырылатынобъектілерде);

10. Жерастыинженерлікжелілердіңжәне/немесеғимараттың (құрылыс) нақтыорналасуыныңатқарушыгеодезиялықтүсіріліміорындалды (сәйкестіктуралыдекларацияғаміндеттіқосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік жәнекоммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ЖШС "Екібастұзжылуэнерго" Бас директор Моисей А. И. 04.12.2023г.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

ЖШС "Горэлектросеть" Гл. инженер Даниленко 04.12.2023г.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшауланулы жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күніМөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Екібастұз қаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XII реконструкциялау»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалғанқұрылыс-монтаждаужәнеарнайыжұмыстардыңсапасынакепілдікбередіжәнеобъектініңқұрылысыкезіндеоныңкінәсібойыншапайдаболғанақаулардыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкескепілдікмерзімішіндежоюғаөзінеміндеттемеалады.

Мердігер (бас мердігер)Директор Кабдрахманова А.Е. 04.12.2023ж.

басшының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы, күні

Мердіноры (болғанжағдайда)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«4» декабря 2023 г.

Технический надзор: ТОО «GIV Development», директор Иманбеков Айдар Серикович, Республика Казахстан, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, 158
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта технического надзора Мамаева Александра Исламовича аттестат № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании: договора № 88/139 от 31.05.2023 г.
(№ договора и дата)
По объекту: «Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз», г. Экибастуз, Павлодарская область, Республика Казахстан
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», руководитель Несипказиев Нурдаулет Болатович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком):
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», лицензия № ГСЛ 21023558 от 02.08.2021 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кабдрахмановой Анар Ертаевны
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия 21020608 от 18.06.2021 г. в лице директора Жунусова Баубека Лашыновича;
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г. в лице директора Кабдрахманова Ануара Асемгалиевича;
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г. в лице директора Анапьянова Медеу Нурлановича;
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г. в лице директора Калиева Наримана Сериковича;
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г. в лице директора Кабдрахмановой Айгерим Нурлановны;
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г. в лице директора Кабдыкарим Мирата Саматулы;
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г. в лице директора Ертаева Адильбека Асемгалиулы;
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г. в лице директора Амренова Армана Сериковича;
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г. в лице директора Алимбаева Тасбулата Багадатовича;

ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г. в лице директора Кабышева Алибека Жумабековича;
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г. в лице директора Шапуовой Турсынай Каирбековны;
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, лицензия 17018486 от 27.10.2017 г. в лице директора Жаншукова Ерканата Маратовича;
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия 21017226 от 06.05.2021 г. в лице директора Конакбаева Максата Даулетовича;
ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, лицензия 23001280 от 16.01.2023 г. в лице директора Мажит Қабдылманапа;
ТОО «Grappa – STROY», БИН 040940010185, лицензия 23004498 от 16.02.2023 г. в лице директора Сагидолдинова Расула Казезовича;
ТОО «Производственная торгово –строительная фирма ДАНиЕР», БИН 090740012561, лицензия 19022542 от 15.11.2019 г. в лице директора Нурмагамбетова Нурлана Елтаевича;
ТОО «Экспо Мега Строй», БИН 150540016093, лицензия 15011875 от 24.06.2015 г. в лице директора Усенова Жасулана Имамовича

(наименование организации)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «02» июня 2023 г.
месяц, год
окончание работ: «28» ноября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: 7;
фактически: 6 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: **1 611 130,952** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ: **1 244 896,505** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **114 521,485** тысяч тенге;
прочие расходы: **251 712, 962** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **1 357 099,899** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **1 018 083,064** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **114 521,485** тенге;
прочие расходы: **224 495, 350** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», РП №01/23.4

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» утвержден приказом № 8 от 17.03.2023 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 45%.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на

обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация: ТОО «GIV Development», директор Иманбеков Айдар Серикович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

04.12.2023
подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: эксперт технического надзора Мамаев Александр Исламович аттестат № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

04.12.2023
подпись, дата

место для печати

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша

Құрылыс-монтаждаужұмыстарыныңсапасытуралықорытынды

2023жылғы "4" желтоқсан

ТехникалыққадағалауЖШС «GIVDevelopment», директорИманбековАйдарСерикович,ҚазақстанРеспубликасы, Павлодар к., Промышленная зона Восточная, 158

ұйыматауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдымекенжайы

техникалыққадағалаусарапшысыМамаевАлександрИсламовичаттестат № KZ67VJE00051177 2019 жылдың 03.12., № KZ06VJE00054797 2020 жылдың 26.05. атынан

сарапшылардыңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестат № жәнеалғанкүні

2023 жылдың 31.05.№ 88/139 шартынегізіндеәрекететеді

шарт № жәнекүні

«Екібастұзқаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XIIреконструкциялау»объектісібойынша,

объектініңатауыжәнеорналасқанжері

тапсырысберушісі"Екібастұзқаласыәкімдігініңтұрғынүй-коммуналдықшаруашылығы, жолаушыларкөлігіжәне автомобиль жолдарыбөлімі"мемлекеттікмекемесіболыптабылатын

ұйыматауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

мыналардырастайды:

1. Объект құрылысын

1) мердігер (бас мердігер)ЖШС «Спецстрой Групп ЛТД», лицензия № МҚЛ 21023558 2021 жылдың 02.08.

ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні

директорыКабдрахмановойАнарЕртаевнаатынан;

басшысыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

2) қосалқымердігерұйымдар:ЖШС «Павлодар-Құрылыс», БСН150140012343, 2021ж. 18.06.-нан берілген21020608 лицензия, директоры Жунусов БаубекЛашынович;
ЖШС «ErtisInvest», БСН 160740012317, 2021ж. 30.12-нан берілген21034518 лицензия,директоры КабдрахмановАнуарАсемгалиевич;
ЖШС «Жолашар Строительство», БСН 161140018585, 2023ж.20.01-нан берілген23001847 лицензия, директоры АнапьяновМедеуНурланович;
ЖШС «AstanaBuildingConstruction», БСН 011040012463, 2023ж. 03.04-нан берілген07596 лицензия,директоры Калиев НариманСерикович;
ЖШС «RoseGroup», БСН 090140003132, 2023ж. 13.04-нан берілген0028065 лицензия, директоры КабдрахмановаАйгеримНурлановна;

ЖШС «Фирма «Нұр Капитал», БСН 100440006678, 2023ж. 07.04-нан берілген17-МҚЛ № 002372 лицензия, директоры КабдыкаримМиратСаматулы;
ЖШС «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БСН 120240019399, 2023ж. 30.03-нан берілген09837 лицензия,директоры ЕртаевАдильбекАсемгалиулы;
ЖШС «Монолит Строй ЛТД 2007», БСН 071040020762, 2023ж. 07.03-нан берілген08753 лицензия, директоры Амренов Арман Серикович;
ЖШС «ТабысСтройПроект», БСН 100540017101, 2023ж. 15.03-нан берілген0786248 лицензия, директоры Алимбаев Тасбулат Багадатович;
ЖШС «Велс Comp», БСН 120840000489, 2023ж. 28.03-нан берілген001161 лицензия, директорыКабышевАлибекЖумабекович;
ЖШС «Шебер», БСН 950540001746, 2023ж. 17.04-нан берілген17-МҚЛ № 001359 лицензия, директоры ШапуоваТурсынайКаирбековна;
ЖШС «NamysStroi-Group», БСН 030640012565, 2017ж.27.10-нан берілген17018486 лицензия, директоры ЖаншуковЕрканат Маратович;
ЖШС «KMDCONSTRUCTION», БСН 201140025994, 2021ж. 06.05-нан берілген21017226 лицензия, директорыКонакбаевМаксатДаулетович;
ЖШС «ErtisArtServis», БСН 990740013427, 2023ж.16.01-нан берілген23001280 лицензия, директорыМажитҚабдылманап;
ЖШС «Grappa – STROY», БСН 040940010185, 2023ж. 16.02-нан берілген23004498 лицензия, директоры Сагидолдинов Расул Казезович;
ЖШС «Производственная торгово–строительная фирма ДАНиЕР»,БСН 090740012561, 2019ж. 15.11-нан берілген19022542 лицензия, директоры НурмагамбетовНурланЕлтаевич;
ЖШС «Экспо Мега Строй», БСН150540016093, 2015ж. 24.06-нан берілген 15011875 лицензия, директоры УсеновЖасуланИмамовичатынанжүзегеасырды;

ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: «02» маусым 2023 ж.;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы: «28» қараша 2023 ж;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: 7 ай;
нақты: 6 ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 1 611 130,952 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: 1 244 896,505 мыңтеңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар 114 521,485 мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:1 357 099,899 мың теңге, оның

ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 1 018 083,064мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны 114 521,485 мың теңге;

5. Объекті "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, 2023ж. 17.03-нан № 8 бұйрықпен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

ЖЖ №01/23.4 «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыссаласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

6-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 45% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етедіжәне жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншікиелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалыққадағалау:

ұйымЖШС «GIV Development», директор Иманбеков Айдар Серикович
ұйыматауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)

04.12.2023ж.
қолы, күніМөрдіңорны (болғанжағдайда)

техникалыққадағалаусарапшысы (лары) Мамаев Александр Исламович аттестат № KZ67VJE00051177 2019 жылдың 03.12., № KZ06VJE00054797 2020 жылдың 26.05.
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестат №

04.12.2023ж.
қолы, күніМөрдіңорны (болғанжағдайда)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«4» декабря **2023 г.**

Авторский надзор: ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», Генеральный директор Пешков Владимир Александрович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице Руководителя группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» Сыздыкова Ильяса Хабидуллаевича, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора №87/139 от 30.05.2023 г

(№ договора и дата)

по объекту: «Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз», г. Экибастуз, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», руководитель Несипказиев Нурдаулет Болатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком):

ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» ГСЛ № 21023344 от 29.07.2021 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Кабдрахмановой Анар Ертаевны

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями

ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия 21020608 от 18.06.2021 г. в лице директора Жунусова Баубека Лашыновича;

ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г. в лице директора Кабдрахманова Ануара Асемгалиевича;

ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г. в лице директора Анапьянова Медеу Нурлановича;

ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г. в лице директора Калиева Наримана Сериковича;

ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г. в лице директора Кабдрахмановой Айгерим Нурлановны;

ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г. в лице директора Кабдыкарим Мирата Саматулы;

ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г. в лице директора Ертаева Адильбека Асемгалиулы;

ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г. в лице директора Амренова Армана Сериковича;

ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г. в лице директора Алимбаева Тасбулата Багадатовича;

ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г. в лице директора Кабышева Алибека Жумабековича;

ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г. в лице директора Шапуовой Турсынай Каирбековны;
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, лицензия 17018486 от 27.10.2017 г. в лице директора Жаншукова Ерканата Маратовича;
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия 21017226 от 06.05.2021 г. в лице директора Конакбаева Максата Даулетовича;
ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, лицензия 23001280 от 16.01.2023 г. в лице директора Мажит Қабдылманапа;
ТОО «Grappa – STROY», БИН 040940010185, лицензия 23004498 от 16.02.2023 г. в лице директора Сагидолдинова Расула Казезовича;
ТОО «Производственная торгово –строительная фирма ДАНиЕР», БИН 090740012561, лицензия 19022542 от 15.11.2019 г. в лице директора Нурмагамбетова Нурлана Елтаевича;
ТОО «Экспо Мега Строй», БИН 150540016093, лицензия 15011875 от 24.06.2015 г. в лице директора Усенова Жасулана Имамовича

наименование организации, № лицензии и дата получении в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «02» июня 2023 г.
месяц, год
окончание работ: «28» ноября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 7 месяц;
фактически 6 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», РП №01/23.4
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» утвержден приказом № 8 от 17.03.2023 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», Генеральный директор Пешков В. А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

04.12.23
подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору: Руководителя группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» Сыздыков И. Х., приказ № 30 от 31.05.2023 года
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

04.12.23
подпись, дата

место для печати

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығынан
2-қосымша

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2023 жылғы " 4 " желтоқсан

Авторлық қадағалау «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, Бас директоры Пешков Владимир Александрович
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
атынан «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС жобаларды басқару бөлімінің авторлық қадағалау тобының жетекшісі Сыздықов Ильяс Хабидуллаевич, 31.05.2023 ж. № 30 бұйрық бойынша
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

30.05.2023 ж. №87/139 шарт негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласында орналасқан «Екібастұз қаласында ТК-4А-дан НО-41А-ға дейін ТМ-XII реконструкциялау» объектісі бойынша
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:

1. Объект құрылысы

1) мердігер (бас мердігер) «Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 2021ж. 29.07-нен берілген МҚЛ № 21023344 лицензия
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

директоры Кабдрахманова Анар Ертаевнаның атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар:
ЖШС «Павлодар-Құрылыс», БСН150140012343, 2021ж. 18.06.-нан берілген 21020608 лицензия, директоры Жунусов Баубек Лашынович;
ЖШС «Ertis Invest», БСН 160740012317, 2021ж. 30.12-нан берілген 21034518 лицензия, директоры Кабдрахманов Ануар Асемгалиевич;
ЖШС «Жолашар Строительство», БСН 161140018585, 2023ж.20.01-нан берілген 23001847 лицензия, директоры Анапьянов Медеу Нурланович;
ЖШС «Astana Building Construction», БСН 011040012463, 2023ж. 03.04-нан берілген 07596 лицензия, директоры Калиев Нариман Серикович;
ЖШС «Rose Group», БСН 090140003132, 2023ж. 13.04-нан берілген 0028065 лицензия, директоры Кабдрахманова Айгерим Нурлановна;
ЖШС «Фирма «Нұр Капитал», БСН 100440006678, 2023ж. 07.04-нан берілген 17-МҚЛ № 002372 лицензия, директоры Кабдыкарим Мират Саматулы;
ЖШС «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БСН 120240019399, 2023ж. 30.03-нан берілген 09837 лицензия, директоры Ертаев Адильбек Асемгалиулы;
ЖШС «Монолит Строй ЛТД 2007», БСН 071040020762, 2023ж. 07.03-нан берілген 08753 лицензия, директоры Амренов Арман Серикович;
ЖШС «ТабысСтройПроект», БСН 100540017101, 2023ж. 15.03-нан берілген 0786248 лицензия, директоры Алимбаев Тасбулат Багадатович;
ЖШС «Велс Comp», БСН 120840000489, 2023ж. 28.03-нан берілген 001161 лицензия, директоры Кабышев Алибек Жумабекович;

ЖШС «Шебер», БСН 950540001746, 2023ж. 17.04-нан берілген 17-МҚЛ № 001359 лицензия, директоры Шапуова Турсынай Каирбековна;
ЖШС «NamysStroi-Group», БСН 030640012565, 2017ж.27.10-нан берілген 17018486 лицензия, директоры Жаншуков Ерканат Маратович;
ЖШС «KMD CONSTRUCTION», БСН 201140025994, 2021ж. 06.05-нан берілген 21017226 лицензия, директоры Конакбаев Максат Даулетович;
ЖШС «Ertis Art Servis», БСН 990740013427, 2023ж.16.01-нан берілген 23001280 лицензия, директоры Мажит Қабдылманап;
ЖШС «Grappa – STROY», БСН 040940010185, 2023ж. 16.02-нан берілген 23004498 лицензия, директоры Сагидолдинов Расул Казезович;
ЖШС «Производственная торгово –строительная фирма ДАНиЕР», БСН 090740012561, 2019ж. 15.11-нан берілген 19022542 лицензия, директоры Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич;
ЖШС «Экспо Мега Строй», БСН 150540016093, 2015ж. 24.06-нан берілген 15011875 лицензия, директоры Усенов Жасулан Имамович атынан жүзеге асырды;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: «02» маусым 2023 ж.;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: «28» қараша 2023 ж;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: 7 ай;
нақты: 6 ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті бекітілген "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, 2023ж. 17.03-нан бекітілген № 8 бұйрық.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, №01/23.4 ЖЖ жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

Авторлық қадағалау:

ұйым «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, Бас директоры Пешков Владимир Александрович _____ 12.2023 ж.

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

авторлық қадағалау сарапшысы «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС жобаларды басқару бөлімінің авторлық қадағалау тобының жетекшісі Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, 31.05.2023 ж. № 30 бұйрық _____ 12.2023 г.

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

СПРАВКА № 2 от 23.06.2023 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		86/139	30.05.2023			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1 от 23.06.2023 года (Тепловые сети)	556 052 072,19	297 861 302,01							35 743 356,24	333 604 658,25
ИТОГО:	556 052 072,19	297 861 302,01							35 743 356,24	333 604 658,25
Аванс 30 %	166 815 621,66	89 358 390,60							10 723 006,87	100 081 397,47
Гарантийный взнос 5 %	27 802 603,61	14 893 065,10							1 787 167,81	16 680 232,91
К оплате	**361 433 846,92**	193 609 846,31							23 233 181,56	**216 843 027,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И. О. Руководителя _____ **Несипказиев Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Директор ТОО "GIV DEVELOPMENT" _____ **Иманбеков А. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" _____ **Сыздыков И. Х.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, Тел.: 87187347815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 86/139 от 30.05.2023 года

Акт выполненных работ № 2 от 23.06.2023 года
за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Трубопроводы тепловых сетей										
			Раздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ										
			БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	15	1124-0108-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,3465	5750639,56	1791364,28	1 992 597	620 707	183 174	1 400 361	3 664 395	
				км труб		3430635,76	651631,96	1 188 715	225 790		271 437		
2	16	1124-0108-0220 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		10	110034,19	32117,23	1 100 342	321 172	124 661	763 948	2 013 433	
				шт.		65450,90	11715,54	654 509	117 155		149 143		
3	20	241-402-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм, 530х8 мм/доборные элементы		1143,9	183411		209 803 843		209 803 843		226 588 150	Республика Казахстан
				м							16 784 307		
4	22	241-414-0114 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм		4	245705		982 820		982 820		1 061 446	Республика Казахстан
				шт.							78 626		
5	27	241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм /п27/		239	60808		14 533 112		14 533 112		15 695 761	Беларусь
				комплект							1 162 649		
			Раздел 7: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ /УЗК/ черт.01/23.4-ТС1 л.1										
6	212	1339-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		47	921,49	0,00	43 310	0		26 419	75 307	
				стык		921,49	0,00	43 310	0		5 578		
7	219	1339-0201-0532 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		47	6499,24	150,42	305 464	7 070	19 396	170 189	513 705	
				стык		5936,14	0,00	278 999	0		38 052		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
8	235	1124-0101-0413 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж: трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм		0,00608	3821348,24	1562218,64	23 234	9 499		16 905	43 350	
				км трубопровода		2259129,60	549443,03	13 736	3 341		3 211		
9	236	1125-0127-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		0,00608	-999672,59	-902508,11	-6 078	-5 487		-1 609	-8 302	
				км трубопровода		-97164,48	-193564,42	-591	-1 177		-615		
10	237	1124-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж: трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм		0,13225	2308423,71	897336,61	305 289	118 672		223 840	571 459	
				км трубопровода		1411087,10	298558,53	186 616	39 484		42 330		
11	238	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,13225	-1571020,82	-1269299,54	-207 768	-167 864		-75 020	-305 411	
				км трубопровода		-301721,28	-321636,67	-39 903	-42 536		-22 623		
12	247	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Демонтаж: изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		3,830172	24216,26	1599,43	92 752	6 126		68 142	173 766	
				$м^3$ изоляции		22616,83	792,29	86 626	3 035		12 872		
13	248	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж: поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		134,170724	2523,58	124,26	338 591	16 672		246 403	631 794	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		2399,32	17,11	321 919	2 296		46 800		
14	249	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		13,283283	204,00		2 710				2 927	
				т							217		
15	250	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		93,364518	64,00		5 975				6 453	
				т·км							478		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1					229 316 193	926 567	225 647 006	2 839 578	250 728 233	
								2 733 936	347 388	0	18 572 462		
			Локальная смета № 2-1-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
16	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		249,9645	309,28	309,28	77 309	77 309		14 935	99 623	
				$м^3$ грунта		0,00	82,99	0	20 745		7 379		
17	2	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		194,1045	340,21	340,21	66 036	66 036		12 758	85 099	
				$м^3$ грунта		0,00	91,29	0	17 720		6 305		
18	3	1101-0102-0382 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		101,457	503,28	503,28	51 061	51 062		9 865	65 800	
				$м^3$ грунта		0,00	135,04	0	13 701		4 874		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	4	1101-0102-0382 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		601,047	553,61	553,61	332 746	332 746		64 288	428 799	
				м^3 грунта		0,00	148,55	0	89 286		31 765		
20	5	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		389,1976	483,63	483,63	188 228	188 228		37 674	243 972	
				м^3 грунта		0,00	134,44	0	52 324		18 070		
21	6	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2.* *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		270,72	532,00	532,00	144 023	144 023		28 824	186 675	
				м^3 грунта		0,00	147,88	0	40 034		13 828		
22	7	1101-0102-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		137,2306	799,54	799,54	109 721	109 721		21 961	142 217	
				м^3 грунта		0,00	222,26	0	30 501		10 535		
23	8	1101-0102-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2.* *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		884,07	879,49	879,49	777 531	777 530		155 623	1 007 805	
				м^3 грунта		0,00	244,48	0	216 137		74 651		
24	9	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		36,0111	3287,47	0,00	118 385	0		85 238	219 913	
				м^3 грунта		3287,47	0,00	118 385	0		16 290		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	10	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15*		4,3539	3780,59	0,00	16 460	0		11 851	30 576	
				$м^3$ грунта		3780,59	0,00	16 460	0		2 265		
26	11	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,3241	7870,73	0,00	144 224	0		103 841	267 910	
				$м^3$ грунта		7870,73	0,00	144 224	0		19 845		
27	12	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25*		49,496	9838,42	0,00	486 962	0		350 613	904 581	
				$м^3$ грунта		9838,42	0,00	486 962	0		67 006		
28	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		17,0315	3944,96	0,00	67 189	0		48 376	124 810	
				$м^3$ грунта		3944,96	0,00	67 189	0		9 245		
29	14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		11,8473	4536,71	0,00	53 748	0		38 698	99 842	
				$м^3$ грунта		4536,71	0,00	53 748	0		7 396		
30	15	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		6,0076	9444,88	0,00	56 741	0		40 854	105 403	
				$м^3$ грунта		9444,88	0,00	56 741	0		7 808		
31	16	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		34,1412	11806,10	0,00	403 074	0		290 214	748 751	
				$м^3$ грунта		11806,10	0,00	403 074	0		55 463		
32	17	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы разработанные вручную. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		69,2438	403,03	403,03	27 907	27 907		5 585	36 172	
				$м^3$ грунта		0,00	112,03	0	7 757		2 680		
33	18	1101-0102-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы, разработанные вручную. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		161,5198	666,28	666,28	107 617	107 617		21 539	139 488	

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Все	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0,00	185,21	0	29 915		10 332		
34	19	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		5240,23306	228,00		1 194 773				1 290 355	
				т·км							95 582		
35	20	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1073,088	46,41	40,08	49 802	43 010	204	15 431	70 448	
				$м^3$ грунта		6,14	13,83	6 589	14 841		5 215		
36	21	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале		1684,9294	50,71	43,71	85 443	73 648	472	26 437	120 827	
				$м^3$ грунта		6,72	15,07	11 323	25 392		8 947		
37	31	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		125,693	6099,37	306,98	766 648	38 585	468 018	268 947	1 118 443	
				$м^3$ основания		2068,89	92,43	260 045	11 618		82 848		
			Раздел 2: Камера ТК-4А/1										
38	165	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /п165/		6,63	10962,53	3525,75	72 682	23 376	36 161	22 630	102 937	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	13 145	11 188		7 625		
			Раздел 6: Камера ТК-8А										
39	539	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /539/		2,475	10962,53	3525,75	27 132	8 726	13 499	8 448	38 426	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	4 907	4 176		2 846		
			Раздел 7: Камера ТК-9А										
40	627	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство /627/		4,8	6914,41	2268,34	33 189	10 888	8 513	14 952	51 992	
				$м^3$		2872,50	550,63	13 788	2 643		3 851		
41	629	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,15	1195,97	51,88	34 863	1 512	11 655	21 231	60 581	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	21 695	891		4 487		
42	630	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		29,15	847,41	2,30	24 702	68	19 795	4 581	31 625	
				$м^2$ изолируемой поверхности		166,03	1,15	4 840	34		2 342		
43	631	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,15	1195,97	51,88	34 863	1 512	11 655	21 231	60 581	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	21 695	891		4 487		
			Раздел 8: ТК-10А										
44	653	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		29,4	34001,97	6544,08	999 658	192 396	116 427	906 352	2 058 491	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	690 835	77 260		152 481		
45	655	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,50353	360925,00		181 737		181 737		196 276	Россия
				т							14 539		
46	656	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0595	334278,00		19 890		19 890		21 481	Россия
				т							1 591		
47	657	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,8199	320952,00		584 101		584 101		630 829	Россия
				т							46 728		
48	658	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,489316	45805,75	2327,78	22 413	1 139	870	18 954	44 676	
				т		41698,97	867,60	20 404	425		3 309		
49	659	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,19242	164609,12	2725,55	31 674	525		28 572	65 066	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т		161883,57	1288,49	31 150	248		4 820		
50	660	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1834	1083235,00		198 665		198 665		214 558	Россия
			т							15 893		
51	661	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00902	1101240,00		9 933		9 933		10 728	Россия
			т							795		
52	666	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	0,5036	139106,32	4905,01	70 054	2 470	3 770	44 366	123 574	
			т конструкций		126715,76	963,11	63 814	485		9 154		
53	667	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3468	1041284,00		361 117		361 117		390 006	Россия
			т							28 889		
54	668	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,1568	1068027,00		167 467		167 467		180 864	Россия
			т							13 397		
55	669	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245	0,62476	7791,00		4 868		4 868		5 257	
			т							389		
56	671	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	17,4005	273,94	5,84	4 767	102	2 707	1 365	6 623	
			$м^2$		112,54	1,15	1 958	20		491		
57	734	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	7,72	6914,41	2268,34	53 379	17 512	13 692	24 048	83 621	
			$м^3$		2872,50	550,63	22 176	4 251		6 194		
58	736	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	69,7	1195,97	51,88	83 359	3 616	27 869	50 764	144 853	
			$м^2$ стяжки		744,25	30,56	51 874	2 130		10 730		
59	737	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой	69,7	847,41	2,30	59 064	160	47 332	10 953	75 618	
			$м^2$ изолируемой поверхности		166,03	1,15	11 572	80		5 601		
60	738	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	69,7	1195,97	51,88	83 359	3 616	27 869	50 764	144 853	
			$м^2$ стяжки		744,25	30,56	51 874	2 130		10 730		
		Раздел 11: Опоры неподвижные: Н1,Н2,Н3,Н4,Н7,Н8,Н9,Н10,Н12										
61	859	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	20,5	32240,36	1139,11	660 927	23 352	180 335	546 611	1 304 141	
			$м^3$ конструкции		22304,42	292,15	457 241	5 989		96 603		
62	862	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	2,16416	334278,00		723 431		723 431		781 305	Россия
			т							57 874		
63	863	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,83381	320952,00		588 565		588 565		635 650	Россия
			т							47 085		
64	864	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,35208	45805,75	2327,78	16 127	819	626	13 638	32 146	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: В / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т		41698,97	867,60	14 681	305		2 381		
		Раздел 15: Каналы										
65	960	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Плит П3,П4	4	4653,74	2432,91	18 615	9 732		15 439	36 778	
			шт. сборных конструкций		2220,83	1050,15	8 883	4 201		2 724		
66	961	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	20	4183,69	2286,49	83 674	45 730	16 786	38 548	132 000	
			шт. сборных конструкций		1057,92	575,45	21 158	11 509		9 778		
67	966	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	10,86	35693,00		387 626		387 626		418 636	Республика Казахстан
			$м^3$							31 010		
68	967	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)	8,92	128655,00		1 147 603		1 147 603		1 239 411	Республика Казахстан
			$м^3$							91 808		
		Раздел 18: Демонтажные работы л.32										
69	995	1107-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Демонтаж	33,9	9702,53	3669,80	328 916	124 407		305 526	685 197	
			$м^3$ конструкции		6032,73	1605,03	204 510	54 411		50 755		
70	999	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	84,75	204,00		17 289				18 672	
			т							1 383		
71	1000	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	847,5	64,00		54 240				58 579	
			т·км							4 339		
		ИТОГО по локальнйой смете 2-1-2					12 515 577	2 509 080	5 383 258	3 802 525	17 623 540	
							3 356 940	753 238	0	1 305 438		
Локальная смета № 2-1-8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ												
		Участок теплотрассы от ТК-10А до ТК 11А										
72	78	1101-0208-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки	35	68404,18	31930,05	2 394 146	1 117 552	273 482	1 075 587	3 747 312	
			иглофильтр		28660,35	14021,66	1 003 112	490 758		277 579		
73	79	1101-0205-1106 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	763,8	2464,94	64,97	1 882 721	49 624	363 439	1 076 019	3 195 442	
			$м^2$ креплений		1924,14	32,48	1 469 658	24 808		236 702		
74	80	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	114	2235,29	803,98	254 823	91 654	99 198	71 322	352 236	
			м коллектора		561,15	307,78	63 971	35 087		26 091		
75	81	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,1	931519,46	117754,92	93 152	11 775	8 100	77 467	184 268	
			км трубопровода		732768,96	49722,69	73 277	4 972		13 649		
76	82	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	9,6	1711,00		16 426		16 426		17 740	Республика Казахстан
			м							1 314		
77	83	325-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт	200	946,00	946,00	189 200	189 200			204 336	
			маш.-ч			496,00		99 200		15 136		
		ИТОГО по локальной смете 2-1-8					4 830 468	1 459 805	760 645	2 300 395	7 701 334	
							2 610 018	654 825	0	570 471		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту									276 053 107	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. К=1,079									297 861 302,01	
			НДС 12%									35 743 356,24	
			ВСЕГО с НДС 12%									333 604 658,25	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "GIV DEVELOPMENT" Тюлебаев Муратбек Салимович, ИИН 741221300543, KZ06VJE00053342 от 06.03.2020 г., KZ76VJE00053343 от 06.03.2020 г., KZ85VJE00079202 от 27.02.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Файзолла Е. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Кабылшаитова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

СПРАВКА № 4 от 17.08.2023 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		86/139	30.05.2023			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за августбез НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 462 485 504,48**									
в том числе за август месяц	**784 383 710,61**	700 342 598,76								
акт № 4 от 17.08.2023 г.		94 624 838,57							11 354 980,63	105 979 819,20
В том числе выплата аванса 30%	**438 745 651,34**									
Удержание аванса 30%	**235 315 113,18**	28 387 451,57							3 406 494,19	31 793 945,76
Гарантийный взнос 5 %	**39 219 185,53**	4 731 241,93							567 749,03	5 298 990,96
Итоге к оплате:										**68 886 882,48**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Несипказиев Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Директор ТОО "GIV DEVELOPMENT" _____ **Иманбеков А. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" _____ **Сыздыков И. Х.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, Тел.: 87187347815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 86/139 от 30.05.2023 года

Акт выполненных работ № 4 от 17.08.2023 года
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Трубопроводы тепловых сетей										
			Раздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ										
			БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	11	1124-0108-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,1533	6795039,57	2149637,14	1041680	329539	81040	743464	1927956	
				км труб		4116762,91	781958,36	631100	119874		142812		
2	15	1124-0108-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,1441	5750639,56	1791364,28	828667	258135	76177	582372	1523922	
				км труб		3430635,76	651631,96	494355	93900		112883		
3	16	1124-0108-0220 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		28	110034,19	32117,23	3080957	899282	349050	2139054	5637612	
				шт.		65450,90	11715,54	1832625	328035		417601		
4	22	241-414-0114 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм		14	245705,00		3439870		3439870		3715060	Республика Казахстан
				шт.							275190		
5	25	241-412-0114 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм		2	35422,00		70844		70844		76512	Республика Казахстан
				шт.							5668		
6	36	241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм		2	126258,00		252516		252516		272717	Республика Казахстан
				шт.							20201		
7	45	241-414-0110 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм		2	73346,00		146692		146692		158427	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11735		
8	52	241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм		2	49972,00		99944		99944		107940	Республика Казахстан
				шт.							7996		
9	62	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм		4	41740,00		166960		166960		180317	Республика Казахстан
				шт.							13357		
10	63	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм		2	34074,00		68148		68148		73600	Республика Казахстан
				шт.							5452		
11	74	241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм		2	30265,00		60530		60530		65372	Республика Казахстан
				шт.							4842		
12	75	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм		16	7300,00		116800		116800		126144	Беларусь
				комплект							9344		
13	77	234-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м^3		1286,4	2049,00		2635834		2635834		2846701	Республика Казахстан
				м^2							210867		
			Раздел 5: АРМАТУРА										
14	107	ТАО"УЗПА" Казахстан	Задвижка клиновая стальная под приварку,управление: ручное, УПЗК 025-150,DN 150 мм, PN 2,5 МПа		4	986293,25		3945173		3945173		4260787	Республика Казахстан
				шт							315614		
15	111	ТАО"УЗПА" Казахстан	Задвижка клиновая под приварку, управление: ручное, УПЗК 025-100,DN 100 мм, PN 2,5 МПа		2	432593,70		865187		865187		934402	Республика Казахстан
				шт							69215		
16	113	ТАО"УЗПА" Казахстан	Клапан запорный под приварку, управление: ручное, УП КЗ 025-050,DN 50 мм, PN 2,5 МПа		6	130359,93		782160		782160		844733	Республика Казахстан
				шт							62573		
17	114	1124-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	15317,29	7366,88	30635	14734	760	19979	54663	
				комплект		7570,35	2519,87	15141	5040		4049		
18	115	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, под приварку, полный проход, УП КШ 025-080,DN 80 мм, PN 2,5 МПа		4	188247,24		752989		752989		813228	Республика Казахстан
				шт							60239		
19	118	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый, полный проход, с редуктором, УП КШ 025-150,DN 150 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		6	1479555,95		8877336		8877336		9587523	Республика Казахстан
				шт							710187		
20	121	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной с рукояткой, фланцевый, полный проход, УП КШ 025-100,DN 100 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		6	482141,08		2892846		2892846		3124274	Республика Казахстан
				шт							231428		
21	124	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной с рукояткой, фланцевый, полный проход, УП КШ 025-080,DN 80 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		2	449886,43		899773		899773		971755	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							71982		
22	127	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый, полный проход с рукояткой, УП КШ 025-050, DN 50 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		12	170591,32		2047096		2047096		2210864	Республика Казахстан
				шт							163768		
23	128	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый, полный проход с рукояткой, УП КШ 025-040,DN 40 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		6	154802,94		928818		928818		1003123	Республика Казахстан
				шт							74305		
24	129	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый полный, проход с рукояткой, УП КШ 025-025,DN 25 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		11	115376,34		1269140		1269140		1370671	Республика Казахстан
				шт							101531		
25	130	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый полный, проход с рукояткой, УП КШ 025-020,DN 20 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		10	107482,15		1074822		1074822		1160808	Республика Казахстан
				шт							85986		
26	131	ТАО"УЗПА" Казахстан	Кран шаровый стальной, фланцевый полный, проход с рукояткой, УП КШ 025-015,DN 15 мм, PN 2,5 МПа с КОФ		4	100411,32		401645		401645		433777	Республика Казахстан
				шт							32132		
			Раздел 6: ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ										
27	132	1124-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка в камере		0,03874	9028638,02	3940511,59	349769	152655	26225	210825	605442	
				км трубопровода		4411176,00	1085855,32	170889	42066		44848		
28	134	241-112-0249 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм, размерами 530х10,0 мм		8	175555,00		1404440		1404440		1516795	Россия
				шт.							112355		
29	140	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,16	1044650,00		167144		167144		180516	Республика Казахстан
				т							13372		
30	141	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные		0,1938	1044650,00		202453		202453		218649	Республика Казахстан
				т							16196		
31	142	1124-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка в камере		0,00614	5149334,56	2125259,73	31617	13049	2037	20256	56023	
				км трубопровода		2692240,32	640132,37	16530	3930		4150		
32	150	1124-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка в камере		0,014625	3563031,71	1383368,37	52109	20232	2701	34674	93726	
				км трубопровода		1994989,92	399846,23	29177	5848		6943		
33	155	1124-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка в камере		0,0388	2472666,83	932009,01	95939	36162	4224	65754	174628	
				км трубопровода		1431783,36	280016,80	55553	10865		12935		
34	158	241-114-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм		1	1519,00		1519		1519		1641	Россия
				шт.							122		
35	161	1124-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка в камере		0,015805	2233902,86	855374,09	35307	13519	978	24913	65038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1316622,72	275542,27	20809	4355		4818		
36	207	241-504-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм/ колено/		5	11996,00		59980		59980		64778	Россия
				шт.							4798		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1					39 177 339	1 737 307	34 173 851	3 841 291	46 460 124	
								3 266 179	613 913	0	3 441 494		
			Локальная смета № 2-1-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Земляные работы										
37	22	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы, для обратной засыпки. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³		465,859	403,03	403,03	187755	187755		37576	243360	
				м³ грунта		0,00	112,03	0	52190		18029		
38	24	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		885,1321	228,00		201810				217955	
				т·км							16145		
39	25	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		465,859	41,73	41,73	19440	19441		4808	26186	
				м³ грунта		0,00	14,33	0	6676		1938		
40	26	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		465,859	304,32	137,15	141770	63893		79326	238785	
				м³ уплотненного грунта		167,17	69,33	77878	32298		17689		
41	29	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		367,25	1562,13	0,00	573692	0		413057	1065689	
				м³ грунта		1562,13	0,00	573692	0		78940		
42	30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		403,975	3385,00		1367455		1367455		1476851	Республика Казахстан
				м³							109396		
			Раздел 2: Камера ТК-4А/1										
43	86	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		8,817	34001,97	6544,08	299795	57699	34916	271813	617337	
				м³ конструкции		23497,78	2627,90	207180	23170		45729		
44	100	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,5	136362,00		68181		68181		73635	Республика Казахстан
				м³							5454		
45	102	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	13246,00		13246		13246		14306	Республика Казахстан
				шт.							1060		
46	103	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5608,00		5608		5608		6057	Республика Казахстан
				шт.							449		
47	106	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,2	507,44		101		101		109	
				м³							8		
48	107	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,5	270,04		135		135		146	
				м³							11		
49	115	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5200		
50	117	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
51	120	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,62666	1089090,00		682489		682489		737088	
				т							54599		
			Раздел 3: Камера ТК-5А										
52	186	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		13,632	34001,97	6544,08	463515	89209	53984	420251	954467	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	320322	35824		70701		
53	191	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1154	164609,12	2725,55	18996	315		17135	39021	
				т		161883,57	1288,49	18681	149		2890		
54	195	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж		0,5196	136049,00	4905,01	70691	2548	2301	45776	125784	
				т конструкций		126715,76	963,11	65842	500		9317		
55	201	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,172	35693,00		77525		77525		83727	Республика Казахстан
				$м^3$							6202		
56	203	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,72	136362,00		98181		98181		106035	Республика Казахстан
				$м^3$							7854		
57	215	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
58	219	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,32164	1089090,00		350295		350295		378319	Республика Казахстан
				т							28024		
59	222	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07494	1089090,00		81616		81616		88145	Республика Казахстан
				т							6529		
60	258	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		33,81	1195,97	51,88	40436	1754	13519	24624	70265	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	25163	1033		5205		
61	259	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		33,81	847,41	2,30	28651	78	22960	5313	36681	
				$м^2$ изолируемой поверхности		166,03	1,15	5613	39		2717		
62	260	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		33,81	1195,97	51,88	40436	1754	13519	24624	70265	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	25163	1033		5205		
			Раздел 4: Камера ТК-6А										
63	276	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		34,249	34001,97	6544,08	1164533	224128	135630	1055838	2398001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	804775	90003		177630		
64	278	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,41362	360925,00		149286		149286		161229	Россия
				т							11943		
65	279	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,28462	334278,00		429420		429420		463774	Россия
				т							34354		
66	280	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,379424	45805,75	2327,78	17380	883	675	14697	34643	
				т		41698,97	867,60	15822	329		2566		
67	281	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,12076	164609,12	2725,55	19878	330		17931	40834	
				т		161883,57	1288,49	19549	156		3025		
68	282	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,1101	1083235,00		119264		119264		128805	Республика Казахстан
				т							9541		
69	283	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,01066	1101240,00		11739		11739		12678	Республика Казахстан
				т							939		
70	284	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		0,08288	7791,00		646		646		698	
				т							52		
71	285	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж		0,2904	136049,00	4905,01	39509	1425	1286	25584	70300	
				т конструкций		126715,76	963,11	36798	280		5207		
72	286	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2704	1041284,00		281563		281563		304088	Республика Казахстан
				т							22525		
73	287	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,02	1041212,00		20824		20824		22490	Республика Казахстан
				т							1666		
74	288	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		0,2904	7791,00		2263		2263		2444	
				т							181		
75	290	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0193	1089090,00		21019		21019		22701	Республика Казахстан
				т							1682		
76	295	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		6,111	35693,00		218120		218120		235570	Республика Казахстан
				$м^3$							17450		
77	297	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		2	27035,00		54070		54070		58396	Республика Казахстан
				шт.							4326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	301	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,111	478,40		2924		2924		3158	
				$м^3$							234		
79	306	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
80	308	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
81	310	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,64144	1089090,00		698586		698586		754473	Республика Казахстан
				т							55887		
82	315	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,3866	1041284,00		402560		402560		434765	Республика Казахстан
				т							32205		
83	316	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0225	1068027,00		24031		24031		25953	Республика Казахстан
				т							1922		
84	348	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		6,44	10962,53	3525,75	70599	22706	35124	21981	99986	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	12768	10867		7406		
85	349	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство		11,1	6914,41	2268,34	76750	25179	19687	34577	120233	
				$м^3$		2872,50	550,63	31885	6112		8906		
86	351	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,6	1195,97	51,88	77260	3351	25830	47049	134254	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	48079	1974		9945		
87	352	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		64,6	847,41	2,30	54743	148	43869	10152	70086	
				$м^2$ изолируемой поверхности		166,03	1,15	10726	74		5191		
88	353	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,6	1195,97	51,88	77260	3351	25830	47049	134254	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	48079	1974		9945		
			Раздел 5: Камера ТК-7А										
89	375	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		6,851	34001,97	6544,08	232947	44834	27131	211205	479684	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	160983	18004		35532		
90	387	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,913	35693,00		103974		103974		112292	Республика Казахстан
				$м^3$							8318		
91	389	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		5	27035,00		135175		135175		145989	Республика Казахстан
				шт.							10814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	390	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,26	136362,00		35454		35454		38290	Республика Казахстан
				м^3							2836		
93	391	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	13246,00		13246		13246		14306	Республика Казахстан
				шт.							1060		
94	392	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5608,00		11216		11216		12113	Республика Казахстан
				шт.							897		
95	394	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,913	478,40		1394		1394		1505	
				м^3							111		
96	395	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,51	507,44		259		259		280	
				м^3							21		
97	396	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,85	270,04		230		230		248	
				м^3							18		
98	400	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
99	402	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0448	1083235,00		48529		48529		52411	Республика Казахстан
				т							3882		
100	405	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,43872	1089090,00		477806		477806		516030	Республика Казахстан
				т							38224		
101	449	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная с пригрузом В12,5. Устройство		1,5	6914,41	2268,34	10372	3403	2660	4673	16249	
				м^3		2872,50	550,63	4309	826		1204		
			Раздел 6: Камера ТК-8А										
102	469	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		6,074	34001,97	6544,08	206528	39749	24054	187251	425281	
				м^3 конструкции		23497,78	2627,90	142726	15962		31502		
103	481	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,954	35693,00		105437		105437		113872	Республика Казахстан
				м^3							8435		
104	482	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		1	27035,00		27035		27035		29198	Республика Казахстан
				шт.							2163		
105	483	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		1,2	136362,00		163634		163634		176725	Республика Казахстан
				м^3							13091		
106	485	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,954	478,40		1413		1413		1526	
				м^3							113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	486	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,2	507,44		609		609		658	
				$м^3$							49		
108	497	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
109	499	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
110	502	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,39942	1089090,00		435004		435004		469804	Республика Казахстан
				т							34800		
			Раздел 7: Камера ТК-9А										
111	563	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		3,76	34001,97	6544,08	127847	24606	14890	115914	263262	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	88352	9881		19501		
112	572	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,76	35693,00		134206		134206		144942	Республика Казахстан
				$м^3$							10736		
113	575	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,93	136362,00		126817		126817		136962	Республика Казахстан
				$м^3$							10145		
114	578	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,76	478,40		1799		1799		1943	
				$м^3$							144		
115	579	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,93	507,44		472		472		510	
				$м^3$							38		
116	587	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
117	589	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
118	592	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,38552	1089090,00		419866		419866		453455	Республика Казахстан
				т							33589		
			Раздел 8: ТК-10А										
119	653	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		6,545	34001,97	6544,08	222543	42831	25919	201771	458259	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	153793	17200		33945		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	663	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0139	1089090,00		15138		15138		16349	Республика Казахстан
				т							1211		
121	672	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,53	35693,00		18917		18917		20430	Республика Казахстан
				$м^3$							1513		
122	674	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		1,32	136362,00		179998		179998		194398	Республика Казахстан
				$м^3$							14400		
123	676	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	13246,00		13246		13246		14306	Республика Казахстан
				шт.							1060		
124	677	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5608,00		11216		11216		12113	Республика Казахстан
				шт.							897		
125	679	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,53	478,40		254		254		274	
				$м^3$							20		
126	680	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,57	507,44		797		797		861	
				$м^3$							64		
127	685	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06	1083235,00		64994		64994		70194	Республика Казахстан
				т							5200		
128	687	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
129	689	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,43972	1089090,00		478895		478895		517207	Республика Казахстан
				т							38312		
130	692	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0278	1089090,00		30277		30277		32699	Республика Казахстан
				т							2422		
			Раздел 9: ТК-11А (УТ9)										
131	754	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		24,472	34001,97	6544,08	832096	160147	96912	754430	1713448	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	575038	64310		126922		
132	759	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,06094	164609,12	2725,55	10031	167		9049	20606	
				т		161883,57	1288,49	9865	79		1526		
133	764	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0193	1089090,00		21019		21019		22701	Республика Казахстан
				т							1682		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	769	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		5,099	35693,00		181999		181999		196559	Республика Казахстан
				$м^3$							14560		
135	771	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		1,27	136362,00		173180		173180		187034	Республика Казахстан
				$м^3$							13854		
136	773	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		2,39	128655,00		307485		307485		332084	Республика Казахстан
				$м^3$							24599		
137	776	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,099	478,40		2439		2439		2634	
				$м^3$							195		
138	777	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,8	507,44		406		406		438	
				$м^3$							32		
139	778	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,858	270,04		772		772		834	
				$м^3$							62		
140	782	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,05	1083235,00		54162		54162		58495	Республика Казахстан
				т							4333		
141	784	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0552	1083235,00		59795		59795		64579	Республика Казахстан
				т							4784		
142	786	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до ,1 т		0,31362	1089090,00		341560		341560		368885	Республика Казахстан
				т							27325		
143	825	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		4,367	10962,53	3525,75	47873	15397	23818	14905	67800	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	8658	7369		5022		
144	826	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство		4,75	6914,41	2268,34	32843	10774	8424	14796	51450	
				$м^3$		2872,50	550,63	13644	2615		3811		
145	828	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,67	1195,97	51,88	52228	2266	17461	31806	90757	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	32501	1335		6723		
146	829	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство в один слой		43,67	847,41	2,30	37006	100	29655	6863	47378	
				$м^2$ изолируемой поверхности		166,03	1,15	7251	50		3509		
147	830	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,67	1195,97	51,88	52228	2266	17461	31806	90757	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	32501	1335		6723		
			Раздел 11: Опоры неподвижные: Н1,Н2,Н3,Н4,Н7,Н8,Н9,Н10,Н12										
148	859	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		18	32240,36	1139,11	580326	20504	158343	479951	1145099	
				$м^3$ конструкции		22304,42	292,15	401480	5259		84822		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 12: Колодцы дренажные										
149	865	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,5	10962,53	3525,75	5481	1763	2727	1707	7763	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	991	844		575		
150	866	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		1,64	85144,71	21963,23	139637	36020	30983	88086	245941	
				$м^3$ конструкций колодца		44289,12	9964,60	72634	16342		18218		
151	871	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		23	5608,00		128984		128984		139303	Республика Казахстан
				шт.							10319		
152	872	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		18	15460,00		278280		278280		300542	Республика Казахстан
				шт.							22262		
153	875	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		5	30334,00		151670		151670		163804	Республика Казахстан
				шт.							12134		
154	876	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		12	35200,00		422400		422400		456192	Республика Казахстан
				шт.							33792		
155	877	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		6	16420,00		98520		98520		106402	Республика Казахстан
				шт.							7882		
156	879	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		2	65389,00		130778		130778		141240	Республика Казахстан
				шт.							10462		
157	881	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	35249,00		70498		70498		76138	Республика Казахстан
				шт.							5640		
158	882	225-101-0617 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2(калькуляция п.3)		2	93925,00		187850		187850		202878	Республика Казахстан
				шт.							15028		
159	883	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		13,855	888,02		12304		12304		13288	
				$м^3$							984		
160	897	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор 1:3		3,53	1388,79	51,88	4902	183	2092	2571	8071	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	2627	108		598		
161	898	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15		0,23	32793,85	2268,34	7543	522	6360	716	8920	
				$м^3$		2872,50	550,63	661	127		661		
			Раздел 13: Ковера										
162	910	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	5608,00		22432		22432		24227	Республика Казахстан
				шт.							1795		
163	911	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		2	13246,00		26492		26492		28611	Республика Казахстан
				шт.							2119		
164	912	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		1	10703,00		10703		10703		11559	Республика Казахстан
				шт.							856		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	916	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	34120,00		34120		34120		36850	Республика Казахстан
				шт.							2730		
166	917	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		7	16420,00		114940		114940		124135	Республика Казахстан
				шт.							9195		
167	918	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		2	65389,00		130778		130778		141240	Республика Казахстан
				шт.							10462		
168	920	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 (ПДУ 80.90.10-6)(калькуляция п.9)		0,36	136362,00		49090		49090		53017	Республика Казахстан
				м^3							3927		
169	921	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,78	888,02		3357		3357		3626	
				м^3							269		
170	937	225-205-0106 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6(калькуляция п.11)		1	20995,00		20995		20995		22675	Республика Казахстан
				шт.							1680		
			Раздел 15: Каналы										
171	960	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Плит П3,П4		5	4653,74	2432,91	23269	12165		19299	45973	
				шт. сборных конструкций		2220,83	1050,15	11104	5251		3405		
172	961	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		4	4183,69	2286,49	16735	9146	3357	7710	26401	
				шт. сборных конструкций		1057,92	575,45	4232	2302		1956		
173	962	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		42	3796,51	2331,80	159453	97936	23118	74397	252558	
				шт. сборных конструкций		914,29	586,85	38400	24648		18708		
174	964	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны		28	6443,86	2939,15	180428	82296	39471	92641	294915	
				шт. сборных конструкций		2095,04	708,86	58661	19848		21846		
175	966	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		9,646	35693,00		344295		344295		371839	Республика Казахстан
				м^3							27544		
176	968	225-205-0105 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5(калькуляция п.13)		2	12656,00		25312		25312		27337	Республика Казахстан
				шт.							2025		
			Раздел 16: Разгрузочные плиты вне охранной зоны										
177	989	1127-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м^2		1,65	10115,32	6734,27	16690	11111	335	10335	29187	
				м^3 сборных железобетонных плит		3178,14	2621,40	5244	4325		2162		
178	990	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м^2		44,6	12740,93	6001,39	568245	267662	132716	283844	920256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ сборных железобетонных плит		3763,85	2128,94	167868	94951		68167		
179	991	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.1)		24,53	128655,00		3155907		3155907		3408380	Республика Казахстан
				$м^3$							252473		
			ИТОГО по локальнйой смете 2-1-2					22742065	1591795	16606932	5264887	30247516	
								4341538	577652	0	2240564		
			Локальная смета № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
180	2	222-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг		4,1912	998561,00		4185169		4185169		4519983	Республика Казахстан
				т							334814		
181	4	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		1,2064	1074856,00		1296706		1296706		1400443	Республика Казахстан
				т							103737		
182	9	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		2,6654	1034132,00		2756375		2756375		2976885	Республика Казахстан
				т							220510		
183	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		324,1585	149,42	3,41	48436	1105	20195	18834	72651	
				$м^2$		83,71	0,50	27135	162		5381		
184	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		324,1585	258,50	5,08	83795	1647	50426	22111	114380	
				$м^2$		97,86	1,00	31722	324		8474		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-3					8370481	2752	8308871	40945	9084342	
								58857	486	0	672916		
			Локальная смета № 2-1-6 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК) ТЕПЛОСЕТИ										
185	2	ТОО "Qazaqstan Oleum Company",Казахстан	Комплект оборудования ДПС-GSM/220/ТВ Д1015: *-GSM-антенна;* *-GSM-контроллер CCU825-S-AE-PC;* *-Выключатель автоматический 16А-2Р;* *-Выключатель автоматический дифференциального тока;* *-Счетчик электроэнергии;* *-Блок питания контроллера;* *-розетка;* *-Скоба для крепления кабеля;* *-клеммы проходные;* *-Ящик монтажный;* *-Детектор повреждений стационарный двухканальный многоуровневый ДПС-2АМ*		1	1799635,48		1821231				1821231	Россия
				шт						1799635			
186	7	ТОО "Qazaqstan Oleum Company",Казахстан	Переходное устройство для подключения детектора к терминалу ПКУ-1 Т1016		1	29434,47		29434		29434		31789	Россия
				шт							2355		
187	13	ТОО "Qazaqstan Oleum Company",Казахстан	Дополнительное запорное устройство ДЗУ-1 К1003		1	47953,58		47954		47954		51790	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							3836		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-6					1898619	0	77388	0	1904810	
								0	0	1821231	6191		
			Итого по акту									87 696 792	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. К=1,079									94 624 838,57	
			НДС 12%									11 354 980,63	
			ВСЕГО с НДС 12%									105 979 819,20	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Файзолла Е. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Кабылшантова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
Эксперт технического надзора ТОО "GIV DEVELOPMENT" Мамаев Александр Исламович, ИИН 600813300540, № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НИФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

СПРАВКА № 5 от 01.09.2023 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		86/139	30.05.2023			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 462 485 504,48**									
в том числе за сентярь месяц	**852 370 867,89**	761 045 417,76								
акт № 5 от 31.09..2023 г.		60 702 819,00							7 284 338,28	67 987 157,28
В том числе выплата аванса 30%	**438 745 651,34**									
Удержание аванса 30%	**255 711 260,37**	18 210 845,70							2 185 301,48	20 396 147,18
Гарантийный взнос 5 %	**42 618 543,39**	3 035 140,95							364 216,91	3 399 357,86
Итоге к оплате:										**44 191 652,23**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Несипказиев Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Директор ТОО "GIV DEVELOPMENT" **Иманбеков А. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" **Сыздыков И. Х.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, Тел.: 87187347815
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 86/139 от 30.05.2023 года

Акт выполненных работ № 5 от 01.09.2023 года
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Трубопроводы тепловых сетей										
			Раздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ										
1	9	1124-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка		0,028	8568445,47	3672128,04	239916	102820	19506	144336	414992	
				км трубопровода		4199664,00	1007269,69	117591	28204		30740		
2	10	1124-0108-0222 *РСНБ РК 2022*	Термоусаживаемые муфты при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм		6	42999,44	11729,87	257997	70379	12439	198888	493436	
				шт.		29196,38	4286,41	175178	25718		36551		
3	16	1124-0108-0220 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		2	110034,19	32117,23	220068	64234	24932	152790	402687	
				шт.		65450,90	11715,54	130902	23431		29829		
4	28	1124-0108-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная		0,0267	3960880,59	1375987,33	105756	36739	8612	72886	192933	
				км труб		2262350,76	495040,47	60405	13218		14291		
5	29	1124-0108-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка		4	81995,34	23928,76	327981	95715	30598	233683	606597	
				шт.		50417,20	8593,67	201669	34375		44933		
6	36	241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм		4	126258,00		505032		505032		545435	Республика Казахстан
				шт.							40403		
7	42	241-402-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм, 219х7,0 мм/доборные элементы		6,9	50170,00		346173		346173		373867	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							27694		
8	44	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х7,0 мм		2	124006,00		248012		248012		267853	Республика Казахстан
				шт.							19841		
9	63	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм		4	34074,00		136296		136296		147200	Республика Казахстан
				шт.							10904		
10	65	1124-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная		0,07253	1604265,96	461419,91	116357	33467	4965	89471	222294	
				км труб		1074389,32	171646,29	77925	12450		16466		
11	66	1124-0108-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		6	30472,08	6163,37	182832	36980	9779	148704	358059	
				шт.		22678,91	2355,35	136073	14132		26523		
			Раздел 3: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСЕТИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ ИСП.4 / 2шт. черт. 01/23.4-ТС л.8/										
12	83	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м^2		5,6	5608,42	2115,23	31407	11846		24302	60166	
				м короба		3493,19	890,31	19562	4986		4457		
			Раздел 4: АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ТИПА "ЗАХЛОПКА" НА ДРЕНАЖНОМ ВЫПУСКЕ /8 шт. черт.01/23.4-ТС л.7/										
13	84	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление автоматического клапана типа "захлопка"		0,23176	672703,89	122169,15	155906	28314	12627	81105	255972	
				т конструкций		496050,24	11129,44	114965	2579		18961		
14	85	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали, клапан типа "захлопка". Монтаж		0,23176	116454,28	4063,46	26989	942	2170	16628	47106	
				т конструкций		103027,01	954,44	23878	221		3489		
15	86	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм		8	4134,64	0,00	33077	0		32416	70732	
				сальник		4134,64	0,00	33077	0		5239		
16	87	241-108-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм		1,2	9128,00		10954		10954		11830	Россия
				м							876		
17	88	241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм		1,6	57865,00		92584		92584		99991	Россия
				м							7407		
18	89	241-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм		1,28	7693,00		9847		9847		10635	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							788		
19	90	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм, стойка, нижняя пластинка, верхняя пластинка		0,0034928	495054,00		1729		1729		1867	Россия
				т							138		
20	91	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005, толщиной от 5 до 60 мм, дно d=420/159		0,0664608	484006,00		32167		32167		34740	Россия
				т							2573		
21	92	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,0054947	368225,00		2023		2023		2185	Россия
				т							162		
22	93	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0,24	589,00		141		141		152	Россия
				кг							11		
23	94	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93		0,0104	2453940,00		25521		25521		27563	Россия
				т							2042		
24	95	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,4	18631,00		7452		7452		8048	Республика Казахстан
				$м^3$							596		
25	96	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		8	298,84	6,82	2391	55	997	930	3587	
				$м^2$		167,42	1,00	1339	8		266		
			Раздел 5: АРМАТУРА										
26	99	1124-0106-0109 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка		2	118264,51	43680,97	236529,00	87362,00	5612,00	170390,00	439473,00	
				комплект		71777,66	14278,05	143555,00	28556,00		32554,00		
27	100	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-500,DN 500 мм, PN 2,5 МПа		2	5739259,48		11478519,00				11478519,00	Республика Казахстан
				шт						11478519,00			
28	101	1124-0106-0107 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка		4	67598,36	28548,63	270393,00	114195,00	6419,00	183506,00	490211,00	
				комплект		37444,96	8895,00	149780,00	35580,00		36312,00		
29	102	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-300,DN 300 мм, PN 2,5 МПа		4	2548279,47		10193118,00				10193118,00	Республика Казахстан
				шт						10193118,00			
30	105	1124-0106-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		2	26398,14	11383,77	52796,00	22767,00	1246,00	35605,00	95473,00	
				комплект		14391,16	3591,21	28782,00	7182,00		7072,00		
31	106	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-150,DN 150 мм, PN 2,5 МПа		4	1151277,85		4605111,00		4605111,00		4973520,00	Республика Казахстан
				шт							368409,00		
32	108	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		2	16729,29	7826,37	33459,00	15653,00	1074,00	21785,00	59664,00	
				комплект		8365,78	2636,82	16732,00	5274,00		4420,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	109	АО "УЗПА" Казахстан	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-100,DN 100 мм, PN 2,5 МПа		6	655508,94		3933054,00		3933054,00		4247698,00	Республика Казахстан
				шт							314644,00		
34	110	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		2	16729,29	7826,37	33459,00	15653,00	1074,00	21785,00	59664,00	
				комплект		8365,78	2636,82	16732,00	5274,00		4420,00		
35	112	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка		6	9642,11	4591,81	57853,00	27551,00	1831,00	37597,00	103086,00	Республика Казахстан
				комплект		4745,18	1584,35	28471,00	9506,00		7636,00		
36	114	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	15317,29	7366,88	30635,00	14734,00	760,00	19979,00	54663,00	
				комплект		7570,35	2519,87	15141,00	5040,00		4049,00		
37	116	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		2	26398,14	11383,77	52796,00	22767,00	1246,00	35605,00	95473,00	
				комплект		14391,16	3591,21	28782,00	7182,00		7072,00		
38	117	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка ответных фланцев		4	3531,27	180,77	14125,00	723,00	2040,00	11353,00	27516,00	
				фланец		2840,54	26,41	11362,00	106,00		2038,00		
39	119	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		6	16729,29	7826,37	100376,00	46958,00	3223,00	65355,00	178990,00	
				комплект		8365,78	2636,82	50195,00	15821,00		13259,00		
40	120	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка ответных фланцев		12	2320,13	90,32	27842,00	1084,00	4033,00	22497,00	54366,00	
				фланец		1893,70	0,00	22724,00	0,00		4027,00		
41	122	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	15317,29	7366,88	30635,00	14734,00	760,00	19979,00	54663,00	
				комплект		7570,35	2519,87	15141,00	5040,00		4049,00		
42	123	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка ответных фланцев		4	1774,55	67,74	7098,00	271,00	1020,00	5749,00	13875,00	
				фланец		1451,83	0,00	5807,00	0,00		1028,00		
43	125	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка		6	9642,11	4591,81	57853,00	27551,00	1831,00	37597,00	103086,00	
				комплект		4745,18	1584,35	28471,00	9506,00		7636,00		
44	126	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка ответных фланцев		12	1171,03	45,16	14052,00	542,00	1391,00	11998,00	28134,00	
				фланец		1009,97	0,00	12120,00	0,00		2084,00		
			Раздел 6: ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ										
45	142	1124-0101-0309 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка в камере		0,00905	5149334,56	2125259,73	46601	19233	3003	29856	82574	
				км трубопровода		2692240,32	640132,37	24365	5793		6117		
46	145	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие		0,064	1044650,00		66858		66858		72207	Республика Казахстан
				т							5349		
47	149	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие		0,01	1044650,00		10447		10447		11283	Республика Казахстан
				т							836		
48	153	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, штуцера		0,01786	449705,00		8032		8032		8675	Республика Казахстан
				т							643		
49	154	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие		0,02366	1044650,00		24716		24716		26693	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1977		
50	159	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, штуцера		0,0137	449705,00		6161		6161		6654	Республика Казахстан
				т							493		
51	160	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,01314	1044650,00		13727		13727		14825	Республика Казахстан
				т							1098		
52	164	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, штуцера		0,00221	449705,00		994		994		1074	Республика Казахстан
				т							80		
53	165	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,00584	1044650,00		6101		6101		6589	Республика Казахстан
				т							488		
54	166	1124-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка в камере		0,0363	2110556,79	830060,30	76613	30131	1914	53790	140835	
				км трубопровода		1227770,88	269019,09	44568	9765		10432		
55	174	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, штуцера		0,0153	449705,00		6880		6880		7430	Республика Казахстан
				т							550		
56	175	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,0048	1044650,00		5014		5014		5415	Республика Казахстан
				т							401		
57	177	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,14307	1101240,00		157554		157554		170158	Республика Казахстан
				т							12604		
58	178	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		0,14307	7791,00		1115		1115		1204	Республика Казахстан
				т							89		
59	181	241-112-0249 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм, размерами 530х10,0 мм		2	175555,00		351110,00		351110,00		379199,00	Республика Казахстан
				шт.							28089,00		
60	205	1116-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях, дренажная канализация		28,2	2945,04	73,99	83050	2086	34804	46234	139627	
				м трубопровода		1636,85	36,10	46159	1018		10343		
			Раздел 10: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
61	230	1124-0106-0107 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж: задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм		1	39596,16	17129,18	39596	17129		27526	72492	
				комплект		22466,98	5337,00	22467	5337		5370		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1					35 252 880	962 615	10 814 711	2 054 325	38 558 053	
								1 803 918	315 302	21 671 637	1 250 848		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							21 671 637			
Локальная смета № 2-1-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел 1: Земляные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	32	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		251	371,14	371,14	93156	93156		17997	120046	
				$м^3$ грунта		0,00	99,59	0	24997		8893		
63	33	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		39,7	408,25	408,25	16208	16208		3131	20886	
				$м^3$ грунта		0,00	109,54	0	4349		1547		
64	34	1101-0102-0382 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*		350,44	664,34	664,34	232811	232811		44979	300015	
				$м^3$ грунта		0,00	178,26	0	62469		22225		
65	35	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		19,83	12467,24	0,00	247225	0		178002	459245	
				$м^3$ грунта		12467,24	0,00	247225	0		34018		
66	36	1101-0102-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы, разработанные вручную. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		19,83	799,54	799,54	15855	15854		3173	20550	
				$м^3$ грунта		0,00	222,26	0	4407		1522		
67	37	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1255,843	228,00		286332				309239	
				т·км							22907		
68	38	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		290,7	46,41	40,08	13491	11651	55	4180	19084	
				$м^3$ грунта		6,14	13,83	1785	4020		1413		
69	39	1101-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Работа на отвале		370,27	50,71	43,71	18776	16185	104	5810	26552	
				$м^3$ грунта		6,72	15,07	2488	5580		1966		
70	40	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы, для обратной засыпки. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		297,71	403,03	403,03	119986	119986		24013	155520	
				$м^3$ грунта		0,00	112,03	0	33352		11521		
71	41	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		565,649	228,00		128968				139285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							10317		
72	42	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		297,71	50,08	50,08	14909	14910		3686	20084	
				$м^3$ грунта		0,00	17,20	0	5121		1489		
73	43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		297,71	365,19	164,58	108721	48997		60834	183119	
				$м^3$ уплотненного грунта		200,61	83,19	59724	24766		13564		
74	44	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		260	1874,56	0,00	487386	0		350917	905367	
				$м^3$ грунта		1874,56	0,00	487386	0		67064		
75	45	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		286	3385,00		968110		968110		1045559	Республика Казахстан
				$м^3$							77449		
76	46	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		33,4	6574,53	368,37	219589	12304	124365	85759	329776	
				$м^3$ основания		2482,66	110,92	82921	3705		24428		
			Раздел 2: Камера ТК-4А/1										
77	86	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		9,162	34001,97	6544,08	311526	59957	36283	282449	641493	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	215287	24077		47518		
78	98	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		4,503	35693,00		160726		160726		173584	Республика Казахстан
				$м^3$							12858		
79	100	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		2	136362,00		272724		272724		294542	Республика Казахстан
				$м^3$							21818		
80	105	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,503	478,40		2154		2154		2326	
				$м^3$							172		
81	107	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,89	270,04		510		510		551	
				$м^3$							41		
82	109	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж РМ1,РМ2		0,4364	139106,32	4905,01	60706	2140	3267	38446	107084	
				т конструкций		126715,76	963,11	55299	420		7932		
83	118	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-1,Тр2-1,Тр1-3,Тр5)		0,55256	58547,47	2725,55	32351	1506		28717	65953	
				т		55821,92	1288,49	30845	712		4885		
84	119	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр4-1,Тр4,Тр6)		0,0741	164609,12	2725,55	12198	201		11003	25057	
				т		161883,57	1288,49	11996	95		1856		
85	129	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		36,5965	162,48	3,92	5946	144	2280	2445	9062	
				$м^2$		96,26	0,57	3523	21		671		
86	130	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		36,5965	273,94	5,84	10025	214	5693	2871	13928	
				$м^2$		112,54	1,15	4119	42		1032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	171	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		13	1108,69	9,69	14413	126	2261	9683	26024	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	12026	78		1928		
88	172	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		24,48	2111,44	6,73	51688	164	25755	20669	78146	
				$м^2$		1052,63	2,79	25768	68		5789		
			Раздел 3: Камера ТК-5А										
89	186	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		4,725	34001,97	6544,08	160659	30921	18712	145664	330829	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	111027	12417		24506		
90	199	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,88	162,48	3,92	2580	62	989	1061	3932	
				$м^2$		96,26	0,57	1529	9		291		
91	200	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		15,88	273,94	5,84	4350	92	2470	1246	6044	
				$м^2$		112,54	1,15	1787	18		448		
92	201	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,265	35693,00		9459		9459		10216	Республика Казахстан
				$м^3$							757		
93	206	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,265	478,40		127		127		137	
				$м^3$							10		
94	218	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-3)		0,32164	58547,47	2725,55	18831	876		16716	38391	
				т		55821,92	1288,49	17955	414		2844		
95	221	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр2,Тр3,Тр4)		0,07494	164609,12	2725,55	12336	205		11128	25341	
				т		161883,57	1288,49	12132	97		1877		
96	226	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,7605	162,48	3,92	3048	74	1169	1253	4645	
				$м^2$		96,26	0,57	1806	11		344		
97	227	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,7605	273,94	5,84	5139	110	2918	1472	7140	
				$м^2$		112,54	1,15	2111	22		529		
98	261	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		9,152	1108,69	9,69	10147	89	1592	6817	18321	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	8466	55		1357		
			Раздел 4: Камера ТК-6А										
99	276	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		3,919	34001,97	6544,08	133254	25647	15520	120816	274396	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	92088	10299		20326		
100	289	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр)		0,0193	164609,12	2725,55	3177	53		2866	6526	
				т		161883,57	1288,49	3124	25		483		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	293	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,019	162,48	3,92	491	12	188	202	748	
				$м^2$		96,26	0,57	291	2		55		
102	294	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		10,279	273,94	5,84	2816	60	1599	806	3912	
				$м^2$		112,54	1,15	1157	12		290		
103	295	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,037	35693,00		72707		72707		78524	Республика Казахстан
				$м^3$							5817		
104	298	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.10)		2	61911,00		123822		123822		133728	Республика Казахстан
				шт.							9906		
105	299	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		1,59	136362,00		216816		216816		234161	Республика Казахстан
				$м^3$							17345		
106	301	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,037	478,40		975		975		1053	
				$м^3$							78		
107	302	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,84	507,44		426		426		460	
				$м^3$							34		
108	303	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,55	270,04		149		149		161	
				$м^3$							12		
109	309	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-1,Тр2-1,Тр3)		0,64144	58547,47	2725,55	37555	1748		33336	76562	
				т		55821,92	1288,49	35806	826		5671		
110	318	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		34,915	162,48	3,92	5673	137	2175	2333	8646	
				$м^2$		96,26	0,57	3361	20		640		
111	319	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		34,915	273,94	5,84	9565	204	5431	2739	13288	
				$м^2$		112,54	1,15	3929	40		984		
112	354	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		20,824	1108,69	9,69	23087	201	3622	15511	41686	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	19263	125		3088		
113	355	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		24,32	2111,44	6,73	51350	164	25587	20534	77635	
				$м^2$		1052,63	2,79	25600	68		5751		
			Раздел 5: Камера ТК-7А										
114	375	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		3,403	34001,97	6544,08	115709	22270	13476	104909	238267	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	79963	8943		17649		
115	385	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,29725	162,48	3,92	48	1	19	20	73	
				$м^2$		96,26	0,57	29	0		5		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	386	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,29725	273,94	5,84	81	1	46	23	112	
				$м^2$		112,54	1,15	33	0		8		
117	387	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,159	35693,00		112754		112754		121774	Республика Казахстан
				$м^3$							9020		
118	394	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,159	478,40		1511		1511		1632	
				$м^3$							121		
119	403	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-2)		0,38012	58547,47	2725,55	22255	1036		19755	45371	
				т		55821,92	1288,49	21219	490		3361		
120	404	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр4-2,Тр1)		0,0586	164609,12	2725,55	9646	160		8701	19815	
				т		161883,57	1288,49	9486	76		1468		
121	413	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,461	162,48	3,92	3162	76	1212	1300	4819	
				$м^2$		96,26	0,57	1873	11		357		
122	414	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,461	273,94	5,84	5331	113	3027	1527	7407	
				$м^2$		112,54	1,15	2190	22		549		
123	454	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		16,055	1108,69	9,69	17800	156	2793	11959	32140	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	14852	97		2381		
124	455	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		15,2	2111,44	6,73	32094	102	15992	12834	48522	
				$м^2$		1052,63	2,79	16000	42		3594		
			Раздел 6: Камера ТК-8А										
125	482	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		3	27035,00		81105		81105		87593	Республика Казахстан
				шт.							6488		
126	483	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.9)		0,37	136362,00		50454		50454		54490	Республика Казахстан
				$м^3$							4036		
127	486	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,37	507,44		188		188		203	Республика Казахстан
				$м^3$							15		
			Раздел 7: Камера ТК-9А										
128	573	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		2	27035,00		54070		54070		58396	Республика Казахстан
				шт.							4326		
129	574	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.10)		2	61911,00		123822		123822		133728	Республика Казахстан
				шт.							9906		
			Раздел 8: ТК-10А										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	673	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		5	27035,00		135175		135175		145989	Республика Казахстан
				шт.							10814		
			Раздел 9: ТК-11А (УТ9)										
131	770	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6(калькуляция п.8)		4	27035,00		108140		108140		116791	Республика Казахстан
				шт.							8651		
132	774	225-203-0709 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (1-8)(калькуляция п.2)		2	13442,00		26884		26884		29035	Республика Казахстан
				шт.							2151		
133	777	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,074	507,44		38		38		41	
				$м^3$							3		
			Раздел 12: Колодцы дренажные										
134	865	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,77	10962,53	3525,75	30366	9766	15108	9455	43007	
				$м^3$ основания		1982,68	1687,43	5492	4674		3186		
135	866	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		4,4	85144,71	21963,23	374637	96638	83126	236329	659843	
				$м^3$ конструкций колодца		44289,12	9964,60	194872	43844		48877		
136	867	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		3,94	62939,61	15092,15	247982	59464	65793	148569	428275	
				$м^3$ конструкций колодца		31148,63	6940,24	122726	27345		31724		
137	868	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые		5,86	60083,65	14869,50	352090	87135	115136	188005	583303	
				$м^3$ конструкций колодца		25566,44	6840,46	149819	40085		43208		
138	872	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		9	15460,00		139140		139140		150271	Республика Казахстан
				шт.							11131		
139	873	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	24516,00		49032		49032		52955	Республика Казахстан
				шт.							3923		
140	875	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		7	30334,00		212338		212338		229325	Республика Казахстан
				шт.							16987		
141	878	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	34624,00		69248		69248		74788	Республика Казахстан
				шт.							5540		
142	883	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,535	888,02		4027		4027		4349	
				$м^3$							322		
143	891	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		26	4111,95	1631,46	106911	42418		71806	193014	
				отверстие		2480,49	807,34	64493	20991		14297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	894	1146-0303-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$		0,052	214722,71	2281,57	11166	119	4715	5368	17857	
				$м^3$ заделки		121760,45	1135,61	6332	59		1323		
145	895	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков		124,8	1427,00		178090		178090		192337	Россия
				кг							14247		
146	897	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор 1:3		29,15	1388,79	51,88	40483	1512	17276	21231	66651	
				$м^2$ стяжки		744,25	30,56	21695	891		4937		
147	898	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15		0,21	32793,85	2268,34	6887	477	5807	654	8144	
				$м^3$		2872,50	550,63	603	116		603		
			Раздел 13: Ковера										
148	913	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		1	15460,00		15460		15460		16697	Республика Казахстан
				шт.							1237		
149	915	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	30334,00		30334		30334		32761	Республика Казахстан
				шт.							2427		
150	917	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		5	16420,00		82100		82100		88668	Республика Казахстан
				шт.							6568		
151	921	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,325	888,02		1177		1177		1271	
				$м^3$							94		
			Раздел 18: Демонтажные работы л.32										
152	994	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж		7,619	23577,67	4779,44	179638	36415		187905	396946	
				$м^3$ конструкции		18798,23	2102,32	143224	16018		29403		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-2					7 846 402	1 065 028	3 929 353	2 593 614	11 275 219	
								2 436 725	386 443	0	835 203		
Локальная смета № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ													
153	2	222-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг		4,1912	998561,00		4185169		4185169		4519983	Республика Казахстан
				т							334814		
154	4	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		1,2064	1074856,00		1296706		1296706		1400443	Республика Казахстан
				т							103737		
155	7	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,416	1041284,00		433174		433174		467828	Республика Казахстан
				т							34654		
156	8	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1,7576	1032818,00		1815281		1815281		1960503	Республика Казахстан
				т							145222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	9	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		1,9834	1034132,00		2051097		2051097		2215185	Республика Казахстан
				т							164088		
158	10	ССЦ *РК 8-04-08-2021 о.п.2022 т.6*	Доплата на изменение марки стали до С245		14,092	7791,00		109791		109791		118574	
				т							8783		
159	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		324,1585	149,42	3,41	48436	1105	20195	18834	72651	
				$м^2$		83,71	0,50	27135	162		5381		
160	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		324,1585	258,50	5,08	83795	1647	50426	22111	114380	
				$м^2$		97,86	1,00	31722	324		8474		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-3					10 023 449	2 752	9 961 839	40 945	10 869 547	
								58 857	486	0	805 153		
			Итого по акту										
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. К=1,079									60 702 819,00	
			НДС 12%									7 284 338,28	
			ВСЕГО с НДС 12%									67 987 157,28	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Файзолла Е. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил : главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций **Кабылшаитова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "GIV DEVELOPMENT" Мамаев Александр Исламович, ИИН 600812300540, № KZ67VJE00051177 от 03.12.2019 года, № KZ06VJE00054797 от 26.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" Сыздыков Ильяс Хабидуллаевич, приказ № 30 от 31.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

СПРАВКА № 6 от 22.09.2023 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		86/139	30.05.2023			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 462 485 504,48**									
в том числе за сентярь месяц	**1 084 147 838,07**	967 989 141,13								
акт № 6 от 22.09.2023 г.		206 943 723,37							24 833 246,80	231 776 970,18
В том числе выплата аванса 30%	**438 745 651,34**									
Удержание аванса 30%	**325 244 351,42**	62 083 117,01							7 449 974,04	69 533 091,05
Гарантийный взнос 5 %	**54 207 391,90**	10 347 186,17							1 241 662,34	11 588 848,51
Итоге к оплате:										**150 655 030,61**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель_____ **Несипказиев Н. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Директор ТОО "GIV DEVELOPMENT" _____ **Именбеков А. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертный авторского надзора:

Руководитель группы авторского надзора отдела управления проектами ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" _____ **Свізлюков И. Х.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, Тел.: 87187347815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция ТМ –XII от ТК-4А до НО-41А в городе Экибастуз" г. Экибастуз, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 86/139 от 30.05.2023 года

Акт выполненных работ № 6 от 22.09.2023 года
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Трубопроводы тепловых сетей										
	Раздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ												
1	12	1122-0701-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции		0,16	145743,44	0,00	23319	0	4090	19037	45744	
				км трубопровода		120183,44	0,00	19229	0		3388		
2	13	1125-0127-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		0,16	1216691,95	1083009,74	194671	173281	2734	50796	265104	
				км трубопровода		116597,38	232277,31	18656	37164		19637		
3	14	1124-0108-0411 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		4	194741,88	73423,54	778968	293695	49864	536034	1420202	
				шт.		108852,28	26509,90	435409	106040		105200		
4	17	1122-0701-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции		1,7167	125712,86	0,00	215811	0	43879	170213	416906	
				км трубопровода		100152,86	0,00	171932	0		30882		
5	18	1125-0127-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		1,7167	1016757,42	902508,11	1745467	1549336	29330	454176	2375614	
				км трубопровода		97164,48	193564,42	166802	332292		175971		
6	19	1124-0108-0411 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка		16	164362,57	61186,28	2629801	978980	199457	1786781	4769908	
				шт.		90710,23	22091,58	1451364	353465		353327		
7	28	1124-0108-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная		0,0261	3960880,59	1375987,33	103379	35914	8418	71248	188597	
				км труб		2262350,76	495040,47	59047	12921		13970		
8	29	1124-0108-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка		6	81995,34	23928,76	491972	143573	45896	350525	909897	
				шт.		50417,20	8593,67	302503	51562		67400		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	54	1124-0108-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная		0,11192	1728492,06	503559,85	193453	56358	8975	147393	368114	
				км труб		1144742,39	185509,28	128120	20762		27268		
10	55	1124-0108-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка		10	33570,37	7116,30	335704	71163	19077	269369	653479	
				шт.		24546,37	2662,60	245464	26626		48406		
11	66	1124-0108-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		2	30472,08	6163,37	60944	12327	3260	49568	119353	
				шт.		22678,91	2355,35	45358	4711		8841		
12	78	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		0,658	47310,82	30177,65	31131	19857		10258	44700	
				км кабеля		17133,17	8423,62	11274	5543		3311		
			Раздел 4: АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ТИПА "ЗАХЛОПКА" НА ДРЕНАЖНОМ ВЫПУСКЕ /8 шт. черт.01/23.4-ТС л.7/										
13	97	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаком БТ-577		8	46,13	4,43	369	35	40	207	622	
				$м^2$		36,75	0,75	294	6		46		
14	98	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577		0,72	506,00		364		364		393	Россия
				кг							29		
			Раздел 5: АРМАТУРА										
15	99	1124-0106-0109 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка		4	118264,51	43680,97	473058	174724	11224	340781	878946	
				комплект		71777,66	14278,05	287111	57112		65107		
16	100	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-500,DN 500 мм, PN 2,5 МПа		4	5739259,48		22957038				22957038	Республика Казахстан
				шт						22957038			
17	101	1124-0106-0107 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка		2	67598,36	28548,63	135197	57097	3210	91753	245106	
				комплект		37444,96	8895,00	74890	17790		18156		
18	102	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-300,DN 300 мм, PN 2,5 МПа		2	2548279,47		5096559				5096559	Республика Казахстан
				шт						5096559			
19	103	1124-0106-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка		2	38123,79	16772,45	76248	33544	1737	51274	137724	
				комплект		20482,95	5413,21	40966	10826		10202		
20	104	АО *"УЗПА" Казахстан*	Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом, под приварку, управление: ручной редуктор, УПЗД 025-200,DN 200 мм, PN 2,5 МПа		2	1621739,12		3243478		3243478		3502956	Республика Казахстан
				шт							259478		
21	105	1124-0106-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		6	26398,14	11383,77	158389	68302	3739	106815	286420	
				комплект		14391,16	3591,21	86347	21547		21216		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	108	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /затворы/ стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		4	16729,29	7826,37	66917	31305	2149	43570	119326	
				комплект		8365,78	2636,82	33463	10547		8839		
23	116	1124-0106-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка		4	26398,14	11383,77	105593	45535	2493	71210	190947	
				комплект		14391,16	3591,21	57565	14365		14144		
24	117	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка ответных фланцев		8	3531,27	180,77	28250	1446	4080	22706	55032	
				фланец		2840,54	26,41	22724	211		4076		
25	125	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка		6	9642,11	4591,81	57853	27551	1831	37597	103086	
				комплект		4745,18	1584,35	28471	9506		7636		
26	126	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка ответных фланцев		12	1171,03	45,16	14052	542	1391	11998	28134	
				фланец		1009,97	0,00	12120	0		2084		
			Раздел 6: ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ										
27	132	1124-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка в камере		0,04188	9028638,02	3940511,59	378119	165029	28351	227914	654516	
				км трубопровода		4411176,00	1085855,32	184740	45476		48483		
28	142	1124-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка в камере		0,04061	5149334,56	2125259,73	209114	86307	13476	133974	370535	
				км трубопровода		2692240,32	640132,37	109332	25996		27447		
29	146	1124-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка в камере		0,01575	3943487,42	1516134,14	62110	23879	4031	40962	111318	
				км трубопровода		2171436,96	455615,96	34200	7176		8246		
30	150	1124-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка в камере		0,015	3563031,71	1383368,37	53445	20751	2770	35563	96129	
				км трубопровода		1994989,92	399846,23	29925	5998		7121		
31	155	1124-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка в камере		0,01768	2472666,83	932009,01	43717	16478	1925	29962	79573	
				км трубопровода		1431783,36	280016,80	25314	4951		5894		
32	166	1124-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка в камере		0,06166	2110556,79	830060,30	130137	51182	3251	91369	239226	
				км трубопровода		1227770,88	269019,09	75704	16588		17720		
33	181	241-112-0249 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм, размерами 530х10,0 мм		2	175555,00		351110		351110		379199	Россия
				шт.							28089		
34	182	1124-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка		0,0076	4084169,37	1495561,02	31040	11367	1800	21439	56677	
				км трубопровода		2351811,84	497597,54	17874	3782		4198		
35	185	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	2849526,57	1132733,16	5699	2265	514	3783	10241	
				км трубопровода		1459745,28	451078,03	2919	902		759		
36	195	1124-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,0054	1979454,89	701226,11	10689	3786	400	7680	19839	
				км трубопровода		1204124,32	232461,17	6502	1255		1470		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	198	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка, дренаж в колодец		0,013	1046830,17	188138,99	13609	2446	997	11121	26708	
				км трубопровода		782006,40	82082,45	10166	1067		1978		
			Раздел 8: АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ /В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ/										
38	220	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		67,1	149,42	3,41	10026	229	4180	3899	15039	
				$м^2$		83,71	0,50	5617	34		1114		
			Раздел 10: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
39	249	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		75,86142	204,00		15476				16714	
				т							1238		
40	250	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		758,6142	64,00		48551				52435	
				т·км							3884		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1					40 580 827	4 158 284	4 103 521	5 300 975	47 308 057	
								4 201 402	1 206 221	28 053 597	1 426 255		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							28 053 597			
			Локальная смета № 2-1-2 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел 1: Земляные работы										
41	22	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы, для обратной засыпки. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		4192,731	403,03	403,03	1689796	1689797		338186	2190241	
				$м^3$ грунта		0,00	112,03	0	469712		162259		
42	23	1101-0102-0340 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы, для обратной засыпки. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		4183,11	666,28	666,28	2787123	2787123		557818	3612535	
				$м^3$ грунта		0,00	185,21	0	774754		267594		
43	24	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		15914,0979	228,00		3628414				3918687	
				т·км							290273		
44	25	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4192,731	41,73	41,73	174963	174963		43269	235674	
				$м^3$ грунта		0,00	14,33	0	60082		17442		
45	26	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4192,731	304,32	137,15	1275932	575033		713938	2149068	
				$м^3$ уплотненного грунта		167,17	69,33	700899	290682		159198		
46	27	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		4183,11	47,55	47,55	198907	198907		49193	267928	
				$м^3$ грунта		0,00	16,33	0	68310		19828		
47	28	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4183,11	362,95	163,28	1518260	683018		849924	2557637	
				$м^3$ уплотненного грунта		199,67	82,53	835242	345232		189453		
48	29	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1101,75	1562,13	0,00	1721077	0		1239171	3197069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1562,13	0,00	1721077	0		236821		
49	30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1211,925	3385,00		4102366		4102366		4430555	Республика Казахстан
				$м^3$							328189		
			Раздел 2: Камера ТК-4А/1										
50	86	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		5,541	34001,97	6544,08	188405	36261	21943	170820	387963	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	130201	14561		28738		
51	99	225-202-0903 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6 (калькуляция п.5)		5	67228,00		336140		336140		363031	Республика Казахстан
				шт.							26891		
52	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2333,00		9332		9332		10079	Республика Казахстан
				шт.							747		
53	106	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,08	507,44		41		41		44	
				$м^3$							3		
54	108	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
55	120	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,51964	-1089090,00		-565935		-565935		-611210	Республика Казахстан
				т							-45275		
56	125	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,28994	64716,62	19272,53	18764	5588	2376	8804	29773	
				т конструкций		37247,80	6759,40	10800	1960		2205		
57	137	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		4,66344	20393,38	5745,87	95103	26796	7	70580	178938	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	68300	7592		13255		
58	139	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		1,119226	18631,00		20852		20852		22520	Республика Казахстан
				$м^3$							1668		
59	171	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		13,01	1108,69	9,69	14424	126	2263	9691	26044	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	12035	78		1929		
60	173	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		26,01	1047,29	14,85	27240	386		25073	56498	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	26854	107		4185		
61	175	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		19,1	4506,47	528,05	86074	10086	2	73272	172094	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	75986	2802		12748		
62	176	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,46664	111584,00		163654		163654		176746	Россия
				1000 шт.							13092		
63	177	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,6693	18631,00		12470		12470		13468	Республика Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							998		
64	178	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,01	4215,45	35,68	109644	928	92225	15483	135137	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	16491	158		10010		
			Раздел 3: Камера ТК-5А										
65	186	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,3975	34001,97	6544,08	251530	48410	29295	228052	517949	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	173825	19440		38367		
66	201	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		3,0125	35693,00		107525		107525		116127	Республика Казахстан
				$м^3$							8602		
67	202	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.10)		4	61911,00		247644		247644		267456	Республика Казахстан
				шт.							19812		
68	205	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	2333,00		9332		9332		10079	Республика Казахстан
				шт.							747		
69	206	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,1845	478,40		2480		2480		2678	
				$м^3$							198		
70	207	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,8	507,44		406		406		438	
				$м^3$							32		
71	209	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
72	210	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,24734	64716,62	19272,53	16007	4767	2027	7510	25398	
				т конструкций		37247,80	6759,40	9213	1672		1881		
73	219	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,32164	-1089090,00		-350295		-350295		-378319	
				т							-28024		
74	234	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,82528	17733,58	4996,41	50102	14116	4	37182	94267	
				$м^3$ кладки		12735,59	1415,55	35982	3999		6983		
75	236	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,678067	18631,00		12633		12633		13644	Республика Казахстан
				$м^3$							1011		
76	261	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		13,313	1108,69	9,69	14760	129	2316	9916	26650	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	12315	80		1974		
77	262	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		17,792	2111,44	6,73	37567	120	18719	15022	56796	
				$м^2$		1052,63	2,79	18728	50		4207		
78	263	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		22,464	1047,29	14,85	23526	333		21655	48795	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	23193	92		3614		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	264	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,01761	521019,00		9175		9175		9909	Россия
				т							734		
80	265	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		22,464	4506,47	528,05	101233	11862	2	86178	202404	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	89369	3295		14993		
81	266	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,13219	111584,00		126334		126334		136441	Россия
				1000 шт.							10107		
82	267	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,51667	18631,00		9626		9626		10396	Республика Казахстан
				$м^3$							770		
83	268	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,464	4215,45	35,68	94696	801	79652	13373	116714	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	14243	136		8645		
			Раздел 4: Камера ТК-6А										
84	276	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		24,8701	34001,97	6544,08	845632	162752	98488	766703	1741322	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	584392	65356		128987		
85	295	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		21,9081	35693,00		781966		781966		844523	Республика Казахстан
				$м^3$							62557		
86	300	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2333,00		9332		9332		10079	Республика Казахстан
				шт.							747		
87	301	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		21,9081	478,40		10481		10481		11319	
				$м^3$							838		
88	302	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,08	507,44		41		41		44	
				$м^3$							3		
89	310	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,54444	-1089090,00		-592944		-592944		-640380	
				т							-47436		
90	324	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
91	327	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		4,0128	20393,38	5745,87	81835	23057	6	60732	153972	
				$м^3$ кладки		14645,93	1627,89	58771	6532		11405		
92	329	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,963072	18631,00		17943		17943		19378	Республика Казахстан
				$м^3$							1435		
93	354	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		20,824	1108,69	9,69	23087	201	3622	15511	41686	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	19263	125		3088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	356	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		41,648	5483,57	14,85	228380	618	184762	40148	290010	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	42999	171		21482		
95	357	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,03265	521019,00		17011		17011		18372	Россия
				т							1361		
96	358	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		41,648	4506,47	528,05	187685	21992	5	159772	375254	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	165689	6109		27797		
97	359	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		2,09906	111584,00		234222		234222		252960	Россия
				1000 шт.							18738		
98	360	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		9,57904	18631,00		178467		178467		192744	Республика Казахстан
				$м^3$							14277		
99	361	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		41,468	4215,45	35,68	174806	1480	147035	24685	215450	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	26292	252		15959		
			Раздел 5: Камера ТК-7А										
100	375	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		7,5804	34001,97	6544,08	257749	49607	30019	233691	530755	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	178123	19921		39315		
101	387	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,42	35693,00		50684		50684		54739	Республика Казахстан
				$м^3$							4055		
102	393	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	2333,00		13998		13998		15118	Республика Казахстан
				шт.							1120		
103	394	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,42	478,40		679		679		733	
				$м^3$							54		
104	395	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,12	507,44		61		61		66	
				$м^3$							5		
105	397	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
106	405	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,41992	-1089090,00		-457331		-457331		-493917	
				т							-36586		
107	409	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,22972	64716,62	19272,53	14867	4428	1883	6975	23589	
				т конструкций		37247,80	6759,40	8557	1553		1747		
108	456	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		16,055	1047,29	14,85	16814	238		15477	34874	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	16576	66		2583		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	457	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,01259	521019,00		6560		6560		7085	Россия
				т							525		
110	458	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		16,055	4506,47	528,05	72351	8478	2	61591	144657	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	63872	2355		10715		
111	459	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		0,80917	111584,00		90290		90290		97513	Россия
				1000 шт.							7223		
112	460	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,36927	18631,00		6880		6880		7430	Республика Казахстан
				$м^3$							550		
113	461	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,055	4215,45	35,68	67679	572	56927	9557	83415	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	10179	97		6179		
			Раздел 6: Камера ТК-8А										
114	484	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	2333,00		9332		9332		10079	Республика Казахстан
				шт.							747		
115	486	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,08	507,44		41		41		44	
				$м^3$							3		
116	487	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
117	502	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,36672	-1089090,00		-399391		-399391		-431342	
				т							-31951		
118	545	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		40,572	1108,69	9,69	44982	393	7057	30220	81218	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	37532	244		6016		
119	546	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		14,4	2111,44	6,73	30405	97	15150	12158	45968	
				$м^2$		1052,63	2,79	15158	40		3405		
120	547	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		40,572	1047,29	14,85	42491	603		39111	88130	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	41888	167		6528		
121	548	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,03181	521019,00		16574		16574		17900	Россия
				т							1326		
122	549	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		35,28	4506,47	528,05	158988	18629	4	135343	317878	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	140355	5175		23547		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	550	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,778112	111584,00		198409		198409		214282	Россия
				1000 шт.							15873		
124	551	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,81144	18631,00		15118		15118		16327	Республика Казахстан
				$м^3$							1209		
125	552	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,4	4215,45	35,68	60702	513	51059	8572	74816	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	9130	87		5542		
			Раздел 7: Камера ТК-9А										
126	563	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		12,49	34001,97	6544,08	424685	81735	49462	385045	874508	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	293487	32822		64778		
127	572	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		12,49	35693,00		445806		445806		481470	Республика Казахстан
				$м^3$							35664		
128	577	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		6	2333,00		13998		13998		15118	Республика Казахстан
				шт.							1120		
129	578	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,49	478,40		5975		5975		6453	
				$м^3$							478		
130	579	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,12	507,44		61		61		66	
				$м^3$							5		
131	581	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
132	582	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,2781	64716,62	19272,53	17998	5360	2279	8444	28557	
				т конструкций		37247,80	6759,40	10359	1880		2115		
133	590	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1,Тр3)		0,36672	58547,47	2725,55	21471	1000		19059	43772	
				т		55821,92	1288,49	20471	473		3242		
134	591	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр2)		0,0188	164609,12	2725,55	3095	51		2792	6358	
				т		161883,57	1288,49	3043	24		471		
135	592	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,36672	-1089090,00		-399391		-399391		-431342	
				т							-31951		
136	597	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,9895	162,48	3,92	3248	78	1245	1335	4950	
				$м^2$		96,26	0,57	1924	11		367		
137	598	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,9895	273,94	5,84	5476	117	3110	1568	7608	
				$м^2$		112,54	1,15	2250	23		564		
138	632	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		40,572	1108,69	9,69	44982	393	7057	30220	81218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	37532	244		6016		
139	633	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		15,68	2111,44	6,73	33107	106	16497	13239	50054	
				$м^2$		1052,63	2,79	16505	44		3708		
140	634	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		40,572	1047,29	14,85	42491	603		39111	88130	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	41888	167		6528		
141	635	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,03181	521019,00		16574		16574		17900	Россия
				т							1326		
142	636	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		39,2	4506,47	528,05	176654	20699	4	150381	353198	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	155950	5750		26163		
143	637	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,97568	111584,00		220454		220454		238090	Россия
				1000 шт.							17636		
144	638	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,9016	18631,00		16798		16798		18142	Республика Казахстан
				$м^3$							1344		
145	639	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,44	4215,45	35,68	73517	622	61838	10382	90611	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	11057	106		6712		
			Раздел 8: ТК-10А										
146	653	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		29,60753	34001,97	6544,08	1006714	193754	117249	912750	2073021	
				$м^3$ конструкции		23497,78	2627,90	695711	77806		153557		
147	662	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3		0,0139	164609,12	2725,55	2288	38		2064	4700	
				т		161883,57	1288,49	2250	18		348		
148	670	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,8105	162,48	3,92	782	19	300	321	1191	
				$м^2$		96,26	0,57	463	3		88		
149	672	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		9,15	35693,00		326591		326591		352718	Республика Казахстан
				$м^3$							26127		
150	678	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		10	2333,00		23330		23330		25196	Республика Казахстан
				шт.							1866		
151	679	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		9,15	478,40		4377		4377		4727	
				$м^3$							350		
152	680	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,2	507,44		101		101		109	
				$м^3$							8		
153	682	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	688	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1-3,Тр2-2,ТР1)		0,43972	58547,47	2725,55	25744	1199		22852	52484	
				т		55821,92	1288,49	24546	567		3888		
155	689	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,39926	-1089090,00		-434830		-434830		-469616	
				т							-34786		
156	691	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(Тр2)		0,0278	164609,12	2725,55	4576	76		4128	9400	
				т		161883,57	1288,49	4500	36		696		
157	695	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,33355	64716,62	19272,53	21586	6429	2734	10128	34251	
				т конструкций		37247,80	6759,40	12424	2255		2537		
158	699	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		22,81175	162,48	3,92	3706	89	1421	1524	5648	
				$м^2$		96,26	0,57	2196	13		418		
159	700	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		22,81175	273,94	5,84	6249	133	3549	1790	8682	
				$м^2$		112,54	1,15	2567	26		643		
160	739	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		36,424	1108,69	9,69	40383	353	6336	27131	72915	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	33694	219		5401		
161	740	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		25,12	2111,44	6,73	53039	169	26428	21210	80189	
				$м^2$		1052,63	2,79	26442	70		5940		
162	741	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		36,424	1047,29	14,85	38146	541		35112	79119	
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	37606	150		5861		
163	742	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,02856	521019,00		14880		14880		16070	Россия
				т							1190		
164	743	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		36,424	4506,47	528,05	164144	19234	4	139732	328186	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	144906	5343		24310		
165	744	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,83577	111584,00		204843		204843		221230	Россия
				1000 шт.							16387		
166	745	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,83775	18631,00		15608		15608		16857	Республика Казахстан
				$м^3$							1249		
167	746	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,12	4215,45	35,68	105892	896	89069	14954	130514	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	15927	152		9668		
			Раздел 9: ТК-11А (УТ9)										
168	754	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		11,08422	34001,97	6544,08	376885	72536	43895	341708	776080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ конструкции		23497,78	2627,90	260455	29128		57487		
169	763	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр1		0,0193	164609,12	2725,55	3177	53		2866	6526	
				т		161883,57	1288,49	3124	25		483		
170	767	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5235	162,48	3,92	248	6	95	102	378	
				м²		96,26	0,57	147	1		28		
171	768	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,5235	273,94	5,84	417	9	237	120	580	
				м²		112,54	1,15	171	2		43		
172	769	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		11,08422	35693,00		395629		395629		427279	Республика Казахстан
				м³							31650		
173	775	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		4	2333,00		9332		9332		10079	Республика Казахстан
				шт.							747		
174	776	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		11,08422	478,40		5303		5303		5727	
				м³							424		
175	777	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на морозостойкость до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,08	507,44		41		41		44	
				м³							3		
176	779	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	47122,00		188488		188488		203567	Республика Казахстан
				комплект							15079		
177	785	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Тр1,Тр2,ТР3)		0,31362	58547,47	2725,55	18362	855		16299	37434	
				т		55821,92	1288,49	17507	404		2773		
178	786	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до ,1 т		0,16082	-1089090,00		-175147		-175147		-189159	
				т							-14012		
179	790	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,2463	64716,62	19272,53	15940	4747	2019	7479	25292	
				т конструкций		37247,80	6759,40	9174	1665		1873		
180	794	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,463	162,48	3,92	2512	61	963	1033	3829	
				м²		96,26	0,57	1488	9		284		
181	795	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		15,463	273,94	5,84	4236	91	2405	1213	5885	
				м²		112,54	1,15	1740	18		436		
182	831	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором		29,62	1108,69	9,69	32839	287	5152	22063	59294	
				м² оштукатуриваемой поверхности		925,06	6,02	27400	178		4392		
183	832	1115-0213-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство дополнительного армирующего слоя		24,408	2111,44	6,73	51536	164	25679	20609	77917	
				м²		1052,63	2,79	25693	68		5772		
184	833	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(п/эт пленка)		29,62	1047,29	14,85	31021	440		28553	64340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1032,44	4,11	30581	122		4766		
185	834	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82		0,02322	521019,00		12098		12098		13066	Россия
				т							968		
186	835	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		29,62	4506,47	528,05	133482	15641	3	113630	266881	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3978,31	146,69	117838	4345		19769		
187	836	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.6)		1,49285	111584,00		166578		166578		179904	Россия
				1000 шт.							13326		
188	837	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,68126	18631,00		12693		12693		13708	Республика Казахстан
				$м^3$							1015		
189	838	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,37	4215,45	35,68	43714	370	36769	6173	53878	
				$м^2$ поверхности		634,03	6,07	6575	63		3991		
			Раздел 12: Колодцы дренажные										
190	874	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	2333,00		23330		23330		25196	Республика Казахстан
				шт.							1866		
191	883	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,2	888,02		178		178		192	
				$м^3$							14		
192	890	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		10	47122,00		471220		471220		508918	Республика Казахстан
				комплект							37698		
			Раздел 13: Ковера										
193	915	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	-30334,00		-30334		-30334		-32761	
				шт.							-2427		
194	916	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	-34120,00		-34120		-34120		-36850	
				шт.							-2730		
195	918	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		2	-65389,00		-130778		-130778		-141240	
				шт.							-10462		
			Раздел 15: Каналы										
196	952	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		5,01	7582,86	2034,56	37990	10193	18682	12802	54855	
				$м^3$ основания		1819,40	928,16	9115	4650		4063		
197	953	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		238,12	1796,45	0,00	427771	0		307994	794626	
				$м^3$ грунта		1796,45	0,00	427771	0		58861		
198	954	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		226,402	3385,00		766371		766371		827681	Республика Казахстан
				$м^3$							61310		
199	963	1107-0504-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		1	-5240,37	-2518,56	-5240	-2518	-976	-2777	-8658	
				шт. сборных конструкций		-1745,69	-607,42	-1746	-607		-641		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	964	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны		5	6443,86	2939,15	32219	14695	7048	16543	52663	
				шт. сборных конструкций		2095,04	708,86	10475	3544		3901		
201	966	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,15	35693,00		5354		5354		5782	Республика Казахстан
				м³							428		
202	967	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		1,1	-128655,00		-141521		-141521		-152843	Республика Казахстан
				м³							-11322		
			Раздел 16: Разгрузочные плиты вне охранной зоны										
203	990	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м²		60,21	12740,93	6001,39	767131	361343	179166	383189	1242346	
				м³ сборных железобетонных плит		3763,85	2128,94	226621	128183		92026		
204	991	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		60,21	128655,00		7746318		7746318		8366023	Республика Казахстан
				м³							619705		
			Раздел 17: Разгрузочные плиты в охранной зоне										
205	992	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м²		6,69	13165,50	6262,32	88077	41895	19907	44428	143105	
				м³ сборных железобетонных плит		3927,49	2221,51	26275	14862		10600		
206	993	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.1)		6,69	128655,00		860702		860702		929558	Республика Казахстан
				м³							68856		
			Раздел 18: Демонтажные работы л.32										
207	999	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		15,26	204,00		3113				3362	
				т							249		
208	1000	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		152,59	64,00		9766				10547	
				т·км							781		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-2					37 235 698	7 417 770	17 985 005	9 383 655	50 348 883	
								8 191 631	2 487 906	0	3 729 530		
			Локальная смета № 2-1-3 ТЕПЛОСЕТЬ ТМ-XII. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
209	1	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		7,54416	150147,35	40131,95	1132736	302762	160815	547492	1814646	
				т конструкций		88698,85	16477,51	669158	124309		134418		
210	3	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		2,17152	141675,61	42029,81	307651	91269	55916	135628	478741	
				т конструкций		73896,14	16622,47	160467	36096		35462		
211	5	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		6,8224	110399,28	47675,67	753188	325262	111639	273506	1108830	
				т конструкций		46360,04	11740,65	316287	80099		82136		
212	6	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		6,8224	24072,80	2168,09	164234	14792	16419	91824	276543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		19498,08	7,92	133024	54		20485		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-3					2 357 809	734 085	344 789	1 048 450	3 678 760	
								1 278 936	240 558	0	272 501		
Локальная смета № 2-1-6 СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК) ТЕПЛОСЕТИ													
213	9	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК		14	-71798,00		-1005172		-1005172		-1085586	
				шт.							-80414		
214	11	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		1	-134495,00		-134495		-134495		-145255	
				шт.							-10760		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-6					-1 139 667	0	-1 139 667	0	-1 230 841	
								0	0	0	-91 174		
Локальная смета № 2-1-8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ													
			Участок теплотрассы от ТК-10А до ТК 11А										
215	80	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж		12	-2235,29	-803,98	-26823	-9647	-10442	-7508	-37077	
				м коллектора		-561,15	-307,78	-6734	-3693		-2746		
216	85	1101-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение		4	-5192,24	-2671,84	-20769	-10687		-10855	-34154	
				иглофильтр		-2520,40	-1248,60	-10082	-4994		-2530		
217	86	1101-0208-0302 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Демонтаж		12	-846,06	-488,51	-10153	-5862		-4777	-16124	
				м коллектора		-357,55	-195,37	-4291	-2344		-1194		
218	88	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,4505263	-1715,69	0,00	-2489	0		-1792	-4623	
				$м^3$ грунта		-1715,69	0,00	-2489	0		-342		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-8					-60 234	-26 196	-10 442	-24 932	-91 978	
								-23 596	-11 031	0	-6 812		
Локальная смета № 2-2-1 Трубопроводы тепловых сетей													
219	1	ТОО *«Производственная торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Опора неподвижная диэлектрическая Ст 530х8-900х40-1-ППУ-ПЭ-ДЭ, L=2600 мм		18	997 011		17 946 206		17 946 206		19 381 903	Республика Казахстан
				шт							1 435 697		
220	2	ТОО *«Производственная торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Отвод Ст 530х8-90°-1-ППУ-ПЭ, L1,L2=1200 мм, ст.17Г1СУ ГОСТ 19281-2014		4	797 999		3 191 994		3 191 994		3 447 354	Республика Казахстан
				шт							255 360		
221	3	ТОО *«Производственная торгово - строительная фирма ДАНиЕР»*	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с металлической заглушкой изоляции Ст 325х8-1-ППУ-ПЭ-МЗИ200, L 9800 мм, сталь 20		2	968 552		1 937 104		1 937 104		2 092 072	Республика Казахстан
				шт							154 968		