Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	25.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)	831 168 330	43 419 398	661 823 550	38 721 757					5 210 328	48 629 726

Заказчик _____ **И. о. руководителя Конгужинов Б. Ш., БИН 050240007370**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Эксперт технического надзора _____ **Эксперт Сагадиев А. С., БИН 170440008459, KZ48VJE00074702**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, БИН 050240007370, Тел.: 87152-465956

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, БИН 021140006937, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Объект: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №109 от 25.07. 2022 г.

Акт выполненных работ № 5
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Архитектурные-строительные решения												
	РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия												
			Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700										
1	41	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	54	16708,78	2698,51	902274	145720	334178	533518	1550655	
			НР - 118%; СП - 8%			7821,78	551,07	422376	29758		114863		
2	45	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,07	54568,10	4177,20	112956	8647	75092	28190	152438	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	29217	1761		11292		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1015230	154367	409270	561708	1703093	
								451593	31519	--	126155		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015230					
		Материалы		Тенге				409270					
		Всего заработная плата		Тенге					483112				
			Накладные расходы	Тенге				561708					
			Сметная прибыль	Тенге				126155					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1703093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					483112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1703093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					483112				

	РАЗДЕЛ 4.Перемычки												
3	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	220	901,52	385,08	198334	84718	56621	88123	309375	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	56995	17686		22917		
4	56	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,475	63392,25	26919,89	93504	39706	14039	35359	139172	
			НР - 69%; СП - 8%			26954,93	7787,35	39759	11486		10309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				291838	124424	70660	123482	448547	
								96754	29172	--	33226		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				198334					
		Материалы		Тенге				56621					
		Всего заработная плата		Тенге					74681				
			Накладные расходы	Тенге				88123					
			Сметная прибыль	Тенге				22917					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309374					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					74681				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93504					
		Материалы		Тенге				14038					
		Всего заработная плата		Тенге					51245				
			Накладные расходы	Тенге				35359					
			Сметная прибыль	Тенге				10309					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139172					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					51245				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				448546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	Тенге					125926				
	РАЗДЕЛ 5.Лестницы												
5	60	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	7099,62	3715,65	21299	11147	603	14014	38138	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	9549	2327		2825		
6	62	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11518,99	5908,49	34557	17725	899	23192	62368	
			НР - 118%; СП - 8%			5311,13	1240,16	15933	3720		4620		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55856	28872	1502	37206	100506	
								25482	6047	--	7445		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55856					
		Материалы		Тенге				1501					
		Всего заработная плата		Тенге					31529				
			Накладные расходы	Тенге				37206					
			Сметная прибыль	Тенге				7445					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					31529				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					31529				
	РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса												
			Связевые сетки										

7	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,418635	104294,16	3604,37	43661	1508	--	39625	89949	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	42152	455		6663		
			Армирование кладки										
8	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,304	560011,16	3604,37	2410288	15513	1961406	407388	3043090	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	433369	4683		225414		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2453949	17021	1961406	447013	3133039	
								475521	5138	--	232077		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2453949					
		Материалы		Тенге				1961406					
		Всего заработная плата		Тенге					480659				
			Накладные расходы	Тенге				447013					
			Сметная прибыль	Тенге				232077					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3133039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301	
			Сметная заработная плата	Тенге					480659				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3133039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301	
			Сметная заработная плата	Тенге					480659				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-1:	**Тенге**								**5385185**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1049350					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					324684				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71876				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2442836			
			- Накладные расходы	Тенге							1169409		
			- Сметная прибыль	Тенге							398903		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Архитектурные-строительные решения												
	РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия												
			Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700										
9	41	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32	16708,78	2698,51	534681	86352	198032	316159	918907	
			НР - 118%; СП - 8%			7821,78	551,07	250297	17634		68067		
10	45	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,57	54568,10	4177,20	140240	10735	93230	34999	189258	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	36275	2186		14019		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				674921	97087	291262	351158	1108165	
								286572	19820	--	82086		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				674921					
		Материалы		Тенге				291262					
		Всего заработная плата		Тенге					306392				
			Накладные расходы	Тенге				351158					
			Сметная прибыль	Тенге				82086					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1108165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172	
			Сметная заработная плата	Тенге					306392				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1108165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172	
			Сметная заработная плата	Тенге					306392				
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
11	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	63	901,52	385,08	56796	24260	16215	25235	88594	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	16321	5065		6563		
12	53	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,17	79744,35	6834,95	13557	1162	8566	3694	18632	
			НР - 91%; СП - 8%			22521,52	1360,12	3829	231		1380		
13	56	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,00742	63392,25	26919,89	470	200	70	178	700	
			НР - 69%; СП - 8%			26954,93	7787,35	200	58		52		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70823	25622	24851	29107	107926	
								20350	5354	--	7995		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70353					
		Материалы		Тенге				24780					
		Всего заработная плата		Тенге					25446				
			Накладные расходы	Тенге				28929					
			Сметная прибыль	Тенге				7943					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107225					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					25446				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				470					
		Материалы		Тенге				71					
		Всего заработная плата		Тенге					258				
			Накладные расходы	Тенге				178					
			Сметная прибыль	Тенге				52					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				700					
			Сметная заработная плата	Тенге					258				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				107925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					25704				
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										
14	59	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7099,62	3715,65	7100	3716	201	4671	12713	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	3183	776		942		
15	61	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11518,99	5908,49	23038	11817	599	15461	41579	
			НР - 118%; СП - 8%			5311,13	1240,16	10622	2480		3080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30138	15533	800	20132	54292	
								13805	3256	--	4022		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30138					
		Материалы		Тенге				800					
		Всего заработная плата		Тенге					17061				
			Накладные расходы	Тенге				20132					
			Сметная прибыль	Тенге				4022					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					17061				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					17061				
			РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса										
			Связевые сетки										
16	74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,263715	104294,16	3604,37	27504	951	--	24962	56663	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	26553	287		4197		
			Армирование кладки										
17	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,664	560011,16	3604,37	931859	5997	758314	157503	1176511	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	167548	1810		87149		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				959363	6948	758314	182465	1233174	
								194101	2097	--	91346		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				959363					
		Материалы		Тенге				758313					
		Всего заработная плата		Тенге					196198				
			Накладные расходы	Тенге				182465					
			Сметная прибыль	Тенге				91346					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1233174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123	
			Сметная заработная плата	Тенге					196198				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1233174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123	
			Сметная заработная плата	Тенге					196198				
			ИТОГО ПО ЛС 2-2-1:	**Тенге**								**2503556**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514828					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145190				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30527				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1075226			
			- Накладные расходы	Тенге							582862		
			- Сметная прибыль	Тенге							185449		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. Архитектурные-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
18	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	110	901,52	385,08	99167	42359	28310	44062	154687	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	28498	8843		11459		
19	56	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,72	63392,25	26919,89	45642	19382	6852	17260	67934	
			НР - 69%; СП - 8%			26954,93	7787,35	19408	5607		5032		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				144809	61741	35162	61322	222621	
								47906	14450	--	16491		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99167					
		Материалы		Тенге				28311					
		Всего заработная плата		Тенге					37341				
			Накладные расходы	Тенге				44062					
			Сметная прибыль	Тенге				11459					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154688					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	

			Сметная заработная плата	Тенге					37341				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45642					
		Материалы		Тенге				6853					
		Всего заработная плата		Тенге					25015				
			Накладные расходы	Тенге				17260					
			Сметная прибыль	Тенге				5032					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67934					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					25015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				222622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					62356				
	РАЗДЕЛ 5.Лестницы												
20	60	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7099,62	3715,65	7100	3716	201	4671	12713	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	3183	776		942		
21	62	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11518,99	5908,49	23038	11817	599	15461	41579	
			НР - 118%; СП - 8%			5311,13	1240,16	10622	2480		3080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30138	15533	800	20132	54292	
								13805	3256	--	4022		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30138					
		Материалы		Тенге				800					
		Всего заработная плата		Тенге					17061				
			Накладные расходы	Тенге				20132					
			Сметная прибыль	Тенге				4022					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					17061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					17061				
	РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса												
			Связевые сетки										
22	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,418635	104294,16	3604,37	43661	1508	--	39625	89949	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	42152	455		6663		
			Армирование кладки										
23	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,152	560011,16	3604,37	1205144	7756	980704	203694	1521545	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	216684	2341		112707		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1248805	9264	980704	243319	1611494	
								258836	2796	--	119370		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1248805					
		Материалы		Тенге				980703					
		Всего заработная плата		Тенге					261632				
			Накладные расходы	Тенге				243319					
			Сметная прибыль	Тенге				119370					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1611494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163	

			Сметная заработная плата	Тенге					261632				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1611494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163	
			Сметная заработная плата	Тенге					261632				
			ИТОГО ПО ЛС 2-3-1:	**Тенге**								**1888408**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320547					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86538				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20502				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1016667			
			- Накладные расходы	Тенге							324773		
			- Сметная прибыль	Тенге							139883		
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1												
	ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА												
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Архитектурные решения												
	РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен												
24	22	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	126,42	21193,98	3377,86	2679343	427029	643578	1579036	4599050	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	1608736	89153		340670		
25	30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	187,746	18961,01	4486,64	3559854	842349	987377	1797587	5786037	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	1730128	202762		428596		
26	32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	432,84	4241,14	412,94	1835735	178737	349085	1255535	3338573	
			НР - 93%; СП - 8%			3021,70	97,32	1307913	42124		247303		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8074932	1448115	1980040	4632158	13723660	
								4646777	334039	--	1016569		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8074932					
		Материалы		Тенге				1980040					
		Всего заработная плата		Тенге					4980816				
			Накладные расходы	Тенге				4632158					
			Сметная прибыль	Тенге				1016569					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13723659					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3104	
			Сметная заработная плата	Тенге					4980816				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13723659					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3104	
			Сметная заработная плата	Тенге					4980816				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**13723659**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4646777					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1448115				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334039				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1980040			

			- Накладные расходы	Тенге							4632158		
			- Сметная прибыль	Тенге							1016569		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2. Архитектурные решения												
	РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен												
27	225	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	68,51	21193,98	3377,86	1452000	231417	348771	855717	2492335	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	871812	48314		184617		
28	233	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	76,77	18961,01	4486,64	1455637	344439	403742	735040	2365931	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	707456	82910		175254		
29	235	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	151,32	4241,14	412,94	641769	62486	122039	438932	1167158	
			НР - 93%; СП - 8%			3021,70	97,32	457244	14726		86457		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3549406	638342	874552	2029689	6025424	
								2036512	145950	--	446328		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3549406					
		Материалы		Тенге				874552					
		Всего заработная плата		Тенге					2182462				
			Накладные расходы	Тенге				2029689					
			Сметная прибыль	Тенге				446328					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6025423					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364	
			Сметная заработная плата	Тенге					2182462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6025423					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364	
			Сметная заработная плата	Тенге					2182462				
			ИТОГО ПО ЛС 2-2-2:	**Тенге**								**6025423**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2036512					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					638342				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145950				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						874552			
			- Накладные расходы	Тенге							2029689		
			- Сметная прибыль	Тенге							446328		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2. Архитектурные решения												
	РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен												
30	481	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	126,43	21193,98	3377,86	2679555	427063	643629	1579161	4599414	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	1608863	89160		340697		

31	489	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	94,97	18961,01	4486,64	1800727	426097	499457	909297	2926826	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	875173	102566		216802		
32	491	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	216,42	4241,14	412,94	917868	89368	174544	627767	1669287	
			НР - 93%; СП - 8%			3021,70	97,32	653956	21062		123652		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5398150	942528	1317630	3116225	9195527	
								3137992	212788	--	681151		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5398150					
		Материалы		Тенге				1317630					
		Всего заработная плата		Тенге					3350780				
			Накладные расходы	Тенге				3116225					
			Сметная прибыль	Тенге				681151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9195526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2099	
			Сметная заработная плата	Тенге					3350780				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9195526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2099	
			Сметная заработная плата	Тенге					3350780				
			ИТОГО ПО ЛС №2-3-2:	**Тенге**								**9195526**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3137992					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					942528				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212788				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1317630			
			- Накладные расходы	Тенге							3116225		
			- Сметная прибыль	Тенге							681151		
			ИТОГО ПО АКТУ №5	**Тенге**								**38 721 757**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,12131787874	**Тенге**								**43 419 398**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**5 210 328**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 5:	**Тенге**								**48 629 726**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П.

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

И.о. руководителя _____ **Конгужинов Б. Ш.**
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 170440008459, KZ48VSE00074702

_____ **Сагадиев А. С.**
М.П.

Эксперт авторского надзора:
ИП "Бекбулатов М.С.", БИН 870622350503, №1 от 13.01.23

_____ **Бекбулатов М. С.**
М.П.