*Форма № КС-3*

**Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

**Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"**

**Наименование строительства и его адрес : "Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)"**

# СПРАВКА № 1

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за декабрь 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 109 | 25.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за декабрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г. | Дополнительные затараты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории) | 240 434 205 | 214 673 397 | 191 447 404 | 191 447 404 | | | | | 25 760 808 | 240 434 205 |

**Заказчик** _____ **Руководитель Сабралин С. А., БИН 050240007370**
**М.П.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Подрядчик** _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
**М.П.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Эксперт технического надзора** _____ **Эксперт Сапунов А. К., БИН 120140002638, KZ79VJE00058624**
**М.П.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, тел.: 87152-465956

**Подрядчик:** ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

**Стройка:** Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)
**Объект:** Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №109 от 25.07. 2022 г.

## Акт выполненных работ № 1
## за декабрь 2022 года
## на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г

| № п/п | Номер поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 3112,07 | 164,86 | 153,28 | 513056 | 477018 | 2459 | 90997 | 652383 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,79 | 29,82 | 33579 | 92802 | | 48330 | | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ | м$^3$ грунта | 387,93 | 123,19 | 118,84 | 47789 | 46101 | – | 7177 | 59365 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,35 | 21,35 | 1687 | 8282 | | 4399 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 387,93 | 55,85 | 55,85 | 21666 | 21666 | – | 4535 | 28296 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 16,24 | – | 6300 | | 2095 | | |
| 4 | 5 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м$^3$ грунта | 3112,07 | 41,63 | 36,69 | 129555 | 114182 | 809 | 34139 | 176796 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,68 | 10,55 | 14564 | 32832 | | 13102 | | |
| 5 | 6 | 412-102-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км | т·км | 2723,06125 | 178,00 | – | 484705 | – | | – | 523481 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38776 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1196771 | 658967 | 3268 | 136848 | 1440321 | |
| | | | | | | | | 49830 | 140216 | – | 106702 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1196771 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3268 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 190046 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 484705 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 136848 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 106702 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1440321 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 190046 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1440321 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 190046 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 1-1:** | **Тенге** | | | | | | | | **1440321** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 49830 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 658967 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 140216 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3268 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 484705 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 136848 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 106702 | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Свайные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 | $м^3$ железобетона | 47,502 | 30814,96 | 23487,50 | 1463772 | 1115704 | 19236 | 584264 | 2211879 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6922,48 | 5501,53 | 328832 | 261334 | | 163843 | | |
| 7 | 2 | 1105-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 | $м^3$ железобетона | 3,48 | 37978,20 | 29510,97 | 132164 | 102698 | 889 | 50466 | 197240 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8211,77 | 6436,34 | 28577 | 22398 | | 14610 | | |
| 8 | 4 | 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса | свая | 96 | 5402,50 | 2946,51 | 518640 | 282865 | 5369 | 350657 | 938841 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2400,06 | 1289,52 | 230406 | 123794 | | 69543 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2114576 | 1501267 | 25494 | 985387 | 3347960 | |
| | | | | | | | | 587815 | 407526 | – | 247996 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2114576 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 25495 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 995341 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 985387 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 247996 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3347959 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 513 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 995341 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3347959 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 513 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 995341 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Фундамент** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Ростверк** | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 25,64 | 11688,82 | 2688,31 | 299701 | 68928 | 197064 | 58044 | 386364 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1314,71 | 1119,48 | 33709 | 28703 | | 28620 | | |
| 10 | 7 | 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изоляция изделиями из пенополистирола | $м^3$ изоляции | 16,72 | 55502,96 | 1417,39 | 928009 | 23698 | 595386 | 242720 | 1264387 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 18476,35 | 624,61 | 308925 | 10443 | | 93658 | | |
| 11 | 8 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 90,93 | 45212,62 | 3128,47 | 4111184 | 284472 | 3242304 | 583788 | 5070569 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6427,01 | 628,14 | 584408 | 57117 | | 375597 | | |
| 12 | 9 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 37,3 | 42447,17 | 2777,01 | 1583279 | 103582 | 1306560 | 176377 | 1900429 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4641,73 | 554,54 | 173137 | 20684 | | 140772 | | |
| 13 | 10 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 7,962 | 29791,88 | 1748,56 | 237203 | 13922 | 3057 | 204573 | 477118 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27659,32 | 575,46 | 220224 | 4582 | | 35342 | | |
| 14 | 11 | 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры | т арматуры | 0,4544 | 83522,09 | 2009,95 | 37952 | 913 | – | 44192 | 88716 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 81512,14 | 906,70 | 37039 | 412 | | 6572 | | |
| 15 | 12 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,432 | 376202,00 | – | 1291125 | – | 1291125 | – | 1394415 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 103290 | | |
| 16 | 13 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 4,9844 | 329247,00 | – | 1641099 | – | 1641099 | – | 1772387 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 131288 | | |
| | | | **Стены подвала** | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 187,047 | 43891,00 | – | 8209680 | – | 8209680 | – | 8866454 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 656774 | | |
| 18 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,38916 | 376202,00 | – | 146403 | – | 146403 | – | 158115 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11712 | | |
| 19 | 21 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,66646 | 329247,00 | – | 219430 | – | 219430 | – | 236984 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17554 | | |
| 20 | 23 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,67233 | 349794,00 | – | 235177 | – | 235177 | – | 253991 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18814 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18940242 | 495515 | 17087285 | 1309694 | 21869929 | |
| | | | | | | | | 1357442 | 121941 | – | 1619993 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18940242 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5344371 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1479383 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11742914 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1309694 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1619993 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21869929 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 903 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1479383 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21869929 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 903 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1479383 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | |
| | | | **Плиты перекрытия на отм.-0,300** | | | | | | | | | | |
| 21 | 26 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 378,03 | 10712,00 | – | 4049457 | – | 4049457 | – | 4373414 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 323957 | | |
| 22 | 27 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02849 | 376202,00 | – | 10718 | – | 10718 | – | 11575 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 857 | | |
| 23 | 28 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,04115 | 814490,00 | – | 33516 | – | 33516 | – | 36197 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2681 | | |
| 24 | 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00596 | 376202,00 | – | 2242 | – | 2242 | – | 2421 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 179 | | |
| 25 | 31 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11083 | 349794,00 | – | 38768 | – | 38768 | – | 41869 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3101 | | |
| 26 | 32 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,05177 | 329247,00 | – | 17045 | – | 17045 | – | 18409 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1364 | | |
| | | | **Плиты перекрытия на отм.+2,700** | | | | | | | | | | |
| 27 | 34 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 367,56 | 10712,00 | – | 3937303 | – | 3937303 | – | 4252287 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 314984 | | |
| 28 | 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03338 | 376202,00 | – | 12558 | – | 12558 | – | 13563 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1005 | | |
| 29 | 36 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,04801 | 814490,00 | – | 39104 | – | 39104 | – | 42232 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3128 | | |
| 30 | 38 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00596 | 376202,00 | – | 2242 | – | 2242 | – | 2421 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 179 | | |
| 31 | 39 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1052 | 349794,00 | – | 36798 | – | 36798 | – | 39742 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2944 | | |
| 32 | 40 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0488 | 329247,00 | – | 16067 | – | 16067 | – | 17352 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1285 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700** | | | | | | | | | | |
| 33 | 42 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 1524,72 | 10712,00 | – | 16332801 | – | 16332801 | – | 17639425 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1306624 | | |
| 34 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12468 | 376202,00 | – | 46905 | – | 46905 | – | 50657 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3752 | | |
| 35 | 44 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,17956 | 814490,00 | – | 146250 | – | 146250 | – | 157950 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11700 | | |
| 36 | 46 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02384 | 376202,00 | – | 8969 | – | 8969 | – | 9686 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 717 | | |
| 37 | 47 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,62064 | 349794,00 | – | 217096 | – | 217096 | – | 234464 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17368 | | |
| 38 | 48 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,35224 | 329247,00 | – | 115974 | – | 115974 | – | 125252 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9278 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 25063813 | – | 25063813 | – | 27068916 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 2005103 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25063813 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25063813 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2005103 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27068916 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 27068916 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 39 | 54 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00796 | 376202,00 | – | 2995 | – | 2995 | – | 3235 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 240 | | |
| 40 | 55 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01664 | 329247,00 | – | 5479 | – | 5479 | – | 5917 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 438 | | |
| 41 | 57 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03706 | 376202,00 | – | 13942 | – | 13942 | – | 15057 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1115 | | |
| 42 | 58 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,85915 | 479350,00 | – | 1370534 | – | 1370534 | – | 1480177 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 109643 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 59 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0157 | 403078,00 | – | 6328 | – | 6328 | – | 6834 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 506 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1399278 | – | 1399278 | – | 1511220 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 111942 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1399278 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1399278 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111942 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1511220 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1511220 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Лестницы** | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 68 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01806 | 376202,00 | – | 6794 | – | 6794 | – | 7338 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 544 | | |
| | | | **Монолитный участок** | | | | | | | | | | |
| 45 | 71 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,006 | 376202,00 | – | 2257 | – | 2257 | – | 2438 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 181 | | |
| 46 | 72 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04926 | 349794,00 | – | 17231 | – | 17231 | – | 18609 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1378 | | |
| 47 | 73 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0144 | 329247,00 | – | 4741 | – | 4741 | – | 5120 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 379 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 31023 | – | 31023 | – | 33505 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 2482 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31023 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31023 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2482 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33505 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 33505 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Связевые сетки** | | | | | | | | | | |
| 48 | 77 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,83727 | 349794,00 | – | 292872 | – | 292872 | – | 316302 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23430 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 292872 | – | 292872 | – | 316302 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 23430 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 292872 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 292872 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23430 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 316302 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 316302 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Стропильная система** | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 82 | 215-202-0202 РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 23,388 | 125144,00 | – | 2926868 | – | 2926868 | – | 3161017 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | 234149 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2926868 | – | 2926868 | – | 3161017 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 234149 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2926868 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2926868 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 234149 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3161017 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3161017 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.Крыльца** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо входа №1** | | | | | | | | | | |
| 50 | 86 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0891 | 349794,00 | – | 31167 | – | 31167 | – | 33660 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2493 | | |
| | | | **Крыльцо входа №2** | | | | | | | | | | |
| 51 | 91 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1505 | 349794,00 | – | 52644 | – | 52644 | – | 56856 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4212 | | |
| | | | **Крыльцо входа №3** | | | | | | | | | | |
| 52 | 95 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2356 | 349794,00 | – | 82411 | – | 82411 | – | 89004 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6593 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 166222 | – | 166222 | – | 179520 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 13298 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 166222 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 166222 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13298 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 179520 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 179520 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1 | Тенге | | | | 50934894 | 1996782 | 46992855 | 2295081 | 57488369 | |
| | | | | | | | | 1945257 | 529467 | – | 4258393 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 50934894 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5369866 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2474724 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41622990 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2295081 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4258393 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57488368 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1416 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2474724 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1** | **Тенге** | | | | **57488368** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1416 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2474724 | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Свайные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 1105-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 | $м^3$ железобетона | 35,496 | 30814,96 | 23487,50 | 1093808 | 833712 | 14376 | 436593 | 1652833 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6922,48 | 5501,53 | 245720 | 195282 | | 122432 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2 | 1105-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 | $м^3$ железобетона | 2,088 | 37978,20 | 29510,97 | 79298 | 61619 | 533 | 30279 | 118344 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8211,77 | 6436,34 | 17146 | 13439 | | 8766 | | |
| 55 | 4 | 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса | свая | 71 | 5402,50 | 2946,51 | 383578 | 209202 | 3972 | 259340 | 694351 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2400,06 | 1289,52 | 170404 | 91556 | | 51433 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1556684 | 1104533 | 18881 | 726212 | 2465528 | |
| | | | | | | | | 433270 | 300277 | – | 182631 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1556684 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 18879 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 733547 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 726212 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 182631 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2465527 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 378 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 733547 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2465527 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 378 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 733547 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Фундамент** | | | | | | | | | | |
| | | | **Ростверк** | | | | | | | | | | |
| 56 | 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 18,23 | 11688,82 | 2688,31 | 213087 | 49008 | 140112 | 41269 | 274705 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1314,71 | 1119,48 | 23967 | 20408 | | 20349 | | |
| 57 | 7 | 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изоляция плитами из пенополистирола | $м^3$ изоляции | 12,72 | 55502,96 | 1417,39 | 705998 | 18029 | 452950 | 184653 | 961903 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 18476,35 | 624,61 | 235019 | 7945 | | 71252 | | |
| 58 | 8 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 26,06 | 45212,62 | 3128,47 | 1178241 | 81528 | 929225 | 167310 | 1453195 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6427,01 | 628,14 | 167488 | 16369 | | 107644 | | |
| 59 | 9 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 64,84 | 42447,17 | 2777,01 | 2752275 | 180061 | 2271244 | 306603 | 3303588 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4641,73 | 554,54 | 300970 | 35956 | | 244710 | | |
| 60 | 10 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 5,6609 | 29791,88 | 1748,56 | 168649 | 9899 | 2173 | 145449 | 339226 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27659,32 | 575,46 | 156577 | 3258 | | 25128 | | |
| 61 | 11 | 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры | т арматуры | 0,299 | 83522,09 | 2009,95 | 24973 | 601 | – | 29079 | 58376 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 81512,14 | 906,70 | 24372 | 271 | | 4324 | | |
| 62 | 12 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,4561 | 376202,00 | – | 923990 | – | 923990 | – | 997909 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 73919 | | |
| 63 | 13 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,5038 | 329247,00 | – | 1153616 | – | 1153616 | – | 1245905 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 92289 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Стены подвала** | | | | | | | | | | |
| 64 | 14 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 127 | 3010,38 | 1778,15 | 382318 | 225825 | 79448 | 149243 | 574085 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 606,65 | 389,23 | 77045 | 49432 | | 42525 | | |
| 65 | 15 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 151 | 3396,92 | 1743,59 | 512935 | 263282 | 143710 | 193017 | 762428 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 701,61 | 381,66 | 105943 | 57631 | | 56476 | | |
| 66 | 16 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 78 | 4354,91 | 2221,11 | 339683 | 173247 | 83114 | 143069 | 521372 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1068,23 | 486,19 | 83322 | 37923 | | 38620 | | |
| 67 | 17 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 19 | 7120,14 | 3895,58 | 135283 | 74016 | 30351 | 55599 | 206153 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1627,17 | 852,72 | 30916 | 16202 | | 15270 | | |
| 68 | 18 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 125,222 | 43891,00 | – | 5496119 | – | 5496119 | – | 5935809 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 439690 | | |
| 69 | 19 | 1106-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены подвалов. Заделка монолитных участков. Устройство | $м^3$ | 3,81 | 46368,32 | 2787,30 | 176663 | 10619 | 135792 | 29597 | 222761 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7940,18 | 596,45 | 30252 | 2272 | | 16501 | | |
| 70 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,34313 | 376202,00 | – | 129086 | – | 129086 | – | 139413 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10327 | | |
| 71 | 21 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,56574 | 329247,00 | – | 186268 | – | 186268 | – | 201169 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14901 | | |
| 72 | 22 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,44525 | 560011,16 | 3604,37 | 249345 | 1604 | 202909 | 42144 | 314809 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 100689,79 | 1088,04 | 44832 | 484 | | 23319 | | |
| 73 | 23 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,44525 | 349794,00 | – | 155746 | – | 155746 | – | 168206 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12460 | | |
| 74 | 24 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 112,161 | 1204,24 | 29,55 | 135069 | 3314 | 84591 | 44282 | 193699 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 420,50 | 4,03 | 47164 | 452 | | 14348 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15019344 | 1091033 | 12600444 | 1531314 | 17874711 | |
| | | | | | | | | 1327867 | 248603 | – | 1324052 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15019344 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4555617 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1576470 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8044825 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1531314 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1324052 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17874710 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 916 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1576470 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17874710 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 916 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1576470 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | |
| | | | **Плиты перекрытия на отм.-0,300** | | | | | | | | | | |
| 75 | 25 | 1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 37 | 16708,78 | 2698,51 | 618225 | 99845 | 228974 | 365559 | 1062486 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 7821,78 | 551,07 | 289406 | 20390 | | 78703 | | |
| 76 | 26 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 262,14 | 10712,00 | – | 2808044 | – | 2808044 | – | 3032687 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 224643 | | |
| 77 | 27 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01811 | 376202,00 | – | 6813 | – | 6813 | – | 7358 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 545 | | |
| 78 | 28 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,02619 | 814490,00 | – | 21331 | – | 21331 | – | 23038 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1707 | | |
| 79 | 32 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,14178 | 329247,00 | – | 46681 | – | 46681 | – | 50415 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3734 | | |
| | | | **Плиты перекрытия на отм.+2,700** | | | | | | | | | | |
| 80 | 34 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 265,56 | 10712,00 | – | 2844679 | – | 2844679 | – | 3072253 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 227574 | | |
| 81 | 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08912 | 376202,00 | – | 33527 | – | 33527 | – | 36209 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2682 | | |
| 82 | 36 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,02619 | 814490,00 | – | 21331 | – | 21331 | – | 23038 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1707 | | |
| 83 | 40 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,14303 | 329247,00 | – | 47092 | – | 47092 | – | 50859 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3767 | | |
| | | | **Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700** | | | | | | | | | | |
| 84 | 42 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 1057,32 | 10712,00 | – | 11326012 | – | 11326012 | – | 12232093 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 906081 | | |
| 85 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07244 | 376202,00 | – | 27252 | – | 27252 | – | 29432 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2180 | | |
| 86 | 44 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,10476 | 814490,00 | – | 85326 | – | 85326 | – | 92152 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6826 | | |
| 87 | 48 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,56712 | 329247,00 | – | 186723 | – | 186723 | – | 201661 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14938 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 18073036 | 99845 | 17683785 | 365559 | 19913681 | |
| | | | | | | | | 289406 | 20390 | – | 1475087 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18073036 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 228974 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 309796 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17454811 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 365559 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1475087 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19913682 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 169 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 309796 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19913682 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 169 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 309796 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 88 | 51 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 8,58 | 87101,00 | – | 747327 | – | 747327 | – | 807113 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 59786 | | |
| 89 | 54 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01027 | 376202,00 | – | 3864 | – | 3864 | – | 4173 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 309 | | |
| 90 | 55 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,13043 | 329247,00 | – | 42944 | – | 42944 | – | 46379 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3435 | | |
| 91 | 57 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01027 | 376202,00 | – | 3864 | – | 3864 | – | 4173 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 309 | | |
| 92 | 58 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,76195 | 479350,00 | – | 365241 | – | 365241 | – | 394460 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29219 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1163240 | – | 1163240 | – | 1256298 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 93058 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1163240 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1163240 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93058 | | | | | |