Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "Актив-А"
Реквизиты: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №86 от 12.04.2023 г.
По объекту: Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района" в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.07.2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		86	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**68 399 350,68**									
Акт выполненных работ № 2 за июль 2023 г.	**38 371 601,25**	34 260 358,26								
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:									4 111 242,99	38 371 601,25
Всего к оплате:										11 511 480,38
										26 860 120,87

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
И.о. главного врача

Тлеуберлин Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
Директор

Каипкожин А.К.

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"
БИН 1205440013896

Кудесов К. К.

Эксперт технического надзора
(аттестат №KZ69VJE00047261 от 06.06.20

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Саулет Эксперт" БИН 1205440013896 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Заказчик: **КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО "Актив-А"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района" в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО**

Договор подряда №85 от 12.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

от 27 июля 2023 г.

Составлен в текущих ценахс 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1. Блок 1 (Корпус терапии)										
		Раздел 2 Кровля										
		2.1 Кровля										
22	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Изоляция под лежень НР = 72 %**	м2 изолируемой поверхности	75,35	363,93	16,03	27422	1208	18468	5810	35891	
					102,8	4,3	7746	324	–	2659		
23	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос, лежень, мауэрлат) НР = 72 %**	м3 древесины в конструкции	37,152	131283,59	1485,92	4877448	55205	3855856	712994	6037677	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0385	247723		9537		9537	–	10300	
					–		–		–	763		
65	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	59	2556,12	1861,53	150811	115730	3998	42383	208650	
					526,83	470,88	31083	27782	–	15456		
66	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59	1237		72983		72983	–	78822	
					–		–		–	5839		
67	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	7	17188,86	1113,14	120322	7792	51888	46154	179794	
					8663,14	494,43	60642	3461	–	13318		
68	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	7,98	5645		45047		45047	–	48651	
					–		–		–	3604		
69	2107-0506-2002	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм ГОСТ 3916.1-96 К=7,000;	м2	7,98	1172		9353		9353	–	10101	
					–		–		–	748		
70	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016 К=7,000;	шт.	7	447		3129		3129	–	3379	
					–		–		–	250		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2037,54	16,65	158928	1299	–	43670		
44	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	12,29	98321,81	1732,62	1208375	21294	898419	214783	1537011	
					23487,59	785,06	288662	9648	–	113853		
47	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	807	974,52	27,73	786438	22418	61874	511948	1402257	
					870,07	11,02	702146	8893	–	103871		
49	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,92292	634672,17	4641,16	585752	4283	364460	157512	802725	
					235132,96	1903,42	217009	1757	–	59461		
50	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	2,8	39927,86	17,5	111798	49	89145	16275	138319	
					8072,86	–	22604	–	–	10246		
51	1106-1501-0311	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 75. Приготовление НР = 72 % К=2.800:	м3	0,672	14543,15	1235,12	9773	830	7542	1321	11982	
					2084,82	645,83	1401	434	–	888		
52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,0385	76285,71	2285,71	2937	88	10493	2074	5412	
					74000	805,19	2849	31	–	401		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2671,31	781,84	36308	10627	–	21919		
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,8124	360530,22	2878,18	292895	2338	221425	50360	370715	
					85095,97	999,62	69132	812	–	27460		
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,7824	247723		193818	0	193818	0	209323	
					0		0	0	–	15505		
39	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	33,4	39927,92	17,61	1333593	588	1063377	194132	1649943	
					8072,7	0	269628	0	–	122218		
40	1106-1501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	6,432	19543,06	1478,27	125701	9508	99011	16016	153054	
					2671,35	786,98	17182	5062	–	11337		
42	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос, лежень, тауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	52,544	135556,8	1857,39	7122696	97595	5453328	1162076	8947554	
					29913,46	803,56	1571773	42222	–	662782		
43	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	78	5519,44	32,55	430516	2539	269049	115363	589549	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0.8: кмат1=0:	м3 утеплителя	106,815	4353,89	1768,44	465061	188896	–	237538	758807	
					2585,45	503,2	276165	53749	–	56208		

Итого по разделу 3 1 161 880
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 441 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 283 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 74 195
- накладные расходы, тенге 371 122
в т.ч. зарплата, тенге 33 401
- сметная прибыль (8 %), тенге 86 065

Итого по смете 2-1-1 12 588 904
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 916 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 450 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 139 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 088 956
- накладные расходы, тенге 2 200 057
в т.ч. зарплата, тенге 198 005
- сметная прибыль (8 %), тенге 932 514

Локальная смета №2-1-2. Блок 2 (Корпус Хирургии и лестницы)
Раздел 2 Кровля хирургии
2.2 Основная кровля

35	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	61,3	39927,9	17,6	2447580	1079	1951644	356297	3028187	
					8072,7	0	494857	0	–	224310		
36	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	13,592	17671,8	1461,88	240195	19870	184017	33793	295907	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство покровного слоя из стали НР = 72 %, К=4,000;	м2 покрытия	32,8	3478,29	17,87	114088	586	68076	32824	158665	
					1384,94	4,97	45426	163	–	11753		
65	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	13,2	655		8646		8646	–	9338	
					–		–		–	692		
66	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	4	6601,75	60	26407	240	21339	3519	32320	
					1207	14,75	4828	59	–	2394		

Итого по разделу 2	11 427 024
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 475 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 088 956
- накладные расходы, тенге	1 828 935
в т.ч. зарплата, тенге	164 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	846 449

Раздел 3 Демонтаж

73	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	712,1	336,51	104,68	239632	74545	–	133584	403073	
					231,83	28,71	165087	20446	–	29857		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	76,2	1074,41	66,81	81870	5091	25290	38002	129462	
					675,71	16,94	51489	1291	–	9590		
56	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1.030:	м3	2,35458	15344		36129		36129	–	39019	
					–		–		–	2890		
57	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	76,2	3478,32	17,86	265048	1361	158153	76259	368612	
					1384,96	5	105534	381	–	27305		
58	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30,7	655		20109		20109	–	21718	
					–		–		–	1609		
	2.3 Канализационный стояк											
62	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	32,8	1074,39	66,8	35240	2191	10886	16357	55725	
					675,7	16,92	22163	555	–	4128		
63	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1.030:	м3	1,01352	15344		15551		15551	–	16795	
					–		–		–	1244		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4.000:	шт.	16	463 / –		7408 / –		7408 / –	– / 593	8001	
50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2.000:	м2	115,77782	105,99 / 57,04	3,04 / 0,36	12271 / 6604	352 / 42	5315 / –	4785 / 1364	18420	
	2.2 Вентшахты											
51	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	9,2	39927,93 / 8072,72	17,61 / –	367337 / 74269	162 / –	292906 / –	53474 / 33665	454476	
52	1106-1501-0311	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	2,208	14543,48 / 2084,24	1235,05 / 645,83	32112 / 4602	2727 / 1426	24783 / –	4340 / 2916	39368	
53	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,133	76308,27 / 74000	2308,27 / 796,99	10149 / 9842	307 / 106	– / –	7163 / 1385	18697	
54	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,133	247723 / –		32947 / –		32947 / –	– / 2636	35583	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					422,6	4,1	17749	172	–	4395		
35	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1510		63420		63420	–	68494	
					–		–		–	5074		
36	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	37,1	2556,09	1961,51	94831	72772	2514	26651	131201	
					526,82	470,89	19545	17470	–	9719		
37	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37,1	1237		45893		45893	–	49564	
					–		–		–	3671		
38	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	4	17188,75	1113,25	68755	4453	29650	26373	102738	
					8663	494,25	34652	1977	–	7610		
39	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=4,000;	м2	4,56	5645		25741		25741	–	27800	
					–		–		–	2059		
40	2107-0506-2002	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм ГОСТ 3916.1-96 К=4,000;	м2	4,56	1172		5344		5344	–	5772	
					–		–		–	428		
41	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016 К=4,000;	шт.	4	447		1788		1788	–	1931	
					–		–		–	143		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					26011,71	642,85	966387	23883	–	447235		
24	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	96,4	3643,25	26,04	351209	2510	177900	123900	513118	
					1771,77	13,32	170799	1284	–	38009		
25	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,628	31325		176297		176297	–	190401	
					–		–		–	14104		
26	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкци и	8,836	94911,61	1386,15	838639	12248	645925	133931	1050376	
					20423,95	628	180466	5549	–	77806		
28	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработан ной поверхнос	830	311,63	2,81	258654	2330	225322	23108	304303	
					37,35	1,32	31002	1092	–	22541		
30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	830	974,52	27,78	808855	23054	63643	526542	1442229	
					870,07	11,02	722158	9150	–	106832		
34	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	42	1000,76	14,9	42032	626	23657	12903	59330	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=7,000;	шт.	28	463		12964		12964	–	14001	
					–		–		–	1037		

Итого по разделу 2	
в том числе	19 695 636
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 944 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	306 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 028
- накладные расходы, тенге	11 076 501
в т.ч. зарплата, тенге	2 920 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	262 844
	1 458 936
Итого по смете 2-1-2	
в том числе	19 695 636
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 944 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	306 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 028
- накладные расходы, тенге	11 076 501
в т.ч. зарплата, тенге	2 920 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	262 844
	2 391 450
Всего	**32 284 540**
Итого по акту	**32 284 540**
Временные здания и сооружения (1,5 %) 0,8	387 414
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	718 783
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	287 672
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**667 815**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**34 346 224**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 0 % (МРП = 2778 тенге)	0
2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	34 346 224
Итого в текущих и прогнозных ценах	**36 063 535**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 0 % (Иинф = 1,000)	0
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	36 063 535
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95000000027	**34 260 358,26**
2020 г.	0,00
2021 г.	34 260 358,26
Налог на добавленную стоимость	**4 111 242,99**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - НДС (12 %)	0,00
2021 г. - НДС (12 %)	4 111 242,99
Итого по акту с учетом НДС	38 371 601,25
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г.	0,00
2021 г.	38 371 601,25

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. главного врача Тлеуберлин Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"

БИН 111140010668
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт авторского надзора Нугыманов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Каипкожин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 1205440013896
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
аттестат № KZ69VJE00047261 от 06.06.2019
Эксперт технического надзора Кадесов К. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)