Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4

Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 7	20.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**	388 164 944									
в том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**		52 999 312							6 359 917	59 359 229

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» _____ Имангалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

Эксперт технического надзора _____ Чирков А.П.

KZ22VJE00029580

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алюминстрой"

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ
за август 2023 г.

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
432 711 803,55	388 164 944,00	59 359 229,00	44 546 859,55

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12%
2-1	34	Напорный водовод	15607594	1672242
2-4-2	35	Насосная станция первого подъема Береговой колодец, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема	9227764	988689
2-8-3	36	Насоная станция 2 подъема Технологическое оборудование	18398890	1971310
2-9	37	Приемные камеры на один напорный трубопровод	2775266	297350
2-13-2	38	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч Технологическое оборудование	13349715	1430327
		ВСЕГО:	**59 359 229**	**6359917**

Инженер ПТО ТОО "Алюминстрой" _____ **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Напорный водовод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №34
приемки выполненных работ за август 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Напорный водовод

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы НВ-9										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие псп *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1274		27,85 – –	27,85 11,78 –	35481 – –	35481 15008 –	– – –	10806 3703 –	49989
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление псп. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1274		20,48 – –	20,48 8,67 –	26092 – –	26092 11046 –	– – –	7953 2724 –	36768
3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	5489,5		227,10 – –	227,10 38,34 –	1246665 – –	1246665 210467 –	– – –	151537 111856 –	1510058

4	4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	224	315,91	315,91	70764	70764	–	8603	85716
			НР - 72%, СП - 8%			–	53,34	–	11948		6349	
5	5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Р	м3 грунта	2172,5	249,81	249,81	542712	542712	–	65978	657385
			НР - 72%, СП - 8%			–	42,18	–	91636		48695	
6	6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.	м3 грунта	996	295,86	295,86	294677	294676	–	35820	356937
			НР - 72%, СП - 8%			–	49,95	–	49750		26440	
7	7	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Р	м3 грунта	20,5	347,50	347,50	7124	7124	–	866	8629
			НР - 72%, СП - 8%			–	58,67	–	1203		639	
8	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	95,5	2146,45	–	204986	–	–	147590	380782
			НР - 72%, СП - 8%			2146,45	–	204986	–		28206	
9	9	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	24	3456,62	–	82959	–	–	59730	154105
			НР - 72%, СП - 8%			3456,62	–	82959	–		11415	
10	10	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1195	773,22	34,75	923998	41526	783837	107534	1114054
			НР - 94%, СП - 8%			82,54	13,19	98635	15762		82523	
11	11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	119,5	3719,20	180,18	444444	21532	282617	145099	636706

			НР - 99%, СП - 8%			1174,02	52,46	140295	6269		47163	
12	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	544,5	973,94	–	530310	–	–	381823	985104
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	–	530310	–		72971	
13	13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8168,5	19,24	19,24	157162	157162	–	47874	221439
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,14	–	66492		16403	
14	14	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка высвободившегося грунта	м3 грунта	419	34,48	34,48	14447	14447	–	4402	20356
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	6113		1508	
15	15	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	97,85	353,00	353,00	34541	34541		–	37304
			СП - 8%			–	126,00	–	12329		2763	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4616362	2492722	1066454	1175615	6255332
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1057185	498023	–	463358	
			Материалы	Тенге				4616362				
			Всего заработная плата	Тенге				1066454				
			Накладные расходы	Тенге					1555208			
			Сметная прибыль	Тенге				1175615				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6255335				
			Сметная заработная плата	Тенге								1211
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1555208			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6255335				
			Сметная заработная плата	Тенге								1211
									1555208			
			РАЗДЕЛ 2. Водовод НВ.С 1-2									
16	16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2000,48	95,28	4001	191	89	3773	8396
			НР - 99%, СП - 8%			1860,60	44,97	3721	90		622	
17	17	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	47835,00	–	95670	–	95670	–	103324
			СП - 8%			–	–	–	–		7654	
18	18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1223,58	31,76	2447	64	44	2345	5176
			НР - 99%, СП - 8%			1169,52	14,99	2339	30		383	

19	19	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	35021,00	–	70042	–	70042	–	75645
						–	–	–	–		5603	
20	20	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	11	933,16	62,37	10265	686	511	8977	20781
						824,32	–	9068	–		1539	
21	21	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.	11	2486,00	–	27346	–	27346	–	29534
						–	–	–	–		2188	
22	22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	3	636,14	41,58	1908	125	63	1703	3900
						573,44	–	1720	–		289	
23	23	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	3	1701,00	–	5103	–	5103	–	5511
						–	–	–	–		408	
24	24	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.	9	2486,00	–	22374	–	22374	–	24164
						–	–	–	–		1790	
25	25	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–	3674
						–	–	–	–		272	
26	26	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	11	1524,26	953,77	16767	10492	–	9310	28163
						570,49	284,41	6275	3129		2086	
27	27	С1241-214-0207 241-214-0207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	9	952,00	–	8568	–	8568	–	9253
						–	–	–	–		685	
28	28	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	722,00	–	1444	–	1444	–	1560
						–	–	–	–		116	
29	29	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. в дел. пыс. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,254	391319,37	111010,65	490714	139207	4352	386277	947151
						276838,00	34309,53	347155	43024		70159	
30	30	С1241-201-0908 241-201-0908 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм СП - 8%	м	1266,54	502,00	–	635803	–	635803	–	686667
						–	–	–	–		50864	

31	31	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	325272,18	77428,10	3253	774	10	2679	6406
			НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	2469	237		475	
32	32	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	10,1	245,00	–	2474	–	2474	–	2672
			СП - 8%			–	–	–	–		198	
33	33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,264	66997,35	–	84685	–	2990	80879	178809
			НР - 99%; СП - 8%			64632,50	–	81695	–		13245	
34	34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1524,26	953,77	12194	7630	–	6771	20482
			НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	4564	2275		1517	
35	35	С1241-208-1404 241-208-1404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1046,00	–	2092	–	2092	–	2259
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
36	36	С1241-208-1004 241-208-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	632,00	–	1264	–	1264	–	1365
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
37	37	С1241-208-1004 241-208-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	632,00	–	632	–	632	–	683
			СП - 8%			–	–	–	–		51	
38	38	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	1041,00	–	3123	–	3123	–	3373
			СП - 8%			–	–	–	–		250	
39	39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники	т фасонных частей	0,01519	1451851,78	532535,10	22054	8089	5453	10958	35653
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	8512	2557		2641	
40	40	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,8	9563,00	–	17213	–	17213	–	18590
			СП - 8%			–	–	–	–		1377	
41	41	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,8	4889,00	–	3911	–	3911	–	4224
			СП - 8%			–	–	–	–		313	
42	42	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,21504	621,00	–	134	–	134	–	145
			СП - 8%			–	–	–	–		11	

43	43	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,024	902,77 38,54	3,35 0,60	22 1	– –	21	1 2	24
44	44	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 *НР - 69%*	м2	0,024	218,38 58,70	5,43 0,60	5 1	– –	4	1 –	6
45	45	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	2045,87 1419,34	60,81 14,39	8183 5677	244 58	2262	6767 1196	16146
46	46	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	5314,00 –	– –	21256 –	– –	21256	– 1700	22956
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1578349	167502	937650	520441	2266692
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				473197	51400	–	167902	
			Материалы	Тенге				677888				
			Всего заработная плата	Тенге				15800				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					524597			
			Накладные расходы	Тенге				21390				
			Сметная прибыль	Тенге				520441				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1294194				
			Сметная заработная плата	Тенге					524597			377
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				900461				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				900461				
			Сметная прибыль	Тенге				72037				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				972498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2266692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					524597			
			РАЗДЕЛ 3. Воздушный клапан - 2шт. НВ-10									
47	47	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	2	2484,47 2232,36	63,52 29,98	4969 4465	127 60	377	4479 756	10204
48	48	Прайс-лист п.16	Воздушный клапан DMAX 40 DN1 PN 16	шт	2	480002,44 –	– –	960005 –	– –	960005	– –	960005
49	49	С1242-301-0701 242-301-0701 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	231370,00 –	– –	462740 –	– –	462740	– 37019	499759

50	50	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,3	868,00	–	260	–	260	–	281
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
51	51	С1241-117-0301 241-117-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	2	852,00	–	1704	–	1704	–	1840
			СП - 8%			–	–	–	–		136	
52	52	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,03	902,77	3,35	27	–	26	1	30
			НР - 69%, СП - 8%			38,54	0,60	1	–		2	
53	53	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,03	218,38	5,43	7	–	5	1	9
			НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	2	–		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1429712	127	465112	4481	1472128
								4468	60	960005	37935	
		Стоимость оборудования		Тенге				960005				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				960005				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5003				
		Материалы		Тенге				408				
		Всего заработная плата		Тенге					4528			
			Накладные расходы	Тенге				4481				
			Сметная прибыль	Тенге				759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4528			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				464704				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				464704				
			Сметная прибыль	Тенге				37176				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				501880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1472128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4528			
		РАЗДЕЛ 4. Водовыпуск - 1шт НВ-10										
54	54	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00445	513548,42	74523,54	2285	332	102	1957	4581
			НР - 99%, СП - 8%			415932,00	28228,79	1851	126		339	
55	55	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,4945	2184,00	–	9816	–	9816	–	10601
			СП - 8%			–	–	–	–		785	
56	56	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1223,58	31,76	1224	32	22	1173	2588

			НР - 99%; СП - 8%									
57	57	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50			1169,52	14,99	1170	15		192	
			СП - 8%	шт.	1	35021,00	–	35021	–	35021	–	37823
						–	–	–	–		2802	
58	58	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	3	636,14	41,58	1908	125	63	1703	3900
						573,44	–	1720	–		289	
59	59	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			СП - 8%	шт.	3	1406,00	–	4218	–	4218	–	4555
						–	–	–	–		337	
60	60	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм									
			СП - 8%	шт.	2	1418,00	–	2836	–	2836	–	3063
						–	–	–	–		227	
61	61	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм									
			СП - 8%	шт.	2	347,00	–	694	–	694	–	750
						–	–	–	–		56	
62	62	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,02	902,77	3,35	18	–	17	1	20
						38,54	0,60	1	–		1	
63	63	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116									
			НР - 69%	м2	0,02	218,38	5,43	4	–	3	1	5
						58,70	0,60	1	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58024	489	52792	4835	67886
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4743	141	–	5028	
			Материалы	Тенге				5439				
			Всего заработная плата	Тенге				208				
			Накладные расходы	Тенге					4884			
			Сметная прибыль	Тенге				4835				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11095				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					4884			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52585				
			Сметная прибыль	Тенге				52585				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4207				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67887				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
									4884			

РАЗДЕЛ 5. Колодцы водопроводные д-1000 - 2шт., д-1500 - 5шт. НВ-8

64	64	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,5	46216,52 19835,30	10111,58 4244,47	577706 247941	126395 53056	203370	297987 70055	945749
65	65	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	2	15690,71 –	– –	31381 –	– –	31381	– 2511	33892
66	66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	5	22390,58 –	– –	111953 –	– –	111953	– 8956	120909
67	67	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	8	18317,57 –	– –	146541 –	– –	146541	– 11723	158264
68	68	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	15	28318,26 –	– –	424774 –	– –	424774	– 33982	458756
69	69	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	7	12512,59 –	– –	87588 –	– –	87588	– 7007	94595
70	70	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	5	27032,37 –	– –	135162 –	– –	135162	– 10813	145975
71	71	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	6	8884,00 –	– –	53304 –	– –	53304	– 4264	57568
72	72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	19	4357,90 –	– –	82800 –	– –	82800	– 6624	89424
73	73	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	5	9004,00 –	– –	45020 –	– –	45020	– 3602	48622
74	74	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	2	12162,00 –	– –	24324 –	– –	24324	– 1946	26270
75	75	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,15	919993,00 –	– –	137999 –	– –	137999	– 11040	149039
76	76	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	41	595,00	–	24395	–	24395	–	26347

			СП - 8%			–	–	–	–		1952	
77	77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон	м2 поверхности	51,22	1625,56	20,53	83261	1052	66182	15048	106174
			НР - 93%, СП - 8%			312,91	3,00	16027	154		7865	
78	78	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	51,22	1264,00	–	64742	–	64742	–	69921
			СП - 8%			–	–	–	–		5179	
79	79	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой/пенекрит	м шва	141,3	452,23	211,08	63900	29825	–	57528	131142
			НР - 118%; СП - 8%			241,15	103,88	34074	14678		9714	
80	80	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	113,04	1377,00	–	155656	–	155656	–	168108
			СП - 8%			–	–	–	–		12452	
			Бетонная отмостка колодцев НВ-8									
81	81	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,23	773,22	34,75	10230	460	8678	1191	12334
			НР - 94%, СП - 8%			82,54	13,19	1092	175		914	
82	82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9845	26158,74	1152,89	51912	2288	46811	3051	59360
			НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	2813	539		4397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2312648	160020	1850680	374805	2902449
								301947	68602	–	214996	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2105305				
			Материалы	Тенге				325041				
			Всего заработная плата	Тенге					370549			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				244793				
			Местные материалы	Тенге				1073503				
			Накладные расходы	Тенге				374805				
			Сметная прибыль	Тенге				198408				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2678518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					370549			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137999				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137999				
			Сметная прибыль	Тенге				11040				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149039				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				69344				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69344				
			Сметная прибыль	Тенге				5548				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				74892				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2902449				252
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					370549			12964491
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1841540				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2820860			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618226			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4372690		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						960005		
	- Накладные расходы	Тенге							2080177	
	- Сметная прибыль	Тенге							889219	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			12964491
Временные здания и сооружения 2,08%		249693	13214184
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		404388	13618572
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	95932	13714504
Непредвиденные работы и затраты-2%		255090	13969594
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			14668792
Учетная скидка 0,95%			13935352
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1672242
Итого к оплате			15607594

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шыныболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Нирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Насосная станция первого подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №35
приемки выполненных работ за август 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

Береговой колодец, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы (колодцы учтены в АС) ТХ8										
1	1	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	2		18503,72 1647,10	16856,62 1333,20	37007 3294	33713 2666	–	5901 3433	46341
2	2	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	150		7108,49 776,23	3573,27 773,29	1066274 116434	535991 115994	413849	230104 103710	1400088
3	3	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	150		1427,85 1265,16	8,53 2,55	214178 189774	1279 382	23125	188255 32195	434628
4	4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншея. Водоотлив *НР - 72%, СП - 8%*	м3 мокрого грунта	91,5		1487,20 –	1487,20 900,90	136079 –	136078 82432	–	59351 15634	211065

5	5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,5	268,96	268,96	7934	7935	–	965	9610
			НР - 72%, СП - 8%			–	45,41	–	1340		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1461472	714996	436974	484576	2101732
								309502	202814	–	155684	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461472				
		Материалы		Тенге				436972				
		Всего заработная плата		Тенге					512316			
			Накладные расходы	Тенге				484576				
			Сметная прибыль	Тенге				155684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2101732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					512316			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2101732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					512316			
		РАЗДЕЛ 2. Водоприемник 2шт. ТХ9а										
6	6	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1219,61	83,16	4878	333	244	4258	9867
			НР - 99%, СП - 8%			1075,20	–	4301	–		731	
7	7	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	–	10360	–	10360	–	11189
			СП - 8%			–	–	–	–		829	
8	8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	–	1693	5121
			НР - 99%, СП - 8%			570,49	284,41	1141	569		379	
9	9	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1412,00	–	2824	–	2824	–	3050
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
10	10	Ц13-120101-0810 1312-0101-0810 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями/водоприемник руслового типа ЗРЗ тип	соединение	2	28420,64	637,20	56841	1274	1603	32918	96940
			НР - 61%, СП - 8%			26982,00	–	53964	–		7181	
11	11	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0836	818975,00	–	68466	–	68466	–	73943
			СП - 8%			–	–	–	–		5477	
12	12	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2232,00	–	4464	–	4464	–	4821
			СП - 8%			–	–	–	–		357	

13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,68	27090,00	1152,89	72601	3089	65713	4120	82858
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	3799	728		6138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				223483	6604	153674	42989	287789
		Стоимость монтажных работ		Тенге				63205	1297	–	21318	
		Материалы		Тенге				56841				
		Всего заработная плата		Тенге				1603				
			Накладные расходы	Тенге					53964			
			Сметная прибыль	Тенге				32918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96940				
			Сметная заработная плата	Тенге								36
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					53964			
		Материалы		Тенге				80528				
		Всего заработная плата		Тенге				65958				
			Накладные расходы	Тенге					10538			
			Сметная прибыль	Тенге				10071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97847				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10538			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68466				
			Сметная прибыль	Тенге				68466				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5477				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				73943				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17648				
			Сметная прибыль	Тенге				17648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				287790				
			Сметная заработная плата	Тенге								43
									64502			
			РАЗДЕЛ 3. ТХ.С 1-3									
14	14	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	49668,09	3103,81	99336	6207	3105	56025	167790
			НР - 61%; СП - 8%			45012,00	910,25	90024	1820		12429	
15	15	Прайс-лист п.3"	**Насосный погружной Wilo TWI 4/03-06-DM подача 3,1м3/ч, напор 22м**	компл.	2	353802,43	–	707605	–		–	707605
						–	–	–	–	707605	–	
16	16	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2550,36	–	5101	–	4395	692	6256
			НР - 98%; СП - 8%			352,82	–	706	–		463	

17	17	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	2	7168,53 5216,00	508,16 239,84	14337 10432	1017 480	2888	8184 1802	24322
18	18	Прайс-лист п.4	Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-20-6	шт.	2	162191,07 –	– –	324382 –	– –	324382	– –	324382
19	19	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1322,16 1121,67	186,06 56,25	1322 1122	186 56	14	1154 198	2674
20	20	С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	10075,00 –	– –	10075 –	– –	10075	– 806	10881
21	21	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	1	3890,07 3376,88	284,84 124,22	3890 3377	285 124	228	3466 588	7945
22	22	Прайс-лист п.16	Воздушный клапан DMAX 40 DN1 PN 16	шт	1	480002,44 –	– –	480002 –	– –	480002	– –	480002
23	23	С1242-301-0701 242-301-0701 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	231370,00 –	– –	231370 –	– –	231370	– 18510	249880
24	24	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,085	868,00 –	– –	74 –	– –	74	– 6	80
25	25	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	7324,26 5231,51	1946,98 743,27	43946 31389	11682 4460	875	21868 5265	71079
26	26	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	14704,00 –	– –	88224 –	– –	88224	– 7058	95282
27	27	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10434,60 6535,64	3612,31 1379,44	10435 6536	3612 1379	287	4828 1221	16484

28	28	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	22401,00	–	22401	–	22401	–	24193
			СП - 8%			–	–	–	–		1792	
29	29	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10936,53	3700,40	21873	7401	1071	9902	34317
			НР - 61%; СП - 8%			6700,53	1415,85	13401	2832		2542	
30	30	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	19539,00	–	39078	–	39078	–	42204
			СП - 8%			–	–	–	–		3126	
31	31	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7324,26	1946,98	14649	3894	292	7289	23693
			НР - 61%; СП - 8%			5231,51	743,27	10463	1487		1755	
32	32	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955,00	–	17910	–	17910	–	19343
			СП - 8%			–	–	–	–		1433	
33	33	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	593,00	–	1186	–	1186	–	1281
			СП - 8%			–	–	–	–		95	
34	34	С1261-301-0325 261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10	733,00	–	7330	–	7330	–	7916
			СП - 8%			–	–	–	–		586	
35	35	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	236,00	–	472	–	472	–	510
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
36	36	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347,00	–	2082	–	2082	–	2249
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
37	37	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	37	636,14	41,58	23537	1538	782	21005	48105
			НР - 99%; СП - 8%			573,44	–	21217	–		3563	
38	38	С1241-116-0303 241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	645,00	–	1290	–	1290	–	1393
			СП - 8%			–	–	–	–		103	

39	39	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1168,00	–	4672	–	4672	–	5046
			СП - 8%			–	–	–	–		374	
40	40	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	31	1701,00	–	52731	–	52731	–	56949
			СП - 8%			–	–	–	–		4218	
41	41	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	933,16	62,37	933	62	47	816	1889
			НР - 99%, СП - 8%			824,32	–	824	–		140	
42	42	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2486,00	–	2486	–	2486	–	2685
			СП - 8%			–	–	–	–		199	
43	43	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1219,61	83,16	7318	499	368	6387	14801
			НР - 99%, СП - 8%			1075,20	–	6451	–		1096	
44	44	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3071,00	–	18426	–	18426	–	19900
			СП - 8%			–	–	–	–		1474	
45	45	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	1	2486,00	–	2486	–	2486	–	2685
			СП - 8%			–	–	–	–		199	
46	46	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	–	6142	–	6142	–	6633
			СП - 8%			–	–	–	–		491	
47	47	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1524,26	953,77	4573	2861	–	2539	7681
			НР - 99%, СП - 8%			570,49	284,41	1711	853		569	
48	48	С1241-214-0207 241-214-0207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	952,00	–	952	–	952	–	1028
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
49	49	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1412,00	–	2824	–	2824	–	3050
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
50	50	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,20736	621,00	–	129	–	129	–	139
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
51	51	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	513548,42	74523,54	7703	1117	347	6596	15443
			НР - 99%; СП - 8%			415932,00	28228,79	6239	423		1144	

52	52	С1241-111-0105 241-111-0105 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х5,5/32х3,5 мм *СП - 8%*	м	15,06	4654,00 –	– –	70089 –	– –	70089	– 5607	75696
53	53	С1241-115-0106 241-115-0106 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	8	383,00 –	– –	3064 –	– –	3064	– 245	3309
54	54	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,7	468,00 –	– –	328 –	– –	328	– 26	354
55	55	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19	917,08 844,98	44,08 16,34	17425 16055	837 310	533	16038 2677	36140
56	56	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	19,076	2184,00 –	– –	41662 –	– –	41662	– 3333	44995
57	57	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	1273968,89 618144,00	552789,47 190148,43	21657 10508	9398 3233	1751	13604 2821	38081
58	58	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	17,068	10450,00 –	– –	178361 –	– –	178361	– 14269	192630
59	59	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02061	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	29923 11549	10976 3470	7398	14868 3583	48375
60	60	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2248,52 1860,60	95,28 44,97	4497 3721	191 90	585	3773 662	8932
61	61	С1242-106-1801 242-106-1801 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100/колонка управления *СП - 8%*	шт.	2	203867,00 –	– –	407734 –	– –	407734	– 32619	440353

62	62	Ц13-120101-0810 1312-0101-0810 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями/оголовок	соединение	2	28420,64	637,20	56841	1274	1603	32918	96940
			НР - 61%, СП - 8%			26982,00	–	53964	–		7181	
63	63	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0704	818975,00	–	57656	–	57656	–	62268
			СП - 8%			–	–	–	–		4612	
64	64	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72	16856,62	18504	16856	–	2950	23171
			НР - 99%, СП - 8%			1647,10	1333,20	1647	1333		1716	
65	65	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	150	7108,49	3573,27	1066274	535991	413849	230104	1400088
			НР - 99%, СП - 8%			776,23	773,29	116434	115994		103710	
66	66	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,15	74051,82	–	11108	–	1413	9598	22362
			НР - 99%, СП - 8%			64632,50	–	9695	–		1656	
67	67	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	151,5	1590,00	–	240885	–	240885	–	260156
			СП - 8%			–	–	–	–		19271	
68	68	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,03	902,77	3,35	27	–	26	1	30
			НР - 69%, СП - 8%			38,54	0,60	1	–		2	
69	69	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,03	218,38	5,43	7	–	5	1	9
			НР - 69%, СП - 8%			58,70	0,60	2	–		1	
70	70	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,12	302,30	5,78	339	6	234	69	440
			НР - 69%, СП - 8%			88,05	0,90	99	1		33	
71	71	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,12	171,66	3,03	192	4	145	30	240
			НР - 69%, СП - 8%			38,37	0,45	43	1		18	
72	72	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1,12	197,63	1,93	221	2	198	15	255
			НР - 69%, СП - 8%			18,74	0,30	21	–		19	

73	73	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	745712,49	29508,45	2237	88	1445	697	3169
			НР - 99%, СП - 8%			234684,00	104,93	704	--		235	
74	74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25095	27090,00	1152,89	6798	289	6153	386	7758
			НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	356	68		575	
75	75	511-101-0103 511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	72988,00	--	72988	--		--	72988
						--	--	--	--	72988	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4592099	616273	1962156	475803	5346534
								428691	138414	1584977	278633	
		Стоимость оборудования		Тенге				1584977				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1584977				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				261417				
		Материалы		Тенге				10122				
		Всего заработная плата		Тенге					228667			
			Накладные расходы	Тенге				141014				
			Сметная прибыль	Тенге				32195				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				434626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					228667			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209867				
		Материалы		Тенге				434971				
		Всего заработная плата		Тенге					320189			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129				
			Накладные расходы	Тенге				316905				
			Сметная прибыль	Тенге				122141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1648913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					320189			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57656				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57656				
			Сметная прибыль	Тенге				4612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62268				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1478182				
		Материалы		Тенге				4941				
		Всего заработная плата		Тенге					18249			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1454334				
		Сдача и испытание		Тенге				59				
			Накладные расходы	Тенге				17884				
			Сметная прибыль	Тенге				119685				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1615751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					18249			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5346535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
			Сметная заработная плата	Тенге					567105			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						7736057
В ТОМ ЧИСЛЕ							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			801398			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1337873		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				342525		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2552800	
- Оборудование, инвентарь	Тенге					1584977	
- Накладные расходы	Тенге						1003368
- Сметная прибыль	Тенге						455635

ИТОГО ПО СМЕТЕ			7736057
Временные здания и сооружения 2,08%		127942	7863999
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		207208	8071207
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	57243	8128451
Непредвиденные работы и затраты-2%		130869	8259320
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			8672711
Учетная скидка 0,95%			8239075
Налог на добавленную стоимость - 12 %			988689
Итого к оплате			9227764

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шыныболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насоная станция 2 подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №36
приемки выполненных работ за август 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-3

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1		4787,21 1771,44	144,37 29,98	4787 1771	144 30	2872	1765 524	7077
2	2	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1		28656,00 –	– –	28656 –	– –	28656	– 2292	30948
3	3	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1		2550,36 352,82	– –	2550 353	– –	2197	346 232	3127
4	4	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		7324,26 5231,51	1946,98 743,27	7324 5232	1947 743	145	3645 878	11846

5	5	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021,00	–	35021	–	35021	–	37823
			СП - 8%			–	–	–	–		2802	
6	6	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10936,53	3700,40	10937	3701	535	4951	17159
			НР - 61%, СП - 8%			6700,53	1415,85	6701	1416		1271	
7	7	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
			СП - 8%			–	–	–	–		4591	
8	8	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10936,53	3700,40	10937	3701	535	4951	17159
			НР - 61%, СП - 8%			6700,53	1415,85	6701	1416		1271	
9	9	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	–	28962	–	28962	–	31279
			СП - 8%			–	–	–	–		2317	
10	10	С1245-405-2505 245-405-2505 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 12 BA	шт.	1	251879,00	–	251879	–	251879	–	272029
			СП - 8%			–	–	–	–		20150	
11	11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1223,58	31,76	1224	32	22	1173	2588
			НР - 99%; СП - 8%			1169,52	14,99	1170	15		192	
12	12	Прайс-лист п.16	Воздушный клапан DMAX 40 DN1 PN 16	шт	1	480002,44	–	480002	–		–	480002
						–	–	–	–	480002	–	
13	13	Ц13-121302-0102 1312-1302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6922,20	533,26	6922	533	393	3791	11570
			НР - 61%; СП - 8%			5996,00	218,46	5996	218		857	
14	14	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893,00	–	2893	–	2893	–	3124
			СП - 8%			–	–	–	–		231	

15	15	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7614,76	334,23	7615	334	2784	2818	11267
						4497,00	122,47	4497	122		835	
16	16	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	3185,00	–	3185	–	3185	–	3440
						–	–	–	–		255	
17	17	С1241-117-0103 241-117-0103 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
						–	–	–	–		118	
18	18	С1241-112-0149 241-112-0149 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	2601,00	–	5202	–	5202	–	5618
						–	–	–	–		416	
19	19	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	949,00	–	1898	–	1898	–	2050
						–	–	–	–		152	
20	20	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	3410,00	–	3410	–	3410	–	3683
						–	–	–	–		273	
21	21	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1320,07	181,91	1320	182	16	1147	2664
						1121,67	48,31	1122	48		197	
22	22	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	17625,00	–	17625	–	17625	–	19035
						–	–	–	–		1410	
23	23	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	1063,00	–	2126	–	2126	–	2296
						–	–	–	–		170	
24	24	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037
						–	–	–	–		225	
25	25	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	6	2590,00	–	15540	–	15540	–	16783
						–	–	–	–		1243	

26	26	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	0,2	2767,33 1446,53	1277,08 385,77	553 289	255 77	9	224 62	839
27	27	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм *СП - 8%*	м	0,2	826,00 --	--	165 --	--	165	-- 13	178
28	28	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	1	2767,33 1446,53	1277,08 385,77	2767 1447	1277 386	43	1118 311	4196
29	29	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм *СП - 8%*	м	1	1496,00 --	--	1496 --	--	1496	-- 120	1616
30	30	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	0,15	2767,33 1446,53	1277,08 385,77	415 217	192 58	6	168 47	629
31	31	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,15	1903,00 --	--	285 --	--	285	-- 23	308
32	32	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,01135	66997,35 64632,50	--	760 734	--	26	726 119	1605
33	33	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	10	3407,20 1813,79	1580,12 475,91	34072 18138	15801 4759	133	13967 3843	51882
34	34	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм *СП - 8%*	м	10	4928,00 --	--	49280 --	--	49280	-- 3942	53222
35	35	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,01	74051,82 64632,50	--	741 646	--	95	640 110	1491
36	36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,39	999,01 858,53	1,20 0,58	3387 2910	4 2	473	2330 457	6174

37	38	Прайс-лист п.2	Многонасосная установка Wilo CM2-B-3 Q=9,85м3/час H=19м	шт	1	4238711,40	–	4238711	–		–	4238711
						–	–	–	–	4238711	–	
38	39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			НР - 98%, СП - 8%	комплект	2	2550,36	–	5101	–	4395	692	6256
						352,82	–	706	–		463	
39	40	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка									
			НР - 98%, СП - 8%	счетчик (водомер)	2	4787,21	144,37	9574	289	5742	3531	14153
						1771,44	29,98	3543	60		1048	
40	41	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50									
			СП - 8%	шт.	2	54579,00	–	109158	–	109158	–	117891
						–	–	–	–		8733	
41	42	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	10	10936,53	3700,40	109365	37004	5356	49510	171585
						6700,53	1415,85	67005	14158		12710	
42	43	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			СП - 8%	шт.	10	57393,00	–	573930	–	573930	–	619844
						–	–	–	–		45914	
43	44	Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	3	15604,82	5960,79	46814	17883	2444	20532	72518
						8829,11	2281,21	26487	6844		5372	
44	45	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150									
			СП - 8%	шт.	3	96054,00	–	288162	–	288162	–	311215
						–	–	–	–		23053	
45	46	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	3	10936,53	3700,40	32810	11102	1606	14853	51476
						6700,53	1415,85	20102	4248		3813	
46	47	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			СП - 8%	шт.	3	28962,00	–	86886	–	86886	–	93837
						–	–	–	–		6951	

47	48	С1245-405-2505 245-405-2505 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 12 BA	шт.	3	251879,00	–	755637	–	755637	–	816088
			СП - 8%			–	–	–	–		60451	
48	49	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	10936,53	3700,40	43746	14801	2143	19804	68634
			НР - 61%, СП - 8%			6700,53	1415,85	26802	5663		5084	
49	50	С1242-304-0905 242-304-0905 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	4	107407,00	–	429628	–	429628	–	463998
			СП - 8%			–	–	–	–		34370	
50	51	Ц13-121302-0102 1312-1302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6922,20	533,26	13844	1067	785	7582	23140
			НР - 61%, СП - 8%			5996,00	218,46	11992	437		1714	
51	52	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879,00	–	9758	–	9758	–	10539
			СП - 8%			–	–	–	–		781	
52	53	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1626,17	268,04	3252	536	41	2779	6514
			НР - 98%, СП - 8%			1337,53	80,50	2675	161		483	
53	54	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176,00	–	50352	–	50352	–	54380
			СП - 8%			–	–	–	–		4028	
54	55	Ц13-121302-0104 1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12177,83	1566,21	24356	3132	3236	11752	38997
			НР - 61%, СП - 8%			8994,00	639,00	17988	1278		2889	
55	56	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347,00	–	14694	–	14694	–	15870
			СП - 8%			–	–	–	–		1176	
56	57	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7614,76	334,23	15230	669	5567	5636	22535
			НР - 61%, СП - 8%			4497,00	122,47	8994	245		1669	

57	58	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	3185,00 –	– –	6370 –	– –	6370 510	–	6880
58	59	С1241-112-0149 241-112-0149 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	10	2601,00 –	– –	26010 –	– –	26010 2081	–	28091
59	60	С1241-112-0217 241-112-0217 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	8956,00 –	– –	8956 –	– –	8956 716	–	9672
60	61	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	949,00 –	– –	3796 –	– –	3796 304	–	4100
61	62	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2583,00 –	– –	2583 –	– –	2583 207	–	2790
62	63	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	7	3410,00 –	– –	23870 –	– –	23870 1910	–	25780
63	64	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	8006,00 –	– –	8006 –	– –	8006 640	–	8646
64	65	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	8	1406,00 –	– –	11248 –	– –	11248 900	–	12148
65	66	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	34	2590,00 –	– –	88060 –	– –	88060 7045	–	95105
66	67	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	5	4392,00 –	– –	21960 –	– –	21960 1757	–	23717
67	68	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	0,6	2090,09 445,20	20,19 7,95	1254 267	12 5	975 122	266	1642

68	69	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2	2383,98	37,48	4768	75	3578	1123	6363
						557,63	15,44	1115	31		471	
69	70	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	36	5345,59	76,60	192441	2757	149803	40042	251082
						1107,80	27,18	39881	978		18599	
70	71	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	9	8374,08	102,94	75367	927	60625	13840	96343
						1535,04	34,09	13815	307		7137	
71	72	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0026	66997,35	–	174	–	6	166	368
						64632,50	–	168	–		27	
72	73	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,036	74051,82	–	2666	–	339	2304	5367
						64632,50	–	2327	–		398	
73	74	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,009	99203,39	–	893	–	195	691	1711
						77559,00	–	698	–		127	
74	75	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16,66	999,01	1,20	16644	20	2321	11450	30342
						858,53	0,58	14303	10		2247	
75	77	Прайс-лист п.1	Многонасосная установка Wilo CM2-П-2xMVI Q=54,85м3/час H=24м	шт	1	6501520,81	–	6501521	–		–	6501521
						–	–	–	–	6501521	–	
76	78	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594
						–	–	–	–		414	
77	79	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	4392,00	–	8784	–	8784	–	9487
						–	–	–	–		703	
78	80	Прайс лист п.10	Таль электрическая гп 1тн, 6м	шт.	1	329803,57	–	329804	–		–	329804
						–	–	–	–	329804	–	
79	81	Прайс лист п.11	Стол верстак однотумбовый СВ 2019-1	шт.	1	77526,43	–	77526	–		–	77526
						–	–	–	–	77526	–	
80	82	Прайс лист п.13	Стул полумягкий 428x440x460/985мм мод.220	шт.	1	7409,29	–	7409	–		–	7409

81	83	Прайс лист п.14	Шкаф для одежды 800х432х1800 мод.417			–	--	–	--	7409	--	
				шт.	1	30631,07	--	30631	--		--	30631
82	84	Прайс лист п.12	Шкаф для хранения уборочного инветаря 500х450х1820			–	--	--	--	30631	--	
				шт.	1	49967,50	--	49968	--		--	49968
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			–	--	--	--	49968	--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								16021590
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				316792				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118377			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43715			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3301775		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						11715572		
			- Накладные расходы	Тенге							250113	
			- Сметная прибыль	Тенге							318966	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**16021590**
Временные здания и сооружения 2,08%		**89565**	**16111155**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**145054**	**16256209**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**118553**	**16374762**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**93184**	**16467946**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**17292190**
Учетная скидка 0,95%			**16427580**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1971310**
Итого к оплате			**18398890**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-03

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Приемные камеры на один напорный трубопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №37
приемки выполненных работ за август 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11

Приемные камеры на один напорный трубопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,86		30212,33	3702,15	146832	17993	72449	73980	238477
			НР - 118%, СП - 8%				11602,81	1297,44	56390	6306		17665	
2	2	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12		18317,57	–	219811	–	219811	–	237396
			СП - 8%				–	–	–	–		17585	
3	3	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8		12941,38	–	103531	–	103531	–	111813
			СП - 8%				–	–	–	–		8282	
4	4	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2		8884,00	–	17768	–	17768	–	19189
			СП - 8%				–	–	–	–		1421	

5	5	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	27032,37	–	54065	–	54065	–	58390
			СП - 8%			–	–	–	–		4325	
6	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,44	27782,58	1152,89	206702	8578	187578	11437	235590
			НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	10546	2022		17451	
7	7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6652	349485,00	–	232477	–	232477	–	251075
			СП - 8%			–	–	–	–		18598	
8	8	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0092	489955,00	–	4508	–	4508	–	4869
			СП - 8%			–	–	–	–		361	
9	9	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6972	1119893,96	1455,96	780790	1015	589548	173510	1030644
			НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	190227	443		76344	
10	10	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2933,96	248,90	11736	996	490	10207	23699
			НР - 99%; СП - 8%			2562,56	14,99	10250	60		1755	
11	11	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00	–	31696	–	31696	–	34232
			СП - 8%			–	–	–	–		2536	
12	12	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	8,64	3676,80	138,33	31768	1195	28556	2287	36779
			НР - 90%, СП - 8%			233,47	60,59	2017	523		2724	
13	13	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,736	902,77	3,35	7887	29	7521	236	8773
			НР - 69%; СП - 8%			38,54	0,60	337	5		650	
14	14	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	8,736	218,38	5,43	1908	47	1348	357	2447
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	513	5		181	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2293371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270280				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29853			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9364			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1551347		
			- Накладные расходы	Тенге							272014	
			- Сметная прибыль	Тенге							169878	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			
Временные здания и сооружения 2,08%			**2293371**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**47702**	**2341073**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		**77255**	**2418329**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**0,00739957**	**16970**	**2435298**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		**48706**	**2484004**
Учетная скидка 0,95%			**2608332**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**2477916**
Итого к оплате			**297350**
			2775266

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ Чарков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №38
приемки выполненных работ за август 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-2

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч										
1	3	Прайс-лист п.8	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч	шт	1		10746666,54	–	10746667	–		–	10746667
							–	–	–	–	10746667	–	
2	4	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1		34188,46	3204,96	34188	3205	26312	4228	41490
			НР - 72%; СП - 8%				4671,00	1201,53	4671	1202		3073	
3	5	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2550,36	–	2550	–	2197	346	3127
			НР - 98%; СП - 8%				352,82	–	353	–		232	
4	6	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		7614,76	334,23	7615	334	2784	2818	11267
			НР - 61%; СП - 8%				4497,00	122,47	4497	122		835	

5	7	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях									
				шт.	1	4662,25	349,36	4662	349	401	3058	8337
			НР - 75%, СП - 8%			3912,00	164,89	3912	165		618	
6	8	Прайс-лист п.9	Расходомер электромагнитный Питерфлоу СВ 50-63 д50									
				шт.	1	514385,14	–	514385	–		–	514385
						--	–	–	–	514385	–	
7	9	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм									
				м	0,4	10450,00	–	4180	–	4180	–	4514
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
8	10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тренога									
				т фасонных частей	0,03	1451851,78	532535,10	43556	15976	10769	21642	70414
			НР - 99%, СП - 8%			560358,40	168343,93	16811	5050		5216	
9	11	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм									
				шт.	2	1247,00	–	2494	–	2494	–	2694
			СП - 8%			–	–	–	–		200	
10	12	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
				фланец	2	636,14	41,58	1272	83	42	1135	2600
			НР - 99%, СП - 8%			573,44	–	1147	–		193	
11	13	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
				шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037
			СП - 8%			–	–	–	–		225	
12	14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
				фланец	2	1219,61	83,16	2439	166	123	2129	4933
			НР - 99%, СП - 8%			1075,20	–	2150	–		365	
13	15	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
				шт.	4	2590,00	–	10360	–	10360	–	11189
			СП - 8%			–	–	–	–		829	
14	16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
				шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	–	1693	5121
			НР - 99%, СП - 8%			570,49	284,41	1141	569		379	
15	17	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм									
				шт.	2	1412,00	–	2824	–	2824	–	3050
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11383053	22021	65298	37049	11432825
								34682	7108	11261052	12725	
		Стоимость оборудования		Тенге				11261052				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11261052				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				46465				
		Материалы		Тенге				29497				

			Всего заработная плата	Тенге				14569				
			Накладные расходы	Тенге			10104					
			Сметная прибыль	Тенге			4526					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			61095					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге				14569				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге			50316					
			Материалы	Тенге			10933					
			Всего заработная плата	Тенге				26868				
			Накладные расходы	Тенге			26599					
			Сметная прибыль	Тенге			6153					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			83068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге				26868				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге			25220					
			Материалы	Тенге			2198					
			Всего заработная плата	Тенге				353				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге			22670					
			Сдача и испытание	Тенге			10					
			Накладные расходы	Тенге			346					
			Сметная прибыль	Тенге			2046					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			27612					
			Сметная заработная плата	Тенге				353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11432827					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге				41790				
			РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные д-1500 - 1шт.									
16	18	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	49276,02	10111,58	93624	19212	36725	45294	150032
			НР - 99%, СП - 8%			19835,30	4244,47	37687	8064		11113	
17	19	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22390,58	–	22391	–	22391	–	24182
			СП - 8%			–	–	–	–		1791	
18	20	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28318,26	–	84955	–	84955	–	91751
			СП - 8%			–	–	–	–		6796	
19	21	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	27032,37	–	27032	–	27032	–	29195
			СП - 8%			–	–	–	–		2163	
20	22	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12512,59	–	12513	–	12513	–	13514
			СП - 8%			–	–	–	–		1001	
21	23	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4357,90	–	13074	–	13074	–	14120
			СП - 8%			–	–	–	–		1046	

22	24	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	–	12162	–	12162	–	13135
			СП - 8%			–	–	–	–		973	
23	25	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03	919993,00	–	27600	–	27600	–	29808
			СП - 8%			–	–	–	–		2208	
24	26	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,6789465	3676,80	138,33	2496	94	2243	180	2890
			НР - 90%, СП - 8%			233,47	60,59	159	41		214	
25	27	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	0,6789465	5895,41	60,04	4003	40	3128	767	5151
			НР - 90%, СП - 8%			1229,55	25,46	835	17		382	
26	28	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,0174829	31143,00	–	544	–	544	–	588
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
			Бетонная отмостка колодцев									
27	29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,89	773,22	34,75	1461	66	1239	170	1762
			НР - 94%, СП - 8%			82,54	13,19	156	25		131	
28	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2835	26158,74	1152,89	7416	327	6687	436	8480
			НР - 91%, СП - 8%			1417,50	271,77	402	77		628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				309271	19739	250293	46847	384608
								39239	8224	–	28490	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				269509				
			Материалы	Тенге				50023				
			Всего заработная плата	Тенге					47463			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				544				
			Местные материалы	Тенге				159965				
			Накладные расходы	Тенге				46847				
			Сметная прибыль	Тенге				25309				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				341665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					47463			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27600				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27600				
			Сметная прибыль	Тенге				2208				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29808				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12162				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12162				
			Сметная прибыль	Тенге				973				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13135				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				384608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					47463			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11817435**

В ТОМ ЧИСЛЕ								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			[illegible]				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				[illegible]			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				[illegible]			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					[illegible]		
- Оборудование, инвентарь	Тенге					[illegible]		
- Накладные расходы	Тенге						[illegible]	
- Сметная прибыль	Тенге						[illegible]	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**11817435**
Временные здания и сооружения 2,08%		**11573**	**11829008**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**18743**	**11847750**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**87444**	**11935194**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**13483**	**11948677**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**12546725**
Учетная скидка 0,95%			**11919389**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1430327**
Итого к оплате			**13349715**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 010840002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шыныболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Денисовского района. БИН 060140011316

Руководитель_____ **Исмаилова А.С.**

Разработчики проекта строительных конструкций авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абейдуллин Т.**