Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "ВИЛЕНА"

Наименование строительства и его адрес: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА."

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		29	26.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы/за ноябрь/	51 879 000,00	46 320 535,71		**51 879 000,00**					**5 558 464,29**	51 879 000,00
Удержание аванса 30% /за ноябрь/	15563700	13896160,71		15563700					1667539,286	15563700
Итого к оплате за ноябрь	**36 315 300,00**	**32 424 375,00**		**36 315 300,00**					**3 890 925,00**	**36 315 300,00**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ВИЛЕНА"

БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

БИН 131040009031

Руководитель _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"
Договор №29 от 26.10.2022 г.
Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.
Наименование объекта : ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА

АКТ 1 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 02-02-01 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 21Э

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	1,5	3330,24	2295,01	4995	3443	39	2254	7830
						1008,40	759,70	1513	1140		580	
2	2	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0102	198759,00	–	2027	–	2027	–	2190
						–	–	–	–		162	
3	3	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	5,5	12532,86	8468,32	68931	46576	424	30805	107715
						3987,50	2601,89	21931	14310		7979	
4	4	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,1067	198759,00	–	21208	–	21208	–	22904
						–	–	–	–		1697	

5	5	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	3	10444,05	7056,94	31332	21171	192	14002	48961
					3322,91	2168,24	9969	6505		3627	
6	6	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	0,0582	176176,00	–	10253	–	10253	–	11074
						–	–	–	–		820	
7	7	1104-0101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	40	29979,85	19940,53	1199194	797621	8050	517922	1854485
					9838,08	5394,91	393523	215796		137369	
8	8	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	2,644	176176,00	–	465809	–	465809	–	503074
						–	–	–	–		37265	
9	9	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	13	3596,96	2045,95	46760	26597	346	22570	74877
						1524,39	518,17	19817	6736		5546	
10	10	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	13	18038,00	–	234494	–	234494	–	253254
						–	–	–	–		18760	
11	11	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	37	3239,92	1841,36	119877	68130	985	57815	191907
						1371,95	466,35	50762	17255		14215	

12	12	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	37	13706,00	–	507122	–	507122	–	547692
						–	–	–	–		40570	
13	13	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	424171,70	248674,70	424172	248675	–	217295	692784
						175497,00	80144,40	175497	80144		51317	
14	14	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	23692,00	–	2369	–	2369	–	2559
						–	–	–	–		190	
15	15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1	29,00	–	29	–	29	–	31
						–	–	–	–		2	
16	16	1104-0201-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	27	620,27	457,84	16747	12362	442	6063	24635
						146,03	118,13	3943	3190		1825	
17	17	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Фильтр, DN 168	м	27	13706,00	–	370062	–	370062	–	399667
						–	–	–	–		29605	
18	18	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж водомерной трубки	м трубопровода	20	1372,59	83,37	27452	1667	165	16187	47130
						1281,00	45,80	25620	916		3491	
19	19	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	418,00	–	8360	–	8360	–	9029
						–	–	–	–		669	
20	20	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	337837,63	254523,43	337838	254523	–	133169	508687

			83314,20	73354,71	83314	73355		37680	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5310485**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**785889**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1480765**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**419347**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1632376**		
- Накладные расходы	Тенге							**1018082**	
- Сметная прибыль	Тенге							**393369**	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	55 229	5 365 714
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	177 069	5 542 783
Итого с непредвиденными затратами 2%	110 856	5 653 638
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	5 935 760	5 935 760
Итого в текущих ценах	5 935 760	5 935 760
Итого с НДС 12%	712 291	6 648 052

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"

БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

БИН 131040009031

Руководитель Е.А. Аскаров _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"

Договор №29 от 26.10.2022 г.

Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.

Наименование объекта : ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА

АКТ 2 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 02-02-02 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 22Э

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	1,5	3330,24	2295,01	4995	3443	39	2254	7830
						1008,40	759,70	1513	1140		580	
2	2	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0102	198759,00	–	2027	–	2027	–	2190
						–	–	–	–		162	
3	3	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	5,5	12532,86	8468,32	68931	46576	424	30805	107715
						3987,50	2601,89	21931	14310		7979	
4	4	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,1067	198759,00	–	21208	–	21208	–	22904
						–	–	–	–		1697	

5	5	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	3	10444,05	7056,94	31332	21171	192	14002	48961
					3322,91	2168,24	9969	6505		3627	
6	6	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	0,0582	176176,00	–	10253	–	10253	–	11074
						–	–	–	–		820	
7	7	1104-0101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	20	29979,85	19940,53	599597	398811	4024	258961	927242
					9838,08	5394,91	196762	107898		68685	
8	8	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	1,322	176176,00	–	232905	–	232905	–	251537
						–	–	–	–		18632	
9	9	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	13	3596,96	2045,95	46760	26597	346	22570	74877
						1524,39	518,17	19817	6736		5546	
10	10	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	13	18038,00	–	234494	–	234494	–	253254
						–	–	–	–		18760	
11	11	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	17	3239,92	1841,36	55079	31303	453	26563	88174
						1371,95	466,35	23323	7928		6531	

12	12	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	17	13706,00	--	233002	--	233002	--	251642
						--	--	--	--		18640	
13	13	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	424171,70	248674,70	424172	248675	--	217295	692784
						175497,00	80144,40	175497	80144		51317	
14	14	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	23692,00	--	2369	--	2369	--	2559
						--	--	--	--		190	
15	15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1	29,00	--	29	--	29	--	31
						--	--	--	--		2	
16	16	1104-0201-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	14	620,27	457,84	8684	6410	230	3144	12773
						146,03	118,13	2044	1654		946	
17	17	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Фильтр, DN 168	м	14	13706,00	--	191884	--	191884	--	207235
						--	--	--	--		15351	
18	18	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж водомерной трубки	м трубопровода	20	1372,59	83,37	27452	1667	165	16187	47130
						1281,00	45,80	25620	916		3491	
19	19	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	418,00	--	8360	--	8360	--	9029
						--	--	--	--		669	
20	20	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	337837,63	254523,43	337838	254523	--	133169	508687

				83314,20	73354,71	83314	73355		37680	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3527628**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				559790				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1039175			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300586			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						942404		
	- Накладные расходы	Тенге							724950	
	- Сметная прибыль	Тенге							261305	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	36 687	3 564 315
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	117 622	3 681 938
Итого с непредвиденными затратами 2%	73 639	3 755 576
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	3 942 984	3 942 984
Итого в текущих ценах	3 942 984	3 942 984
Итого с НДС 12%	473 158	4 416 142

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"
БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031

Руководитель Е.У. Асылханов _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусыков _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"

Договор №29 от 26.10.2022 г.

Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.

Наименование объекта : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

АКТ 3 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 02-03-04 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Ц13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	108202,67	39943,05	216405	79886	14569	91415	332446
						60975,00	13955,27	121950	27911		24626	
2	1	коммерческое предложение ESPA	Насос скважинный ESPA- SE4 10 19 O4 ST в комплекте(1 насос на складе)	к-т	3	1012000,00	--	3036000	--		--	3036000
			Отпускная цена - 1012000,00			--	--	--	--	3036000	--	
3	3	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20885,88	2785,85	20886	2786	14110	3522	26361
						3990,00	901,90	3990	902		1953	
4	4	коммерческое предложение №01100001544 от 05.04.2019г ТОО"НПФ Эргономика" г.Караганда стр.1	Шкаф управления НСЕ2	шт	1	1641789,29	--	1641789	--		--	1641789
			Отпускная цена - 1632222,43			--	--	--	--	1641789	--	
5	5	Ц13-370102-0201	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	3	49166,41	13453,20	147499	40360	3723	69769	234650
						34472,00	3653,16	103416	10959		17381	

6	6	коммерческое предложение №01100001544 от 05.04.2019г ТОО"НПФ Эргономика" г.Караганда стр.1	Установка обеззараживания воды бактерицидными лучами производ. 10м3час ОДВ-10	шт	3	814253,39	–	2442760	–		–	2442760
			Отпускная цена – 814253,24			–	–	–	–	2442760	–	
7	7	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1435,00	–	2870	–	130	2055	5319
						1369,90	–	2740	–		394	
8	8	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2177,00	–	4354	–	4354	–	4702
						–	–	–	–		348	
9	9	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3714,61	292,60	3715	293	80	2612	6833
						3342,00	140,91	3342	141		506	
10	10	С123-030301-0105	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТ-50	шт.	1	30617,00	–	30617	–	30617	–	33066
						–	–	–	–		2449	
11	11	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	6397,79	1806,50	31989	9033	603	15571	51365
						4470,69	634,67	22353	3173		3805	
12	12	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	9295,00	–	46475	–	46475	–	50193
						–	–	–	–		3718	
13	13	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	6527,91	107,52	78335	1290	3259	45009	133212
						6148,80	–	73786	–		9868	
14	14	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	978,00	–	11736	–	11736	–	12675
						–	–	–	–		939	
15	15	Ц13-121101-0901	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6212,64	82,56	6213	83	109	3673	10676
						6020,70	–	6021	–		791	

16	16	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	765,00	–	765	–	765	–	826
						–	–	–	–		61	
17	17	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6397,79	1806,50	12796	3613	242	6229	20546
						4470,69	634,67	8941	1269		1522	
18	18	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7754,00	–	15508	–	15508	–	16749
						–	–	–	–		1241	
19	19	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	670,00	–	1340	–	1340	–	1447
						–	–	–	–		107	
20	20	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,02088	79537,89	2793,00	1661	58	661	961	2831
						45131,20	1345,05	942	28		210	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0093	1000957,27	503495,73	9309	4683	174	5732	16244
						478743,70	143825,80	4452	1338		1203	
22	22	С123-020801-0403	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,8	2851,00	–	2281	–	2281	–	2463
						–	–	–	–		182	
23	23	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471,00	–	2826	–	2826	–	3052
						–	–	–	–		226	
24	24	С123-020801-0203	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0,9	4659,00	–	4193	–	4193	–	4529
						–	–	–	–		335	
25	25	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	–	488	–	488	–	527
						–	–	–	–		39	

26	26	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	277,00	--	831	--	831	--	897
						--	--	--	--		66	
27	27	С123-020801-0403	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,8	2851,00	--	2281	--	2281	--	2463
						--	--	--	--		182	
28	28	С123-020801-0403 прим	Ниппель условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,8	2851,00	--	2281	--	2281	--	2463
						--	--	--	--		182	
29	29	С123-020801-0505	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 25 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,8	1626,00	--	1301	--	1301	--	1405
						--	--	--	--		104	
30	30	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	908,00	--	2724	--	2724	--	2942
						--	--	--	--		218	
31	31	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	545,60	34,56	7638	484	295	6790	15583
						489,92	--	6859	--		1154	
32	32	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1393,00	--	19502	--	19502	--	21062
						--	--	--	--		1560	
33	33	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	726,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
34	34	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	25	2270,04	1069,47	56751	26737	807	22202	85269
						1168,27	287,57	29207	7189		6316	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	1018,00	--	25450	--	25450	--	27486
						--	--	--	--		2036	

36	36	Ц13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12	1372,59	83,37	16471	1000	99	9712	28278
						1281,00	45,80	15372	550		2095	
37	37	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	418,00	--	5016	--	5016	--	5417
						--	--	--	--		401	
38	38	Ц13-120101-0208	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40	2488,73	1240,73	99549	49629	217	38354	148935
						1242,57	329,30	49703	13172		11032	
39	39	С123-010304-0105	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 60, толщина стенки 5,5 мм с муфтой	м	40	3696,00	--	147840	--	147840	--	159667
						--	--	--	--		11827	
40	40	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	6	1326,59	22,93	7960	138	136	4707	13679
						1281,00	4,98	7686	30		1013	
41	41	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	775,00	--	2325	--	2325	--	2511
						--	--	--	--		186	
42	42	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	1190,00	--	3570	--	3570	--	3856
						--	--	--	--		286	
43	43	Ц13-120108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	5	1387,32	42,85	6937	214	318	3943	11750
						1281,00	11,82	6405	59		870	
44	44	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1775,00	--	8875	--	8875	--	9585
						--	--	--	--		710	
45	45	С123-020803-0501прим	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 100x65 ГОСТ 5525-88	шт.	1	64693,00	--	64693	--	64693	--	69868
						--	--	--	--		5175	
46	46	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754

						--	--	--	--		56	
47	47	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
						--	--	--	--		49	
48	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1390,99	903,71	4173	2711	--	2169	6849
						487,28	242,94	1462	729		507	
49	49	С123-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1020,00	--	1020	--	1020	--	1102
						--	--	--	--		82	
50	50	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1175,00	--	1175	--	1175	--	1269
						--	--	--	--		94	
51	51	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1562,00	--	1562	--	1562	--	1687
						--	--	--	--		125	
52	52	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	802,56	51,84	1605	104	92	1394	3240
						704,26	--	1409	--		240	
53	53	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1895,00	--	1895	--	1895	--	2047
						--	--	--	--		152	
54	54	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2092,00	--	2092	--	2092	--	2259
						--	--	--	--		167	
55	55	С123-020103-0208	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1895,00	--	1895	--	1895	--	2047
						--	--	--	--		152	
56	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1390,99	903,71	4173	2711	--	2169	6849
						487,28	242,94	1462	729		507	
57	57	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	794,00	--	794	--	794	--	858
						--	--	--	--		64	

58	58	С123-020103-0209	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2092,00	--	2092	--	2092	--	2259
						--	--	--	--		167	
59	59	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	872,00	--	872	--	872	--	942
						--	--	--	--		70	
60	60	С123-020103-0210	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2745,00	--	2745	--	2745	--	2965
						--	--	--	--		220	
61	61	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1255,00	--	1255	--	1255	--	1355
						--	--	--	--		100	
62	62	Е11-090606-0104 Изм. и доп. вып. 16	Оголовок герметизированный ОГВ-375.000.00 из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06	124983,77	34419,05	7499	2065	523	3688	12082
						81855,90	7231,99	4911	434		895	
63	63	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	463207,00	--	27792	--	27792	--	30016
						--	--	--	--		2223	
64	64	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	150,12	3,31	270	6	174	63	360
						50,14	0,51	90	1		27	
65	65	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20598,45	435,94	20598	436	3840	16127	39664
						16322,41	133,78	16322	134		2938	
66	66	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378,00	--	65378	--		--	65378
						--	--	--	--	65378	--	
67	67	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,6	3661,09	1587,93	2197	953	30	890	3333
						2023,98	407,17	1214	244		247	
68	68	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	8271,00	--	4963	--	4963	--	5360
						--	--	--	--		397	

69	69	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,4	3084,85	1511,96	1234	605	9	474	1845
						1550,01	393,28	620	157		137	
70	70	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5009,00	–	2004	–	2004	–	2164
						–	–	–	–		160	
71	71	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2139921,16	169831,17	1284	102	1031	167	1567
						251720,00	29652,74	151	18		116	
72	72	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	1628325,97	149388,49	651	60	499	101	813
						229400,00	26738,57	92	11		60	
73	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,7	78,86	2,34	1396	41	596	527	2077
						42,89	0,26	759	5		154	
74	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,34	150,12	3,31	7407	163	4770	1724	9862
						50,14	0,51	2474	25		731	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				8428312	230243	514012	361749	8918393
								498132	69207	7185927	128328	
Стоимость оборудования				Тенге				7101494				
Заготов.складские расходы				Тенге				84433				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				7185927				
Стоимость монтажных работ				Тенге				1146928				
Материалы				Тенге				38441				
Всего заработная плата				Тенге					522503			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				435123				
			Накладные расходы	Тенге				320136				
			Сметная прибыль	Тенге				117365				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1584429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
			Сметная заработная плата	Тенге					522503			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				39568				
Материалы				Тенге				8293				
Всего заработная плата				Тенге					23034			
			Накладные расходы	Тенге				21798				
			Сметная прибыль	Тенге				4909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				66275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					23034			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				35291				
Материалы				Тенге				523				
Всего заработная плата				Тенге					5345			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27792				
			Накладные расходы	Тенге				3688				
			Сметная прибыль	Тенге				3118				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5345			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				20598				
			Материалы	Тенге				3840				
			Всего заработная плата	Тенге					16456			
			Сдача и испытание	Тенге				488				
			Накладные расходы	Тенге				16127				
			Сметная прибыль	Тенге				2938				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					16456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8918392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					567338			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
75	75	Е11-460601-0105	**Здания кирпичные 1, 2-х этажные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**35,1**	**1703,35**	**534,93**	**59788**	**18776**	**--**	**40204**	**107991**
						1168,42	**195,17**	**41011**	**6850**		**7999**	
76	76	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**84,24**	**93,00**	**--**	**7834**	**--**		**--**	**8461**
						--	**--**	**--**	**--**		**627**	
77	77	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**84,24**	**206,00**	**--**	**17353**	**--**		**--**	**18742**
						--	**--**	**--**	**--**		**1388**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**84975**	**18776**	**--**	**40204**	**135194**
								41011	**6850**	**--**	**10014**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				84975				
			Всего заработная плата	Тенге					47862			
			Транспортные расходы	Тенге				25188				
			Накладные расходы	Тенге				40204				
			Сметная прибыль	Тенге				10014				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					47862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					47862			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9053587
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				539143				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249019			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76057			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						514012		

- Перевозка грузов	Тенге				25187				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						7185927		
- Накладные расходы	Тенге							401953	
- Сметная прибыль	Тенге							138342	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	19 424	1 887 084
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	62 274	1 949 357
Итого с непредвиденными затратами 2%	38 987	9 174 272
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	9 632 077	9 632 077
Итого в текущих ценах	9 632 077	9 632 077
Итого с НДС 12%	1 155 849	10 787 926

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"
БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031

Руководитель Е.А. Асылхан _____
м.п. (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"

Договор №29 от 26.10.2022 г.

Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.

Наименование объекта : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ 4 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 04-01 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	42	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5340,09	2562,24	5340	2562	118	2582	8556
						2660,00	925,81	2660	926		634	
2	43	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ З/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15261,00	–	15261	–	15261	–	16482
						–	–	–	–		1221	
3	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2685,00	25,52	2685	26	1398	908	3880
						1261,00	–	1261	–		287	
4	45	СТ123-070204-0915	Выключатель автоматический ВА63-29-3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4603,00	–	4603	–	4603	–	4971
						–	–	–	–		368	
5	46	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1266,92	88,45	2534	177	43	1711	4584
						1157,10	31,10	2314	62		340	
6	47	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	24958,00	–	24958	–	24958	–	26955
						–	–	–	–		1997	
7	48	СТ123-070501-0704	Шлюз, типа Меркурий 228	шт.	1	71433,00	–	71433	–	71433	–	77148

						--	--	--	--		5715	
8	49	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25025,18	18545,67	100101	74183	298	37362	148460
						6405,00	6567,99	25620	26272		10997	
9	50	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-С/Л-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	7765,00	--	31060	--	31060	--	33545
						--	--	--	--		2485	
10	56	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	97	322,13	147,90	31247	14346	4475	12040	46749
						128,10	44,29	12426	4296		3463	
11	57	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	291	755,84	353,36	219949	102828	72388	56472	298534
						153,72	115,81	44733	33700		22114	
12	58	2306-1401-0302 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х2,5 мм2	км	0,39576	379124,00	--	150042	--	150042	--	162045
						--	--	--	--		12003	
13	59	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	293	518,23	441,37	151840	129320	--	48953	216857
						76,86	155,19	22520	45470		16063	
14	60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	322,13	147,90	7731	3549	1108	2979	11567
						128,10	44,29	3074	1063		857	
15	61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	309	343,53	156,21	106151	48269	14341	41728	159709
						140,91	46,65	43541	14414		11830	
16	62	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,33966	575364,00	--	195428	--	195428	--	211062
						--	--	--	--		15634	
17	63	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	543,53	4,45	8153	67	832	5233	14457
						483,60	0,93	7254	14		1071	
18	64	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	357149,00	--	5357	--	5357	--	5786
						--	--	--	--		429	

19	65	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	141417,68	--	2546	--	28	1914	4816
						139916,00	--	2518	--		357	
20	66	СТ123-010604-0110ПРИМ	Гофротруба из ПНД DN 110	м	18,36	1386,00	--	25447	--	25447	--	27483
						--	--	--	--		2036	
21	67	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	931,23	140,58	5587	843	503	3248	9542
						706,80	45,10	4241	271		707	
22	68	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,18	1965,00	--	12144	--	12144	--	13115
						--	--	--	--		971	
23	69	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	97	770,12	54,63	74701	5299	34521	25592	108317
						359,60	6,84	34881	664		8023	
24	70	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	99,91	326,00	--	32571	--	32571	--	35176
						--	--	--	--		2606	
25	71	1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	3	13,74	--	41	--	3	28	74
						12,81	--	38	--		6	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1286909	381469	698360	240750	1649870
								207082	127152	--	122214	
Стоимость монтажных работ				Тенге				1284364				
Материалы				Тенге				130028				
Всего заработная плата				Тенге					331715			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				568304				
			Накладные расходы	Тенге				238835				
			Сметная прибыль	Тенге				121856				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1645055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	Тенге					331715			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2546				
Материалы				Тенге				27				
Всего заработная плата				Тенге					2518			
			Накладные расходы	Тенге				1914				
			Сметная прибыль	Тенге				357				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2518			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1649871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
			Сметная заработная плата	Тенге					334234			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШКАФА УЧЕТА НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ КТП №6

26	72	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,5	434,66 322,40	55,01 14,62	1087 806	138 37	143	607 135	1829
27	73	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,575	418,00 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
28	74	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,5	770,12 359,60	54,63 6,84	1925 899	137 17	889	660 207	2792
29	75	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,5	326,00 --	-- --	815 --	-- --	815	-- 65	880
30	76	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,2	508,76 198,40	23,26 5,91	1119 436	51 13	632	324 115	1558
31	77	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	1860,85 1281,00	464,95 138,30	7443 5124	1860 553	459	4088 922	12453
32	78	2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный НС-20 (без колпачки)	шт.	4	239,00 --	-- --	956 --	-- --	956	-- 76	1032
33	79	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	141,00 --	-- --	141 --	-- --	141	-- 11	152
34	80	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 У687	100 шт.	0,04	4265,00 --	-- --	171 --	-- --	171	-- 14	184
35	81	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,17	30374,00 --	-- --	5164 --	-- --	5164	-- 413	5577
36	82	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	322,13 128,10	147,90 44,29	966 384	444 133	138	372 107	1446
37	83	2306-0131-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	354898,00 --	-- --	1086 --	-- --	1086	-- 87	1173
38	84	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	192,15	--	769	--	--	553	1428

							192,15	--	769	--		106	
39	85	2306-1702-1101 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	19698,00	--	788	--	788	--	851
						--	--	--	--		63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23506	2629	12458	6604	32517
								8418	753	--	2407	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18031				
		Материалы		Тенге				2262				
		Всего заработная плата		Тенге					9171			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4721				
			Накладные расходы	Тенге				6603				
			Сметная прибыль	Тенге				1971				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9171			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5475				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5475				
			Сметная прибыль	Тенге				438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5913				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9171			
			РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
40	86	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	18,18	1349,00	--	24525	--	24525	--	26487
						--	--	--	--		1962	
41	87	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки полосы заземления	м3	52,9038	292,65	279,19	15482	14770	--	4525	21607
						13,46	105,33	712	5573		1601	
42	88	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,6362	3080,16	--	5040	--	--	3629	9362
						3080,16	--	5040	--		693	
43	89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	36,36	34,42	34,42	1252	1252	--	323	1701
						--	12,34	--	449		126	
44	90	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	36,36	184,66	87,78	6714	3192	--	3584	11122
						96,88	40,03	3523	1456		824	

45	91	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,18	264,38	252,67	4806	4594	2	1045	6320
						11,57	68,28	210	1241		468	
46	92	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,815	115,00	--	3659	--		--	3951
						--	--	--	--		293	
47	93	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,18	20,46	17,37	372	316	2	127	539
						2,98	6,71	54	122		40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61850	24123	24529	13233	81089
								9539	8840	--	6007	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				61850				
			Материалы	Тенге				4				
			Всего заработная плата	Тенге					18378			
			Местные материалы	Тенге				24525				
			Транспортные расходы	Тенге				3659				
			Накладные расходы	Тенге				13233				
			Сметная прибыль	Тенге				6007				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				81089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18378			
			РАЗДЕЛ 4. ВКЛЮЧИТЬ									
			Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
48	1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	563	371,38	171,25	209085	96413	26128	83364	315844
						153,72	51,93	86544	29239		23396	
49	2	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,57426	1043548,00	--	599268	--	599268	--	647209
						--	--	--	--		47941	
			Р ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
50	3	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	22,52	1349,00	--	30379	--	30379	--	32810
						--	--	--	--		2430	
51	4	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки полосы заземления	м3	131,0664	292,65	279,19	38356	36592	--	11210	53531
						13,46	105,33	1763	13806		3965	

52	5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,0536	3080,16	--	12486	--	--	8990	23194
						3080,16	--	12486	--		1718	
53	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,12	34,42	34,42	4583	4583	--	1183	6227
						--	12,34	--	1643		461	
54	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	133,12	184,66	87,78	24582	11685	--	13122	40721
						96,88	40,03	12897	5329		3016	
55	8	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,52	264,38	252,67	5954	5690	3	1295	7828
						11,57	68,28	261	1538		580	
56	9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,41	115,00	--	4532	--		--	4895
						--	--	--	--		363	
57	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,52	20,46	17,37	461	391	3	157	667
						2,98	6,71	67	151		49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				929685	155355	655781	119321	1132926
								114018	51705	--	83919	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				808352				
			Материалы	Тенге				26128				
			Всего заработная плата	Тенге					115783			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				599268				
			Накладные расходы	Тенге				83364				
			Сметная прибыль	Тенге				71337				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				963054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					115783			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				121332				
			Материалы	Тенге				5				
			Всего заработная плата	Тенге					49939			
			Местные материалы	Тенге				30379				
			Транспортные расходы	Тенге				4532				
			Накладные расходы	Тенге				35956				
			Сметная прибыль	Тенге				12583				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				169872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					49939			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1132926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					165723			-

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2896403**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**339057**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**563575**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**188449**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1391128**			
- Перевозка грузов	Тенге				**8191**					
- Накладные расходы	Тенге							**379908**		
- Сметная прибыль	Тенге							**214547**		

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	30 123	2 926 525
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	96 575	3 023 100
Итого с непредвиденными затратами 2%	60 462	3 083 562
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	3 237 435	3 237 435
Итого в текущих ценах	3 237 435	3 237 435
Итого с НДС 12%	388 492	3 625 928

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"
БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031

Руководитель Д.А. Аскаров _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"
Договор №29 от 26.10.2022 г.
Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.
Наименование объекта : БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ 5 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА СКВАЖИНЫ №1Э (№22)									
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
1	1	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,4	1765,71	1555,02	101352	89258	117	34149	146341
						208,66	342,21	11977	19643		10840	
2	2	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,4	3183,00	--	182704	--	182704	--	197321
						--	--	--	--		14616	
3	3	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	287	1029,28	243,43	295402	69864	211076	40192	362442
						50,39	79,28	14462	22753		26848	
4	4	Е11-270403-0804 К=5 толщиной 10см	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	287	-274,34	-58,00	-78737	-16647	-62090	-6013	-91529
						--	-19,40	--	-5567		-6780	
			ОГРАЖДЕНИЕ									

5	**5**	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**73,17**	**56532,00**	**6337,00**	**4136258**	**463657**	**2520372**	**1187950**	**5750145**
						15748,00	**2094,00**	**1152229**	**153211**		**425937**	
5.1	5.1	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	73,1666667	56532,00	6337,00	4136258	463657	2520372	1187950	5750145
						15748,00	2094,00	1152229	153211		425937	
6	**6**	**86-010605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**163550,00**	**1350,00**	**163550**	**1350**	**135469**	**24704**	**203314**
						26731,00	**416,00**	**26731**	**416**		**15060**	
6.1	6.1	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	163550,00	1350,00	163550	1350	135469	24704	203314
						26731,00	416,00	26731	416		15060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4800529**	**607483**	**2987648**	**1280982**	**6568034**
								1205399	**190456**	--	**486521**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4800529**				
			Материалы	Тенге				**2804943**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1395854**			
			Местные материалы	Тенге				**182704**				
			Накладные расходы	Тенге				**1280983**				
			Сметная прибыль	Тенге				**486521**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6568033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1073**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1395854**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6568033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1073**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1395854**			
			РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
7	**7**	**Е11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**68,4**	**1765,71**	**1555,02**	**120774**	**106363**	**139**	**40694**	**174385**
						208,66	**342,21**	**14272**	**23407**		**12917**	
8	**8**	**С121-010201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**68,4**	**3183,00**	--	**217717**	--	**217717**	--	**235135**
						--	--	--	--		**17417**	
9	**9**	**Е11-270403-0801**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**342**	**1029,28**	**243,43**	**352013**	**83253**	**251526**	**47895**	**431900**
						50,39	**79,28**	**17234**	**27113**		**31993**	

10	**10**	**Е11-270403-0804 К=5 толщиной 10см**	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**м2 покрытия**	**342**	**-274,34**	**-58,00**	**-93826**	**-19837**	**-73989**	**-7165**	**-109070**
						--	**-19,40**	--	**-6634**		**-8079**	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
11	**11**	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**95,17**	**56532,00**	**6337,00**	**5379962**	**603071**	**3278206**	**1545147**	**7479118**
						15748,00	**2094,00**	**1498685**	**199279**		**554009**	
11.1	11.1	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	95,1666667	56532,00	6337,00	5379962	603071	3278206	1545147	7479118
						15748,00	2094,00	1498685	199279		554009	
12	**12**	**86-010605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**163550,00**	**1350,00**	**163550**	**1350**	**135469**	**24704**	**203314**
						26731,00	**416,00**	**26731**	**416**		**15060**	
12.1	12.1	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	163550,00	1350,00	163550	1350	135469	24704	203314
						26731,00	416,00	26731	416		15060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6140190**	**774201**	**3809068**	**1651275**	**8414782**
								1556921	**243581**	--	**623317**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6140190**				
			Материалы	Тенге				**3591351**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1800503**			
			Местные материалы	Тенге				**217717**				
			Накладные расходы	Тенге				**1651274**				
			Сметная прибыль	Тенге				**623317**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8414782**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1382**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1800503**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8414782**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1382**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1800503**			
			РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ									
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
13	**13**	**Е11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**55,6**	**1765,71**	**1555,02**	**98173**	**86459**	**113**	**33078**	**141752**
						208,66	**342,21**	**11601**	**19027**		**10500**	

14	14	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,6	3183,00	--	176975	--	176975	--	191133
						--	--	--	--		14158	
15	15	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	278	1029,28	243,43	286139	67673	204457	38932	351077
						50,39	79,28	14009	22039		26006	
16	16	Е11-270403-0804 К=5 толщиной 10см	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	278	-274,34	-58,00	-76268	-16125	-60143	-5824	-88659
						--	-19,40	--	-5393		-6567	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
17	17	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	65,17	56532,00	6337,00	3684002	412961	2244796	1058060	5121427
						15748,00	2094,00	1026245	136459		379365	
17.1	17.1	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	65,1666667	56532,00	6337,00	3684002	412961	2244796	1058060	5121427
						15748,00	2094,00	1026245	136459		379365	
18	18	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	163550,00	1350,00	163550	1350	135469	24704	203314
						26731,00	416,00	26731	416		15060	
18.1	18.1	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	163550,00	1350,00	163550	1350	135469	24704	203314
						26731,00	416,00	26731	416		15060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4332571	552319	2701667	1148950	5920044
								1078586	172549	--	438522	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4332571				
			Материалы	Тенге				2524692				
			Всего заработная плата	Тенге					1251134			
			Местные материалы	Тенге				176975				
			Накладные расходы	Тенге				1148950				
			Сметная прибыль	Тенге				438522				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5920043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
			Сметная заработная плата	Тенге					1251134			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5920043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
			Сметная заработная плата	Тенге					1251134			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20902860

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3840906**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1934003**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**606585**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9498383**		
- Накладные расходы	Тенге							**4081207**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1548360**	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	217 390	21 120 250
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	696 968	21 817 218
Итого с непредвиденными затратами 2%	436 344	22 253 562
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	23 364 037	23 364 037
Итого в текущих ценах	23 364 037	23 364 037
Итого с НДС 12%	2 803 684	26 167 722

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"
БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Каринского района"
БИН 131040009031

Руководитель Е.А. Асылхан _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Форма 2В** Форма 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИЛЕНА"
Договор №29 от 26.10.2022 г.
Наименование стройки : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с.ЖАНБОБЕК НУРИНСКОГО РАЙОНА.
Наименование объекта : ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА

АКТ 6 выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г. на 02-03-03 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШС									
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4125,27	1381,37	4125	1381	84	2275	6912
						2660,00	499,52	2660	500		512	
2	2	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2059,00	–	2059	–	2059	–	2224
						–	–	–	–		165	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2685,00	25,52	13425	128	6992	4540	19402
						1261,00	–	6305	–		1437	
4	4	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1435,00	–	1435	–	1435	–	1550
						–	–	–	–		115	
5	5	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1397,00	–	1397	–	1397	–	1509
						–	–	–	–		112	
6	6	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	428,00	–	428	–	428	–	462
						–	–	–	–		34	

7	7	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	–	856	–	856	–	924
						–	–	–	–		68	
8	8	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим	Шина N PE в комплекте с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-10У2-	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
9	9	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1528,54	180,54	1529	181	18	1002	2733
						1330,00	62,20	1330	62		202	
10	10	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	–	10354	–	10354	–	11182
						–	–	–	–		828	
11	11	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	–	3286	–	3286	–	3549
						–	–	–	–		263	
12	12	СТ123-070101-2501	Светильники аварийного освещения переносной аккумуляторный, модели СТД-5	шт.	1	21375,00	–	21375	–	21375	–	23085
						–	–	–	–		1710	
13	13	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	–	80	–	80	–	86
						–	–	–	–		6	
14	14	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20885,88	2785,85	20886	2786	14110	3522	26361
						3990,00	901,90	3990	902		1953	
15	15	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66522,00	–	66522	–		–	66522
						–	–	–	–	66522	–	
16	29	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	508,76	23,26	7631	349	4306	2207	10625
						198,40	5,91	2976	89		787	
17	30	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	677,58	28,56	7453	314	4684	1829	10025
						223,20	7,78	2455	86		743	

18	32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4,325	518,08	23,26	2241	101	1175	713	3190
						223,20	5,91	965	26		236	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								190342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20682				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5239			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1663			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72639		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						66522		
			- Накладные расходы	Тенге							16088	
			- Сметная прибыль	Тенге							9171	

Итого с временными затратами на строительство зданий и сооружений 1,04%	1 288	125 108
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,3%	4 129	129 236
Итого с непредвиденными затратами 2%	2 585	198 343
Итого в текущих ценах на 2020г.-100%,К=1,049901	208 241	208 241
Итого в текущих ценах	208 241	208 241
Итого с НДС 12%	24 989	233 230

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ВИЛЕНА"
БИН/ИИН 930940000769

Генеральный директор В.П. Беспрозванный _____
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031

Руководитель _____
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт А.А. Илеусызов _____
KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Аква-Рем»

Главный инженер проекта Л.С.Ахметова _____
Приказ №4 - 2021 АН от 02.12 2021 г.
БИН 041040004973