Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - Строительство водонапорной башни в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области
Наименование объекта - Водонапорные стальные башни (системы Рожновского) емкостью 50 м3 высотой 15 м. Наружные сети водоснабжения. Генеральный план. Водонапорная башня

Договор: № 52 от 10.08.2023г

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		52	10.08.2023				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Итого по акту**	**52 340 696,58**	**19 991 283,55**							**2 398 954,03**	**22 390 237,58**
2	**Удержание аванса - 30%**										**6 717 071,27**
3	**Удержания гарантийного взноса - 5%**										**1 119 511,88**
3	**Итого к оплате**										**14 553 654,43**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "APM Ingeenering"

Руководитель _____ Зарахов Р. А.

Представитель технического надзора:
ТОО "СК Ризалит" _____ Ерназаров М.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

4170210

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водонапорной башни в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области
Наименование объекта Водонапорные стальные башни (системы Рожновского) емкостью 50 м3 высотой 15 м

АКТ №3
Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Колодец				
1	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	2,55	73453	187305
2	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	36823	36823
3	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	34711	34711
4	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	29043	58086
5	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	13330	13330
6	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	1	15698	15698
7	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6053	12106
8	С1244-201-0305 244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	1	11360	11360
9	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	1,357893	5560	7550
10	У6108-0208-0103 6108-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны**	$м^2$	1,357893	7278	9883

1	2	3	4	5	6	7
11	С1234-202-0205 234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100**	$м^3$	0,054	28231	1524
12	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	13,8	4661	64322
13	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	0,578	11029	6375
14	У7101-0403-0801 7101-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	5,78	2705	15635
15	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0332	940813	31235
16	С1222-509-1001 222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,0332	1026343	34075
		Лестница для установки на насыпи башни				
17	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,27734	233779	64836
18	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,27734	1041284	288790
19	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,10504	228	2988
20	У6111-0501-0213 6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	13,10504	511	6697
21	СССЦ РК 8.04-08-2022 т.7 п.2 СТССЦ	**Доплата за марку стали С 245**	т	0,27734	7791	2161
		Технологическая часть				
22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	86950	86950
23	515-301-1407 515-301-1407 *СпрСЦ 05.2023*	**Щит управления насосами ШУ-Н2-3х18,5-380-56-ЗД-Р-IР54**	шт.	1	5036931,47	5036931

1	2	3	4	5	6	7
24	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**150**	**1196**	**179400**
25	С1243-201-4004 243-201-4004 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х2,5-0,66**	**км**	**0,15**	**787934**	**118190**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6326961**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			361685
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*177219*
		машины и механизмы	тенге			183062
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49902*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			745283
		оборудование	тенге			5036931
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
		Итого по акту				**6326961**
		Затраты на организаицю и управление СМР по стройке в целом	**8,8%**			**1 403 553**
		Сметная прибыль	**5%**			**1 473 730**
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**6 705 981**
		Итого в ценах 2023 года	**1,079**			**7 175 641**
		Скидка подрядчика - 5%	**0,95**			**6 816 859**
		НДС (12%)	**12%**			**818 023**
		ВСЕГО:				**7 634 881,58**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель
Имангалиев А.С. _____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Руководитель
Зарахов Р.А. _____

Представитель технического надзора:
ТОО "СК Ризалит" _____ Ерназаров М.И.

Представитель авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект" _____ Абайдилдин У.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

4170220

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водонапорной башни в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области
Наименование объекта Наружные сети водоснабжения

АКТ №4
Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	574	343	196882
2	У6101-0102-0115 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 3**	м^3	840	406	341040
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	15	6628	99420
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	37	3459	127983
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	1307	60	78420
6	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105**	м^3	1307	27	35289
7	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	42	60	2520
8	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105**	м^3	42	27	1134
9	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	1349	556	750044

1	2	3	4	5	6	7
10	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	24	422	10128
11	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	38,4	140	5376
		Прочие работы				
12	У6121-0901-0101 6121-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м^2**	м	36	22862	823032
13	У6121-601-104 6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм**	шт.	1	35933	35933
14	С1241-102-0221 241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	0,4	9488	3795
15	У6121-601-105 6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм**	шт.	1	48187	48187
16	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,4	15423	6169
		Разборка и восстановление покрытия				
17	Е12-200501-0101 1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	24	1276	30624
18	У7101-801-106 7101-0801-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство ограждений из сетки (материал из разборки)**	м	24	4596	110304
	Раздел 1.	**Колодцы водопроводные д-1500 - 2шт.**				
19	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	м^3	0,628	21867	7578627 13732
20	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м^3	14,725	73453	1081595
21	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	36823	73646
22	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	21773	21773

1	2	3	4	5	6	7
23	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	29043	145215
24	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	34711	69422
25	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	13330	26660
26	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	15698	31396
27	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	6053	48424
28	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	2	6458	12916
29	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	1,22274	1063547	1300441
30	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	4	785	3140
31	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	34,33	4661	160012
		Водовод				
32	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,33	1279412	422206
33	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	м	333,3	1623	540946
34	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,33	241802	79795
35	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	4	6979	27916
36	С1242-101-1205 242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	104295	417180
37	У6121-403-106 6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	1	10854	10854

1	2	3	4	5	6	7
38	С1241-116-0213 241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	10443	10443
39	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4626	27756
40	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4156	49872
41	У6121-403-105 6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1	7025	7025
42	С1241-116-0212 241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	7884	7884
43	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4315	25890
44	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1503	9018
45	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4064	4064
46	С1241-215-0158 241-215-0158 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"	шт.	1	8901	8901
47	У6121-401-202 6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	5991	5991
48	С1241-113-0118 241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	5554	5554
49	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,048877	3797108	185591
50	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,1	10696	1070
51	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,1	6541	654
52	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,4	15564	6226

1	2	3	4	5	6	7
53	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	9950	11940
54	С1241-114-0208 241-114-0208 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	1	6450	6450
55	С1241-114-0142 241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	1	4137	4137
56	С1261-107-0746 261-107-0746 *РСНБ РК 2022*	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,84	819	3145
57	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4064	8128
58	С1241-208-1406 241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6213	6213
59	С1241-208-1006 241-208-1006 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3730	3730
60	У6121-0901-0201 6121-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб 100 мм	км	0,127	57060	7247
61	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,224	65338	14636
62	У6121-105-412 6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм (футляр)	км	0,034	4241476	144210
63	С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм (футляр)	м	34,34	19859	681958
64	У6121-801-401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	31145	62290
65	У6121-802-503 6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	34	41017	1394578
66	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	5077	172618

1	2	3	4	5	6	7
67	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**34,68**	**1623**	**56286**
68	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,34**	**241802**	**82213**
69	Е11-221401-1003 1122-1401-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**2**	**37820**	**75640**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10284907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2686491
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1327867*
		машины и механизмы	тенге			2481867
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*556677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5109315
		перевозки	тенге			5376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	908		
		Итого по акту				**10284907**
		Затраты на организаицю и управление СМР по стройке в целом	**8,8%**			**11 189 979**
		Сметная прибыль	**5%**			**11 749 478**
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**12 101 962**
		Итого в ценах 2023 года	**1,079**			**13 058 017**
		Скидка подрядчика - 5%	**0,95**			**12 405 116**
		НДС (12%)	**12%**			**1 488 614**
		ВСЕГО:				**13 893 730**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель
Имангалиев А.С. _____

Представитель технического надзора:
ТОО "СК Ризалит" _____ Ерназаров М.И.

Представитель авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект" _____ Абайдилдин У.

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Руководитель
Зарахов Р.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водонапорной башни в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области
Наименование объекта Генеральный план. Водонапорная башня

АКТ №5
Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Тип 1. Покрытие дорог				
1	У7101-0403-1001 7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	38,4	732	28109
2	С1211-201-0401 211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,384	9722	3733
3	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,576	8702	5012
4	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	7,2576	8063	58518
5	У7101-0403-1004 7101-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-1001, 7101-0403-1002, 7101-0403-1003**	$м^2$	38,4	35	1344
6	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,48384	8063	3901
		Тип 3.Покрытие тротуара				
7	У7101-403-1001 7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	2,76	732	2020
8	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,59064	8702	5140
		Лоток Л-1				
9	С1241-102-0252 241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм**	м	6	47321	283926
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**391703**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8479

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4153*
		машины и механизмы	тенге			22953
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			360271
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Итого по акту				**391703**
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом	**8,8%**			**426 173**
		Сметная прибыль	**5%**			**447 482**
		Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**281 168**	**728 650**
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**750 509**
		Итого в ценах 2023 года	**1,079**			**809 799**
		Скидка подрядчика - 5%	**0,95**			**769 309**
		НДС (12%)	**12%**			**92 317**
		ВСЕГО:				**861 626**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель

Имангалиев А.С. _____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Руководитель

Зарахов Р.А. _____

Представитель технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" _____ Ерназаров М.И.

Представитель авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект" _____ Абайдилдин У.