Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
"25" 08 2023года

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства Нуринского района»***
100900, Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, улицаМынбаева 44
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии
от 15.08.2023г,ТОО **ТОО "ВИЛЕНА" Республика Казахстан, г.Астана, ЖАРКЕНТ, 12**
Улица ЖАРКЕНТ, 12, директор – Беспрозванный В.П.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От 08.08.2023 г. ТОО «ТЛГ 2002» - Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай улица Генерала Арыстанбекова, дом 3/6 Илеусызова Абдыгали Амангельдиновича,
аттестат № KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года,№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 11.08.2023г,ТОО «Аква-рем»***
ул. Ермекова 28, Караганда
лицензия № 17000122 от 09.01.2017, директор – Мейзбекова Б.М.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

ГИП – Ахметова Лязат Сагиндыковна, приказ ТОО «Аква-рем» №4-2021-АН от 02.12.2021 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция водопроводных сетей в с.Жанбобек Нуринского района»
«Реконструкция водопроводных сетей в с.Жанбобек Нуринского района» (Корректировка)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности-II(нормальный, технически несложный)
уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

поадресу: ***Карагандинская область, Нуринский район, село Жанбобек.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

роверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
. Строительство объекта осуществлено на основании:
) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
20" июля 2017 года № 18/09 ***Акимат Нуринского района Карагандинской области***
Наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№
наименованиеорганавынесшегорешение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно - строительного контроля Карагандинской области"
KZ27REA00221446 от 12.05.2021, KZ60REA00303593 02.11.2022, KZ37REA00329324 28.04.2023
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Аква-рем», Рабочий проект 180039-07-2018;Корректировка 4-11-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
Приказом руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» № 47-Н от 12.11.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***Май, 2021***
Ноябрь 2022
месяц, год

Окончание работ ***Июль, 2023***
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7*
фактически, месяц: *16*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
8-9 м3/ч.	метр	***10 355***	***10 355***	***10 355***	***10 355***

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосные станции 1-го подъема предназначены для систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села с забором подземных вод скважин, оборудованных насосом типа SP9-16 Rp2.

Строительство водопровода выполнено от запроектированного ранее колодца №11.

Строительство контррезервуаров с обвязкой трубопроводов, в количестве 2шт. (V=30м3 каждый) вместо предусмотренной раннее в РП 2019г. водонапорной башни емкостью 160м3, согласно протокола совещания №1 от 29.11.2022г. и письма ГУ «Отдел строительства Нуринского района» №4-8/243 от 24.11.2022г. Прокладка проектируемого водопровода производится открытым способом. Для строительства проектируемых сетей водоснабжения предусматривается применение труб из полиэтилена. Применение труб из полиэтилена обусловлено повышенной их надежностью в работе, простотой монтажа, абсолютной гарантией чистоты трубопровода. Трубопровод сети В1 от раннее запроектированного колодца №11 до проектируемого колодца 4а (см. Альбом «Наружные сети водопровода. Контррезервуары V=30м3 (2шт.) шифр 14-11-2022-НВ), предназначенного для подачи и отвода питьевой воды в проектируемые контррезервуары и из них в водопроводные поселковые сети с. Жанбобек, и трубопроводы, предусмотренные для обвязки контррезервуаров, запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 -110 х 6,6 по ГОСТ 18599-2001.

Контррезервуары предназначены для хранения и запаса воды на хозяйственнопитьевые и противопожарные нужды.

Насосные станции 1-го подъема предназначены для систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села с забором подземных вод скважин, оборудованных насосом типа SP9-16 Rp2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **273 528,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **230 *146,00*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***15 573,00*** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***158 915,637*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***143 533,736*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **273 528,00** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации – 95,6% и фактически примерно 95,6% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

РЕШИЛ:

***Строительство водопроводных сетей в с. Жанбобек Нуринского района,* принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Руководитель ГУ «Отдел строительства Нуринского района» Асылхан Ерлан Айтбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« 25 » 09 2023 года.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЛГ 2002», директор – Муразбеков Дауренбек Жандарбекович***

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

« 25 » 09 2023 года.

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (ы) ***Илеусызов Абдыгали Амангельдинович, аттестат № KZ08VJE00055440 от 19.06.2020г, № KZ14VJE00079970 от 03.10.2018г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

« 25 » 09 2023 года.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ГИП - Ахметова Лязат Сагиндыковна, ТОО «Аква-рем»***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

« 25 » 09 2023 года.

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО «Аква-рем» ул. Ермекова 28, Караганда лицензия № 17000122 от 09.01.2017, директор – Мейзбекова Б.М.***

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

« 25 » 09 2023 года.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Беспрозванный Виктор Петрович***

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

« 25 » 09 2023 года

Место печати (при наличии)