Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	25.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)	997 577 580	41 893 173	794 328 070	37 360 657					5 027 181	46 920 354

Заказчик _____ **И. о. руководителя Конгужинов Б. Ш., БИН 050240007370**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Эксперт технического надзора _____ **Эксперт Сагадиев А. С., БИН 170440008459, KZ48VJE00074702**
м.п. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, БИН 050240007370, Тел.: 87152-465956

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, БИН 021140006937, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Объект: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №109 от 25.07. 2022 г.

Акт выполненных работ № 8
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Архитектурные-строительные решения													
РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия													
			Плиты перекрытия на отм.+5,700, +8.700, +11.700, +14.700										
1	41	1107-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	54	16708,78	2698,51	902274	145720	334178	533518	1550655	
			НР - 118%; СП - 8%			7821,78	551,07	422376	29758		114863		
2	45	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,07	54568,10	4177,20	112956	8647	75092	28190	152438	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	29217	1761		11292		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1015230	154367	409270	561708	1703093	
								451593	31519	--	126155		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015230					
		Материалы		Тенге				409270					
		Всего заработная плата		Тенге					483112				
			Накладные расходы	Тенге				561708					
			Сметная прибыль	Тенге				126155					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1703093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					483112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1703093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267	
			Сметная заработная плата	Тенге					483112				
РАЗДЕЛ 4.Перемычки													
3	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	901,52	385,08	1803	770	515	801	2812	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	518	161		208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1803	770	515	801	2812	
								518	161	--	208		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1803					
		Материалы		Тенге				515					

		Всего заработная плата		Тенге					679				
			Накладные расходы	Тенге				801					
			Сметная прибыль	Тенге				208					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2812					
			Сметная заработная плата	Тенге					679				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2812					
			Сметная заработная плата	Тенге					679				
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										
4	60	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	7099,62	3715,65	63897	33441	1809	42042	114414	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	28647	6982		8475		
5	62	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	11518,99	5908,49	34557	17725	899	23192	62368	
			НР - 118%; СП - 8%			5311,13	1240,16	15933	3720		4620		
6	64	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,94699	63392,25	26919,89	60032	25493	9013	22701	89352	
			НР - 69%; СП - 8%			26954,93	7787,35	25526	7375		6619		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				158486	76659	11721	87935	266134	
								70106	18077	--	19714		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				98454					
		Материалы		Тенге				2706					
		Всего заработная плата		Тенге					55282				
			Накладные расходы	Тенге				65234					
			Сметная прибыль	Тенге				13095					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					55282				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60032					
		Материалы		Тенге				9013					
		Всего заработная плата		Тенге					32901				
			Накладные расходы	Тенге				22701					
			Сметная прибыль	Тенге				6619					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89352					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					32901				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266135					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					88183				
			РАЗДЕЛ 6.Арматурные пояса										
			Связевые сетки										
7	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,418635	104294,16	3604,37	43661	1508	--	39625	89949	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	42152	455		6663		
			Армирование кладки										
8	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,152	560011,16	3604,37	1205144	7756	980704	203694	1521545	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	216684	2341		112707		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1248805	9264	980704	243319	1611494	
								258836	2796	--	119370		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1248805					
		Материалы		Тенге				980703					
		Всего заработная плата		Тенге					261632				
			Накладные расходы	Тенге				243319					
			Сметная прибыль	Тенге				119370					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1611494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163	
			Сметная заработная плата	Тенге					261632				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1611494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163	
			Сметная заработная плата	Тенге					261632				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1:	**Тенге**								**3583534**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				781053					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					241060				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52553				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1402207			
			- Накладные расходы	Тенге							893763		
			- Сметная прибыль	Тенге							265447		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5. Электромонтажные работы.													
РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия, трубы (по квартирам и от ЩЭ до ЩК)													
9	38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2228	445,74	192,35	993109	428556	127664	423342	1529767	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	436889	151081		113316		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				993109	428556	127664	423342	1529767	
								436889	151081	--	113316		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				993109					
		Материалы		Тенге				127664					
		Всего заработная плата		Тенге					587970				
			Накладные расходы	Тенге				423342					
			Сметная прибыль	Тенге				113316					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1529767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					587970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1529767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					587970				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5:	Тенге								1529767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				436889					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428556				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151081				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						127664			
			- Накладные расходы	Тенге							423342		
			- Сметная прибыль	Тенге							113316		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6. Слаботочные сети.													
РАЗДЕЛ 3.Телефонизация													
			Кабели , трубы, миниканалы и аксессуары к ним										
10	43	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	483,84	4,38	72576	658	2127	50264	132666	
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	69791	20		9827		
11	44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	569,14	4,42	2846	22	72	1982	5215	
			НР - 72%; СП - 8%			550,39	0,28	2752	1		386		
12	46	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	150	88,00	--	13200	--	13200	--	14256	
			СП - 8%			--	--	--	--		1056		
13	47	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172,00	--	860	--	860	--	929	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89482	680	16259	52246	153066	
								72543	21	--	11338		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89482					

		Материалы		Тенге				2201					
		Всего заработная плата		Тенге					72564				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14060					
			Накладные расходы	Тенге				52245					
			Сметная прибыль	Тенге				11338					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					72564				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					72564				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6:	**Тенге**								**153065**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72543					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16261			
			- Накладные расходы	Тенге							52245		
			- Сметная прибыль	Тенге							11338		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6. Слаботочные сети.													
РАЗДЕЛ 3.Телефонизация													
			Кабели , трубы, миниканалы и аксессуары к ним										
14	42	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	54	483,84	4,38	26127	237	765	18095	47759	
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	25125	7		3538		
15	43	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	569,14	4,42	2846	22	72	1982	5215	
			НР - 72%; СП - 8%			550,39	0,28	2752	1		386		
16	45	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	54	88,00	--	4752	--	4752	--	5132	
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
17	46	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172,00	--	860	--	860	--	929	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34585	259	6449	20077	59035	
								27877	8	--	4373		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34585					
		Материалы		Тенге				838					
		Всего заработная плата		Тенге					27885				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5612					
			Накладные расходы	Тенге				20077					
			Сметная прибыль	Тенге				4373					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					27885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					27885				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6:	Тенге								59035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27877					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6450			
			- Накладные расходы	Тенге							20077		
			- Сметная прибыль	Тенге							4373		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-6. Слаботочные сети.													

РАЗДЕЛ 3.Телефонизация

			Кабели , трубы, миниканалы и аксессуары к ним										
18	43	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	483,84	4,38	72576	658	2127	50264	132666	
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	69791	20		9827		
19	44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	569,14	4,42	2846	22	72	1982	5215	
			НР - 72%; СП - 8%			550,39	0,28	2752	1		386		
20	46	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	150	88,00	--	13200	--	13200	--	14256	
			СП - 8%			--	--	--	--		1056		
21	47	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172,00	--	860	--	860	--	929	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89482	680	16259	52246	153066	
								72543	21	--	11338		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89482					
		Материалы		Тенге				2201					
		Всего заработная плата		Тенге					72564				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14060					
			Накладные расходы	Тенге				52245					
			Сметная прибыль	Тенге				11338					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					72564				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					72564				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-6:	**Тенге**								**153065**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72543					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16261			
			- Накладные расходы	Тенге							52245		
			- Сметная прибыль	Тенге							11338		

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Архитектурные-строительные решения

РАЗДЕЛ 4.Перемычки

22	3	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	108	901,52	385,08	97364	41589	27795	43260	151875	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	27980	8682		11250		
23	6	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,75085	63392,25	26919,89	47598	20213	7146	18000	70845	
			НР - 69%; СП - 8%			26954,93	7787,33	20239	5847		5248		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				144962	61802	34941	61260	222720	
								48219	14529	--	16498		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				97364					
		Материалы		Тенге				27796					
		Всего заработная плата		Тенге					36662				
			Накладные расходы	Тенге				43260					
			Сметная прибыль	Тенге				11250					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151874					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	

			Сметная заработная плата	Тенге					36662				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47598					
		Материалы		Тенге				7146					
		Всего заработная плата		Тенге					26086				
			Накладные расходы	Тенге				18000					
			Сметная прибыль	Тенге				5248					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70846					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					26086				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				222720					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					62748				
РАЗДЕЛ 5.Лестницы													
24	8	1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7099,62	3715,65	7100	3716	201	4671	12713	
			НР - 118%; СП - 8%			3183,04	775,73	3183	776		942		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7100	3716	201	4671	12713	
								3183	776	--	942		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7100					
		Материалы		Тенге				201					
		Всего заработная плата		Тенге					3959				
			Накладные расходы	Тенге				4671					
			Сметная прибыль	Тенге				942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3959				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3959				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1:	**Тенге**								**235433**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51402					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65518				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15305				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35143			
			- Накладные расходы	Тенге							65931		
			- Сметная прибыль	Тенге							17440		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен													
25	30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	61,106	18961,01	4486,64	1158631	274160	321363	585064	1883191	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	563108	65993		139496		
26	32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	216,42	4241,14	412,94	917868	89368	174544	627767	1669287	
			НР - 93%; СП - 8%			3021,70	97,32	653956	21062		123652		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2076499	363328	495907	1212831	3552478	
								1217064	87055	--	263148		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2076499					
		Материалы		Тенге				495906					
		Всего заработная плата		Тенге					1304119				
			Накладные расходы	Тенге				1212831					
			Сметная прибыль	Тенге				263148					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3552478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805	
			Сметная заработная плата	Тенге					1304119				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3552478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805	
			Сметная заработная плата	Тенге					1304119				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2:	**Тенге**								**3552478**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1217064					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363528				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87055				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						495906			
			- Накладные расходы	Тенге							1212831		
			- Сметная прибыль	Тенге							263148		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен													
27	230	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет)	$м^3$ кладки	27,69	17968,61	3184,84	497551	88188	140964	266733	825427	
			НР - 93%; СП - 8%			9692,98	664,91	268399	18411		61143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				497551	88188	140964	266733	825427	
								268399	18411	--	61143		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				497551					
		Материалы		Тенге				140964					
		Всего заработная плата		Тенге					286810				
			Накладные расходы	Тенге				266733					
			Сметная прибыль	Тенге				61143					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				825427					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182	
			Сметная заработная плата	Тенге					286810				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				825427					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182	
			Сметная заработная плата	Тенге					286810				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2:	**Тенге**								**825427**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268399					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88188				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18411				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140964			
			- Накладные расходы	Тенге							266733		
			- Сметная прибыль	Тенге							61143		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 Электромонтажные работы.													
РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия, трубы (по квартирам и от ЩЭ до ЩК)													
28	451	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2857,5	445,74	192,35	1273702	549640	163735	542954	1961988	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	560327	193767		145332		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1273702	549640	163735	542954	1961988	
								560327	193767	--	145332		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1273702					
		Материалы		Тенге				163735					
		Всего заработная плата		Тенге					754094				
			Накладные расходы	Тенге				542954					
			Сметная прибыль	Тенге				145332					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1961988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					754094				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1961988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	Тенге					754094				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5:	Тенге								**1961988**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				560327					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					549640				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193767				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163735			
			- Накладные расходы	Тенге							542954		
			- Сметная прибыль	Тенге							145332		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 Архитектурные решения.										
			РАЗДЕЛ 5.Полы										
			Тип 1 /1-5 этажи/										
29	519	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	27,9725	2337,57	117,21	65388	3279	35071	25875	98564	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	27038	489		7301		
30	520	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	27,9725	1434,31	57,95	40121	1621	22186	15597	60175	
			НР - 94%; СП - 8%			583,20	9,96	16314	279		4457		
31	523	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,9725	1026,39	35,09	28711	982	13922	13512	45600	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	13807	567		3378		
32	524	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	223,78	136,26	6,01	30492	1345	27780	1989	35079	
			НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	1367	750		2598		
			Тип 2 /1-5 этажи/										
33	527	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,025	1026,39	35,09	20553	703	9966	9673	32644	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	9884	406		2418		
34	528	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	40,05	136,26	6,01	5457	241	4971	356	6278	
			НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	245	134		465		
			Тип 3 /1-5 этажи/										
35	529	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	33,09	1026,39	35,09	33963	1161	16469	15983	53942	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	16333	671		3996		
36	530	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	330,9	136,26	6,01	45088	1989	41077	2942	51871	
			НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	2022	1109		3842		
			Тип 4 /1-5 этажи/										
37	533	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9	490,20	46,07	4412	415	--	3940	9020	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	3997	194		668		
38	535	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	282,41	1026,39	35,09	289863	9909	140559	136413	460377	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	139395	5724		34101		
39	536	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2259,28	136,26	6,01	307849	13579	280466	20085	354164	
			НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	13804	7569		26230		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				871897	35224	592467	246365	1207714	
								244206	17892	--	89454		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				871897					
		Материалы		Тенге				592471					
		Всего заработная плата		Тенге					262098				
			Накладные расходы	Тенге				246365					

			Сметная прибыль	Тенге				89454					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	Тенге					262098				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1207716					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	Тенге					262098				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2:	**Тенге**								**1207716**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244206					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35224				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17892				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						592471			
			- Накладные расходы	Тенге							246365		
			- Сметная прибыль	Тенге							89454		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-5 Электромонтажные работы.													
РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия, трубы (по квартирам и от ЩЭ до ЩК)													
40	646	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	453	445,74	192,35	201920	87135	25956	86075	311034	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	88829	30718		23040		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201920	87135	25956	86075	311034	
								88829	30718	--	23040		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				201920					
		Материалы		Тенге				25957					
		Всего заработная плата		Тенге					119547				
			Накладные расходы	Тенге				86075					
			Сметная прибыль	Тенге				23040					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				311035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					119547				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				311035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					119547				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-5:	**Тенге**								**311035**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88829					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87135				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30718				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25957			
			- Накладные расходы	Тенге							86075		
			- Сметная прибыль	Тенге							23040		
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3													
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен													
41	115	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,9022	117078,00	--	1276408	--	1276408	--	1378521	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		102113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1276408	--	1276408	--	1378521	
								--	--	--	102113		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276408					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1276408					
			Сметная прибыль	Тенге				102113					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378521					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1378521					
РАЗДЕЛ 6.Проемы													
			Оконные проемы										

42	119	223-102-0507 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый (и другой) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	77,64	40167,00	--	3118566	--	3118566	--	3368051	
			СП - 8%			--	--	--	--		249485		
			Балконные проемы										
43	121	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	23,4	26459,00	--	619141	--	619141	--	668672	
			СП - 8%			--	--	--	--		49531		
44	122	223-204-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом, с глухим заполнением нижней части ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	30,66	61159,00	--	1875135	--	1875135	--	2025146	
			СП - 8%			--	--	--	--		150011		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5612842	--	5612842	--	6061869	
								--	--	--	449027		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5612842					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5612842					
			Сметная прибыль	Тенге				449027					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6061869					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6061869					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2:	**Тенге**								**7440390**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6889250			
			- Сметная прибыль	Тенге							551140		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Водопровод и канализация.													
РАЗДЕЛ 1.Водоровод хозяйственно-питевой В1													
					Жилой дом								
					Водомерный узел №3								
45	128	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2394,52	31,86	40707	542	29240	10903	55739	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	10925	201		4129		
46	129	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2770,30	31,86	83109	956	62874	19241	110538	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	19279	355		8188		
47	130	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	3115,68	31,86	29599	302	23192	6093	38547	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	6105	112		2855		
48	131	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3783,65	31,86	34053	286	27983	5772	43011	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	5784	106		3186		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				187468	2086	143289	42009	247835	
								42093	774	--	18358		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				187468					
		Материалы		Тенге				143287					
		Всего заработная плата		Тенге					42867				
			Накладные расходы	Тенге				42009					
			Сметная прибыль	Тенге				18358					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				247835					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					42867				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247835					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					42867				
			РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел №4										
49	132	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2296,92	31,86	29860	415	21091	8338	41254	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	8354	154		3056		
50	133	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2394,52	31,86	112542	1498	80840	30144	154101	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	30204	556		11415		
51	134	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2770,30	31,86	124664	1434	94311	28862	165808	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	28919	532		12282		
52	135	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,5	3115,68	31,86	63871	653	50044	13148	83181	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	13174	242		6161		
53	136	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3783,65	31,86	3784	32	3109	641	4779	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	643	12		354		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334721	4032	249395	81133	449123	
								81294	1496	--	33268		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				334721					
		Материалы		Тенге				249396					
		Всего заработная плата		Тенге					82790				
			Накладные расходы	Тенге				81133					
			Сметная прибыль	Тенге				33268					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				449122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					82790				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				449122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					82790				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3:	**Тенге**								696957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123387					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6118				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2270				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392683			
			- Накладные расходы	Тенге							123142		
			- Сметная прибыль	Тенге							51626		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1 /жилье/										
54	64	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	1420,76	2,95	454643	944	--	444714	971305	
			НР - 98%; СП - 8%			1417,81	0,23	453699	90		71949		
55	65	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр 26 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	1418,80	2,51	70940	126	--	69419	151588	

			НР - 98%; СП - 8%			1416,29	0,42	70815	21		11229		
56	66	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	320	485,00	--	155200	--	155200	--	167616	
			СП - 8%			--	--	--	--		12416		
57	67	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	50	1499,00	--	74950	--	74950	--	80946	
			СП - 8%			--	--	--	--		5996		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755733	1070	230150	514133	1371455	
								524514	111	--	101590		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				230150					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230150					
			Сметная прибыль	Тенге				18412					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248562					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				525583					
		Всего заработная плата		Тенге					524625				
			Накладные расходы	Тенге				514133					
			Сметная прибыль	Тенге				83178					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1122894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291	
			Сметная заработная плата	Тенге					524625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1371456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291	
			Сметная заработная плата	Тенге					524625				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4:	**Тенге**								**1371456**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				524514					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1070				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230150			
			- Накладные расходы	Тенге							514133		
			- Сметная прибыль	Тенге							101590		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 1.Кирпичная кладка стен													
58	108	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	/Вентканалы/Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	26,2	18961,01	4486,64	496778	117549	137789	250854	807442	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	241440	28295		59811		
59	109	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,9124	117078,00	--	926368	--	926368	--	1000477	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		74109		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423146	117549	1064157	250854	1807919	
								241440	28295	--	133920		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1423146					
		Материалы		Тенге				137789					
		Всего заработная плата		Тенге					269735				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				926368					
			Накладные расходы	Тенге				250854					
			Сметная прибыль	Тенге				133920					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1807920					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167	
			Сметная заработная плата	Тенге					269735				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1807920					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167	
			Сметная заработная плата	Тенге					269735				
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка													
			Стены										

60	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	617,89	1678,46	101,24	1037104	62555	270822	604964	1773431	
			НР - 80%; СП - 8%			1138,92	84,93	703727	52477		131363		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1037104	62555	270822	604964	1773431	
								703727	52477	--	131363		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1037104					
		Материалы		Тенге				270821					
		Всего заработная плата		Тенге					756204				
			Накладные расходы	Тенге				604964					
			Сметная прибыль	Тенге				131363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461	
			Сметная заработная плата	Тенге					756204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1773431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461	
			Сметная заработная плата	Тенге					756204				
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
			Оконные проемы										
61	111	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25прим.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых и другие	$м^2$	8,58	4345,44	255,03	37284	2188	18371	16014	57562	
			НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	16725	1069		4264		
62	112	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25прим.	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых и другие	$м^2$	20,61	3281,37	251,21	67629	5177	32956	28857	104205	
			НР - 90%; СП - 8%			1431,16	124,56	29496	2567		7719		
63	113	223-102-0507 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый (и другие) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	38,92	40167,00	--	1563300	--	1563300	--	1688364	
			СП - 8%			--	--	--	--		125064		
			Балконные проемы										
64	114	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей /ОБД-1, ОБД-2/	$м^2$	62,169	5272,76	262,27	327802	16306	171187	133474	498179	
			НР - 90%; СП - 8%			2256,90	128,61	140309	7996		36902		
65	115	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	36,27	26459,00	--	959668	--	959668	--	1036441	
			СП - 8%			--	--	--	--		76773		
66	116	223-204-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом, с глухим заполнением нижней части ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	47,523	61159,00	--	2906459	--	2906459	--	3138976	
			СП - 8%			--	--	--	--		232517		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5862142	23671	5651941	178345	6523727	
								186530	11632	--	483239		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5862142					
		Материалы		Тенге				2222514					
		Всего заработная плата		Тенге					198162				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5429427					
			Накладные расходы	Тенге				178345					
			Сметная прибыль	Тенге				483239					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6523726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					198162				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6523726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					198162				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2:	**Тенге**								**10105077**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1131697					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203775				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92404				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6986919			
			- Накладные расходы	Тенге							1034163		
			- Сметная прибыль	Тенге							748522		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 Водопровод и канализация.													
РАЗДЕЛ 1.Водоровод хозяйственно-питевой В1													
					Жилой дом								
					Водомерный узел №3								
67	141	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2394,52	31,86	5747	76	4129	1539	7869	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	1542	28		583		
68	142	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,55	2770,30	31,86	15375	177	11631	3560	20449	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	3567	66		1515		
69	143	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,9	3783,65	31,86	26107	220	21453	4425	32975	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	4434	82		2443		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47229	473	37213	9524	61293	
								9543	176	--	4541		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				47229					
		Материалы		Тенге				37213					
		Всего заработная плата		Тенге					9719				
			Накладные расходы	Тенге				9524					
			Сметная прибыль	Тенге				4541					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61294					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					9719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61294					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					9719				
РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел №4													
70	144	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,51	2296,92	31,86	1171	16	827	327	1618	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	328	6		120		
71	145	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,9	2394,52	31,86	16522	220	11868	4425	22623	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	4434	82		1676		
72	146	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,55	2770,30	31,86	15375	177	11631	3560	20449	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	3567	66		1515		

73	147	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,98	3115,68	31,86	6169	63	4834	1270	8034	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	1272	23		595		
74	148	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,9	3783,65	31,86	26107	220	21453	4425	32975	
			НР - 98%; СП - 8%			642,64	11,82	4434	82		2443		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65344	696	50613	14007	85699	
								14035	259	--	6349		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65344					
		Материалы		Тенге				50614					
		Всего заработная плата		Тенге					14294				
			Накладные расходы	Тенге				14007					
			Сметная прибыль	Тенге				6349					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85700					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					14294				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85700					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					14294				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-3:	**Тенге**								**146994**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23578					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1169				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87827			
			- Накладные расходы	Тенге							23531		
			- Сметная прибыль	Тенге							10890		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 Отопление и вентиляция.													
РАЗДЕЛ 2.Система отопления 1 /жилье/													
75	137	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150	1420,76	2,95	213114	443	--	208460	455300	
			НР - 98%; СП - 8%			1417,81	0,28	212672	42		33726		
76	138	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр 26 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	70	1418,80	2,51	99316	175	--	97187	212223	
			НР - 98%; СП - 8%			1416,29	0,42	99140	29		15720		
77	139	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	150	485,00	--	72750	--	72750	--	78570	
			СП - 8%			--	--	--	--		5820		
78	140	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	70	1499,00	--	104930	--	104930	--	113324	
			СП - 8%			--	--	--	--		8394		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				490110	618	177680	305647	859417	
								311812	71	--	63660		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				177680					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177680					
			Сметная прибыль	Тенге				14214					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191894					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				312430					
		Всего заработная плата		Тенге					311883				
			Накладные расходы	Тенге				305647					
			Сметная прибыль	Тенге				49446					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				667523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	

			Сметная заработная плата	Тенге					311883				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				859417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	
			Сметная заработная плата	Тенге					311883				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4:	**Тенге**								**859417**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				311812					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					618				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						177680			
			- Накладные расходы	Тенге							305647		
			- Сметная прибыль	Тенге							63660		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка													
			Стены										
79	113	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1004,2	1678,46	101,24	1685510	101666	440141	983192	2882195	
			НР - 80%; СП - 8%			1138,92	84,93	1143703	85287		213493		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1685510	101666	440141	983192	2882195	
								1143703	85287	--	213493		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685510					
		Материалы		Тенге				440141					
		Всего заработная плата		Тенге					1228990				
			Накладные расходы	Тенге				983192					
			Сметная прибыль	Тенге				213493					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2882195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749	
			Сметная заработная плата	Тенге					1228990				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2882195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749	
			Сметная заработная плата	Тенге					1228990				
РАЗДЕЛ 6.Проемы													
			Оконные проемы										
80	114	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25прим.	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых и другие	$м^2$	5,7024	4345,44	255,03	24779	1454	12209	10643	38256	
			НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	11116	710		2834		
81	116	223-102-0507 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый (и другие) одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,7024	40167,00	--	229048	--	229048	--	247372	
			СП - 8%			--	--	--	--		18324		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				253827	1454	241257	10643	285628	
								11116	710	--	21158		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				253827					
		Материалы		Тенге				12210					
		Всего заработная плата		Тенге					11826				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229048					
			Накладные расходы	Тенге				10643					
			Сметная прибыль	Тенге				21158					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285628					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285628					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11826				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2:	**Тенге**								3167823	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1154819					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103120				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85997				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						681399			
			- Накладные расходы	Тенге							993835		
			- Сметная прибыль	Тенге							234651		
			ИТОГО ПО АКТУ №8	**Тенге**								**37 360 657**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,12131787874	**Тенге**								**41 893 173**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**5 027 181**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 8:	**Тенге**								**46 920 354**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махния Е. С.**
М.П.

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

И. о. руководителя _____ **Конгужинов Б. Ш.**
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 170440008459, KZ48VTE00024702

_____ **Сагадиев А. С.**
М.П.

Эксперт авторского надзора:
ИП "Бекбулатов М. С.", БИН 870622350503, №1 от 13.01.23

_____ **Бекбулатов М. С.**
М.П.