Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Есентай Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KCC Distribution"
Наименование стройки - "Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркинг со сносом существующих строений, по адресу: пр. Гагарина, дом 310, корпус 6 в Бостандыкском районе города Алматы"

Адрес объекта: - пр. Гагарина, дом 310, корпус 6 в Бостандыкском районе города Алматы"
Договор №

А К Т
выполненных работ за Октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фасад										
1	E11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки		60	4064,50	14,96	243870	898	111225	102815	386157
		НР - 72%; СП - 8%				2376,92	3,07	142615	184		28604	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,637	1629,5241	1452,00		2366065				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,5927							
1.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	239,700315		16,00		3835			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,796347		5320,00		4237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,796347		2257,00		1797			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,796347		3216,00		2561			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,796347		1580,00		1258			
1.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	224,370643		19,00		4263			
1.7	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	0,8	100	85,00				8500		
1.8	131489 С	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	2,2	150	266,00				39900		
1.9	145787 С	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	5	200	26,00				5200		
1.10	146059 С	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-**	шт.	2,6	200	73,00				14600		
1.11	272056 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34	30	14,00				420		
1.12	272060 С	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	8,4	30	23,00				690		
1.13	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	20	1313,00				26260		
1.14	290060 С	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,312	10	1015,00				10150		
1.15	290061 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04305	5	1101,00				5505		

1.16	295730 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0,105	104,520486	--				--		
1.17	295950 С	Металлосайдинг	м2	1,1	1094,97652	--				--		
2	Перечень СТПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2		40	10105,92	--	404237	--	404237	--	436575
		СП - 8%				--	--	--	--		32338	
		Озеленение										
1	254-101-1301 РСНБ РК 2015	Туя западная H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м	шт.		25	9713,00	--	242825	--	242825	--	262251
		СП - 8%				--	--	--	--		19426	
2	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		25	702,58	--	17565	--	4150	11805	31719
		НР - 88%; СП - 8%				536,58	--	13415	--		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	5	830,00				4150		
3	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Добавляется позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключатьна каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2		25	207,56	--	5189	--	2490	2740	9011
		НР - 88%; СП - 8%				124,56	--	3114	--		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1	3	830,00				2490		
4	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		25	2346,48	542,52	1273012	13563	562	3707	65808
		НР - 88%; СП - 8%				1724,08	129,72	43102	3243		4874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-501-0105	Перегной	м3	0,02	0,5	240,00				120		
15.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3	5,2	85,00				442		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1 191 520,10
		Врем.зд. И соор.0,6%						7149,12				
		ИТОГО:						1198669				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,%						11986,69				
		ИТОГО:						1210656				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						24213				
		ИТОГО:						1234869				
		Налог НДС-12%						148184,28				
		ИТОГО ПО АКТУ:						1 383 053,31				

Заказчик :ТОО "Есентай Строй"

Директор _____ Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: "ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.В