ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района

ПОДРЯДЧИК ТОО "Алюминстрой"

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за июль 2023 г.

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
432 711 803,55	328 805 715,00	74 520 001,00	103 906 088,55

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12%
2-4-1	21	Насосная станция первого подъема Общестроительные работы	8 364 492,00	896 196
2-4-4	22	Насосная станция первого подъема Электроснабжение	2 400 778,00	257 226
2-8-4	23	Насоная станция 2 подъема Водопровод и канализация	1 766 676,00	189 287
2-8-5	24	Насоная станция 2 подъема Электроснабжение	5 518 684,00	591 288
2-9	25	Резервуары для воды емкостью 150 м3 2шт	4 008 689,00	429 502
2-12	26	Уборная на одно очко	1 507 547,00	161 523
2-14	27	Напорная канализация. Пруд-испаритель	3 819 906,00	409 276
4-1	28	Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема	1 489 203,00	159 557
4-2	29	Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений	18 228 321,00	1 953 034
4-4	30	Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети электроснабжения	6 723 697,00	720 396
7-2	31	Ограждение площадки водозабора	569 070,00	60 972
7-3	32	Ограждение площадки комплекса водопроводных сооружений	9 984 357,00	1 069 753
7-4 -	33	Ограждение пруда-испарителя -	10 138 581,00	- 1 086 277
		ВСЕГО:	**74 520 001,00**	**7 984 286**

Инженер ПТО ТОО "Алюминстрой" _____ **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция первого подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №21
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	70		227,10	227,10	15897	15897	--	1932	19256
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,34	--	2684		1426	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2		2239,78	--	4480	--	--	3225	8322
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	--	4480	--		616	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46		19,24	19,24	885	885	--	270	1247
			НР - 72%; СП - 8%				--	8,14	--	374		92	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11		973,94	--	10713	--	--	7714	19901
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	10713	--		1474	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46		175,67	80,74	8081	3714	--	4447	13531
			НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	4367	1810		1002	
		Насыпь											
6	6	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29		72,40	72,40	2100	2099	--	640	2959
			НР - 72%; СП - 8%				--	30,63	--	888		219	

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция первого подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №21
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	70		227,10	227,10	15897	15897	–	1932	19256
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,34	–	2684		1426	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2		2239,78	–	4480	–	–	3225	8322
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	–	4480	–		616	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46		19,24	19,24	885	885	–	270	1247
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,14	–	374		92	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11		973,94	–	10713	–	–	7714	19901
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	–	10713	–		1474	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46		175,67	80,74	8081	3714	–	4447	13531
			НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	4367	1810		1002	
			Насыпь										
6	6	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29		72,40	72,40	2100	2099	–	640	2959
			НР - 72%; СП - 8%				–	30,63	–	888		219	

7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29	175,67	80,74	5094	2341	--	2804	8530
			НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	2753	1141		632	
8	8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,9749375	16806,75	1834,04	83613	9125	69621	8380	99353
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	4867	4144		7359	
9	9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 80мм	м2 покрытия	33,16625	7007,10	321,75	232399	10672	201299	22776	275589
			НР - 94%; СП - 8%			615,94	114,62	20428	3802		20414	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363262	44733	270920	52188	448688
								47608	14843	--	33234	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				363262				
		Материалы		Тенге				270921				
		Всего заработная плата		Тенге					62451			
			Накладные расходы	Тенге				52188				
			Сметная прибыль	Тенге				33234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448684				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					62451			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448684				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					62451			
			РАЗДЕЛ 2. Бетонные и ж\б конструкции АС3									
10	10	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка АС-3	т	0,08744	874609,96	1455,96	76476	128	73938	2244	85017
			НР - 91%; СП - 8%			27560,00	636,09	2410	56		6298	
11	11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8	16806,75	1834,04	63866	6969	53179	6401	75888
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	3718	3165		5621	
12	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка люков АС3	м3	0,65	27032,88	1152,89	17571	750	15900	999	20056
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	921	177		1486	
13	13	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой/пенекрит	м шва	38	452,23	211,08	17185	8021	--	15471	35269
			НР - 118%; СП - 8%			241,15	103,88	9164	3947		2612	
14	14	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	76	1377,00	--	104652	--	104652	--	113024
			СП - 8%			--	--	--	--		8372	
15	15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ.РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,5373	16806,75	1834,04	76257	8321	63497	7643	90612
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	4439	3779		6712	
16	16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,0746	3166,54	6,96	28735	63	26451	2083	33283

			НР - 93%; СП - 8%			244,74	2,03	2221	18		2465	
			Колодец д=2000 АС4									
17	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	29847,06	1152,89	14924	577	13638	769	16948
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	709	136		1255	
18	18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,01	27920,04	10002,90	139879	50114	31882	78259	235589
			НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	57883	21167		17451	
19	19	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	43775,87	--	87552	--	87552	--	94556
			СП - 8%			--	--	--	--		7004	
20	20	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	31084,52	--	124338	--	124338	--	134285
			СП - 8%			--	--	--	--		9947	
21	21	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	8884,00	--	35536	--	35536	--	38379
			СП - 8%			--	--	--	--		2843	
22	22	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	2	38866,71	--	77733	--	77733	--	83952
			СП - 8%			--	--	--	--		6219	
23	23	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	12512,59	--	25025	--	25025	--	27027
			СП - 8%			--	--	--	--		2002	
24	24	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	4357,90	--	8716	--	8716	--	9413
			СП - 8%			--	--	--	--		697	
25	25	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
26	26	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
			СП - 8%			--	--	--	--		952	
27	27	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	40414,98	--	40415	--	40415	--	43648
			СП - 8%			--	--	--	--		3233	
28	28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,1	1657,17	20,53	46566	577	37196	8256	59207
			НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	8793	84		4386	
			Колодец монолитный АС6									
29	29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,5325	16806,75	1834,04	59370	6479	49435	5950	70546
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	3456	2942		5226	
30	30	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,065	1402,20	79,57	9907	562	8100	1371	12180

			НР - 94%; СП - 8%			176,18	30,28	1245	214		902	
31	31	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,065	3166,54	6,96	22372	49	20594	1621	25913
			НР - 93%; СП - 8%			244,74	2,03	1729	14		1919	
32	32	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,14	1402,20	79,57	4403	250	3600	609	5413
			НР - 94%; СП - 8%			176,18	30,28	553	95		401	
33	33	Е11-050201-0101 1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке	м3 железобетона	32,68	86582,92	12811,48	2829530	418680	1942088	581554	3683971
			НР - 99%; СП - 8%			14344,00	3631,17	468762	118667		272887	
34	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015324	349485,00	--	5356	--	5356	--	5784
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
35	35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17846	346394,00	--	408211	--	408211	--	440868
			СП - 8%			--	--	--	--		32657	
36	36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39952	335138,00	--	133894	--	133894	--	144606
			СП - 8%			--	--	--	--		10712	
37	37	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	22	595,00	--	13090	--	13090	--	14137
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
38	38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон	м2 поверхности	0,7	1625,56	20,53	1138	14	905	206	1451
			НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	219	2		107	
39	39	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	1,19	1264,00	--	1504	--	1504	--	1624
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
40	40	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой/пенекрит и пенебар	м шва	10	452,23	211,08	4522	2111	--	4071	9281
			НР - 118%; СП - 8%			241,15	103,88	2412	1039		687	
41	41	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	13,1	1377,00	--	18039	--	18039	--	19482
			СП - 8%			--	--	--	--		1443	
42	42	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/км1,2,3	т	0,097084	926973,96	1455,96	89994	142	82093	7117	104880
			НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	7759	62		7769	

43	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,3264	1657,17	20,53	113228	1403	90445	20074	143966
			НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	21380	205		10664	
			Лестница по насыпи АС14									
44	44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	27624,48	1152,89	30387	1268	27560	1691	34644
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	1559	299		2566	
45	45	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0339	458864,08	1540,32	15555	52	14980	496	17335
			НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	523	23		1284	
46	46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,13	32884,30	1217,70	4275	158	3318	763	5441
			НР - 91%; СП - 8%			6149,50	300,06	799	39		403	
47	47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,46602	83014,75	28238,91	38687	13160	5971	16528	59632
			НР - 69%; СП - 8%			41962,80	9437,78	19556	4398		4417	
48	48	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46602	818975,00	–	381659	–	381659	–	412192
			СП - 8%			–	–	–	–		30533	
49	49	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,46602	236,38	5,43	110	2	60	34	155
			НР - 69%; СП - 8%			103,84	0,60	48	–		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5220427	519850	4080320	764210	6463406
								620258	160528	–	478768	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4762211				
			Материалы	Тенге				2558861				
			Всего заработная плата	Тенге					756832			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				696646				
			Местные материалы	Тенге				399315				
			Накладные расходы	Тенге				747682				
			Сметная прибыль	Тенге				440788				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5950681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					756832			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				420346				
			Материалы	Тенге				5971				
			Всего заработная плата	Тенге					23954			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				381659				
			Накладные расходы	Тенге				16528				
			Сметная прибыль	Тенге				34950				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				471824		–		
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23954			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37870				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37870				
			Сметная прибыль	Тенге				3030				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				40900				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6463495				560
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					780786			
		Сметная заработная плата	Тенге								6912089
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				667866				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					664983			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4591243		
		- Накладные расходы	Тенге							816398	
		- Сметная прибыль	Тенге							512092	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**6 912 089**
Временные здания и сооружения 2,08%		**143771**	**7 055 860**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**232843**	**7 288 704**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**51146**	**7 339 850**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**146797**	**7 486 647**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**7 861 364**
Учетная скидка 0,95%			**7 468 296**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**896 196**
Итого к оплате			**8 364 492**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция первого подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №22
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 **Электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
			НР - 72%; СП - 8%				3114,00	584,65	3114	585		587	
2	2	511-902-0509 511-902-0509 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с контроллером, с частотным преобразователем N 11,0 кВт, номинальный ток 22 А**	шт.	1		875859,00	--	875859	--		--	875859
							--	--	--	--	875859	--	
3	3	Прайс лист п.5	**Погружной электрод Wilo с кабелем 30м**	шт	4		55501,88	--	222008	--		--	222008
							--	--	--	--	222008	--	
4	4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	210		355,33	160,42	74619	33688	9452	30505	113534
			НР - 72%; СП - 8%				149,90	51,85	31479	10888		8410	
5	5	С1243-128-0101 243-128-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ВПВ 1х25/16 (мк)-10**	км	0,2142		2679120,00	--	573868	--	573868	--	619777

			СП - 8%			--	--	--	--		45909	
6	6	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	848,73	61,62	10185	739	4393	3707	15004
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	5053	96		1111	
7	7	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	6,06	375,00	--	2272	--	2272	--	2454
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
8	8	С1243-904-0108 243-904-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 40	м	6,06	447,00	--	2709	--	2709	--	2926
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
9	9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	876,08	26,61	11389	346	8400	1978	14436
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	2643	104		1069	
10	10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,049	167495,68	--	8207	--	178	6102	15454
			НР - 76%; СП - 8%			163856,00	--	8029	--		1145	
11	11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	49	538,00	--	26362	--	26362	--	28471
			СП - 8%			--	--	--	--		2109	
12	12	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01/Светильник переносной аккумуляторный ФОСЗ-5/6	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
13	13	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	Удлинитель 15м на катушке с заземлением провод 2мм ЛТС-5650А	км	0,015	27972,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
14	14	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	558,33	3,52	558	3	26	382	1015
			НР - 72%; СП - 8%			529,38	1,46	529	1		75	
15	15	С1247-214-0113 247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
16	16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	355,33	160,42	15279	6899	1934	6246	23247
			НР - 72%; СП - 8%			149,90	51,85	6446	2230		1722	

17	17	С1243-111-1002 243-111-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,00102	187876,00	–	192	–	192	–	207
			СП - 8%			–	–	–	–		15	
18	18	С1243-203-2201 243-203-2201 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки МКЭШ 5х0,75	км	0,04284	434515,00	–	19615	–	19615	–	20104
			СП - 8%			–	–	–	–		1489	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1983909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43141			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13904			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						668392		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1097867		
			- Накладные расходы	Тенге							51583	
			- Сметная прибыль	Тенге							65832	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			1983909
Временные здания и сооружения 2,08%		41265	2025174
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		66831	2092005
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	14680	2106685
Непредвиденные работы и затраты-2%		42134	2148819
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			2256370
Учетная скидка 0,95%			2143552
Налог на добавленную стоимость - 12 %			257226
Итого к оплате			2400778

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____**Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____**Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция 2 подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №23
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-08-04

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод ВК.СО1										
1	1	С1242-303-0901 242-303-0901 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1		8062,00	–	8062	–	8062	–	8707
			СП - 8%				–	–	–	–		645	
2	2	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11		1761,70	23,11	19379	254	13568	5546	26919
			НР - 98%; СП - 8%				505,16	9,29	5557	102		1994	
3	3	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011		69944,73	–	769	–	58	704	1591
			НР - 99%; СП - 8%				64632,50	–	711	–		118	
4	4	С1248-305-0105 248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	2		7851,00	–	15702	–	15702	–	16958
			СП - 8%				–	–	–	–		1256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43912	254	37390	6250	54175
									6268	102	–	4013	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					15702				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15702				
			Сметная прибыль	Тенге					1256				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					16958				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					769				
			Материалы	Тенге					58				

		Всего заработная плата		Тенге					711			
			Накладные расходы	Тенге				704				
			Сметная прибыль	Тенге				118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					711			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				27441				
		Материалы		Тенге				13568				
		Всего заработная плата		Тенге					5659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8062				
			Накладные расходы	Тенге				5546				
			Сметная прибыль	Тенге				2639				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6370			

РАЗДЕЛ 2. Канализация ВК.СО1,2

5	5	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49668,09	3103,81	49668	3104	1552	28013	83895
			НР - 61%; СП - 8%			45012,00	910,25	45012	910		6214	
6	6	511-304-0303 511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст./Насос дренажный WILO TMW 32/11 Q=9м3/час H=5м	шт.	2	51420,00	–	102840	–	–	–	102840
						–	–	–	–	102840	–	
7	7	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	1565,52	62,03	1566	62	290	1219	3008
			НР - 98%; СП - 8%			1214,19	29,77	1214	30		223	
8	8	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм/Раковины РСВ-1	комплект	1	7103,00	–	7103	–	7103	–	7671
			СП - 8%			–	–	–	–		568	
9	9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2550,36	–	5101	–	4395	692	6256
			НР - 98%; СП - 8%			352,82	–	706	–		463	
10	10 –	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7324,26	1946,98	14649	3894	292	7289	23693
			НР - 61%; СП - 8%			5231,51	743,27	10463	1487		1755	

11	11	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	24655,00 –	– –	49310 –	– –	49310	– 3945	53255
12	12	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10936,53 6700,53	3700,40 1415,85	10937 6701	3701 1416	535	4951 1271	17159
13	13	С1242-101-0403 242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	39366,00 –	– –	39366 –	– –	39366	– 3149	42515
14	14	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	7324,26 5231,51	1946,98 743,27	14649 10463	3894 1487	292	7289 1755	23693
15	15	С1242-304-0902 242-304-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	49329,00 –	– –	98658 –	– –	98658	– 7893	106551
16	16	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширители до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	7614,76 4497,00	334,23 122,47	15230 8994	669 245	5567	5636 1669	22535
17	17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0577	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	64140 32333	30727 9713	1080	41626 8461	114227
18	18	С1241-517-0101 241-517-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	1531,00 –	– –	3062 –	– –	3062	– 245	3307
19	19	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	692,00 –	– –	2076 –	– –	2076	– 166	2242
20	20	С1241-504-0104 241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	1228,00 –	– –	1228 –	– –	1228	– 98	1326
21	21	С1241-504-0101 241-504-0101 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	975,00 –	– –	5850 –	– –	5850	– 468	6318
22	22	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009,00	–	4018	–	4018	–	4339

			СП - 8%			–	–	–	–		321	
23	23	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	1833,00	–	1833	–	1833	–	1980
			СП - 8%			–	–	–	–		147	
24	24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1111612,78	532535,10	1112	532	20	721	1980
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	560	168		147	
25	25	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	1279,00	–	1279	–	1279	–	1381
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
26	26	С1241-505-0207 241-505-0207 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	2	1615,00	–	3230	–	3230	–	3488
			СП - 8%			–	–	–	–		258	
27	27	С1241-505-0208 241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	2516,00	–	2516	–	2516	–	2717
			СП - 8%			–	–	–	–		201	
28	28	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	636,14	41,58	5089	333	168	4542	10401
			НР - 99%; СП - 8%			573,44	–	4588	–		770	
29	29	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701,00	–	13608	–	13608	–	14697
			СП - 8%			–	–	–	–		1089	
30	30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1219,61	83,16	2439	166	123	2129	4933
			НР - 99%; СП - 8%			1075,20	–	2150	–		365	
31	31	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	–	6142	–	6142	–	6633
			СП - 8%			–	–	–	–		491	
32	32	Е11-090606-0114 1109-0606-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,00146	58112,30	5546,60	85	8	4	52	148
			НР - 69%; СП - 8%			50066,60	2026,10	73	3		11	
33	33	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00146	685096,00	–	1000	–	1000	–	1080
			СП - 8%			–	–	–	–		80	
34	34	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3269,93	40,73	29429	367	23220	5872	38125
			НР - 98%; СП - 8%			649,07	16,64	5842	150		2824	

35	35	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	11067,71 1049,30	36,80 13,79	132813 12592	441 165	119780	12502 11625	156940
36	36	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	14839,96 1154,23	54,56 20,39	89040 6925	327 122	81788	6907 7676	103622
		Колодец д 2000 - 1шт										
37	37	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,53	36483,07 11109,44	7689,28 3255,58	92302 28107	19454 8237	44741	35980 10263	138545
38	38	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	40414,97 –	– –	40415 –	– –	40415	– 3233	43648
39	39	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	2	43775,87 –	– –	87552 –	– –	87552	– 7004	94556
40	40	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	38124,15 –	– –	38124 –	– –	38124	– 3050	41174
41	41	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	1	12512,59 –	– –	12513 –	– –	12513	– 1001	13514
42	42	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	2	8884,00 –	– –	17768 –	– –	17768	– 1421	19189
43	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4357,90 –	– –	4358 –	– –	4358	– 349	4707
44	44	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т *СП - 8%*	комплект	1	11573,00 –	– –	11573 –	– –	11573	– 926	12499
45	45	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,02674	919993,00 –	– –	24601 –	– –	24601	– 1968	26569
46	46	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	2	595,00 –	– –	1190 –	– –	1190	– 95	1285
47	47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	16,15	1657,17 312,91	20,53 3,00	26763 5053	331 48	21379	4745 2521	34828

48	48	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка колодцев** **Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 площади уплотнения	1,89	773,22 82,54	34,75 13,19	1461 156	66 25	1239	170 131	1762
49	49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,2835	26158,74 1417,50	1152,89 271,77	7416 402	327 77	6687	436 628	8480
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1145102 182334	68403 24283	791525 102840	170771 97040	1412911
			Стоимость оборудования	Тенге				102840				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				102840				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				105133				
			Материалы	Тенге				8239				
			Всего заработная плата	Тенге					87178			
			Накладные расходы	Тенге				53178				
			Сметная прибыль	Тенге				12664				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				170975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					87178			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				402642				
			Материалы	Тенге				75436				
			Всего заработная плата	Тенге					91617			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1190				
			Местные материалы	Тенге				200730				
			Накладные расходы	Тенге				90349				
			Сметная прибыль	Тенге				39439				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				532430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					91617			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25686				
			Материалы	Тенге				4				
			Всего заработная плата	Тенге					76			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25601				
			Накладные расходы	Тенге				52				
			Сметная прибыль	Тенге				2059				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27797				
			Сметная заработная плата	Тенге					76			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				508301				
			Материалы	Тенге				229471				
			Всего заработная плата	Тенге					27746			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				250852				
			Сдача и испытание	Тенге				21				
			Накладные расходы	Тенге				27192				
			Сметная прибыль	Тенге				42878				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				578871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					27746			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1412913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					206617			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1467088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				188602				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68657			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24385			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						828913		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						102840	
- Накладные расходы	Тенге							177031
- Сметная прибыль	Тенге							101053
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1467088			
Временные здания и сооружения 2,08%			28376		1495464			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			45957		1541421			
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,00739957	10856		1552277			
Непредвиденные работы и затраты-2%			28989		1581266			
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					1660410			
Учетная скидка 0,95%					1577390			
Налог на добавленную стоимость - 12 %					189287			
Итого к оплате					1766676			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чарков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция 2 подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №24
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-08-05

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение насосной станции ЭОМ.С1													
1	1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
			НР - 72%; СП - 85%				3114,00	36,41	3114	36		518	
2	2	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1		1462,00	--	1462	--	1462	--	1579
			СП - 85%				--	--	--	--		117	
3	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4		3120,55	30,71	12482	123	6455	4251	18872
			НР - 72%; СП - 85%				1476,00	--	5904	--		1339	
4	4	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1		622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 85%				--	--	--	--		50	
5	5	С1247-204-0611 247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3		622,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 85%				--	--	--	--		149	

6	6	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	1755,60 1557,00	180,60 72,82	1756 1557	181 73	181	1173 234	3364
7	7	С1247-203-0109 247-203-0109 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30 *СП - 85%*	шт.	1	15647,00 –	– –	15647 –	– –	15647	– 1252	16899
8	8	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	11	2155,55 1167,75	853,01 583,64	23711 12845	9383 6298	1483	13855 3085	48571
9	9	С1247-102-0124 247-102-0124 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 85%*	шт.	2	18215,00 –	– –	36430 –	– –	36430	– 2914	39344
10	10	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Нора" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА *СП - 85%*	шт.	9	6009,00 –	– –	54081 –	– –	54081	– 4326	58407
11	11	Прайс-лист п.26	Лампа компактная люминисцентная Dulux EL 18W	шт	2	290,95 –	– –	582 –	– –	582	–	582
12	12	Прайс-лист п.27	Лампа люминисцентная мощностью TL-D36W	шт	18	374,98 –	– –	6750 –	– –	6750	–	6750
13	13	Прайс-лист п.28	Стартер для люминисцентных ламп С80-220	шт	18	121,98 –	– –	2196 –	– –	2196	–	2196
14	14	Прайс-лист п.29	Светильник переносной РВО-42	шт	1	4246,79 –	– –	4247 –	– –	4247	–	4247
15	15	Прайс-лист п.30	Лампа накаливания мощностью 40Вт МО12-40	шт	1	94,88 –	– –	95 –	– –	95	–	95
16	16	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01/Светильник переносной аккумуляторный ФОС3-5/6 *СП - 85%*	шт.	1	19116,00 –	– –	19116 –	– –	19116	– 1529	20645
17	17	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	7	1185,99 1058,76	19,53 3,64	8302 7411	136 25	755	5354 1083	14749
18	18	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однoклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 85%*	шт.	7	345,00 –	– –	2415 –	– –	2415	– 193	2608

19	19	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	558,33	3,52	558	3	26	382	1015
			НР - 72%; СП - 8%			529,38	1,46	529	1		75	
20	20	С1247-214-0113 247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
21	21	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа У409 IP44	шт.	12	127,00	--	1524	--	1524	--	1646
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
22	22	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	72	949,15	28,93	68339	2083	20257	33591	110085
			НР - 72%; СП - 8%			638,88	9,10	45999	655		8154	
23	23	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	301095,00	--	18427	--	18427	--	19901
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
24	24	С1243-111-0302 243-111-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х4 (ок)-0,66	км	0,01224	78555,00	--	962	--	962	--	1039
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				286139	12001	182910	60874	373666
								77359	7188	13869	26650	
			Стоимость оборудования	Тенге				13870				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13870				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				272270				
			Материалы	Тенге				29996				
			Всего заработная плата	Тенге					84547			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152910				
			Накладные расходы	Тенге				60874				
			Сметная прибыль	Тенге				26650				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				359794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					84547			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					84547			
			РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование ЭОМ.С2,3									
25	25	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	34188,46	3204,96	34188	3205	26312	4228	41490
			НР - 72%; СП - 8%			4671,00	1201,53	4671	1202		3073	

26	26	С1247-305-0101 247-305-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В/ЩАП	шт.	1	6649,00	--	6649	--	6649	--	7181
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
27	27	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	36,41	3114	36		518	
28	28	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788,00	--	12788	--	12788	--	13811
			СП - 8%			--	--	--	--		1023	
29	29	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5800,32	124,60	17401	374	8171	6455	25764
			НР - 72%; СП - 8%			2952,00	36,41	8856	109		1908	
30	30	С1247-204-0863 247-204-0863 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 80А 4,5 кА "D"	шт.	1	2690,00	--	2690	--	2690	--	2905
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
31	31	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 40А 4,5 кА "B"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
32	32	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 32А 4,5 кА "B"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
33	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3120,55	30,71	62411	614	32277	21254	90359
			НР - 72%; СП - 8%			1476,00	--	29520	--		6693	
34	34	С1247-204-0859 247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	3	2430,00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
35	35	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430,00	--	4860	--	4860	--	5249
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
36	36	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3Р 10А 4,5 кА "B"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
37	37	С1247-204-0611 247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 10А 4,5 кА "B"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
38	38	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	

39	39	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	622,00 –	– –	622 –	– –	622	– 50	672
40	40	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	5358,00 –	– –	10716 –	– –	10716	– 857	11573
41	41	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	5307,00 –	– –	5307 –	– –	5307	– 425	5732
42	42	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 72%; СП - 8%*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	34188,46 4671,80	3204,56 1281,53	68377 9342	6410 2563	52625	8456 6147	82960
43	43	511-901-0101 511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00 –	– –	348729 –	– –	348729	– –	348729
44	44	511-901-0109 511-901-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 18,5 кВт, номинальный ток 37 А	шт.	1	663898,00 –	– –	663898 –	– –	663898	– –	663898
45	45	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 72%; СП - 8%*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	6	12846,42 3114,80	128,40 36,41	77079 18684	770 218	57625	13630 3305	97944
46	46	515-301-0116 515-301-0116 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХ84 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	254733,00 –	– –	254733 –	– –	254733	– –	254733
47	47	515-301-0249 515-301-0249 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	3	180161,00 –	– –	540483 –	– –	540483	– –	540483
48	48	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00 –	– –	20119 –	– –	20119	– 1620	21739

49	49	515-301-0137 515-301-0137 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5125-2474УХ.Л4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	1	275968,00 –	– –	275968 –	– –	275968	– –	275968
50	50	С1247-208-0601 247-208-0601 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12К-016151, 400 В *СП - 8%*	шт.	2	2056,00 –	– –	4112 –	– –	4112	– 329	4441
51	51	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	6757,25 2998,00	118,80 36,41	33786 14990	594 182	18282	19924 3577	48287
52	52	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 УЗ, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	5	1091,00 –	– –	5455 –	– –	5455	– 436	5891
53	53	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	626,3	949,15 638,88	28,93 9,10	594453 400131	18119 5699	176283	292198 70932	957583
54	54	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	79,7	46,20 29,04	0,88 0,36	3682 2314	70 29	1298	1687 430	5799
55	55	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,04896	638202,00 –	– –	31246 –	– –	31246	– 2500	33746
56	56	С1243-106-0703 243-106-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,03978	989835,00 –	– –	39376 –	– –	39376	– 3150	42526
57	57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,06426	301095,00 –	– –	19348 –	– –	19348	– 1548	20896
58	58	С1243-106-0703 243-106-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00204	989835,00 –	– –	2019 –	– –	2019	– 162	2181
59	59	С1243-106-0704 243-106-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00306	1426607,00 –	– –	4365 –	– –	4365	– 349	4714

60	60	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0918	72210,00	–	6629	–	6629	–	7759
			СП - 8%			–	–	–	–		530	
61	61	С1243-111-0502 243-111-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,01836	106753,00	–	1960	–	1960	–	2317
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
62	62	С1243-111-0801 243-111-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0918	114819,00	–	10540	–	10540	–	11383
			СП - 8%			–	–	–	–		843	
63	63	С1243-111-0808 243-111-0808 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-0,66	км	0,00102	1105270,00	–	1127	–	1127	–	1217
			СП - 8%			–	–	–	–		90	
64	64	С1243-111-1001 243-111-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04386	138310,00	–	6066	–	6066	–	6551
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
65	65	С1243-111-1003 243-111-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	235735,00	–	8416	–	8416	–	9089
			СП - 8%			–	–	–	–		673	
66	66	С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	км	0,0663	100445,00	–	6660	–	6660	–	7193
			СП - 8%			–	–	–	–		533	
67	67	С1243-206-2404 243-206-2404 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 10х2,5	км	0,0918	233688,00	–	21453	–	21453	–	23169
			СП - 8%			–	–	–	–		1716	
68	68	С1243-102-0504 243-102-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	км	0,00918	591118,00	–	5426	–	5426	–	5860
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
69	69	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки МКЭШ 5х0,75-0,66	км	0,0816	204727,00	–	16706	–	16706	–	18042
			СП - 8%			–	–	–	–		1336	
70	70	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	574,93	4,61	2875	23	49	2023	5290
			НР - 72%; СП - 8%			560,52	1,46	2803	7		392	

71	71	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	358,00	–	1790	–	1790	–	1933
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
72	72	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20,7	697,19	87,00	14432	1801	2111	8008	24236
			НР - 72%; СП - 8%			508,20	29,13	10520	603		1795	
73	73	С1241-101-0116 241-101-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	11,211	1632,00	–	18296	–	18296	–	19760
			СП - 8%			–	–	–	–		1464	
74	74	С1241-101-0113 241-101-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	9,696	1565,00	–	15174	–	15174	–	16388
			СП - 8%			–	–	–	–		1214	
75	75	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	29	848,73	61,62	24613	1787	10615	8959	36258
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	12211	232		2686	
76	76	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	6	375,00	–	2250	–	2250	–	2430
			СП - 8%			–	–	–	–		180	
77	77	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	23	238,00	–	5474	–	5474	–	5912
			СП - 8%			–	–	–	–		438	
78	78	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	8	829,00	–	6632	–	6632	–	7163
			СП - 8%			–	–	–	–		531	
79	79	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,0306	94730,00	–	2899	–	2899	–	3131
			СП - 8%			–	–	–	–		232	
80	80	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4495,53	1497,53	4496	1498	–	2604	7668
			НР - 72%; СП - 8%			2998,00	618,97	2998	619		568	
81	81	Прайс-лист п.32	Конденсаторная установка УКМ58-0,4-10-2,5 У3	шт	1	406687,14	–	406687	–		–	406687
						–	–	–	–	406687	–	
			Заземление насосной станции ЭОМ-13									
82	82	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31	1866,48	–	4312	–	–	3104	8810
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	4312	–		593	
83	83	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	973,94	–	2250	–	–	1620	4179

			НР - 72%; СП - 8%			973,94	–	2250	–		310		
84	84	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4393,04	182,00	13179	546	9584	2306	16723
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	3049	153		1239	
85	85	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	0,6	401,26	17,45	241	10	83	108	377
			НР - 72%; СП - 8%			246,84	4,01	148	2		28	
86	86	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	930,42	29,78	10235	327	7033	2142	13367
			НР - 72%; СП - 8%			261,36	9,10	2875	100		990	
87	87	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	662,74	24,50	29823	1102	18267	7751	40580
			НР - 72%; СП - 8%			232,32	6,92	10454	311		3006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3823197	37342	752195	399705	4361503
								543242	11905	2490418	138598	
			Стоимость оборудования	Тенге				2490418				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2490418				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1292747				
			Материалы	Тенге				421456				
			Всего заработная плата	Тенге					548585			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				297264				
			Накладные расходы	Тенге				394981				
			Сметная прибыль	Тенге				135017				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1822745				372
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					548585			
			Сметная заработная плата	Тенге				6562				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6562			
			Всего заработная плата	Тенге				4724				
			Накладные расходы	Тенге				903				
			Сметная прибыль	Тенге				12189				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								6
			Нормативная трудоемкость	Тенге					6562			
			Сметная заработная плата	Тенге				33470				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				33470				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2678				
			Сметная прибыль	Тенге				36148				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4361500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								378
			Нормативная трудоемкость	Тенге					555147			
			Сметная заработная плата	Тенге								4735164
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				620601				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49343			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19093			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						935096		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2584288		
- Накладные расходы	Тенге							468579	
- Сметная прибыль	Тенге							146248	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**4 735 164**
Временные здания и сооружения 2,08%		**46402**	**4 781 566**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**75150**	**4 856 716**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**35038**	**4 891 755**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**47749**	**4 939 504**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**5 186 733**
Учетная скидка 0,95%			**4 927 396**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**591 288**
Итого к оплате			**5 518 684**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для воды емкостью 150 м3 2шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №25
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-09

Резервуары для воды емкостью 150 м3 2шт

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Резервуар №1										
			Крепление вентиляции										
1	67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0022224		1119893,96	1455,96	2489	3	1880	553	3285
			НР - 91%; СП - 8%				272844,00	636,09	606	1		243	
2	68	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,056		57185,94	5791,03	3202	325	1861	1038	4579
			НР - 91%; СП - 8%				18135,48	2225,87	1016	125		339	
			Отмостка										
3	88	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,2		773,22	34,75	1701	76	1443	198	2051
			НР - 94%; СП - 8%				82,54	13,19	182	29		152	
4	89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,264		29190,18	1152,89	7706	305	7027	406	8761
			НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	374	72		649	
			Подраздел 1.азные работы										
5	90	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	150		206,55	2,86	30982	428	17202	12334	46781
			НР - 91%; СП - 8%				89,01	1,35	13352	202		3465	
6	91	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	150		363,39	0,95	54508	142	26373	25535	86447

			НР - 91%, СП - 8%			186,62	0,45	27993	67		6483	
						Дыхательное устройство						
7	92	Е11-202001-0102 1120-2001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка	м2 поверхности в свету	0,0628	15305,82	551,46	961	35	636	299	1360
			НР - 98%; СП - 8%			4615,61	236,09	290	15		101	
8	93	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр панельный ЕУ3 200	шт.	1	17625,00	–	17625	–	17625	–	19035
			СП - 8%			–	–	–	–		1410	
9	94	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Кассета фильтра FGR200	шт.	1	17625,00	–	17625	–	17625	–	19035
			СП - 8%			–	–	–	–		1410	
10	95	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	1273968,89	552789,47	7007	3041	566	4401	12321
			НР - 99%; СП - 8%			618144,00	190148,43	3400	1046		913	
11	96	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,522	10450,00	–	57705	–	57705	–	62321
			СП - 8%			–	–	–	–		4616	
12	97	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3596250,73	1731297,73	5394	2597	338	3287	9375
			НР - 99%; СП - 8%			1639068,00	574338,78	2459	862		695	
13	98	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1,506	64480,00	–	97107	–	97107	–	104876
			СП - 8%			–	–	–	–		7769	
14	99	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм/днище	т	0,0019013	489955,00	–	932	–	932	–	1007
			СП - 8%			–	–	–	–		75	
15	100	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2701,00	–	2701	–	2701	–	2917
			СП - 8%			–	–	–	–		216	
16	101	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15812,30	77,19	15812	77	14451	1274	18452
			НР - 98%; СП - 8%			1283,81	15,74	1284	16		1367	
17	102	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1541,27	20,19	1541	20	1076	444	2144
			НР - 98%; СП - 8%			445,20	7,95	445	8		159	
18	103	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494,00	–	11494	–	11494	–	12414
			СП - 8%			–	–	–	–		920	
19	104	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	4486,42	391,54	17946	1566	1121	15071	35658

			НР - 98%; СП - 85%									
20	105	С1241-116-0113 241-116-0113 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	4750,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
21	106	С1261-201-0375 261-201-0375 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0013	1364491,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
22	107	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4	739,24	79,40					
			НР - 76%; СП - 85%			328,53	37,48					
23	108	С1234-303-0625 234-303-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 160 мм	м	4,4	13469,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
24	109	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальо оцинкованной/днище	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2752,73	168,28					
			НР - 76%; СП - 85%			2269,39	16,19					
25	110	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	2	4525,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
26	111	С1246-101-0609 246-101-0609 РСНБ РК 2015	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	2	33,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
27	112	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2230,55	112,61					
			НР - 98%; СП - 85%			2025,66	14,99					
28	113	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
29	114	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00256	647579,00	–		–		–	
			СП - 85%			–	–	–	–			
					ТХ							
			Подводящий трубопровод									
30	115	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,3	3467,99	1629,33	42656	20041	385	17064	64498
			НР - 61%; СП - 85%			1813,79	460,50	22310	5664		4778	
31	116	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12,3	4928,00	–	60614	–	60614	–	65463

			СП - 8%			--	--	--	--		4849	
32	117	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2726,00	--	2726	--	2726	--	2944
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
33	118	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
		Спускной трубопровод										
34	119	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	3467,99	1629,33	5896	2770	43	2358	8915
			НР - 61%; СП - 8%			1813,79	460,50	3083	783		660	
35	120	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,7	7469,00	--	12697	--	12697	--	13713
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
		Переливной трубопровод										
36	121	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	3467,99	1629,33	12138	5703	87	4856	18353
			НР - 61%; СП - 8%			1813,79	460,50	6348	1612		1359	
37	122	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,5	7469,00	--	26142	--	26142	--	28233
			СП - 8%			--	--	--	--		2091	
38	123	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15016,00	--	15016	--	15016	--	16217
			СП - 8%			--	--	--	--		1201	
39	124	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	4835,00	--	14505	--	14505	--	15665
			СП - 8%			--	--	--	--		1160	
		Автоматизация										
40	125	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	34188,46	3204,96	34188	3205	26312	4228	41490
			НР - 72%; СП - 8%			4671,00	1201,53	4671	1202		3073	
41	126	Прайс-лист п.18	Шкаф контроля уровня ШКУ-2	шт	1	605447,07	--	605447	--		--	605447
						--	--	--	--	605447	--	
42	127	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	10	5768,40	1949,53	57684	19495	3157	32282	97163
			НР - 75%; СП - 8%			3503,25	801,02	35032	8010		7197	

43	128	Прайс-лист п.19	Датчик уровня кондуктометрический	шт	10	8312,86	–	83129	–		–	83129
						–	–	–	–	83129	–	
44	129	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4657,96	1300,84	18632	5204	1436	8559	29366
			НР - 61%; СП - 8%			2998,00	509,66	11992	2039		2175	
45	130	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	4	732,00	–	2928	–	2928	–	3162
			СП - 8%			–	–	–	–		234	
46	131	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	848,73	61,62	13580	986	5857	4943	20005
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	6737	128		1482	
47	132	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	238,00	–	3808	–	3808	–	4113
			СП - 8%			–	–	–	–		305	
48	133	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	274,22	19,64	1645	118	133	1038	2898
			НР - 72%; СП - 8%			232,32	8,01	1394	48		215	
49	134	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,12	1590,00	–	9731	–	9731	–	10509
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
50	135	С1261-404-0219 261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5	144,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				163928				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66195			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22019			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						548566		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						688576		
		Накладные расходы		Тенге							144560	
		Сметная прибыль		Тенге							73859	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1685682
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1482361	66904	568775	146755	1704357
								166106	22246	688576	75242	
		Стоимость оборудования		Тенге				688576				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				688576				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				193155				
		Материалы		Тенге				37329				
		Всего заработная плата		Тенге					111053			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6736				
			Накладные расходы	Тенге				75328				
			Сметная прибыль	Тенге				21478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				289961				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					111053			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197550				
		Материалы		Тенге				58649				

			Всего заработная плата	Тенге					57821				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76099					
			Накладные расходы	Тенге				52339					
			Сметная прибыль	Тенге				19992					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				269881					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									46
			Сметная заработная плата	Тенге					57821				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				403080					
			Материалы	Тенге				17377					
			Всего заработная плата	Тенге					19478				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				364589					
			Сдача и испытание	Тенге				80					
			Накладные расходы	Тенге				19088					
			Сметная прибыль	Тенге				33772					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				455940					12
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					19478				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1704358					127
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					188352				
			РАЗДЕЛ 2. Резервуар №2										
			Крепление вентиляции										
51	202	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0022224	1119893,96	1455,96	2489	3	1880	553	3285
			НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	606	1		243	
52	203	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,056	57185,94	5791,03	3202	325	1861	1038	4579
			НР - 91%; СП - 8%			18135,48	2225,87	1016	125		339	
			Отмостка									
53	223	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,2	773,22	34,75	1701	76	1443	198	2051
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	182	29		152	
54	224	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,264	29190,18	1152,89	7706	305	7027	406	8761
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	374	72		649	
			Подраздел 2.азные работы									
55	225	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	150	206,55	2,86	30982	428	17202	12334	46781
			НР - 91%; СП - 8%			89,01	1,35	13352	202		3465	
56	226	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	150	363,39	0,95	54508	142	26373	25535	86447
			НР - 91%; СП - 8%			186,62	0,45	27993	67		6403	
			Дыхательное устройство									
57	227	Е11-202001-0102 1120-2001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка-	м2 поверхности в свету	0,0628	15305,82	551,46	961	35	636	299	1360
			НР - 98%; СП - 8%			4615,61	236,09	290	15		101	
58	228	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр панельный ЕУ3 200	шт.	1	17625,00	–	17625	–	17625	–	19035

			СП - 8%			–	–	–	–		1410		
59	229	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Кассета фильтра FGR200	шт.	1	17625,00	–	17625	–	17625	–	19805	
			СП - 8%			–	–	–	–		1410		
60	230	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	1273968,89	552789,47	7007	3041	566	4401	12321	
			НР - 99%; СП - 8%			618144,00	190148,43	3400	1046		913		
61	231	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,522	10450,00	–	57705	–	57705	–	62321	
			СП - 8%			–	–	–	–		4616		
62	232	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3596250,73	1731297,73	5394	2597	338	3287	9375	
			НР - 99%; СП - 8%			1639068,00	574338,78	2459	862		695		
63	233	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1,506	64480,00	–	97107	–	97107	–	104876	
			СП - 8%			–	–	–	–		7769		
64	234	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм/днище	т	0,0019013	489955,00	–	932	–	932	–	1007	
			СП - 8%			–	–	–	–		75		
65	235	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2701,00	–	2701	–	2701	–	2917	
			СП - 8%			–	–	–	–		216		
66	236	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15812,30	77,19	15812	77	14451	1274	18452	
			НР - 98%; СП - 8%			1283,81	15,74	1284	16		1367		
67	237	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1541,27	20,19	1541	20	1076	444	2144	
			НР - 98%; СП - 8%			445,20	7,95	445	8		159		
68	238	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494,00	–	11494	–	11494	–	12414	
			СП - 8%			–	–	–	–		920		
69	239	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	4486,42	391,54	17946	1566	1121	15071	35658	
			НР - 98%; СП - 8%			3814,65	29,98	15259	120		2641		
70	240	С1241-116-0113 241-116-0113 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	4759,00	–	19036	–	19036	–	20559	
			СП - 8%			–	–	–	–		1523		
71	241	С1261-201-0375 261-201-0375 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0013	1364491,00	–	1774	–	1774	–	1916	
			СП - 8%			–	–	–	–		142		

72	242	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4	739,24	79,40	2957	318	1325	1113	4295
			НР - 76%; СП - 85%			328,53	37,48	1314	150		326	
73	243	С1234-303-0625 234-303-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 160 мм	м	4,4	13469,00	–	59264	–	59264	–	64805
			СП - 85%			–	–	–	–		4741	
74	244	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной/днище	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2752,73	168,28	5505	336	630	3470	9657
			НР - 76%; СП - 85%			2269,39	16,19	4539	32		788	
75	245	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	2	4525,00	–	9050	–	9050	–	9774
			СП - 85%			–	–	–	–		724	
76	246	С1246-101-0609 246-101-0609 РСНБ РК 2015	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	2	33,00	–	66	–	66	–	71
			СП - 85%			–	–	–	–		5	
77	247	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2230,55	112,61	2231	113	92	2000	4569
			НР - 98%; СП - 85%			2025,66	14,99	2026	15		338	
78	248	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 85%			–	–	–	–		69	
79	249	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00256	647579,00	–	1658	–	1658	–	1791
			СП - 85%			–	–	–	–		133	
					ТХ							
			Подводящий трубопровод									
80	250	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,3	3467,99	1629,33	42656	20041	305	17064	64498
			НР - 61%; СП - 85%			1813,79	460,50	22310	5664		4778	
81	251	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12,3	4928,00	–	60614	–	60614	–	65463
			СП - 85%			–	–	–	–		4849	
82	252	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2726,00	–	2726	–	2726	–	2944
			СП - 85%			–	–	–	–		218	

83	253	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00	–	1642	–	1642	–	1773
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
		Спускной трубопровод										
84	254	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	3467,99	1629,33	5896	2770	43	2358	8915
			НР - 61%; СП - 8%			1813,79	460,50	3083	783		660	
85	255	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,7	7469,00	–	12697	–	12697	–	13713
			СП - 8%			–	–	–	–		1016	
		Переливной трубопровод										
86	256	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	3467,99	1629,33	12138	5703	87	4856	18353
			НР - 61%; СП - 8%			1813,79	460,50	6348	1612		1359	
87	257	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,5	7469,00	–	26142	–	26142	–	28233
			СП - 8%			–	–	–	–		2091	
88	258	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15016,00	–	15016	–	15016	–	16217
			СП - 8%			–	–	–	–		1201	
89	259	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	4835,00	–	14505	–	14505	–	15665
			СП - 8%			–	–	–	–		1160	
			Автоматизация									
90	260	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	34188,46	3204,96	34188	3205	26312	4228	41490
			НР - 72%; СП - 8%			4671,00	1201,53	4671	1202		3073	
91	261	Прайс-лист п.18	Шкаф контроля уровня ШКУ-2	шт	1	605447,07	–	605447	–		–	605447
						–	–	–	–	605447	–	
92	262	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	10	5768,40	1949,53	57684	19495	3157	32282	97163
			НР - 75%; СП - 8%			3503,25	801,02	35032	8010		7197	
93	263	Прайс-лист п.19	Датчик уровня кондуктометрический	шт	10	8312,86	–	83129	–		–	83129
						–	–	–	–	83129	–	
94	264	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4657,96	1300,84	18632	5204	1436	8559	29366
			НР - 61%; СП - 8%			2998,00	509,66	11992	2039		2175	

95	265	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	4	732,00	–	2928	–	2928	–	3162
			СП - 8%			–	–	–	–		234	
96	266	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	848,73	61,62	13580	986	5857	4943	20995
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	6737	128		1482	
97	267	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	238,00	–	3808	–	3808	–	4113
			СП - 8%			–	–	–	–		305	
98	268	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	274,22	19,64	1645	118	133	1838	2898
			НР - 72%; СП - 8%			232,32	8,01	1394	48		215	
99	269	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,12	1590,00	–	9731	–	9731	–	10509
			СП - 8%			–	–	–	–		778	
100	270	С1261-404-0219 261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5	144,00	–	720	–	720	–	778
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				163928				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66195			
			- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					22019			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						548566		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						688576		
		Накладные расходы		Тенге							144560	
		Сметная прибыль		Тенге							73859	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1685682
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1482361	66904	568775	146755	1704357
								166106	22246	688576	75242	
		Стоимость оборудования		Тенге				688576				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				688576				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				193155				
		Материалы		Тенге				37329				
		Всего заработная плата		Тенге					111053			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6736				
			Накладные расходы	Тенге				75328				
			Сметная прибыль	Тенге				21478				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				289961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					111053			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197550				
		Материалы		Тенге				58649				
		Всего заработная плата		Тенге					57821			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76099				
			Накладные расходы	Тенге				52339				
			Сметная прибыль	Тенге				19992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				269881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					57821			

Стоимость сантехнических работ			Тенге			403080				
Материалы			Тенге			17377				
Всего заработная плата			Тенге				19478			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			364589				
Сдача и испытание			Тенге			80				
		Накладные расходы	Тенге			19088				
		Сметная прибыль	Тенге			33772				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			455940				12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19478			
		Сметная заработная плата	Тенге			1704358				127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				188352			
		Сметная заработная плата	Тенге							3408716
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ				332212				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				133808			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44492			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1121558		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1377152		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						293510	
		- Накладные расходы	Тенге						150484	
		- Сметная прибыль	Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТЕ			3 408 716
Временные здания и сооружения 2,08%		42257	3 450 973
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		68436	3 519 409
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	25223	3 544 632
Непредвиденные работы и затраты-2%		43350	3 587 981
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			3 767 565
Учетная скидка 0,95%			3 579 186
Налог на добавленную стоимость - 12 %			429 502
Итого к оплате			4 008 689

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001020002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского

Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ Абайдилдин У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Уборная на одно очко
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №26
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

Уборная на одно очко

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28		227,10	227,10	6359	6359	--	773	7702
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,34	--	1074		571	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6		2239,78	--	8063	--	--	5805	14978
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	--	8063	--		1109	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26		886,77	--	23056	--	--	16600	42829
			НР - 72%; СП - 8%				886,77	--	23056	--		3173	
4	4	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,6		27,85	27,85	156	156	--	47	220
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,78	--	66		16	
5	5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,9		773,22	34,75	3789	171	3214	441	4568
			НР - 94%; СП - 8%				82,54	13,19	404	65		338	

6	6	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,23	37483,49	7744,94	83588	17271	36648	36614	129818
			НР - 99%; СП - 85%			13304,59	3279,99	29669	7314		9616	
7	7	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	21236,75	–	21237	–	21237	–	22936
			СП - 85%			–	–	–	–		1699	
8	8	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28318,26	–	113273	–	113273	–	122335
			СП - 85%			–	–	–	–		9062	
9	9	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22390,58	–	22391	–	22391	–	24182
			СП - 85%			–	–	–	–		1791	
10	10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01472	1119893,96	1455,96	16485	21	12448	3663	21780
			НР - 91%; СП - 85%			272844,00	636,09	4016	9		1612	
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,132	30968,04	1152,89	4088	152	3749	283	4634
			НР - 91%; СП - 85%			1417,50	271,77	187	36		343	
12	12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,26	31597,09	1778,28	8215	463	7168	635	9558
			НР - 91%; СП - 85%			2246,45	437,71	584	114		708	
13	13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02747	419679,00	–	11529	–	11529	–	12451
			СП - 85%			–	–	–	–		922	
14	14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00032	346394,00	–	111	–	111	–	120
			СП - 85%			–	–	–	–		9	
15	15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0182	335138,00	–	6100	–	6100	–	6588
			СП - 85%			–	–	–	–		488	
16	16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	1119893,96	1455,96	14335	18	10825	3185	18922
			НР - 91%; СП - 85%			272844,00	636,09	3492	8		1402	
		Установка каркаса										
17	17	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,011444	60062,44	4598,54	687	53	51	559	1346

			НР - 93%; СП - 8%			50913,99	1618,92	583	19		100		
18	18	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,011444	818975,00	–	9372	–	9372	–		10122
			СП - 8%			–	–	–	–		750		
		Установка трубы											
19	19	Е11-088201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Смолы. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00696	60862,44	4598,56	418	32	32	340		819
			НР - 93%; СП - 8%			50913,99	1618,92	354	11		61		
20	20	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00696	818975,00	–	5700	–	5700	–		6156
			СП - 8%			–	–	–	–		456		
21	21	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,436	2758,06	17,84	42573	276	35125	6572		53076
			НР - 90%; СП - 8%			464,64	8,39	7172	139		3932		
22	22	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00064	432264,00	–	277	–	277	–		299
			СП - 8%			–	–	–	–		22		
23	23	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	1588,53	103,05	13820	897	3572	9050		23620
			НР - 80%; СП - 8%			1074,84	81,83	9351	712		1750		
24	24	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,14	461,07	0,95	1448	3	85	1239		2902
			НР - 91%; СП - 8%			433,21	0,45	1360	1		215		
25	25	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями даком ХП-734	м2	18,02	118,59	4,49	2137	81	–	1430		3852
			НР - 69%; СП - 8%			114,10	0,90	2056	16		285		
26	26	С1235-301-0101 235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	36,04	1331,00	–	47969	–	47969	–		51807
			СП - 8%			–	–	–	–		3838		
27	27	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	8,0552186	11435,01	1764,36	92112	14212	19286	61024		165387
			НР - 93%; СП - 8%			7276,50	869,42	5864	7003		12251		
28	28	С1241-701-0202 241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	2,95	1819,00	–	5366	–	5366	–		5795

			СП - 8%			--	--	--	--		429	
29	29	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	3,3	1943,66	59,63	6414	197	4451	1684	8746
			НР - 92%; СП - 8%			535,04	19,70	1766	65		648	
30	30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,57	184372,32	1201,39	105092	685	88863	14266	128987
			НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	15544	308		9549	
31	31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,022	185082,22	1559,88	4072	34	3458	534	4975
			НР - 90%; СП - 8%			26343,20	651,08	580	14		369	
32	32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7935	8956,84	64,41	7107	51	6264	734	8468
			НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	792	23		627	
33	33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,49	5256,32	14,89	2576	7	1971	552	3378
			НР - 92%; СП - 8%			1219,86	4,05	598	2		250	
			Дверь и фрамуга									
34	34	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	1,4399	4007,01	123,86	5770	178	3352	2092	8491
			НР - 90%; СП - 8%			1555,95	58,46	2240	84		629	
35	35	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,4399	5812,00	--	8369	--	8369	--	9838
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
36	36	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
37	37	Е11-100106-0601 1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	м2	0,21945	5471,43	195,47	1201	43	689	437	1769
			НР - 90%; СП - 8%			2137,60	77,13	469	17		131	

38	38	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,21945	26995,00	–	5924	–	5924	–	6398
			СП - 8%			–	–	–	–		474	
39	39	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,21945	1867,58	20,29	410	4	319	71	519
			НР - 80%; СП - 8%			396,58	6,75	87	1		38	
40	40	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7935	8956,84	64,41	7107	51	6264	734	8468
			НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	792	23		627	
			стульчак и люк									
41	41	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1135	184372,32	1201,39	20926	136	17695	2841	25668
			НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	3095	61		1901	
42	42	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,27	879,58	3,03	1997	7	699	1035	3275
			НР - 80%; СП - 8%			568,54	1,45	1291	3		243	
			Отмостка									
43	43	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,2	773,22	34,75	5567	250	4723	648	6712
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	594	95		497	
44	44	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	23738,25	1862,81	170915	13412	130652	30819	217873
			НР - 94%; СП - 8%			3729,24	824,45	26851	5936		16139	
45	45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,91	29808,49	8,64	27126	8	23284	3604	33188
			НР - 94%; СП - 8%			4212,66	–	3834	–		2458	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1245778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				207494				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55228			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23210			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						683545		
			- Накладные расходы	Тенге							207231	
			- Сметная прибыль	Тенге							92280	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 245 778				
			Временные здания и сооружения 2,08%			25912		1 271 690				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**41966**	**1 313 656**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**9218**	**1 322 874**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**26457**	**1 349 332**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**1 416 868**
Учетная скидка 0,95%			**1 346 024**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**161 523**
Итого к оплате			**1 507 547**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Напорная канализация. Пруд-испаритель**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №27
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14

Напорная канализация. Пруд-испаритель

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	442		27,85	27,85	12310	12310	–	3749	17344
			НР - 72%; СП - 8%				–	11,78	–	5207		1285	
2	2	E11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	442		20,48	20,48	9052	9052	–	2759	12756
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,67	–	3832		945	
3	3	E11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2466		227,10	227,10	560029	560028	–	68073	678351
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,34	–	94546		50248	

4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.	м3 грунта	623	249,81	249,81	155632	155631	--	18920	188516
			НР - 72%; СП - 8%			--	42,18	--	26278		13964	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктгр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	19	2146,45	--	40783	--	--	29363	75758
			НР - 72%; СП - 8%			2146,45	--	40783	--		5612	
6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19	3719,20	180,18	70665	3424	44935	23070	101234
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	22306	997		7499	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	184	973,94	--	179205	--	--	129028	332891
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	179205	--		24659	
8	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2905	19,24	19,24	55892	55892	--	17026	78751
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	23647		5833	
9	9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка высвободившегося грунта	м3 грунта	19	34,48	34,48	655	655	--	200	923
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	277		68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084223	796992	44935	292188	1486524
								242294	154784	--	110113	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1084223				
		Материалы		Тенге				44935				
		Всего заработная плата		Тенге					397078			
			Накладные расходы	Тенге				292188				
			Сметная прибыль	Тенге				110113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1486524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					397078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1486524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					397078			
			РАЗДЕЛ 2. Водовод									
10	10	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2000,48	95,28	4001	191	89	3773	8396
			НР - 99%; СП - 8%			1860,60	44,97	3721	90		622	

11	11	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	57393,00 --	-- --	114786 --	-- --	114786	-- 9183	123969
12	12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1223,58 1169,52	31,76 14,99	1224 1170	32 15	22	1173 192	2588
13	13	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	35021,00 --	-- --	35021 --	-- --	35021	-- 2802	37823
14	14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	1524,26 570,49	953,77 284,41	16767 6275	10492 3129	--	9310 2086	28163
15	15	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	3	2147,00 --	-- --	6441 --	-- --	6441	-- 515	6956
16	16	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	8	2011,00 --	-- --	16088 --	-- --	16088	-- 1287	17375
17	17	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,018	2045,87 1419,34	60,81 14,39	37 26	1 --	10	30 5	73
18	18	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,018	50961,00 --	-- --	917 --	-- --	917	-- 73	990
19	19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0179	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	25988 10030	9532 3013	6426	12913 3112	42013
20	20	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1219,61 1075,20	83,16 --	4878 4301	333 --	244	4258 731	9867
21	21	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	7	3071,00 --	-- --	21497 --	-- --	21497	-- 1720	23217
22	22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	636,14 573,44	41,58 --	636 573	42 --	21	568 96	1300

23	23	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1701,00 –	– –	3402 –	– –	3402 –	– 272	3674
24	24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1524,26 570,49	953,77 284,41	6097 2282	3815 1138	– –	3385 708	10240
25	25	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	3	1412,00 –	– –	4236 –	– –	4236 –	– 339	4575
26	26	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	722,00 –	– –	722 –	– –	722 –	– 58	780
27	27	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм *СП - 8%*	м	0,6	11428,00 –	– –	6857 –	– –	6857 –	– 549	7406
28	28	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,4	4889,00 –	– –	1956 –	– –	1956 –	– 156	2112
29	29	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,37528	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	146854 103892	41660 12876	1302	115680 20996	283450
30	30	С1241-201-0909 241-201-0909 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм *СП - 8%*	м	379,0328	718,00 –	– –	272146 –	– –	272146 –	– 21772	293918
31	31	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,37528	74051,82 64632,50	– –	27790 24255	– –	3535	24013 4144	55947
32	32	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	325272,18 246871,00	77428,10 23718,58	1626 1234	388 119	4	1339 237	3203
33	33	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм *СП - 8%*	м	5,05	245,00 –	– –	1237 –	– –	1237 –	– 99	1336
34	34	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	66997,35 64632,50	– –	335 323	– –	12	320 52	707
35	35	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная *СП - 8%*	кг	0,192	621,00 –	– –	119 –	– –	119	– 10	129

36	36	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	2	10847,98	4981,33	21696	9963	649	17863	42723
			НР - 118%; СП - 8%			5541,85	2027,02	11084	4054		3165	
37	37	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5314,00	–	10628	–	10628	–	11478
			СП - 8%			–	–	–	–		850	
38	38	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,1	902,77	3,35	90	–	86	3	100
			НР - 69%; СП - 8%			38,54	0,60	4	–		7	
39	39	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,1	218,38	5,43	22	–	16	4	28
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	6	–		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				754094	76449	508469	194552	1024537
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				169176	24434	–	75891	
			Материалы	Тенге				269705				
			Всего заработная плата	Тенге				12417				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					193610			
			Местные материалы	Тенге				10747				
			Накладные расходы	Тенге				917				
			Сметная прибыль	Тенге				194552				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				501396				
			Сметная заработная плата	Тенге								137
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					193610			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				484389				
			Сметная прибыль	Тенге				484389				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				523141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1024537				
			Сметная заработная плата	Тенге								137
									193610			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д-1000 - 1шт., д-1500 - 1шт.

40	40	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	49276,02	10111,58	162611	33368	63787	78669	260582
			НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	65456	14007		19302	
41	41	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15690,71	–	15691	–	15691	–	16946
			СП - 8%			–	–	–	–		1255	
42	42	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22390,58	–	22391	–	22391	–	24182
			СП - 8%			–	–	–	–		1791	
43	43	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12941,35	–	12941	–	12941	–	13976
			СП - 8%			–	–	–	–		1035	

44	44	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	4	18317,57 –	– –	73270 –	– –	73270	– 5862	79132
45	45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28318,26 –	– –	84955 –	– –	84955	– 6796	91751
46	46	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	2	12512,59 –	– –	25025 –	– –	25025	– 2002	27027
47	47	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	27032,37 –	– –	27032 –	– –	27032	– 2163	29195
48	48	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	12941,35 –	– –	12941 –	– –	12941	– 1035	13976
49	49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4357,90 –	– –	8716 –	– –	8716	– 697	9413
50	50	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	2	9004,00 –	– –	18008 –	– –	18008	– 1441	19449
51	51	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,03	919993,00 –	– –	27600 –	– –	27600	– 2208	29808
52	52	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	15	595,00 –	– –	8925 –	– –	8925	– 714	9639
			Бетонная отмостка колодцев									
53	53	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	3,78	773,22 82,54	34,75 13,19	2923 312	131 50	2480	340 261	3524
54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,567	26158,74 1417,50	1152,89 271,77	14832 804	654 154	13374	872 1256	16960
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				517861 66572	34153 14211	417136 –	79881 47818	645560
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				472253				
			Материалы	Тенге				79640				
			Всего заработная плата	Тенге					80783			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8925				
			Местные материалы	Тенге				282962				
			Накладные расходы	Тенге				79881				
			Сметная прибыль	Тенге				44169				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				596303				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					80783			

Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27699					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27699					
Сметная прибыль	Тенге				2288					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29988					
Стоимость сантехнических работ	Тенге				18998					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18998					
Сметная прибыль	Тенге				1441					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19449					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				645568					
Нормативная трудоемкость	чел -ч									56
Сметная заработная плата	Тенге					89783				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3156621
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				478842					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					987594				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193429				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						978549			
- Накладные расходы	Тенге							566621		
- Сметная прибыль	Тенге							233823		

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**3 156 621**
Временные здания и сооружения 2,08%		**65658**	**3 222 279**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**106335**	**3 328 614**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**23358**	**3 351 972**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**67039**	**3 419 011**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**3 590 137**
Учетная скидка 0,95%			**3 410 630**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**409 276**
Итого к оплате			**3 819 906**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____**Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____**Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____**Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №28
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ										
1	106	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1		90908,47	44370,98	90908	44371	6064	41393	142885
			НР - 72%; СП - 8%				40473,00	17017,73	40473	17018		10584	
2	107	515-102-0501 515-102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1		492041,00	–	492041	–		–	492041
							–	–	–	–	492041	–	
3	108	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1		442307,00	–	442307	–		–	442307
			–				–	–	–	–	442307	–	
			Зазмеление КТПН										

4	109	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1866,48	–	5599	–	–	4032	10401
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	5599	–		770	
5	110	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,5	227,10	227,10	1703	1704	–	207	2063
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,34	–	288		153	
6	111	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	886,77	–	9311	–	–	6704	17296
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	9311	–		1281	
7	112	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	16	924,11	76,92	14786	1231	101	10763	27593
			НР - 80%; СП - 8%			840,85	–	13454	–		2044	
8	113	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	343539,00	–	21712	–	21712	–	23449
			СП - 8%			–	–	–	–		1737	
9	114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000352	349485,00	–	123	–	123	–	133
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
10	115	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	71,6	93,12	40,21	6667	2879	91	3673	11167
			НР - 80%; СП - 8%			51,64	12,48	3697	894		827	
11	116	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06678	469545,00	–	31356	–	31356	–	33864
			СП - 8%			–	–	–	–		2508	
12	117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	349485,00	–	4012	–	4012	–	4333
			СП - 8%			–	–	–	–		321	
			Вводное устройство									
13	118	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	36,41	3114	36		518	
14	119	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615,00	–	1615	–	1615	–	1744
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
15	120	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 –	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3120,55	30,71	3121	31	1614	1063	4518
			НР - 72%; СП - 8%			1476,00	–	1476	–		335	

16	121	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	2122	7069
			СП - 8%			–	–	–	–		157		
17	122	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59	88,09	1470	88	27	1992	2669	
			НР - 72%, СП - 8%			1354,59	36,41	1355	36		198		
18	123	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	–	65027	–	65027	–	78229	
			СП - 8%			–	–	–	–		5282		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1197935	58396	134713	71185	1295814	
			Стоимость оборудования	Тенге				78479	18272	934348	26774		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				934348					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				934348					
			Материалы	Тенге				168318					
			Всего заработная плата	Тенге				8710					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63588				
			Накладные расходы	Тенге				68687					
			Сметная прибыль	Тенге				45726					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231167					
			Сметная заработная плата	Тенге									39
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					63588				
			Материалы	Тенге				95269					
			Всего заработная плата	Тенге				192					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33243				
			Накладные расходы	Тенге				57283					
			Сметная прибыль	Тенге				25379					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9651					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130299					
			Сметная заработная плата	Тенге									29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1295814					
			Сметная заработная плата	Тенге									68
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					96751				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										1295814
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78479					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58396				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18272				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						134712			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						934348			
			- Накладные расходы	Тенге							71185		
			- Сметная прибыль	Тенге							26774		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 295 814					
			Временные здания и сооружения 2,08%			7518		1 303 332					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			12176		1 315 509					

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	9588	1 325 097
Непредвиденные работы и затраты-2%		7815	1 332 912
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			1 399 627
Участная скидка 0,95%			1 329 645
Налог на добавленную стоимость - 12 %			159 557
Итого к оплате			1 489 203

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 081040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____**Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____**Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____**Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №29
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-00 10/0,4кВ										
1	119	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1		90908,47	44370,98	90908	44371	6064	41393	142885
			НР - 72%; СП - 8%				40473,00	17017,73	40473	17018		10584	
2	120	515-102-0504 515-102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1		508213,00	–	508213	–		–	508213
							–	–	–	–	508213	–	
3	121	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1		757833,00	–	757833	–	–	–	757833
							–	–	–	–	757833	–	

4	122	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59	88,09	1470	88	27	1002	2669
			НР - 72%; СП - 8%			1354,59	36,41	1355	36		198	
5	123	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	–	65027	–	65027	–	70229
			СП - 8%			–	–	–	–		5202	
6	124	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	46302,66	10856,40	138908	32570	34386	61007	215909
			НР - 72%; СП - 8%			23984,00	4260,17	71952	12781		15993	
7	125	С1247-302-0112 247-302-0112 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4201,00	–	12603	–	12603	–	13611
			СП - 8%			–	–	–	–		1008	
			Заземление КТПН									
8	126	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1866,48	–	5599	–	–	4032	10401
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	5599	–		770	
9	127	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,5	227,10	227,10	1703	1704	–	207	2063
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,34	–	288		153	
10	128	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	886,77	–	9311	–	–	6704	17296
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	9311	–		1281	
11	129	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	16	924,11	76,92	14786	1231	101	10763	27593
			НР - 80%; СП - 8%			840,85	–	13454	–		2044	
12	130	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	343539,00	–	21712	–	21712	–	23449
			СП - 8%			–	–	–	–		1737	
13	131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000352	349485,00	–	123	–	123	–	133
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
14	132	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	71,6	93,12	40,21	6667	2879	91	3673	11167
			НР - 80%; СП - 8%			51,64	12,48	3697	894		827	
15	133	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06678	469545,00	–	31356	–	31356	–	33864
			СП - 8%			–	–	–	–		2508	

16	134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	349485,00	–	4012	–	4012	–	4333
			СП - 8%			–	–	–	–		321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1670231	82843	175502	128781	1841648
								145841	31017	1266046	42636	
			Стоимость оборудования	Тенге				1266046				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1266046				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				308916				
			Материалы	Тенге				40478				
			Всего заработная плата	Тенге					143615			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77630				
			Накладные расходы	Тенге				103402				
			Сметная прибыль	Тенге				32985				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				445383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					143615			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95269				
			Материалы	Тенге				192				
			Всего заработная плата	Тенге					33243			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57203				
			Накладные расходы	Тенге				25379				
			Сметная прибыль	Тенге				9651				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					33243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1841648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					176858			
			РАЗДЕЛ 2. Резервный источник питания									
17	135	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1	35130,54	16409,44	35131	16410	3731	18381	57793
			НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	14990	5209		4281	
18	136	515-103-0101 515-103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 52 кВт, 400В двигатель АКСА, открытого исполнения с АВР с зарядным устройством, в контейнере	шт.	1	14042540,00	–	14042540	–		–	14042540
						–	–	–	–	14042540	–	
			Фундаменты НЭС-9									
19	137	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	16806,75	1834,04	30252	3301	25190	3032	35947
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	1761	1499		2663	
20	138	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	4340,52	1073,54	7813	1933	4264	2270	10889
			НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	1616	825		807	
21	139	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стец подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2006,41	1070,19	16051	8561	3880	6995	24890

			НР - 118%; СП - 8%									
22	140	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,56	451,31	289,68	3610	2317		1844	
			СП - 8%			50639,09	--	78997	--	78997	--	85317
			Заземление НЭС-8			--	--	--	--		6320	
23	141	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1866,48	--	2800	--	--	2016	5201
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	2800	--		385	
24	142	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	886,77	--	1330	--	--	958	2471
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	1330	--		183	
25	143	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4393,04	182,00	13179	546	9584	2306	16723
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	3049	153		1239	
26	144	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	7	438,43	58,01	3069	406	1138	1184	4593
			НР - 72%; СП - 8%			217,80	17,11	1525	120		340	
27	145	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	876,08	26,61	2628	80	1938	456	3331
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	610	24		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14233790	31237	128722	37598	14289695
								31291	10147	14042540	18309	
			Стоимость оборудования	Тенге				14042540				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14042540				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				18876				
			Материалы	Тенге				12661				
			Всего заработная плата	Тенге					5481			
			Накладные расходы	Тенге				3946				
			Сметная прибыль	Тенге				1826				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5481			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				172374				
			Материалы	Тенге				37065				
			Всего заработная плата	Тенге					35957			
			Местные материалы	Тенге				78997				
			Накладные расходы	Тенге				33652				
			Сметная прибыль	Тенге				16483				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					35957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14289697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					41438			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16131345
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177132				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114080			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41164			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						304226		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						15308586		
- Накладные расходы	Тенге							166379	
- Сметная прибыль	Тенге							60945	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			16 131 345
Временные здания и сооружения 2,08%		17113	16 148 458
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		27716	16 176 174
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	119365	16 295 539
Непредвиденные работы и затраты-2%		19739	16 315 278
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			17 131 881
Учетная скидка 0,95%			16 275 287
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 953 034
Итого к оплате			18 228 321

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 081040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №30
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4

Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Опора П1 - 5шт										
1	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5		8529,60	3866,76	42648	19334	3363	22926	70820
			НР - 80%; СП - 8%				3990,24	1741,37	19951	8707		5246	
2	3	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	5		3459,00	–	17295	–	17295	–	18679
			СП - 8%				–	–	–	–		1384	
3	4	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	5		3443,00	–	17215	–	17215	–	18592
			СП - 8%				–	–	–	–		1377	
4	5	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	5		2158,00	–	10790	–	10790	–	11653
			СП - 8%				–	–	–	–		863	
5	6	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	5		3082,00	–	15410	–	15410	–	16643
			СП - 8%				–	–	–	–		1233	
6	7	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,005		661811,00	–	3309	–	3309	–	3574
			СП - 8%				–	–	–	–		265	

					Опора К1 - 2шт							
7	8	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17419,32	8948,80	34839	17898	1345	18920	58059
			НР - 80%; СП - 8%			7797,92	4026,80	15596	8054		4301	
8	10	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921,00	–	7842	–	7842	–	8469
			СП - 8%			–	–	–	–		627	
9	11	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	1261,00	–	2522	–	2522	–	2724
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
10	12	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941,00	–	5882	–	5882	–	6353
			СП - 8%			–	–	–	–		471	
11	13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158,00	–	4316	–	4316	–	4661
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
12	14	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	–	6164	–	6164	–	6657
			СП - 8%			–	–	–	–		493	
13	15	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811,00	–	1324	–	1324	–	1430
			СП - 8%			–	–	–	–		106	
14	16	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048,00	–	2096	–	2096	–	2264
			СП - 8%			–	–	–	–		168	
15	17	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1100,00	–	2200	–	2200	–	2376
			СП - 8%			–	–	–	–		176	
16	18	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314,00	–	2512	–	2512	–	2713
			СП - 8%			–	–	–	–		201	
17	19	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24672,00	–	49344	–	49344	–	53292
			СП - 8%			–	–	–	–		3948	
					Опора УА3 - 5шт							
18	20	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	17419,32	8948,80	87097	44744	3363	47299	145148
			НР - 80%; СП - 8%			7797,92	4026,80	38990	20134		10752	
19	22	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	5	3921,00	–	19605	–	19605	–	21173
			СП - 8%			–	–	–	–		1568	

20	23	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2 *СП - 8%*	шт.	5	4214,00 –	– –	21070 –	– –	21070	– 1686	22756
21	24	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной *СП - 8%*	шт.	5	2305,00 –	– –	11925 –	– –	11925	– 954	12879
22	25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	10	185,00 –	– –	1850 –	– –	1850	– 148	1998
23	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	13	574,00 –	– –	7462 –	– –	7462	– 597	8059
24	27	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	5	3443,00 –	– –	17215 –	– –	17215	– 1377	18592
25	28	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	5	1261,00 –	– –	6305 –	– –	6305	– 504	6809
26	29	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	20	2158,00 –	– –	43160 –	– –	43160	– 3453	46613
27	30	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	5	2158,00 –	– –	10790 –	– –	10790	– 863	11653
28	31	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	5	3082,00 –	– –	15410 –	– –	15410	– 1233	16643
29	32	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,005	661811,00 –	– –	3309 –	– –	3309	– 265	3574
30	33	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	5	1048,00 –	– –	5240 –	– –	5240	– 419	5659
31	34	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	1100,00 –	– –	5500 –	– –	5500	– 440	5940
32	35	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	24672,00 –	– –	123360 –	– –	123360	– 9869	133229
			Опора УП1 - 1шт									
33	36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17419,32	8948,80	17419	8949	672	9460	29029

			НР - 80%; СП - 8%			7797,92	4026,80	7798	4027		2150	
34	38	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921,00	–	3921	–	3921	–	4235
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
35	39	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3443,00	–	3443	–	3443	–	3718
			СП - 8%			–	–	–	–		275	
36	40	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158,00	–	2158	–	2158	–	2331
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
37	41	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082,00	–	3082	–	3082	–	3329
			СП - 8%			–	–	–	–		247	
38	42	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811,00	–	662	–	662	–	715
			СП - 8%			–	–	–	–		53	
39	43	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048,00	–	1048	–	1048	–	1132
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
40	44	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1100,00	–	1100	–	1100	–	1188
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
41	45	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24672,00	–	24672	–	24672	–	26646
			СП - 8%			–	–	–	–		1974	
			Арматура для спуска к КТП									
42	46	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	2853,00	–	2853	–	2853	–	3081
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
43	47	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	1261,00	–	2522	–	2522	–	2724
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
44	48	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185,00	–	370	–	370	–	400
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
45	49	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574,00	–	1492	–	1492	–	1611
			СП - 8%			–	–	–	–		119	
			Заземление ВЛ-0,4кВ 5шт									
46	50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,75	1866,48	–	6999	–	–	5039	13002
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	6999	–		963	

47	51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,75	886,77 886,77	-- --	3325 3325	-- --	--	2394 458	6177
48	52	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	10	924,11 840,85	76,92 --	9241 8408	769 --	64	6727 1277	17245
49	53	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,079	343539,00 --	-- --	27140 --	-- --	27140	-- 2171	29311
		Кабеля										
50	54	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,33	39724,50 22588,30	15866,48 6655,56	13109 7454	5236 2196	419	7720 1666	22496
51	55	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,33	167899,00 --	-- --	55407 --	-- --	55407	-- 4433	59840
		Установка светильника 13шт										
52	56	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	3363,35 2117,52	1062,78 736,57	43724 27528	13816 9575	2380	26714 5635	76073
53	57	С1261-404-0437 261-404-0437 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	кг	31,2	186,00 --	-- --	5803 --	-- --	5803	-- 464	6267
54	58	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	13	1100,00 --	-- --	14300 --	-- --	14300	-- 1144	15444
55	59	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 *СП - 8%*	шт.	26	333,00 --	-- --	8658 --	-- --	8658	-- 693	9351
56	60	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	58,5	666,49 464,64	37,34 9,10	38990 27181	2184 532	9625	19954 4715	63659
57	61	С1243-142-0305 243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,05967	59665,00 --	-- --	3560 --	-- --	3560	-- 285	3845

58	62	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	13	5680,54 2671,29	2989,76 1214,19	73847 34727	38866 15784	254	40409 9140	123396
59	63	С1247-103-0203 247-103-0203 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	13	224166,00 –	–	2914158 –	–	2914158	– 233133	3147291
			РАЗДЕЛ 1. Кабельные сети 0,4 кВ. КВС									
60	64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,37	1866,48 1866,48	– –	66017 66017	– –	–	47533 9084	122634
61	65	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,77	886,77 886,77	– –	30833 30833	– –	–	22200 4243	57275
62	66	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	211	529,51 89,94	439,57 181,69	111727 18977	92750 38337	–	41266 12239	165232
63	67	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	11,19	2150,00 –	– –	24058 –	– –	24058	– 1925	25983
64	68	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	211	398,53 164,89	169,66 54,61	84090 34792	35799 11523	13499	33346 9395	126831
65	69	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	53	355,33 149,90	160,42 51,85	18832 7945	8502 2748	2385	7699 2123	28653
66	70	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну каналa без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	217	243,07 89,94	106,21 35,66	52746 19517	23047 7738	10182	19624 5790	78159
67	71	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,10812	398985,00 –	– –	43138 –	– –	43138	– 3451	46589
68	72	С1243-113-0808 243-113-0808 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,07446	1674307,00 –	– –	124669 –	– –	124669	– 9974	134643
69	73	С1243-113-0502 243-113-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,02856	348729,00	–	9960	–	9960	–	10757

			СП - 8%				--	--	--	--		797	
70	74	С1243-214-1104 243-214-1104 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5**	км	0,051	263958,00	--	13462	--	13462	--	14539
			СП - 8%				--	--	--	--		1077	
71	75	С1243-214-1204 243-214-1204 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5**	км	0,02856	298255,00	--	8518	--	8518	--	9199
			СП - 8%				--	--	--	--		681	
72	76	С1243-214-1304 243-214-1304 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5**	км	0,11118	336614,00	--	37425	--	37425	--	40419
			СП - 8%				--	--	--	--		2994	
73	77	С1243-214-1604 243-214-1604 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5**	км	0,0918	601413,00	--	55210	--	55210	--	59627
			СП - 8%				--	--	--	--		4417	
74	78	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,053	391319,37	111010,65	20740	5883	185	16326	40031
			НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	14672	1818		2965	
75	79	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	53,53	538,00	--	28799	--	28799	--	31103
			СП - 8%				--	--	--	--		2304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				730224	165981	3909746	395556	5414894
								192753	62164	--	401107	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				559777				
			Материалы	Тенге				26068				
			Всего заработная плата	Тенге					141577			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				292382				
			Накладные расходы	Тенге				101935				
			Сметная прибыль	Тенге				52938				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				714650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					141577			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				141648				
			Материалы	Тенге				184				
			Всего заработная плата	Тенге					113340			
			Местные материалы	Тенге				24058				
			Накладные расходы	Тенге				86059				
			Сметная прибыль	Тенге				18217				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					113340			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				28799				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28799				
			Сметная прибыль	Тенге				2304				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31103				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				991677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
			Сметная заработная плата	Тенге					254917			

РАЗДЕЛ 2. Кабельные сети 0,4кВ. Насосная станция 1-го подъема

76	80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,38	1866,48 1866,48	-- --	13775 13775	-- --	--	9918 1895	25588
77	81	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,38	886,77 886,77	-- --	9205 9205	-- --	--	6627 1267	17099
78	82	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	41	529,51 89,94	439,57 181,69	21710 3688	18022 7449	--	8019 2378	32107
79	83	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2,46	2150,00 --	-- --	5289 --	-- --	5289	-- 423	5712
80	84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	41	398,53 164,89	169,66 54,61	16340 6760	6956 2239	2624	6480 1826	24645
81	85	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну каналa без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	17	243,07 89,94	106,21 35,66	4132 1529	1805 606	798	1537 454	6123
82	86	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,05712	479214,00 --	-- --	27373 --	-- --	27373	-- 2190	29563
83	87	С1243-111-1002 243-111-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00102	187876,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
84	88	С1243-111-1003 243-111-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,00102	235735,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98256 34957	26783 10294	36516 --	32581 10467	141303
			Стоимость монтажных работ	Тенге				69987				
			Материалы	Тенге				3421				
			Всего заработная плата	Тенге					22271			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27805				
			Накладные расходы	Тенге				16036				
			Сметная прибыль	Тенге				6882				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				92905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					22271			

Стоимость общестроительных работ		Тенге			28269					
Всего заработная плата		Тенге				22980				
Местные материалы		Тенге			5289					
Накладные расходы		Тенге			16545					
Сметная прибыль		Тенге			3585					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			48399					20
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				22980				
Сметная заработная плата		Тенге			141304					34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				45251				5556200
Сметная заработная плата		Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге			425667					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				344560				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				141467				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					3946260			
- Накладные расходы		Тенге						428137		
- Сметная прибыль		Тенге						411574		

ИТОГО ПО СМЕТЕ			5556200
Временные здания и сооружения 2,08%		115569	5671769
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		187168	5858937
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	41113	5900051
Непредвиденные работы и затраты-2%		118001	6018052
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			6319264
			6003301
Учётная скидка 0,95%			720396
Налог на добавленную стоимость - 12 %			6723697
Итого к оплате			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шаяболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Ограждение площадки водозабора
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №31
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Ограждение площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение										
1	6	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Надбавка за применение сталимарки С245	т	9,63383		7420,00	--	71483	--	71483	--	77202
			СП - 8%				--	--	--	--		5719	
2	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	578,62888		96,84	2,72	56034	1574	25407	20166	82296
			НР - 69%; СП - 8%				50,21	0,30	29053	174		6096	
3	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	578,62888		82,35	1,93	47650	1117	29550	11838	64247
			НР - 69%; СП - 8%				29,35	0,30	16983	174		4759	
			Ворота/1 шт./										
4	9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		33720,72	5323,68	33721	5323	1200	34626	73814
			НР - 118%; СП - 8%				27198,40	2145,26	27198	2145		5468	

5	10	С1212-101-1708 212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	м3	0,9588	22921,00 –	– –	21977 –	– –	21977	– 1758	23735
6	11	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0152	469545,00 –	– –	7137 –	– –	7137	– 571	7708
7	12	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,07876	475717,00 –	– –	37467 –	– –	37467	– 2997	40464
8	13	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,0116	475717,00 –	– –	5518 –	– –	5518	– 441	5959
9	14	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,00274	469545,00 –	– –	1287 –	– –	1287	– 103	1390
10	15	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,3	2330,00 –	– –	699 –	– –	699	– 56	755
11	16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,000948	335138,00 –	– –	318 –	– –	318	– 25	343
12	17	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 *НР - 69%; СП - 8%*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,86	2335,08 1295,32	969,29 297,95	20689 11477	8588 2640	624	9740 2434	32864
13	18	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,189	5251,00 –	– –	53502 –	– –	53502	– 4280	57782
14	19	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2 *СП - 8%*	Надбавка за применение сталимарки С245	т	0,110514	7420,00 –	– –	820 –	– –	820	– 66	886
15	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 *НР - 69%; СП - 8%*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,204906	96,84 50,21	2,72 0,30	310 161	9 1	140	112 34	455

16	21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,204906	82,35	1,93	264	6	164	66	356
			НР - 69%, СП - 8%			29,35	0,30	94	1		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				358876	16617	257293	76548	470256
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				84966	5135	–	34833	
			Материалы	Тенге				337488				
			Всего заработная плата	Тенге				56463				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75984			
			Местные материалы	Тенге				177532				
			Накладные расходы	Тенге				21977				
			Сметная прибыль	Тенге				66808				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				436639				
			Сметная заработная плата	Тенге								48
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					75984			
			Материалы	Тенге				20689				
			Всего заработная плата	Тенге				624				
			Накладные расходы	Тенге					14117			
			Сметная прибыль	Тенге				9740				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32863				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					14117			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				699				
			Сметная прибыль	Тенге				699				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				470257				
			Сметная заработная плата	Тенге								57
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					98101			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									470257
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84966				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16617			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5135			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						257293		
			- Накладные расходы	Тенге							76548	
			- Сметная прибыль	Тенге							34833	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			470 257
Временные здания и сооружения 2,08%		9781	480 038
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		15841	495 880
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	3480	499 358
Непредвиденные работы и затраты-2%		9987	509 346
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			534 840

Учетная скидка 0,95%	**508 098**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**60 972**
Итого к оплате	**569 070**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ограждение площадки комплекса водопроводных сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 20.02.2023 г.**

Акт №32
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

Ограждение площадки комплекса водопроводных сооружений

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Ограждение КВС													
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,36075		16806,75	1834,04	22870	2495	19044	2292	27175
			НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	1331	1133		2013	
2	2	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	м оград	314,6		5428,93	2139,09	1707941	672958	2617	1537953	3505566
			НР - 118%; СП - 8%				3281,52	861,36	1032366	270984		259672	
3	3	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	13,34		22726,00	–	303165	–	303165	–	327418
			СП - 8%				–	–	–	–		24253	
4	6	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2	**Надбавка за применение сталимарки С245**	т	7,25401		7420,00	–	53825	–	53825	–	58131
			СП - 8%				–	–	–	–		4306	

5	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	210,36629	96,84 50,21	2,72 0,30	20372 10562	572 63	9238	7332 2216	29920
6	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	210,36629	82,35 29,35	1,93 0,30	17324 6174	406 63	10744	4304 1730	23358
			Ворота/1 шт./									
7	9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	33720,72 27198,40	5323,68 2145,26	33721 27198	5323 2145	1200	34626 5468	73814
8	10	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 *СП - 8%*	т	0,9588	22726,00 –	– –	21790 –	– –	21790	– 1743	23533
9	11	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0152	469545,00 –	– –	7137 –	– –	7137	– 571	7708
10	12	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,07876	475717,00 –	– –	37467 –	– –	37467	– 2997	40464
11	13	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,0116	475717,00 –	– –	5518 –	– –	5518	– 441	5959
12	14	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,00274	469545,00 –	– –	1287 –	– –	1287	– 103	1390
13	15	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,3	2330,00 –	– –	699 –	– –	699	– 56	755
14	16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,000948	335138,00	–	318	–	318	–	343

			СП - 8%				–	–	–	–		25	
15	17	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,86	2335,08	969,29	20689	8588	624	9740	32864
			НР - 69%; СП - 8%			1295,32	297,95	11477	2640		2434	
16	18	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,189	5251,00	–	53502	–	53502	–	57782
			СП - 8%			–	–	–	–		4280	
17	19	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Надбавка за применение сталимарки С245	т	0,110514	7420,00	–	820	–	820	–	886
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
18	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,204906	96,84	2,72	310	9	140	112	455
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	161	1		34	
19	21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,204906	82,35	1,93	264	6	164	66	356
			НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	94	1		26	
20	22	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/насадка из колючей проволоки	т конструкций	0,531244	185239,23	43594,32	98407	23160	2781	55449	166165
			НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14860,66	72466	7895		12309	
21	23	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	208	641,00	–	133328	–	133328	–	143994
			СП - 8%			–	–	–	–		10666	
22	24	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,31568	475717,00	–	150174	–	150174	–	162188
			СП - 8%			–	–	–	–		12014	
23	25	С1214-209-0210 214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,564	551,00	–	4168	–	4168	–	4501
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
						Ворота/1 шт./						

24	26	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	33720,72 27198,40	5323,68 2145,26	33721 27198	5323 2145	1200	34026 5468	
25	27	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 *СП - 8%*	т	0,9588	22726,00 –	– –	21790 –	– –	21790	– 1748	
26	28	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса +борочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,239066	819975,00 –	– –	195789 –	– –	195789	– 15662	
27	29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,932914	96,84 58,21	2,72 0,30	671 348	19 2	384	242 73	
28	30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,932914	82,35 29,35	1,93 0,30	571 285	13 2	355	142 57	
			Ограждение проволоки/286м/									
29	31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,18825	16806,75 978,35	1834,04 832,90	19971 1163	2180 990	14628	2002 1758	
30	32	С1212-101-1803 212-101-1803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 *СП - 8%*	м3	11,9	23241,00 –	– –	276568 –	– –	276568	– 22825	
31	33	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	286	1933,70 1301,09	632,61 258,77	553038 372112	180926 74008	–	52642 36257	
32	34	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм *СП - 8%*	м	242,5	5600,00 –	– –	1358000 –	– –	1358000	– 19886,40	
33	35	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,2134	469545,00 –	– –	100201 –	– –	100201	– 8016	

34	36	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	185239,23	43594,32	31861	7498	901	17953	53799
			НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14860,66	23462	2556		3985	
35	37	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	172	641,00	--	110252	--	110252	--	119072
			СП - 8%			--	--	--	--		8820	
36	38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00873	926973,96	1455,96	8092	13	7381	640	9431
			НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	698	6		699	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				5405621	909489	2909119	2233901	8256678
								1587013	364634	--	611160	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				3700176				
Материалы				Тенге				69012				
Всего заработная плата				Тенге					831151			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				657997				
Местные материалы				Тенге				623313				
			Накладные расходы	Тенге				2150759				
			Сметная прибыль	Тенге				468073				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6319008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
			Сметная заработная плата	Тенге					831151			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				346746				
Материалы				Тенге				4307				
Всего заработная плата				Тенге					120496			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				195789				
			Накладные расходы	Тенге				83142				
			Сметная прибыль	Тенге				34391				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				464279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					120496			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				1358699				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1358699				
			Сметная прибыль	Тенге				108696				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1467395				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8250682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1285
			Сметная заработная плата	Тенге					1951647			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								8250682
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				1587013				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					909489			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364634			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2909117		
- Накладные расходы	Тенге							2233901	
- Сметная прибыль	Тенге							611160	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**8250682**
Временные здания и сооружения 2,08%		**171614**	**8422296**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**277936**	**8700232**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**61051**	**8761283**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**175226**	**8936509**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**9383794**
Учетная скидка 0,95%			**8914604**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1069753**
Итого к оплате			**9984357**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области** (наименование, адрес)

Объект **Ограждение пруда-испарителя** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №33
приемки выполненных работ за июль 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4

Ограждение пруда-испарителя

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Ограждение проволоки/396м/										
1	1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	4,851		4340,52	1073,54	21056	5207	11494	6117	29347
			НР - 93%; СП - 8%				897,78	458,15	4355	2222		2174	
2	2	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	м оград	391,3		5428,93	2139,09	2124340	837026	3255	1912909	4360228
			НР - 118%; СП - 8%				3281,52	861,36	1284059	337050		322980	
3	3	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	16,1		22284,00	–	358772	–	358772	–	387474
			СП - 8%				–	–	–	–		28702	
4	4	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,398		818975,00	–	2782877	–	2782877	–	3005507
			СП - 8%				–	–	–	–		222630	
5	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	98,542		96,84	2,72	9543	268	4327	3434	14016
			НР - 69%; СП - 8%				50,21	0,30	4948	30		1038	

6	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,542	82,35	1,93	950	22	589	236	1281
			НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	339	3		95	
7	7	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/насадка из колючей проволоки	т конструкций	0,2411	185239,23	43594,32	44661	10511	1262	25165	75412
			НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14360,66	32888	3583		5586	
8	8	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	241,1	641,00	–	154545	–	154545	–	166909
			СП - 8%			–	–	–	–		12364	
9	9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01188	926973,96	1455,96	11012	18	10845	871	12834
			НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	949	8		952	
					Ворота/1 шт./							
10	10	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	33720,72	5323,68	33721	5323	1200	34626	73814
			НР - 118%; СП - 8%			27198,40	2145,26	27198	2145		5468	
11	11	С1212-101-0408 212-101-0408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9588	22476,00	–	21550	–	21550	–	23274
			СП - 8%			–	–	–	–		1724	
12	12	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса борочной единицы до 0,1 т	т	0,255686	818975,00	–	209400	–	209400	–	226152
			СП - 8%			–	–	–	–		16752	
13	13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,414894	96,84	2,72	718	20	326	258	1055
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	372	2		78	
14	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,414894	82,35	1,93	611	14	379	152	824
			НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	218	2		61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								8378127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1355326				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					858409			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					345045			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3560021		
		- Накладные расходы		Тенге							1983768	
		- Сметная прибыль		Тенге							620603	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**8378127**
Временные здания и сооружения 2,08%		**174265**	**8552392**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**282229**	**8834621**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**61995**	**8896615**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**177932**	**9074548**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**9528742**
Учетная скидка 0,95%			**9052305**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1086277**
Итого к оплате			**10138581**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**