Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 090140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4

Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001240002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 7	20.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**	254 285 714									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**		63 775 510							7 653 061	71 428 571

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» _____ Имангалиев А.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

м.п.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

Эксперт технического надзора _____ Чирков А.П.

м.п.

KZ22VJE00029580

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Алюминстрой"

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ
за июнь 2023 г.

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
432 711 803,55	254 285 714,00	71 428 571,00	178 426 089,55

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12%
2-2	15	Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети	10 668 329	1143035
2-3	16	Водопроводная сеть	12 219 629	1309246
2-6	17	Локальная станция очистки	18 070 603	1936137
2-8-1	18	Насоная станция 2 подъема Общестроительные работы	6 366 364	682110
2-10	19	Унифицированные водонапорные стальные башни (системы Рожновского) емкостью 25 м3 высотой 12 м	11 878 182	1272662
7-2	20	Ограждение площадки водозабора	12 225 464	1309871
		ВСЕГО:	**71 428 571**	**7653061**

Инженер ПТО ТОО "Алюминстрой" _____ **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Комплекс водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы НВК-7										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		400	27,85 –	27,85 11,78	11140 –	11140 4712	–	3393 1163	15695
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		400	20,48 –	20,48 8,67	8192 –	8192 3468	–	2497 855	11544
3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		1483	227,10 –	227,10 38,34	336789 –	336789 56858	–	40938 30218	407945

4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.	м3 грунта	571	249,81	249,81	142642	142642	–	17341	172782
			НР - 72%; СП - 8%			–	42,18	–	24085		12799	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	29	2146,45	–	62247	–	–	44818	115630
			НР - 72%; СП - 8%			2146,45	–	62247	–		8565	
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1866,48	–	14932	–	–	10751	27738
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	14932	–		2055	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	454	973,94	–	442169	–	–	318362	821373
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	–	442169	–		60842	
8	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1228	19,24	19,24	23627	23627	–	7197	33290
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,14	–	9996		2466	
9	9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка высвободившегося грунта	м3 грунта	409	34,48	34,48	14102	14102	–	4296	19870
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	5967		1472	
10	10	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	1	353,00	353,00	353	353		–	381
			СП - 8%			–	126,00	–	126		28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1056193	536845	–	449593	1626248
								519348	105212	–	120463	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1056193				
		Всего заработная плата		Тенге					624560			
			Накладные расходы	Тенге				449593				
			Сметная прибыль	Тенге				120463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
			Сметная заработная плата	Тенге					624560			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1626249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
			Сметная заработная плата	Тенге					624560			
			РАЗДЕЛ 2. Водовод НВК.СО1									
11	11	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2511,34	200,48	2511	201	26	2348	5248

			НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	2284	88		389	
12	12	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	1	49682,00	–	49682	–	49682	–	53657
			СП - 8%			–	–	–	–		3975	
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,01	26158,74	1152,89	262	12	236	15	300
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	14	3		22	
14	14	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2000,48	95,28	6001	286	133	5660	12593
			НР - 99%; СП - 8%			1860,60	44,97	5582	135		933	
15	15	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	3	57393,00	–	172179	–	172179	–	185953
			СП - 8%			–	–	–	–		13774	
16	16	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2926,46	222,32	5853	445	89	5474	12233
			НР - 99%; СП - 8%			2659,54	104,93	5319	210		906	
17	17	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	2	96054,00	–	192108	–	192108	–	207477
			СП - 8%			–	–	–	–		15369	
18	18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00206	1111612,78	532535,10	2290	1097	39	1486	4078
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	1154	347		302	
19	19	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
20	20	Е11-160601-0304 1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка/клапан-захлопка**	шт.	1	4542,02	230,23	4542	230	117	4170	9409
			НР - 98%; СП - 8%			4195,38	59,96	4195	60		697	
21	21	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0023	685096,00	–	1576	–	1576	–	1702
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
22	22	Е11-160601-0306 1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 150 (100х2) мм. Установка/клапан-захлопка**	шт.	4	12877,77	458,25	51511	1833	589	48628	108150
			НР - 98%; СП - 8%			12272,20	132,78	49089	531		8011	
23	23	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0128	685096,00	–	8769	–	8769	–	9471
			СП - 8%			–	–	–	–		702	

24	24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1064	1111612,78	532535,10	118276	56662	1992	76759	210637
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	59622	17912		15603	
25	25	С1241-112-0215 241-112-0215 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм**	шт.	10	5649,00	–	56490	–	56490	–	61009
			СП - 8%			–	–	–	–		4519	
26	26	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	46	1642,00	–	75532	–	75532	–	81575
			СП - 8%			–	–	–	–		6043	
27	27	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	21	2045,87	60,81	42963	1277	11880	35528	84770
			НР - 118%; СП - 8%			1419,34	14,39	29806	302		6279	
28	28	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,126	50961,00	–	6421	–	6421	–	6935
			СП - 8%			–	–	–	–		514	
29	29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03753	1111612,78	532535,10	41719	19986	703	27075	74297
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	21030	6318		5503	
30	30	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2376,00	–	2376	–	2376	–	2566
			СП - 8%			–	–	–	–		190	
31	31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03433	1451851,78	532535,10	49842	18282	12323	24766	80577
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	19237	5779		5969	
32	32	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	570836,67	20670,63	114	4	76	34	160
			НР - 99%; СП - 8%			171216,00	89,94	34	–		12	
33	33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	636,14	41,58	636	42	21	568	1300
			НР - 99%; СП - 8%			573,44	–	573	–		96	
34	34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	1	1406,00	–	1406	–	1406	–	1518
			СП - 8%			–	–	–	–		112	

35	35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1219,61	83,16	12196	832	612	10644	24668
			НР - 99%; СП - 8%			1075,20	–	10752	–		1827	
36	36	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	2590,00	–	25900	–	25900	–	27972
			СП - 8%			–	–	–	–		2072	
37	37	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1855,30	149,57	7421	598	372	6446	14976
			НР - 99%; СП - 8%			1612,80	14,99	6451	60		1109	
38	38	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392,00	–	17568	–	17568	–	18973
			СП - 8%			–	–	–	–		1405	
39	39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,25438	592489,09	119104,03	150717	30298	7505	123520	296177
			НР - 99%; СП - 8%			443880,00	46599,46	112914	11854		21939	
40	40	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	255,39752	4928,00	–	1258599	–	1258599	–	1359287
			СП - 8%			–	–	–	–		100688	
41	41	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25438	74051,82	–	18837	–	2396	16277	37923
			НР - 99%; СП - 8%			64632,50	–	16441	–		2809	
42	42	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,25438	1164960,91	29995,08	296343	7631	229245	58921	383685
			НР - 99%; СП - 8%			233772,00	194,87	59467	50		28421	
43	43	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07692	924121,13	253558,01	71083	19504	6055	52041	132974
			НР - 99%; СП - 8%			591840,00	91550,84	45524	7042		9850	
44	44	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	77,22768	8188,00	–	632340	–	632340	–	682927
			СП - 8%			–	–	–	–		50587	
45	45	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07692	99203,39	–	7631	–	1665	5906	14620
			НР - 99%; СП - 8%			77559,00	–	5966	–		1083	
46	46	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07692	1735850,65	154758,15	133522	11904	100956	22774	168800

			НР - 99%, СП - 8%			268620,00	30444,17	20662	2342		12504	
47	47	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01001	513548,42	74523,54	5141	746	232	4402	10306
			НР - 99%, СП - 8%			415932,00	28228,79	4163	283		763	
48	48	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	10,05004	1891,00	–	19005	–	19005	–	20525
			СП - 8%			–	–	–	–		1520	
49	49	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01001	66997,35	–	671	–	24	641	1416
			НР - 99%, СП - 8%			64632,50	–	647	–		105	
50	50	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01001	745712,49	29508,45	7465	295	4821	2327	10575
			НР - 99%, СП - 8%			234684,00	104,93	2349	1		783	
51	51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штанга**	т фасонных частей	0,0244	1451851,78	532535,10	35425	12994	8758	17603	57270
			НР - 99%, СП - 8%			560358,40	168343,93	13673	4108		4242	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3594341	185159	2912234	554013	4480220
								496948	57425	–	331866	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1023340				
		Материалы		Тенге				390160				
		Всего заработная плата		Тенге					500498			
		Местные материалы		Тенге				6421				
			Накладные расходы	Тенге				501215				
			Сметная прибыль	Тенге				121963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1646518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
			Сметная заработная плата	Тенге					500498			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10345				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10345				
			Сметная прибыль	Тенге				828				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11173				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2560656				
		Материалы		Тенге				705				
		Всего заработная плата		Тенге					53875			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2504603				
			Накладные расходы	Тенге				52798				
			Сметная прибыль	Тенге				209075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2822529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					53875			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4480220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
			Сметная заработная плата	Тенге					554373			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные монолитный д1,25м 1шт НВк7

52	52	Е11-221301-0302 1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,35	55823,28	4367,58	187008	14632	75359	103012	313221
			НР - 99%; СП - 8%			28960,20	2100,15	97017	7036		23202	
53	53	С1212-101-1703 212-101-1703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,06	22726,00	–	1364	–	1364	–	1473
			СП - 8%			–	–	–	–		109	
54	54	С1212-101-2003 212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3	25910,00	–	77730	–	77730	–	83948
			СП - 8%			–	–	–	–		6218	
55	55	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34746,63	–	34747	–	34747	–	37527
			СП - 8%			–	–	–	–		2780	
56	56	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4357,90	–	4358	–	4358	–	4707
			СП - 8%			–	–	–	–		349	
57	57	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	0,29	270,00	–	78	–		–	78
						–	–	–	–	78	–	
58	58	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	8689,00	–	8689	–	8689	–	9384
			СП - 8%			–	–	–	–		695	
59	59	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
			СП - 8%			–	–	–	–		666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				322304	14632	210577	103012	459334
								97017	7036	78	34019	
			Стоимость оборудования	Тенге				78				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				78				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				313537				
			Материалы	Тенге				75360				
			Всего заработная плата	Тенге					104053			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8330				
			Местные материалы	Тенге				118199				
			Накладные расходы	Тенге				103012				
			Сметная прибыль	Тенге				33324				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					104053			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8689				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8689				
			Сметная прибыль	Тенге				695				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9384				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				459335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					104053			

РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные д1000 - 4шт, д1500 - 4шт АС-8

60	60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,215	49276,02	10111,58	503365	103290	197447	243515	806620
			НР - 99%, СП - 8%			19835,30	4244,47	202618	43357		59750	
61	61	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	15690,71	–	62763	–	62763	–	67784
			СП - 8%			–	–	–	–		5021	
62	62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	22390,58	–	89562	–	89562	–	96727
			СП - 8%			–	–	–	–		7165	
63	63	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	18317,57	–	109905	–	109905	–	118697
			СП - 8%			–	–	–	–		8792	
64	64	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12941,35	–	51765	–	51765	–	55906
			СП - 8%			–	–	–	–		4141	
65	65	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	21236,75	–	63710	–	63710	–	68807
			СП - 8%			–	–	–	–		5097	
66	66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	28318,26	–	198228	–	198228	–	214086
			СП - 8%			–	–	–	–		15858	
67	67	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	34746,63	–	138987	–	138987	–	150106
			СП - 8%			–	–	–	–		11119	
68	68	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	12512,59	–	100101	–	100101	–	108109
			СП - 8%			–	–	–	–		8008	
69	69	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8884,00	–	53304	–	53304	–	57568
			СП - 8%			–	–	–	–		4264	
70	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	4357,90	–	87158	–	87158	–	94131
			СП - 8%			–	–	–	–		6973	
71	71	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	10,155	270,00	–	2742	–		–	2742
						–	–	–	–	2742	–	
72	72	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	8	8689,00	–	69512	–	69512	–	75073
			СП - 8%			–	–	–	–		5561	

73	73	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,19322	919993,00	–	177761	–	177761	–	191982
			СП - 8%			–	–	–	–		14221	
74	74	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	29	595,00	–	17255	–	17255	–	18635
			СП - 8%			–	–	–	–		1380	
75	75	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	2,6174067	3676,80	138,33	9624	362	8651	693	11142
			НР - 90%; СП - 8%			233,47	60,59	611	159		825	
76	76	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	2,715786	5351,65	60,04	14534	163	11032	3068	19010
			НР - 90%; СП - 8%			1229,55	25,46	3339	69		1408	
77	77	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плитатеплоизоляционная из базальтовой минеральной ватына синтетическом связующем П 25	м3	0,0673982	13476,00	–	908	–	908	–	981
			СП - 8%			–	–	–	–		73	
			Бетонная отмостка колодцев НВК-7									
78	78	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,01	773,22	34,75	13152	591	11157	1531	15857
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	1404	224		1175	
79	79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5515	26158,74	1152,89	66744	2941	60186	3922	76320
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	3617	693		5653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1831070	107347	1509392	252729	2250283
								211589	44502	2742	166484	
		Стоимость оборудования		Тенге				2742				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2742				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1581055				
		Материалы		Тенге				288473				
		Всего заработная плата		Тенге					256091			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18163				
		Местные материалы		Тенге				955483				
			Накладные расходы	Тенге				252729				
			Сметная прибыль	Тенге				146702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1980486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	Тенге					256091			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				177761				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177761				
			Сметная прибыль	Тенге				14221				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191982				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				69512				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69512				
			Сметная прибыль	Тенге				5561				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75073				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2250283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173

Сметная заработная плата	Тенге				256091			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**8816087**
В ТОМ ЧИСЛЕ								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**1324902**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**843983**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**214175**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**4632204**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге					**2820**		
- Накладные расходы	Тенге						**1359347**	
- Сметная прибыль	Тенге						**652832**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**8816087**				
Временные здания и сооружения 2,08%			**183316**	**8999403**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**296887**	**9296290**				
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		**0,00739957**	**65235**	**9361525**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**187174**	**9548700**				
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514				**10026625**				
Учетная скидка 0,95%				**9525294**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1143035**				
Итого к оплате				**10668329**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ Абдиллдин У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Водопроводная сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №16
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водовод НВ.СО1,2										
1	20	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	35		2000,48 1860,60	95,28 44,97	70017 65121	3335 1574	1561	66028 10884	146929
2	21	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	35		72008,00 –	– –	2520280 –	– –	2520280	– 201622	2721902
3	22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	17		1223,58 1169,52	31,76 14,99	20801 19882	540 255	379	19935 3259	43995
4	23	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	17		39417,00 –	– –	670089 –	– –	670089	– 53607	723696

5	25	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	71	2590,00	–	183890	–	183890	–	198601
			СП - 8%			–	–	–	–		14711	
6	26	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	1406,00	–	23902	–	23902	–	25814
			СП - 8%			–	–	–	–		1912	
7	27	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	90	1219,61	83,16	109765	7484	5513	95800	222011
			НР - 99%; СП - 8%			1075,20	–	96768	–		16445	
8	28	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	636,14	41,58	19084	1247	634	17031	39004
			НР - 99%; СП - 8%			573,44	–	17203	–		2889	
9	29	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	90	2590,00	–	233100	–	233100	–	251748
			СП - 8%			–	–	–	–		18648	
10	30	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	1406,00	–	42180	–	42180	–	45554
			СП - 8%			–	–	–	–		3374	
11	31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	88	1524,26	953,77	134135	83932	–	74479	225303
			НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	50203	25028		16689	
12	32	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	71	1412,00	–	100252	–	100252	–	108272
			СП - 8%			–	–	–	–		8020	
13	33	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	17	722,00	–	12274	–	12274	–	13256
			СП - 8%			–	–	–	–		982	
14	35	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	21	2511,34	200,48	52738	4210	562	49312	110214
			НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	47966	1844		8164	
15	36	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	21	49682,00	–	1043322	–	1043322	–	1126788
			СП - 8%			–	–	–	–		83466	
16	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	26158,74	1152,89	5493	242	4953	323	6281
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	298	57		465	
17	38	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	21	739,32	–	15526	–	–	11800	29512
			НР - 76%; СП - 8%			739,32	–	15526	–		2186	

18	39	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм/указатель пожарного гидранта	шт.	21	2472,00	–	51912	–	51912	–	56065
			СП - 8%			–	–	–	–		4153	
19	40	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	21,8	11428,00	–	249130	–	249130	–	269060
			СП - 8%			–	–	–	–		19930	
20	41	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5	7469,00	–	37345	–	37345	–	40333
			СП - 8%			–	–	–	–		2988	
21	42	С1241-102-0201 241-102-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	12,6	4801,00	–	60493	–	60493	–	65332
			СП - 8%			–	–	–	–		4839	
22	43	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	7,44	1119,00	–	8325	–	8325	–	8991
			СП - 8%			–	–	–	–		666	
23	44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,63635	1451851,78	532535,10	923886	338879	228423	459073	1493595
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	356584	107126		110637	
24	45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03634	1111612,78	532535,10	40396	19353	680	26216	71941
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	20363	6118		5329	
25	46	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376,00	–	9504	–	9504	–	10264
			СП - 8%			–	–	–	–		760	
26	47	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	7	3208,00	–	22456	–	22456	–	24252
			СП - 8%			–	–	–	–		1796	
27	48	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	768,00	–	3072	–	3072	–	3318
			СП - 8%			–	–	–	–		246	

28	49	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00	–	3796	–	3796	–	4100
			СП - 8%			–	–	–	–		304	
29	50	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
30	51	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	127698,33	35088,57	804	221	162	502	1411
			НР - 99%, СП - 8%			66795,30	13747,51	421	87		105	
31	52	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	23,808	621,00	–	14785	–	14785	–	15968
			СП - 8%			–	–	–	–		1183	
32	53	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72	16856,62	18504	16856	–	2950	23171
			НР - 99%, СП - 8%			1647,10	1333,20	1647	1333		1716	
33	54	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	14658,55	5823,28	205220	81526	110488	27577	251421
			НР - 99%, СП - 8%			943,31	1046,40	13206	14650		18624	
34	55	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	14,28	8019,00	–	114511	–	114511	–	123672
			СП - 8%			–	–	–	–		9161	
35	56	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1427,85	8,53	19990	120	2158	17570	40565
			НР - 99%, СП - 8%			1265,16	2,55	17712	36		3005	
36	57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10418,48	1010,10	10418	1010	6030	3368	14889
			НР - 99%, СП - 8%			3378,27	23,42	3378	23		1103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7052813	558955	5767579	871964	8558759
								726278	158131	–	633981	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1713474				
			Материалы	Тенге				361543				
			Всего заработная плата	Тенге					884409			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66697				
			Накладные расходы	Тенге				871964				
			Сметная прибыль	Тенге				206836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2792274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549

			Сметная заработная плата	Тенге								6000
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				884409				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5339339				
			Сметная прибыль	Тенге				5339339				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				427145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5766484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8558758				
			Сметная заработная плата	Тенге								549
								884409				
			РАЗДЕЛ 2. Вантуз/воздушный клапан - 3шт Нв-23									
37	58	E11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2302,57 2232,36	63,52 29,98	6908 6697	191 90	20	6719 1090	14717
38	59	Прайс-лист п.16	**Воздушный клапан DMAX 40 DN1 PN 16**	шт	3	480002,44 –	– –	1440007 –	– –	1440007	– –	1440007
39	60	E11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1223,58 1169,52	31,76 14,99	3671 3509	95 45	67	3518 575	7764
40	61	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	3	39417,00 –	– –	118251 –	– –	118251	– 9460	127711
41	62	E11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	636,14 573,44	41,58 –	3817 3441	249 –	127	3406 578	7801
42	63	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	6	1701,00 –	– –	10206 –	– –	10206	– 816	11022
43	64	E11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1219,61 1075,20	83,16 –	3659 3226	249 –	184	3193 548	7401
44	65	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2590,00 –	– –	7770 –	– –	7770	– 622	8392
45	66	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2376,00 –	– –	7128 –	– –	7128	– 570	7698
46	67	E11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0009	512800,42 415932,00	74523,54 28228,79	462 374	67 25	21	396 69	926

47	68	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**									6000
			СП - 8%	м	0,909	2184,00	–	1985	–	1985	–	2144
						–	–	–	–		159	
48	69	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**									
			СП - 8%	шт.	3	949,00	–	2847	–	2847	–	3075
						–	–	–	–		228	
49	70	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,69	902,77	3,35	623	2	594	19	693
						38,54	0,60	27	–		51	
50	71	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,69	218,38	5,43	151	3	107	28	194
						58,70	0,60	41	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**1607485**	**856**	**149307**	**17279**	**1639545**
		Стоимость оборудования		Тенге				**17315**	**160**	**1440007**	**14780**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1440007**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1440007**				
		Материалы		Тенге				**19291**				
		Всего заработная плата		Тенге				**1118**				
		Накладные расходы		Тенге					**17475**			
		Сметная прибыль		Тенге				**17279**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2925**				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				**39495**				
		Сметная заработная плата		Тенге								**12**
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**17475**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**148187**				
		Сметная прибыль		Тенге				**148187**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11855**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**160042**				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				**1639544**				
		Сметная заработная плата		Тенге								**12**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					**17475**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**10198302**
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**743593**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**559811**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**158291**			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**5916884**		
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						**1440007**		
		- Накладные расходы		Тенге							**889243**	
		- Сметная прибыль		Тенге							**648761**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ						**10198302**				
		Временные здания и сооружения 2,08%				**182173**		**10380475**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%				**295035**		**10675510**				

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,00739957	75463	10750973
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		186219	10937192
Учетная скидка 0,95%			11484614
Налог на добавленную стоимость - 12 %			10910383
Итого к оплате			1309246
			12219629

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

4060310

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Локальная станция очистки
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №17
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

Локальная станция очистки

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,17712		227,10 –	227,10 38,34	8216 –	8216 1387	– –	999 737	9952
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,11888		2239,78 2239,78	– –	2506 2506	– –	– –	1804 345	4655
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,8368		19,24 –	19,24 8,14	574 –	574 243	– –	175 60	809
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,4592		973,94 973,94	– –	7265 7265	– –	– –	5231 1000	13495

5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,8368	175,67 94,93	80,74 39,35	5241 2832	2409 1174	–	2885 650	8776
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23802	11199	–	11094	37687
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12603	2804	–	2792	
			Всего заработная плата	Тенге				23802				
			Накладные расходы	Тенге					15407			
			Сметная прибыль	Тенге				11094				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37688				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15407			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37688				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4						15407			
6	6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	12,78	4340,52 897,78	1073,54 458,15	55472 11474	13720 5855	30278	16116 5727	77315
7	7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,2	31241,84 2246,45	1778,28 437,71	599843 43132	34143 8404	522568	46898 51739	698480
8	8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,12384	441876,00 –	– –	54722 –	– –	54722	– 4378	59100
9	9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,344	419679,00 –	– –	144370 –	– –	144370	– 11550	155920
10	10	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0725	874609,96 27560,00	1455,96 636,09	63409 1998	105 46	61306	1860 5222	70491
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,081	27032,88 1417,50	1152,89 271,77	2190 115	93 22	1982	125 185	2500
12	12	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,72	472,39 57,05	2,24 0,45	3174 383	15 3	2776	267 275	3716
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				923180	48076	818002	65266	1067522
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				57102	14330	–	79076	
								923180				

			Материалы	Тенге					618910				
			Всего заработная плата	Тенге						71432			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					199092				
			Накладные расходы	Тенге					65266				
			Сметная прибыль	Тенге					79076				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1067522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						71432			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1067522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						71432			
			РАЗДЕЛ 3. ТХ Том 12.2										
13	13	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**										
			НР - 91%; СП - 8%	т блок-боксов	1,5	35130,54	16409,44	52696	24614	5597	27571	86688	
						14990,00	5208,63	22485	7813		6421		
14	14	Прайс-лист п.15	**Локальная станция очистки**	компл.	1	14598214,29	–	14598214	–		–	14598214	
						–	–	–	–	14598214	–		
15	15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/отмостка**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,3	26648,34	1152,89	141236	6110	127613	8147	161334	
						1417,50	271,77	7513	1440		11951		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14792146	30724	133210	35718	14846236	
			Стоимость оборудования	Тенге				29998	9253	14598214	18372		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14598214					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14598214					
			Материалы	Тенге				193932					
			Всего заработная плата	Тенге				133210					
			Накладные расходы	Тенге					39251				
			Сметная прибыль	Тенге				35718					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18372					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248022					
			Сметная заработная плата	Тенге									28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39251				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14846236					
			Сметная заработная плата	Тенге									28
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					39251				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										15951446
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99703					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89999				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26387				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						951212			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						14598214			
			- Накладные расходы	Тенге							112078		
			- Сметная прибыль	Тенге							100240		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					15951446					
			Временные здания и сооружения 2,08%				28147	15979593					

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		45586	16025179
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	118034	16143213
Непредвиденные работы и затраты-2%		30900	16174112
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			16983649
Учетная скидка 0,95%			16134467
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1936136
Итого к оплате			18070603

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насоная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №18
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Проемы АС-8										
1	32	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2		2,121	3030,29	577,12	6427	1224	2528	2711	9869
			НР - 90%; СП - 8%				1261,30	159,05	2675	337		731	
2	33	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2		2,121	58149,00	–	123334	–	123334	–	133201
			СП - 8%				–	–	–	–		9867	
3	34	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		5,88	1922,37	88,78	11304	522	3304	6935	19698
			НР - 90%; СП - 8%				1271,79	38,72	7478	228		1459	
4	35	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2		5,88	5812,00	–	34175	–	34175	–	36909

			СП - 8%				–	–	–	–		2734	
5	36	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	2,73	3030,29	577,12	8273	1575	3255	3490	12704	
						1261,30	159,05	3443	434		941		
6	37	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**										
			СП - 8%	м2	2,73	60468,00	–	165078	–	165078	–	178284	
						–	–	–	–		13206		
7	38	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**										
			СП - 8%	пара	5	3663,00	–	18315	–	18315	–	19780	
						–	–	–	–		1465		
8	39	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	3,78	11205,71	21,74	42358	82	35371	6247	52493	
						1826,76	9,51	6905	36		3888		
9	40	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	5,76	3224,57	199,35	18574	1148	9073	7998	28698	
						1450,18	92,67	8353	534		2126		
10	41	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**										
			СП - 8%	м2	5,76	27177,00	–	156540	–	156540	–	169063	
						–	–	–	–		12523		
11	42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**										
			НР - 90%; СП - 8%	м	6	1280,67	5,75	7684	34	6054	1451	9866	
						265,93	2,75	1596	16		731		
12	43	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**										
			СП - 8%	м	6	3361,00	–	20166	–	20166	–	21779	
						–	–	–	–		1613		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				612228	4585	577193	28832	692344	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30450	1585	–	51284		
			Материалы	Тенге				305501					
			Всего заработная плата	Тенге				59581					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32035				
			Накладные расходы	Тенге				210881					
			Сметная прибыль	Тенге				28832					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26746					
								361079					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге				32035				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге			306727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			306727					
			Сметная прибыль	Тенге			24538					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			331265					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			692344					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге				32035				
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка АС7												
13	53	E11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,7	745,59	7,38	43021	426	8088	27780	76465
						598,05	3,76	34507	217		5664	
14	54	E11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	57,7	115,67	0,88	6674	51	513	4908	12508
						105,89	0,43	6110	25		927	
15	55	E11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,299	1317,81	85,19	212561	13741	54344	124196	363698
						895,70	66,77	144476	10770		26941	
16	56	E11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	129,92	308,98	2,79	40143	362	15524	19543	64461
						186,71	1,32	24257	171		4775	
17	57	E11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,716	115,67	0,88	3437	26	264	2528	6442
						105,89	0,43	3147	13		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				305836	14606	78733	178955	523574
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				212497	11196	--	38784	
		Материалы		Тенге				305836				
		Всего заработная плата		Тенге				78733				
			Накладные расходы	Тенге					223693			
			Сметная прибыль	Тенге				178955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				523575				
			Сметная заработная плата	Тенге								166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					223693			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				523575				
												166

			Сметная заработная плата	Тенге					223693			
			РАЗДЕЛ 3. Полы АС7									
18	58	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,25	19017,94	1832,94	80826	7790	54688	19767	108640
			НР - 94%; СП - 8%			4317,20	630,63	18348	2680		8047	
			Тип пола 1 керамич ТД400									
19	59	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	33,3	773,22	34,75	25748	1157	21842	2997	31044
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	2749	439		2300	
20	60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,664	28443,73	8,64	75774	23	64528	10549	93229
			НР - 94%; СП - 8%			4212,66	–	11223	–		6906	
21	61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,3	806,46	32,89	26855	1095	12826	12657	42673
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	12934	531		3161	
22	62	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,3	1777,62	88,42	59195	2945	30941	24221	90089
			НР - 94%; СП - 8%			760,03	13,74	25309	458		6673	
23	63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,3	806,46	32,89	26855	1095	12826	12657	42673
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	12934	531		3161	
24	64	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,3	4180,09	84,03	139197	2798	90370	44471	198361
			НР - 94%; СП - 8%			1382,24	38,46	46029	1281		14693	
25	65	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,631	1562,41	1,91	55670	68	43190	11697	72757
			НР - 94%; СП - 8%			348,34	0,90	12412	32		5389	
			Тип пола 2 бетон ТД733									
26	66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,61	806,46	32,89	6944	283	3317	3272	11034
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	3344	137		817	
27	67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,61	425,73	22,34	3666	193	3308	241	4219
			НР - 94%; СП - 8%			19,20	10,54	165	91		312	

28	68	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,61	1314,51	107,28	11318	924	7003	3516	16020
						393,85	40,55	3391	349		1187	
29	69	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,61	-281,21	-9,64	-2421	-83	-2143	-222	-2855
						-22,70	-4,77	-195	-41		-211	
30	70	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	9,2127	188,90	1,27	1740	12	292	1355	3343
						155,90	0,60	1436	6		248	
			Тип пола 3 ксилолитовые ТД845									
31	71	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	7,92	773,22	34,75	6124	275	5195	713	7384
						82,54	13,19	654	104		547	
32	72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,6336	28443,73	8,64	18022	5	15348	2509	22173
						4212,66	–	2669	–		1642	
33	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	7,92	806,46	32,89	6387	260	3051	3010	10149
						388,40	15,94	3076	126		752	
34	74	Е11-110101-2001 1111-0101-2001 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	7,92	5466,47	49,93	43294	396	35617	7091	54416
						919,32	33,17	7281	263		4031	
35	75	Е11-110101-2002 1111-0101-2002 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-2001									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	7,92	987,16	17,38	7818	138	7092	638	9133
						74,20	11,56	588	92		677	
36	76	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	8,4744	188,90	1,27	1601	11	269	1247	3075
						155,90	0,60	1321	5		228	
			Тип пола 4 доски ТД130									
37	77	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	7,87	773,22	34,75	6085	274	5161	708	7337
						82,54	13,19	650	104		543	
38	78	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	7,87	1753,97	22,52	13804	177	9212	4219	19465
						560,98	9,29	4415	73		1442	

39	79	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	7,87	6772,87	55,37	53302	436	46930	5772	63800
						754,26	26,03	5936	205		4726	
40	80	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**									
			НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	8,4209	349,59	0,95	2944	8	1779	1091	4358
						137,37	0,45	1157	4		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				670748	20280	472642	174176	912517
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				177826	7470	–	67594	
		Материалы		Тенге				670748				
		Всего заработная плата		Тенге				472645				
			Накладные расходы	Тенге					185296			
			Сметная прибыль	Тенге				174176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67594				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				912518				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					185296			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				912518				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								142
				Тенге					185296			
			РАЗДЕЛ 4. Кровля АС12									
41	87	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**									
			НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	60,352	794,00	26,98	47919	1629	32707	12754	65527
						225,06	4,65	13583	281		4854	
42	88	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**									
			НР - 92%, СП - 8%	м3 утеплителя	6,63872	16787,08	1892,64	111445	12564	79991	20492	142492
						2845,50	509,66	18890	3383		10555	
43	89	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**									
			НР - 92%, СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	60,352	520,45	143,95	31410	8688	–	23543	59349
						376,50	47,52	22723	2868		4396	
44	90	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**									
			СП - 8%	м3	7,4595072	55748,00	–	415853	–	415853	–	449121
						–	–	–	–		33268	
45	91	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
			НР - 92%, СП - 8%	м2 стяжки	60,352	690,06	112,68	41647	6800	19448	15782	62023
						255,15	29,08	15399	1755		4594	

46	92	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя										
			НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	86,3	2247,73	22,88	193979	1975	167446	23148	234497	
						284,59	6,96	24560	601		17370		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				842253	31656	715443	95719	1013009	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95146	8888	–	75037		
			Материалы	Тенге				842253					
			Всего заработная плата	Тенге				299589					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104043				
			Накладные расходы	Тенге				415853					
			Сметная прибыль	Тенге				95719					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75037					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1013009					
			Сметная заработная плата	Тенге									82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					104043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1013009					
			Сметная заработная плата	Тенге					104043				82
			РАЗДЕЛ 5. Крыльцо 2шт АС13										
47	93	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем										
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения	3,7333333	773,22	34,75	2887	129	2450	336	3481	
48	94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство			82,54	13,19	308	49		208		
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,56	32140,02	1152,89	17998	646	16559	861	20368	
49	95	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			1417,50	271,77	794	152		1509		
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,0115	458864,08	1540,32	5277	18	5082	168	5881	
			Отмостка АС13			15416,40	672,50	177	8		436		
50	96	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем										
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения	45,7	773,22	34,75	35336	1580	29976	4112	42604	
51	97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство			82,54	13,19	3772	603		3156		
			НР - 91%, СП - 8%	м3	6,855	28214,04	1152,89	193407	7903	175787	10538	220260	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1417,50	271,77	9717	1863		16316		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				254905	10283	229854	16015	292594	
			Материалы	Тенге				14768	2675	–	21675		
			Всего заработная плата	Тенге				254905					
			Накладные расходы	Тенге				229853					
			Сметная прибыль	Тенге					17443				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16015					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21675					
								292594					14

			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17443			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292595				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
									17443			
			РАЗДЕЛ 6. Лестница АС15									
52	98	E11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,4912	83014,75	28238,91	40777	13871	6294	17421	62854
						41962,80	9437,78	20612	4636		4656	
53	99	C1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**									
			СП - 8%	т	0,4912	887579,00	–	435979	–	435979	–	470857
						–	–	–	–		34878	
54	100	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	14,2448	164,68	3,85	2346	55	1455	583	3163
						58,70	0,60	836	9		234	
55	101	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,256	28009,02	1152,89	7170	296	6511	394	8169
						1417,50	271,77	363	70		605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				486272	14222	450239	18398	545043
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21811	4715	–	40373	
			Материалы	Тенге				9516				
			Всего заработная плата	Тенге				7967				
			Накладные расходы	Тенге					1278			
			Сметная прибыль	Тенге				977				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11332				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1278			
			Материалы	Тенге				476756				
			Всего заработная плата	Тенге				6294				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25248			
			Накладные расходы	Тенге				435979				
			Сметная прибыль	Тенге				17421				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				533711				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					25248			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				545043				
			Сметная заработная плата	Тенге								18
									26526			
			РАЗДЕЛ 7. Подвесные пути АС16									

56	102	Е11-090101-0102 1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций	0,3395	61497,24	18759,92	20878	6369	4789	8029	31219
			НР - 69%; СП - 8%			28630,90	5642,21	9720	1916		2313	
57	103	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3395	818975,00	–	278042	–	278042	–	300285
			СП - 8%			–	–	–	–		22243	
58	104	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Надбавка за применение сталимарки С245	т	0,0112	7240,00	–	81	–	81	–	87
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
59	105	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.5	Надбавка за применение сталимарки С285	т	0,3283	21304,00	–	6994	–	6994	–	7554
			СП - 8%			–	–	–	–		560	
60	106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8455	164,68	3,85	1621	38	1005	403	2186
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	578	6		162	
61	107	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0018	184372,32	1201,39	332	2	281	45	407
			НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	49	1		30	
62	108	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0018	8956,84	64,41	16	–	14	2	19
			НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	2	–		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				307964	6409	291206	8479	341757
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10349	1923	–	25315	
			Материалы	Тенге				9044				
			Всего заработная плата	Тенге				1301				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					636			
			Накладные расходы	Тенге				7075				
			Сметная прибыль	Тенге				450				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				759				
			Сметная заработная плата	Тенге				10253				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					636			
			Материалы	Тенге				298920				
			Всего заработная плата	Тенге				4789				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11636			
			Накладные расходы	Тенге				278042				
			Сметная прибыль	Тенге				8029				
								24556				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				331505					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					11636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				341758					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					12272				
		РАЗДЕЛ 8. Металлическая крышка АС17										
63	109	Е11-090101-0102 1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02972	61497,24	18759,92	1828	558	419	703	2733
						28630,90	5642,21	851	168		202	
64	110	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			СП - 8%	т	0,02972	818975,00	–	24340	–	24340	–	26287
						–	–	–	–		1947	
65	111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,86188	164,68	3,85	142	4	87	35	191
						58,70	0,60	51	1		14	
66	112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,27	29626,74	1152,89	7999	311	7305	415	9087
						1417,50	271,77	383	73		673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				34309	873	32151	1153	38298
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285	242	–	2836	
		Материалы		Тенге				8141				
		Всего заработная плата		Тенге				7393				
			Накладные расходы	Тенге					508			
			Сметная прибыль	Тенге				450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				687				
			Сметная заработная плата	Тенге				9278				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					508			
		Материалы		Тенге				26168				
		Всего заработная плата		Тенге				419				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1019			
			Накладные расходы	Тенге				24340				
			Сметная прибыль	Тенге				703				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2149				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29020				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					1019			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38298				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
		РАЗДЕЛ 9. Вентшахты АС18-20							1527			

67	113	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,07094	98959,31	22353,21	7020	1585	208	3925	11821
						73676,00	6519,36	5227	462		876	
68	114	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			СП - 8%	т	0,07094	818975,00	–	58098	–	58098	–	62746
						–	–	–	–		4648	
69	115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	2,05726	164,68	3,85	339	8	210	84	457
						58,70	0,60	121	1		34	
70	116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	0,27	29626,74	1152,89	7999	311	7305	415	9087
						1417,50	271,77	383	73		673	
71	117	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	8,28	2505,24	969,29	20743	8026	1992	9103	32233
						1295,32	297,95	10725	2467		2388	
72	118	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм									
			СП - 8%	м2	8,5284	3766,00	–	32118	–	32118	–	34687
						–	–	–	–		2569	
73	119	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3	4692,27	39,20	29561	247	19149	8225	40808
						1613,45	18,41	10165	116		3023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				155878	10177	119080	21752	191839
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26621	3119	–	14211	
		Материалы		Тенге				70017				
		Всего заработная плата		Тенге				26665				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10859			
			Накладные расходы	Тенге				32118				
			Сметная прибыль	Тенге				8724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				85040				
			Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10859			7
		Материалы		Тенге				85861				
		Всего заработная плата		Тенге				2200				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18881			
								58098				

			Накладные расходы									
			Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			13028					
			Нормативная трудоемкость	Тенге			7912					
			Сметная заработная плата	чел.-ч			166801					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								13
			Нормативная трудоемкость	Тенге				18881				
			Сметная заработная плата	чел.-ч			191841					
				Тенге								20
								29740				
			РАЗДЕЛ 10. Опорная подушка АС21									
74	120	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,184	30968,04	1152,89	67634	2518	62020	3357	76671
						1417,50	271,77	3096	594		5679	
75	121	E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,10608	436667,08	1540,32	46322	163	44524	1553	51706
						15416,40	672,50	1635	71		3830	
76	122	E11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5499	98959,31	22353,21	54418	12292	1612	30429	91634
						73676,00	6519,36	40514	3585		6788	
77	123	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			СП - 8%	т	0,5499	818975,00	–	450354	–	450354	–	486382
						–	–	–	–		36028	
78	124	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	15,9471	164,68	3,85	2626	62	1628	653	3541
						58,70	0,60	936	10		262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				621354	15035	560130	38992	709933
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46181	4260	–	52587	
		Материалы		Тенге				116582				
		Всего заработная плата		Тенге				108172				
			Накладные расходы	Тенге					6342			
			Сметная прибыль	Тенге				5563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				131916				
			Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6342			5
		Материалы		Тенге				504772				
		Всего заработная плата		Тенге				1611				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44099			
			Накладные расходы	Тенге				450354				
			Сметная прибыль	Тенге				30429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42816				
								578017				

	Нормативная трудоемкость							
	Сметная заработная плата	чел.-ч						33
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44099			
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная заработная плата	чел.-ч			709933			38
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						
	В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге			50441			5260914
	- Зарплата рабочих строителей							
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			636943			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				128126		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				46073		
	- Накладные расходы	Тенге					3526679	
	- Сметная прибыль	Тенге						579471
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге						389696
	Временные здания и сооружения 2,08%				**5260914**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**109427**	**5370341**			
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**177221**	**5547562**			
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**0,00739957**	**38928**	**5586491**			
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**111730**	**5698221**			
	Учетная скидка 0,95%				**5983424**			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**5684253**			
	Итого к оплате				**682110**			
					6366364			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.Х.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Унифицированные водонапорные стальные башни (системы Рожновского) емкостью 25 м3 высотой 12 м
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №19
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

Унифицированные водонапорные стальные башни (системы Рожновского) емкостью 25 м3 высотой 12 м

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водонапорная башня										
1	20	Е11-090607-0104 1109-0607-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж**										
			НР - 69%; СП - 8%	т	4,3348		120054,53	72017,20	520412	312180	31141	186664	763642
							40853,40	21554,80	177091	93436		56566	
2	21	С1222-505-0301 222-505-0301 РСНБ РК 2015	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью**										
			СП - 8%	т	4,3348		829220,00	–	3594503	–	3594503	–	3882063
							–	–	–	–		287560	
3	22	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**										
			НР - 80%; СП - 8%	м2 кровли	125,7092		299,52	1,52	37652	191	22091	12370	54024
							122,27	0,73	15370	92		4002	
4	23	Ц13-350106-0103 1335-0106-0103 РСНБ РК 2015 К=2,720	**Башня водонапорная стальная, тип БР-15У. Монтаж оборудования**										
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		314273,55	127297,93	314274	127298	2299	142179	492969
							184677,12	48402,51	184677	48403		36516	

5	24	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	8,4	25387,46 21119,60	1626,56 764,49	213255 177405	13663 6422	22187	139708 28237	381200
6	25	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 8%*	м3	10,416	33894,00 –	– –	353040 –	– –	353040	– 28243	381283
7	26	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	147,1082464	2056,98 1923,00	106,96 15,89	302599 282889	15735 2338	3975	216772 41550	560921
8	27	С1214-103-0110 214-103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х17 толщиной 1,5 мм *СП - 8%*	т	0,028	1496453,00 –	– –	41901 –	– –	41901	– 3352	45253
9	28	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,26	489955,00 –	– –	127388 –	– –	127388	– 10191	137579
10	29	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	0,855	693247,00 –	– –	592726 –	– –	592726	– 47418	640144
11	30	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	147,1082464	904,70 40,47	3,35 0,60	133088 5953	493 88	126642	4168 10981	148237
12	31	Е11-130301-1701 1113-0301-1701 РСНБ РК 2015 К=2)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	147,1082464	288,77 39,06	3,85 0,60	42480 5746	566 88	36168	4026 3720	50226
13	32	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	147,1082464	171,66 38,37	3,03 0,45	25253 5645	446 66	19162	3940 2335	31529
14	33	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 кровли	147,1082464	299,52 122,27	1,52 0,73	44062 17987	223 107	25852	14475 4683	63220

15	34	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,49785	83014,75 41962,80	28238,91 9437,78	41329 20891	14059 4699	6379	17657 4719	63705
16	35	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,49785	919993,00 –	– –	458019 –	– –	458019	– 36641	494660
17	36	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 кровли	0,49785	299,52 122,27	1,52 0,73	149 61	– –	88	49 16	214
					Колодец							
18	37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	2,58	25170,67 11553,44	10002,90 4224,98	64940 29808	25807 10900	9325	40301 8419	113661
19	38	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	40414,97 –	– –	40415 –	– –	40415	– 3233	43648
20	39	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	38124,15 –	– –	38124 –	– –	38124	– 3050	41174
21	40	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	2	43775,87 –	– –	87552 –	– –	87552	– 7004	94556
22	41	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	1	12512,59 –	– –	12513 –	– –	12513	– 1001	13514
23	42	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	12941,35 –	– –	12941 –	– –	12941	– 1035	13976
24	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4357,90 –	– –	8716 –	– –	8716	– 697	9413
25	44	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	1	9004,00 –	– –	9004 –	– –	9004	– 720	9724
26	45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	913,17	20,53	12602	283	8001	4054	17989

			НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	4318	41		1332	
27	46	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,578	3619,71	1093,33	2092	632	1368	261	2542
			НР - 108%; СП - 8%			159,98	258,91	92	150		188	
28	47	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	5,78	1277,08	299,91	7382	1734	5307	948	8996
			НР - 108%; СП - 8%			59,00	92,83	341	537		666	
29	48	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	0,3	3676,80	138,33	1103	41	992	79	1277
			НР - 90%; СП - 8%			233,47	60,59	70	18		95	
30	49	Е11-100107-0610 1110-0107-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Дверя. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны**	м2	0,301754	5984,61	12,66	1806	4	1529	247	2217
			НР - 90%; СП - 8%			904,69	5,57	273	2		164	
31	50	С1234-201-0102 234-201-0102 РСНБ РК 2015	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40**	м3	0,017	15744,00	–	268	–	268	–	289
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
					Лестница для установки на насыпи башни							
32	51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	26532,06	1152,89	13266	577	11980	769	15157
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	709	136		1123	
33	52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0139	458864,08	1540,32	6378	21	6143	204	7108
			НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	214	9		527	
34	53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,16	31791,88	1217,70	5087	195	3908	939	6508
			НР - 91%; СП - 8%			6149,50	300,06	984	48		482	
35	54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0135	1119893,96	1455,96	15119	20	11416	3360	19957
			НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	3683	9		1478	
36	55	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,2777	970593,75	28238,91	269534	7842	250039	9849	301734
			НР - 69%; СП - 8%			41962,80	9437,78	11653	2621		22351	

37	56	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,2777	818975,00 –	– –	227429 –	– –	227429	– 18194	245623
38	57	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,509603	236,38 103,84	5,43 0,60	3193 1403	73 8	1717	974 333	4500
					Технологическая часть							
39	58	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	592489,09 443880,00	119104,03 46599,46	4147 3107	834 326	206	3399 604	8150
40	59	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм *СП - 8%*	м	7,028	4388,00 –	– –	30839 –	– –	30839	– 2467	33306
41	60	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	74051,82 64632,50	– –	518 452	– –	66	448 77	1043
42	61	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	1164960,91 233772,00	29995,08 194,87	8155 1636	210 1	6309	1621 782	10558
43	62	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	17	3407,20 1813,79	1580,12 475,91	57922 30834	26862 8090	226	23744 6533	88200
44	63	С1241-101-0216 241-101-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм *СП - 8%*	м	17,068	5562,00 –	– –	94932 –	– –	94932	– 7595	102527
45	64	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	74051,82 64632,50	– –	1259 1099	– –	160	1088 188	2534
46	65	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	1164960,91 233772,00	29995,08 194,87	19804 3974	510 3	15320	3938 1899	25641
47	66	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0085	535762,97	91897,35	4554	782	223	3814	9038

			НР - 99%; СП - 8%			417576,00	35709,17	3549	304		669	
48	67	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,534	3935,00	–	33581	–	33581	–	36268
			СП - 8%			–	–	–	–		2687	
49	68	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0085	69944,73	–	595	–	46	544	1230
			НР - 99%; СП - 8%			64632,50	–	549	–		91	
50	69	Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0085	899969,73	29611,41	7650	252	5423	1956	10375
			НР - 99%; СП - 8%			232320,00	134,91	1975	1		768	
51	70	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	535762,97	91897,35	7501	1287	368	6283	14886
			НР - 99%; СП - 8%			417576,00	35709,17	5846	500		1103	
52	71	С1241-101-0214 241-101-0214 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	14,056	4036,00	–	56730	–	56730	–	61268
			СП - 8%			–	–	–	–		4538	
53	72	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	69944,73	–	979	–	74	896	2025
			НР - 99%; СП - 8%			64632,50	–	905	–		150	
54	73	Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	899969,73	29611,41	12600	415	8933	3222	17088
			НР - 99%; СП - 8%			232320,00	134,91	3252	2		1266	
55	74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0098	1111612,78	532535,10	10894	5219	183	7070	19401
			НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	5492	1650		1437	
56	75	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00	–	3208	–	3208	–	3465
			СП - 8%			–	–	–	–		257	
57	76	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	1279,00	–	1279	–	1279	–	1381
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
58	77	С1241-112-0151 241-112-0151 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8,0 мм	шт.	2	4187,00	–	8374	–	8374	–	9044
			СП - 8%			–	–	–	–		670	

59	78	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	938,00 –	– –	938 –	– –	938	– 75	1013
60	79	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 *СП - 8%*	шт.	2	880,00 –	– –	1760 –	– –	1760	– 141	1901
61	80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00072	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	1045 403	383 121	259	519 125	1690
62	81	С1242-301-0304 242-301-0304 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	8053,00 –	– –	16106 –	– –	16106	– 1288	17394
63	82	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	3071,00 –	– –	36852 –	– –	36852	– 2948	39800
64	83	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	4	2486,00 –	– –	9944 –	– –	9944	– 796	10740
65	84	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1701,00 –	– –	3402 –	– –	3402	– 272	3674
66	85	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	10936,53 6700,53	3700,40 1415,85	21873 13401	7401 2832	1071	9902 2542	34317
67	86	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	19539,00 –	– –	39078 –	– –	39078	– 3126	42204
68	87	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10434,60 6535,64	3612,31 1379,44	10435 6536	3612 1379	287	4828 1221	16484
69	88	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	22401,00 –	– –	22401 –	– –	22401	– 1792	24193

70	89	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	0,33	902,77	3,35	298	1	284	9	331
			НР - 69%, СП - 8%			38,54	0,60	13	–		25	
71	90	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773**	м2	0,33	176,78	1,93	58	1	51	4	67
			НР - 69%, СП - 8%			18,88	0,30	6	–		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8211305	569852	6611161	877278	9815668
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1030292	185427	–	727082	
			Материалы	Тенге				404504				
			Всего заработная плата	Тенге				3882				
			Накладные расходы	Тенге					296152			
			Сметная прибыль	Тенге				180653				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				46812				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				631969				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								110
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					296152			
			Материалы	Тенге				2327147				
			Всего заработная плата	Тенге				355753				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					609176			
			Местные материалы	Тенге				1115323				
			Накладные расходы	Тенге				200261				
			Сметная прибыль	Тенге				482455				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				224765				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3034367				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								430
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					609176			
			Материалы	Тенге				5111226				
			Всего заработная плата	Тенге				287559				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					310391			
			Накладные расходы	Тенге				4279951				
			Сметная прибыль	Тенге				214170				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				426031				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				5751427				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								178
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					310391			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				368428				
			Сметная прибыль	Тенге				368428				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				29474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				397902				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				9815665				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								718
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1215719			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									9815665
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1030292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569852			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185427			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6611157		
			- Накладные расходы	Тенге							877278	
			- Сметная прибыль	Тенге							727082	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					9815665				

Временные здания и сооружения 2,08%		204166	10019831
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		330654	10350485
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	72632	10423117
Непредвиденные работы и затраты-2%		208462	10631579
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			11163705
Учетная скидка 0,95%			10605519
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1272662
Итого к оплате			**11878182**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чупков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ограждение площадки водозабора**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №20
приемки выполненных работ за июнь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Ограждение площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение										
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,7985		16806,75	1834,04	63840	6967	53157	6398	75858
			НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	3716	3164		5619	
2	2	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	811,05		5428,93	2139,09	4403134	1734909	6748	3964898	9037474
			НР - 118%; СП - 8%				3281,52	861,36	2661477	698606		669443	
3	3	С1212-101-1803 212-101-1803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	36,12		23241,00	–	839465	–	839465	–	906622
			СП - 8%				–	–	–	–		67157	
4	6	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Надбавка за применение сталимарки С245	т	10,31889		7420,00	–	76566	–	76566	–	82691
			СП - 8%				–	–	–	–		6125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5383005	1741876	975936	3971296	10102645
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2665193	701770	–	748344	
			Материалы	Тенге					5383005				
			Всего заработная плата	Тенге					59906				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						3366963			
			Местные материалы	Тенге					76566				
				Тенге					839465				

	Накладные расходы	Тенге			3971296			
	Сметная прибыль	Тенге			748344			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			10102645			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2168
	Сметная заработная плата	Тенге				3366963		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10102645			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2168
	Сметная заработная плата	Тенге				3366963		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						10102645
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2665193			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1741876		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				701770		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					975937	
	- Накладные расходы	Тенге					3971296	
	- Сметная прибыль	Тенге					748344	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**10102645**
Временные здания и сооружения 2,08%		**210135**	**10312780**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**340322**	**10653102**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**74755**	**10727857**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**214557**	**10942415**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**11490098**
Учетная скидка 0,95%			**10915593**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1309871**
Итого к оплате			**12225464**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.