Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4

Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 7	20.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**	182 857 143									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**		38 265 306							4 591 837	42 857 143

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» _____ Имангалиев А.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

Эксперт технического надзора _____ Чирков А.П.

KZ22VJE00029580

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Алюминстрой"

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ
за май 2023 г.

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
432 711 803,55	182 857 143,00	42 857 143,00	249 854 660,55

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12%
2-3	11	Разводящяя сеть	33 151 500,00	3 978 180,00
2-15	12	Пруд-испаритель	5 901 926,00	708 231,00
4-1	13	Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема	1 856 416,00	222 770,00
4-2	14	Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений	1 947 301,00	233 676,00
		ВСЕГО:	**42 857 143,00**	**5 142 857,00**

Инженер ПТО ТОО "Алюминстрой" _____ **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Водопроводная сеть
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №11
приемки выполненных работ за май 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы НВ20										
1	1	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		583	61,80	61,80	36029	36030	–	10230	49959
							–	24,37	–	14208		3701	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1013,65	20,48	20,48	20760	20759	–	6328	29255
							–	8,67	–	8788		2167	

3	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31053	227.10	227.10	7052136	7052136	–	857212	8542096
			НР - 72%, СП - 8%			–	38,34	–	1190572		632748	
4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	608	249,81	249,81	151884	151884	–	18465	183977
			НР - 72%, СП - 8%			–	42,18	–	25645		13628	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	326	1866,48	–	608472	–	–	438100	1130298
			НР - 72%, СП - 8%			1866,48	–	608472	–		83726	
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	210	2239,78	–	470353	–	–	338654	873728
			НР - 72%, СП - 8%			2239,78	–	470353	–		64721	
7	7	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	31	9059,20	1292,82	280835	40078	195238	59195	367233
			НР - 99%, СП - 8%			1468,35	460,47	45519	14275		27202	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2009	973,94	–	1956645	–	–	1408785	3634664
			НР - 72%, СП - 8%			973,94	–	1956645	–		269234	
9	9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37400	19,24	19,24	719576	719576	–	219194	1013872
			НР - 72%, СП - 8%			–	8,14	–	304436		75102	
10	10	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/планировка высвободившегося грунта	м3 грунта	512	34,48	34,48	17654	17654	–	5378	24875
			НР - 72%, СП - 8%			–	14,59	–	7470		1843	
11	11	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	1	353,00	353,00	353	353		–	381

			СП - 8%			–	126,00	–	126		28	
12	12	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	18	9059,20	1292,82	163066	23270	113366	34372	213233
			НР - 99%, СП - 8%			1468,35	460,47	26430	8288		15795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11477763	8061740	308604	3395913	16063571
								3107419	1573808	–	1189895	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11477763				
		Материалы		Тенге				308604				
		Всего заработная плата		Тенге					4681227			
			Накладные расходы	Тенге				3395913				
			Сметная прибыль	Тенге				1189895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16063571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3638
			Сметная заработная плата	Тенге					4681227			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16063571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3638
			Сметная заработная плата	Тенге					4681227			
			РАЗДЕЛ 2. Водовод НВ.СО1,2									
13	13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,027	391319,37	111010,65	401885	114008	3564	316353	775697
			НР - 99%, СП - 8%			276838,00	34309,53	284313	35236		57459	
14	16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,26	325272,18	77428,10	409843	97559	1227	337533	807167
			НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	311057	29885		59790	
15	17	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	5,16253	245,00	–	1265	–	1265	–	1366
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
16	18	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	987,78	134,00	–	132363	–	132363	–	142952
			СП - 8%			–	–	–	–		10589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				945356	211567	138419	653886	1727182
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				595370	65121	–	127939	
		Материалы		Тенге				811728				
		Всего заработная плата		Тенге				4790				
			Накладные расходы	Тенге					660491			
			Сметная прибыль	Тенге				653886				
								117249				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1582863					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге				660491				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			133628					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			133628					
		Сметная прибыль	Тенге			10690					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			144318					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1727181					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге				660491				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 - 10шт, д1500 - 40шт, д1000 - 8ш.т НВ-22									
17	72	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,45166	46216,52	10111,58	2701432	591038	950988	1393428	4422448
			НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	1159406	248096		327589	
18	76	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	14	18317,57	–	256446	–	256446	–	276962
			СП - 8%			–	–	–	–		20516	
19	79	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	17	21236,75	–	361025	–	361025	–	389907
			СП - 8%			–	–	–	–		28882	
20	80	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	47	28318,26	–	1330958	–	1330958	–	1437435
			СП - 8%			–	–	–	–		106477	
21	81	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	15	27032,37	–	405486	–	405486	–	437925
			СП - 8%			–	–	–	–		32439	
22	83	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	38	12512,59	–	475478	–	475478	–	513516
			СП - 8%			–	–	–	–		38038	
23	85	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	38	12941,35	–	491771	–	491771	–	531113
			СП - 8%			–	–	–	–		39342	
24	86	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	86	4357,90	–	374779	–	374779	–	404761
			СП - 8%			–	–	–	–		29982	
25	87	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	55	8689,00	–	477895	–	477895	–	516127

			СП - 8%				--	--	--	--		38232	
26	90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон**	м2 поверхности	79,1	346,36	20,53	27397	1624	1022	23239	54687
			НР - 93%, СП - 8%			312,91	3,00	24751	237		4051	
27	91	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	78,45	1264,00	--	99161	--	99161	--	107094
			СП - 8%			--	--	--	--		7933	
28	92	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой/пенекрит**	м шва	131,8	452,23	211,08	59604	27820	--	53660	122326
			НР - 118%, СП - 8%			241,15	103,88	31784	13691		9061	
29	93	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута**	кг	262,278	1377,00	--	361157	--	361157	--	390050
			СП - 8%			--	--	--	--		28893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7422589	620482	5586166	1470327	9604351
								1215941	262024	--	711435	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6944694				
		Материалы		Тенге				952009				
		Всего заработная плата		Тенге					1477965			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				460318				
		Местные материалы		Тенге				3695943				
			Накладные расходы	Тенге				1470327				
			Сметная прибыль	Тенге				673203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9088224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
			Сметная заработная плата	Тенге					1477965			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				477895				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477895				
			Сметная прибыль	Тенге				38232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				516127				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9604351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
			Сметная заработная плата	Тенге					1477965			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27395103
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4918730				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8893789			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1900953			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6033187		

- Накладные расходы	Тенге						5520126	
- Сметная прибыль	Тенге						2029269	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				27395103				
Временные здания и сооружения 2,08%			569818	27964921				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			922842	28887764				
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,00739957	202712	29090476				
Непредвиденные работы и затраты-2%			581810	29672285				
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514				31157425				
Учетная скидка 0,95%				29599553				
Налог на добавленную стоимость - 12 %				3551946				
Итого к оплате				**33151500**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Туканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Пруд-испаритель
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №12
приемки выполненных работ за май 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-15

Пруд-испаритель

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280,5		27,85 –	27,85 11,78	7812 –	7812 3304	–	2379 815	11006
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К-5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280,5		120,50 –	120,50 50,98	33800 –	33800 14300	–	10296 3528	47624
3	3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1098		189,29 5,23	182,52 30,14	207840 5743	200407 33094	1690	27962 18864	254666
4	4	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	6423,3		65,00 –	– –	417514 –	– –		– 33401	450915
5	5	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/разработка грунта по картам *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3263		39,24 –	39,24 16,60	128040 –	128040 54166	–	38999 13363	180403
6	6	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К-5	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3263		141,76 –	141,76 59,98	462563 –	462563 195715	–	140915 48278	651756

7	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/формирование тела *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1100	34,48 –	34,48 14,59	37928 –	37928 16049	–	11555 3959	53442
8	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1100	136,45 –	136,45 57,73	150095 –	150095 63503	–	45722 15665	211483
9	9	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1100	71,41 –	71,41 29,53	78551 –	78551 32483	–	23388 8155	110094
10	10	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1100	34,55 –	34,55 11,20	38005 –	38005 12320	–	8870 3750	50625
11	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1100	94,65 10,72	81,13 18,29	104115 11792	89243 20119	3080	22976 10167	137258
12	12	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	7578,92	95,24 73,78	21,46 5,63	721816 559173	162643 42669	–	433326 92411	1247554
13	13	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/надвижка ПСП *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280,5	27,85 –	27,85 11,78	7812 –	7812 3304	–	2379 815	11006
14	14	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К-5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	280,5	120,50 –	120,50 50,98	33800 –	33800 14300	–	10296 3528	47624
15	15	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/лишний грунт *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2163	189,29 5,23	182,52 30,14	409434 11312	394791 65193	3331	55084 37161	501679
16	16	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	12653,55	65,00 –	– –	822481 –	– –		– 65798	888279
17	17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	973,94 973,94	– –	11687 11687	– –	–	8415 1608	21710
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4877121
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599707				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1825490			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570519			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8102		
			- Перевозка грузов	Тенге				1239995				
			- Накладные расходы	Тенге							842562	
			- Сметная прибыль	Тенге							361266	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					4877121				

Временные здания и сооружения 2,08%		101444	4978565
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		164293	5142858
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	36089	5178946
Непредвиденные работы и затраты-2%		103579	5282525
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			5546923
Учетная скидка 0,95%			5269577
Налог на добавленную стоимость - 12 %			632349
Итого к оплате			5901926

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №13
приемки выполненных работ за май 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Наружные сети. Насосная станция 1-го подъема

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. КВС										
			Опора А10-1 - 2шт										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		17419,32	8948,80	34839	17898	1345	18920	58059
			НР - 80%, СП - 8%				7797,92	4026,80	15596	8054		4301	
2	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4		3270,58	1768,56	13082	7074	–	7151	21851
			НР - 80%, СП - 8%				1502,02	732,54	6008	2930		1619	
			Опора промежуточная П10-2 (16шт.)										
3	23	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	16		8529,60	3866,76	136474	61868	10762	73365	226626
			НР - 80%; СП - 8%				3990,24	1741,37	63844	27862		16787	
			Опора УА10-1 (1шт.)										
4	33	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1		26823,36	14414,76	26823	14415	672	14576	44711
			НР - 80%, СП - 8%				11736,00	6483,59	11736	6484		3312	

5	35	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	3	15872,26 5649,80	8369,43 2226,71	47617 16949	25108 6680	5560	18904 5322	71842
			Опора УП10-1 (1шт.)									
6	56	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17419,32 7797,92	8948,80 4026,80	17419 7798	8949 4027	672	9460 2150	29029
7	58	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2	15872,26 5649,80	8369,43 2226,71	31745 11300	16738 4453	3707	12602 3548	47895
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (2шт.)									
8	84	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1755,46 1499,00	88,09 36,41	3511 2998	176 73	337	2211 458	6180
9	85	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7893,01 5996,00	213,67 74,06	15786 11992	427 148	3367	8741 1962	26489
10	86	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00 –	– –	204118 –	– –	204118	– –	204118
11	87	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	811,32 659,56	116,50 93,30	9736 7915	1398 1120	423	6505 1299	17540
12	91	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	438,43 217,80	58,01 17,11	8769 4356	1160 342	3253	3383 972	13124
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				549919 160492	155211 62173	30098 204118	175818 41730	767464
			Стоимость оборудования	Тенге				204118				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				204118				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				37802				
			Материалы	Тенге				7379				
			Всего заработная плата	Тенге					28944			
			Накладные расходы	Тенге				20840				
			Сметная прибыль	Тенге				4691				

			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					28944			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				307999				
			Материалы	Тенге				22718				
			Всего заработная плата	Тенге					193721			
			Накладные расходы	Тенге				154978				
			Сметная прибыль	Тенге				37039				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				500016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					193721			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					222665			
			РАЗДЕЛ 2. Кабеля									
13	99	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,2333333	120962,21	58365,45	149187	71984	2756	80456	248014
			НР - 80%; СП - 8%			60362,10	21180,87	74447	26123		18371	
			Заземление ВЛ-10 20шт									
14	101	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	30	1866,48	–	55994	–	–	40316	104015
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	55994	–		7705	
15	102	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	30	886,77	–	26603	–	–	19154	49418
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	26603	–		3661	
16	103	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	220	924,11	76,92	203304	16922	1395	147990	379397
			НР - 80%; СП - 8%			840,85	–	184987	–		28104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				435088	88906	4151	287916	780844
								342031	26123	–	57841	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				435088				
			Материалы	Тенге				4151				
			Всего заработная плата	Тенге					368154			
			Накладные расходы	Тенге				287916				
			Сметная прибыль	Тенге				57841				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				780845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					368154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				780845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					368154			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1548312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				502523				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244117			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88296			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34248		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		
- Накладные расходы	Тенге							463734	
- Сметная прибыль	Тенге							99571	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1548312				
Временные здания и сооружения 2,08%				27959	1576271				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%				45281	1621552				
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,00739957		11457	1633009				
Непредвиденные работы и затраты-2%				28578	1661587				
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					1744752				
Учетная скидка 0,95%					1657514				
Налог на добавленную стоимость - 12 %					198902				
Итого к оплате					1856416				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 061040002266

Директор_____ **Мусанов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Тирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №14
приемки выполненных работ за май 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

Наружные сети электроснабжения. Комплекс водопроводных сооружений

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. КВС										
			Опора А10-1 - 2шт										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	2		17419,32 7797,92	8948,80 4026,80	34839 15596	17898 8054	1345	18920 4301	58059
2	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	шт.	4		3270,58 1502,02	1768,56 732,54	13082 6008	7074 2930	–	7151 1619	21851
			Опора промежуточная П10-2 (9шт.)										
3	23	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	9		8529,60 3990,24	3866,76 1741,37	76766 35912	34801 15672	6053	41268 9443	127476
			Опора УА10-1 (2шт.)										
4	33	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	2		26823,36 11736,00	14414,76 6483,59	53647 23472	28829 12967	1346	29151 6624	89422
5	35	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	м3	6		15872,26 5649,80	8369,43 2226,71	95234 33899	50216 13360	11119	37807 10643	143685

			Опора УОА 10-1 (1шт.)									
6	56	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26823,36	14414,76	26823	14415	672	14576	44711
			НР - 80%, СП - 8%			11736,00	6483,59	11736	6484		3312	
7	58	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	3	15872,26	8369,43	47617	25108	5560	18904	71842
			НР - 80%, СП - 8%			5649,80	2226,71	16949	6680		5322	
			Опора промежуточная ПП10-1 (4шт.)									
8	80	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8529,60	3866,76	34118	15467	2690	18341	56656
			НР - 80%, СП - 8%			3990,24	1741,37	15961	6965		4197	
9	82	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	8	15872,26	8369,43	126978	66956	14824	50410	191579
			НР - 80%, СП - 8%			5649,80	2226,71	45198	17814		14191	
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (1шт.)									
10	104	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1755,46	88,09	1755	88	168	1105	3089
			НР - 72%, СП - 8%			1499,00	36,41	1499	36		229	
11	105	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7893,01	213,67	7893	214	1683	4370	13245
			НР - 72%, СП - 8%			5996,00	74,06	5996	74		981	
12	106	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	–	102059	–		–	102059
						–	–	–	–	102059	–	
13	107	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	6	811,32	116,50	4868	699	212	3252	8770
			НР - 72%, СП - 8%			659,56	93,30	3957	560		650	
14	111	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	438,43	58,01	4384	580	1626	1691	6561
			НР - 72%, СП - 8%			217,80	17,11	2178	171		486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630063	262345	47298	246946	939005
								218361	91767	102059	61998	
		Стоимость оборудования		Тенге				102059				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				102059				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18900				
		Материалы		Тенге				3689				

		Всего заработная плата		Тенге					14471			
			Накладные расходы	Тенге				10418				
			Сметная прибыль	Тенге				2346				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					14471			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				509104				
		Материалы		Тенге				43607				
		Всего заработная плата		Тенге					295657			
			Накладные расходы	Тенге				236528				
			Сметная прибыль	Тенге				59652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				805284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					295657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				939007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					310128			
			РАЗДЕЛ 2. Кабеля									
15	112	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,9833333	120962,21	58365,45	118946	57393	2197	64147	197741
			НР - 80%, СП - 8%			60362,10	21180,87	59356	20828		14647	
			Зазмеление ВЛ-10 18шт									
16	114	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	27	1866,48	–	50395	–	–	36284	93614
			НР - 72%, СП - 8%			1866,48	–	50395	–		6934	
17	115	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27	886,77	–	23943	–	–	17239	44476
			НР - 72%, СП - 8%			886,77	–	23943	–		3295	
18	116	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	198	924,11	76,92	182974	15230	1256	133191	341458
			НР - 80%, СП - 8%			840,85	–	166488	–		25293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				376258	72623	3453	250861	677289
								300182	20828	–	50169	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				376258				
		Материалы		Тенге				3452				
		Всего заработная плата		Тенге					321010			
			Накладные расходы	Тенге				250861				
			Сметная прибыль	Тенге				50169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					321010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				677288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					321010			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1616295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				518543				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334968			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112595			

Материалов, изделий и конструкций	Тенге							
- Оборудование, инвентарь	Тенге						50748	
- Накладные расходы	Тенге						102059	
- Сметная прибыль	Тенге							497807
ИТОГО ПО СМЕТЕ								112167
Временные здания и сооружения 2,08%				1616295				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			31496	1647791	1514236	31496		
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			51009	1698800	1545732	51009,15959		
Непредвиденные работы и затраты-2%		0,00739957	11960	1710760				
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			32174	1742934				
Учетная скидка 0,95%				1830170				
Налог на добавленную стоимость - 12 %				1738662				
Итого к оплате				208639				
				1947301				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ **Абайдилдин У.**