Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4

Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 7	20.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**	429 440 624,33									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту **«Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»**		36 853 286,01							4 422 394,32	41 275 680,33

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» _____ Имангалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алюминстрой» _____ Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»

Эксперт технического надзора _____ Чирков А.П.

KZ22VJE00029580

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алюминстрой"

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за сентябрь 2023 г.

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области»

Сумма по договору, заключенному заказчиком с	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
432 711 803,55	429 440 624,33	41 275 380,33	3 271 179,22

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12%
1-1	39	Подготовительные работы Вынос проектав натуру	157915	16919
2-3	40	Водопроводная сеть	4021284	430852
2-4-3	41	Насосная станция первого подъема Отопление и	86365	9253
2-5	42	Аппаратная	3854028	412932
2-7-1	43	Контрольно-пропускной пункт Общестроительные	11008048	1179434
2-7-2	44	Контрольно-пропускной пункт Пожарная сигнализация	261911	28062
2-7-2	45-1	Насоная станция 2 подъема Общестроительные работы	-23555	
2-8-1	45-2	Насоная станция 2 подъема Общестроительные работы	28302	3032
2-8-2	46	Насоная станция 2 подъема Отопление и вентиляция	327434	35082
2-8-3	47	Насоная станция 2 подъема Технологическое	203047	21755
2-8-6	48	Насоная станция 2 подъема Автоматизация	1083772	116118
2-8-7	49	Насоная станция 2 подъема Пожарная сигнализация	346677	37144
2-13-1	50	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч Общестроительные работы	258463	27692
2-13-2	51	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч Технологическое оборудование	110702	11861
2-13-3	52	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч Отопление и вентиляция	112623	12067

2-13-4	53	Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч Электроснабжение	237168	25411
2-15	54	Пруд-испаритель	5875436	629511
4-3	55	Наружные сети электроснабжения. КС	572279	61316
4-5	56	Дистанционное управление 1-м подъемом	5512134	590586
7-1	57	Генеральный план. Водозабор. Комплекс водопроводных сооружений	7241347,33	775859
		ВСЕГО:	**41 275 380,33**	**4424886**

Инженер ПТО ТОО "Алюминстрой" _____ **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №39

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Вынос проектав натуру

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1		Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей 2кат. сложности	км	7,1544		19756,00	–	141342	–	–	–	141342
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									141342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге					141342				

ИТОГО ПО СМЕТЕ	141342
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	148416
Учетная скидка 0,95%	140996
Налог на добавленную стоимость - 12 %	16919
Итого к оплате	157915

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Абайдилдин У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Водопроводная сеть
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №40
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водовод НВ.СО1,2										
1	15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,127		74051,82	–	305612	–	38874	264071	615258
			НР - 99%; СП - 8%				64632,50	–	266738	–		45575	
2	19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,26		66997,35	–	84417	–	2980	80623	178243
			НР - 99%; СП - 8%				64632,50	–	81437	–		13203	
3	24	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	63		1457,00	–	91791	–	91791	–	99134
			СП - 8%				–	–	–	–		7343	
4	34	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	40		7061,00	–	282440	–	282440	–	305035
			СП - 8%				–	–	–	–		22595	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			764260	--	416085	344694	1197670
							348175	--	--	88716	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге			390029				
			Материалы	Тенге			41854				
			Всего заработная плата	Тенге				348175			
			Накладные расходы	Тенге			344694				
			Сметная прибыль	Тенге			58778				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			793501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							278
			Сметная заработная плата	Тенге				348175			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге			374231				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге			374231				
			Сметная прибыль	Тенге			29938				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			404169				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1197670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							278
			Сметная заработная плата	Тенге				348175			
РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные д2000 - 10шт, д1500 - 40шт, д1000 - 8ш.т НВ-22											
5	87	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	3	8689,00	--	26067	--	26067	--	28152
			СП - 8%			--	--	--	--		2085	
6	88	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	1,34034	919993,00	--	1233103	--	1233103	--	1331751
			СП - 8%			--	--	--	--		98648	
7	89	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	100	595,00	--	59500	--	59500	--	64260
			СП - 8%			--	--	--	--		4760	
8	91	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	0,65	1264,00	--	822	--	822	--	888
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
9	93	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	1,322	1377,00	--	1820	--	1820	--	1966
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
10	94	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,6543517	3676,80	138,33	2406	91	2162	173	2786
			НР - 90%; СП - 8%			233,47	60,59	153	40		206	

11	95	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой**	м2 стен (за вычетом проемов)	13,741385	5351,65	60,04	73539	825	55818	15521	96185
			НР - 90%; СП - 8%			1229,55	25,46	16896	350		7125	
12	96	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 25**	м3	0,3671403	13476,00	–	4948	–	4948	–	5344
			СП - 8%			–	–	–	–		396	
			Бетонная отмостка колодцев НВ-22									
13	97	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	109,62	773,22	34,75	84760	3809	71903	9864	102194
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	9048	1446		7570	
14	98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,443	26158,74	1152,89	430128	18957	387863	25277	491837
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	23308	4469		36432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1917093	23682	1844006	50835	2125363
								49405	6305	–	157434	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				657923				
			Материалы	Тенге				517747				
			Всего заработная плата	Тенге					55710			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67090				
			Накладные расходы	Тенге				50835				
			Сметная прибыль	Тенге				56701				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				765459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					55710			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1233103				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1233103				
			Сметная прибыль	Тенге				98648				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1331751				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				26067				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26067				
			Сметная прибыль	Тенге				2085				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2125362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					55710			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3323032
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				397580				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23682			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6305			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2260092		
			- Накладные расходы	Тенге							395529	

- Сметная прибыль	Тенге						246150
ИТОГО ПО СМЕТЕ				3323032			
Временные здания и сооружения 2,08%			69119	3392151			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			111941	3504092			
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,00739957	24589	3528681			
Непредвиденные работы и затраты-2%			70574	3599255			
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514				3779402			
Учетная скидка 0,95%				3590432			
Налог на добавленную стоимость - 12 %				430852			
Итого к оплате				4021284			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 081040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция первого подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №41
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1		17517,00	83,95	17517	84	13295	4070	23314
			НР - 98%; СП - 8%				4137,74	15,74	4138	16		1727	
2	2	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1		1935,81	50,64	1936	51	379	1491	3701
			НР - 98%; СП - 8%				1505,89	15,74	1506	16		274	
3	3	С1246-302-0504 246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1		5197,00	–	5197	–	5197	–	5613
			СП - 8%				–	–	–	–		416	

4	4	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,68766	2528,94	59,34	1739	40	108	1576	3580
			НР - 98%; СП - 8%			2313,95	23,97	1591	16		265	
5	5	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1	11428,00	–	11428	–	11428	–	12342
			СП - 8%			–	–	–	–		914	
6	6	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	3881277,67	87885,88	10091	229	8518	1397	12407
			НР - 99%; СП - 8%			516750,00	26052,87	1344	68		919	
7	7	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,05	2701,00	–	135	–	135	–	146
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
8	8	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3154511,06	244162,29	3155	244	2507	446	3889
			НР - 99%; СП - 8%			403656,00	46776,86	404	47		288	
9	9	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	7312,18	60,01	4592	37	3231	1313	6377
			НР - 98%; СП - 8%			2108,57	24,29	1324	15		472	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10307				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					685			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44797		
			- Накладные расходы	Тенге							10293	
			- Сметная прибыль	Тенге							5286	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**71369**
Временные здания и сооружения 2,08%	**1484**	**72853**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	**2404**	**75258**

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	528	75786
Непредвиденные работы и затраты-2%		1516	77301
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			81171
Учетная скидка 0,95%			77112
Налог на добавленную стоимость - 12 %			9253
Итого к оплате			86365

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Аппаратная
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №42
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Аппаратная

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,633		227,10	227,10	1961	1961	–	238	2375
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,34	–	331		176	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,267		2239,78	–	598	–	–	431	1111
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	–	598	–		82	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,12		19,24	19,24	137	137	–	42	193
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,14	–	58		14	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,78		973,94	–	1734	–	–	1248	3221
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	–	1734	–		239	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,12		175,67	80,74	1251	575	–	688	2095
			НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	676	280		155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5681**	**2673**	**–**	**2647**	**8995**

								3008	669	–	666		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5681					
		Всего заработная плата		Тенге					3677				
			Накладные расходы	Тенге				2647					
			Сметная прибыль	Тенге				666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8994					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге					3677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8994					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге					3677				
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4													
6	6	E11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,432	4340,52	1073,54	14897	3684	8132	4328	20763	
			НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	3081	1572		1538		
7	7	E11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,1	31241,84	1778,28	96850	5513	84373	7572	112776	
			НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	6964	1357		8354		
8	8	C1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,262	419679,00	–	109956	–	109956	–	118752	
			СП - 8%			–	–	–	–		8796		
9	9	E11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1,98	472,39	2,24	935	5	817	79	1095	
			НР - 69%; СП - 8%			57,05	0,45	113	1		81		
10	10	E11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	35130,54	16409,44	52696	24614	5597	27571	86688	
			НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	22485	7813		6421		
11	11	Прайс-лист п.7	Блочно-модульное здание аппаратная	компл.	1	2963376,79	–	2963377	–		–	2963377	
						–	–	–	–	2963377	–		
12	12	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостки	м3	2,6	26648,34	1152,89	69286	2998	62602	3997	79145	
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	3686	707		5863		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3307997	36814	271477	43547	3382596	
								36329	11450	2963377	31053		
		Стоимость оборудования		Тенге				2963377					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2963377					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				344620					
		Материалы		Тенге				161522					
		Всего заработная плата		Тенге					47779				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109956					
			Накладные расходы	Тенге				43547					
			Сметная прибыль	Тенге				31053					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419220					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35

		Сметная заработная плата	Тенге					47779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3382597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					47779			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3391591
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39337				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						271478		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2963377		
		- Накладные расходы	Тенге							46194	
		- Сметная прибыль	Тенге							31719	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**3391591**
Временные здания и сооружения 2,08%		**8907**	**3400498**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**14425**	**3414923**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**25096**	**3440019**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**9533**	**3449552**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**3622207**
Учетная скидка 0,95%			**3441097**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**412932**
Итого к оплате			**3854028**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Контрольно-пропускной пункт
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №43
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Зеляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23,474		227,10	227,10	5331	5331	–	648	6457
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,34	–	900		478	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,726		2239,78	–	1626	–	–	1171	3021
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	–	1626	–		224	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,84		973,94	–	4714	–	–	3394	8757
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	–	4714	–		649	
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,36		175,67	80,74	3401	1563	–	1872	5695

			НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	1838	762		422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15072**	**6894**	**–**	**7085**	**23930**
								8178	**1662**	**–**	**1773**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15072				
		Всего заработная плата		Тенге					9840			
			Накладные расходы	Тенге				7085				
			Сметная прибыль	Тенге				1773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					9840			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					9840			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4									
5	5	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,073**	**4340,52**	**1073,54**	**35041**	**8667**	**19126**	**10180**	**48839**
			НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	7248	3699		3618	
6	6	**Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Основание под полы промышленных цехов. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**26,91**	**54,18**	**–**	**1458**	**–**	**15**	**1039**	**2697**
			НР - 72%; СП - 8%			53,62	–	1443	–		200	
7	7	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,5**	**32426,34**	**1778,28**	**243198**	**13337**	**213013**	**18319**	**282439**
			НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	16848	3283		20921	
8	8	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,643**	**419679,00**	**–**	**269854**	**–**	**269854**	**–**	**291442**
			СП - 8%			–	–	–	–		21588	
9	9	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,42**	**27948,16**	**1778,28**	**11738**	**747**	**10047**	**1026**	**13785**
			НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	944	184		1021	
10	10	**Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	**м2**	**2,88**	**704,18**	**2,56**	**2028**	**8**	**1869**	**105**	**2304**
			НР - 69%; СП - 8%			52,33	0,60	151	2		171	
11	11	**Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**2,88**	**472,39**	**2,24**	**1360**	**6**	**1190**	**114**	**1592**
			НР - 69%; СП - 8%			57,05	0,45	164	1		118	

12	12	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	35130,54	16409,44	52696	24614	5597	27571	86688
			НР - 91%, СП - 8%			14990,00	5208,63	22485	7813		6421	
13	13	Прайс-лист п.6	Блочно-модульное здание КПП	компл.	1	8840889,29	–	8840889	–		–	8840889
						–	–	–	–	8840889	–	
			Отмостка									
14	14	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,52	773,22	34,75	12774	574	10836	1487	15401
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	1364	218		1141	
15	15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка	м3	3,4	26648,34	1152,89	90604	3920	81864	5227	103497
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	4820	924		7666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9561640	51873	613411	65068	9689573
								55467	16124	8840889	62865	
		Стоимость оборудования		Тенге				8840889				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8840889				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				720751				
		Материалы		Тенге				343560				
		Всего заработная плата		Тенге					71591			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269854				
			Накладные расходы	Тенге				65068				
			Сметная прибыль	Тенге				62865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					71591			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9689573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					71591			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9713503
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63645				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58767			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17786			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						613414		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8840889		
			- Накладные расходы	Тенге							72153	
			- Сметная прибыль	Тенге							64638	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		9713503
Временные здания и сооружения 2,08%	18150	9731653
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	29395	9761049

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	71876	9832924
Непредвиденные работы и затраты-2%		19841	9852765
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			10345910
Учетная скидка 0,95%			9828614
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1179434
Итого к оплате			11008048

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.Н.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайвоцпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Контрольно-пропускной пункт
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №44
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1		8141,66	1,53	8142	2	65	4926	14113
			НР - 61%; СП - 8%				8075,00	–	8075	–		1045	
2	2	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1		23582,00	–	23582	–	23582	–	25469
			СП - 8%				–	–	–	–		1887	
3	3	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	2		1598,27	–	3197	–	199	1829	5428
			НР - 61%; СП - 8%				1499,00	–	2998	–		402	
4	4	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3С	шт.	2		1762,00	–	3524	–	3524	–	3806
			СП - 8%				–	–	–	–		282	

5	5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3069,89	2,72	6140	5	139	3658	10581
			НР - 61%; СП - 8%			2998,00	–	5996	–		784	
6	6	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-46	шт.	2	1732,00	–	3464	–	3464	–	3741
			СП - 8%			–	–	–	–		277	
7	7	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392
			НР - 61%; СП - 8%			16808,00	–	16808	–		2177	
8	8	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00	–	1961	–	1961	–	2118
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
9	9	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1517,82	157,80	1518	158	83	949	2664
			НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	1277	41		197	
10	10	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	1	1756,00	–	1756	–	1756	–	1896
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
11	11	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	8925,87	–	8926	–	1431	5396	15468
			НР - 72%; СП - 8%			7495,00	–	7495	–		1146	
12	12	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР/Аккумулятор 7-12	шт.	1	14435,00	–	14435	–	14435	–	15590
			СП - 8%			–	–	–	–		1155	
13	13	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392
			НР - 61%; СП - 8%			16808,00	–	16808	–		2177	
14	14	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	918,00	–	918	–	918	–	991
			СП - 8%			–	–	–	–		73	

15	15	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	774,95	–	3875	–	55	2330	6702
			НР - 61%; СП - 8%			764,00	–	3820	–		496	
16	16	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	364,00	–	1820	–	1820	–	1966
			СП - 8%			–	–	–	–		146	
17	17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	18	259,60	2,37	4673	42	303	3118	8414
			НР - 72%; СП - 8%			240,44	0,13	4328	2		623	
18	18	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	18	47,00	–	846	–	846	–	914
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
19	19	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	44	484,92	0,98	21336	43	3404	10912	34828
			НР - 61%; СП - 8%			406,56	–	17889	–		2580	
20	20	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,00204	47871,00	–	98	–	98	–	106
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
21	21	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,03774	26765,00	–	1010	–	1010	–	1091
			СП - 8%			–	–	–	–		81	
22	22	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	301095,00	–	1536	–	1536	–	1659
			СП - 8%			–	–	–	–		123	
23	23	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48,00	–	96	–	96	–	104
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								216433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85494				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61028		
			- Накладные расходы	Тенге							53624	
			- Сметная прибыль	Тенге							16032	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					216433				

Временные здания и сооружения 2,08%		4502	220935
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		7291	228226
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	1602	229827
Непредвиденные работы и затраты-2%		4597	234424
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			246157
Учетная скидка 0,95%			233849
Налог на добавленную стоимость - 12 %			28062
Итого к оплате			261911

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насоная станция 2 подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №45-1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Полы АС7										
			Тип пола 4 доски ТД130										
1	78	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	7,87		-1753,97 -560,98	-22,52 -9,29	-13804 -4415	-177 -73	-9212	-4219 -1442	-19465
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-13804	-177	-9212	-4219	-19465
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-4415	-73	—	-1442	
			Материалы	Тенге					-13804				
			Всего заработная плата	Тенге					-9212				
			Накладные расходы	Тенге						-4488			
			Сметная прибыль	Тенге					-4219				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-1442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-19465				
			Сметная заработная плата	Тенге									-4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-4488			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-19465				
			Сметная заработная плата	Тенге									-4
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						-4488			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										-19465

- Зарплата рабочих строителей	Тенге			-4415			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-177		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-73		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-9212	
- Накладные расходы	Тенге						-4219
- Сметная прибыль	Тенге						-1442
ИТОГО ПО СМЕТЕ				-19465			
Временные здания и сооружения 2,08%			-405	-19870			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			-656	-20526			
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,00739957	-144	-20670			
Непредвиденные работы и затраты-2%			-413	-21083			
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514				-22138			
Учетная скидка 0,95%				-21031			
Налог на добавленную стоимость - 12 %				-2524			
Итого к оплате				-23555			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Насоная станция 2 подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №45-2
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Полы АС7										
			Тип пола 4 доски ТД130										
1	78	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%, СП - 8%*	м2 пола	7,87		2215,67 560,98	22,52 9,29	17437 4415	177 73	12845	4219 1732	23388
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17437	177	12845	4219	23388
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4415	73	–	1732	
			Материалы	Тенге					17437				
			Всего заработная плата	Тенге					12845				
			Накладные расходы	Тенге						4488			
			Сметная прибыль	Тенге					4219				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1732				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23388				
			Сметная заработная плата	Тенге									4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						4488			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23388				
			Сметная заработная плата	Тенге									4
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						4488			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										23388

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4415				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12845		
- Накладные расходы	Тенге							4219	
- Сметная прибыль	Тенге							1732	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**23388**
Временные здания и сооружения 2,08%		**486**	**23874**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**788**	**24662**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**173**	**24835**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**497**	**25332**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**26600**
Учетная скидка 0,95%			**25270**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**3032**
Итого к оплате			**28302**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насоная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №46
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-2

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.		7	1667,96	92,51	11676	648	129	8031	21283
			НР - 72%; СП - 8%				1557,00	36,41	10899	255		1577	
2	2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.31	**Печь ПЭТ-4 и 4а**	шт.		7	4371,43	–	30600	–	30600	–	33048
			СП - 8%				–	–	–	–		2448	
3	3	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт		3,5	1344,11	86,75	4704	303	158	4301	9726
			НР - 98%; СП - 8%				1212,42	41,54	4243	145		720	

4	4	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	13205,00	–	26410	–	26410	–	28523
			СП - 8%			–	–	–	–		2113	
5	5	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407,00	–	15407	–	15407	–	16640
			СП - 8%			–	–	–	–		1233	
6	6	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 120 мм. Установка	дефлектор	1	10269,51	75,62	10270	76	6702	3438	14804
			НР - 98%; СП - 8%			3492,04	15,74	3492	16		1097	
7	7	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	17517,00	83,95	17517	84	13295	4070	23314
			НР - 98%; СП - 8%			4137,74	15,74	4138	16		1727	
8	8	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2644,38	51,24	5289	102	4126	1070	6868
			НР - 98%; СП - 8%			530,33	15,74	1061	31		509	
9	9	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2820934	6749,56	59,34	8654	76	5875	2679	12240
			НР - 98%; СП - 8%			2108,57	23,97	2703	31		907	
10	10	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозиноностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,981407	2528,94	59,34	2482	59	152	2249	5109
			НР - 98%; СП - 8%			2313,95	23,97	2271	24		378	
11	11	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,33	3723,00	–	4952	–	4952	–	5348
			СП - 8%			–	–	–	–		396	
12	12	С1241-102-0201 241-102-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	1,33	4801,00	–	6385	–	6385	–	6896
			СП - 8%			–	–	–	–		511	
13	13	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1935,81	50,64	3872	101	739	2982	7403
			НР - 98%; СП - 8%			1505,89	15,74	3012	31		548	
14	14	С1246-302-0502 246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 120 мм	шт.	1	4584,00	–	4584	–	4584	–	4951
			СП - 8%			–	–	–	–		367	

15	15	С1246-302-0501 246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00	–	4411	–	4411	–	4764
			СП - 8%			–	–	–	–		353	
16	16	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1975	25387,46	1626,56	5014	321	522	3285	8963
			НР - 76%; СП - 8%			21119,60	764,49	4171	151		664	
17	17	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,2449	36899,00	–	9037	–	9037	–	9760
			СП - 8%			–	–	–	–		723	
18	18	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,95	5269,37	349,25	20814	1380	181	14680	38334
			НР - 76%; СП - 8%			4874,24	15,89	19253	63		2840	
19	19	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0163135	700886,00	–	11434	–	11434	–	12349
			СП - 8%			–	–	–	–		915	
20	20	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,2	1187,00	–	237	–	237	–	256
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								270579
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55243				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3150			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					763			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145355		
			- Накладные расходы	Тенге							46785	
			- Сметная прибыль	Тенге							20045	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			270579
Временные здания и сооружения 2,08%		5628	276207
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		9115	285322
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	2002	287324
Непредвиденные работы и затраты-2%		5746	293071

в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	307739
Учетная скидка 0,95%	292352
Налог на добавленную стоимость - 12 %	35082
Итого к оплате	327434

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насоная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 20.02.2023 г.**

Акт №47
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-3

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1		Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		49668,09	3103,81	49668	3104	1552	28013	83895
			НР - 61%, СП - 8%				45012,00	910,25	45012	910		6214	
2		Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		49668,09	3103,81	49668	3104	1552	28013	83895
			НР - 61%, СП - 8%				45012,00	910,25	45012	910		6214	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									167790
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					90024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6208			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1820			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3104		
			- Накладные расходы	Тенге								56026	
			- Сметная прибыль	Тенге								12428	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ						167790				
			Временные здания и сооружения 2,08%				3490		171280				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		5652	176932
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	1242	178174
Непредвиденные работы и затраты-2%		3563	181737
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			190834
Учетная скидка 0,95%			181292
Налог на добавленную стоимость - 12 %			21755
Итого к оплате			203047

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насоная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №48
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-6

Автоматизация

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1658,86	–	3318	–	111	2406	6181
			НР - 75%; СП - 8%				1603,71	–	3207	–		458	
2	2	ПРАЙС-лист п.20"	Датчик температуры ДТКБ-57	шт		1	6375,00	–	6375	–	6375	–	6885
			СП - 8%				–	–	–	–		510	
3	3	ПРАЙС-лист п.21	Датчик- реле уровня РОС-101	шт		1	35517,86	–	35518	–	35518	–	38359
			СП - 8%				–	–	–	–		2841	
4	4	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		203	949,15	28,93	192677	5872	57112	94709	310377
			НР - 72%; СП - 8%				638,88	9,10	129693	1847		22991	
5	5	С1243-111-0301 243-111-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км		0,0153	54828,00	–	839	–	839	–	906
			СП - 8%				–	–	–	–		67	
6	6	С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	км		0,1275	100445,00	–	12807	–	12807	–	13832
			СП - 8%				–	–	–	–		1025	

7	7	С1243-206-2204 243-206-2204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х2,5	км	0,0408	142001,00	–	5794	–	5794	–	6257
			СП - 8%			–	–	–	–		463	
8	8	С1243-206-2304 243-206-2304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х2,5	км	0,02346	164819,00	–	3867	–	3867	–	4176
			СП - 8%			–	–	–	–		309	
9	9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0029	992772,21	8180,03	2879	23	2656	241	3370
			НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	200	4		250	
10	10	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	–	1673	–	1673	–	1807
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
11	11	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	7277,00	–	7277	–	7277	–	7859
			СП - 8%			–	–	–	–		582	
12	12	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2550,36	–	5101	–	4395	692	6256
			НР - 98%; СП - 8%			352,82	–	706	–		463	
13	13	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	36,41	3114	36		518	
14	14	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
			СП - 8%			–	–	–	–		401	
15	15	ПРАЙС-лист п.22	Лампа сигнальная с красной линзой АС-220	шт	11	546,43	–	6011	–	6011	–	6492
			СП - 8%			–	–	–	–		481	
16	16	ПРАЙС-лист п.23	Лампа сигнальная с зеленой линзой АС-220	шт	17	546,43	–	9289	–	9289	–	10032
			СП - 8%			–	–	–	–		743	
17	17	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	11	14232,26	176,18	156555	1938	287	111694	289709
			НР - 72%; СП - 8%			14030,00	72,82	154330	801		21460	
18	18	С1247-211-0205 247-211-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	11	1496,00	–	16456	–	16456	–	17772
			СП - 8%			–	–	–	–		1316	

19	19	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1037,79	12,07	1038	12	30	720	1899
			НР - 72%; СП - 8%			996,48	3,64	996	4		141	
20	20	ПРАЙС-лист п.24	Звонок громкого боя ЗВ-2020	шт	1	5464,29	–	5464	–	5464	–	5901
			СП - 8%			–	–	–	–		437	
21	21	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	–	1673	–	1673	–	1807
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
22	22	Ц13-080502-0601 1308-0502-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	9820,46	503,27	39282	2013	7289	22110	66303
			НР - 72%; СП - 8%			7495,00	182,05	29980	728		4911	
23	23	ПРАЙС-лист п.25	Кнопка управления КЕ-011	шт	4	728,57	–	2914	–	2914	–	3147
			СП - 8%			–	–	–	–		233	
24	24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3120,55	30,71	3121	31	1614	1063	4518
			НР - 72%; СП - 8%			1476,00	–	1476	–		335	
25	25	С1247-204-0607 247-204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	820,00	–	820	–	820	–	886
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
26	26	С1261-404-0669 261-404-0669 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017-рейка	м	3,6	369,00	–	1328	–	1328	–	1434
			СП - 8%			–	–	–	–		106	
27	27	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	42	949,15	28,93	39864	1215	11816	19595	64216
			НР - 72%; СП - 8%			638,88	9,10	26833	382		4757	
28	28	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,01224	61691,00	–	755	–	755	–	815
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
29	29	С1243-142-0305 243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,0306	59665,00	–	1826	–	1826	–	1972
			СП - 8%			–	–	–	–		146	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								895587
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				350535				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11196			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3802			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212016		

- Накладные расходы	Тенге				255498	
- Сметная прибыль	Тенге				66338	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**895587**		
Временные здания и сооружения 2,08%			**18628**	**914215**		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**30169**	**944384**		
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		**0,00739957**	**6627**	**951011**		
Непредвиденные работы и затраты-2%			**19020**	**970031**		
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514				**1018583**		
Учетная скидка 0,95%				**967654**		
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**116118**		
Итого к оплате				**1083772**		

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____ Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насоная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №49
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-7

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	2		1607,42	–	3215	–	217	1829	5447
			НР - 61%; СП - 8%				1499,00	–	2998	–		403	
2	2	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	2		1762,00	–	3524	–	3524	–	3806
			СП - 8%				–	–	–	–		282	
3	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4		3069,89	2,72	12280	11	277	7315	21163
			НР - 61%; СП - 8%				2998,00	–	11992	–		1568	

4	4	С1248-302-0204 248-302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-46	шт.	4	2146,00	–	8584	–	8584	–	9271
			СП - 8%			–	–	–	–		687	
5	5	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	16961,85	2,21	67847	9	606	41012	117567
			НР - 61%; СП - 8%			16808,00	–	67232	–		8709	
6	6	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	–	1,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
7	7	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	3	918,00	–	2754	–	2754	–	2974
			СП - 8%			–	–	–	–		220	
8	8	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1517,82	157,80	3036	316	167	1897	5328
			НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	2553	82		395	
9	9	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	1756,00	–	3512	–	3512	–	3793
			СП - 8%			–	–	–	–		281	
10	10	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	8	364,00	–	2912	–	2912	–	3145
			СП - 8%			–	–	–	–		233	
11	11	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	24	259,60	2,37	6230	57	402	4157	11218
			НР - 72%; СП - 8%			240,44	0,13	5771	3		831	
12	12	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	24	55,00	–	1320	–	1320	–	1426
			СП - 8%			–	–	–	–		106	
13	13	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	53	484,92	0,98	25701	52	4101	13144	41953
			НР - 61%; СП - 8%			406,56	–	21548	–		3108	

14	14	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	127,60	3,52	3190	88	561	1856	5449
			НР - 72%; СП - 8%			101,64	1,46	2541	36		404	
15	15	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0459	26765,00	–	1229	–	1229	–	1327
			СП - 8%			–	–	–	–		98	
16	16	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,00306	47871,00	–	146	–	146	–	158
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
17	17	С1243-303-0417 243-303-0417 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 14х0,5	км	0,0306	165552,00	–	5066	–	5066	–	5471
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
18	18	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48,00	–	96	–	96	–	104
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
19	19	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	774,95	–	775	–	11	466	1340
			НР - 61%; СП - 8%			764,00	–	764	–		99	
20	20	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	1	4884,00	–	4884	–	4884	–	5275
			СП - 8%			–	–	–	–		391	
21	21	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	585,91	46,79	14648	1169	1500	8913	25446
			НР - 72%; СП - 8%			479,16	16,02	11979	400		1885	
22	22	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	25,5	538,00	–	13719	–	13719	–	14817
			СП - 8%			–	–	–	–		1098	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								286480
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127378				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1702			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					521			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55589		
			- Накладные расходы	Тенге							80589	
			- Сметная прибыль	Тенге							21223	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**286480**
Временные здания и сооружения 2,08%		**5959**	**292439**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**9650**	**302089**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**2120**	**304209**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**6084**	**310293**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**325824**
Учетная скидка 0,95%			**309533**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**37144**
Итого к оплате			**346677**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №50
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		31,525	227,10	227,10	7159	7160	–	870	8672
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,34	–	1209		642	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,975	2239,78	–	2184	–	–	1572	4057
			НР - 72%; СП - 8%				2239,78	–	2184	–		300	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		26	19,24	19,24	500	501	–	152	705
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,14	–	212		52	
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,5	973,94	–	6331	–	–	4558	11760
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	–	6331	–		871	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		26	175,67	80,74	4567	2099	–	2514	7647
			НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	2468	1023		566	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20741	9760	–	9666	32841
								10983	2444	–	2431	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20741				
			Всего заработная плата	Тенге					13427			
			Накладные расходы	Тенге				9666				
			Сметная прибыль	Тенге				2431				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					13427			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					13427			
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент ФМ1									
6	6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,52	3503,54	160,87	40361	1853	34960	3956	47862
			НР - 94%; СП - 8%			307,97	57,31	3548	660		3545	
7	7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	32798,85	1778,28	55758	3023	48916	4152	64703
			НР - 91%; СП - 8%			2246,45	437,71	3819	744		4793	
8	8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07304	419679,00	–	30653	–	30653	–	33105
			СП - 8%			–	–	–	–		2452	
9	9	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	3,08	472,39	2,24	1455	7	1272	122	1703
			НР - 69%; СП - 8%			57,05	0,45	176	1		126	
10	10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,84	1730,58	88,42	8376	428	4269	3520	12848
			НР - 94%; СП - 8%			760,03	13,74	3679	67		952	
11	11	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,84	1060,62	44,06	5133	213	2708	2122	7835
			НР - 94%; СП - 8%			458,58	7,83	2220	38		580	
			Отмостка									
12	12	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,2	773,22	34,75	1701	76	1443	198	2051
			НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	182	29		152	
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	28316,04	1152,89	9344	381	8495	507	10639
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	468	90		788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				152781	5981	132708	14577	180746
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14092	1629	–	13388	
			Материалы	Тенге				152781				

Всего заработная плата	Тенге				15721				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			30653					
Накладные расходы	Тенге			14577					
Сметная прибыль	Тенге			13388					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			180746					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге				15721				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180746					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге				15721				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**213584**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			25075					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15741				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4073				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					132711			
- Накладные расходы	Тенге						24243		
- Сметная прибыль	Тенге						15819		

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**213584**
Временные здания и сооружения 2,08%		**4443**	**218027**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**7195**	**225221**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**1580**	**226802**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**4536**	**231338**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**242917**
Учетная скидка 0,95%			**230771**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**27693**
Итого к оплате			**258463**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №51
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-2

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч										
1	1	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1		49668,09	3103,81	49668	3104	1552	28013	83895
			НР - 61%; СП - 8%				45012,00	910,25	45012	910		6214	
2	2	Ц13-080301-0122 1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1		4781,08	24,56	4781	25	1642	2242	7585
			НР - 72%; СП - 8%				3114,00	–	3114	–		562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54449	3129	3194	30255	91480
									48126	910	–	6776	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					54449				
			Материалы	Тенге					3195				
			Всего заработная плата	Тенге						49036			
			Накладные расходы	Тенге					30255				
			Сметная прибыль	Тенге					6776				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					91480				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					49036			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91480				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					49036			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91480
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48126				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3129			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					910			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3195		
	- Накладные расходы	Тенге							30255	
	- Сметная прибыль	Тенге							6776	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**91480**
Временные здания и сооружения 2,08%		**1903**	**93383**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**3082**	**96464**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**677**	**97141**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**1943**	**99084**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**104043**
Учетная скидка 0,95%			**98841**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**11861**
Итого к оплате			**110702**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №52
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-3

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1		2644,38	51,24	2644	52	2062	535	3434
			НР - 98%; СП - 8%				530,33	15,74	530	16		254	
2	2	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1		1935,81	50,64	1936	51	379	1491	3701
			НР - 98%; СП - 8%				1505,89	15,74	1506	16		274	
3	3	С1246-302-0502 246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1		4584,00	–	4584	–	4584	–	4951
			СП - 8%				–	–	–	–		367	

4	4	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,030728	2528,94	59,34	7665	180	472	6944	15778
			НР - 98%; СП - 8%			2313,95	23,97	7013	73		1169	
5	5	С1241-102-0201 241-102-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	7,6	4801,00	–	36488	–	36488	–	39407
			СП - 8%			–	–	–	–		2919	
6	6	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,2	1187,00	–	237	–	237	–	256
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
7	7	С1241-112-0205 241-112-0205 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х3,5 мм	шт.	2	2773,00	–	5546	–	5546	–	5990
			СП - 8%			–	–	–	–		444	
8	8	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0076	1907857,76	41467,26	14500	316	11668	2493	18353
			НР - 99%; СП - 8%			331056,00	329,78	2516	3		1359	
9	9	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1256	6749,56	59,34	848	7	576	262	1199
			НР - 98%; СП - 8%			2108,57	23,97	265	3		89	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93067
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11830				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					606			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62013		
			- Накладные расходы	Тенге							11725	
			- Сметная прибыль	Тенге							6894	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					93067				
			Временные здания и сооружения 2,08%				1936	95003				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%				3135	98138				

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	689	98827
Непредвиденные работы и затраты-2%		1977	100803
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			105848
Учетная скидка 0,95%			100556
Налог на добавленную стоимость - 12 %			12067
Итого к оплате			112623

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принят (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Канализационная насосная станция производительностью 10 м3/ч
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №53
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-4

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	4211,55	92,69	4212	92	1006	2268	6999
			НР - 72%, СП - 8%				3114,00	36,41	3114	36		518	
2	2	С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54	шт.		1	114817,00	–	114817	–	114817	–	124002
			СП - 8%				–	–	–	–		9185	
3	3	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		10,5	1062,51	142,56	11156	1497	969	6656	19237
			НР - 72%, СП - 8%				827,64	52,79	8690	554		1425	

4	4	С1241-101-0122 241-101-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	10,605	2576,00	–	27318	–	27318	–	29503
			СП - 8%			–	–	–	–		2185	
			Заземление ЩМП									
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,75	1866,48	–	1400	–	–	1008	2601
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	1400	–		193	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	886,77	–	665	–	–	479	1235
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	665	–		92	
7	7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4393,04	182,00	4393	182	3195	769	5574
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	1016	51		413	
8	8	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	930,42	29,78	930	30	639	195	1215
			НР - 72%; СП - 8%			261,36	9,10	261	9		90	
			Фундаменты под корпус ЩМП									
9	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,048	16806,75	1834,04	807	88	672	81	959
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	47	40		71	
10	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	27228,72	1152,89	4084	173	3698	231	4660
			НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	213	41		345	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								195986
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15406				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2062			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					731			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152314		
			- Накладные расходы	Тенге							11687	
			- Сметная прибыль	Тенге							14517	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**195986**
Временные здания и сооружения 2,08%		**4077**	**200063**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**6602**	**206665**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**1450**	**208115**

Непредвиденные работы и затраты-2%	4162	212277
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		222902
Учетная скидка 0,95%		211757
Налог на добавленную стоимость - 12 %		25411
Итого к оплате		237168

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Пруд-испаритель
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №54
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-15

Пруд-испаритель

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		8,03	16806,75	1834,04	134958	14727	112375	13526	160363
			НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	7856	6688		11879	
2	2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		20,4	806,46	32,89	16452	671	7858	7754	26142
			НР - 94%; СП - 8%				388,40	15,94	7923	325		1936	
3	3	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		20,4	-319,30	-16,76	-6514	-342	-5878	-428	-7497
			НР - 94%; СП - 8%				-14,40	-7,91	-294	-161		-555	
4	4	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		1,3	33420,68	2383,91	43447	3099	34132	6557	54004

			НР - 91%; СП - 8%			4781,55	760,80	6216	989		4000	
5	5	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	6,132	25339,65	8329,41	155383	51076	36201	104901	281106
			НР - 118%; СП - 8%			11106,68	3390,87	68106	20793		20823	
6	6	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	6,132	71616,23	–	439151	–	439151	–	474283
			СП - 8%			–	–	–	–		35132	
7	7	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,226	30212,33	3702,15	97465	11944	48090	49107	158298
			НР - 118%; СП - 8%			11602,81	1297,44	37431	4186		11726	
8	8	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	18317,57	–	109905	–	109905	–	118697
			СП - 8%			–	–	–	–		8792	
9	9	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12941,35	–	51765	–	51765	–	55906
			СП - 8%			–	–	–	–		4141	
10	10	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,306	78936,98	–	24155	–	24155	–	26087
			СП - 8%			–	–	–	–		1932	
11	11	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22390,58	–	44781	–	44781	–	48363
			СП - 8%			–	–	–	–		3582	
12	12	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8884,00	–	8884	–	8884	–	9595
			СП - 8%			–	–	–	–		711	
			Противофильтрационные мероприятия									
13	13	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с водоормной растений подкормщиком-опрыскивателем	га	0,570892	4738,05	3520,70	2705	2010	–	1327	4355
			НР - 88%; СП - 8%			1217,35	1424,05	695	813		323	
14	14	Е11-470214-0201 1147-0214-0201 РСНБ РК 2015	Удобрения органоминеральные. Развозка механизированная	т	1,71	2663,47	1639,39	4555	2804	–	2637	7768
			НР - 88%; СП - 8%			1024,08	728,52	1751	1246		575	
15	15	С1261-107-0950 261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	1,71	15301,00	–	26165	–	26165	–	28258
			СП - 8%			–	–	–	–		2093	

16	16	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6850	198,81	0,64	1361848	4384	1060859	280740	1773996
			НР - 94%; СП - 8%			43,30	0,30	296605	2055		131407	
17	17	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1715	34,48	34,48	59133	59133	–	18016	83321
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	25022		6172	
18	18	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К-5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1715	136,45	136,45	234012	234012	–	71285	329721
			НР - 72%; СП - 8%			–	57,73	–	99007		24424	
19	19	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, диища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	21,6	33420,68	2383,91	721887	51492	567114	108940	897294
			НР - 91%; СП - 8%			4781,55	760,80	103281	16433		66466	
20	20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1223,58	31,76	2447	64	44	2345	5176
			НР - 99%; СП - 8%			1169,52	14,99	2339	30		383	
21	21	С1242-102-0101 242-102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	148147,00	–	296294	–	296294	–	319998
			СП - 8%			–	–	–	–		23704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4855231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				531909				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					435074			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					177426			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2861896		
		- Накладные расходы		Тенге							666707	
		- Сметная прибыль		Тенге							359646	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**4855231**
Временные здания и сооружения 2,08%		**100989**	**4956220**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**163555**	**5119775**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**35927**	**5155702**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**103114**	**5258816**

в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	5522027
Учетная скидка 0,95%	5245925
Налог на добавленную стоимость - 12 %	629511
Итого к оплате	5875436

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения. КС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **20.02.2023 г.**

Акт №55
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3

Наружные сети электроснабжения. КС

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4		3270,58	1768,56	13082	7074	–	7151	21851
			НР - 80%, СП - 8%				1502,02	732,54	6008	2930		1619	
2	2	С1225-204-0806 225-204-0806 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4		34278,29	–	137113	–	137113	–	148082
			СП - 8%				–	–	–	–		10969	
3	3	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,00246		477763,00	–	1175	–	1175	–	1269
			СП - 8%				–	–	–	–		94	
4	4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08212		1119893,96	1455,96	91966	119	69441	20437	121395

			НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	22406	52		8992	
5	5	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,035712	213157,23	1467,32	7612	52	5432	1935	10311
			НР - 90%; СП - 8%			59592,00	614,67	2128	22		764	
6	6	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,035712	8289,77	46,45	296	2	206	79	405
			НР - 90%; СП - 8%			2451,52	20,56	88	1		30	
7	7	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,010592	477763,00	–	5060	–	5060	–	5465
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
8	8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	16806,75	1834,04	16807	1834	13995	1684	19971
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	978	833		1479	
9	9	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,6	4340,52	1073,54	11285	2791	6160	3279	15729
			НР - 93%; СП - 8%			897,78	458,15	2334	1191		1165	
10	10	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,12912	47618,35	11982,36	6148	1547	1024	2785	9647
			НР - 69%; СП - 8%			27701,40	3554,61	3577	459		715	
11	11	С1222-507-0401 222-507-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	0,1329936	826986,00	–	109984	–	109984	–	118783
			СП - 8%			–	–	–	–		8799	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								472909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37519				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13419			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349590		
			- Накладные расходы	Тенге							37350	
			- Сметная прибыль	Тенге							35031	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		472909	
Временные здания и сооружения 2,08%	9837	482746	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	15931	498676	

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,00739957	3499	502175
Непредвиденные работы и затраты-2%		10044	512219
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			537856
Учетная скидка 0,95%			510963
Налог на добавленную стоимость - 12 %			61316
Итого к оплате			572279

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Дистанционное управление 1-м подъемом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №56
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-5

Дистанционное управление 1-м подъемом

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4677,86	1465,50	4678	1466	98	2663	7928
			НР - 72%; СП - 8%				3114,00	584,65	3114	585		587	
2	2	Прайс лист п.17	Шкаф дистанционного управления 2-мя скважными насосами	шт		1	4279522,11	–	4279522	–		–	4279522
							–	–	–	–	4279522	–	
3	3	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство		2	29185,60	3912,48	58371	7824	8575	26993	92193
			НР - 61%; СП - 8%				20986,00	1139,24	41972	2278		6829	
4	4	С1248-101-0101 248-101-0101 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.		2	7270,00	–	14540	–	14540	–	15703
			СП - 8%				–	–	–	–		1163	
5	5	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		104	949,15	28,93	98712	3008	29260	48521	159011

			НР - 72%; СП - 8%			638,88	9,10	66444	946		11779	
6	6	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0204	206547,00	–	4214	–	4214	–	4551
			СП - 8%			–	–	–	–		337	
7	7	С1243-203-2403 243-203-2403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки МКЭШ 10х1,5	км	0,0051	1174658,00	–	5991	–	5991	–	6470
			СП - 8%			–	–	–	–		479	
8	8	С1243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0102	51717,00	–	528	–	528	–	570
			СП - 8%			–	–	–	–		42	
9	9	С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	км	0,02448	100445,00	–	2459	–	2459	–	2656
			СП - 8%			–	–	–	–		197	
10	10	С1243-214-1404 243-214-1404 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 10х2,5	км	0,0459	440593,00	–	20223	–	20223	–	21841
			СП - 8%			–	–	–	–		1618	
11	11	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8529,60	3866,76	17059	7734	1345	9171	28328
			НР - 80%; СП - 8%			3990,24	1741,37	7980	3483		2098	
12	12	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	76539,35	–	153079	–	153079	–	165325
			СП - 8%			–	–	–	–		12246	
13	13	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	930,42	29,78	26052	834	17900	5452	34025
			НР - 72%; СП - 8%			261,36	9,10	7318	255		2520	
14	14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4393,04	182,00	17572	728	12778	3074	22298
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	4066	204		1652	
15	15	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	2	1039,57	–	2079	–	322	1335	3687
			НР - 76%; СП - 8%			878,50	–	1757	–		273	
16	16	С1241-102-0114 241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	4	744,00	–	2976	–	2976	–	3214
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
17	17	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3069,89	2,72	3070	3	69	1829	5291

			НР - 61%, СП - 8%			2998,00	–	2998	–		392	
18	18	С1248-301-0102 248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	932,00	–	932	–	932	–	1007
			СП - 8%			–	–	–	–		75	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4853620
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135649				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21597			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7751			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						275288		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4279522		
			- Накладные расходы	Тенге							99038	
			- Сметная прибыль	Тенге							42525	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**4853620**
Временные здания и сооружения 2,08%		**11941**	**4865561**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**19339**	**4884901**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**35915**	**4920815**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**12826**	**4933641**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**5180577**
Учетная скидка 0,95%			**4921548**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**590586**
Итого к оплате			**5512134**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора _____ **Чирков А.П.**
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Абайдилдин У.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция системы водоснабжения в селе Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Генеральный план. Водозабор. Комплекс водопроводных сооружений
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 20.02.2023 г.

Акт №57
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Генеральный план. Водозабор. Комплекс водопроводных сооружений

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Площадка КВС										
			Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	295		27,85 – –	27,85 11,78 –	8216 – –	8216 3475 –	– – –	2502 857 –	11575
2	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПСП *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	94,6		27,85 – –	27,85 11,78 –	2635 – –	2634 1114 –	– – –	802 275 –	3712
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/рекультивация ПСП *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	200,4		27,85 – –	27,85 11,78 –	5581 – –	5581 2361 –	– – –	1700 582 –	7863
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	854,8		34,48 – –	34,48 – –	29474 – –	29474 – –	– – –	8980 – –	41530

			НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	12472		3076	
5	5	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыток грунта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547,65	279,11	279,11	152855	152854	–	18580	185150
						–	47,12	–	25805		13715	
6	6	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т*км	903,6225	152,00	–	137351	–		–	148339
						–	–	–	–		10988	
			МАФ									
7	7	УВ6-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки *НР - 5641 Тенге; СП - 4495 Тенге*	шт.	1	50542,00	206,00	50542	206	43905	5641	60678
						6431,00	57,00	6431	57		4495	
8	8	УВ6-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) *СП - 1602 Тенге*	шт.	1	20019,00	–	20019	–	20019	–	21621
						–	–	–	–		1602	
			Покрытие тип 2. Площадка под контейнеры									
9	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,43	16806,75	1834,04	7227	788	6018	724	8587
						978,35	832,90	421	358		636	
10	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,43	29190,18	1152,89	12552	496	11446	661	14270
						1417,50	271,77	610	117		1057	
			Покрытие тип 3. Тропа наряда									
11	11	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	302	3034,87	216,53	916531	65392	833321	48930	1034858
						59,00	66,49	17818	20080		76597	
			тип 1. дорога									
12	12	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	360	3034,87	216,53	1092553	77950	993363	48791	1232651
						59,00	66,49	21240	23936		91387	
13	13	Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	360	881,84	71,64	317462	25790	291672	8725	352282
						–	22,44	–	8078		26095	
			Покрытие тип 2. за территорией									

14	14	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	205	3034,87	216,53	622148	44388	565665	27783	701926
			НР - 108%; СП - 8%			59,00	66,49	12095	13630		51995	
15	15	Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	205	881,84	71,64	180777	14686	166091	4968	200605
			НР - 108%; СП - 8%			–	22,44	–	4600		14860	
			Покрытие тип 3. Тротуары									
16	16	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	70	3034,87	216,53	212441	15157	193154	9487	239682
			НР - 108%; СП - 8%			59,00	66,49	4130	4654		17754	
			Лотки									
17	19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	16806,75	1834,04	25210	2751	20991	2527	29956
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	1468	1249		2219	
18	20	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,12	15355,63	6131,47	17198	6867	5700	8857	27275
			НР - 108%; СП - 8%			4134,40	2526,07	4631	2829		2820	
19	21	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	6,72	15474,31	–	103987	–	103987	–	112306
			СП - 8%			–	–	–	–		8319	
			Противопожарный щит									
20	22	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21133,00	–	21133	–	21133	–	22824
			СП - 8%			–	–	–	–		1691	
21	23	С1248-305-0409 248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	20981,00	–	41962	–	41962	–	45319
			СП - 8%			–	–	–	–		3357	
22	24	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	8976,00	–	8976	–	8976	–	9694
			СП - 8%			–	–	–	–		718	
23	25	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433,00	–	10866	–	10866	–	11735
			СП - 8%			–	–	–	–		869	
24	26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	818975,00	–	11466	–	11466	–	12383
			СП - 8%			–	–	–	–		917	

25	27	С1234-203-0104 234-203-0104 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)	м2	25	848,00	–	21200	–	21200	–	22896
			СП - 8%			–	–	–	–		16%	
26	28	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,5	2150,00	–	5375	–	5375	–	5805
			СП - 8%			–	–	–	–		430	
			Ограждение контейнера									
27	29	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,84	1866,48	–	9034	–	–	6504	16781
			НР - 72%; СП - 8%			1866,48	–	9034	–		1243	
28	30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, выемки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,84	973,94	–	4714	–	–	3394	8757
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	–	4714	–		649	
29	31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	16806,75	1834,04	1681	183	1400	168	1997
			НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	98	83		148	
30	32	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,06	32921,92	1828,84	1975	109	1534	326	2485
			НР - 91%; СП - 8%			5534,55	437,84	332	26		184	
31	33	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,11202	47618,35	11982,36	5334	1342	889	2416	8370
			НР - 69%; СП - 8%			27701,40	3554,61	3103	398		620	
32	34	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,11202	824318,00	–	92340	–	92340	–	99727
			СП - 8%			–	–	–	–		7387	
33	35	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,85	2505,24	969,29	22171	8578	2129	9729	34452
			НР - 69%; СП - 8%			1295,32	297,95	11464	2637		2552	
34	36	С1224-102-0205 224-102-0205 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	10,1775	4182,00	–	42562	–	42562	–	45967
			СП - 8%			–	–	–	–		3405	
35	37	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения однопролетных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11202	68250,24	15349,21	7645	1719	148	3987	12563
			НР - 69%; СП - 8%			51583,80	3,00	5778	–		931	

36	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,24858	96,84	2,72	315	9	143	113	462
			НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	163	1		34	
37	39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,24858	82,35	1,93	268	6	167	66	361
			НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	95	1		27	
38	40	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056,00	–	252112	–	252112	–	272281
			СП - 8%			–	–	–	–		20169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4475888	465176	3769734	217561	5068925
								103625	127961	–	375476	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				82937				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82937				
			Сметная прибыль	Тенге				6635				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				89572				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4001883				
			Материалы	Тенге				3154589				
			Всего заработная плата	Тенге					208206			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63762				
			Местные материалы	Тенге				109362				
			Транспортные расходы	Тенге				137351				
			Накладные расходы	Тенге				201429				
			Сметная прибыль	Тенге				336265				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4539577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					208206			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				391068				
			Материалы	Тенге				3167				
			Всего заработная плата	Тенге					23380			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				355918				
			Накладные расходы	Тенге				16132				
			Сметная прибыль	Тенге				32576				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				439776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					23380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5068925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					231586			
			РАЗДЕЛ 2. Водозабор									
			Вертикальная планировка									
39	41	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП	м3 грунта	163,53	27,85	27,85	4554	4554	–	1387	6416
			НР - 72%; СП - 8%			–	11,78	–	1926		475	

40	42	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/озеленение	м3 грунта	38,8	27,85	27,85	1081	1081	–	329	1523
			НР - 72%, СП - 8%			–	11,78	–	457		113	
41	43	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/излишек ПСП на рекультивацию	м3 грунта	124,73	27,85	27,85	3474	3473	–	1958	4894
			НР - 72%, СП - 8%			–	11,78	–	1469		363	
42	44	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	264,53	34,48	34,48	9121	9121	–	2779	12852
			НР - 72%, СП - 8%			–	14,59	–	3859		952	
43	45	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостаток грунта)	м3 грунта	333,95	279,11	279,11	93209	93209	–	11330	112982
			НР - 72%, СП - 8%			–	47,12	–	15736		8363	
44	46	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	551,0175	152,00	–	83755	–		–	90455
			СП - 8%			–	–	–	–		6700	
		тип 1. дорога										
45	47	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	155,817	3034,87	216,53	472884	33739	429952	21118	533522
			НР - 108%, СП - 8%			59,00	66,49	9193	10360		39528	
46	48	Е11-270403-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	155,817	881,84	71,64	137406	11163	126243	3776	152477
			НР - 108%, СП - 8%			–	22,44	–	3497		11295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				805484	156340	556195	41777	915042
								9193	37304	–	67781	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				805484				
		Материалы		Тенге				556195				
		Всего заработная плата		Тенге					46497			
		Транспортные расходы		Тенге				83755				
			Накладные расходы	Тенге				41777				
			Сметная прибыль	Тенге				67781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					46497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				915042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					46497			

5983966

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**5983966**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**112818**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**621516**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**165265**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4325930**		
- Перевозка грузов	Тенге		**221106**				
- Накладные расходы	Тенге					**259338**	
- Сметная прибыль	Тенге					**443257**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**5983966**
Временные здания и сооружения 2,08%		**124466**	**6108433**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		**201578**	**6310011**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**0,00739957**	**44279**	**6354290**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**127086**	**6481376**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**6805778**
Учетная скидка 0,95%			**6465489**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**775859**
Итого к оплате			**7241347,33**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт технического надзора_____Чирков А.П.
KZ22VJE00029580

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____Абайдилдин У.