Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	25.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)	1 205 287 644	492 402 245	72 175 971	959 718 648	64 367 091					8 661 116	80 837 087

Заказчик _____ **И. о. руководителя Конгужинов Б. Ш., БИН 050240007370**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Эксперт технического надзора _____ **Эксперт Сагадиев А. С., БИН 170440008459, KZ48VJE00074702**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, БИН 050240007370, Тел.: 87152-465956

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, БИН 021140006937, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Стройка: Проектирование и строительство 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома в г. Петропавловске. СКО" (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №109 от 25.07. 2022 г.

Акт выполненных работ № 12
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Архитектурные-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 8.Крыльца										
			Крыльцо входа №1										
1	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,0891	-349794,00	--	-31167	--	-31167	--	-33660	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2493		
			Крыльцо входа №2										
2	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,1505	-349794,00	--	-52644	--	-52644	--	-56856	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4212		
			Крыльцо входа №3										
3	95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,2356	-349794,00	--	-82411	--	-82411	--	-89004	
			СП - 8%			--	--	--	--		-6593		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1 :	**Тенге**								**-179520**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-166222			
			- Сметная прибыль	Тенге							-13298		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Архитектурные решения.										
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
			Подоконные доски										

4	65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	126,98	3572,65	7,34	453655	932	411086	37873	530850	
			НР - 90%; СП - 8%			327,90	3,50	41637	444		39322		
			Жалюзийные решетки										
5	67	261-302-0127 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные регулирующие размер 300х400 мм	$м^2$	-1,92	-28015,00	--	-53789	--	-53789	--	-58092	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4303		
6	68	261-302-0126 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные регулирующие размер 300х300 мм	$м^2$	-0,36	-43532,00	--	-15672	--	-15672	--	-16926	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1254		
			Дверные проемы										
7	69	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	63	4238,37	68,92	267017	4342	40519	154605	455352	
			НР - 69%; СП - 8%			3526,29	30,30	222156	1909		33730		
8	73	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	147,84	2466,51	123,02	364649	18188	93729	234384	646955	
			НР - 90%; СП - 8%			1709,50	52,04	252732	7694		47922		
			Витражи внутренние										
9	78	223-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	-4,16	-21807,00	--	-90717	--	-90717	--	-97974	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7257		
10	79	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	-2,86	-44943,00	--	-128537	--	-128537	--	-138820	
			СП - 8%			--	--	--	--		-10283		
			Витражи наружные										
11	81	223-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	29,12	21807,00	--	635020	--	635020	--	685822	
			СП - 8%			--	--	--	--		50802		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1431626	23462	891639	426862	2007167	
								516525	10047	--	148679		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1164609					
		Материалы		Тенге				504815					
		Всего заработная плата		Тенге					302507				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346305					
			Накладные расходы	Тенге				272257					

			Сметная прибыль	Тенге				114949					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193	
			Сметная заработная плата	Тенге					302507				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				267017					
		Материалы		Тенге				40519					
		Всего заработная плата		Тенге					224065				
			Накладные расходы	Тенге				154605					
			Сметная прибыль	Тенге				33730					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				455352					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143	
			Сметная заработная плата	Тенге					224065				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2007167					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336	
			Сметная заработная плата	Тенге					526572				
	РАЗДЕЛ 7.Ограждения												
			Ограждения /Ог-1/										
12	83	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,31693	174410,89	47430,49	55276	15032	3565	29116	91144	
			НР - 69%; СП - 8%			115732,85	17412,12	36679	5518		6751		
13	84	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,59171	-1004968,00	--	-594650	--	-594650	--	-642222	
			СП - 8%			--	--	--	--		-47572		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-539374	15032	-591085	29116	-551078	
								36679	5518	--	-40821		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-594650					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-594650					
			Сметная прибыль	Тенге				-47572					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-642222					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55276					
		Материалы		Тенге				3565					
		Всего заработная плата		Тенге					42197				
			Накладные расходы	Тенге				29116					
			Сметная прибыль	Тенге				6751					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91143					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					42197				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-551079					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					42197				
	РАЗДЕЛ 10.Стремянки												
14	101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07576	108406,90	36486,64	8213	2764	1177	3610	12769	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	4272	961		946		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8213	2764	1177	3610	12769	
								4272	961	--	946		

		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8213					
		Материалы		Тенге				1177					
		Всего заработная плата		Тенге					5233				
			Накладные расходы	Тенге				3610					
			Сметная прибыль	Тенге				946					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5233				
	РАЗДЕЛ 11.Люк												
15	103	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03542	147933,13	7136,53	5240	253	82	3455	9390	
			НР - 69%; СП - 8%			138479,71	2880,73	4905	102		696		
16	104	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление на производственных базах	т конструкций	0,03542	500756,09	173603,92	17737	6149	462	8419	28248	
			НР - 69%; СП - 8%			314117,44	30358,05	11126	1075		2092		
17	105	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	-0,09576	-501374,00	--	-48012	--	-48012	--	-51853	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3841		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-25035	6402	-47468	11874	-14215	
								16031	1177	--	-1053		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-48012					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-48012					
			Сметная прибыль	Тенге				-3841					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-51853					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22977					
		Материалы		Тенге				544					
		Всего заработная плата		Тенге					17208				
			Накладные расходы	Тенге				11874					
			Сметная прибыль	Тенге				2788					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37639					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17208				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-14214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17208				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2:	**Тенге**								**1454643**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				573507					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47660				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17703				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254263			
			- Накладные расходы	Тенге							471462		

			- Сметная прибыль	Тенге							107751		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Отопление и вентиляцция.													
РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1 /жилье/													
18	2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	-1042	-3839,00	--	-4000238	--	-4000238	--	-4320257	
			СП - 8%			--	--	--	--		-320019		
19	7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2173,36	27,84	119535	1531	86854	31072	162655	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	31150	556		12048		
20	8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2558,52	27,84	15351	167	11786	3390	20240	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	3398	61		1499		
21	9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2734,50	27,84	16407	167	12842	3390	21380	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	3398	61		1584		
22	10	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3118,37	51,40	187102	3084	141455	42866	248366	
			НР - 98%; СП - 8%			709,38	19,64	42563	1178		18397		
23	11	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	114	397,16	0,85	45276	97	1111	43229	95585	
			НР - 98%; СП - 8%			386,56	0,38	44068	43		7081		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3616567	5046	-3746190	123947	-3772031	
								124577	1899	--	-279410		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4000238					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4000238					
			Сметная прибыль	Тенге				-320019					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4320257					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				383671					
		Материалы		Тенге				254049					
		Всего заработная плата		Тенге					126476				
			Накладные расходы	Тенге				123947					
			Сметная прибыль	Тенге				40609					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				548227					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63	
			Сметная заработная плата	Тенге					126476				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3772030					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63	
			Сметная заработная плата	Тенге					126476				
РАЗДЕЛ 2.Система отопления 2 /лест. клетка, лифт, холл/													

24	49	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	-30	-3839,00	--	-115170	--	-115170	--	-124384	
			СП - 8%			--	--	--	--		-9214		
25	50	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2173,36	27,84	43467	557	31583	11299	59147	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	11327	202		4381		
26	54	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	853,34	2,97	853	3	85	750	1731	
			НР - 98%; СП - 8%			764,60	0,84	765	1		128		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-70850	560	-83502	12049	-63506	
								12092	203	--	-4705		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-115170					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-115170					
			Сметная прибыль	Тенге				-9214					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-124384					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				44320					
		Материалы		Тенге				31669					
		Всего заработная плата		Тенге					12295				
			Накладные расходы	Тенге				12049					
			Сметная прибыль	Тенге				4509					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60878					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					12295				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-63506					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					12295				
	РАЗДЕЛ 3.Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ11												
27	63	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	-64	-2131,00	--	-136384	--	-136384	--	-147295	
			СП - 8%			--	--	--	--		-10911		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-136384	--	-136384	--	-147295	
								--	--	--	-10911		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-136384					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-136384					
			Сметная прибыль	Тенге				-10911					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-147295					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-147295					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4 :	**Тенге**								**-3982831**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136669					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5606				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2102				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3966074			

			- Накладные расходы	Тенге							135996		
			- Сметная прибыль	Тенге							-295026		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Слаботочные сети.										
			РАЗДЕЛ 3.Телефонизация										
28	27	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1674,87	5,41	8374	27	139	5007	14451	
			НР - 61%; СП - 8%			1641,54	--	8208	--		1071		
29	28	ТПРАЙС ТОО "Light Energy Almaty"	Коробка распределительная этажная КРЭ-16 SC/APC	шт	5	15178,57	--	75893	--	75893	--	81964	
			СП - 8%			--	--	--	--		6071		
30	29	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1674,87	5,41	8374	27	139	5007	14451	
			НР - 61%; СП - 8%			1641,54	--	8208	--		1071		
31	30	ТПРАЙС ТОО "Light Energy Almaty"	Коробка протяжная КПП-5	шт	5	3678,57	--	18393	--	18393	--	19864	
			СП - 8%			--	--	--	--		1471		
32	31	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная. Монтаж оборудования	шт.	30	1408,83	24,27	42265	728	--	30030	78078	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,56	5,71	41537	171		5784		
33	32	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	30	515,00	--	15450	--	15450	--	16686	
			СП - 8%			--	--	--	--		1236		
			Кабели , трубы, миниканалы и аксессуары к ним										
34	34	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	65	392,89	90,58	25538	5887	81	14232	42952	
			НР - 61%; СП - 8%			301,08	57,85	19570	3760		3182		
35	36	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 10 метров	шт	5	1066,96	--	5335	--	5335	--	5762	
			СП - 8%			--	--	--	--		427		
36	37	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 20 метров	шт	5	2142,86	--	10714	--	10714	--	11571	
			СП - 8%			--	--	--	--		857		
37	38	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 25 метров	шт	10	2962,50	--	29625	--	29625	--	31995	
			СП - 8%			--	--	--	--		2370		
38	39	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 30 метров	шт	5	9705,36	--	48527	--	48527	--	52409	

			СП - 8%			--	--	--	--		3882		
39	40	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 40 метров	шт	5	51607,14	--	258036	--	258036	--	278679	
			СП - 8%			--	--	--	--		20643		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6 :	**Тенге**								**648865**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77523					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6669				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3931				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						462333			
			- Накладные расходы	Тенге							54276		
			- Сметная прибыль	Тенге							48065		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 Архитектурные-строительные решения													
РАЗДЕЛ 9.Крыльца													
			Крыльцо входа №1										
53	96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,0891	-349794,00	--	-31167	--	-31167	--	-33660	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2493		
			Крыльцо входа №2										
54	101	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,1505	-349794,00	--	-52644	--	-52644	--	-56856	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4212		
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1 :	**Тенге**								**-90516**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-83811			
			- Сметная прибыль	Тенге							-6705		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 6.Проемы													
			Жалюзийные решетки										
55	72	261-302-0127 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные регулирующие размер 300х400 мм	$м^2$	-1,68	-28015,00	--	-47065	--	-47065	--	-50830	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3765		
			Дверные проемы										
56	73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	25,2	4238,37	68,92	106807	1737	16207	61842	182141	
			НР - 69%; СП - 8%			3526,29	30,30	88863	764		13492		
57	77	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	78,33	2466,51	123,02	193202	9636	49661	124184	342776	
			НР - 90%; СП - 8%			1709,50	52,04	133905	4076		25391		
			Витражи внутренние										

58	82	223-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	-4,28	-21807,00	--	-93334	--	-93334	--	-100801	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7467		
59	83	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	-2,79	-44943,00	--	-125391	--	-125391	--	-135422	
			СП - 8%			--	--	--	--		-10031		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34219	11373	-199922	186026	237864	
								222768	4840	--	17620		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-72588					
		Материалы		Тенге				49660					
		Всего заработная плата		Тенге					137981				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-265790					
			Накладные расходы	Тенге				124184					
			Сметная прибыль	Тенге				4128					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55724					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					137981				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106807					
		Материалы		Тенге				16208					
		Всего заработная плата		Тенге					89627				
			Накладные расходы	Тенге				61842					
			Сметная прибыль	Тенге				13492					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				182141					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					89627				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				237865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145	
			Сметная заработная плата	Тенге					227608				
	РАЗДЕЛ 7.Ограждения												
			Ограждения /Ог-1/										
60	87	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,31693	174410,89	47430,49	55276	15032	3565	29116	91144	
			НР - 69%; СП - 8%			115732,85	17412,12	36679	5518		6751		
61	88	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,48739	-1004968,00	--	-489811	--	-489811	--	-528996	
			СП - 8%			--	--	--	--		-39185		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-434535	15032	-486246	29116	-437852	
								36679	5518	--	-32434		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-489811					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-489811					
			Сметная прибыль	Тенге				-39185					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-528996					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55276					

		Материалы		Тенге				3565					
		Всего заработная плата		Тенге					42197				
			Накладные расходы	Тенге				29116					
			Сметная прибыль	Тенге				6751					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91143					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					42197				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-437853					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					42197				
	РАЗДЕЛ 9.Стремянки												
62	95	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07576	108406,90	36486,64	8213	2764	1177	3610	12769	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	4272	961		946		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8213	2764	1177	3610	12769	
								4272	961	--	946		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8213					
		Материалы		Тенге				1177					
		Всего заработная плата		Тенге					5233				
			Накладные расходы	Тенге				3610					
			Сметная прибыль	Тенге				946					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5233				
	РАЗДЕЛ 10.Люк												
63	97	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03542	147933,13	7136,53	5240	253	82	3455	9390	
			НР - 69%; СП - 8%			138479,71	2880,73	4905	102		696		
64	98	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление на производственных базах	т конструкций	0,03542	500756,09	173603,92	17737	6149	462	8419	28248	
			НР - 69%; СП - 8%			314117,44	30358,05	11126	1075		2092		
65	99	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	-0,09576	-501374,00	--	-48012	--	-48012	--	-51853	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3841		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-25035	6402	-47468	11874	-14215	
								16031	1177	--	-1053		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-48012					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-48012					
			Сметная прибыль	Тенге				-3841					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-51853					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22977					

		Материалы		Тенге				544					
		Всего заработная плата		Тенге					17208				
			Накладные расходы	Тенге				11874					
			Сметная прибыль	Тенге				2788					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37639					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17208				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-14214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17208				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2:	**Тенге**								**-201433**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279750					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35571				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12496				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-732459			
			- Накладные расходы	Тенге							230626		
			- Сметная прибыль	Тенге							-14921		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3 Водопровод и канализация													
РАЗДЕЛ 1.Водоровод хозяйственно-питевой В1													
					Жилой дом								
					Водомерный узел №1								
66	3	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	18466,45	316,00	18466	316	16449	1768	21852	
			НР - 98%; СП - 8%			1700,94	102,69	1701	103		1619		
					Водомерный узел №3								
67	17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125	2025,21	18,27	253151	2284	1534	244363	537315	
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	249333	18		39801		
68	18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,5	2186,89	22,09	88569	894	473	85467	187958	
			НР - 98%; СП - 8%			2153,13	0,23	87202	9		13923		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				360186	3494	18456	331598	747125	
								338236	130	--	55343		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				360186					
		Материалы		Тенге				18458					
		Всего заработная плата		Тенге					338366				
		Сдача и испытание		Тенге				59					
			Накладные расходы	Тенге				331598					
			Сметная прибыль	Тенге				55343					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				747127					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188	
			Сметная заработная плата	Тенге					338366				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				747127					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188	
			Сметная заработная плата	Тенге					338366				
	РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел №4												
69	59	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,1	2186,89	22,09	70199	709	375	67740	148974	
			НР - 98%; СП - 8%			2153,13	0,23	69115	7		11035		
70	90	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	3464,48	443,01	17322	2215	412	15350	35286	
			НР - 98%; СП - 8%			2939,04	193,59	14695	968		2614		
71	93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	15	1370,65	0,15	20560	2	535	19622	43397	
			НР - 98%; СП - 8%			1334,86	--	20023	--		3215		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				108081	2926	1322	102712	227657	
								103833	975	--	16864		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				108081					
		Материалы		Тенге				1322					
		Всего заработная плата		Тенге					104808				
		Сдача и испытание		Тенге				493					
			Накладные расходы	Тенге				102712					
			Сметная прибыль	Тенге				16864					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227657					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					104808				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				227657					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					104808				
	РАЗДЕЛ 4.Канализация К1												
72	99	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1161,58	2,01	92926	161	256	90710	198327	
			НР - 98%; СП - 8%			1156,36	0,65	92509	52		14691		
73	100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1123,09	4,93	78616	345	652	76169	167168	
			НР - 98%; СП - 8%			1108,84	1,50	77619	105		12383		
74	113	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	4273,31	126,85	85466	2537	8558	74112	172345	
			НР - 98%; СП - 8%			3718,53	62,71	74371	1254		12766		

75	119	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	20	18095,52	83,57	361910	1672	301663	58160	453676	
			НР - 98%; СП - 8%			2928,77	38,58	58575	772		33606		
76	123	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	15	4497,97	498,33	67470	7475	4217	58172	135693	
			НР - 98%; СП - 8%			3718,53	238,74	55778	3581		10051		
77	125	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10	2020,72	26,09	20207	261	2852	16866	40039	
			НР - 98%; СП - 8%			1709,41	11,64	17094	116		2966		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				706595	12451	318198	374189	1167248	
								375946	5880	--	86463		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				706595					
		Материалы		Тенге				318201					
		Всего заработная плата		Тенге					381826				
			Накладные расходы	Тенге				374189					
			Сметная прибыль	Тенге				86463					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1167247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	Тенге					381826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1167247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	Тенге					381826				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-3:	**Тенге**								**2142031**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				818015					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18871				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6985				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						337981			
			- Накладные расходы	Тенге							808499		
			- Сметная прибыль	Тенге							158670		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4 Отопление и вентиляция.													
РАЗДЕЛ 1.Тепловой пункт													
78	1	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	3	3356,37	225,13	10069	675	--	9350	20973	
			НР - 98%; СП - 8%			3131,24	49,10	9394	147		1554		
79	4	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	5914,83	478,16	17744	1434	957	12000	32123	
			НР - 75%; СП - 8%			5117,55	215,70	15353	647		2380		
80	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	2052,38	--	6157	--	49	4398	11399	
			НР - 72%; СП - 8%			2036,12	--	6108	--		844		

81	10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5456,85	385,23	5457	385	516	4547	10805	
			НР - 98%; СП - 8%			4555,67	84,44	4556	84		800		
82	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3042,94	163,57	3043	163	304	2562	6053	
			НР - 98%; СП - 8%			2575,70	38,14	2576	38		448		
83	17	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5456,85	385,23	5457	385	516	4547	10805	
			НР - 98%; СП - 8%			4555,67	84,44	4556	84		800		
84	32	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2147,22	--	2147	--	50	1573	4018	
			НР - 75%; СП - 8%			2097,20	--	2097	--		298		
85	34	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	1	5774,79	122,93	5775	123	2277	3345	9850	
			НР - 98%; СП - 8%			3375,38	38,14	3375	38		730		
86	36	1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 $м^3$. Установка	бак	1	34580,19	964,57	34580	965	27298	6507	44374	
			НР - 98%; СП - 8%			6317,39	322,67	6317	323		3287		
87	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22	5456,85	385,23	120051	8475	11351	100041	237699	
			НР - 98%; СП - 8%			4555,67	84,44	100225	1858		17607		
88	38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	3042,94	163,57	21301	1145	2126	17931	42370	
			НР - 98%; СП - 8%			2575,70	38,14	18030	267		3139		
89	45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3042,94	163,57	6086	327	608	5123	12106	
			НР - 98%; СП - 8%			2575,70	38,14	5151	76		897		
90	52	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5456,85	385,23	16371	1155	1549	13642	32414	
			НР - 98%; СП - 8%			4555,67	84,44	13667	253		2401		
91	53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3042,94	163,57	9129	490	912	7685	18159	
			НР - 98%; СП - 8%			2575,70	38,14	7727	114		1345		

92	60	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	679,53	--	6116	--	810	5200	12222	
			НР - 98%; СП - 8%			589,59	--	5306	--		905		
93	66	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2558,52	27,84	51170	557	39286	11299	67466	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	11327	202		4998		
94	77	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708,00	--	141600	--	141600	--	152928	
			СП - 8%			--	--	--	--		11328		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462253	16279	230209	209750	725764	
								215765	4131	--	53761		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				26048					
		Материалы		Тенге				1056					
		Всего заработная плата		Тенге					24205				
			Накладные расходы	Тенге				17971					
			Сметная прибыль	Тенге				3522					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47541					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					24205				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141600					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141600					
			Сметная прибыль	Тенге				11328					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152928					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				294605					
		Материалы		Тенге				87548					
		Всего заработная плата		Тенге					195691				
		Сдача и испытание		Тенге				660					
			Накладные расходы	Тенге				191779					
			Сметная прибыль	Тенге				38911					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				525295					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	Тенге					195691				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				725764					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
			Сметная заработная плата	Тенге					219896				
	РАЗДЕЛ 2.Система отопления 1 /жилье/												
95	79	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	-723	-3839,00	--	-2775597	--	-2775597	--	-2997645	
			СП - 8%			--	--	--	--		-222048		
96	84	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2173,36	27,84	65201	835	47375	16948	88721	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	16991	303		6572		

97	85	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2558,52	27,84	15351	167	11786	3390	20240	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	3398	61		1499		
98	86	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2734,50	27,84	16407	167	12842	3390	21380	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	3398	61		1584		
99	87	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3118,37	51,40	37420	617	28290	8573	49673	
			НР - 98%; СП - 8%			709,38	19,64	8513	236		3679		
100	116	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	690,91	1,74	10364	26	140	10005	21999	
			НР - 98%; СП - 8%			679,84	0,78	10198	12		1629		
101	119	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	-2	-24824,00	--	-49648	--	-49648	--	-53620	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3972		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2680502	1812	-2724812	42306	-2849252	
								42498	673	--	-211057		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2825245					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2825245					
			Сметная прибыль	Тенге				-226020					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3051265					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				144743					
		Материалы		Тенге				100434					
		Всего заработная плата		Тенге					43171				
		Сдача и испытание		Тенге				298					
			Накладные расходы	Тенге				42306					
			Сметная прибыль	Тенге				14963					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				202012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					43171				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2849253					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					43171				
	РАЗДЕЛ 3.Система отопления 2 /лест. клетка, лифт, холл/												
102	121	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	-25	-3839,00	--	-95975	--	-95975	--	-103653	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7678		
103	122	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2173,36	27,84	65201	835	47375	16948	88721	

			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	16991	303		6572		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-30774	835	-48600	16948	-14932	
								16991	303	--	-1106		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-95975					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-95975					
			Сметная прибыль	Тенге				-7678					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-103653					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65201					
		Материалы		Тенге				47375					
		Всего заработная плата		Тенге					17294				
			Накладные расходы	Тенге				16948					
			Сметная прибыль	Тенге				6572					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17294				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-14932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					17294				
	РАЗДЕЛ 4.Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ11												
104	135	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	-33	-2131,00	--	-70323	--	-70323	--	-75949	
			СП - 8%			--	--	--	--		-5626		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-70323	--	-70323	--	-75949	
								--	--	--	-5626		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-70323					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-70323					
			Сметная прибыль	Тенге				-5626					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-75949					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-75949					
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4 :	**Тенге**								**-2214370**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275254					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18926				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5107				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2613530			
			- Накладные расходы	Тенге							269004		
			- Сметная прибыль	Тенге							-164028		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 Электромонтажные работы.													
РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия, трубы (по квартирам и от ЩЭ до ЩК)													
105	96	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2051	502,47	18,64	1030566	38230	135572	624612	1787590	
			НР - 72%; СП - 8%			417,73	5,24	856764	10747		132413		
			Кабельные изделия , трубы (общедомовое освещение)										

106	101	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1810	445,74	192,35	806789	348153	103713	343918	1242764	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	354923	122736		92057		
107	48	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1790,566	502,47	18,64	899706	33377	118356	545299	1560604	
			НР - 72%; СП - 8%			417,73	5,24	747973	9383		115599		
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5 :	**Тенге**								**4590959**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1959660					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419760				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142866				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						357640			
			- Накладные расходы	Тенге							1513829		
			- Сметная прибыль	Тенге							340069		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6 Слаботочные сети.													
РАЗДЕЛ 3.Телефонизация													
108	29	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Сплиттер PLC-1/32-SC/APC	шт	3	12857,14	--	38571	--	38571	--	41657	
			СП - 8%			--	--	--	--		3086		
109	30	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Сплиттер PLC-1/2-SC/APC	шт	2	2455,36	--	4911	--	4911	--	5304	
			СП - 8%			--	--	--	--		393		
110	31	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1674,87	5,41	5025	16	84	3004	8671	
			НР - 61%; СП - 8%			1641,54	--	4925	--		642		
111	32	ТПРАЙС ТОО "Light Energy Almaty"	Коробка протяжная КПП-5	шт	3	3678,57	--	11036	--	11036	--	11919	
			СП - 8%			--	--	--	--		883		
112	33	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная. Монтаж оборудования	шт.	1	1408,83	24,27	1409	25	--	1001	2603	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,56	5,71	1385	6		193		
113	34	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	1	515,00	--	515	--	515	--	556	
			СП - 8%			--	--	--	--		41		
			Кабели , трубы, миниканалы и аксессуары к ним										
114	38	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 10 метров	шт	3	1284,82	--	3854	--	3854	--	4162	
			СП - 8%			--	--	--	--		308		

115	39	ТПРАЙС ТОО "SNR"	Патчкорд оптический прямой SC/APC - SC/APC, SM, Simplex, 20 метров	шт	3	2142,86	--	6429	--	6429	--	6943	
			СП - 8%			--	--	--	--		514		
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6 :	**Тенге**								**81815**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6310					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65400			
			- Накладные расходы	Тенге							4005		
			- Сметная прибыль	Тенге							6060		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 Архитектурные-строительные решения													
РАЗДЕЛ 8.Крыльца													
			Крыльцо входа №1										
136	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,0891	-349794,00	--	-31167	--	-31167	--	-33660	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2493		
			Крыльцо входа №2										
137	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,1505	-349794,00	--	-52644	--	-52644	--	-56856	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4212		
			Крыльцо входа №3										
138	95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,2356	-349794,00	--	-82411	--	-82411	--	-89004	
			СП - 8%			--	--	--	--		-6593		
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1 :	**Тенге**								**-179520**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-166222			
			- Сметная прибыль	Тенге							-13298		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 Архитектурные решения.													
РАЗДЕЛ 6.Проемы													
			Подоконные доски										
139	66	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	-9	-3572,65	-7,34	-32154	-67	-29136	-2684	-37625	
			НР - 90%; СП - 8%			-327,90	-3,50	-2951	-32		-2787		
			Жалюзийные решетки										
140	68	261-302-0127 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные регулирующие размер 300х400 мм	$м^2$	-1,92	-28015,00	--	-53789	--	-53789	--	-58092	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4303		
141	69	261-302-0126 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные регулирующие размер 300х300 мм	$м^2$	-0,36	-43532,00	--	-15672	--	-15672	--	-16926	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1254		
			Дверные проемы										

142	70	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	18,9	4238,37	68,92	80105	1303	12155	46382	136605	
			НР - 69%; СП - 8%			3526,29	30,30	66647	573		10119		
143	74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	25,2	2466,51	123,02	62156	3100	15977	39952	110276	
			НР - 90%; СП - 8%			1709,50	52,04	43079	1311		8169		
			Витражи внутренние										
144	79	223-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	-4,16	-21807,00	--	-90717	--	-90717	--	-97974	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7257		
145	80	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	-2,86	-44943,00	--	-128537	--	-128537	--	-138820	
			СП - 8%			--	--	--	--		-10283		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-178608	4336	-289719	83650	-102556	
								106775	1852	--	-7596		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-258713					
		Материалы		Тенге				-13160					
		Всего заработная плата		Тенге					41407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-288715					
			Накладные расходы	Тенге				37268					
			Сметная прибыль	Тенге				-17715					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-239160					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					41407				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80105					
		Материалы		Тенге				12156					
		Всего заработная плата		Тенге					67220				
			Накладные расходы	Тенге				46382					
			Сметная прибыль	Тенге				10119					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					67220				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-102554					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					108627				
			РАЗДЕЛ 7.Ограждения										
			Ограждения /Ог-1/										
146	84	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,31693	174410,89	47430,49	55276	15032	3565	29116	91144	