Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети»

Справка №6
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№110	06.04.2023г.				
		Доп.соглашение					
		№2	08.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	353 012 847,49		-	-	-	-	-	37 822 805,09	
За отчетный период:	**331 631 620,04**	**60 256 780,27**	-	-	-	-	-	**7 230 813,63**	**67 487 593,90**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Altimus LTD"

Технадзор _____ **Ағымжай С.Ә.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Проект-Сервис"

Авторский надзор _____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)

Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети»

Доп соглашение №2 от 08.09.2023 года к Договору №110 от 06.04.2023 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Теплоснабжение										
		Земработы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2876,1		209,77	209,77	603319	603319	--	101354	761044
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	140785		56372	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м^3 грунта	88,71		2925,04	--	259480	--	--	186826	482011
		НР - 72%; СП - 8%				2925,04	--	259480	--		35705	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	808,4248571		36,71	36,71	29677	29678	--	6047	38586
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,39	--	8400		2862	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	202,1062143		1242,92	--	251202	--	--	180865	466633
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	251202	--		34566	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	808,4248571	235,38	114,19	190287	92314	--	99784	313273
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	97973	40615		23202	
	Теплотрасса										
12	1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,342	2532158,61	1105092,20	865998	377942	16339	557710	1537605
		НР - 99%; СП - 8%			1379290,68	267912,06	471717	91626		113897	
14	1124-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,304	2049237,20	855937,38	622968	260205	10376	414738	1120722
		НР - 99%; СП - 8%			1159167,24	218882,26	352387	66540		83016	
16	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,118	1733988,78	724210,74	204611	85457	3253	136233	368112
		НР - 99%; СП - 8%			982210,32	183972,17	115901	21709		27268	
18	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,298	1532952,87	658131,67	456820	196123	4808	306654	824552
		НР - 99%; СП - 8%			858686,40	180748,84	255889	53863		61078	
20	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,263	1492357,89	642260,17	392490	168914	3901	264120	709138
		НР - 99%; СП - 8%			835267,68	179133,08	219675	47112		52529	
	Компенсаторы										
22	1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	8421,61	2040,79	16843	4082	611	14037	33350
		НР - 99%; СП - 8%			6075,00	1014,29	12150	2029		2470	
24	1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	9331,01	2437,46	18662	4875	963	14893	36240
		НР - 99%; СП - 8%			6411,95	1109,98	12824	2220		2684	

26	1124-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	4	22128,63	12043,99	88515	48176	3311	53192	153044
		НР - 99%; СП - 8%			9257,12	4175,32	37028	16701		11337	
28	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4	31365,75	15130,52	125463	60522	4533	77659	219372
		НР - 99%; СП - 8%			15102,07	4508,87	60408	18035		16250	
30	1124-0105-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	4	40178,21	19538,41	160713	78154	4767	100521	282133
		НР - 99%; СП - 8%			19447,99	5936,16	77792	23745		20899	
32	1124-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм. Установка	компенсатор	4	68400,25	32611,50	273601	130446	5581	172418	481700
		НР - 99%; СП - 8%			34393,46	9146,39	137574	36586		35682	
		Контроль									
121	1339-0201-0523 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	572	6910,66	155,98	3952898	89221	140266	2271280	6722110
		НР - 61%; СП - 8%			6509,46	--	3723411	--		497932	
122	1312-1001-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	71093,94	794,50	284376	3178	7671	166851	487325
		НР - 61%; СП - 8%			68381,66	--	273527	--		36098	
123	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2680	7,51	0,83	20127	2224	--	13614	36448
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	17902	1018		2707	
		Клапан-захлопка									
125	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,12	1869578,53	679862,91	224349	81583	56932	110504	361641
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	85834	25786		26788	

126	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	448	418,02	77,75	187273	34832	18977	130359	343043
		НР - 92%; СП - 8%			297,91	18,37	133464	8230		25411	
127	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м³	м²	448	2604,00	--	1166592	--	1166592	--	1259919
		СП - 8%			--	--	--	--		93327	
		Изоляция труб									
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	52	112,56	3,09	5853	160	2484	2228	8727
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	3209	19		646	
129	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м²	52	99,21	3,91	5159	203	2514	1712	7420
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	2442	38		550	
130	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	1,7	110016,34	1610,56	187028	2738	128127	43599	249077
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	56163	1204		18450	
131	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	1,5	41444,61	2141,75	62167	3212	17972	32238	101957
		НР - 76%; СП - 8%			27321,84	956,88	40983	1435		7552	
132	234-201-0201 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30	м³	1,545	24837,00	--	38373	--	38373	--	41443
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
133	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	87	1346,10	20,98	117111	1825	72638	32956	162073
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	42648	716		12005	

134	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0616	181102,50	--	11156	--	4043	7042	19654
		НР - 99%; СП - 8%			115478,24	--	7113	--		1456	
135	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0528	161155,34	--	8509	--	2412	6036	15709
		НР - 99%; СП - 8%			115478,24	--	6097	--		1164	
136	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,05172	128003,91	--	6620	--	1501	5068	12623
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	--	5119	--		935	
137	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,04704	115618,49	--	5439	--	783	4610	10852
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	--	4656	--		804	
138	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,04536	110534,92	--	5014	--	524	4445	10216
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	--	4490	--		757	
139	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02552	86568,72	--	2209	--	104	2084	4636
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	2105	--		343	
140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	930	1242,92	--	1155916	--	--	832257	2147231
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	1155916	--		159058	
141	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	930	6547,00	--	6088710	--	6088710	--	6575807
		СП - 8%			--	--	--	--		487097	
		Вскрытие-восстановление асфальтового покрытия									

147	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	7	8786,11	1379,16	61503	9654	50420	4043	70789
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	1429	2314		5244	
148	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	35	1427,18	322,12	49951	11274	36979	5738	60144
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	103,29	1698	3615		4455	
149	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	35	230,93	37,36	8083	1308	6775	477	9245
		НР - 108%; СП - 8%			--	12,63	--	442		685	
150	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	35	2794,64	230,64	97812	8073	88611	2533	108373
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	1128	1218		8028	
152	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	35	2794,64	230,64	97812	8073	88611	2533	108373
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	1128	1218		8028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26909809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7932858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					617219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8124399		
		- Накладные расходы	Тенге							6369686	
		- Сметная прибыль	Тенге							1985989	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Дренажные колодцы

Дренажный колодец диам 2 м, Н=3,74м - 1 шт

1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	58,2	194,93	186,99	11345	10883	--	2727	15198
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	462	3326		1126	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	1,8	2925,04	--	5265	--	--	3791	9780
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	5265	--		724	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
4	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
5	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м^2 покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
6	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	2,704	76144,63	15436,99	205895	41742	88666	91547	321237
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	75487	16984		23795	
7	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
9	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
10	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	33402,00	--	33402	--	33402	--	36074

		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
11	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
12	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
13	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	46	1242,92	--	57174	--	--	41165	106207
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	57174	--		7867	
15	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	
		Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,64м - 1 шт									
16	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	72,0128	194,93	186,99	14037	13466	--	3375	18804
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	572	4115		1393	
17	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	2,2272	2925,04	--	6515	--	--	4691	12102
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6515	--		896	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
19	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	

20	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м² покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
21	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	3,294	76144,63	15436,99	250820	50850	108012	111522	391329
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	91958	20690		28987	
22	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
24	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
25	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	33402,00	--	66804	--	66804	--	72148
		СП - 8%			--	--	--	--		5344	
26	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
27	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
28	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	58	1242,92	--	72089	--	--	51904	133913
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	72089	--		9920	
30	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м³ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	

Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,94м - 1 шт

31	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	76,63	194,93	186,99	14937	14329	--	3591	20010
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	608	4379		1482	
32	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	2,37	2925,04	--	6932	--	--	4991	12877
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6932	--		954	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
34	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
35	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м^2 покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
36	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	3,494	76144,63	15436,99	266049	53937	114570	118293	415089
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	97542	21946		30747	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
39	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	25796,00	--	51592	--	51592	--	55719
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
40	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	33402,00	--	100206	--	100206	--	108222

		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
42	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
43	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	63	1242,92	--	78304	--	--	56379	145458
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	78304	--		10775	
45	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	
		Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,34м - 1 шт									
46	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	67,415	194,93	186,99	13141	12606	--	3159	17604
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	535	3852		1304	
47	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	2,085	2925,04	--	6099	--	--	4391	11329
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6099	--		839	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
49	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	

50	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	$м^2$ покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
51	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	3,094	76144,63	15436,99	235591	47762	101454	104750	367569
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	86375	19434		27227	
52	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
54	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	25796,00	--	103184	--	103184	--	111439
		СП - 8%			--	--	--	--		8255	
55	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	33402,00	--	33402	--	33402	--	36074
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
56	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
57	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
58	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	55,8	1242,92	--	69355	--	--	49935	128834
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	69355	--		9543	
60	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	

Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,64м - 1 шт

61	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	72,0128	194,93	186,99	14037	13466	--	3375	18804
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	572	4115		1393	
62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	2,2272	2925,04	--	6515	--	--	4691	12102
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6515	--		896	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
64	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
65	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м² покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
66	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	3,294	76144,63	15436,99	250820	50850	108012	111522	391329
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	91958	20690		28987	
67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
69	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
70	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	33402,00	--	66804	--	66804	--	72148

		СП - 8%			--	--	--	--		5344	
71	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
72	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
73	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	58	1242,92	--	72089	--	--	51904	133913
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	72089	--		9920	
75	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4829293**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				874701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					328716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2395451		
		- Накладные расходы	Тенге							872708	
		- Сметная прибыль	Тенге							357718	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Транзитные сети

РАЗДЕЛ 1.Дренаж-кв жилой дом №1

8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	14	112,56	3,09	1576	43	669	600	2350
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	864	5		174	
9	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	14	99,21	3,91	1389	54	677	461	1998
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	658	10		148	

10	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	$м^3$ изоляции	0,8	110016,34	1610,56	88013	1288	60295	20517	117213
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	26430	566		8682	
11	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	29	1346,10	20,98	39037	609	24212	10985	54024
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	14216	239		4002	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	43	112,56	3,09	4840	133	2053	1842	7217
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2654	16		534	
31	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	43	99,21	3,91	4266	168	2078	1416	6136
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	2020	32		455	
32	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	$м^3$ изоляции	5,5	110016,34	1610,56	605090	8858	414527	141056	805837
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	181705	3894		59692	
33	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	96	1346,10	20,98	129226	2014	80152	36366	178839
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	47060	790		13247	
34	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0097	86568,72	--	840	--	40	792	1763
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	800	--		131	
47	242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
		СП - 8%			--	--	--	--		9686	

48	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3723,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
49	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
50	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1035,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
51	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935,00	--	15740	--	15740	--	16999
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42	112,56	3,09	4728	130	2006	1799	7049
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2592	16		522	
53	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	42	99,21	3,91	4167	164	2030	1383	5994
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	1973	31		444	
54	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,6	110016,34	1610,56	286042	4187	195958	66681	380941
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	85897	1841		28218	
55	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	95	1346,10	20,98	127879	1993	79316	35987	176975
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	46570	782		13109	
56	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0107	86568,72	--	926	--	43	874	1944
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	883	--		144	

57	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,036	1402594,78	554858,19	50493	19974	590	35523	92897
		НР - 99%; СП - 8%			831364,56	165345,06	29929	5952		6881	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	43	112,56	3,09	4840	133	2053	1842	7217
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2654	16		534	
75	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	43	99,21	3,91	4266	168	2078	1416	6136
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	2020	32		455	
76	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	$м^3$ изоляции	2,6	110016,34	1610,56	286042	4187	195958	66681	380941
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	85897	1841		28218	
77	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	97	1346,10	20,98	130572	2035	80987	36745	180702
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	47550	798		13385	
78	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0107	86568,72	--	926	--	43	874	1944
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	883	--		144	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	41	112,56	3,09	4615	127	1957	1756	6881
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2531	15		510	
97	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	$м^2$	41	99,21	3,91	4068	160	1982	1350	5851
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	1926	30		433	

98	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,5	110016,34	1610,56	275041	4026	188422	64116	366290
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	82593	1770		27133	
99	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	93	1346,10	20,98	125187	1951	77646	35229	173249
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	45590	765		12833	
100	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0107	86568,72	--	926	--	43	874	1944
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	883	--		144	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	41,5	112,56	3,09	4671	128	1982	1778	6965
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2561	15		516	
117	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	41,5	99,21	3,91	4117	163	2005	1366	5922
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	1949	31		439	
118	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,5	110016,34	1610,56	275041	4026	188422	64116	366290
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	82593	1770		27133	
119	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	94	1346,10	20,98	126533	1973	78480	35608	175112
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	46080	774		12971	
120	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0107	86568,72	--	926	--	43	874	1944
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	883	--		144	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**2748883**	**58692**	1839347	**670907**	**3693373**

							850844	22031	--	273583		

РАЗДЕЛ 2.Дренаж-кв жилой дом №7

121	1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	1374006,47	543424,35	32976	13043	355	23274	60750
		НР - 99%; СП - 8%			815752,08	163775,78	19578	3931		4500	
122	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	24,24	2431,00	--	58927	--	58927	--	63641
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
123	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,002	976733,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
124	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,01168	976733,00	--	11408	--	11408	--	12321
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
125	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	872,00	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
126	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,078	13431,17	3569,23	1048	279	398	554	1730
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	371	99		128	
127	225-203-0701 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	10736,00	--	21472	--	21472	--	23190
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6	112,56	3,09	675	18	287	257	1007
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	370	2		75	
129	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	6	99,21	3,91	595	23	290	198	856
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	282	4		63	
130	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,4	110016,34	1610,56	44007	644	30148	10259	58607

		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	13215	283		4341	
131	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	13,5	1346,10	20,98	18172	283	11271	5114	25149
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	6618	111		1863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198209	14290	143485	39656	256894
							40434	4430	--	19029	

РАЗДЕЛ 3.-кв жилой дом №8

132	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,023	1466560,32	574626,24	33731	13217	438	23712	62038
		НР - 99%; СП - 8%			872854,92	168502,77	20076	3876		4595	
133	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	23,23	4695,00	--	109065	--	109065	--	117790
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
134	1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,164	1374006,47	543424,35	225337	89121	2433	159036	415123
		НР - 99%; СП - 8%			815752,08	163775,78	133783	26859		30750	
135	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	165,64	2431,00	--	402671	--	402671	--	434885
		СП - 8%			--	--	--	--		32214	
136	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,005	976733,00	--	4884	--	4884	--	5275
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
137	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,08316	976733,00	--	81225	--	81225	--	87723
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
138	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	62	774,00	--	47988	--	47988	--	51827
		СП - 8%			--	--	--	--		3839	
139	225-205-0102 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	6	872,00	--	5232	--	5232	--	5651
		СП - 8%			--	--	--	--		419	

140	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м³ конструкции	0,719	13431,17	3569,23	9657	2566	3674	5104	15942
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	3417	909		1181	
141	225-203-0701 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1**	шт.	1	10736,00	--	10736	--	10736	--	11595
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
142	225-203-0702 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2**	шт.	4	18942,00	--	75768	--	75768	--	81829
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
143	1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	4	8421,61	2040,79	33686	8163	1223	28074	66700
		НР - 99%; СП - 8%			6075,00	1014,29	24300	4057		4941	
144	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	21,4	2431,00	--	52023	--	52023	--	56185
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
145	242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
		СП - 8%			--	--	--	--		19371	
146	242-301-0401 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	3723,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
147	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
148	241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	8	1035,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
149	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	8	3935,00	--	31480	--	31480	--	33998
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	

150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			$м^2$	53	112,56	3,09	5966	164	2531	2271	8895
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	3271	20		659	
151	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз									
			$м^2$	53	99,21	3,91	5258	207	2562	1745	7563
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	2489	39		560	
152	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем									
			$м^3$ изоляции	3,5	110016,34	1610,56	385057	5637	263789	89763	512805
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	115631	2478		37986	
153	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов									
			$м^2$ поверхности покрытия изоляции	118	1346,10	20,98	158840	2476	98519	44700	219822
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	57845	971		16283	
154	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	0,0214	86568,72	--	1853	--	88	1748	3889
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	1765	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1949973	121551	1465845	356153	2490611
							362577	39209	--	184489	

РАЗДЕЛ 4.Дренаж-кв жилой дом №9

155	1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка									
			км трубопровода	0,05	1374006,47	543424,35	68700	27171	741	48487	126562
		НР - 99%; СП - 8%			815752,08	163775,78	40788	8189		9375	
156	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм									
			м	50,5	2431,00	--	122766	--	122766	--	132587
		СП - 8%			--	--	--	--		9821	
157	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные									
			т	0,003	976733,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	

158	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,02336	976733,00	--	22816	--	22816	--	24641
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
159	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	16	872,00	--	13952	--	13952	--	15068
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
160	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12	112,56	3,09	1351	37	573	514	2014
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	741	4		149	
162	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	12	99,21	3,91	1191	47	580	395	1713
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	564	9		127	
163	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,8	110016,34	1610,56	88013	1288	60295	20517	117213
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	26430	566		8682	
164	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	28	1346,10	20,98	37691	587	23378	10607	52161
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	13726	230		3864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				361512	29130	250133	80520	477393
							82249	8998	--	35361	

РАЗДЕЛ 5.Дренаж-кв жилой дом №10

165	1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,068	1374006,47	543424,35	93432	36953	1008	65942	172124
		НР - 99%; СП - 8%			815752,08	163775,78	55471	11137		12750	

166	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	68,68	2431,00	--	166961	--	166961	--	180318
		СП - 8%			--	--	--	--		13357	
167	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,002	976733,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
168	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,03212	976733,00	--	31373	--	31373	--	33883
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
169	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	22	872,00	--	19184	--	19184	--	20719
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
170	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
171	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,078	13431,17	3569,23	1048	279	398	554	1730
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	371	99		128	
172	225-203-0701 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	10736,00	--	21472	--	21472	--	23190
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,5	112,56	3,09	1857	51	788	707	2769
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1018	6		205	
174	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	16,5	99,21	3,91	1637	64	798	543	2355
		НР - 69%; СП - 8%			46,97	0,74	775	12		174	
175	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	1	110016,34	1610,56	110016	1610	75369	25647	146516
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	33037	708		10853	

176	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	38	1346,10	20,98	51152	798	31726	14395	70790
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	18628	313		5244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				502187	39755	353132	107788	658773
							109300	12275	--	48798	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7319341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1445404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					263418			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4051946		
		- Накладные расходы	Тенге							1255024	
		- Сметная прибыль	Тенге							561260	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Конструкции железобетонные

РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1

17	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	шт. сборных конструкций	1	4450,61	1316,32	4451	1316	596	3601	8697
		НР - 118%; СП - 8%			2538,99	513,08	2539	513		644	
20	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В10 с/с. Устройство**	м³	6,19	31428,01	1893,01	194539	11718	151277	31241	243843
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	31544	2787		18062	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1396	9679	24116
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	8768	1010		1786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				211640	15520	153269	44521	276656
							42851	4310	--	20492	

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2

35	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону**	м² оштукатуриваемой поверхности	85	2095,97	86,40	178157	7344	61948	91979	291748

		НР - 80%; СП - 8%			1280,77	71,87	108865	6109		21611	
37	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	10859,28	1695,58	65156	10173	38832	22972	95178
		НР - 118%; СП - 8%			2691,76	552,85	16151	3317		7050	
39	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	шт. сборных конструкций	3	4450,61	1316,32	13352	3949	1786	10804	26089
		НР - 118%; СП - 8%			2538,99	513,08	7617	1539		1932	
42	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В10 с/с. Устройство**	м^3	6,19	31428,01	1893,01	194539	11718	151277	31241	243843
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	31544	2787		18062	
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1396	9679	24116
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	8768	1010		1786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				463854	35670	255239	166675	680974
							172945	14762	--	50441	

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3

45	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	75,66	272,64	272,64	20628	20627	--	5695	28429
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,54	--	7909		2106	
46	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м^3 грунта	1,83	2925,04	--	5353	--	--	3854	9944
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	5353	--		737	
47	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	16,49	36,71	36,71	605	605	--	123	787
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,39	--	171		58	

48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,51	1242,92	--	634	--	--	456	1178
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	634	--		87	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	16,49	235,38	114,19	3881	1883	--	2035	6390
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1998	828		473	
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	15,7	6332,23	473,10	99416	7427	80094	13261	121691
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	11895	2212		9014	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство**	$м^3$	1,57	27067,46	1611,12	42496	2530	37125	3081	49223
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2841	545		3646	
52	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища В15 с/с прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	20,97	42250,97	4175,94	886003	87570	545433	260496	1238219
		НР - 91%; СП - 8%			12064,85	1586,07	253000	33260		91720	
53	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,45606	331233,00	--	151062	--	151062	--	163147
		СП - 8%			--	--	--	--		12085	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	33	918,89	33,55	30323	1107	13467	15412	49393
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	15749	646		3659	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство**	$м^3$	1,01	27067,46	1611,12	27338	1627	23884	1982	31665
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1827	350		2346	

56	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий В10 с/с, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	м^3 заделки	0,16	140074,15	1029,89	22412	164	9504	10767	35833
		НР - 84%; СП - 8%			79648,83	459,30	12744	73		2654	
57	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	85	2095,97	86,40	178157	7344	61948	91979	291748
		НР - 80%; СП - 8%			1280,77	71,87	108865	6109		21611	
58	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м^2 поверхности	159,09	3451,52	10,13	549102	1612	497786	46609	643368
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	49704	412		47657	
59	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	8	10859,28	1695,58	86874	13565	51775	30629	126903
		НР - 118%; СП - 8%			2691,76	552,85	21534	4423		9400	
60	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	2,8	76662,00	--	214654	--	214654	--	231826
		СП - 8%			--	--	--	--		17172	
61	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	шт. сборных конструкций	1	4450,61	1316,32	4451	1316	596	3601	8697
		НР - 118%; СП - 8%			2538,99	513,08	2539	513		644	
62	225-203-0720 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)**	шт.	1	136763,00	--	136763	--	136763	--	147704
		СП - 8%			--	--	--	--		10941	
63	261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	44,4	457,00	--	20291	--	20291	--	21914
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
64	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В10 с/с. Устройство**	м^3	6,19	31428,01	1893,01	194539	11718	151277	31241	243843
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	31544	2787		18062	

65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1396	9679	24116
		НР - 99%; СП - 8%			2191,90	252,38	8768	1010		1786	
66	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	54902,00	--	219608	--	219608	--	237177
		СП - 8%			--	--	--	--		17569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2907240	161581	2216663	530900	3713195
							528995	61248	--	275050	

РАЗДЕЛ 10.Неподвижные опоры Н-21,Н-22,Н-24,Н-25

199	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,4	6332,23	473,10	27862	2082	22446	3717	34105
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	3334	620		2526	
200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,44	27067,46	1611,12	11910	709	10405	863	13795
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	796	153		1022	
201	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,4	40464,64	2812,86	178044	12377	120988	43155	238895
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	44679	2744		17696	
202	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1048	349794,00	--	36658	--	36658	--	39591
		СП - 8%			--	--	--	--		2933	
203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	376202,00	--	1956	--	1956	--	2113
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20932	350254,34	1908,98	73315	400	--	66508	151009
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	72916	170		11186	

205	241-102-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	м	6	4599,00	--	27594	--	27594	--	29802
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
206	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22865,00	--	91460	--	91460	--	98777
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				448799	15568	311507	114243	608087
							121725	3687	--	45045	

РАЗДЕЛ 11.Неподвижные опоры Н-15,Н-23

207	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	6332,23	473,10	13931	1041	11223	1858	17052
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	1667	310		1263	
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,22	27067,46	1611,12	5955	354	5203	432	6898
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	398	76		511	
209	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,2	40464,64	2812,86	89022	6189	60493	21577	119447
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	22340	1372		8848	
210	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0524	349794,00	--	18329	--	18329	--	19795
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	376202,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
212	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11699	350254,34	1908,98	40976	223	--	37172	84399
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	40753	95		6252	
213	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,8	6935,00	--	19418	--	19418	--	20971
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
214	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22865,00	--	91460	--	91460	--	98777
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				280069	7807	207104	61039	368395

							65158	1853	--	27288	

РАЗДЕЛ 12.Неподвижные опоры Н-10,Н-14

215	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,2	6332,23	473,10	13931	1041	11223	1858	17052
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	1667	310		1263	
216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство**	$м^3$	0,22	27067,46	1611,12	5955	354	5203	432	6898
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	398	76		511	
217	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	2,2	40464,64	2812,86	89022	6189	60493	21577	119447
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	22340	1372		8848	
218	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0524	349794,00	--	18329	--	18329	--	19795
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0026	376202,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,15029	350254,34	1908,98	52640	287	--	47752	108423
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	52353	122		8031	
221	241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	2,8	12388,00	--	34686	--	34686	--	37461
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
222	241-116-0315 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	шт.	4	22865,00	--	91460	--	91460	--	98777
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				307001	7871	222372	71619	408909
							76758	1880	--	30289	

РАЗДЕЛ 13.Неподвижные опоры Н-12,Н-13,Н-19,Н-20

223	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,4	6332,23	473,10	27862	2082	22446	3717	34105
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	3334	620		2526	

224	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,44	27067,46	1611,12	11910	709	10405	863	13795
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	796	153		1022	
225	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,4	40464,64	2812,86	178044	12377	120988	43155	238895
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	44679	2744		17696	
226	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1048	349794,00	--	36658	--	36658	--	39591
		СП - 8%			--	--	--	--		2933	
227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	376202,00	--	1956	--	1956	--	2113
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
228	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,34054	350254,34	1908,98	119276	651	--	108201	245675
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	118626	277		18198	
229	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	5,6	18227,00	--	102071	--	102071	--	110237
		СП - 8%			--	--	--	--		8166	
230	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	22865,00	--	182920	--	182920	--	197554
		СП - 8%			--	--	--	--		14634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				660697	15819	477444	155936	881965
							167435	3794	--	65332	

РАЗДЕЛ 14.Неподвижные опоры Н-8,Н-9

231	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	6332,23	473,10	10132	756	8164	1351	12402
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	1212	225		919	
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,16	27067,46	1611,12	4331	258	3783	314	5017
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	290	56		372	
233	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,86	40464,64	2812,86	75264	5232	51145	18243	100987
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	18887	1160		7481	

234	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	349794,00	--	22037	--	22037	--	23800
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
235	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	376202,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,28128	350254,34	1908,98	98520	537	--	89372	202923
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	97983	228		15031	
237	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,6	26379,00	--	68585	--	68585	--	74072
		СП - 8%			--	--	--	--		5487	
238	241-116-0318 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	4	52903,00	--	211612	--	211612	--	228541
		СП - 8%			--	--	--	--		16929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				491309	6783	366154	109280	648636
							118372	1669	--	48048	

РАЗДЕЛ 15.Неподвижные опоры Н-6,Н-7

239	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,6	6332,23	473,10	16464	1230	13264	2196	20153
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	1970	366		1493	
240	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,26	27067,46	1611,12	7038	419	6149	510	8152
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	470	90		604	
241	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,36	40464,64	2812,86	95497	6639	64894	23147	128135
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	23964	1472		9491	
242	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07284	349794,00	--	25479	--	25479	--	27517
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	376202,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

244	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,469745	350254,34	1908,98	164530	896	--	149254	338886
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	163633	381		25103	
245	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	3,5	25322,00	--	88627	--	88627	--	95717
		СП - 8%			--	--	--	--		7090	
246	241-116-0320 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	4	112245,00	--	448980	--	448980	--	484898
		СП - 8%			--	--	--	--		35918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**847593**	**9184**	**648371**	**175107**	**1104514**
							190037	**2309**	**--**	**81815**	

РАЗДЕЛ 16.Неподвижные опоры Н-1,Н-2,Н-3,Н-4,Н-5

247	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	6,5	6332,23	473,10	41159	3075	33159	5490	50381
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	4925	916		3732	
248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В10 с/с. Устройство	$м^3$	0,65	27067,46	1611,12	17594	1048	15370	1275	20379
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1176	226		1510	
249	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты В15 с/с общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,9	40464,64	2812,86	238741	16596	162234	57867	320336
		НР - 91%; СП - 8%			10154,40	623,53	59911	3679		23729	
250	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1821	349794,00	--	63697	--	63697	--	68793
		СП - 8%			--	--	--	--		5096	
251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	376202,00	--	2445	--	2445	--	2641
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
252	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,328575	350254,34	1908,98	465339	2536	--	422132	958469
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	462803	1079		70998	
253	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	8,5	37370,00	--	317645	--	317645	--	343057
		СП - 8%			--	--	--	--		25412	

254	241-116-0320 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм**	**шт.**	10	112245,00	--	1122450	--	1122450	--	1212246
		СП - 8%			--	--	--	--		89796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				2269070	23255	1717000	486764	2976302
							528815	5900	--	220469	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12086275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2013091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					299058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101412			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6575124		
		- Накладные расходы	Тенге							1916084	
		- Сметная прибыль	Тенге							864269	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	51144718	0		51144718
Всего по главе	**51144718**	**0**		**51144718**
Временные здания и сооружения 1%	511447			511447
Всего по главе	**511447**			**511447**
Итого по главам 1-8	**51656165**	**0**		**51656165**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%	346096			346096
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5741928	5741928
Всего по главе	**346096**		**5741928**	**6088025**
Итого по главам 1-9	**52002261**	**0**	**5741928**	**57744190**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1040045			1040045
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**53042307**	**0**	**5741928**	**58784235**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,079	57232649	0	6195541	63428190
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	54371016,50	0,00	5885763,77	60 256 780,27
НДС- 12 %			7230813,63	7 230 813,63
Всего по акту выполненных работ	**54371016,50**	**0,00**	**13116577,40**	**67 487 593,90**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ _____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО " Altimus LTD"

Технадзор _____ **Ағымжай С.Ә.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

Авторский надзор _____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)