Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 42 от 07.09.2022 г

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			42	07.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области	**59 397 154,64**	52 862 061,63							6 343 447,40	**59 205 509,03**
в том числе за отчетный месяц	59 205 509,03	52 862 061,63							6 343 447,40	59 205 509,03
Аванс 30%	17 761 652,71	15 858 618,49							1 903 034,22	17 761 652,71
Итого к оплате:	**41 443 856,32**	37 003 443,14							4 440 413,18	**41 443 856,32**

Итого к оплате: Сорок один миллион четыреста сорок три тысячи восемьсот пятьдесят шесть тенге, 32 тиын

Заказчик: БИН 190840013850

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"

_____ **Е.С.Серикбаев**

Подрядчик: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Ж.Б. Букенов**

Технический надзор: БИН 091040019633

ТОО "КустанайСпецСтрой" (№ аттестата: KZ79VJE00059885; KZ52VJE00059886; KZ21VJE00060347)

_____ **А.Б.Садык**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
14ЖТС

аказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района", БИН 190840013850**

Павлодарская обл., Железинский район, с. Железинка, Квиткова, 7, 87183121969

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «КазЕвроСтрой» Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихаиа Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области**

наименование

Договор подряда (контракт) № 42 от 07.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №2

за 27.07.2023г.

на Наружные сети теплоснабжения

Основание: Проект -ТС

Составлен в текущих ценах о 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтаж теплосети (Т1,Т2)										
			1.1 Теплосеть (Т1, Т2)										
1	1	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	59,2	612,42	128,98	36255	7636	704	22173	63102	
						471,54	48,66	27915	2881	0	4674		

2	2 1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	1044,4	486,07	101,68	507652	106195	4084	315045	888513
					380,48	38,48	397373	40189	0	65816	
3	3 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	644,4	471,29	101,68	303699	65523	2075	187847	530870
					366,39	38,48	236102	24797	0	39324	
4	4 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	1285,6	333,18	88,27	428336	113480	2687	255761	738825
					242,82	33,49	312169	43055	0	54728	
5	5 1107-0601-0102	Каналы непроходные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	614,4	3585,24	1557,72	2202771	957063	0	1820085	4344684
					2027,52	482,97	1245708	296737	0	321828	
6	6 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	44,1	14853,47	5661,91	655038	249690	0	500247	1247708
					9191,56	2266,48	405348	99952	0	92423	
	1.2 Разборка и восстановление асфальтобетона										
7	7 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных (толщ. 8 см) НР = 72 %	м3 конструкции	5,76	3933,31	1429,24	22656	8232	0	12726	38213
					2504,07	564,59	14423	3252	0	2831	
8	8 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (толщ. 150 мм) НР = 72 %	м3 конструкции	10,8	522,47	352,73	5643	3809	0	1943	8193
					169,74	80,05	1833	865	0	607	
	Итого по разделу 1						**7 860 108**				

		в том числе									
		- зарплате рабочих-строителей, тенге					2 640 871				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 511 628				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					511 728				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 550				
		- накладные расходы, тенге					3 115 827				
		в т.ч. зарплата, тенге					280 424				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					582 231				
		Раздел 2 Земляные работы									
9	12 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11823,8	121,22	114,84	1433281	1357845	0	295321	1866890
					6,38	28,31	75436	334732	0	138288	
10	13 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	186,32	1308,75	0	243846	0	0	175569	452968
					1308,75	0	243846	0	0	33553	
11	14 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	368,36	1570,5	0	578509	0	0	416526	1074638
					1570,5	0	578509	0	0	79603	
		Итого по разделу 2					**3 394 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					897 791				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 357 845				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					334 732				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					887 416				
		в т.ч. зарплата, тенге					79 867				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					251 444				
		Раздел 3 Подземная теплосеть (Т1, Т2)									

12	20	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,065	1464149,97	579411,1	95170	37662	2111	64933	172911
						852255,88	156795,45	55397	10192	0	12808	
13	21	2301-0402-0210	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	65	22645		1471925		1471925	0	1589679
						0		0		0	117754	
14	22	2302-0201-6110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	17821		106926		106926	0	115480
						0		0		0	8554	
15	23	2302-0201-5508	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-355 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	17906		71624		71624	0	77354
						0		0		0	5730	
16	24	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном о изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,8004	1360576,44	646156,77	1089005	517184	13605	691172	1922591
						697421,78	174834,9	558216	139938	0	142414	
17	25	2301-0402-0209	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	800,4	14837		11875535		11875535	0	12825578
						0		0		0	950043	

18	26	2302-0201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	75	11435		857625		857625	0	926235
						0		0		0	68610	
19	27	2302-0201-5506	Металлическая заглушка изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-250 ГОСТ 30732-2006	шт.	24	11270		270480		270480	0	292118
						0		0		0	21638	
20	28	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,02	893566,71	322768,72	17871	6455	191	12915	33249
						561241,23	90977,42	11225	1820	0	2463	
21	29	2301-0402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20	8153		163060		163060	0	176105
						0		0		0	13045	
22	30	2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	7730		15460		15460	0	16697
						0		0		0	1237	
23	35	2302-0201-5505	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-180 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	8954		35816		35816	0	38681
						0		0		0	2865	

24	36	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,4232	785107,33	278548,31	332257	117882	3049	242598	620843
						499354,36	79679,82	211327	33721	0	45988	
25	37	2301-0402-0205	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	423,2	5697		2410970		2410970	0	2603848
						0		0		0	192878	
26	39	2302-0201-5504	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-160 ГОСТ 30732-2006	шт.	16	7227		115632		115632	0	124883
						0		0		0	9251	
27	40	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,494	760268,94	275786,27	375573	136238	2872	272492	699910
						478668,94	78506,97	236462	38782	0	51845	
28	41	2301-0402-0204	Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	494	4808		2375152		2375152	0	2565164
						0		0		0	190012	
29	43	2302-0201-5503	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-140 ГОСТ 30732-2006	шт.	21	6760		141960		141960	0	153317
						0		0		0	11357	

30	44	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб до 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	1,0282	760268,94	275786,27	781709	283563	5978	567159	1456777
						478668,94	78506,97	492167	80721	0	107909	
31	45	2301-0402-0103	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	28,2	4156		117199		117199	0	126575
						0		0		0	9376	
32	46	2301-0402-0101	Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1000	3828		3828000		3828000	0	4134240
						0		0		0	306240	
33	58	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22237,51	6679,59	88950	26718	1604	67472	168936
						15156,89	1881,39	60628	7526	0	12514	
34	59	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	46982		187928		187928	0	202962
						0		0		0	15034	

35	66	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	13351,29	3363,72	80108	20182	841	64539	156219
						9847,39	1017,86	59084	6107	0	11572	
36	67	2302-0201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	15751		94506		94506	0	102066
						0		0		0	7560	
37	68	2302-0201-0103	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15296		30592		30592	0	33039
						0		0		0	2447	
38	73	2302-1104-2209	Манжета стенового ввода СВ355 ГОСТ 30732-2006 (герметизированный ввод диам. 219х4,5)	шт.	4	12702		50808		50808	0	54873
						0		0		0	4065	
39	75	2302-1104-2207	Манжета стенового ввода СВ200 ГОСТ 30732-2006 (герметизированный ввод диам. 108х4,0)	шт.	4	8959		35836		35836	0	38703
						0		0		0	2867	
40	80	1106-0101-0101	Заделка бетоном ввода трубы, бетон В3,5. НР = 91 %	м3	0,052	21254,22	1085,48	1105	56	985	69	1268
						1224,45	234,78	64	12	0	94	
41	81	2302-1104-2204	Манжета стенового ввода СВ140 ГОСТ 30732-2006 (герметизированный ввод диам. 57х3)	шт.	8	5183		41464		41464	0	44781
						0		0		0	3317	

42	87	1124-0108-0406	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	26250,16	9225,13	105001	36901	1604	75935	195411
						16624	2551,54	66496	10206	0	14475	
43	88	2304-1012-2108	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	4	221926		887704		887704	0	958720
						0		0		0	71016	
			Итого по разделу 3					**32 629 213**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 751 066				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 182 841				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					329 025				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 219 042				
			- накладные расходы, тенге					2 059 284				
			в т.ч. зарплата, тенге					185 336				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 416 978				
			Раздел 4 Узел трубопроводов УТ1									
44	97	1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	20851,64	10390,73	41703	20781	838	25140	72190
						10042,1	2654,75	20084	5310	0	5347	
45	98	2304-0902-7112	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	354751		709502		709502	0	766262
						0		0		0	56760	

46	99	2302-0103-0313										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7573		15146		15146	0	16358
					0		0		0	1212	
47	100	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
48	101	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
49	102	2302-0103-0312										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291
					0		0		0	3059	
50	103	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	8588,08	4671,51	17176	9343	409	9797	29131
						3712,2	1235,8	7424	2472	0	2158	
51	104	2304-0902-7108	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	51571		51571		51571	0	55697
						0		0		0	4126	
52	105	2302-0103-0309										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298		9192		9192	0	9927
					0		0		0	735	

53	110	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
						0		0		0	249	
54	111	1124-0101-0107	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1788240,67	832731,78	10729	4996	252	6650	18769
						913440	205982,7	5481	1236	0	1390	
55	112	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	6382		38675		38675	0	41769
						0		0		0	3094	
56	113	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374
						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
57	114	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	

Итого по разделу 4	**1 926 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 562 540
- накладные расходы, тенге	84 482
в т.ч. зарплата, тенге	7 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 696

Раздел 5 Узел трубопроводов УТ2

58	132	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	9277,46	4894,28	37110	19577	1124	21366	63154
						4102,25	1293,15	16409	5173	0	4678	
59	133	2304-0902-7109	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	78054		312216		312216	0	337193
						0		0		0	24977	
60	134	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2854		22832		22832	0	24659
						0		0		0	1827	
61	141	1312-0901-0101	Штуцер с гильзой для термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1513,91	89,51	3028	179	1347	916	4260
						751,1	0,13	1502	0	0	316	
62	142	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
						0		0		0	249	
63	143	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1150897,8	494242,51	9207	3954	163	6026	16452
						636240	124671,5	5090	997	0	1219	
64	144	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	2741		22147		22147	0	23919

						0		0		0	1772	
65	145	1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	997085,52	450650,75	5983	2704	66	3902	10676
						535500	121397	3213	728	0	791	
66	146	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1365		8272		8272	0	8934
						0		0		0	662	
			Итого по разделу 5					**492 610**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 214				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 414				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 898				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					371 281				
			- накладные расходы, тенге					32 210				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 899				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					36 491				
			Раздел 6 Узел трубопроводов УТ3									
67	164	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
68	165	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
69	166	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291

						0		0		0	3059	
70	170 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5360,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229
					2326,85	777	4654	1554	0	1350	
71	173 2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33830		67660		67660	0	73073
					0		0		0	5413	
72	174 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	0	6744
					0		0		0	500	
73	175 1312-0901-0101	Штуцер с гильзой для термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1513,91	89,51	3028	179	1347	916	4260
					751,1	0,13	1502	0	0	316	
74	176 2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
					0		0		0	249	
75	177 1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374
					826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
76	178 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
					0		0		0	2896	

77	181	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	984897,99	446803,17	2955	1340	27	1926	5271
						529125	119260,25	1587	358	0	390	
78	183	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	1216		3684		3684	0	3979
						0		0		0	295	
		Итого по разделу 6						**1 027 858**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						42 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						41 062				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						10 408				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						816 200				
		- накладные расходы, тенге						51 883				
		в т.ч. зарплата, тенге						4 669				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						76 138				
		Раздел 7 Узел трубопроводов УТ4										
79	199	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
80	200	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
81	201	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291
						0		0		0	3059	

82	205	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5366,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229
						2326,85	777	4654	1554	0	1350	
83	208	2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33830		67660		67660	0	73073
						0		0		0	5413	
84	209	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	0	6744
						0		0		0	500	
85	210	1312-0901-0101	Штуцер с гильзой для термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1513,91	89,51	3028	179	1347	916	4260
						751,1	0,13	1502	0	0	316	
86	211	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
						0		0		0	249	
87	212	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374
						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
88	213	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	

89	216	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	984897,99	446803,17	2955	1340	27	1926	5271
						529125	119260,25	1587	358	0	390	
90	218	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	1216		3684		3684	0	3979
						0		0		0	295	
			Итого по разделу 7					**1 027 858**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 576				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 062				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 408				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					816 200				
			- накладные расходы, тенге					51 883				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 669				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					76 138				
			Раздел 8 Узел трубопроводов УТ5									
91	234	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	9277,46	4894,28	18555	9789	562	10683	31577
						4102,25	1293,15	8205	2586	0	2339	
92	235	2304-0902-7109	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	78054		156108		156108	0	168597
						0		0		0	12489	
93	236	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2854		11416		11416	0	12329
						0		0		0	913	

94	237	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5366,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229
						2326,85	777	4654	1554	0	1350	
95	240	2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33830		67660		67660	0	73073
						0		0		0	5413	
96	241	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	0	6744
						0		0		0	500	
97	242	1312-0901-0101	Штуцер с гильзой для термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1513,91	89,51	3028	179	1347	916	4260
						751,1	0,13	1502	0	0	316	
98	243	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
						0		0		0	249	
99	244	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1150897,8	494242,51	9207	3954	163	6026	16452
						636240	124671,5	5090	997	0	1219	
100	245	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	2741		22147		22147	0	23919
						0		0		0	1772	

101	246	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	984897,99	446803,17	5909	2681	54	3852	10542
						529125	119260,25	3175	716	0	781	
102	248	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1216		7369		7369	0	7959
						0		0		0	590	
		Итого по разделу 8						**377 044**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						22 626				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						22 400				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 853				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						276 467				
		- накладные расходы, тенге						27 623				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 486				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						27 931				
		Раздел 9 Узел трубопроводов УТ6										
103	264	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5366,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229
						2326,85	777	4654	1554	0	1350	
104	267	2304-0902-7106	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33830		67660		67660	0	73073
						0		0		0	5413	
105	268	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	0	6744
						0		0		0	500	

106	270	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1557		3114		3114	0	3363
						0		0		0	249	
107	271	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00776	1150897,8	494242,51	8931	3835	158	5845	15958
						636240	124671,5	4937	967	0	1182	
108	272	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	7,84	2741		21489		21489	0	23208
						0		0		0	1719	

Итого по разделу 9 **140 575**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге 98 948
- накладные расходы, тенге 11 991
  в т.ч. зарплата, тенге 1 079
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 413

Раздел 10 Узел трубопроводов УТ7

109	290	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	984897,99	446803,17	5909	2681	54	3852	10542
						529125	119260,25	3175	716	0	781	
110	291	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1216		7369		7369	0	7959

							0		0	0	590
	Итого по разделу 10						**18 501**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 175				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 681				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						716				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 423				
	- накладные расходы, тенге						3 852				
	в т.ч. зарплата, тенге						347				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 371				
	Раздел 11 Узел трубопроводов УТ8										
111	315 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	984897,99	446803,17	5909	2681	54	3852	10542
					529125	119260,25	3175	716	0	781	
112	316 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1216		7369		7369	0	7959
					0		0		0	590	
	Итого по разделу 11						**18 501**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 175				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 681				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						716				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 423				
	- накладные расходы, тенге						3 852				
	в т.ч. зарплата, тенге						347				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 371				
	Раздел 12 Узел трубопроводов УТ9										
113	335 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5366,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229

						2326,85	777	4654	1554	0	1350	
114	336	2304-0902-7104	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26631		53262		53262	0	57523
						0		0		0	4261	
115	337	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1063		4252		4252	0	4592
						0		0		0	340	
			Итого по разделу 12					**80 344**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 654				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 797				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 554				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 797				
			- накладные расходы, тенге					6 146				
			в т.ч. зарплата, тенге					553				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 951				
			Раздел 13 Узел трубопроводов УТ10									
116	355	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	984897,99	446803,17	5909	2681	54	3852	10542
						529125	119260,25	3175	716	0	781	
117	356	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1216		7369		7369	0	7959
						0		0		0	590	
			Итого по разделу 13					**18 501**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 175				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 681				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					716					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 423					
		- накладные расходы, тенге					3 852					
		в т.ч. зарплата, тенге					347					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 371					
		Раздел 14 Узел трубопроводов УТ11										
118	375	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
119	376	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
120	377	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291
						0		0		0	3059	
121	385	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374
						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
122	386	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	
123	387	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00564	984897,99	446803,17	5555	2520	51	3620	9909

						529125	119260,25	2984	673	0	734	
124	389	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	5,7	1216		6931		6931	0	7485
						0		0		0	554	
			Итого по разделу 14					**930 333**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 817				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 266				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 169				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					740 823				
			- накладные расходы, тенге					46 515				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 186				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					68 913				
			Раздел 15 Узел трубопроводов УТ12									
125	405	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
126	406	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
127	407	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291
						0		0		0	3059	
128	415	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374

						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
129	416	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	
			Итого по разделу 15					**912 939**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 833				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 746				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 496				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					733 841				
			- накладные расходы, тенге					42 895				
			в т.ч. зарплата, тенге					3 861				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					67 625				
			Раздел 16 Узел трубопроводов УТ13									
130	432	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	14350,27	6968,31	57401	27873	1306	34914	99700
						7055,5	1761,2	28222	7045	0	7385	
131	433	2304-0902-7111	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	164463		657852		657852	0	710480
						0		0		0	52628	
132	434	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4779		38232		38232	0	41291
						0		0		0	3059	
133	440	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374

						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
134	441	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	
		Итого по разделу 16						**912 939**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						34 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						33 746				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						733 841				
		- накладные расходы, тенге						42 895				
		в т.ч. зарплата, тенге						3 861				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						67 625				
		Раздел 17 Узел трубопроводов УТ14										
135	470	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1592008,21	734091,26	12736	5873	253	7981	22374
						826320	181385,1	6611	1451	0	1657	
136	471	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	4480		36198		36198	0	39094
						0		0		0	2896	
		Итого по разделу 17						**61 468**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 611				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 451				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						36 451				
		- накладные расходы, тенге						7 981				
		в т.ч. зарплата, тенге						718				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						4 553				

		Раздел 18 Узел трубопроводов УТ15										
137	500	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00341	1592008,21	734091,26	5429	2503	108	3403	9539
						826320	181385,1	2818	619	0	707	
138	501	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,44	4480		15411		15411	0	16644
						0		0		0	1233	
		Итого по разделу 18						**26 183**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 818				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 503				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						619				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						15 519				
		- накладные расходы, тенге						3 403				
		в т.ч. зарплата, тенге						306				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 940				
		Раздел 25 Узел трубопроводов УТ22										
139	662	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5366,71	2898,27	10733	5797	283	6146	18229
						2326,85	777	4654	1554	0	1350	
140	665	2304-0902-7104	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26631		53262		53262	0	57523
						0		0		0	4261	
141	666	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1063		4252		4252	0	4592

- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 576 738
- накладные расходы, тенге	6 493 960
в т.ч. зарплата, тенге	584 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 848 555
Всего	**51 955 439**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 039 109**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**52 994 548**
в том числе на 2021 год -100%, К=1,05	55 644 275,40
Итого с тендерной скидкой 0,94999999998	52 862 061,63
Налог на добавленную стоимость 12%	6 343 447,40
Всего по сметному расчету	**59 205 509,03**

Заказчик: БИН 190840013850
Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"

_____ **Е.С.Серикбаев**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Ж.Б. Букенов**

Технический надзор: БИН 091040019633
ТОО "КустанайСпецСтрой" (№ аттестата-KZ79VJE00059885; KZ52VJE00059886;

_____ **А.Б.Салык**

Авторский надзор: БИН 100440006350
ТОО "АПБ Ген Проект"

_____ **А.Т.Каирбеков**