Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

140740004907

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Жанкожа Нурмухамедулы, 181
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240006089

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №8/1 от 01.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
5	25.08.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области			работа	1	91 761 354,81	91 761 354,81
				Итого	1	x	91 761 354,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / / Алишева Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023г

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		126	12.03.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	91 761 354,81									
Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области. Акт выполненных работ №2-1-1,№ 2-1-2,№ 2-1-3, №2-1-4,№ 2-1-5,№ 7-1-1	91 761 354,81	81 929 781,08							9 831 573,73	91 761 354,81
Всего к оплате:		81 929 781,08							9 831 573,73	91 761 354,81

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Шебер Курылысшы", , 170540004003, Эксперт**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-2

за август месяц 2023г

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел В1									
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22912,34	457.84	22912	458	12110	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117.26	10344	117		2653	
2	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40**	шт.	1	12259.00	--	12259	--	12259	--	13240
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
3	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1369.00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
4	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0.2	366.00	--	73	--	73	--	79

		СП - 8%			--	--	--	--		6	
5	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0.1	472.00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
6	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0.37	848.00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
7	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436.00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								54035
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170	1411.36	14.74	239931	2506	1992	230741	508326
		НР - 98%; СП - 8%			1384.90	0.10	235433	17		37654	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	51	1523.50	17.69	77698	902	555	74725	164616
		НР - 98%; СП - 8%			1494.93	0.16	76241	8		12194	
10	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1663.91	20.89	14975	188	106	14389	31713
		НР - 98%; СП - 8%			1631.17	0.26	14681	2		2349	
11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1843.11	24.72	12902	173	111	12369	27292
		НР - 98%; СП - 8%			1802.63	0.39	12618	3		2022	
12	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2003.81	28.46	22042	313	247	21059	46549
		НР - 98%; СП - 8%			1952.90	0.58	21482	6		3448	
13	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10.89	809.00	--	8810	--	8810	--	9515
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
14	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6.93	513.00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
15	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8.91	333.00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	

16	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -32x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50.49	201.00	--	10148	--	10148	--	10960
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
17	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69.3	136.00	--	9425	--	9425	--	10179
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
18	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -20x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99	93.00	--	9207	--	9207	--	9944
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
19	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	9712.00	--	407904	--	407904	--	440536
		СП - 8%			--	--	--	--		32632	
20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	966.45	47.22	9664	472	343	8838	19982
		НР - 98%; СП - 8%			884.94	16.87	8849	169		1480	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	810.62	39.35	68903	3345	2148	63344	142827
		НР - 98%; СП - 8%			746.00	14.43	63410	1227		10580	
22	2301-0201-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1354.00	--	13540	--	13540	--	14623
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
23	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	85	1307.00	--	111095	--	111095	--	119983
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
24	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	25655.01	116.94	153930	701	146079	7240	174064
		НР - 98%; СП - 8%			1191.60	39.72	7150	238		12894	
25	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	947.60	16.26	5686	98	112	5401	11974
		НР - 98%; СП - 8%			912.73	5.83	5476	35		887	
26	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	6	10825.00	--	64950	--	64950	--	70146
		СП - 8%			--	--	--	--		5196	
27	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	7708.00	--	92496	--	92496	--	99896
		СП - 8%			--	--	--	--		7400	
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00232	268025.00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

29	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, массаагрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984.27	430.05	41969	860	7366	33339	81333
		НР - 98%; СП - 8%			16871.40	138.30	33743	277		6025	
30	прайс-лист	Насос WILO COR-2 MHIE 403-2G/ECe Q=1,5 м3/ч, H=15,0 м, P=1,1 кВт(1 раб.,1 резервный для хоз.питьевой)	шт	2	3746028.24	--	7492056	--		--	7492056
					--	--	--	--	7492056	--	
31	прайс-лист	Насос WILO Tesco CO-2 Helix V 1003/K/CC-01. Q=9 м3/ч, H=24,0 м, P=1,1 кВт (1 раб.,1 резервный для внутр. пожаротушения)	шт	2	4029039.46	--	8058079	--		--	8058079
					--	--	--	--	8058079	--	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	248	86.70	1.10	21502	273	417	20396	45250
		НР - 98%; СП - 8%			83.92	--	20812	--		3352	
33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка сдезинфекцией	км трубопровода	0.248	58785.49	--	14579	--	428	14010	30876
		НР - 99%; СП - 8%			57062.00	--	14151	--		2287	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								17628432

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3

34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1411.36	14.74	141136	1474	1172	135730	299015
		НР - 98%; СП - 8%			1384.90	0.10	138490	10		22149	
35	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1523.50	17.69	3047	35	22	2930	6456
		НР - 98%; СП - 8%			1494.93	0.16	2990	--		478	
36	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99	103.00	--	10197	--	10197	--	11013
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
37	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.98	159.00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
38	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные)объемом до 100 л. Установка	комплект	11	4229.37	47.46	46523	522	852	44436	98235
		НР - 98%; СП - 8%			4104.45	17.59	45149	193		7277	
39	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	4	31263.00	--	125052	--		--	125052
					--	--	--	--	125052	--	

40	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	7	31871.00	--	223097	--		--	223097
					--	--	--	--	223097	--	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	86.70	1.10	8843	112	171	8389	18610
		НР - 98%; СП - 8%			83.92	--	8560	--		1379	
42	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка сдезинфекцией	км трубопровода	0.102	58785.49	--	5996	--	176	5762	12699
		НР - 99%; СП - 8%			57062.00	--	5820	--		941	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								794517

РАЗДЕЛ 4. Канализация К1-К3

43	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	250	807.13	1.37	201782	342	690	196845	430517
		НР - 98%; СП - 8%			803.00	0.45	200750	112		31890	
44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85	780.36	3.34	66331	284	597	64228	141003
		НР - 98%; СП - 8%			770.00	1.04	65450	88		10445	
45	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	249.5	306.00	--	76347	--	76347	--	82455
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
46	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	84.83	921.00	--	78128	--	78128	--	84378
		СП - 8%			--	--	--	--		6250	
47	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительнойрезинкой, с крышкой DN 50	шт.	26	212.00	--	5512	--	5512	--	5953
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
48	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительнойрезинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553.00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия(прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553.00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
50	2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	230.00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	

51	2302-0308-1701 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° длябезнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	10	1415.00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
52	2302-0308-1501 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° длябезнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	1100.00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
53	2302-0303-5824 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1134.00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
54	2302-0308-1901 РСНБ РК 2015	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90°для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	1492.00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
55	2302-0308-1801 РСНБ РК 2015	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45°для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1583.00	--	9498	--	9498	--	10258
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
56	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	487.00	--	19967	--	19967	--	21564
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								845678

РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы

57	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	255	402.10	3.06	102536	780	8778	67148	183259
		НР - 72%; СП - 8%			364.62	1.11	92978	283		13575	
58	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	345	691.72	5.23	238643	1805	20454	156263	426499
		НР - 72%; СП - 8%			627.20	1.88	216384	649		31593	
59	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	85	878.90	7.40	74706	629	5778	49352	133982
		НР - 72%; СП - 8%			803.52	2.88	68299	245		9925	
60	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2.099	97.00	--	204	--		--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
61	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2.099	280.00	--	588	--		--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								744595

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-3

за август месяц 2023г

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Распределительная гребенка											
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	2192.72	--	8771	--	7134	1179	10746
		НР - 72%; СП - 8%			409.34	--	1637	--		796	
2	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2508.11	--	10032	--	8786	897	11804
		НР - 72%; СП - 8%			311.58	--	1246	--		874	
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2200.10	113.24	8800	453	1191	5229	15151
		НР - 72%; СП - 8%			1788.99	26.48	7156	106		1122	
4	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	41162.00	--	164648	--	164648	--	177820

		СП - 8%			--	--	--	--		13172	
5	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	28916.26	212.72	57833	425	38698	13567	77112
		НР - 72%; СП - 8%			9355.12	66.23	18710	132		5712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								292633
		РАЗДЕЛ 2. Автоматизированный узел управления									
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1483.74	--	5935	--	270	4079	10815
		НР - 72%; СП - 8%			1416.25	--	5665	--		801	
7	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961.00	--	143961	--	143961	--	155478
		СП - 8%			--	--	--	--		11517	
8	2305-1401-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 231, типа Danfoss	шт.	1	57283.00	--	57283	--	57283	--	61866
		СП - 8%			--	--	--	--		4583	
9	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597.00	--	19597	--	19597	--	21165
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
10	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654.00	--	21654	--	21654	--	23386
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
11	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	3	284.78	--	854	--	325	381	1334
		НР - 72%; СП - 8%			176.25	--	529	--		99	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2200.10	113.24	22001	1133	2978	13071	37878
		НР - 72%; СП - 8%			1788.99	26.48	17890	265		2806	
13	2304-0905-1012 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	6200.00	--	62000	--	62000	--	66960
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2508.11	--	22573	--	19769	2019	26559
		НР - 72%; СП - 8%			311.58	--	2804	--		1967	

15	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	54184.87	214.20	54185	214	50545	2491	61210
		НР - 72%; СП - 8%			3426.19	33.11	3426	33		4534	
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны спускник. Установка	шт.	5	284.78	--	1424	--	543	635	2223
		НР - 72%; СП - 8%			176.25	--	881	--		165	
17	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1421.54	219.94	1422	220	21	902	2509
		НР - 72%; СП - 8%			1181.00	71.11	1181	71		186	
18	2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26412.00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
19	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2192.72	--	4385	--	3566	589	5372
		НР - 72%; СП - 8%			409.34	--	819	--		398	
20	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	680.02	2.24	680	3	68	439	1208
		НР - 72%; СП - 8%			608.62	0.58	609	1		89	
21	2305-1207-0513 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	1	53992.00	--	53992	--	53992	--	58311
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
22	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны регулирующие диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	602.16	2.24	602	3	68	383	1063
		НР - 72%; СП - 8%			530.76	0.58	531	1		79	
23	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	137584.00	--	137584	--	137584	--	148591
		СП - 8%			--	--	--	--		11007	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2200.10	113.24	2200	113	298	1307	3788
		НР - 72%; СП - 8%			1788.99	26.48	1789	26		281	
25	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7329.00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
26	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1209.05	--	3627	--	376	2341	6445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1083.79	--	3251	--		477	
27	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352.00	--	200352	--	200352	--	216380
		СП - 8%			--	--	--	--		16028	
28	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35438.00	--	70876	--	70876	--	76546
		СП - 8%			--	--	--	--		5670	
29	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	2	5494.32	173.34	10989	346	6992	2686	14769
		НР - 72%; СП - 8%			1825.60	39.72	3651	79		1094	
30	2304-1001-7006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	6722.00	--	13444	--	13444	--	14520
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
31	1118-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 125 мм. Установка	вставка	4	3514.80	208.32	14059	834	2843	7623	23417
		НР - 72%; СП - 8%			2595.60	51.43	10382	206		1735	
32	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	22894.00	--	91576	--	91576	--	98902
		СП - 8%			--	--	--	--		7326	
35	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле разности давления. Установка	комплект	1	1209.05	--	1209	--	125	780	2148
		НР - 72%; СП - 8%			1083.79	--	1084	--		159	
36	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле разности давления RT262A с демпферной трубкой	шт.	1	1687.00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172.88	86.02	4346	172	596	2595	7496
		НР - 72%; СП - 8%			1788.99	13.24	3578	26		555	
38	2304-0905-1501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	965.00	--	1930	--	1930	--	2084
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
39	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Демпферная трубка, типа Danfoss	шт.	2	1813.00	--	3626	--	3626	--	3916
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1421.54	219.94	1422	220	21	902	2509
		НР - 72%; СП - 8%			1181.00	71.11	1181	71		186	
41	2304-1013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	37135.00	--	37135	--	37135	--	40106
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1237216
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления									
42	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	276	1517.20	18.12	418747	5002	305214	79538	538147
		НР - 72%; СП - 8%			393.23	7.02	108531	1938		39863	
43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	104	1689.44	18.12	175702	1884	132922	29971	222127
		НР - 72%; СП - 8%			393.23	7.02	40896	730		16454	
44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1349.76	18.12	5399	72	3754	1153	7076
		НР - 72%; СП - 8%			393.23	7.02	1573	28		524	
45	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1954.33	18.12	7817	72	6172	1153	9687
		НР - 72%; СП - 8%			393.23	7.02	1573	28		718	
46	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	216	809.35	39.35	174820	8500	5184	118262	316529
		НР - 72%; СП - 8%			746.00	14.43	161136	3117		23447	
47	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	810.62	39.35	64850	3148	2022	43801	117343
		НР - 72%; СП - 8%			746.00	14.43	59680	1154		8692	
48	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	46	966.45	47.22	44457	2172	1578	29868	80271
		НР - 72%; СП - 8%			884.94	16.87	40707	776		5946	
49	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	72	372.00	--	26784	--	26784	--	28927
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	

50	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	54	434.00	--	23436	--	23436	--	25311
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
51	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90	619.00	--	55710	--	55710	--	60167
		СП - 8%			--	--	--	--		4457	
52	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	724.00	--	57920	--	57920	--	62554
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
53	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46	951.00	--	43746	--	43746	--	47246
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
54	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускнойспособностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	18287.00	--	146296	--	146296	--	158000
		СП - 8%			--	--	--	--		11704	
55	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускнойспособностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362.00	--	98896	--	98896	--	106808
		СП - 8%			--	--	--	--		7912	
56	2304-0902-1615 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт.	52	8310.00	--	432120	--	432120	--	466690
		СП - 8%			--	--	--	--		34570	
57	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Тот 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	52	4559.00	--	237068	--	237068	--	256033
		СП - 8%			--	--	--	--		18965	
58	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	9880.00	--	256880	--	256880	--	277430
		СП - 8%			--	--	--	--		20550	
59	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	26	59113.00	--	1536938	--	1536938	--	1659893
		СП - 8%			--	--	--	--		122955	
60	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручнойASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	26	36476.00	--	948376	--	948376	--	1024246
		СП - 8%			--	--	--	--		75870	
61	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	127.8	19951.77	158.53	2549836	20260	2422296	84394	2844968
		НР - 72%; СП - 8%			839.44	77.72	107280	9933		210738	

62	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	10.936	1101.35	83.71	12044	916	3173	6047	19538
		НР - 72%; СП - 8%			727.43	40.56	7955	444		1447	
63	2305-1001-0661 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	39518.00	--	79036	--	79036	--	85359
		СП - 8%			--	--	--	--		6323	
64	2305-1001-0659 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	35747.00	--	107241	--	107241	--	115820
		СП - 8%			--	--	--	--		8579	
65	2305-1001-0657 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	31856.00	--	63712	--	63712	--	68809
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
66	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	40	284.78	--	11391	--	4341	5076	17784
		НР - 72%; СП - 8%			176.25	--	7050	--		1317	
67	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка нарезьбовом соединении	шт.	77	463.21	0.54	35667	42	1349	24693	65189
		НР - 72%; СП - 8%			445.14	0.26	34276	20		4829	
68	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	77	6901.00	--	531377	--	531377	--	573887
		СП - 8%			--	--	--	--		42510	
69	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные, диаметр 15 мм. Установка	шт.	77	3064.03	55.78	235930	4295	118122	82464	343865
		НР - 72%; СП - 8%			1474.20	13.24	113513	1019		25472	
70	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ5761-2005	шт.	77	8284.00	--	637868	--	637868	--	688897
		СП - 8%			--	--	--	--		51029	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278	89.50	2.41	24881	670	11884	8927	36513
		НР - 72%; СП - 8%			44.34	0.26	12327	72		2705	
72	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскакраской БТ-177 серебристой	м2	278	249.90	6.20	69472	1724	56923	7952	83618
		НР - 72%; СП - 8%			38.94	0.79	10825	220		6194	

73	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрамиз минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4.2	73838.50	1128.92	310122	4741	207629	71983	412674
		НР - 72%; СП - 8%			23274.40	529.60	97752	2224		30568	
74	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.186	373181.00	--	69412	--	69412	--	74965
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.3344	104274.23	6024.11	34869	2014	2902	21667	61059
		НР - 72%; СП - 8%			89571.20	419.85	29953	140		4523	
76	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры подвижная	т	0.3344	482667.00	--	161404	--	161404	--	174316
		СП - 8%			--	--	--	--		12912	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9.6976	89.50	2.41	868	24	414	311	1274
		НР - 72%; СП - 8%			44.34	0.26	430	3		94	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	9.6976	162.52	3.41	1576	33	1040	366	2097
		НР - 72%; СП - 8%			51.84	0.53	503	5		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								11135117

РАЗДЕЛ 4. Транзитная теплосеть

79	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2922.62	39.35	227964	3070	166706	42706	292323
		НР - 72%; СП - 8%			746.00	14.43	58188	1126		21654	
80	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20556.00	--	82224	--	82224	--	88802
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
81	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362.00	--	49448	--	49448	--	53404
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
82	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	570.37	27.22	570	27	17	388	1035
		НР - 72%; СП - 8%			525.62	13.24	526	13		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2305-1501-1006 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 3,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	71171.00	--	71171	--	71171	--	76865
		СП - 8%			--	--	--	--		5694	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	89.50	2.41	1253	34	598	450	1839
		НР - 72%; СП - 8%			44.34	0.26	621	4		136	
85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14	249.90	6.20	3499	87	2867	400	4211
		НР - 72%; СП - 8%			38.94	0.79	545	11		312	
86	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.9	73838.50	1128.92	66455	1016	44492	15425	88430
		НР - 72%; СП - 8%			23274.40	529.60	20947	477		6550	
87	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.039	373181.00	--	14554	--	14554	--	15718
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
88	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.0572	104274.23	6024.11	5964	345	496	3706	10444
		НР - 72%; СП - 8%			89571.20	419.85	5123	24		774	
89	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры подвижная	т	0.0572	482667.00	--	27609	--	27609	--	29818
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.6588	89.50	2.41	148	4	70	53	217
		НР - 72%; СП - 8%			44.34	0.26	74	--		16	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.6588	162.52	3.41	270	6	178	63	359
		НР - 72%; СП - 8%			51.84	0.53	86	1		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								663465

ЕЛ 5. Демонтажные работы											
92	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**676**	**402.10**	**3.06**	**271820**	**2068**	**23269**	**178008**	**485814**
		НР - 72%; СП - 8%			**364.62**	**1.11**	**246483**	**750**		**35986**	
93	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**84**	**691.72**	**5.23**	**58104**	**439**	**4980**	**38047**	**103843**
		НР - 72%; СП - 8%			**627.20**	**1.88**	**52685**	**158**		**7692**	
94	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**77**	**1088.13**	**48.63**	**83786**	**3744**	**--**	**59006**	**154215**
		НР - 72%; СП - 8%			**1039.50**	**24.82**	**80042**	**1911**		**11423**	
95	**1215-0101-0317 РСНБ РК 2015**	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**1476.94**	**295.81**	**1477**	**296**	**--**	**947**	**2618**
		НР - 72%; СП - 8%			**1181.13**	**134.79**	**1181**	**135**		**194**	
96	**1118-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Отопительный котел "1035 RD" произв.100000 ккал/час. Демонтаж**	**котел**	**2**	**45120.23**	**6179.87**	**90240**	**12360**	**--**	**81572**	**185556**
		НР - 98%; СП - 8%			**38940.37**	**2677.76**	**77881**	**5356**		**13745**	
97	**1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Газоходы и дымоходы из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром до 320. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18.69556**	**458.37**	**16.28**	**8569**	**304**	**--**	**6063**	**15802**
		НР - 72%; СП - 8%			**442.09**	**8.31**	**8265**	**155**		**1171**	
98	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы ципкуляционный. Демонтаж**	**насос**	**1**	**5190.44**	**129.02**	**5190**	**129**	**--**	**5001**	**11006**
		НР - 98%; СП - 8%			**5061.42**	**41.49**	**5061**	**41**		**815**	
99	**1215-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1761.72**	**--**	**1762**	**--**	**--**	**1268**	**3273**
		НР - 72%; СП - 8%			**1761.72**	**--**	**1762**	**--**		**242**	
100	**1215-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**2336.88**	**62.96**	**4674**	**126**	**--**	**3321**	**8634**
		НР - 72%; СП - 8%			**2273.92**	**32.13**	**4548**	**64**		**640**	

101	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2.133	97.00	--	207	--		--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
102	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2.133	280.00	--	597	--		--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								971630

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-5

за август месяц 2023г

на Электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монтаж щит осветительные											
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	18602.28	650.19	37205	1300	20387	11555	52661
		НР - 72%; СП - 8%			7759.05	265.24	15518	530		3901	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894.00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	146616.00	--	146616	--		--	146616
					--	--	--	--	146616	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1302.46	80.59	2605	161	52	1769	4724

		НР - 72%; СП - 8%			1196.25	32.15	2392	64		350	
5	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	19029.00	--	38058	--	38058	--	41103
		СП - 8%			--	--	--	--		3045	
6	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3929.74	398.54	23578	2392	5298	12091	38522
		НР - 72%; СП - 8%			2648.00	150.76	15888	905		2854	
7	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3231.00	--	19386	--	19386	--	20937
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	4642.94	110.97	27858	666	9387	13008	44136
		НР - 72%; СП - 8%			2967.45	43.72	17805	262		3269	
9	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952.00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
10	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780.00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
11	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
12	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8314.00	--	24942	--	24942	--	26937
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
13	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1551.00	--	9306	--	9306	--	10050
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
14	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	994.00	--	14910	--	14910	--	16103
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
15	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35	4058.00	--	142030	--	142030	--	153392
		СП - 8%			--	--	--	--		11362	
16	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	523.00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

17	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	491.00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
18	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473.00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
19	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4058.00	--	36522	--	36522	--	39444
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
20	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1780.82	78.96	1781	79	117	1164	3181
		НР - 72%; СП - 8%			1584.55	32.15	1585	32		236	
21	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838.00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2670.79	22.32	56087	469	28234	19716	81868
		НР - 72%; СП - 8%			1304.00	--	27384	--		6064	
23	2307-0204-0727 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	994.00	--	20874	--	20874	--	22544
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**970188**
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
24	1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	145	2078.15	205.38	301332	29780	29989	182887	522956
		НР - 72%; СП - 8%			1665.95	85.84	241563	12447		38737	
25	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	46	5692.00	--	261832	--	261832	--	282779
		СП - 8%			--	--	--	--		20947	
26	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	62	5779.00	--	358298	--	358298	--	386962
		СП - 8%			--	--	--	--		28664	
27	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	37	18732.00	--	693084	--	693084	--	748531
		СП - 8%			--	--	--	--		55447	
28	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	248	226.00	--	56048	--	56048	--	60532
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
29	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	166	373.00	--	61918	--	61918	--	66871

		СП - 8%			--	--	--	--		4953	
30	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1	478.00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	45	550.52	3.85	24773	173	3079	15547	43546
		НР - 72%; СП - 8%			478.24	1.61	21521	72		3226	
32	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	23	24174.00	--	556002	--	556002	--	600482
		СП - 8%			--	--	--	--		44480	
33	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	22	3221.00	--	70862	--	70862	--	76531
		СП - 8%			--	--	--	--		5669	
34	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	45	531.00	--	23895	--	23895	--	25807
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
35	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	687.12	16.10	3436	80	34	2415	6319
		НР - 72%; СП - 8%			664.47	6.43	3322	32		468	
36	2308-0304-0608 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	632.00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
37	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	215	224.36	0.19	48237	40	7272	29480	83935
		НР - 72%; СП - 8%			190.35	0.09	40925	19		6217	
38	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	180.82	0.19	1627	2	86	1108	2954
		НР - 72%; СП - 8%			170.96	0.08	1539	1		219	
39	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	110	340.00	--	37400	--	37400	--	40392
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
40	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	285.00	--	14250	--	14250	--	15390

		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
41	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827.00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
42	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	303.00	--	16665	--	16665	--	17998
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
43	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	3	296.00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
44	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции настене или колонне	шт.	4	6727.36	102.91	26909	412	11377	10979	40919
		НР - 72%; СП - 8%			3780.00	32.15	15120	129		3031	
45	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-121002, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	6704.00	--	26816	--	26816	--	28961
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
46	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	120	26.00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
47	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	11	342.00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3069545
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная продукция									
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	323.83	146.15	27526	12422	3850	10905	41505
		НР - 72%; СП - 8%			132.40	45.78	11254	3891		3074	
49	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплениемскобами	м	3151	365.32	2.53	1151123	7972	135745	725877	2027160
		НР - 72%; СП - 8%			319.71	0.24	1007406	756		150160	
50	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.025	1730004.00	--	43250	--	43250	--	46710
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
51	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.055	1027763.00	--	56527	--	56527	--	61049

		СП - 8%			--	--	--	--		4522	
52	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.008	714049.00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
53	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.085	579154.00	--	49228	--	49228	--	53166
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
54	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.955	272082.00	--	531920	--	531920	--	574474
		СП - 8%			--	--	--	--		42554	
55	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.008	430068.00	--	3441	--	3441	--	3716
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
56	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.1	180022.00	--	198024	--	198024	--	213866
		СП - 8%			--	--	--	--		15842	
57	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85	204.66	2.30	17396	195	422	12087	31842
		НР - 72%; СП - 8%			197.40	0.10	16779	8		2359	
58	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	85	240.00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	627.59	22.99	37655	1379	25507	8059	49371
		НР - 72%; СП - 8%			179.48	7.07	10769	424		3657	
60	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3280.07	155.50	9840	466	6682	2036	12826
		НР - 72%; СП - 8%			897.40	45.01	2692	135		950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3143886

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

61	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	2	2522.78	195.06	5046	390	--	3466	9193
		НР - 72%; СП - 8%			2327.72	79.57	4655	159		681	
62	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж щитки осветительные с выключателями	шкаф	5	923.53	33.29	4618	167	--	3252	8500
		НР - 72%; СП - 8%			890.24	13.12	4451	66		630	
63	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Демонтаж	шт.	2	383.06	24.18	766	48	--	531	1400
		НР - 72%; СП - 8%			358.88	9.64	718	19		104	

64	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	913.96	119.56	5484	717	--	3627	9840
		НР - 72%; СП - 8%			794.40	45.23	4766	271		729	
65	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	175	177.24	1.74	31017	305	--	22225	57502
		НР - 72%; СП - 8%			175.50	0.89	30712	156		4259	
66	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные и указательные. Демонтаж	шт.	4	59.24	0.65	237	2	--	170	439
		НР - 72%; СП - 8%			58.59	0.33	234	1		33	
67	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	185	54.14	--	10016	--	--	7211	18606
		НР - 72%; СП - 8%			54.14	--	10016	--		1378	
68	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж коробок кабельные	шт.	310	1329.60	--	412176	--	--	296767	765658
		НР - 72%; СП - 8%			1329.60	--	412176	--		56715	
69	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2900	89.58	0.22	259782	638	--	186813	482323
		НР - 72%; СП - 8%			89.36	0.11	259144	319		35728	
70	1217-0101-0509 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром25 мм. Демонтаж	м	70	176.51	1.92	12356	135	233	8671	22709
		НР - 72%; СП - 8%			171.26	0.78	11988	55		1682	
71	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Демонтаж	м	50	60.74	6.90	3037	345	--	2015	5456
		НР - 72%; СП - 8%			53.84	2.12	2692	106		404	
72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром16 мм. Демонтаж	шт.	3	315.87	46.65	948	139	--	611	1683
		НР - 72%; СП - 8%			269.22	13.50	808	40		125	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								1383309

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-4

за август месяц 2023г

на Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж оборудование									
1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53800.34**	**1.92**	**53800**	**2**	**560**	**38331**	**99502**
		НР - 72%; СП - 8%			**53238.00**	**--**	**53238**	**--**		**7371**	
2	**2308-0303-0306 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	**шт.**	**1**	**26984.00**	**--**	**26984**	**--**	**26984**	**--**	**29143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2159**	
3	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, ручные, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**119**	**2717.65**	**1.92**	**323400**	**228**	**8060**	**226881**	**594303**
		НР - 72%; СП - 8%			**2648.00**	**--**	**315112**	**--**		**44022**	
4	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**112**	**1887.00**	**--**	**211344**	**--**	**211344**	**--**	**228252**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16908**	
5	**2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**7**	**1064.00**	**--**	**7448**	**--**	**7448**	**--**	**8044**

		СП - 8%			--	--	--	--		596	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	1363.51	0.72	32724	17	931	22879	60051
		НР - 72%; СП - 8%			1324.00	--	31776	--		4448	
7	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	24	334.00	--	8016	--	8016	--	8657
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	755.57	4.26	3778	22	52	2672	6966
		НР - 72%; СП - 8%			740.79	1.32	3704	7		516	
9	2308-0304-0642 РСНБ РК 2015	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010(пъезосирена со строболампой LG-96)	шт.	4	904.00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
10	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
11	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	7195.07	1.08	35975	5	320	25668	66574
		НР - 72%; СП - 8%			7130.00	--	35650	--		4931	
12	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2(речевого оповещение)	шт.	1	33405.00	--	33405	--	33405	--	36077
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
13	2308-0304-0639 РСНБ РК 2015	Динамик голосового оповещение 3W	шт.	4	334.00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
14	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17616.26	1996.28	17616	1997	1381	10671	30550
		НР - 72%; СП - 8%			14238.00	582.56	14238	583		2263	
15	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218.00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
16	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Зарядное устройство 220/12В	шт.	1	8509.00	--	8509	--	8509	--	9190
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11	1331.32	133.27	14645	1466	777	9215	25769
		НР - 72%; СП - 8%			1127.50	36.01	12402	396		1909	
18	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	632.00	--	6952	--	6952	--	7508
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1220411**

РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция											
19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	625	636.65	69.93	397906	43706	103194	189842	634767
		НР - 72%; СП - 8%			401.61	20.26	251006	12662		47020	
20	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.505	23748.00	--	11993	--	11993	--	12952
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
21	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0.09	78827.00	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
22	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	180022.00	--	5401	--	5401	--	5833
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	353.22	14.27	706	28	114	411	1207
		НР - 72%; СП - 8%			282.04	3.54	564	7		89	
24	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	2	240.00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
25	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	10	384.32	32.08	3843	321	573	2199	6526
		НР - 72%; СП - 8%			294.86	10.61	2949	106		483	
26	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	10	188.00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
27	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	550	231.22	2.23	127171	1226	9114	84162	228240
		НР - 72%; СП - 8%			212.42	0.11	116831	60		16907	
28	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 ммх 10 мм	м	550	44.00	--	24200	--	24200	--	26136
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
29	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9	4590.15	--	41311	--	1423	28719	75633
		НР - 72%; СП - 8%			4432.00	--	39888	--		5602	
30	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10(коммутационное устроиство)	шт.	9	6366.00	--	57294	--	57294	--	61878
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
31	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж	коробка	1	4034.14	1027.82	4034	1028	358	2231	6766

		НР - 72%; СП - 8%			2648.00	450.16	2648	450		501	
32	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная, КРПТ-10	шт.	1	3556.00	--	3556	--	3556	--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Демонтажные работы									
33	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж приборы ПС	шт.	1	15971.98	0.58	15972	1	--	11499	29669
		НР - 72%; СП - 8%			15971.40	--	15971	--		2198	
34	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Демонтаж извещатель ПС	шт.	135	382.94	1.21	51697	163	--	37108	95910
		НР - 72%; СП - 8%			381.73	0.04	51534	5		7104	
35	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Распределительные сети. Демонтаж	м	500	89.58	0.22	44790	110	--	32209	83159
		НР - 72%; СП - 8%			89.36	0.11	44680	55		6160	
36	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	10	22.88	--	229	--	--	165	425
		НР - 72%; СП - 8%			22.88	--	229	--		31	
37	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Приборы оповещатели,Демонтаж	шт.	9	223.52	1.28	2012	12	--	1443	3731
		НР - 72%; СП - 8%			222.24	0.40	2000	4		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1286882

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 7-1-1

за август месяц 2023г

на Генеральный план

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Покрытие площадку и дорогу (ГП)											
Покрытие ТИП-I											
1	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотный крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройствотолщ.6 см**	**м2 покрытия**	**640**	**1523.94**	**2.90**	**975322**	**1856**	**857344**	**84087**	**1144161**
		НР - 72%; СП - 8%			**181.44**	**1.04**	**116122**	**666**		**84753**	
2	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотный крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**640**	**1432.88**	**--**	**917043**	**--**	**804800**	**80815**	**1077687**
		НР - 72%; СП - 8%			**175.38**	**--**	**112243**	**--**		**79829**	
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**330**	**1927.68**	**31.41**	**636134**	**10366**	**375159**	**183304**	**884993**
		НР - 72%; СП - 8%			**759.42**	**12.06**	**250609**	**3980**		**65555**	
4	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14.85**	**47820.00**	**--**	**710127**	**--**	**710127**	**--**	**766937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56810**	
Покрытие ТИП-I(за участком)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1179.69	1037.38	96971	85273	86	21890	128370
		НР - 72%; СП - 8%		82.2	141.26	228.60	11612	18791		9509	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90.42	2651.00	--	239703	--	239703	--	258879
		СП - 8%			--	--	--	--		19176	
					175.38	--	96108	--		68353	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство толщ.15 см	м2 покрытия	548	967.56	144.39	530223	79125	306218	120889	
		НР - 72%; СП - 8%			264.38	42.01	144880	23021		52089	703201
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	548	175.65	13.61	96256	7459	79130	8526	113165
		НР - 72%; СП - 8%			17.64	3.97	9667	2176		8383	
9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотный крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	548	1523.94	2.90	835119	1589	734101	71999	979688
					181.44	1.04	99429	570		72569	
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотный крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	548	1432.88	--	785218	--	689110	69198	922769
					175.38	--	96108	--		68353	
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8.75	1179.69	1037.38	10322	9077	9	2330	13664
		НР - 72%; СП - 8%			141.26	228.60	1236	2000		1012	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9.625	2651.00	--	25516	--	25516	--	27557
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, толщ.20 см	м3 материала основания в плотном теле	17.5	1216.23	1073.50	21284	18787	25	4782	28151
		НР - 72%; СП - 8%			141.26	238.26	2472	4170		2085	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21.35	2958.00	--	63153	--	63153	--	68205
		СП - 8%			--	--	--	--		5052	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, толщ.20 см	м3 материала основания в плотном теле	8.75	1216.23	1073.50	10642	9393	13	2391	14076
		НР - 72%; СП - 8%			141.26	238.26	1236	2085		1043	
18	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	10.675	2484.00	--	26517	--	26517	--	28638
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	

19	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	175	426.63	37.82	74660	6619	232	50750	135443
		НР - 72%; СП - 8%			387.48	15.30	67809	2678		10033	
20	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	175	2316.00	--	405300	--	405300	--	437724
		СП - 8%			--	--	--	--		32424	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	332	1927.68	31.41	639990	10428	377435	184415	890357
		НР - 72%; СП - 8%			759.42	12.06	252127	4004		65952	
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5.312	47820.00	--	254020	--	254020	--	274342
		СП - 8%			--	--	--	--		20322	
		Отмостка ТИП-III									
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100	664.29	247.37	66429	24737	38336	7559	79907
		НР - 72%; СП - 8%			33.56	71.43	3356	7143		5919	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	208	1927.68	31.41	400957	6533	236465	115537	557813
		НР - 72%; СП - 8%			759.42	12.06	157959	2508		41320	
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.328	47820.00	--	159145	--	159145	--	171877
		СП - 8%			--	--	--	--		12732	
		Тактильное покрытие									
26	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1.08	426.63	37.82	461	41	2	313	836
		НР - 72%; СП - 8%			387.48	15.30	418	17		62	
27	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1.08	7704.00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
					300.90	--	2166	--		641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10077654
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
36	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	47.4	2867.17	1236.57	135904	58613	--	73471	226125
		НР - 72%; СП - 8%			1630.60	522.22	77290	24753		16750	

37	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	500	752.43	--	376215	--	--	270875	698857
		НР - 72%; СП - 8%			752.43	--	376215	--		51767	
38	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	98.06	97.00	--	9512	--		--	10273
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
39	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	98.06	280.00	--	27457	--		--	29654
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								964909

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1

за август месяц 2023г

на общестроительные работы –АР (остаточные)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы											
Потолки (1-й,2-й этаж)											
133	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхностей**	**1249,64**	**668,93**	**6,51**	**835922**	**8135**	**168165**	**477915**	**1418944**
		СП - 8%			**527,85**	**3,32**	**659622**	**4149**		**105107**	
134	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.4**	**Потолки. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 оштукатуриваемой поверхностей**	**1197,84**	**312,73**	**2,67**	**374601**	**3198**	**150965**	**159837**	**577193**
		СП - 8%			**184,03**	**1,30**	**220438**	**1557**		**42755**	
135	**1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.17**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке,2 раза**	**м2 оштукатуриваемой поверхностей**	**51,8**	**917,00**	**3,43**	**47501**	**178**	**11390**	**25935**	**79310**
		СП - 8%			**693,69**	**1,68**	**35933**	**87**		**5875**	

		Стены (1-й,2-й этаж)									
136	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	471,53	1018,01	56,94	480022	26849	128374	250145	788580
					688,82	47,98	324799	22624		58413	
137	1115-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.17	Стены , откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	471,53	3315,54	34,08	1563377	16069	859940	500531	2229020
					1457,74	16,57	687368	7813		165113	
138	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшения по камню и бетону *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	2106,83	1215,23	57,59	2560283	121332	710339	1317883	4188419
					820,48	48,31	1728612	101781		310253	
139	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.4	Стены , Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	2106,83	282,26	2,39	594674	5035	242202	251930	914332
					164,91	1,17	347437	2465		67728	
140	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.4	Стены , Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм. *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	213,59	3042,25	251,86	649794	53795	55360	419216	1154531
					2531,20	194,79	540639	41605		85521	
142	ТПРАЙС ЛИСТ	Баритовая штукатурка *СП - 8%*	кг	854,36	95,62	-	81694	-	81694	-	88230
					-	-	-	-	-	6536	
143	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	117,75	3131,23	44,72	368702	5266	97863	193147	606797
					2255,40	22,82	265573	2687		44948	
144	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.4	Стены , Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхностей	117,75	282,26	2,39	33236	282	13536	14080	51102
					164,91	1,17	19418	138		3785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								12096458

		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		1-й этаж №63-1									
62	111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *СП - 8%*	м2 покрытия	179,37	3376,43 1221,12	73,89 33,96	605630 219032	13253 6091	373345	162089 61418	829137
63	111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Плинтуса из плиток керамических. Устройство. *СП - 8%*	м плинтусов	82,02	2091,70 307,74	1,63 0,79	171561 25241	134 65	146186	18220 15183	204964
		Серия №70-2									
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *СП - 8%*	М2 изолируемой поверхности	12,6	1574,86 671,01	84,93 12,13	19843 8455	1070 153	10318	6197 2083	28124
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *СП - 8%*	М2 изолируемой поверхности	12,6	1931,84 809,72	84,09 13,84	24341 10202	1059 174	13080	7471 2545	34357
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство толщ. 10 см *СП - 8%*	М2 стяжки	12,6	745,28 342,83	28,93 14,07	9391 4320	364 177	4707	3238 1010	13639
68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *СП - 8%*	М2 покрытия	12,6	3376,43 1221,12	73,89 33,96	42543 15386	931 428	26226	11386 4314	58243
69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройства *СП - 8%*	М2 плинтусов	17,1	2091,70 307,74	1,63 0,79	35768 5262	28 14	30478	3799 3165	42732
		Серия №82									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство толщ. 25 мм *СП - 8%*	М2 стяжки	24,5	745,28 342,83	28,93 14,07	18259 8399	709 345	9151	6296 1964	26519
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	М2 стяжки	24,5	102,35 4,24	4,91 2,33	2508 104	120 57	2284	116 210	2834
72	1111-0101-3403 РСНБ РК 2015	Покрытия из паркета штучного без жилок. Устройство	М2 покрытия	24,5	9465,86	30,61	231914	750	198813	23515	275863

					1320,46	12,60	32351	309		20434	
73	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтуса	19,1	385,87	2,18	7370	41	5710	1180	9234
					84,76	1,06	1619	20		684	
		Серия №42-3									
74	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 10	**Покрытия из линолеума. Устройства на клее Бустилат**	м покрытия	239,97	2737,62	21,21	656947	5090	555423	71247	786449
					401,86	10,50	96434	2520		58255	
75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтуса	249,77	385,87	2,18	96379	545	74663	15433	120757
					84,76	1,06	21171	265		8945	
		Серия №129									
76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.**	м 2 изолируемой поверхности	110	338,89	30,58	37278	3364	-	25604	67912
					308,31	14,97	33914	1647		5031	
77	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связущем марки П 75-80**	м 3	7,931	15334	-	121614	-	121614	-	131343
					-	-	-	-		9729	
78	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо (водонепроницаемая бумага) Устройство в один слой**	м 2 изолируемой поверхности	110	193,63	0,54	21299	60	17034	3048	26295
					38,23	0,26	4205	29		1948	
79	1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 4	**Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм, толщ.80мм**	м 2 оштукатуриваемой поверхности	110	499,49	115,41	54944	12695	2250	34979	97116
					363,63	78,02	39999	8582		7194	
80	1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 4 К=3,5	**Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30мм добавлять к норме 11-150209-0103**	м 2 оштукатуриваемой поверхности	110	553,56	157,69	60891	17345	2902	37228	105968
					369,50	100,55	40644	11060		7849	
81	ТПРАЙС ЛИСТ	**Баритовая штукатурка**	кг	1760	95,62	-	168291	-	168291	-	181754
					-	-	-	-		13463	
82	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Тепло и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	м3	15,4	8974,95	1615,77	138214	24883	44908	55440	209146
					4443,08	556,92	68423	8577		15492	
83	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо (водонепроницаемая бумага) Устройство в один слой**	м 2 изолируемой поверхности	110	193,63	0,54	21299	60	17034	3048	26295
					38,23	0,26	4205	29		1948	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство толщ. 25 мм** *СП - 8%*	**М2 стяжки**	110	745,28	28,93	81981	3183	41087	28266	119067
					342,83	14,07	37711	1548		8820	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101**	**М2 стяжки**	110	102,35	4,91	11258	540	10252	520	12721
					4,24	2,33	466	256		942	
86	1111-0101-3403	**Покрытия из паркета штучного без жилок.**	**М2 покрытия**								

	РСНБ РК 2015	Устройство		110	9465,86	30,61	1041245	3367	892627	105578	1238569
					1320,46	12,60	145251	1386		91746	
87	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтуса	77,7	385,87	2,18	29982	169	23227	4801	37566
					84,76	1,06	6586	82		2783	
		Серия № 352									
88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *СП - 8%*	М2 покрытия	64,98	3376,43	73,89	219400	4802	135250	58720	300369
					1221,12	33,96	79348	2207		22250	
89	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройства *СП - 8%*	М2 плинтусов	41,2	2091,70	1,63	86178	68	73431	9152	102957
					307,74	0,79	12679	33		7626	
		Техподполья№ 740									
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 14	Слой подстилающие бетонные. Устройство. *СП - 8%*	М2 подстилающиеся	50,4288	23262,40	7,20	1173095	363	985025	135149	1412904
					3722,22	-	187707	-		104660	
91	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ. 20мм *СП - 8%*	М2 покрытия	630,36	1093,73	95,84	689444	60414	409892	174032	932554
					347,64	35,81	219138	22573		69078	
		ИТОГО									7 435 388
150	1146-0101-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *СП - 8%*	м2	2	1820,29	168,04	3641	337	-	2920	7086
					1652,25	85,76	3304	172		525	
151	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *СП - 8%*	м2	55,95	1078,63	168,04	60349	9402	-	46826	115750
					910,59	85,76	50948	4798		8574	
152	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка *СП - 8%*	м2 облицовки	318,62	757,68	55,54	241412	17696	-	166946	441027
					702,14	25,59	223716	8153		32669	
153	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия. *СП - 8%*	м2	486,15	805,42	31,26	391555	15197	-	276564	721569
					774,16	15,96	376358	7759		53450	

154	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина Разборка покрытия. *СП - 8%*	м2	691,76	108,41	2,82	74994	1951	-	53308	138566
					105,59	1,44	73043	996		10264	
155	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия *СП - 8%*	м2	24,5	390,45	14,55	9566	357	-	6762	17634
					375,90	7,42	9210	182		1306	
156	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *СП - 8%*	м	690,41	34,95	-	24130	-	-	17373	44824
					34,95	-	24130	-		3320	
157	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка. *СП - 8%*	м	205,17	132,38	-	27160	-	-	19555	50453
					132,38	-	27160	-		3737	
161	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *СП - 8%*	М3 кладки	36,81	23910,60	4793,70	880149	176456	-	562927	1558522
					19116,90	2123,06	703693	78150		115446	
162	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных (крыльца).Разборка *СП - 8%*	м2 облицовки	318,62	757,68	55,54	241412	17696	-	166946	441027
					702,14	25,59	223716	8153		32669	
163	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Отбивка *СП - 8%*	м2	4017,62	319,36	2,17	1283067	8719	-	920742	2380114
					317,19	1,11	1274349	4460		176305	
164	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка цоколя. Отбивка *СП - 8%*	м2	164,05	319,36	2,17	52391	356	-	37596	97186
					317,19	1,11	52035	183		7199	

165	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Ограждение пандуса *СП - 8%*	м2 ограждения	38,2	64,74	16,29	2473	622	-	1858	4677
					48,45	4,42	1851	169		346	
166	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *СП - 8%*	м2	565,96	805,42	31,26	455836	17692	-	321967	840027
					774,16	15,96	438144	9033		62224	
167	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка покрытия крыльца из плит керамических.Разборка *СП - 8%*	м2 облицовки	77,06	757,68	55,54	58387	4280	-	40377	106665
					702,14	25,59	54107	1972		7901	
168	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Боковые и горизонтальные поверхности цементное. Разборка покрытия *СП - 8%*	м2	61,65	1832,39	600,29	112967	37008	-	66859	194213
					1232,10	274,15	75959	16901		14386	
169	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. погрузка *СП - 8%*	т	2,665	97,00	-	259	-	-	-	280
					-	-	-	-		21	
170	4102-0103-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км. *СП - 8%*	т	2,665	280,00	-	746	-	-	-	806
					-	-	-	-		60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								7903239

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	71979149,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	863749,79
Итого:	Тенге	72842898,79
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	7480416,00
Итого	Тенге	80323314,79
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	1606466,29

Всего	Тенге	81929781,08
НДС 12%	Тенге	9831573,73
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	91761354,81

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора , ХТ ПТ «Мекен и К» ,БИН 910240000086

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)