Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		126	12.03.2023 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**137 696 732,98**									
Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области. Акт выполненных работ №2-1-1,за октябрь месяц	**137 696 732,98**	**24 822 407,12**							**2 978 688,85**	**27 801 095,98**
Всего к оплате:		**24 822 407,12**							**2 978 688,85**	**27 801 095,98**

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Шебер Курылысшы", , 170540004003, Эксперт KZ27VJE0006120 ;KZ20VJE0006298 ;KZ29VJE0006020 от 05.01.2021г**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1

за октябрь месяц 2023г

на общестроительные работы-АР(ОСТАТОЧНЫЕ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Кровля											
РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы											
		Фасады									
124	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковымраствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	877	1203,13	30,76	1055145	26976	318711	527600	1709364
		НР - 72%, СП - 8%			808,96	26,59	709458	23319		126620	
125	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	877	538,76	6,45	472493	5656	224724	175900	700265
		НР - 72%, СП - 8%			276,07	2,50	242113	2192		51871	

126	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	877	1206,09	124,83	1057741	109476	561403	314312	1481817
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			441,12	56,65	386862	49682		109764	
127	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены (цоколь и крыльцы). Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	241,11	6830,27 3461,40	31,26 14,86	1646846 834578	7537 3583	804731	603476 180026	2430348
128	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая (SAKU),(крылец,подпорный стен подвала) НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	61,65	607,36 116,42	3,03 1,46	37444 7177	187 90	30080	5232 3414	46091
129	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады (козырьки входов). Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	341,23 177,78	0,58 0,26	1228 640	2 1	586	461 135	1825
130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	61,65	745,28 342,83	28,93 14,07	45947 21135	1783 867	23029	15842 4943	66732
131	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором покамню НР - 72%; СП - 8%	м откосов	79,89	553,22 423,68	0,73 --	44197 33848	58 --	10291	24370 5485	74053
132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические лестницы и стремянки. Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10,04	890,60 757,76	1,03 0,51	8942 7608	10 5	1324	5481 1154	15577
		Потолки (1-й,2-й этаж)									
133	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1249,64	668,93 527,85	6,51 3,32	835922 659622	8135 4149	168165	477915 105107	1418944

134	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1197,84	312,73	2,67	374601	3198	150965	159837	577193
		НР - 72%; СП - 8%			184,03	1,30	220438	1557		42755	
135	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами поштукатурке,2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	51,8	917,00	3,43	47501	178	11390	25935	79310
		НР - 72%; СП - 8%			693,69	1,68	35933	87		5875	
		Стены (1-й,2-й этаж)									
136	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	471,53	1018,01	56,94	480022	26849	128374	250145	788580
		НР - 72%; СП - 8%			688,82	47,98	324799	22624		58413	
137	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхностиоблицовки	471,53	3315,54	34,08	1563377	16069	859940	500531	2229020
		НР - 72%; СП - 8%			1457,74	16,57	687368	7813		165113	
138	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2106,83	1215,23	57,59	2560283	121332	710339	1317883	4188419
		НР - 72%; СП - 8%			820,48	48,31	1728612	101781		310253	
139	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2106,83	282,26	2,39	594674	5035	242202	251930	914332
		НР - 72%; СП - 8%			164,91	1,17	347437	2465		67728	
140	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным растворомпо бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,59	3042,25	251,86	649794	53795	55360	419216	1154531
		НР - 72%; СП - 8%			2531,20	194,79	540639	41605		85521	
141	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,59	-254,44	-96,22	-54346	-20552	-4	-36415	-98022
		НР - 72%; СП - 8%			-158,20	-78,59	-33790	-16786		-7261	

142	ТПРАЙС-ЛИСТ	Баритовая штукатурка СП - 8%	кг	854,36	95,62	--	81694	--	81694	--	88230	
143	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,75	-- 3131,23 2255,40	-- 44,72 22,82	-- 368702 265573	-- 5266 2687	97863	6536 193147 44948	606797	
144	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 НР - 72%; СП - 8%	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	117,75	282,26 164,91	2,39 1,17	33236 19418	282 138	13536	14080 3785	51102	
	Подвал											
145	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 НР - 72%; СП - 8%	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	630,36	668,93 527,85	6,51 3,32	421667 332736	4104 2093	84827	241076 53019	715763	
146	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 НР - 72%; СП - 8%	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	953,1	1458,92 688,82	56,94 47,98	1390497 656514	54270 45730	679713	505616 151689	2047802	
147	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 НР - 72%; СП - 8%	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1583,46	101,18 93,56	0,76 0,38	160214 148149	1204 602	10861	107100 21385	288699	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				13877821 8176867	430850 296284	5270104 --	6100670 1598278	21576772	

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Тенге 21576772,00

Временные здания и сооружения 1,2% Тенге 258921,26

Итого: Тенге 21835693,26

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска Тенге 2500000,00

Итого Тенге 24335693,26

Непредвиденные работы и затраты -2 % Тенге 486713,86

Всего	Тенге	24822407,12
НДС 12%	Тенге	2978688,85
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	27801095,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора , ХТ ПТ «Мекен и К» ,БИН 910240000086

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)