Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

140740004907

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Жанкожа Нурмухамедулы, 181
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240006089

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №126 от 12.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
8	17.10.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области			работа	1	25 692 818,63	25 692 818,63
				Итого	1	x	25 692 818,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / _____ / Алишева Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2023г

М.П.

к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного**

Подрядчик: **ТОО «СК Максат LTD»**

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		126	12.03.2023 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**109 895 637,00**									
Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области. Акт выполненных работ №2-1-1,за октябрь месяц	**109 895 637,00**	**22 940 016,63**							**2 752 802,00**	**25 692 818,63**
Всего к оплате:		**22 940 016,63**							**2 752 802,00.**	**25 692 818,63**

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208**

Алишева Б.А

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор** **Альжанов М.Б**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Шебер Курылысшы", , 170540004003, Эксперт** **Шаттыков Т.Ш**

KZ27VJE0006120 ;KZ20VJE0006298 ;KZ29VJE0006020 от 05.01.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1

за октябрь месяц 2023г

на общестроительные работы-АР(ОСТАТОЧНЫЕ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховыхокон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	936,48	6358,48	99,38	5954589	93068	4051961	1321399	7858067
		НР - 72%; СП - 8%			1932,30	27,46	1809560	25716		582079	
2	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованнойстали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	40	912,00	--	36480	--	36480	--	39398
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	758,86	337,52	12,47	256130	9463	185996	45355	325604
		НР - 72%; СП - 8%			79,95	3,06	60671	2322		24119	

4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты илиперлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	758,86	911,93	52,05	692027	39498	253740	293750	1064639
		НР - 72%; СП - 8%			525,51	12,12	398789	9197		78862	
5	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральнойваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	132,876386	23016,00	--	3058283	--	3058283	--	3302946
		СП - 8%			--	--	--	--		244663	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство толщ.20 мм	м2 стяжки	758,86	656,47	102,00	498169	77404	249824	137114	686105
		НР - 72%; СП - 8%			225,26	25,69	170941	19495		50823	
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	758,86	91,75	7,54	69625	5722	60754	3355	78818
		НР - 72%; СП - 8%			4,15	1,99	3149	1510		5838	
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	132,18	337,52	12,47	44613	1648	32397	7900	56714
		НР - 72%; СП - 8%			79,95	3,06	10568	404		4201	
9	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесиныв конструкции	1,533	87317,72	1318,80	133858	2022	103826	20787	167017
		НР - 72%; СП - 8%			18271,20	561,69	28010	861		12372	
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,подкос. Установка с изготовлением	м3 древесиныв конструкции	5,863	97544,94	1416,50	571906	8305	427291	100570	726274
		НР - 72%; СП - 8%			23249,20	574,93	136310	3371		53798	
11	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подкладная и ходовые. Укладка	м ходов	207,39	93,86	5,06	19466	1049	10673	5880	27374
		НР - 72%; СП - 8%			37,34	2,04	7744	423		2028	
12	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев(стойки,связи). Установка	м3	2,333	118184,45	1331,38	275724	3106	149877	89286	394210
		НР - 72%; СП - 8%			52611,00	542,78	122741	1266		29201	
13	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (завычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	96,61	3650,37	24,67	352662	2384	197205	111042	500800
		НР - 72%; СП - 8%			1584,44	11,92	153073	1152		37096	

14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев(нарожники,кобылки,диогнальная нога, рейки). Установка	м3 древесиныв конструкции	4,189	95931,42	1036,80	401857	4344	296663	74050	513979
		НР - 72%; СП - 8%			24075,00	476,64	100850	1997		38073	
15	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	936,48	307,54	2,67	288005	2500	254217	23323	336234
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	31288	1105		24906	
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича(парапет). Кладкапри высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,81	22804,85	1569,15	839447	57760	546768	178858	1099770
		НР - 72%; СП - 8%			6381,94	366,62	234919	13495		81464	
17	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19391,48	848,04	38783	1696	23614	10210	52912
		НР - 72%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		3919	
18	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка	т	0,000486	400621,83	1374,00	195	--	125	50	265
		НР - 72%; СП - 8%			143606,00	420,12	70	--		20	
		Кровля тамбура									
19	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	5,45	1273,88	69,35	6943	378	4944	1193	8787
		НР - 72%; СП - 8%			297,42	6,73	1621	37		651	
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство толщ.20 мм	м2 стяжки	5,45	656,47	102,00	3578	556	1794	985	4928
		НР - 72%; СП - 8%			225,26	25,69	1228	140		365	
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5,45	91,75	7,54	500	41	436	24	566
		НР - 72%; СП - 8%			4,15	1,99	23	11		42	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованнойстали. Устройство	м2 покрытия	13,87	3092,86	13,93	42898	194	27766	10791	57984
		НР - 72%; СП - 8%			1076,98	3,57	14938	50		4295	
		Ограждение Ог-1									
23	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	127,67	99,46	23,27	12698	2971	891	6943	21212
		НР - 72%; СП - 8%			69,21	6,32	8836	807		1571	
24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,484763	581946,00	--	282106	--	282106	--	304674
		СП - 8%			--	--	--	--		22568	

25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	14,0581267	89,50	2,41	1258	34	601	451	1846
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	623	4		137	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	14,0581267	162,52	3,41	2285	47	1509	530	3040
		НР - 72%; СП - 8%			51,84	0,53	729	7		225	
		Организованный водосток									
27	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесныхлюлек	м труб	33,6	2076,98	402,97	69787	13540	36477	18975	95863
		НР - 72%; СП - 8%			588,39	195,95	19770	6584		7101	
28	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Водосточная воронка. Установка	1 воронка	4	4343,60	120,20	17374	481	16279	519	19324
		НР - 72%; СП - 8%			153,58	26,48	614	106		1431	
29	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство настенных желобов	м	138,27	1396,25	2,83	193059	391	160844	23055	233403
		НР - 72%; СП - 8%			230,16	1,42	31824	196		17289	
30	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, для крепления лотка	кг	152,9	239,00	--	36543	--	36543	--	39466
		СП - 8%			--	--	--	--		2923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14200848	328602	10509884	2486395	18022219
		РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы									
158	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборкапокрытий	м2 кровли	920,65	268,11	1,60	246835	1473	--	176661	457376
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	245362	--		33880	
159	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:обрешетка из брусков с прозорами, рейки	м2 кровли	920,65	165,29	19,30	152174	17769	--	100809	273222
		НР - 72%; СП - 8%			145,99	6,09	134406	5607		20239	
160	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2	3288,37	1,65	6577	3	--	4733	12215
		НР - 72%; СП - 8%			3286,72	--	6573	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									742 813

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	18765032,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	225180,38
Итого:	Тенге	18990212,38
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3500000,00
Итого	Тенге	22490212,38
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	449804,25
Всего	Тенге	22940016,63
НДС 12%	Тенге	2752802,00
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	25692818,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора , ХТ ПТ «Мекен и К» ,БИН 910240000086

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)