Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		126	12.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	160 417 873,39									
Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области. Акт выполненных работ №2-1-1,за октябрь месяц	160 417 873,39	13 538 039,26							1 624 564,71	15 162 603,97
Всего к оплате:		13 538 039,26							1 624 564,71	15 162 603,97

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО"Шебер Құрылысы"., 170540004003, Эксперт**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2

Заказчик КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания поликлиники по ул.Примова 5А в пос. Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания поликлиники
Договор № 126, от 12 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за ноябрь месяц 2023г

на общестроительные работы-АР(ОСТАТОЧНЫЕ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо Кр-1									
31	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,51	7737,10	1221,20	3946	623	1814	1230	5591
		НР - 72%, СП - 8%			2959,47	391,36	1509	200		414	
32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство	м3	13,02	22816,59	1678,47	297072	21854	249395	22217	344832
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%, СП - 8%			1983,32	386,60	25823	5034		25543	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02974	-271125,00	--	8063	--	8063	--	8708

		СП - 8%			--	--	--	--		645	
34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	50,5	3376,43	73,89	170510	3731	105112	45635	233436
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	61667	1715		17292	
		Ограждение Ог-1(11,7м)									
35	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением длястоек с фланцем. Установка	м	11,7	1674,26	4,40	19589	51	1526	12969	35162
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%			1539,50	--	18012	--		2605	
36	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные изкоррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	16,2	5076,00	--	82231	--	82231	--	88809
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
37	2302-0103-1705 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющейстали, PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	5643,00	--	101574	--	101574	--	109700
		СП - 8%			--	--	--	--		8126	
38	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные изкоррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,7	7304,00	--	85457	--	85457	--	92294
		СП - 8%			--	--	--	--		6837	
39	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные изкоррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)	м	58,6	1692,00	--	99151	--	99151	--	107083
		СП - 8%			--	--	--	--		7932	
40	2302-1104-1201 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические, декоративная крышка	т	0,004	238432,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2,57955	89,50	2,41	231	7	110	83	339
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	114	1		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	2,57955	162,52	3,41	419	8	277	97	558
		НР - 72%; СП - 8%			51,84	0,53	134	1		41	
		Подъемник									
43	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,224	5996,40	1727,10	1343	387	762	258	1729
		НР - 72%; СП - 8%			864,45	735,60	194	165		128	
44	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1	22816,59	1678,47	22817	1679	19155	1706	26485
		НР - 72%; СП - 8%			1983,32	386,60	1983	387		1962	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00246	271125,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
46	прайс-лист	Вертикальная подъемная платформа Модель VP001	шт	1	1012000,00	--	1012000	--		--	1012000
					--	--	--	--	1012000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1906024	28340	756248	84195	
							109436	7503	1012000	78257	2068476
		РАЗДЕЛ 3. Козырьки Кр-2,Кр-3									
		Металлическая ферма									
47	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,14497	57002,11	24854,32	8264	3603	676	3613	12827
		НР - 72%; СП - 8%			27485,00	7130,77	3985	1034		950	
48	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,0886	30779,34	10185,89	2727	902	386	1224	4267
		НР - 72%; СП - 8%			16243,20	2946,56	1439	261		316	
49	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,15592	27002,62	12552,35	4210	1957	1157	1180	5821
		НР - 72%; СП - 8%			7026,60	3483,23	1096	543		431	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М5-2	т стальных элементов	0,0852	762499,10	6373,66	64965	543	59234	3819	74287
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	5188	116		5503	
51	1109-0401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа привысоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	11,21	703,37	212,40	7885	2381	1049	3707	12519
		НР - 72%; СП - 8%			397,44	61,84	4455	693		927	

52	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК2083-2011										
		СП - 8%	м2	11,21	3090,00	--	34639	--	34639	--		37410
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз			--	--	--	--		2771		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,29521	89,50	2,41	1011	27	483	363		1484
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окрасказмалями ПФ-115			44,34	0,26	501	3		110		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,29521	162,52	3,41	1836	39	1211	426		2443
		Усиление узла опирание балки Б-1,Б-2 для Кр-2 и Кр-3			51,84	0,53	586	6		181		
55	1146-0101-1201 РСНБ РК 2015	Балки Б-1,Б-2. Усиление										
		НР - 72%; СП - 8%	т усиления	0,0597	139830,45	7921,46	8348	473	1126	4893		14300
56	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистойстали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014			113046,20	779,46	6749	47		1059		
		СП - 8%	т	0,09104	378120,00	--	34424	--	34424	--		37178
57	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		2754		
		СП - 8%	т	0,00068	282504,00	--	192	--	192	--		207
58	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от5 до 60 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		15		
		СП - 8%	т	0,00944	271178,00	--	2560	--	2560	--		2765
59	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка			--	--	--	--		205		
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	0,0234	24003,82	2163,60	562	50	366	113		730
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз			6259,40	476,64	146	11		54		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1,7313	89,50	2,41	155	4	74	56		227
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окрасказмалями ПФ-115			44,34	0,26	77	--		17		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1,7313	162,52	3,41	281	6	185	65		374
					51,84	0,53	90			28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				172059	9985	137762	19450		
							24312	2715		15321		206839

		2-й этаж, Серия №57-1										
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	169,9	3376,43	73,89	573655	12554	353633	153531	785361
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	207468	5770		58175	
94	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,05	2091,70	1,63	14746	12	12564	1566	17617
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	2170	6		1305	
		Серия №33-3									
95	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	206	2737,62	21,21	563950	4369	476798	61161	675120
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	82783	2163		50009	
96	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	229,92	385,87	2,18	88719	502	68729	14207	111160
		НР - 72%; СП - 8%			84,76	1,06	19488	244		8234	
		Серия №59-1									
97	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	59,3	1574,86	84,93	93389	5036	48562	29167	132361
		НР - 72%; СП - 8%			671,01	12,13	39791	719		9805	
98	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	59,3	1931,84	84,09	114558	4987	61555	35163	161698
		НР - 72%; СП - 8%			809,72	13,84	48016	821		11978	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ. 10см	м2 стяжки	59,3	745,28	28,93	44195	1715	22150	15238	64188
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	20330	834		4755	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	59,3	3376,43	73,89	200222	4382	123428	53587	274114
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	72412	2014		20305	
102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	57,8	2091,70	1,63	120900	95	103018	12840	144439
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	17787	46		10699	
		Серия №139-3									
103	1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитногораствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,79	499,49	115,41	67826	15671	2778	43180	119886
		НР - 72%; СП - 8%			363,63	78,02	49377	10594		8880	

104	1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3,5	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,79	553,56	157,69	75167	21413	3580	45956	130813
		НР - 72%; СП - 8%			369,50	100,55	50174	13654		9690	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Баритовая штукатурка									
		СН - 8%	кг	1765,27	95,62	--	168795	--	168795	--	182299
106	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство			--	--	--	--		13504	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	4,34528	16647,29	1615,77	72337	7021	48754	13667	92884
107	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"			3811,52	556,92	16562	2420		6880	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	135,79	2737,62	21,21	371741	2880	314292	40316	445022
108	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство			401,86	10,50	54569	1426		32965	
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	113,92	385,87	2,18	43958	249	34053	7039	55077
					84,76	1,06	9656	121		4080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8340896	230235	6105068	1520684	
							2005593	106470	--	788928	3392039

РАЗДЕЛ 5. Проемы

		ОКНА									
111	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей глухих									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	2,5	3258,92	167,03	8147	418	3748	3011	12051
					1592,29	80,73	3981	202		893	
114	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся; глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	1,748	13923,00	--	24337	--	24337	--	26284
					--	--	--	--		1947	
115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рентгензащитное окно 1000х800									
		СП - 8%	шт	1	1298547,43	--	1298547	--	1298547	--	1402431
					--	--	--	--		103884	
116	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м	63,8	1466,22	5,47	93545	349	64348	20822	123517
					452,16	1,13	28848	72		9149	
		Двери									

117	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменныхстенах. Установка блоков	м2	3,24	2733,65	542,29	8857	1757	3494	2924	12723
		НР - 72%; СП - 8%			1112,96	140,47	3606	455		942	
118	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТРК 943-92	м2	3,24	14744,00	--	47771	--	47771	--	51593
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
119	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2899,56	47,90	10960	181	2019	6362	18708
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	8760	75		1386	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рентгензащитное двери,900х2100 мм	шт	2	195803,57	--	391607	--	391607	--	422936
		СП - 8%			--	--	--	--		31329	
121	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установкаблоков люков	м2	1	3282,82	531,02	3283	531	1414	1059	4689
		НР - 72%; СП - 8%			1338,24	132,62	1338	133		347	
122	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33113,00	--	33113	--	33113	--	35762
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
123	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделкапроемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,12125	30432,55	18,24	3690	2	1884	1299	5388
		НР - 72%; СП - 8%			14878,71	--	1804	--		399	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1923857	3238	1872282	35477	2116082
							48337	937	--	156747	

РАЗДЕЛ 7. Бетонная отмостка

148	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство суплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,681	8426,32	1717,19	157412	32079	66437	52199	226380
		НР - 72%; СП - 8%			3152,70	728,20	58896	13604		16769	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	18,681	20789,48	1092,54	388368	20410	344580	20061	441103
		НР - 72%; СП - 8%			1251,45	240,04	23378	4484		32674	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				545780	52489	411017	72260	
							82274	18088	--	49443	667483

РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2	1820,29	168,04	3641	337	--	2920	7086
		НР - 84%; СП - 8%			1652,25	85,76	3304	172		525	
151	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	55,95	1078,63	168,04	60349	9402	--	46826	115750
		НР - 84%; СП - 8%			910,59	85,76	50948	4798		8574	
152	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	318,62	757,68	55,54	241412	17696	--	166946	441027
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	223716	8153		32669	
153	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	486,15	805,42	31,26	391555	15197	--	276564	721569
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	376358	7759		53450	
154	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	691,76	108,41	2,82	74994	1951	--	53308	138566
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	73043	996		10264	
155	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	24,5	390,45	14,55	9566	357	--	6762	17634
		НР - 72%; СП - 8%			375,90	7,42	9210	182		1306	
156	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	690,41	34,95	--	24130	--	--	17373	44824
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	24130	--		3320	
157	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	205,17	132,38	--	27160	--	--	19555	50453
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	27160	--		3737	
161	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	36,81	23910,60	4793,70	880149	176456	--	562927	1558522
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	703693	78150		115446	
162	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных(крыльца). Разборка	м2 облицовки	318,62	757,68	55,54	241412	17696	--	166946	441027
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	223716	8153		32669	
163	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Отбивка	м2	4017,62	319,36	2,17	1283067	8719	--	920742	2380114
		НР - 72%; СП - 8%			317,19	1,11	1274349	4460		176305	
164	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка поколя. Отбивка	м2	164,05	319,36	2,17	52391	356	--	37596	97186
		НР - 72%; СП - 8%			317,19	1,11	52035	182		7199	
165	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Ограждение пандуса	м ограждения	38,2	64,74	16,29	2473	622	--	1858	4677
		НР - 92%; СП - 8%			48,45	4,42	1851	169		346	
166	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	565,96	805,42	31,26	455836	17692	--	321967	840027

		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	438144	9033		62224	
167	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка покрытия крыльца из плит керамических. Разборка	м2 облицовки	77,06	757,68	55,54	58387	4280	--	40377	106665
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	54107	1972		7901	
168	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Боковые и горизонтальные поверхности цементное. Разборка покрытия	м2	61,65	1832,39	600,29	112967	37008	--	66859	194213
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	75959	16901		14386	
169	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,665	97,00	--	259	--		--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
170	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,665	280,00	--	746	--		--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Тенге				4326080	327014	--	2991729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					3998064	146687	--	585426	7160426

Отопление и вентиляция

33	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984.27	430.05	41969	860	7366	24494	71780
		НР - 72%; СП - 8%			16871.40	138.30	33743	277		5317	
34	Прайс-лист	Насос TP 32-80/2-A-O-A-BUBE	шт	2	406607.14	--	813214	--		--	813214
					--	--	--	--	813214	--	
											884994

Генеральный план

11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	155	1927.68	31.41	298790	4868	176212	86097	415678
		НР - 72%; СП - 8%			759.42	12.06	117710	1869		30791	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6.975	47820.00	--	333544	--	333544	--	360228
		СП - 8%			--	--	--	--		26684	
		Покрытие ТИП-II									775 906

		Дорожные знаки									
28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	2	4826.68	808.30	9653	1617	945	5485	16349
		НР - 72%; СП - 8%			3545.60	263.37	7091	527		1211	

29	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК1125-2002									
		СП - 8%	шт.	1	9122.00	–	9122	–	9122	–	9852
					–	–	–	–		730	
30	2401-0201-0236 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	шт.	1	5487.00	–	5487	–	5487	–	5926
					–	–	–	–		439	
31	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаковмарки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014									
		СП - 8%	шт.	2	3846.00	–	7692	–	7692	–	8307
					–	–	–	–		615	
32	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 разметки	7.2	896.95	30.36	6458	219	4073	1560	8659
					300.90	–	2166	–		641	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8659578	277987	6927341	1101927	
							1454250	76205	–	780921	49093
		РАЗДЕЛ 2. МАФы									
33	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки									
		НР - 4914 Тенге; СП - 4068 Тенге	шт.	2	45942.00	198.00	91884	396	80288	9828	109848
					5600.00	53.00	11200	106		8136	
34	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)									
		СП - 1478 Тенге	шт.	2	18471.00	–	36942	–	36942	–	39898
					–	–	–	–		2956	
35	8601-0402-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес со столиком									141650
		НР - 1957 Тенге; СП - 5246 Тенге	шт.	2	63622.00	107.00	127244	214	123330	3914	
					1850.00	25.00	3700	50		10492	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				256070	610	240560	13742	291396
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
37	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	500	752.43	–	376215	–	–	270875	698857
					752.43	–	376215	–		51767	
38	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
		СП - 8%	т	98.06	97.00	–	9512	–		–	10273
					–					761	
39	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т	98.06	280.00	–	27457	–		–	29654
					–	–	–	–		2197	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				549088	58613	–	344346	738784

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 17575612,00	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	210907,34
Итого:	Тенге	17786519,34
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4000000,00
Итого	Тенге	21786519,34
Итого с понижающим коэфициентом К= 0,609211,01	Тенге	13272587,51
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	265451,75
Всего	Тенге	13538039,26
НДС 12%	Тенге	1624564,71
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	15162603,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области " БИН 990640003208,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора , ХТ ПТ «Мекен и К» ,БИН 910240000086

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)