Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 08 февраля 2021 года № 53 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" декабря 2023 года

Заказчик ***ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства" Руководитель Рахметов Т.Б., БИН 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА 62,***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «27» декабря 2023 года, ТОО «Энергохолдинг LTD» Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович, Жетысуская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул. Жибек Жолы №71, БИН000440000132, тел. 87273776810***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «27» декабря 2023г. ТОО "СтройСити LTD" Директор Ерболқызы Г.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается***) от «27» ДЕКАБРЯ 2023 г ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ» Директор ЕШПАНОВА Л.К.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Строительно-монтажные работы по объекту уличное освещение по улицам Т.Жургенова -1460м,Абылайхана-985м и трассы Республиканского значения с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район,Актюбинская область"

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

РК, Актюбинская обл., Айтекебийский район, п. Жургенова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***ГУ " Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ08REA00367288 от 12.12.2023г***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Азиз-Проект» №ЭЕК-0034/20 (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ "Аппарат Акима сельского округа Темирбек Жургенова"от 04.10.2021

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2023года***;

окончание работ ***декабрь 2023 года***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: ***1(один);***

фактически, месяц: ***1(один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	2445	2445	80	80
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	2340	2340	6000	6000

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Данным разделом решается вопрос строительства сети уличного освещения по ул. Жургенева, Абылайхана и трасса Республиканского значения в п. Жургенева Айтекебийского района Актюбинской области. По проекту уличное электроосвещение предусматривается на металлических опорах СТВ высотой 9 метров с антикоррозийным покрытием методом «горячего оцинкования». Стойки электроосвещения приняты с одним кронштейном КИШ 48.1,5-0,8.15 с вылетом 1,5м высотой 0,8м и углом наклона к поверхности 15°. В качестве осветительных приборов приняты консольные светодиодные светильники 150 мощностью 150ВТ, степень защиты IP65, КСС – широкая боковая. Закладные детали для установки стоек и устанавливается в сверленные котлованы Ø300мм с последующей заделкой бетоном марки В15. Для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения и контролях работы проектом предусматривается установка щита управления освещением ЩУО предусмотрен учет электрической энергии 3-х фазным электронным счетчиком.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего***73513,0***тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***69 837,0***тысячтенге, оборудования, инструмента и инвентаря***43 516,0***тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***43 516,0***тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ***69 837,0*** тысячтенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***43 516,0***тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с внесенными изменениями в проекте

(проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***"Строительно-монтажные работы по объекту уличное освещение по улицам Т.Жургенова -1460м,Абылайхана-985м и трассы Республиканского значения с.ТемирбекЖургенова,Айтекебискийрайон,Актюбинская область"***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик ***ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства" Руководитель Рахметов Т.Б.,***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)организация ***ТОО "СтройСити LTD"" Директор Ерболқызы Г.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Шадияров Нуржан Мусаулы KZ53VTE00056279 от 29.07.2020г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор:

1)организация ***ТОО «Азиз-Проект» Ешпанова Л.К.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Турумбетова Эльмира Жусупбековна KZ41VTE0055223 от 16.06.2020г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	6
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкогонапряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокогонапряжения…	км	
5	Площадьопор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	166
	2) деревянные с деревяннымиприставками	шт	
	3) деревянные с железобетоннымиприставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовыеподвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	6
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны длясветильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	166
9	Арматурауличногоосвещения:		
	1) светильники с лампаминакаливания	шт	
	2) светильники с ртутнымилампами	шт	
	3) светильники с люминесцетнымилампами	шт	
	4) светильникиссветодиоднымилампами	шт	166
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х25напряжением 0,4кВ	км	0,08
	2) марки АВБбШв4х10 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв5х4 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки ААШв3х120 напряжением 10кВ	км	
11	Муфтысоединительные...	шт	
12	Муфтыконцевые	шт	
13	Контурызаземления	шт	
14	Устройствагрозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытиякабельныхсетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«АЗИЗ-ПРОЕКТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан