Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, КЕРБУЛАКСКИЙ РАЙОН, САРЫОЗЕКСКИЙ С.О., С.САРЫОЗЕК, улица Жібек Жолы, здание 71, тел.: 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440000132**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бурабай, дом № 135** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200140009058**
Договор (контракт)	Договор субподряда №5 от 08.09.2023	

Номер документа	Дата составления
20	**26.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Уличное освещение по улицам Т. Жургенова, Абылайхана, трассы Республиконского значения Актобе-Костанай М32 по адресу: с. Темирбек Жургенова, Айтекебиский район, Актюбинская область	26.12.2023		Работа	1	33 199 614,00	33 199 614,00	3 557 101,50
				Итого	1	x	33 199 614,00	3 557 101,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Смандияров Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71, Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" область Актюбинская, г.Актобе, Маресьева, 105, Тел.: 87053831012**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Уличное освещение по улицам Т.Жургенова, Абылайхана, трассы Республиканского значения Актобе-Костанай М32 по адресу: с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район, Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение по улицам Т.Жургенова, Абылайхана, трассы Республиканского значения Актобе-Костанай М32 по адресу: с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район, Актюбинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **08.09.2023**

Акт выполненных работ

за

декабрь 2023 на Уличное освещение по улицам Т.Жургенова, Абылайхана, трассы Республиканского значения Актобе-Костанай М32 по адресу: с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район, Актюбинская область

Составлен (а) в ценах 2021.3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4-1-1 Электроосвещение дороги ул.Абылайхан по адресу: с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район, Актюбинская область										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	25402,96	841,37	25403	842	14241	7685	35735	
				шкаф		10320,38	352,74	10320	353		2647		
2	2	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54		1	14872		14872		14872		16062	
				шт.							1190		
3	3	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5813,72	143,99	5814	144	1723	2884	9394	
				шкаф		3947,03	58,15	3947	58		696		
4	4	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-0 У2 IP54		1	9898		9898		9898		10690	
				шт.							792		
5	5	С1247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		1	14439		14439		14439		15594	
				шт.							1155		
			Итого по разделу:									87475	
			Раздел: 1. Кабель										
6	6	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		177,3	318,68	318,68	56503	56503	0	6808	68376	
				м3 грунта		0	53,33	0	9455		5065		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		175,12	1143,07	0	200175	0	0	144126	371845	
				м3 грунта		1143,07	0	200175	0		27544		
8	8	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		884	491,62	216,8	434594	191655	56196	179892	663645	
				м кабеля		211,25	71,39	186743	63107		49159		
9	9	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		60	577,1	268,04	34626	16082	2700	15154	53762	
				м кабеля		264,06	86,72	15844	5203		3982		
10	10	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		51	331		16881		16881		18231	
				м							1350		
11	11	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		60	793		47580		47580		51386	Казахстан
				м							3806		
12	12	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1		0,985	2105197		2073619		2073619		2239509	
				км							165890		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты	км кабеля	0,985	37314 11733,12	25580,88 5770,54	36754 11557	25197 5684	0	10517 3782	51053	
14	14	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	985	63		62055		62055	4964	67019	
			Итого по разделу: 1. Кабель									3584826	
			Раздел: 2. Опора освещения										
15	15	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	30	6706,98 1566,76	5140,22 2313,98	201209 47003	154207 69420	0	93138 23548	317895	
16	16	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка	т	0,612	59441,95 27998,4	24921,25 7284,35	36378 17135	15252 4458	3992	17274 4292	57944	
17	17	С1261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,612	361110		220999		220999	17680	238679	
18	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,392	31021,49 5701,97	1247,24 478,81	12160 2235	489 188	9436	2205 1149	15514	
19	19	Е11-330304-0401 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	30	12045,42 4970,56	6939,86 2710,63	361363 149117	208196 81319	4050	184349 43657	589369	
20	20	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	30	6669,28 3135,6	3514,19 1425,92	200078 94068	105426 42778	585	109477 24764	334319	
21	21	С1247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм. тип фланца Б	шт.	30	88594		2657820		2657820	212626	2870446	
22	22	С1247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	30	89853		2695590		2695590	215647	2911237	Казахстан
23	23	С1247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	30	7130		213900		213900	17112	231012	Казахстан
24	24	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	30	7935		238050		238050	19044	257094	Казахстан
25	25	С1247-103-1305	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 56/8000 Д 5К	шт.	30	52659		1579770		1579770	126382	1706152	
			Итого по разделу: 2. Опора освещения									9529661	
			Раздел: 3. Провод 0,4кВ										
26	26	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	661,2	577,1 264,06	268,04 86,72	381581 174596	177231 57342	29754	166996 43886	592463	
27	27	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,66	73647		48607		48607	3889	52496	
28	28	С1243-113-0909 .0,001	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	1,2	2105197		2526236		2526236	202099	2728335	
29	29	Ц13-080502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования	шт.	30	9988,85 7258,81	2358,56 809,78	299665 217764	70757 24294	11144	174282 37916	511863	
			Итого по разделу: 3. Провод 0,4кВ									3885157	
			ИТОГО:					14706619 1130504	1021981 363659	12554137	1114787 1265713	17087119	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4-1-2 Электроосвещение дороги ул.Жургенова по адресу: с.Темирбек Жургенова,Айтекебиский район, Актюбинская область										
			Раздел: 3. Провод 0,4кВ										
1	1	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	2	14872		29744		29744	2380	32124	
2	2	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	5813,72 3947,03	143,99 58,15	11627 7894	288 116	3445	5767 1392	18786	
3	3	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12-0 У2 IP54	шт.	2	9898		19796		19796	1584	21380	
4	4	С1247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	14439		28878		28878	2310	31188	
			Итого по разделу: 3. Провод 0,4кВ									103478	
			Раздел: 4. Кабель										
5	5	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	262,8	318,68 0	318,68 53,33	83750 0	83751 14015	0	10091 7507	101348	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	260,12	1143,07 1143,07	0 0	297336 297336	0 0	0	214082 40913	552331	
7	7	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1400	491,62 211,25	216,8 71,39	688271 295747	303525 99943	88998	284897 77853	1051021	
8	8	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	577,1 264,06	268,04 86,72	34626 15844	16082 5203	2700	15154 3982	53762	
9	9	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	60	793		47580		47580	3806	51386	Казахстан
10	10	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,94	2105197		1978885		1978885	158311	2137196	
11	11	С1243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,52	1294998		673399		673399	53872	727271	
12	12	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты	км кабеля	0,16	37314 11733,12	25580,88 5770,54	5970 1877	4093 923	0	1708 614	8292	
13	13	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1460	63		91980		91980	7358	99338	
			Итого по разделу: 4. Кабель									4781945	
			Раздел: 5. Опора освещения										
14	14	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	41	6706,98 1566,76	5140,22 2313,98	274986 64237	210749 94873	0	127288 32182	434456	
15	15	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка	т	0,8364	59441,95 27998,4	24921,25 7284,35	49717 23418	20845 6093	5455	23608 5866	79191	
16	16	С1261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,8364	361110		302032		302032	24163	326195	
17	17	КП	ЗАКЛАДНОЙ ФУНДАМЕНТ ЗФ-2-1625/220		41	0,91		37		37	3	40	
18	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	16,072	31021,49 5701,97	1247,24 478,81	498577 91642	20045 7695	386890	90397 47118	636092	
19	19	Е11-330304-0401 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	41	12045,42 4970,56	6939,86 2710,63	493862 203793	284535 111136	5535	251943 59664	805469	
20	20	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		82	6669,28	3514,19	546881	288164	1598	299236	913806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				светильник		3135,6	1425,92	257119	116926		67689		
21	21	С1247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	41	89853		3683973		3683973		3978691	Казахстан
22	22	С1247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	41	7130		292330		292330	294718	315716	Казахстан
23	23	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	41	7935		325335		325335	23386	351362	Казахстан
24	24	С1247-103-1305	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 56/8000 Д 5К	шт.	41	52659		2159019		2159019	26027	2331741	
25	25	КП	ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТВг-9,0(Вд-68,Нд-208) ПОКРЫТИЕ"ГОРЯЧЕЕ ОЦЕНКОВАНИЕ"(ГОСТ 9-307.89) МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 300х300		41	0,91		37		37	172722	40	
26	26	КП	КРАНШТЕЙН ТИПА "ИВА",ВЫЛЕТ 1,5м,УГОЛ НАКЛОНА 20гр.ПОКРЫТИЕ ГЦ		82	0,91		75		75	3	81	
27	27	КП	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 59 Вт, 8300лм IP67,PROLED SLP-48		41	0,91		37		37	6	40	
28	28	КП	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, 59 Вт,PROLED SLP-48		41	0,91		37		37	3	40	
			Итого по разделу: 5. Опора освещения								3	10172960	
			Раздел: 6. Провод 0,4кВ										
29	29	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	661,2	577,1	268,04	381581	177231	29754	166996	592463	
						264,06	86,72	174596	57342		43886		
30	30	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,66	73647		48607		48607	3889	52496	
31	31	С1243-113-0909 .0,001	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	1,2	2105197		2526236		2526236	202099	2728335	
32	32	Ц13-080502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования	шт.	60	9988,85	2358,56	599331	141514	22288	348563	1023726	
						7258,81	809,78	435529	48587		75832		
			Итого по разделу: 6. Провод 0,4кВ									4397020	
			ИТОГО:					16174532	1550822	12754680	1839730	19455403	
								1869032	562852		1441141		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			4-1-3 Уличное освещение дороги трассы Актобе-Костанай -Костанай										
			Раздел: 6. Провод 0,4кВ										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	25402,96	841,37	25403	842	14241	7685	35735	
						10320,38	352,74	10320	353		2647		
2	2	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	1	14872		14872		14872	1190	16062	
3	3	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	5813,72	143,99	11627	288	3445	5767	18786	
						3947,03	58,15	7894	116		1392		
4	4	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	9898		19796		19796	1584	21380	
5	5	С1247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439		14439		14439	1155	15594	
			Итого по разделу: 6. Провод 0,4кВ									107557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Кабель										
6	6	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		8,64	318,68	318,68	2753	2754	0	332	3332	
				м3 грунта		0	53,33	0	461		247		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,12	1143,07	0	8139	0	0	5860	15119	
				м3 грунта		1143,07	0	8139	0		1120		
8	8	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		62	491,62	216,8	30481	13442	3941	12617	46546	
				м кабеля		211,25	71,39	13097	4426		3448		
9	9	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	577,1	268,04	28855	13402	2250	12628	44802	
				м кабеля		264,06	86,72	13203	4336		3319		
10	10	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		50	793		39650		39650		42822	Казахстан
				м							3172		
11	11	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
12	12	С1243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1		0,03	1028799		30864		30864		33333	Казахстан
				км							2469		
13	13	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты		0,048	37314	25580,88	1791	1228	0	513	2488	
				км кабеля		11733,12	5770,54	563	277		184		
14	14	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		48	63		3024		3024		3266	
				м							242		
			Итого по разделу: 7. Кабель									231033	
			Раздел: 8. Опора освещения										
15	15	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		30	6706,98	5140,22	201209	154207	0	93138	317895	
				котлован		1566,76	2313,98	47003	69420		23548		
16	16	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка		0,612	59441,95	24921,25	36378	15252	3992	17274	57944	
				т		27998,4	7284,35	17135	4458		4292		
17	17	С1261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017		0,612	361110		220999		220999		238679	
				т							17680		
18	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,392	31021,49	1247,24	12160	489	9436	2205	15514	
				м3		5701,97	478,81	2235	188		1149		
19	19	Е11-330304-0401 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		78	12045,42	6939,86	939543	541309	10530	479306	1532357	
				опора		4970,56	2710,63	387703	211429		113508		
20	20	С1247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б		78	89853		7008534		7008534		7569217	Казахстан
				шт.							560683		
21	21	С1247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм		78	7130		556140		556140		600631	Казахстан
				шт.							44491		
22	22	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		78	7935		618930		618930		668444	Казахстан
				шт.							49514		
23	23	С1247-103-0114	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		78	73966		5769348		5769348		6230896	
				шт.							461548		
			Итого по разделу: 8. Опора освещения									17231577	
			Раздел: 9. вл 0,4 Кв										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-330103-0106 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	4	40985,09 / 11832,34	28191,91 / 7898,27	163940 / 47329	112768 / 31593	3843	63138 / 18166	245244	
25	25	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	3921		31368		31368	2509	33877	
26	26	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	4214		33712		33712	2697	36409	
27	27	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2385		19080		19080	1526	20606	
28	28	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	16	1378		22048		22048	1764	23812	
29	29	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	574		13776		13776	1102	14878	
30	30	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	185		2960		2960	237	3197	
31	31	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	4362		34896		34896	2792	37688	
32	32	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	2158		69056		69056	5524	74580	
33	33	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	3082		24656		24656	1972	26628	
34	34	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	2,5	661811		1654528		1654528	132362	1786890	Казахстан
35	35	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	333		2664		2664	213	2877	
36	36	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1101		8808		8808	705	9513	Казахстан
37	37	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	9016		72128		72128	5770	77898	Казахстан
38	38	Е11-330104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,75	103299,06 / 46644	56655,06 / 15738,43	77474 / 34983	42491 / 11804	0	37429 / 9192	124095	
39	39	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	74	3460		256040		256040	20483	276523	
40	40	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	74	4362		322788		322788	25823	348611	
41	41	С1243-701-0801	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25+1х16-0.6/1.0	км	1,3	359221		466987		466987	37359	504346	Казахстан
			Итого по разделу: 9. вл 0,4 Кв									3647671	
			Раздел: 10. Арматура уличного освещения										
42	42	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	74	2158		159692		159692	12775	172467	
43	43	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	74	1553		114922		114922	9194	124116	
44	44	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,058	661811		38385		38385	3071	41456	Казахстан
45	45	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре деревянной	шт.	78	5152,65 / 2234,88	2800,97 / 947,3	401907 / 174321	218476 / 73890	9110	178711 / 46449	627067	
46	46	С1252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	шт.	78	5971		465738		465738	37259	502997	
			Итого по разделу: 10. Арматура уличного освещения									1468103	
			ИТОГО:					20088900 / 763925	1116948 / 412751	18208028	916603 / 1680439	22685942	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					50970051	3689751	43516845	3871120	59228464	
								3763461	1339262		4387293		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения			1,92%		1137187					
			Итого с временными									60365651	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимние удорожания			6,6 %		3984133					
			Итого с зимними удорожаниями									64349783	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты			2%		1286996					
			Итого с непредвиденными									65636779	
			Итого со скидкой, К=0,95									62354940,05	
			НДС			12 %		7482592,81					
			Итого с НДС									69837532,86	
			Итого с учетом того что материал был оплачен заказчиком									33199614,00	
			НДС									3557101,50	

Принял (Заказчик)
Директор ТОО "Энергохолдинг LTD"

Акназарова Р.Х.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "АктИнвестХолдинг"

Смаиляров Д.Н.