Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабженияс.Кокбел Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети головного водозабора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31С от 01.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-5-1 Внутриплощадочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		477	186,35	83,32	88889	39744	0	50053	150057	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	49145	20373		11115		
2	11	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		10	36,23	36,23	362	363	0	77	474	
				м3 грунта		0	10,67	0	107		35		
3	12	Е11-010201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см		10	24,96	24,96	250	250	0	80	356	
				м3 уплотненного грунта		0	11,16	0	112		26		
4	13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		10	1457,66	183,68	14577	1836	0	13176	29973	
				м3 основания		1273,98	56,94	0	569		2220		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД										
5	14	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием		0,1	603598,51	121918,51	60360	12192	0	52692	122096	
				км трубопровода		481680	50562,14	48168	5056		9044		
6	15	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,1	232552,4	262,4	23255	26	0	23005	49961	
				км трубопровода		232290	81,35	23229	8		3701		
7	16	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,1	70143	0	7014	0	0	6944	15075	
				км трубопровода		70143	0	7014	0		1117		
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД										
			Раздел: 3. ОБОРУДОВАНИЕ										
8	17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2117,35	98,55	2118	99	0	2047	4498	
				задвижкаили клапан		2018,8	48,81	2019	49		333		
9	18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00135	1150057,83	542169,03	1553	732	0	1057	2818	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	821	247		209		
10	19	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)		0,0003	1234891,87	564107,87	371	170	0	261	682	
				км трубопровода		670784	206301,81	201	62		51		
11	20	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		0,14	33,78	1,94	5	0	0	3	8	
				м2		31,84	0,33	5	0		1		
12	21	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,14	44,68	3,04	7	1	0	4	12	
				м2		41,64	0,49	6	0		1		
			Итого по разделу: 3. ОБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел: 4. КОЛОДЦЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	22	Е11-010107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3		4,5	294,19	0	1324	0	0	953	2459	
				м2 спланированной поверхности		294,19	0	1324	0		182		
14	23	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		7	19,32	19,32	135	136	0	35	183	
				м3 грунта		0	6,83	0	48		14		
15	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7	186,35	83,32	1305	584	0	735	2202	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	721	299		163		
16	25	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		12	57,23	57,23	687	687	0	196	953	
				м3 грунта		0	22,64	0	272		71		
17	26	Е11-080101-0203	Основание песчано-гравийное. Устройство		0,5	2948,77	1887,12	1475	944	0	914	2580	
				м3 основания		1061,65	903,94	531	452		191		
18	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,9	22832,11	10295,21	20549	9266	0	15255	38669	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	11283	4126		2865		
19	28	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,002635	312188,75	14178,75	823	38	0	932	1895	
				т стальных элементов		298010	1740,89	786	5		141		
20	30	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,275	2707,03	1168,03	745	321	0	459	1300	
				м3		1539	294,98	423	81		97		
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЦЫ										
			Раздел: 5. ВОДОПРОВОД										
21	37	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,07125	84171,6	0	5997	0	0	5938	12890	
				км трубопровода		84171,6	0	5997	0		955		
22	38	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка		0,012	346619,84	78642,84	4160	944	0	3490	8261	
				км трубопровода		267977	25740,92	3216	309		612		
23	39	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм.Промывка с дезинфекцией		0,012	70143	0	842	0	0	834	1809	
				км трубопровода		70143	0	842	0		134		
24	40	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка		2,5	79,92	15,47	200	39	0	176	406	
				м трубопровода		64,45	6,67	161	17		30		
25	41	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		1,1	125,52	20,12	138	22	0	124	283	
				м трубопровода		105,4	8,69	116	10		21		
26	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,01475	1150057,83	542169,03	16964	7997	0	11544	30788	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	8967	2694		2281		
			Итого по разделу: 5. ВОДОПРОВОД										
			ИТОГО:					254105	76391	0	190984	480688	
								164975	34896	0	35610	0	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		7691					
			Итого с временными									488379	
			Зимние удорожания			2,07 %		10109					
			Итого с зимними удорожаниями									498488	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9970					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									508458	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									533907	
			Итого в текущих ценахс коэф.субподр									404010	
			НДС			12		48481					
			Итого с НДС									452491	

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
_____ Кабдрахманова А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Павлодар-Курылыс»
_____ Жунусов Б.Л.