Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200340006704

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства города "Астана",г. Астана, ул. С. Сейфуллина 30, тел.: +77271320158**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140003665

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәт-Сервис",120005, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда, переулок Лапина 2 СТР 6, тел.: +7242255470**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №22/22 от 26.05.2022

Номер документа	Дата составления
0000000075	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район Сарыарка, район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И.Гёте			Услуга			19 097 079,82	2 046 115,70
				Итого		x	19 097 079,82	2 046 115,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **"Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ДЕКАБРЬ 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		22/22	26.05.2022г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за ДЕКАБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	206 610 523,83									
В т.ч. за отчетный месяц		17 050 964,13							2 046 115,70	19 097 079,82

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор
Иманова Р.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
Заместитель руководителя
Құрбанбекұлы Н.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Директор

Эксперты:

Аттестат № KZ56VJE0004109[illegible] Кулевич Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ№ 11

за **декабрь 2023** **(месяц, год) на** **7-1-1 Вертикальная планировка** **работы**

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Участок №1									
1	1	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1410	60,66	60,66	85531	85531	0	23644	117909
						0	23,29	0	32839		8734	
2	2	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/плодородного грунта/	м3 грунта	1410	315,12	301,47	444319	425073	592	90850	577983
						13,23	76,26	18654	107527		42814	
3	3	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/непригодного плодородного грунта/	т·км	33840	28		947520				1023322
											75802	
4	4	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1410	20,24	16,64	28538	23463	99	11665	43419
						3,53	7,96	4977	11224		3216	
5	5	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/пригодного плодородного грунта из временного отвала/	м3 грунта	380	315,12	301,47	119746	114559	160	24484	155768
						13,23	76,26	5027	28979		11538	
6	6	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/плодородного грунта/	т·км	9120	28		255360				275789
											20429	
7	7	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	380	17,57	17,57	6677	6677	0	2304	9699
						0	8,42	0	3200		718	
8	8	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	380	19,63	19,63	7459	7460	0	2410	10659
						0	8,81	0	3348		790	
9	9	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/во временный отвал/	м3 грунта	1624	315,12	301,47	511755	489587	682	104639	665705
						13,23	76,26	21486	123846		49311	
10	10	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/грунта во временный отвал/	т·км	56840	28		1591520				1718842
											127322	
11	11	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1624	24,72	20,27	40145	32919	227	16382	61049
						4,31	9,7	6999	15753		4522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/из временного отвала для обратной засыпки до проектной отметки/	м3 грунта	466	315,12 13,23	301,47 76,26	146846 6165	140485 35537	196	30026 14150	191022
13	13	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/лишнего грунта во временный отвал/	т·км	16310	28		456680			36534	493214
14	14	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	466	42,05 0	42,05 16,15	19595 0	19595 7526	0	5419 2001	27015
15	15	Е11-010104-0508 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 30м/	м3 грунта	466	81,06 0	81,06 31,13	37774 0	37774 14507	0	10445 3857	52076
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	466	206,54 117,29	89,25 48,64	96248 54657	41590 22666	0	55673 12154	164075
			Итого по разделу: 1. Участок №1									5587546
			ИТОГО:					4795713	1424713	1956	377941	5587546
								117965	406952		413892	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		50287,91				
			Итого с временными									5 637 833,91
			Зимние удорожания			1,7%		95843,18				
			Итого с зимними удорожаниями									5 733 677,09
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114673,54				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 848 350,63
			В текущих ценах на 2022 год			1,0500514						6 141 068,75
			Итого с договорной скидкой			0,95						5 834 015,32
			НДС			12%		700081,84				
			Итого с НДС									6 534 097,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Н.С.Кулевич

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Opda Capital AST"

Болатбеков Б. А

26.12.2023 РАКТ 6

Расценки проверены

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **7-1-3 Покрытие проездов, тротуаров и площадок** работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Участок №1									
1	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	147	1203,36	318,59	176895	46833	122123	26828	220021
						54	114,98	7939	16902		16298	
2	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до 20см/**	м2 основания	147	319,22	62,94	46925	9252	37673	3720	54697
						0	23,43	0	3444		4052	
3	4	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0882	161107,9	2709,35	14210	239	13971	141	15499
						0	1476,74	0	130		1148	
4	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	147	1781,91	235,36	261941	34598	222070	11843	295687
						35,87	38,73	5273	5693		21903	
5	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 7см/**	м2 покрытия	147	1115,5	0,14	163978	21	161178	3002	180338
						18,91	0	2779	0		13358	
6	7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0441	161107,9	2709,35	7105	119	6985	70	7749
						0	1476,74	0	65		574	
7	8	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	147	1862,94	248,36	273852	36509	232070	11692	308388
						35,87	37,78	5273	5554		22844	
8	9	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/до 5см/**	м2 покрытия	147	397,8	0,05	58477	7	57543	1001	64236
						6,3	0	926	0		4758	
9	16	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,19	6888,01	1986,26	15085	4350	9974	2168	18633
						347,27	569,52	761	1247		1380	
10	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		73	2357,66	41,81	172109	3052	79814	97914	291625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м бортового камня			1222,51	19,42	89243	1418		21602	
11	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БК 100х30х15	м3	3,139	41894		131505		131505	10520	142025
12	31	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1030,93	1203,36	318,59	1240584	328444	856466	188148	1543030
						54	114,98	55674	118536		114298	
13	32	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до 20см/	м2 основания	1030,93	319,22	62,94	329094	64887	264207	26087	383595
						0	23,43	0	24155		28414	
14	33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,618558	161107,9	2709,35	99655	1676	97979	986	108692
						0	1476,74	0	914		8051	
15	34	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1030,93	1781,91	235,36	1837023	242640	1557405	83058	2073688
						35,87	38,73	36978	39928		153606	
16	35	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 7см/	м2 покрытия	1030,93	1115,5	0,14	1149998	144	1130363	21050	1264732
						18,91	0	19491	0		93684	
17	36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,309279	161107,9	2709,35	49827	838	48989	493	54346
						0	1476,74	0	457		4026	
18	37	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1030,93	1862,94	248,36	1920559	256042	1627539	82001	2162765
						35,87	37,78	36978	38948		160205	
19	38	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/до 5см/	м2 покрытия	1030,93	397,8	0,05	410106	51	403557	7017	450493
						6,3	0	6497	0		33370	
20	45	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,34	6888,01	1986,26	36782	10607	24321	5287	45435
						347,27	569,52	1854	3041		3366	
21	46	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	178	2357,66	41,81	419663	7442	194614	238748	711084
						1222,51	19,42	217606	3457		52673	
22	47	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БК 100х30х15	м3	7,654	41894		320657		320657	25653	346309
			Итого по разделу: 1. Участок №1									10743067
			ИТОГО:					9136029	1047750	7601003	811254	10743067
								487272	263889		795783	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9%		96687,60				
			Итого с временными									10 839 754,60
			Зимние удорожания			1,7%		184275,83				
			Итого с зимними удорожаниями									11 024 030,43
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		220480,61				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 244 511,04
			В текущих ценах на 2022 год			1,0500514						11 807 314,53
			Итого с договорной скидкой			0,95						11 216 948,81

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		1346033,85				
			Итого с НДС									12 562 982,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Н.С.Кулевич

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Orda Capital AST"
Болатбеков Б. А

Расценки проверены

26.12.2023 РАКГ ПП

В части расценок