Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BM PROGRESS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ В МКР.ТЕРИСКЕЙ 59,67,66,68 ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА, ИНВ.№ 900109562**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ В МКР.ТЕРИСКЕЙ 59,67,66,68 ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА, ИНВ.№ 900109562**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№07/2023** от **07.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

от **" 25 " ИЮЛЬ 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3		68,411074	163,83	163,83	11207,95	11207,95		2447,56	14748,14
				м^3 грунта		0,00	49,70	0,00	3400,01		1092,63	
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		2,115806	1842,10	0,00	3897,52	0,00		2806,18	7239,91
				м^3 грунта		1842,10	0,00	3897,52	0,00		536,21	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/+Пересечки		2,6316	1738,94	0,00	4576,06	0,00		3294,66	8500,24
				м^3 грунта		1738,94	0,00	4576,06	0,00		629,52	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/		4,7816	1078,71	0,00	5157,85	0,00		3713,91	9581,69
				м^3 грунта		1078,71	0,00	5157,85	0,00		709,93	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/		13,662304	1078,71	0,00	14737,82	0,00		10611,11	27376,81
				м^3 грунта		1078,71	0,00	14737,82	0,00		2027,88	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		52,082976	44,13	44,13	2298,35	2298,35		472,57	2992,80
				м^3 грунта		0,00	12,60	0,00	656,18		221,88	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,6316	1078,71	0,00	2838,86	0,00		2043,79	5273,09
				м^3 грунта		1078,71	0,00	2838,86	0,00		390,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		62	16013,16	7344,44	992815,90	455355,12	458421,97	162887,78	1248159,89
				м		1274,82	1378,94	79038,81	85494,12		92456,21	
9	9	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		63,24	5157,00		326128,61		326128,61		352218,99
				м							26090,38	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1363658,92	468861,42	784550,58	188277,56	1676091,56
								110246,92	89550,31	0,00	124155,08	
			ИТОГО по акту					1363658,92	468861,42	784550,58	188277,56	1676091,56
								110246,92	89550,31	0,00	124155,08	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			20113,10				
			Итого с временными									1696204,66
			Зимние удорожания	%	0,31			5258,23				
			Итого с зимними удорожаниями									1701462,89
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			34029,26				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1735492,15
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,08490566		2023,00			2022,00				1882845,26
			Итого с понижающим коэфф.К=0,970873815									1 828 005,16
			НДС 12%									219 360,62
			Итого к оплате с НДС:									2 047 365,78

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Султанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BM PROGRESS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шаменова С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Дата подписания " 25 " декабрь 2023г.