Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Арыс" управления человеческого потенциала Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 12.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретен ие материалов	другие дополнительн ые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область»	117 665 436,71	12 607 011,07							7 714 285,71	72 000 000,00
Аванс 30%	35 299 631,01	3 782 103,32							2 314 285,71	21 600 000,00
Итого к оплате	82 365 805,70	8 824 907,75							5 400 000,00	50 400 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Арыс"
управления человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель

_____Момбеков А.Т.

Технический надзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор

_____Пономарева М.В.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____Жандабаев Б.У.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Арыс" управления человеческого потенциала Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Авторский надзор: ТОО "ДиК-проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс,
Договор: №141 от 07.09.2022 г. Доп.согл. №141/1 от 02.05.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ от 12.07.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"											
		Проемы									
		отм.+0,000 /АС-12/									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	108,815	1023,81	161,53	111406	17577	--	73918	200150
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	93829	8835		14826	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	115,995	1726,12	161,53	200222	18737	--	137450	364685
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	181485	9418		27014	
3	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	50,32	1595,10	161,53	80266	8128	--	54880	145958
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	72137	4086		10812	
4	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/ФРАМУГА/. Разборка**	м2	4,255	1595,10	161,53	6787	687	--	4641	12342
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	6100	345		914	
		отм.+3,300 /АС-21/									
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	49,22	1023,81	161,53	50392	7951	--	33435	90533
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	42441	3996		6706	
6	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	158,175	1726,12	161,53	273030	25551	--	187432	497298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	247479	12843		36837	
7	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	4,56	1595,10	161,53	7274	737	--	4973	13227
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	6537	370		980	
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/ФРАМУГА/. Разборка	м2	4,255	1595,10	161,53	6787	687	--	4641	12342
		НР - 72%; СП - 8%			1433,57	81,19	6100	345		914	
		Внутренняя отделка									
		отм.+0,000 /АС-13/									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	772,8	200,36	--	154838	--	--	111483	287627
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	154838	--		21306	
10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ СТЕН С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ	м2	1138,65	156,28	--	177953	--	--	128126	330565
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	177953	--		24486	
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ ПОТОЛКА С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ	м2	1073,42	156,28	--	167758	--	--	120786	311628
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	167758	--		23084	
		отм.+3,300 /АС-22/									
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	744,52	200,36	--	149172	--	--	107404	277101
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	149172	--		20526	
13	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ СТЕН С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ	м2	636,04	156,28	--	99403	--	--	71570	184651
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	99403	--		13678	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ ПОТОЛКА С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ	м2	764,37	156,28	--	119459	--	--	86010	221907
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	119459	--		16438	
		Полы отм.+0,000 /АС-13/									
		Тип ТД-109									
15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	406,6	33,10	--	13459	--	--	9690	25001
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	13459	--		1852	
		Тип ТД-111									
16	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	35,12	33,10	--	1162	--	--	837	2159
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	1162	--		160	
		Тип ТД-376									
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	384,41	762,99	30,05	293301	11553	--	207039	540367
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	281748	5807		40027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	м2 облицовки	31,7	718,37	53,39	22772	1692	--	15731	41584
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	21080	768		3080	
		Полы отм.+3,300 /АС-22/									
		Тип ТД-340									
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	218,16	762,99	30,05	166454	6556	--	117499	306669
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	159897	3295		22716	
20	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	м2 облицовки	18,05	718,37	53,39	12967	964	--	8957	23678
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	12003	437		1754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2114860	100820	--	1486502	3889472
							2014040	50547	--	288110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2114860				
	Всего заработная плата		Тенге					2064586			
		Накладные расходы	Тенге				1486502				
		Сметная прибыль	Тенге				288109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3889471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2205
		Сметная заработная плата	Тенге					2064586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3889471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2205
		Сметная заработная плата	Тенге					2064586			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"									
		Полы отм.+0,000 /АС-43/									
		Тип ТД-109									
21	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	603,9	33,10	--	19989	--	--	14392	37132
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	19989	--		2751	
		Полы отм.+3,300 /АС-51/									
		Тип ТД-55									
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	483,64	33,10	--	16009	--	--	11526	29738
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	16009	--		2203	
		Полы отм.+6,600 /АС-59/									
		Тип ТД-55									
23	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	554,6	33,10	--	18358	--	--	13217	34101
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	18358	--		2526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54356	--	--	39135	100971
							54356	--	--	7480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					54356			
		Накладные расходы	Тенге				39136				
		Сметная прибыль	Тенге				7479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					54356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2169216**	**100820**	**--**	**1525637**	**3990443**
							2068396	**50547**	**--**	**295590**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2169216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2118942**			
		Накладные расходы	Тенге				**1525638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**295588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3990443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2267**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2118942**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3990443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2267**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2118942**			
		ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК "Б"									
		Полы отм.+0,000 /АС-45/									
		Тип ТД-376									
24	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**306,23**	**4413,91**	**159,53**	**1351672**	**48852**	**951317**	**268599**	**1749893**
		НР - 72%; СП - 8%			**1147,84**	**70,37**	**351503**	**21551**		**129622**	
		Полы отм.+3,300 /АС-53/									
		Тип ТД-340									
25	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**303,83**	**4413,91**	**159,53**	**1341079**	**48469**	**943862**	**266494**	**1736179**
		НР - 72%; СП - 8%			**1147,84**	**70,37**	**348748**	**21382**		**128606**	
		Полы отм.+6,600 /АС-61/									
		Полы отм.+6,600 /АС-61/									
		Тип ТД-340									
26	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**239,37**	**4413,91**	**159,53**	**1056558**	**38186**	**743613**	**209955**	**1367834**
		НР - 72%; СП - 8%			**1147,84**	**70,37**	**274759**	**16846**		**101321**	
		Внутренняя отделка									
		Потолок отм.+0,000 /АС-48/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	397,315	877,26	5,86	348548	2330	114716	167196	557003
		НР - 72%; СП - 8%			582,67	1,80	231502	714		41260	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	794,63	829,58	5,78	659209	4594	147735	366539	1107808
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	506880	2201		82060	
				Потолок отм.+3,300 /АС-54/							
29	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	398,225	877,26	5,86	349346	2335	114978	167579	558279
		НР - 72%; СП - 8%			582,67	1,80	232033	716		41354	
30	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	796,45	829,58	5,78	660719	4605	148073	367378	1110345
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	508041	2206		82248	
				Стены отм.+0,000 /АС-48/							
31	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	673,25	1186,05	9,14	798507	6154	292877	360990	1252257
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	499476	1899		92760	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1058,5	683,05	5,45	723012	5772	179837	388922	1200888
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	537403	2766		88955	
				Стены отм.+3,300 /АС-54/							
33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	528,955	1186,05	9,14	627366	4835	230106	283620	983866
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	392425	1492		72879	
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	836,91	683,05	5,45	571654	4564	142189	307503	949490
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	424901	2187		70333	
				Стены отм.+6,600 /АС-62/							
35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	542,96	1186,05	9,14	643977	4963	236199	291130	1009915
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	402815	1532		74809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	915,92	683,05	5,45	625622	4995	155613	336534	1039128
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	465014	2394		76972	
		Фасад									
37	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	28	2686,57	21,78	75224	610	30815	31608	115379
		НР - 72%; СП - 8%			1564,24	3,63	43799	102		8547	
38	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	28	7351,87	47,84	205852	1340	100371	75225	303563
		НР - 72%; СП - 8%			3719,32	12,06	104141	338		22486	
		Утепление стен									
39	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	810	67,40	1,17	54596	950	--	38625	100678
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	53645	--		7458	
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/**	т металлических изделий	0,08991	74799,85	2740,39	6725	246	--	4720	12360
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	6479	76		916	
41	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.60 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	1672,25	41,66	451507	11248	21410	305312	817364
		НР - 72%; СП - 8%			1551,29	19,24	418849	5195		60545	
42	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отделка фасадов, состав KIOSA**	м2отделываемой поверхности	270	892,59	9,18	240998	2479	98732	101469	369864
		НР - 72%; СП - 8%			517,73	4,23	139787	1143		27397	
43	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	270	176,17	1,70	47565	459	24214	16635	69336
		НР - 72%; СП - 8%			84,79	0,78	22892	212		5136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10839737**	**197986**	**4676657**	**4356033**	**16411429**
							5965092	**84951**	**--**	**1215664**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10839737**				
	Материалы		Тенге				**4676659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6050043**			
		Накладные расходы	Тенге				**4356031**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1215661**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16411430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6050043**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16411430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6050043**			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление									
		Блок А									
44	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**526**	**1926,00**	**--**	**1013076**	**--**	**1013076**	**--**	**1094122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81046**	
45	**2304-1008-0428 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**15**	**7476,00**	**--**	**112140**	**--**	**112140**	**--**	**121111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8971**	
46	**2304-1008-0417 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**78**	**7062,00**	**--**	**550836**	**--**	**550836**	**--**	**594903**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44067**	
47	**2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**93**	**8017,00**	**--**	**745581**	**--**	**745581**	**--**	**805227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59646**	
48	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°Сдо +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**2855,00**	**--**	**5710**	**--**	**5710**	**--**	**6167**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**457**	
49	**2304-0902-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**94**	**11210,00**	**--**	**1053740**	**--**	**1053740**	**--**	**1138039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84299**	
50	**2304-0902-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**11210,00**	**--**	**89680**	**--**	**89680**	**--**	**96854**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7174**	
51	**2304-0902-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**12360,00**	**--**	**49440**	**--**	**49440**	**--**	**53395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3955**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	13431,00	--	26862	--	26862	--	29011
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
		Блок Б									
53	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	658	1926,00	--	1267308	--	1267308	--	1368693
		СП - 8%			--	--	--	--		101385	
54	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	135	7062,00	--	953370	--	953370	--	1029640
		СП - 8%			--	--	--	--		76270	
55	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	135	8017,00	--	1082295	--	1082295	--	1168879
		СП - 8%			--	--	--	--		86584	
56	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°Сдо +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	4	2855,00	--	11420	--	11420	--	12334
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
57	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	132	11210,00	--	1479720	--	1479720	--	1598098
		СП - 8%			--	--	--	--		118378	
58	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	13431,00	--	107448	--	107448	--	116044
		СП - 8%			--	--	--	--		8596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8548626**	--	**8548626**	--	**9232517**
							--	--	--	**683891**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8548626**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8548626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**683890**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9232516**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9232516**				
		РАЗДЕЛ 5.Электричество									
		1/1ЩО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
60	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2294,32	26,34	27532	316	12396	10670	41258
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	14820	--		3056	
62	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
63	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4163,00	--	16652	--	16652	--	17984
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
64	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		1/2ЩО									
65	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
66	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2294,32	26,34	20649	237	9297	8003	30944
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	11115	--		2292	
68	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
69	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163,00	--	12489	--	12489	--	13488
		СП - 8%			--	--	--	--		999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		1ЩАО									
71	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
72	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-9 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2294,32	26,34	9177	105	4132	3557	13753
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1019	
74	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
75	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		2/1ЩО									
76	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
77	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2294,32	26,34	32121	369	14462	12449	48135
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	17290	--		3566	
79	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
80	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4163,00	--	33304	--	33304	--	35968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
81	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Кабели									
82	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	500	110,38	3,50	55192	1751	10951	31031	93121
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	42490	609		6898	
83	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	650	93,91	1,75	61039	1138	12555	34374	103047
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	47346	396		7633	
		Выключатели, розетки, коробки									
84	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195**	шт.	89	1298,00	--	115522	--	115522	--	124764
		СП - 8%			--	--	--	--		9242	
85	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48**	шт.	166	28,00	--	4648	--	4648	--	5020
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				495912	7854	339643	108460	652725
							148417	2223	--	48349	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				495912				
	Материалы		Тенге				86731				
	Всего заработная плата		Тенге					150640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252910				
		Накладные расходы	Тенге				108461				
		Сметная прибыль	Тенге				48350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				652723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					150640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				652723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					150640			
		РАЗДЕЛ 6.Подготовительные работы									
86	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	175	56358,66	29139,70	9862766	5099448	368532	4802747	15838754
		НР - 72%; СП - 8%			25113,06	13003,98	4394786	2275697		1173241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9862766**	**5099448**	**368532**	**4802747**	**15838754**
							4394786	**2275697**	**--**	**1173241**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9862766**				
	Материалы		Тенге				**368533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6670482**			
		Накладные расходы	Тенге				**4802747**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1173241**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15838754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6670482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**15838754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6670482**			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение									
87	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**213,33**	**56314,00**	**6372,00**	**12013653**	**1359360**	**7364906**	**2689997**	**15879942**
					15419,00	**2094,00**	**3289387**	**446720**		**1176292**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12013653**	**1359360**	**7364906**	**2689997**	**15879942**
							3289387	**446720**	**--**	**1176292**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12013653**				
	Материалы		Тенге				**7364907**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3736107**			
		Накладные расходы	Тенге				**2689997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1176292**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15879942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2906**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3736107**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**15879942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2906**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3736107**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**41760694**	**6664648**	**21298364**	**11957237**	**58015367**
							13797682	**2809590**	**--**	**4297437**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**495912**				
	Материалы		Тенге				**86731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150640**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**252910**				
		Накладные расходы	Тенге				**108461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48350**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**652723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150640**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32716156**				
	Материалы		Тенге				**12410098**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16456632**			
		Накладные расходы	Тенге				**11848775**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3565194**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48130126**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14123
		Сметная заработная плата	Тенге					16456632			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8548626				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8548626				
		Сметная прибыль	Тенге				683890				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9232516				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				58015364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14246
		Сметная заработная плата	Тенге					16607272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62005807**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15866077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6765468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2860137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21298364		
		- Накладные расходы	Тенге							13482874	
		- Сметная прибыль	Тенге							4593027	
		ИТОГО									**62 005 807**
		В том числе оборудование									**0**
		Итого без оборудования									**62 005 807**
		Временные здания и сооружения 1,2%:									**744 070**
		Итого:									**62 749 877**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**439 249**
		Итого									**63 189 126**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 263 783**
		Итого сметная стоимость									**64 452 908**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901									**67 669 173**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**64 285 714**
		НДС 12%									**7 714 285,71**
		ИТОГО:									**72 000 000,00**

Технический надзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Инженер-эксперт_____**Садуакасулы Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ДиК-проект"

Директор_____**Курмантаев А.Р.**

Подрядчик:
ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____**Жандабаев Б.У.**