Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс" управления образования Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область»	253 382 563,61	27 148 131,81							9 959 016,97	92 950 825,05
Удержание Аванса 30%	76 014 769,08	8 144 439,54							2 987 705,09	27 885 247,51
Итого к оплате	177 367 794,53	19 003 692,27							6 971 311,88	65 065 577,54

Заказчик:

ГУ "Отдел образования города Арыс" управления образования Туркестанской области

Руководитель

_____**Момбеков А.Т.**

Технический надзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор

_____**Пономарева М.В.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____**Жандабаев Б.У.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Арыс" управления человеческого потенциала Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Авторский надзор: ТОО "ДиК-проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс,
Договор: №141 от 07.09.2022 г. Доп.согл. №141/1 от 02.05.2023г.

АКТ

приемки выполненных работ от 15.08.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	м2 покрытия	950	1212,91	--	1152264	--	74670	775867	2082381
		НР - 72%; СП - 8%			1134,31	--	1077594	--		154250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1152264	--	74670	775867	2082381
							1077594	--	--	154250	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1152264				
		Материалы	Тенге				74670				
		Всего заработная плата	Тенге					1077594			
		Накладные расходы	Тенге				775867				
		Сметная прибыль	Тенге				154250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2082381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1077594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2082381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1077594			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	210,598	94,00	--	19796	--		--	21380
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
3	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	210,598	228,00	--	48016	--		--	51858
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**67813**	**--**	**--**	**--**	**73238**
							--	**--**	**--**	**5425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67813**				
	Транспортные расходы		Тенге				**67813**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5425**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73238**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**73238**				
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК "А"									
		Перегородки /АС-29/									
4	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14,91**	**5594,58**	**311,20**	**83415**	**4640**	**53054**	**19229**	**110856**
		НР - 72%; СП - 8%			**1725,08**	**66,15**	**25721**	**986**		**8212**	
5	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01055**	**362061,85**	**2740,39**	**3820**	**29**	**3031**	**554**	**4723**
		НР - 72%; СП - 8%			**72059,46**	**846,45**	**760**	**9**		**350**	
6	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0036**	**371962,85**	**2722,00**	**1339**	**10**	**--**	**960**	**2483**
		НР - 72%; СП - 8%			**369240,85**	**1139,66**	**1329**	**4**		**184**	
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036**	**214266,00**	**--**	**771**	**--**	**771**	**--**	**833**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
8	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00227**	**722349,96**	**8645,50**	**1640**	**20**	**1469**	**111**	**1891**
		НР - 72%; СП - 8%			**66340,86**	**1614,53**	**151**	**4**		**140**	
9	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,14**	**20719,33**	**777,15**	**2901**	**109**	**2120**	**511**	**3685**
		НР - 72%; СП - 8%			**4797,23**	**271,14**	**672**	**38**		**273**	
10	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00745**	**237762,00**	**--**	**1771**	**--**	**1771**	**--**	**1913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
11	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**202102,00**	**--**	**1213**	**--**	**1213**	**--**	**1310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97**	
		Деталь закладки существующего дверного проема /АС-30/									
12	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,23**	**34246,10**	**2993,50**	**7877**	**689**	**6033**	**935**	**9517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5021,89	627,00	1155	144		705	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00146	362061,85	2740,39	529	4	420	77	654
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	105	1		48	
14	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	20	58,53	0,94	1171	19	--	829	2160
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	1152	--		160	
15	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0037	371962,85	2722,00	1376	10	--	987	2552
		НР - 72%; СП - 8%			369240,85	1139,66	1366	4		189	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	214266,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Устройство дверного проема /АС-32/									
17	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,718	13110,69	4039,38	9413	2900	--	5621	16238
		НР - 72%; СП - 8%			9071,32	1802,63	6513	1294		1203	
18	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,08906	316492,60	44472,61	28187	3961	734	17783	49648
		НР - 72%; СП - 8%			263781,76	13547,18	23492	1207		3678	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0275	463125,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03168	251727,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
21	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02988	463501,00	--	13849	--	13849	--	14957
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
22	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	5	58,53	0,94	293	5	--	207	540
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	288	--		40	
23	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,8	187,00	--	337	--	337	--	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
24	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2575	2123,02	41,66	4793	94	1197	2553	7933
		НР - 72%; СП - 8%			1551,29	19,24	3502	43		588	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01285	287262,00	--	3691	--	3691	--	3987
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Металлические двери									
		отм.-3,300 /АС-9/									
26	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,68	2797,81	61,65	10296	227	1428	6288	17911
		НР - 72%; СП - 8%			2348,20	25,10	8641	92		1327	
27	2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,68	35487,00	--	130592	--	130592	--	141040
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
		отм.+0,000 /АС-15/									
28	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	26,46	2797,81	61,65	74030	1631	10266	45214	128784
		НР - 72%; СП - 8%			2348,20	25,10	62133	664		9540	
29	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	26,46	47540,00	--	1257908	--	1257908	--	1358541
		СП - 8%			--	--	--	--		100633	
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	3065,28	58,50	11587	221	1825	6934	20002
		НР - 72%; СП - 8%			2524,10	23,57	9541	89		1482	
31	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	52098,00	--	196930	--	196930	--	212685
		СП - 8%			--	--	--	--		15754	
32	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих=ФРАМУГА**	м2	6,75	3244,12	201,70	21898	1361	8831	8893	33254
		НР - 72%; СП - 8%			1734,18	95,56	11706	645		2463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,75	12875,00	--	86906	--	86906	--	93859
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
		Дверные блоки внутренних стенах									
		отм.-3,300 /АС-9/									
34	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,57	1820,86	93,54	44739	2298	12376	22363	72470
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	30065	995		5368	
		отм.+0,000 /АС-15/									
35	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,64	1820,86	93,54	59433	3053	16440	29708	96273
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	39940	1322		7131	
36	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,27	1535,12	129,35	17301	1458	4096	8932	28331
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	11747	658		2099	
37	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих=ФРАМУГА	м2	0,84	3244,12	201,70	2725	169	1099	1107	4138
		НР - 72%; СП - 8%			1734,18	95,56	1457	80		307	
		отм.+3,300 /АС-24/									
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	37,92	1820,86	93,54	69047	3547	19099	34514	111846
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	46401	1535		8285	
39	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,58	1535,12	129,35	16242	1369	3845	8385	26597
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	11028	618		1970	
40	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих=ФРАМУГА	м2	0,72	3244,12	201,70	2336	145	942	949	3547
		НР - 72%; СП - 8%			1734,18	95,56	1249	69		263	
		Витражи /АС-15/									
41	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	24,975	2440,50	3,44	60951	86	32767	20231	87677
		НР - 72%; СП - 8%			1125,04	--	28098	--		6495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
				1-этаж /АС-15/							
42	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	166,315	2502,21	208,58	416155	34690	167915	165497	628184
		НР - 72%; СП - 8%			1284,01	98,05	213550	16307		46532	
43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	66	1106,45	5,97	73026	394	55761	12284	92135
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	16871	190		6825	
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	20	3098,65	17,27	61973	345	38177	16946	85233
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	23451	85		6314	
45	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА**	м2	4,255	2428,74	204,78	10334	871	4599	3795	15260
		НР - 72%; СП - 8%			1143,24	95,56	4864	407		1130	
46	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,255	18048,00	--	76794	--	76794	--	82938
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
				2-этаж /АС-24/							
47	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	162,735	2502,21	208,58	407197	33943	164301	161935	614662
		НР - 72%; СП - 8%			1284,01	98,05	208953	15956		45531	
48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	92,6	1106,45	5,97	102457	553	78233	17235	129268
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	23671	266		9575	
49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	23,15	3098,65	17,27	71734	400	44189	19615	98657
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	27145	98		7308	
50	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА**	м2	4,255	2428,74	204,78	10334	871	4599	3795	15260
		НР - 72%; СП - 8%			1143,24	95,56	4864	407		1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,255	18048,00	--	76794	--	76794	--	82938
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
		Полы отм.+0,000 /АС-15/									
		Тип ТД-109									
52	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	406,6	398,85	2,63	162173	1069	123581	27384	204722
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	37523	510		15165	
53	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	400,3	848,36	4,14	339598	1656	90284	178886	559963
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	247658	795		41479	
		Тип ТД-376									
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	384,11	3773,76	89,12	1449539	34233	904467	378919	1974734
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	510839	15438		146277	
55	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,7	4287,52	23,90	135914	758	49633	61837	213572
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	85523	362		15820	
		Тип ТД-111									
56	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	331,7	398,85	2,63	132299	872	100816	22340	167010
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	30611	416		12371	
57	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	325,925	848,36	4,14	276501	1349	73508	145650	455923
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	201644	647		33772	
		Полы отм.+3,300 /АС-24/									
		Тип ТД-55									
58	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	394	398,85	2,63	157148	1036	119751	26535	198378
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	36361	494		14695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	387,92	848,36	4,14	329095	1605	87491	173354	542645
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	239999	771		40196	
				Тип ТД-340							
60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	364,03	4413,91	159,53	1606797	58072	1130877	319296	2080180
		НР - 72%; СП - 8%			1147,84	70,37	417848	25618		154087	
61	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	30,2	4287,52	23,90	129483	722	47284	58911	203466
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	81477	344		15072	
		Внутренняя отделка									
				Потолок отм.-3,300 /АС-9/							
62	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	115,36	877,26	5,86	101201	677	33308	48545	161725
		НР - 72%; СП - 8%			582,67	1,80	67216	207		11980	
63	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	115,36	829,58	5,78	95700	667	21447	53212	160825
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	73586	320		11913	
				Потолок отм.+0,000 /АС-19/							
64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1073,42	829,58	5,78	890488	6206	199567	495136	1496474
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	684715	2974		110850	
				Потолок отм.+3,300 /АС-25/							
65	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	763,48	829,58	5,78	633368	4414	141944	352170	1064381
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	487010	2115		78843	
				Стены отм.-3,300 /АС-9/							
66	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,18	1512,41	94,88	310316	19468	78874	163353	511563
		НР - 72%; СП - 8%			1033,11	72,64	211974	14905		37894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	205,18	1186,05	9,14	243353	1876	89257	110015	381638
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	152220	579		28270	
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	205,18	683,05	5,45	140149	1119	34860	75389	232781
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	104170	536		17243	
				Стены отм.+0,000 /АС-19/							
69	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1809,3262	1186,05	9,14	2145948	16539	787092	970143	3365378
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	1342317	5104		249287	
70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1370,25	683,05	5,45	935954	7472	232803	503467	1554574
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	695679	3581		115154	
71	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	541,2	860,10	3,88	465486	2098	127841	242317	764427
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	335547	1004		56624	
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,24	4115,07	41,11	13333	133	8054	3751	18451
		НР - 72%; СП - 8%			1588,39	19,61	5146	64		1367	
73	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,12	3247,55	53,74	286174	4736	65034	157525	479195
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	216404	2380		35496	
74	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	88,12	1186,05	9,14	104515	806	38334	47249	163905
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	65375	249		12141	
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,12	683,05	5,45	60191	481	14971	32378	99974
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	44739	230		7405	
				Стены отм.+3,300 /АС-25/							
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1074,09	683,05	5,45	733661	5857	182486	394650	1218575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	545318	2807		90265	
77	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,79	860,10	3,88	211404	953	58060	110050	347170
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	152391	456		25716	
78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	186,7	4115,07	41,11	768283	7676	464055	216154	1063192
		НР - 72%; СП - 8%			1588,39	19,61	296552	3661		78755	
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,82	3247,55	53,74	330666	5472	75145	182015	553696
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	250049	2750		41014	
80	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	101,82	1186,05	9,14	120763	931	44293	54595	189387
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	75539	287		14029	
81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101,82	683,05	5,45	69548	555	17299	37411	115517
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	51694	266		8557	
		Фасад									
82	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	127	2686,57	21,78	341195	2766	139770	143366	523325
		НР - 72%; СП - 8%			1564,24	3,63	198659	461		38765	
83	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	127	7351,87	47,84	933687	6076	455257	341197	1376875
		НР - 72%; СП - 8%			3719,32	12,06	472354	1531		101991	
		Утепление стен									
84	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3810	67,40	1,17	256801	4470	--	181678	473558
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	252331	--		35078	
85	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,42291	74799,85	2740,39	31634	1159	--	22199	58140
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	30475	358		4307	
86	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.60 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1270	1672,25	41,66	2123755	52907	100707	1436096	3844638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1551,29**	**19,24**	**1970141**	**24436**		**284788**	
87	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка фасадов, состав KIOSA**	**м2отделываемой поверхности**	**1270**	**892,59**	**9,18**	**1133583**	**11660**	**464409**	**477280**	**1739733**
		НР - 72%; СП - 8%			**517,73**	**4,23**	**657514**	**5375**		**128869**	
88	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1270**	**176,17**	**1,70**	**223734**	**2161**	**113894**	**78245**	**326137**
		НР - 72%; СП - 8%			**84,79**	**0,78**	**107679**	**995**		**24158**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21983042**	**370830**	**9324359**	**8967675**	**33426785**
							12287864	**167245**	**--**	**2476064**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20275113**				
		Материалы	Тенге				**7441769**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12373948**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**257045**				
		Накладные расходы	Тенге				**8909243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2334748**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31519104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10621**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12373948**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1707929**				
		Материалы	Тенге				**13518**				
		Всего заработная плата	Тенге					**81162**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1612016**				
		Накладные расходы	Тенге				**58436**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141309**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1907675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**33426779**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10695**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12455110**			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК "Б"									
		Перегородки /АС-56/									
89	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,62**	**5594,58**	**311,20**	**176901**	**9840**	**112514**	**40780**	**235095**
		НР - 72%; СП - 8%			**1725,08**	**66,15**	**54547**	**2092**		**17414**	
90	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0852**	**362061,85**	**2740,39**	**30848**	**233**	**24476**	**4472**	**38146**
		НР - 72%; СП - 8%			**72059,46**	**846,45**	**6139**	**72**		**2826**	
91	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,006**	**371962,85**	**2722,00**	**2232**	**16**	**--**	**1600**	**4138**
		НР - 72%; СП - 8%			**369240,85**	**1139,66**	**2215**	**7**		**307**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	214266,00	--	1286	--	1286	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00454	722349,96	8645,50	3279	39	2939	222	3782
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	301	7		280	
94	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	20719,33	777,15	6216	233	4544	1095	7895
		НР - 72%; СП - 8%			4797,23	271,14	1439	81		585	
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01569	237762,00	--	3730	--	3730	--	4029
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01569	202102,00	--	3171	--	3171	--	3425
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		Перегородки /АС-65/									
97	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,81	5594,58	311,20	88450	4920	56256	20390	117547
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	66,15	27274	1046		8707	
98	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0088	362061,85	2740,39	3186	24	2528	462	3940
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	634	7		292	
99	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	371962,85	2722,00	1116	8	--	800	2069
		НР - 72%; СП - 8%			369240,85	1139,66	1108	3		153	
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	214266,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00227	722349,96	8645,50	1640	20	1469	111	1891
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	151	4		140	
102	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	20719,33	777,15	3108	117	2271	547	3948
		НР - 72%; СП - 8%			4797,23	271,14	720	41		292	
103	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00785	237762,00	--	1866	--	1866	--	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	202102,00	--	2425	--	2425	--	2619
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Металлические двери									
		отм.+0,000 /АС-45/									
105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	3065,28	58,50	16736	319	2635	10015	28892
		НР - 72%; СП - 8%			2524,10	23,57	13782	129		2140	
106	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	52098,00	--	284455	--	284455	--	307211
		СП - 8%			--	--	--	--		22756	
107	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих=ФРАМУГА**	м2	0,72	3244,12	201,70	2336	145	942	949	3547
		НР - 72%; СП - 8%			1734,18	95,56	1249	69		263	
108	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,72	12875,00	--	9270	--	9270	--	10012
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
		Дверные блоки внуртренних стенах									
		отм.+0,000 /АС-45/									
109	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,78	1820,86	93,54	6883	354	1904	3441	11149
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	4625	153		826	
110	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	34,5	1535,12	129,35	52961	4463	12537	27343	86729
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	35961	2015		6424	
		отм.+3,300 /АС-53/									
111	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	7,56	1820,86	93,54	13766	707	3808	6881	22298
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	9251	306		1652	
112	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	34,5	1535,12	129,35	52961	4463	12537	27343	86729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	35961	2015		6424	
				отм.+6,600 /АС-61/							
113	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	15,99	1820,86	93,54	29116	1496	8054	14554	47163
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	19566	647		3494	
114	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	31,05	1535,12	129,35	47665	4016	11284	24609	78056
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	32365	1814		5782	
		Окна									
				1-этаж /АС-45/							
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	21,5	3098,65	17,27	66621	371	41040	18217	91625
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	25210	91		6787	
116	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА**	м2	7,82	2428,74	204,78	18993	1601	8452	6975	28045
		НР - 72%; СП - 8%			1143,24	95,56	8940	747		2077	
117	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,82	18048,00	--	141135	--	141135	--	152426
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
				2-этаж /АС-53/							
118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	22	3098,65	17,27	68170	380	41993	18641	93756
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	25797	93		6945	
119	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА**	м2	7,82	2428,74	204,78	18993	1601	8452	6975	28045
		НР - 72%; СП - 8%			1143,24	95,56	8940	747		2077	
120	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,82	18048,00	--	141135	--	141135	--	152426
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
				3-этаж /АС-61/							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	3098,65	17,27	74368	414	45812	20335	102279
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	28142	102		7576	
122	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА	м2	7,82	2428,74	204,78	18993	1601	8452	6975	28045
		НР - 72%; СП - 8%			1143,24	95,56	8940	747		2077	
123	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,82	18048,00	--	141135	--	141135	--	152426
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
		Полы отм.+0,000 /АС-45/									
		Тип ТД-109									
124	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	603,9	398,85	2,63	240867	1588	183548	40672	304062
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	55731	757		22523	
125	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	594,595	848,36	4,14	504429	2460	134104	265713	831754
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	367865	1181		61611	
		Тип ТД-376									
126	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,75	4287,52	23,90	80391	448	29357	36576	126324
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	50586	214		9357	
		Полы отм.+3,300 /АС-53/									
		Тип ТД-56									
127	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	494,34	398,85	2,63	197168	1300	150247	33293	248898
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	45621	620		18437	
128	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	486,657	848,36	4,14	412859	2014	109759	217478	680764
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	301086	967		50427	
		Тип ТД-340									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,85	4287,52	23,90	76532	427	27947	34820	120260
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	48158	204		8908	
		Полы отм.+6,600 /АС-61/									
		Тип ТД-56									
130	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	589	398,85	2,63	234924	1549	179019	39668	296559
		НР - 72%; СП - 8%			92,29	1,25	54356	739		21967	
131	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	580,19	848,36	4,14	492209	2401	130855	259276	811603
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	358953	1153		60119	
		Тип ТД-340									
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,81	4287,52	23,90	80648	450	29451	36693	126728
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	50747	215		9387	
		Внутренняя отделка									
		Стены отм.+0,000 /АС-48/									
133	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	430,66	860,10	3,88	370411	1670	101729	192824	608293
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	267012	799		45059	
134	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,4	4115,07	41,11	22221	222	13422	6252	30751
		НР - 72%; СП - 8%			1588,39	19,61	8577	106		2278	
135	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,22	3247,55	53,74	322222	5332	73226	177367	539557
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	243664	2680		39967	
136	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,22	1186,05	9,14	117680	907	43163	53201	184551
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	73610	280		13670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	99,22	683,05	5,45	67773	541	16858	36456	112567
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	50374	259		8338	
		Стены отм.+3,300 /АС-54/									
138	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221	860,10	3,88	190082	857	52204	98951	312155
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	137021	410		23123	
139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,7	4115,07	41,11	11111	111	6711	3126	15376
		НР - 72%; СП - 8%			1588,39	19,61	4289	53		1139	
140	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,62	3247,55	53,74	320274	5300	72784	176295	536294
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	242190	2664		39725	
141	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98,62	1186,05	9,14	116968	901	42902	52879	183435
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	73165	278		13588	
142	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,62	683,05	5,45	67363	538	16755	36236	111886
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	50070	258		8288	
		Стены отм.+6,600 /АС-62/									
143	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	170	860,10	3,88	146217	659	40157	76116	240119
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	105401	315		17787	
144	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетногогарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	6,48	4115,07	41,11	26666	266	16107	7502	36901
		НР - 72%; СП - 8%			1588,39	19,61	10293	127		2733	
145	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,62	3247,55	53,74	320274	5300	72784	176295	536294
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	242190	2664		39725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностейпод окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	98,62	1186,05	9,14	116968	901	42902	52879	183435
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	73165	278		13588	
147	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,62	683,05	5,45	67363	538	16755	36236	111886
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	50070	258		8288	
		Фасад									
148	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	84	2686,57	21,78	225672	1830	92446	94825	346136
		НР - 72%; СП - 8%			1564,24	3,63	131396	305		25640	
149	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	84	7351,87	47,84	617557	4019	301115	225674	910689
		НР - 72%; СП - 8%			3719,32	12,06	312423	1013		67458	
		Утепление стен									
150	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2430	67,40	1,17	163787	2851	--	115874	302033
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	160936	--		22373	
151	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,26973	74799,85	2740,39	20176	739	--	14159	37081
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	19437	228		2747	
152	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.60 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	810	1672,25	41,66	1354521	33744	64230	915935	2452092
		НР - 72%; СП - 8%			1551,29	19,24	1256547	15585		181636	
153	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав KIOSA	м2отделываемой поверхности	810	892,59	9,18	722994	7437	296197	304407	1109593
		НР - 72%; СП - 8%			517,73	4,23	419360	3428		82192	
154	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	810	176,17	1,70	142696	1378	72641	49905	208009
		НР - 72%; СП - 8%			84,79	0,78	68677	635		15408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9386810**	**126061**	**3574525**	**4131315**	**14599566**
							5686225	**51708**	**--**	**1081446**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9085618**				
	Материалы		Тенге				**2841636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5724023**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**445798**				
		Накладные расходы	Тенге				**4121296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1056553**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14263468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4883**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5724023**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**301192**				
	Материалы		Тенге				**2635**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13910**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**284455**				
		Накладные расходы	Тенге				**10015**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24897**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**336103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14599571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5737933**			
		РАЗДЕЛ 5.Отопление									
		Монтажные работы. Блок А									
155	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**78,9**	**1093,70**	**15,98**	**86293**	**1261**	**34463**	**36708**	**132841**
		НР - 72%; СП - 8%			**640,93**	**5,25**	**50569**	**414**		**9840**	
156	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**482**	**1416,25**	**17,67**	**682631**	**8515**	**494601**	**131557**	**879324**
		НР - 72%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**179515**	**3203**		**65135**	
157	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200**	**1557,84**	**17,67**	**311569**	**3533**	**233548**	**54588**	**395449**
		НР - 72%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**74488**	**1329**		**29293**	
158	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**187**	**1311,63**	**17,67**	**245274**	**3304**	**172324**	**51040**	**320019**
		НР - 72%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**69646**	**1243**		**23705**	
159	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**98**	**1910,00**	**17,67**	**187180**	**1731**	**148950**	**26748**	**231043**
		НР - 72%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**36499**	**651**		**17114**	
160	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**2142,75**	**32,29**	**171420**	**2584**	**131517**	**27614**	**214957**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			466,49	12,92	37319	1033		15923	
161	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2290,17	288,87	4580	578	135	2968	8152
		НР - 72%; СП - 8%			1933,52	127,31	3867	255		604	
162	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	215	606,50	65,75	130397	14136	57196	47380	191999
		НР - 72%; СП - 8%			274,72	31,35	59065	6740		14222	
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147,4	86,99	1,65	12822	243	8962	2631	16689
		НР - 72%; СП - 8%			24,54	0,25	3617	37		1236	
164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147,4	87,56	2,33	12907	344	6371	4485	18783
		НР - 72%; СП - 8%			42,01	0,25	6192	37		1391	
165	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	34	2771,26	38,23	94223	1300	68894	17635	120807
		НР - 72%; СП - 8%			706,73	13,67	24029	465		8949	
166	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	8	3897,33	66,88	31179	535	23232	5468	39578
		НР - 72%; СП - 8%			926,55	22,73	7412	182		2932	
		Монтажные работы. Блок Б									
167	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	98,7	1093,70	15,98	107949	1577	43112	45920	166178
		НР - 72%; СП - 8%			640,93	5,25	63260	518		12309	
168	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	554	1416,25	17,67	784601	9787	568483	151209	1010675
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	206331	3682		74865	
169	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1557,84	17,67	130859	1484	98090	22927	166089
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	31285	558		12303	
170	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1311,63	17,67	104930	1413	73722	21835	136906
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	29795	532		10141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	107	1910,00	17,67	204370	1890	162629	29205	252261
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	39851	711		18686	
172	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2063,97	17,67	66047	565	53564	8734	80764
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	11918	213		5983	
173	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2142,75	32,29	64283	969	49319	10355	80609
		НР - 72%; СП - 8%			466,49	12,92	13995	387		5971	
174	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2290,17	288,87	9161	1155	272	5935	16304
		НР - 72%; СП - 8%			1933,52	127,31	7734	509		1208	
175	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	140	606,50	65,75	84910	9205	37244	30852	125023
		НР - 72%; СП - 8%			274,72	31,35	38461	4389		9261	
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118	86,99	1,65	10265	195	7175	2106	13360
		НР - 72%; СП - 8%			24,54	0,25	2895	30		990	
177	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118	87,56	2,33	10333	275	5101	3590	15037
		НР - 72%; СП - 8%			42,01	0,25	4957	30		1114	
178	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	64	2771,26	38,23	177361	2447	129683	33196	227401
		НР - 72%; СП - 8%			706,73	13,67	45231	875		16845	
179	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	8	3897,33	66,88	31179	535	23232	5468	39578
		НР - 72%; СП - 8%			926,55	22,73	7412	182		2932	
				Гребенка							
180	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3249,12	45,88	38989	551	28378	7382	50081
		НР - 72%; СП - 8%			838,37	15,98	10060	192		3710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	2,87	237,10	1,65	680	5	630	33	770
		НР - 72%; СП - 8%			15,67	0,25	45	1		57	
182	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,24	73476,84	1092,12	17634	262	12079	3897	23254
		НР - 72%; СП - 8%			22052,40	501,60	5293	120		1723	
183	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,64	519,53	27,06	3450	180	998	1664	5523
		НР - 72%; СП - 8%			342,19	5,89	2272	39		409	
184	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	81,46	1,25	978	15	9	687	1798
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	954	--		133	
185	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	62780,20	--	753	--	105	467	1318
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	--	648	--		98	
186	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	679,11	2,26	2037	7	332	1224	3522
		НР - 72%; СП - 8%			565,93	0,55	1698	2		261	
		Тепловой пункт									
187	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1	3455,36	215,70	3455	216	633	1913	5797
		НР - 72%; СП - 8%			2606,35	50,00	2606	50		429	
188	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	3802,17	285,39	53230	3995	7302	30751	90700
		НР - 72%; СП - 8%			2995,20	55,53	41933	777		6719	
189	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3802,17	285,39	11407	856	1565	6590	19436
		НР - 72%; СП - 8%			2995,20	55,53	8986	167		1440	
190	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12278,33	4796,86	12278	4797	233	6435	20210
		НР - 72%; СП - 8%			7248,12	1688,94	7248	1689		1497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7390	23192	68474
		НР - 72%; СП - 8%			15974,27	130,99	31949	262		5072	
192	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	313,28	--	1880	--	110	1275	3407
		НР - 72%; СП - 8%			295,03	--	1770	--		252	
193	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	448,99	--	4041	--	552	2512	7077
		НР - 72%; СП - 8%			387,63	--	3489	--		524	
194	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53973,05	235,79	107946	472	100986	4717	121676
		НР - 72%; СП - 8%			3244,01	31,36	6488	63		9013	
195	1120-2601-0201 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2	41834,11	1197,49	83668	2395	53359	20726	112746
		НР - 72%; СП - 8%			13957,02	436,34	27914	873		8352	
196	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,9	35992,48	1099,72	32393	990	9722	15944	52204
		НР - 72%; СП - 8%			24090,30	514,14	21681	463		3867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4171752**	**85172**	**2856202**	**909563**	**5487819**
							1230377	**32901**	**--**	**406508**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**12278**				
	Материалы		Тенге				**233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8937**			
		Накладные расходы	Тенге				**6435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1497**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**20210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8937**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**316544**				
	Материалы		Тенге				**145583**				
	Всего заработная плата		Тенге					**157012**			
		Накладные расходы	Тенге				**113049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34367**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**463960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**157012**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3842930**				
	Материалы		Тенге				**2710388**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1097329**			
	Сдача и испытание		Тенге				**6624**				
		Накладные расходы	Тенге				**790077**				
		Сметная прибыль	Тенге				**370640**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5003647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**888**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1097329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5487817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1016**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1263278**			
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод, канализация									
		Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
197	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**115**	**3359,78**	**35,15**	**386374**	**4042**	**319889**	**46111**	**467085**
		НР - 72%; СП - 8%			**542,98**	**13,92**	**62443**	**1601**		**34599**	
198	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**140**	**1341,17**	**16,43**	**187764**	**2300**	**1828**	**132227**	**345590**
		НР - 72%; СП - 8%			**1311,68**	**0,09**	**183636**	**13**		**25599**	
199	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**87**	**1448,33**	**19,75**	**126005**	**1719**	**1103**	**88701**	**231882**
		НР - 72%; СП - 8%			**1415,89**	**0,15**	**123183**	**13**		**17176**	
200	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**35,2**	**1580,32**	**23,34**	**55627**	**822**	**424**	**39161**	**102371**
		НР - 72%; СП - 8%			**1544,93**	**0,24**	**54381**	**9**		**7583**	
201	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**377,7**	**84,30**	**1,25**	**31841**	**470**	**1341**	**21622**	**57740**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**30030**	**--**		**4277**	
202	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,3777**	**57921,94**	**--**	**21877**	**--**	**1472**	**14691**	**39494**
		НР - 72%; СП - 8%			**54023,50**	**--**	**20405**	**--**		**2925**	
203	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**28,74**	**853,30**	**1,00**	**24524**	**29**	**3868**	**14861**	**42536**
		НР - 72%; СП - 8%			**717,71**	**0,48**	**20627**	**14**		**3151**	
		Фитинги									
		Арматура для трубопроводов									
204	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**43**	**914,89**	**0,15**	**39340**	**6**	**1589**	**27177**	**71838**
		НР - 72%; СП - 8%			**877,80**	**--**	**37745**	**--**		**5321**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	38	4009,29	46,60	152353	1771	2943	106756	279838
		НР - 72%; СП - 8%			3885,24	16,66	147639	633		20729	
		Трубопровод горячей воды (Т3)									
206	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	116	1334,45	16,43	154796	1906	735	109559	285504
		НР - 72%; СП - 8%			1311,68	0,09	152155	11		21148	
207	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	116	84,30	1,25	9779	144	412	6641	17733
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	9223	--		1314	
208	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,116	57921,94	--	6719	--	452	4512	12129
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	--	6267	--		898	
		Водомерный узел									
209	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22866,02	473,76	22866	474	12600	7130	32396
		НР - 72%; СП - 8%			9792,00	111,06	9792	111		2400	
210	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1649,70	20,10	495	6	362	93	635
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	7,77	127	2		47	
211	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	2444,45	20,10	733	6	600	93	892
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	7,77	127	2		66	
212	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	3359,78	35,15	1008	11	834	120	1218
		НР - 72%; СП - 8%			542,98	13,92	163	4		90	
213	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1108,61	154,31	1109	154	17	704	1958
		НР - 72%; СП - 8%			937,82	40,41	938	40		145	
		Сеть К1									
214	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	742,33	3,29	17816	79	238	12616	32867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			729,12	0,99	17499	24		2435	
215	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	230	765,19	1,34	175995	309	801	125988	326141
		НР - 72%; СП - 8%			760,37	0,43	174885	99		24159	
216	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	20	5831,20	40,32	116624	806	99396	12085	139005
		НР - 72%; СП - 8%			821,10	18,11	16422	362		10297	
		Санитарные приборы									
217	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	43	2759,72	85,29	118668	3668	9852	76983	211303
		НР - 72%; СП - 8%			2445,30	41,23	105148	1773		15652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1652313	18721	460756	847831	2700155
							1172834	4710	--	200011	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53120				
	Материалы		Тенге				5793				
	Всего заработная плата		Тенге					47312			
		Накладные расходы	Тенге				34065				
		Сметная прибыль	Тенге				6975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					47312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1599193				
	Материалы		Тенге				454965				
	Всего заработная плата		Тенге					1130232			
	Сдача и испытание		Тенге				32				
		Накладные расходы	Тенге				813767				
		Сметная прибыль	Тенге				193037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2605997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								901
		Сметная заработная плата	Тенге					1130232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2700156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945
		Сметная заработная плата	Тенге					1177544			
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение									
		2/2ЩО									
218	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
219	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	2294,32	26,34	32121	369	14462	12449	48135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	17290	--		3566	
		2/3ЩО									
220	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
221	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2294,32	26,34	32121	369	14462	12449	48135
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	17290	--		3566	
		2/4ЩО									
222	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
223	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2294,32	26,34	32121	369	14462	12449	48135
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	17290	--		3566	
		2/5ЩО									
224	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9323,06	984,40	9323	984	5735	2094	12331
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		913	
225	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2294,32	26,34	32121	369	14462	12449	48135
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	17290	--		3566	
		Светильники									
226	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	21	3288,61	1184,76	69061	24880	4262	39643	117400
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	39919	15140		8696	
227	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	408	2344,74	852,83	956653	347953	82796	533281	1609128
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	525904	214764		119195	
228	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	565	1787,42	594,97	1009894	336159	114656	556158	1691336
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	559079	213362		125284	
229	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1286,94	148,74	11582	1339	634	7139	20219
		НР - 72%; СП - 8%			1067,64	34,10	9609	307		1498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	26	2087,13	625,20	54265	16255	24131	18365	78441
		НР - 72%; СП - 8%			533,82	447,21	13879	11628		5810	
231	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1499,00	179,00	2998	358	36	1963	5357
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	60,90	2604	122		397	
		Кабели									
		Выключатели, розетки, коробки									
232	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	153	469,35	3,50	71811	536	3545	48900	130368
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	67730	186		9657	
233	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	57	394,02	3,50	22459	200	737	15546	41045
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	21522	69		3040	
234	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	105	394,02	3,50	41372	368	1358	28637	75610
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	39646	128		5601	
235	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	16	1008,82	17,94	16141	287	1688	10234	28486
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	14166	49		2110	
		Трубы									
236	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1120	365,70	15,90	409583	17804	92649	218074	677870
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	299130	3751		50213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2831594**	**751551**	**407280**	**1536112**	**4717124**
							1672763	**460724**	**--**	**349417**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2831594**				
	Материалы		Тенге				**407280**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2133488**			
		Накладные расходы	Тенге				**1536111**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349416**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4717122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2133488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4717122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2133488**			

РАЗДЕЛ 8.Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2300,19	0,24	36803	4	1385	25498	67285
		НР - 72%; СП - 8%			2213,40	--	35414	--		4984	
238	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00	--	26743	--	26743	--	28882
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
239	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
240	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16995,71	1947,44	16996	1947	1567	10104	29268
		НР - 72%; СП - 8%			13482,00	551,76	13482	552		2168	
241	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
242	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	78	2609,68	2,40	203555	187	7744	140849	371957
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	195624	--		27552	
243	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	78	1413,00	--	110214	--	110214	--	119031
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
244	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	8	1316,66	--	10533	--	501	7223	19177
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	--	10032	--		1421	
245	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	8	1008,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
246	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	48,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
247	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении	шт.	52	2502,35	--	130122	--	10314	86262	233695
		НР - 72%; СП - 8%			2304,00	--	119808	--		17311	
248	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
249	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	2	32969,00	--	65938	--	65938	--	71213
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
250	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Акустическая система АС-2-2	шт.	48	4364,00	--	209472	--	209472	--	226230
		СП - 8%			--	--	--	--		16758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1215	317,77	147,15	386089	178793	54935	147619	576404
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	152361	52665		42697	
252	2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСРВГнг(А)-FRLS 4х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,745	240738,00	--	179350	--	179350	--	193698
		СП - 8%			--	--	--	--		14348	
253	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,47	64910,00	--	30508	--	30508	--	32948
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	
254	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	1215	224,59	2,28	272879	2774	25669	176085	484882
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	244436	127		35917	
255	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	1215	43,00	--	52245	--	52245	--	56425
		СП - 8%			--	--	--	--		4180	
256	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	317,77	147,15	20655	9565	2939	7897	30836
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	8151	2817		2284	
257	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	179790,00	--	11686	--	11686	--	12621
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
258	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	65	365,70	15,90	23770	1033	5377	12656	39341
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	17360	218		2914	
259	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	65	120,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1833723**	**194304**	**842751**	**614193**	**2643751**
							796668	**56379**	**--**	**195835**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1825203**				
		Материалы	Тенге				**110432**				
		Всего заработная плата	Тенге					**853047**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**723800**				
		Накладные расходы	Тенге				**614194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195152**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2634549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	Тенге					**853047**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**720**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**720**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**778**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7800**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**624**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2643751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	Тенге					**853047**			
		РАЗДЕЛ 9.Тепловые сети									
		Трубопроводы									
260	**1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,214**	**2577420,91**	**442124,48**	**551568**	**94615**	**341560**	**101079**	**704859**
		НР - 72%; СП - 8%			**539220,00**	**116798,67**	**115393**	**24995**		**52212**	
261	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,01**	**957403,99**	**435927,20**	**9574**	**4359**	**90**	**4522**	**15223**
		НР - 72%; СП - 8%			**512525,00**	**115461,84**	**5125**	**1155**		**1128**	
262	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**4,41**	**35992,48**	**1099,72**	**158727**	**4850**	**47639**	**78124**	**255799**
		НР - 72%; СП - 8%			**24090,30**	**514,14**	**106238**	**2267**		**18948**	
263	**1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**49,8**	**237,10**	**1,65**	**11808**	**82**	**10946**	**571**	**13369**
		НР - 72%; СП - 8%			**15,67**	**0,25**	**780**	**12**		**990**	
264	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**115,4**	**995,83**	**25,19**	**114918**	**2907**	**53729**	**42452**	**169960**
		НР - 72%; СП - 8%			**505,04**	**5,89**	**58282**	**680**		**12590**	
265	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,004**	**3056359,56**	**107866,88**	**12225**	**431**	**10309**	**1181**	**14479**
		НР - 72%; СП - 8%			**371250,00**	**38965,28**	**1485**	**156**		**1073**	
		Деталь заделки трубопровода									
266	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,13**	**102873,00**	**1058,09**	**13373**	**138**	**3984**	**6707**	**21687**
		НР - 72%; СП - 8%			**71158,12**	**501,60**	**9251**	**65**		**1606**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03608	1326135,99	497995,54	47847	17968	12978	15824	68765
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	16901	5077		5094	
268	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200/215 мм. Приварка	фланец	4	2477,05	212,42	9908	850	489	6205	17403
		НР - 72%; СП - 8%			2142,14	12,54	8569	50		1289	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
269	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	194,5626	199,92	189,83	38897	36933	--	7687	50311
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1964	8712		3727	
270	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,0174	1560,02	--	9387	--	--	6759	17438
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	9387	--		1292	
271	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	104,09	34,02	34,02	3541	3541	--	905	4802
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1257		356	
272	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	104,09	151,99	72,61	15820	7558	--	8416	26175
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	8263	3426		1939	
273	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,61	814,54	--	36336	--	--	26162	67499
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	36336	--		5000	
		Подпольные каналы									
		Монолитные лотки МЛ-1									
274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,962	16674,73	1089,24	16041	1048	13853	978	18381
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	1140	219		1362	
275	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	1,332	40817,11	6861,77	54368	9140	25325	16625	76673
		НР - 72%; СП - 8%			14942,40	2392,59	19903	3187		5679	
		Монолитные перекрытия МП-1									
276	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте отопорной площади до 6 м	м3	0,814	31855,17	1812,10	25930	1475	17435	5287	33714
		НР - 72%; СП - 8%			8624,20	395,92	7020	322		2497	
277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	9,82	16450,33	1089,24	161542	10696	139206	9988	185253
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	11640	2233		13722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	53,14	11516,05	2739,92	611963	145599	258794	180828	856214
		НР - 72%; СП - 8%			3906,09	820,10	207570	43580		63423	
		Узел теплофикационный УТ-1									
279	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,88	16450,33	1089,24	14476	959	12474	895	16601
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	1043	200		1230	
280	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,15	16450,33	1089,24	18918	1253	16302	1170	21695
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	1363	261		1607	
281	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство	м3	15,6	27014,59	3073,48	421428	47946	250193	100435	563612
		НР - 72%; СП - 8%			7903,14	1038,72	123289	16204		41749	
		Ограждение /Ст-1/									
282	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05262	70999,04	25916,30	3736	1364	526	1628	5793
		НР - 72%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1846	415		429	
283	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,21026	86,99	1,65	105	2	73	22	137
		НР - 72%; СП - 8%			24,54	0,25	30	--		10	
284	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,21026	87,56	2,33	106	3	52	37	154
		НР - 72%; СП - 8%			42,01	0,25	51	--		11	
		Горловина Г-1									
285	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	13213,88	7229,86	2643	1446	80	1162	4109
		НР - 72%; СП - 8%			5584,16	2487,17	1117	497		304	
286	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1696,27	184,10	3393	368	222	2145	5980
		НР - 72%; СП - 8%			1401,70	87,78	2803	176		443	
		Дренажный колодец									
287	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	16450,33	1089,24	6580	436	5670	407	7546
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	474	91		559	
288	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,27	21230,81	8932,99	48194	20278	5974	21573	75348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**9666,26**	**3533,17**	**21942**	**8020**		**5581**	
289	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,9**	**27014,59**	**3073,48**	**24313**	**2766**	**14434**	**5794**	**32516**
		НР - 72%; СП - 8%			**7903,14**	**1038,72**	**7113**	**935**		**2409**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2447668**	**419009**	**1242337**	**655568**	**3351495**
							786318	**124194**	**--**	**248259**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2443932**				
	Материалы		Тенге				**1212178**				
	Всего заработная плата		Тенге					**908251**			
	Местные материалы		Тенге				**29636**				
		Накладные расходы	Тенге				**653941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**247830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3345702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**760**
		Сметная заработная плата	Тенге					**908251**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3736**				
	Материалы		Тенге				**526**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2261**			
		Накладные расходы	Тенге				**1628**				
		Сметная прибыль	Тенге				**429**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3351495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**762**
		Сметная заработная плата	Тенге					**910512**			
		РАЗДЕЛ 10.Благоустройство территорий									
		Покрытие									
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1									
290	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**1050**	**421,52**	**126,77**	**442600**	**133107**	**265245**	**60015**	**542824**
		НР - 72%; СП - 8%			**42,14**	**37,24**	**44248**	**39107**		**40209**	
291	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2800**	**1160,93**	**96,94**	**3250594**	**271438**	**2861180**	**143195**	**3665292**
		НР - 72%; СП - 8%			**42,13**	**28,89**	**117976**	**80906**		**271503**	
292	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**950**	**1586,45**	**30,44**	**1507132**	**28920**	**795219**	**499571**	**2167239**
		НР - 72%; СП - 8%			**718,94**	**11,43**	**682993**	**10855**		**160536**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	40,85	37747,00	--	1541965	--	1541965	--	1665322
		СП - 8%			--	--	--	--		123357	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
294	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство	м2 покрытия	624	567,41	125,66	354062	78411	119470	130327	523140
		НР - 72%; СП - 8%			250,29	39,79	156181	24828		38751	
295	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	624	-52,89	-8,85	-33001	-5524	-20536	-6125	-42255
		НР - 72%; СП - 8%			-11,12	-2,51	-6941	-1565		-3130	
296	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	624	502,80	36,67	313750	22881	61922	171353	523911
		НР - 72%; СП - 8%			366,90	14,49	228947	9042		38808	
297	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	624	2163,00	--	1349712	--	1349712	--	1457689
		СП - 8%			--	--	--	--		107977	
298	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	180	1251,92	30,44	225345	5480	90456	94656	345601
		НР - 72%; СП - 8%			718,94	11,43	129409	2057		25600	
299	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,88	37747,00	--	108711	--	108711	--	117408
		СП - 8%			--	--	--	--		8697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				9060870	534713	7173344	1092992	10966171
							1352813	165230	--	812308	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9060870				
		Материалы	Тенге				4172955				
		Всего заработная плата	Тенге					1518043			
		Местные материалы	Тенге				3000388				
		Накладные расходы	Тенге				1092991				
		Сметная прибыль	Тенге				812309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10966170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					1518043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10966170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					1518043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80048485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26063457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2500360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1063092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25956224		
		- Перевозка грузов	Тенге				67812				
		- Накладные расходы	Тенге							19531116	
		- Сметная прибыль	Тенге							5929523	
		ИТОГО									**80 048 485**
		В том числе оборудование									**0**
		Итого без оборудования									**80 048 485**
		Временные здания и сооружения 1,2%:									**960 582**
		Итого:									**81 009 067**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**567 063**
		Итого									**81 576 130**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 631 523**
		Итого сметная стоимость									**83 207 653**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901									**87 359 798**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**82 991 808**
		НДС 12%									**9 959 016,97**
		ИТОГО:									**92 950 825,05**

Технический надзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Инженер-эксперт _____ **Садуакасулы Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ДиК-проект"

Директор _____ **Курмантаев А.Р.**

Подрядчик:
ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**