форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза, Управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации "КГУ Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза, Управления образования Павлодарской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №22 от 13.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации "КГУ Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза", Управления образования Павлодарской области	16 019 670	8 723 605							1 046 833	9 770 438
Всего к оплате										9 770 438

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза"Управления образования Павлодарской области

_____ **Тлеміс Б. К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Шайпранов Д. Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

_____ **Парманов Б. Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ **Ахаев А. М.**

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза" Управления образования Павлодарской области

Авторский надзор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технадзор ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Подрядчик : ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Стройка : Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации "КГУ Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) № 22 от 13.03.2023

Акт выполненных работ №2 за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2		819,73	42,29	1639	84	39	1119	2979
		НР - 72%; СП - 8%				757,94	19,09	1516	38		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	244-301-0108 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	1		41037,00	--	41037	--	41037	--	44320
		СП - 8%				--	--	--	--		3283	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1		3325,58	--	3326	--	2890	314	3931
		НР - 72%; СП - 8%				436,08	--	436	--		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Арматура										
4	242-303-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	84		2722,00	--	228648	--	228648	--	246940
		СП - 8%				--	--	--	--		18292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	3810,00	--	57150	--	57150	--	61722
		СП - 8%			--	--	--	--		4572	
6	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	34	1484,00	--	50456	--	50456	--	54492
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
		Пожарный кран ПК1-ПК14									
7	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	44859,59	178,16	358877	1425	343707	10226	398632
		НР - 72%; СП - 8%			1718,15	57,27	13745	458		29528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1353,04	23,46	10824	187	116	7624	19924
		НР - 72%; СП - 8%			1315,18	8,40	10521	67		1476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	8	12032,00	--	96256	--	96256	--	103956
		СП - 8%			--	--	--	--		7700	
		Трубопроводы									
10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,658	88957,47	--	58534	--	1338	41181	107692
		НР - 72%; СП - 8%			86923,76	--	57196	--		7977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		трубопроводы									
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	88957,47	--	5782	--	132	4068	10638
		НР - 72%; СП - 8%			86923,76	--	5650	--		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сеть хоз-бытовой канализации К1									
12	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	148,7955	1119,32	4,89	166550	727	655	119081	308482
		НР - 72%; СП - 8%			1110,03	1,50	165168	223		22851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1161,58	1,99	145198	248	249	104243	269396
		НР - 72%; СП - 8%			1157,60	0,65	144701	81		19955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Санитарные приборы									
14	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы напольные. Установка	комплект	18	3298,94	83,45	59381	1502	5097	38503	105715
		НР - 72%; СП - 8%			2932,31	38,62	52782	695		7831	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ СО СМЕТЫ №2 ВКЛЮЧИТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сеть холодного и горячего водоснабжения диам.32 мм - 202+202 м											
15	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	202	2389,78	24,86	482736	5022	2618	342123	890848
		НР - 72%; СП - 8%			2351,96	0,37	475096	75		65989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	202	2389,78	24,86	482736	5022	2618	342123	890848
		НР - 72%; СП - 8%			2351,96	0,37	475096	75		65989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	404	724,00	--	292496	--	292496	--	315896
		СП - 8%			--	--	--	--		23400	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10	3040,17	157,68	30402	1577	3037	18842	53184
		НР - 72%; СП - 8%			2578,82	38,18	25788	382		3940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	241-208-2703 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм**	шт.	200	141,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
20	241-211-1103 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	100	54,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
21	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	44,37	708,00	--	31414	--	31414	--	33927
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2997,87	115,38	29979	1154	3037	18705	52579
		НР - 72%; СП - 8%			2578,82	19,09	25788	191		3895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	241-209-1903 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	20	96,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
24	244-301-0203 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	1	59942,00	--	59942	--	59942	--	64737
		СП - 8%			--	--	--	--		4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	21915,02	201,76	21915	202	20327	1041	24793
		НР - 72%; СП - 8%			1386,48	59,72	1386	60		1837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сеть холодного и горячего водоснабжения диам.20 мм -172+172 м									
26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**109,5**	2025,01	17,32	221739	1896	1185	157445	409519
		НР - 72%; СП - 8%			1996,88	0,14	218658	15		30335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**109,5**	2025,01	17,32	221739	1896	1185	157445	409519
		НР - 72%; СП - 8%			1996,88	0,14	218658	15		30335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**203,109**	261,00	--	53011	--	53011	--	57252
		СП - 8%			--	--	--	--		4241	
29	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**80**	34,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
30	241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	**шт.**	**120**	46,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
31	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**шт.**	**60**	18,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Водопровод горячего водоснабжения									
32	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**3**	6078,75	60,23	18236	181	305	12835	33556
		НР - 72%; СП - 8%			5916,55	25,36	17750	76		2486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	513-106-0105 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л**	**комплект**	**3**	57727,00	--	173181	--		--	173181
					--	--	--	--	173181	--	
		Канализация наружняя - 45 м. Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,5	274,50	274,50	9470	9471	--	1667	12028
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,12	--	2316		891	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,067	2509,58	--	2678	--	--	1928	4974
		НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	2678	--		368	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	6887,53	227,79	24795	820	18287	4278	31399
		НР - 72%; СП - 8%			1579,94	70,60	5688	254		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,79	54,83	54,83	1798	1798	--	384	2356
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	533		175	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,938	1309,64	--	1228	--	--	884	2282
		НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	1228	--		169	
39	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром до 160 мм. Укладка	м трубопровода	45	199,03	25,87	8956	1165	1910	4583	14622
		НР - 72%; СП - 8%			130,68	10,77	5881	485		1083	
40	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	45,9	2457,00	--	112776	--	112776	--	121798
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	
41	241-208-3604 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	2358,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
42	241-210-1106 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	5	1044,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
43	241-211-3004 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	5	1200,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
44	241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	7	291,00	--	2037	--	2037	--	2200
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	2,25	112120,76	1698,39	252272	3821	170155	57582	334642
		НР - 72%; СП - 8%			34798,18	746,33	78296	1679		24788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	0,045	51539,25	--	2319	--	443	1351	3963
		НР - 72%; СП - 8%			41689,65	--	1876	--		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка канализации из п/э труб диам. 100 мм - 75 м									
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	75	1119,32	4,89	83949	366	331	60023	155489
		НР - 72%; СП - 8%			1110,03	1,50	83252	112		11518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	28	319,00	--	8932	--	8932	--	9647
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
49	241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	12	279,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
50	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	15	176,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
51	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	22	583,00	--	12826	--	12826	--	13852
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
		Прокладка канализации из п/э труб диам. 50 мм - 40 м									
52	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	40	1161,58	1,99	46463	80	79	33358	86206
		НР - 72%; СП - 8%			1157,60	0,65	46304	26		6386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	20	94,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
54	241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	5	85,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	162,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		Прокладка канализации из п/э труб диам.50мм под полом - 100 м									
56	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	20	1185,76	38,06	23715	761	--	16868	43829
		НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	22954	473		3247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	20	423,36	27,89	8467	558	--	5929	15547
		НР - 72%; СП - 8%			395,47	16,23	7909	325		1152	
58	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях.	м3 грунта	2,4	9530,81	4,47	22874	11	5268	12672	38390
		НР - 72%; СП - 8%			7331,35	2,02	17595	5		2844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода	100	1197,36	6,99	119736	699	--	85966	222159
		НР - 72%; СП - 8%			1190,37	3,61	119037	361		16456	
60	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутренней канализации ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	100	524,00	--	52400	--	52400	--	56592
		СП - 8%			--	--	--	--		4192	
61	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	94,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
62	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	85,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
63	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	162,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	997,17	34,86	19943	697	9359	7411	29542
		НР - 72%; СП - 8%			494,34	20,29	9887	406		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20	515,12	23,85	10302	477	9337	545	11715
		НР - 72%; СП - 8%			24,42	13,42	488	268		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка канализации из п/э труб диам.100мм под полом - 25 м									
66	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	10	1185,76	38,06	11858	380	--	8434	21915
		НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	11477	236		1623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	10	423,36	27,89	4234	279	--	2964	7774
		НР - 72%; СП - 8%			395,47	16,23	3955	162		576	
68	1201-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях.**	м3 грунта	3,6	9530,81	4,47	34311	16	7902	19008	57585
		НР - 72%; СП - 8%			7331,35	2,02	26393	7		4266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода	25	1275,69	13,98	31892	349	--	22841	59111
		НР - 72%; СП - 8%			1261,71	7,21	31543	180		4379	
70	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутренней канализации SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	25	1145,00	--	28625	--	28625	--	30915
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10	997,17	34,86	9972	349	4680	3705	14772
		НР - 72%; СП - 8%			494,34	20,29	4943	203		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	10	515,12	23,85	5151	238	4669	272	5857
		НР - 72%; СП - 8%			24,42	13,42	244	134		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пожарная система									
73	248-305-0104 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	шт.	16	7232,00	--	115712	--	115712	--	124969
		СП - 8%			--	--	--	--		9257	
74	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	184	4633,62	84,10	852585	15475	602329	172266	1106839
		НР - 72%; СП - 8%			1275,99	24,33	234781	4477		81988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	261-305-0105 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	м	184	2701,00	--	496984	--	496984	--	536743
		СП - 8%			--	--	--	--		39759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**3040,17**	**157,68**	**18241**	**946**	**1822**	**11305**	**31910**
		НР - 72%; СП - 8%			**2578,82**	**38,18**	**15473**	**229**		**2364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,95**	**769,37**	**1,53**	**25351**	**50**	**4732**	**14827**	**43392**
		НР - 72%; СП - 8%			**624,26**	**0,73**	**20569**	**24**		**3214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО:	**Тенге**								**9002689**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									**180054**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**9182743**
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**0,949999983988435**							**8723605**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,949999983988435									**1046833**
		НДС		**12%**							**9770438**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК: ГГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза" Управления образования Павлодарской области

Тлеміс Б. К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Шайпранов Д. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев А. М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Парманов Б. Б.