*Министр*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" ноября 2023 года

**Заказчик** *Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" БИН 010740001669 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 Тел: 463262*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

**на основании:**

**Декларации о соответствии (прилагается)** *от 1 ноября 2023 г., ТОО «Петропавл жолдары», Ветер Александр Владимирович , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Интернациональная, 61 БИН/ИИН 060340000259 тел.8(7152)33-88-90,*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)** *ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382 эксперт технического надзора Ахметов Саид Джолдубаевич,* аттестат № KZ 40VJE00052051 от 31.12.2019г; № KZ 42VJE00063752 от 19.03.2021г.; № KZ 72VJE00063018 от 26.02.2021 г. Телефон 87775047783,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

**Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)** ТОО «Алматы Жоба» БИН 050840006402 эксперт авторского надзора Чурилов Сергей Александрович в соответствии с приказом №59 от 06.12.2021г тел. 8-(701) 906-59-63

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

**произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**

*Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп", км 19,5-27, IV технической категории*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

**по адресу**

*Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский район , Ильинский с/о,*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

**проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____" _____ 2023 года, дата ознакомления подтверждает что:**

**1. Строительство объекта осуществлено на основании:**

**1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

**либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №_____ от "___"_____20___года**

наименование органа вынесшего решение

**2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ**

***Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ 16REA00256661 от 14.12.2021 года ; № KZ 02REA00319187от 15.02.2023 года, № KZ 86REA00358512 от 24.10.2023 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) **проекта (проектно-сметной документации)** ***ТОО «Алматы Жоба» проект 119/15-2019***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

**утвержденного(й)** ***Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" приказ №101 от 24.12.2019 года***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

**начало работ** ***декабрь 2021 года;***

**окончание работ** ***октябрь 2023 года;***

**при продолжительности строительства,**

**месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:** ***9*** **;**

**фактически, месяц:** ***17*** **;**

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Площадь | м2 | 53345,71 | | 53345,71 | |

**Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;**

**факт начала выпуска продукции с указанием объема**

**Жилой дом имеет следующие показатели:**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

**4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**

**1.Устройство земляного полотна (22827м3),**

**2.Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=35 см (26088,87м2) ;**

**3. Устройство основания из щебня фр.0-70 мм, Н-22 см (57911,71 м2);**

**4. Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона М1 толщиной 8 см (53345,71 м2)**

**5. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона тип А ,толщиной 5 см. (53345,71 м2)**

**6. Укрепление обочин фрезерованным материалом от разборки существующей дорожной одежды с добавлением материала от разборки объездной дороги, на толщину 13 см (21620,5 м2)**

**7. Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1,0 м на ПК 75+20 (1 шт)**

**8. Устройство прямоугольной железобетонной фундаментной трубы отверстием 2,0 х 2,5 на ПК 49+30 (1 шт)**

**9. Пересечения и примыкания**

**10 Устройство автобусного павильона на ПК 89+04 (1 шт)**

**11. Установка дорожных знаков (103 шт)**

**12 Установка сигнальных столбиков (305 шт)**

**13 Разметка проезжей части (8,4089 км)**

**14 Устройство ограждения металлические барьерные типа 11 ДО высотой 0,75 м (40 м)**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

**5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

**6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;**

**7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):**

**всего 912 215,414 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 761 228,922 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-_тысяч тенге;**

**8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 810 232,729 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 723 167,476 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __--_ тысяч тенге;**

**9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,98 % и фактически применено 98,5 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

**10. Класс энергоэффективности здания _____;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

***Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп", км 19,5-27***

наименование объекта (комплекса)

**Принять в эксплуатацию.**

**Заказчик _ Абильмажинов Мирхат Байбитович_____.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**

**1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**2) аккредитованная организация ТОО «АДС Сапа»**

**Заместитель директора Айтмұқан Ә.Б. _____.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Ахметов Саид Джолдубаевич, №KZ40VJE00052051 от 31.12.2019г; №KZ42VJE00063752 от 19.03.2021г.; №KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 г.**

.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

**1) разработчик проекта Чурилов Сергей Александрович_**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

**2) организация**

_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик) Ветер Александр Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность дороги | м | 7610 | | |
| 2 | Ширина проезжей части | м | 7,0 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | | | |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м | | | |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м | | | |
| 6 | Ширина обочины | м | 2,0 | | |
| 7 | Угол откоса | градус | | | |
| 8 | Высота насыпи | м | | | |
| 9 | Дополнительные транспортные пути | | | | |
| 10 | Количество полос | | 2 | | |
| 11 | Дорожные знаки | шт | 103 | | |
| 12 | Элементы освещения | | | | |
| 13 | Зеленые насаждения | шт | | | |
| 14 | Дорожное покрытие | | | Асфальтобетонное - 7610 м | |
| 15 | Электроосвещение | | | | |

**Заказчик** _ **Абильмажинов Мирхат Байбитович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор Чурилов Сергей Александрович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)