Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
			№54	10.06.2022 г.						
			№3	19.12.2022г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	106 441 847,12								11 404 483,62	
За отчетный период	26 219 781,74	23 410 519,41							2 809 262,33	26 219 781,74

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____

Технический надзор:
ТОО АДС Сана

Авторский надзор:
ТОО Актам инжиниринг

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Составлена(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
		Монолитный участок										
56	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,21		36723,73	2204,80	81159	4872	59988	16402	105366
						7375,21	780,73	16299	1725		7805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,092		20097,72	1358,82	1849	125	27	1577	3700
						18450,90	384,00	1697	35		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стремянка										
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,084		75655,23	25946,69	6355	2180	1014	2671	9748
						37627,80	8458,38	3161	711		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,084		206519,54	14820,50	17348	1245	298	11155	30783
						188160,00	4300,80	15805	361		2280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,084		27422,99	1522,80	2304	128	660	1174	3756
						18043,35	349,44	1516	29		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крышка люка							
69	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	0,063	99039,52	4698,73	6239	296	124	4099	11165
					92362,50	1921,92	5819	121		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,063	348263,68	85432,60	21941	5382	646	11184	35775
					252588,00	4704,00	15913	296		2650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,063	27422,99	1522,80	1728	96	495	881	2817
					18043,35	349,44	1137	22		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				138923	14324	63252	49143	203110
							61347	3300	–	15045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87040				
	Материалы		Тенге				61169				
	Всего заработная плата		Тенге					22460			
		Накладные расходы	Тенге				20034				
		Сметная прибыль	Тенге				8566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22460			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51883				
	Материалы		Тенге				2082				
	Всего заработная плата		Тенге					42187			
		Накладные расходы	Тенге				29109				
		Сметная прибыль	Тенге				6479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					42187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				203111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					64647			
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,305	8846,54	57,96	117703	771	105029	11021	139022
					894,66	25,73	11903	342		10298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	517,5	308,10	2,69	159442	1392	140507	16343	189848
					33,90	1,19	17543	616		14063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркас под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	55,5	308,10	2,69	17100	149	15070	1753	20361
					33,90	1,19	1881	66		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				294245	2312	260606	29117	349231
							31327	1024	--	25869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294245				
	Материалы		Тенге				260604				
	Всего заработная плата		Тенге					32351			
		Накладные расходы	Тенге				29117				
		Сметная прибыль	Тенге				25869				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				349231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				349231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32351			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Полы тип 1									
113	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	265,28	3372,05	77,62	894537	20591	523023	338466	1331643
					1322,84	34,48	350923	9147		98640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах коэф на площадь 1,08	м плинтусов	286,502	266,51	2,23	76356	639	50874	23589	107941
					86,71	0,88	24843	252		7996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сцена									
121	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,31	96655,12	1044,33	223273	2413	164415	51806	297086
					24435,00	483,84	56445	1118		22006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,56	8846,54	57,96	75726	496	67572	7091	89442
					894,66	25,73	7658	220		6625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	38,7	4797,59	36,87	185667	1427	160425	23034	225397
					615,38	17,81	23815	689		16696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	772,17	3,45	29883	134	7429	17909	51615
					576,74	1,70	22320	66		3823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1485442	25700	973738	461895	2103124
							486004	11492	--	155786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485442				
	Материалы		Тенге				973740				
	Всего заработная плата		Тенге					497496			
		Накладные расходы	Тенге				461895				
		Сметная прибыль	Тенге				155786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2103123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					497496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2103123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					497496			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы									
		стены									
127	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	949,97	837,12	5,92	795239	5624	257252	428110	1321217
					560,40	2,92	532363	2774		97868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	177,12	3487,64	34,34	617731	6082	349490	212112	896230
					1480,12	16,83	262159	2981		66387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолки									
130	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	271,53	828,99	4,72	225096	1281	76206	118422	370999
					543,62	1,54	147609	418		27481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	271,53	932,94	5,92	253321	1608	80443	137651	422249
					630,76	2,92	171270	793		31278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1891387	14595	763391	896295	3010695
							1113401	6966	--	223014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1891387				
	Материалы		Тенге				763390				
	Всего заработная плата		Тенге					1120367			
		Накладные расходы	Тенге				896295				
		Сметная прибыль	Тенге				223014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					1120367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3010696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					1120367			
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Оконные									
143	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	24,4	1472,92	5,50	35939	134	24610	8979	48511
					458,83	1,15	11195	28		3593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Двери									
147	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные одинопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	2934,26	48,26	12324	203	2245	6874	20734
					2351,79	20,21	9878	85		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	31,5	1684,33	77,13	53056	2430	14712	33307	93272
					1140,13	34,72	35914	1094		6909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
153	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,12	1429,86	107,39	4461	335	1095	2869	7916
					971,62	50,09	3031	156		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				105780	3102	42660	52029	170433
							60018	1363	--	12624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93456				
	Материалы		Тенге				40418				
	Всего заработная плата		Тенге					51418			
		Накладные расходы	Тенге				45155				
		Сметная прибыль	Тенге				11088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					51418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12324				
	Материалы		Тенге				2244				
	Всего заработная плата		Тенге					9963			
		Накладные расходы	Тенге				6874				
		Сметная прибыль	Тенге				1536				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				170433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо К1									
156	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1	2024,42	44,29	2024	44	1754	219	2423
					226,12	9,41	226	9		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	1108-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	1,96	45498,78	1790,73	89178	3510	66962	18674	116480
					9543,66	700,80	18706	1374		8628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,964	274,64	31,90	4384	509	2694	1287	6125
					73,96	11,83	1181	189		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3	31317,87	7,20	72031	17	63327	8166	86613
					3777,12	--	8687	--		6416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024	15251,96	1405,00	366	33	1	315	735
					13815,60	602,88	332	14		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,594	57610,96	25011,87	34221	14857	2792	14402	52512
					27899,00	7239,03	16572	4300		3890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли	23,715	4456,94	87,50	105696	2075	57107	43553	161189
					1961,37	34,85	46514	826		11940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,518	17832,74	1020,12	9237	528	2037	5156	15544
					12881,05	215,04	6672	111		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				317137	21573	196674	91772	441621
							98890	6823	--	32712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282916				
	Материалы		Тенге				193882				
	Всего заработная плата		Тенге					84841			
		Накладные расходы	Тенге				77370				
		Сметная прибыль	Тенге				28822				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				389108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					84841			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34221				
	Материалы		Тенге				2792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					20872			
		Накладные расходы	Тенге				14402				
		Сметная прибыль	Тенге				3890				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				441621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					105713			
		РАЗДЕЛ 10.Отмостка									
167	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	92,28	274,64	31,90	25344	2944	15575	7442	35409
					73,96	11,83	6825	1092		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,842	29394,17	7,20	406874	100	354491	49146	492502
					3777,12	--	52283	--		36482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				432218	3044	370066	56588	527911
							59108	1092	--	39105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432218				
	Материалы		Тенге				370067				
	Всего заработная плата		Тенге					60200			
		Накладные расходы	Тенге				56588				
		Сметная прибыль	Тенге				39105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				527911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					60200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				527911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					60200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6806126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2670388		
		- Накладные расходы	Тенге							1636839	
		- Сметная прибыль	Тенге							504155	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. На отопление									
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2226,98	113,64	8908	455	1191	7222	17420
					1815,45	26,88	7262	108		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков до 45 мм. Установка**	шт.	2	44312,94	214,83	88626	429	81236	6888	103155
					3480,58	33,62	6961	67		7641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16581,27	147,98	33163	296	30855	2056	38037
					1005,80	43,31	2012	87		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2226,98	113,64	6681	341	894	5416	13065
					1815,45	26,88	5446	81		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2514,21	--	25142	--	21979	3100	30501
					316,35	--	3163	--		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	480,93	--	1924	--	261	1630	3838
					415,73	--	1663	--		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2444,72	300,92	19558	2408	567	17321	39829
					2072,85	136,45	16583	1092		2950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				184002	3929	136983	43633	245845
							43090	1438	--	18210	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				184002				
	Материалы		Тенге				136984				
	Всего заработная плата		Тенге					44525			
	Сдача и испытание		Тенге				975				
		Накладные расходы	Тенге				43633				
		Сметная прибыль	Тенге				18210				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				245845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					44525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					44525			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
13	1116-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2321,86	33,40	13931	200	10731	3021	18308
					499,97	13,84	3000	83		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1567,10	17,07	188052	2048	27546	155319	370841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,48	0,26	158458	31		27470	
14	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1456,70	14,70	14567	147	2155	12022	28716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1226,53	0,16	12265	2		2127	
15	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23,35	1028,09	16,29	24006	380	7589	15845	43039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			686,79	5,62	16037	131		3188	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	17	197,85	–	3363	–	520	2982	6852
					178,97	–	3043	–		508	
21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода	8	1848,45	39,58	14788	316	8411	6055	22510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,61	14,65	6061	117		1667	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	136	87,56	1,10	11908	150	168	11358	25127
					85,22	–	11590	–		1861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	16	965,17	417,21	15443	6675	209	11001	28559
					534,91	283,58	8559	4537		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 3,14,6.0,057+8,0,045,5,14	м2	2,204	100,60	2,41	222	6	117	69	314
					45,02	0,27	99	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=2	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,204	1814,14	2,08	3998	4	603	2715	7250
					1538,78	1,04	3391	2		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290278	9926	57849	220387	551516
							222503	4904	–	40852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19663				
	Материалы		Тенге				928				
	Всего заработная плата		Тенге					16589			
		Накладные расходы	Тенге				13785				
		Сметная прибыль	Тенге				2675				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				36123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16589			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				270615				
	Материалы		Тенге				56921				
	Всего заработная плата		Тенге					210818			
	Сдача и испытание		Тенге				567				
		Накладные расходы	Тенге				206602				
		Сметная прибыль	Тенге				38177				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				515394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					210818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				551517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					227407			
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установки П1									
26	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1	25247,93	2654,99	25248	2655	1002	22169	51210
					21591,36	1029,57	21591	1030		3793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25248	2655	1002	22169	51210
							21591	1030	–	3793	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25248				
	Материалы		Тенге				1002				
	Всего заработная плата		Тенге					22621			
	Сдача и испытание		Тенге				1155				
		Накладные расходы	Тенге				22169				
		Сметная прибыль	Тенге				3793				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				51210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								848572
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16510			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7369			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195835		
		- Накладные расходы	Тенге							286189	
		- Сметная прибыль	Тенге							62855	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. На вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Система ПВ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	10742,09	820,90	21484	1642	1430	18490	43172
		НР - 98%; СП - 8%			9205,88	227,81	18412	456		3198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,522	5632,26	34,87	14205	88	12185	1923	17418
		НР - 98%; СП - 8%			765,93	11,92	1932	30		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5139,11	39,85	16137	125	11310	4643	22443
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	4702	36		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,768	5139,11	39,85	19364	150	13571	5572	26931
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	5643	43		1995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,989	5232,25	43,56	5175	43	3420	1694	7419
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	1712	17		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,693	5427,47	53,78	41754	414	26798	14415	60663
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	14542	168		4494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5139,11	39,85	8068	62	5655	2322	11221
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	2351	18		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5427,47	53,78	10225	101	6563	3530	14856
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	3561	41		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм.на д 500 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,814	5632,26	34,87	4585	29	3933	621	5622
		НР - 98%; СП - 8%			765,93	11,92	623	10		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,565	5139,11	39,85	2904	23	2035	836	4039
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	846	7		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,355	5232,25	43,56	1857	15	1228	608	2662
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	614	6		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,283	5427,47	53,78	1536	15	986	530	2232
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	535	6		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,507	5139,11	39,85	7745	60	5428	2229	10771
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	2257	17		798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400-200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,082	4992,09	39,35	20378	161	14104	6053	28546
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	15,71	6113	64		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,042	5232,25	43,56	5452	45	3604	1785	7816
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	1803	18		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,44	5427,47	53,78	2388	24	1532	824	3469
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	832	10		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,754	5427,47	53,78	4092	40	2627	1413	5945
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	1425	16		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1540,89	53,36	1541	53	125	1349	3122
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 монтажная лента	т	0,000232	655,00	–	0	–	0	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		–	
							188890	3090	116534	68837	278347
							69266	977	–	20616	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				188890				
	Материалы		Тенге				116533				
	Всего заработная плата		Тенге					70243			
	Сдача и испытание		Тенге				3445				
		Накладные расходы	Тенге				68837				
		Сметная прибыль	Тенге				20616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					70243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				278343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					70243			
		РАЗДЕЛ 2.Вытяжка									
25	1120-0101-0315 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,522	5632,26	34,87	14205	88	12185	1923	17418
		НР - 98%; СП - 8%			765,93	11,92	1932	30		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1120-0101-0307 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,84	5139,11	39,85	96821	751	67857	27861	134656
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	28213	217		9975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1120-0101-0306 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,768	4992,09	39,35	18810	148	13019	5588	26350
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	15,71	5643	59		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1120-0101-0305 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,989	5232,25	43,56	5175	43	3420	1694	7419
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	1712	17		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1120-0101-0304 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,809	5427,47	53,78	31528	313	20234	10885	45806
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	10981	127		3393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1120-0101-0307 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5139,11	39,85	8068	62	5655	2322	11221
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	2351	18		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5427,47	53,78	10225	101	6563	3530	14856
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	3561	41		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм.на д 500 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,814	5632,26	34,87	4585	29	3933	621	5622
		НР - 98%; СП - 8%			765,93	11,92	623	10		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,565	5139,11	39,85	2904	23	2035	836	4039
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	846	7		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,355	5232,25	43,56	1857	15	1228	608	2662
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	614	6		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,283	5427,47	53,78	1536	15	986	530	2232
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	535	6		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,754	5139,11	39,85	3875	30	2716	1115	5389
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	11,51	1129	9		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400-200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	4992,09	39,35	15675	123	10850	4656	21958
		НР - 98%; СП - 8%			1497,49	15,71	4702	49		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ТРойник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,042	5232,25	43,56	5452	45	3604	1785	7816
		НР - 98%; СП - 8%			1730,70	17,42	1803	18		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,754	5427,47	53,78	4092	40	2627	1413	5945
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	1425	16		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,754	5427,47	53,78	4092	40	2627	1413	5945
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,78	1425	16		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1540,89	53,36	1541	53	125	1349	3122
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	117,87	730,23	2,89	86073	341	77923	7719	101295
		НР - 98%; СП - 8%			66,26	0,57	7809	67		7503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	6	1540,89	53,36	9245	320	748	8096	18729
		НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	8177	85		1387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,123	5186,19	53,20	31755	326	19855	11472	46685
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	11574	132		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	6	33573,65	7,85	201442	47	183109	17937	236929
		НР - 98%; СП - 8%			3047,63	2,82	18286	17		17550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 100 мм. Установка**	дефлектор	2	9923,54	67,60	19847	135	13451	6163	28091
		НР - 98%; СП - 8%			3130,31	14,11	6261	28		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка**	дефлектор	1	10853,54	67,60	10854	67	7657	3082	15050
		НР - 98%; СП - 8%			3130,31	14,11	3130	14		1115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				589657	3155	462407	122598	769235
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124095	1003	--	56978	
	Материалы		Тенге				589657				
	Всего заработная плата		Тенге				462402				
	Сдача и испытание		Тенге					125098			
		Накладные расходы	Тенге				6060				
		Сметная прибыль	Тенге				122598				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				56978				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				769233				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					125098			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				769233				
			чел.-ч								107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					125098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1047576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				193361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						578935		
		- Накладные расходы	Тенге							191435	
		- Сметная прибыль	Тенге							77594	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. На водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25,5	1432,28	14.74	36523	376	299	35134	77390
					1405,82	0,10	35848	3		5733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2296,77	606,78	9187	2427	140	7152	17646
					1655,00	169,54	6620	678		1307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,5	2202,43	562,32	5506	1405	63	4341	10635
					1615,28	156,55	4038	391		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,5	2590,14	707,80	6475	1769	72	5024	12419
					1853,60	196,89	4634	492		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	57,43	89,45	1,10	5137	63	180	4796	10728
					85,22	–	4894	–		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2199,56	86,22	2200	86	299	1792	4312
					1815,45	13,44	1815	13		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	629,13	68,55	2517	274	1065	998	3796
					294,56	33,60	1178	134		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4003,68	271,09	8007	542	1043	6410	15571
					3211,00	59,52	6422	119		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13744,34	152,11	13744	152	12586	1035	15961
			-		1005,80	50,43	1006	50		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	580,12	27,42	580	27	19	536	1206
					533,82	13,44	534	13		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружныйдиаметр до 25 мм. Прокладка патрубка	м трубопровода	0,44	1546,08	17,69	680	8	4	654	1441
					1517,51	0,16	668	--		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм.Прокладка патрубка	м трубопровода	0,44	2296,77	606,78	1011	267	16	787	1942
					1655,00	169,54	728	75		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2514,21	--	5028	--	4395	620	6100
					316,33	--	633	--		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	1252,11	14,70	1252	15	10	1202	2650
					1226,53	0,16	1227	--		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,2	2296,77	606,78	5053	1335	77	3934	9706
					1655,00	169,54	3641	373		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическомсвязующем	м3 изоляции	0,102	69836,83	2056,50	7123	210	1743	4008	12021
					50688,76	1008,00	5170	103		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,96	541,24	27,41	1061	53	289	556	1746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,81	6,32	719	12		129	
51	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,99	2381,07	164,60	2357	163	180	1542	4211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2034,72	14,52	2014	14		312	
52	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм.Прокладка гильзы	м трубопровода	0,61	2132,63	537,02	1301	328	52	993	2478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1509,36	152,08	921	93		184	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	31422,81	1151,96	1885	69	1485	316	2377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4003,68	271,09	4004	272	521	3205	7786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3211,00	59,52	3211	60		577	
57	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм.Прокладка гильзы	м трубопровода	3,5	2296,77	606,78	8039	2123	124	6258	15441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1655,00	169,54	5792	593		1144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128670	11964	24662	91293	237563
							92044	3232	--	17597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14943				
	Материалы		Тенге				4761				
	Всего заработная плата		Тенге					9691			
		Накладные расходы	Тенге				7420				
		Сметная прибыль	Тенге				1788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9691			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				113727				
	Материалы		Тенге				19900				
	Всего заработная плата		Тенге					85585			
	Сдача и испытание		Тенге				52				
		Накладные расходы	Тенге				83873				
		Сметная прибыль	Тенге				15809				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				213409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					85585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				237560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					95276			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
59	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1432,28	14,74	31510	324	258	30312	66767
					1405,82	0,10	30928	2		4946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	89,45	1,10	1968	24	69	1837	4110
					85,22	–	1875	–		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	629,13	68,55	2517	274	1065	998	3796
					294,56	33,60	1178	134		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35995	622	1392	33147	74673
							33981	136	–	5531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2517				
	Материалы		Тенге				1064				
	Всего заработная плата		Тенге					1312			
		Накладные расходы	Тенге				998				
		Сметная прибыль	Тенге				281				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33478				
	Материалы		Тенге				327				
	Всего заработная плата		Тенге					32805			
		Накладные расходы	Тенге				32149				
		Сметная прибыль	Тенге				5250				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				70877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34117			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
70	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	819,96	1,38	4592	8	19	4477	9794
					815,26	0,46	4565	3		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,0002	254,00	–	1	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
72	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,82	794,39	3,36	22894	97	267	22110	48604
					781,76	1,06	22530	31		3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,00036	-1077,00	–	-1	–	-1	–	-1
					–	–	–	–		–	
				Прочистка							
75	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Приямки металлические. Установка	т металлических изделий	0,052	592025,21	9096,30	30785	473	27692	2598	36054
					50379,30	3346,56	2620	174		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	819,96	1,38	820	1	4	799	1749
					815,26	0,46	815	–		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм.Прокладка гильзы	м трубопровода	0,7	2132,63	537,02	1493	375	61	1140	2843
					1509,36	152,08	1057	106		211	
82	2301-0405-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовы е для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитны м покры тием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	--	4401,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
83	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,53	744,78	–	395	–	211	181	622
					347,78	–	184	–		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка патрубок	м трубопровода	1,5	819,96	1,38	1230	2	5	1199	2623
					815,26	0,46	1223	1		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка патрубок	м трубопровода	3	794,39	3,36	2383	10	28	2301	5059
					781,76	1,06	2345	3		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Ввод канализации							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	7,31	220,68	220,68	1613	1613	--	449	2227
					--	85,28	--	623		165	
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	0,219	2006,93	--	440	--	--	317	817
					2006,93	--	440	--		61	
101	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	7,529	18,48	18,48	139	139	--	40	193
					--	7,30	--	55		14	
102	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,529	8,17	8,17	62	61	--	18	86
					--	3,23	--	24		6	
103	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,529	161,41	76,31	1215	575	--	653	2017
					85,10	35,28	641	266		149	
104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,22	3109,64	159,50	684	35	417	240	997
					1052,64	47,04	232	10		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм.Прокладка гильзы	м трубопровода	3,5	2132,63	537,02	7464	1879	302	5699	14216
					1509,36	152,08	5283	532		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				76209	5268	29006	42221	127901
							41935	1828	--	9474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34938				
	Материалы		Тенге				28110				
	Всего заработная плата		Тенге					5085			
		Накладные расходы	Тенге				4315				
		Сметная прибыль	Тенге				3140				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				42393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5085			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41271				
	Материалы		Тенге				894				
	Всего заработная плата		Тенге					38678			
		Накладные расходы	Тенге				37906				
		Сметная прибыль	Тенге				6334				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				85511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					38678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43763			
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод пожаротушения									
107	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2880,06	39,58	40321	554	29160	10595	54990
					757,61	14,65	10607	205		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	мтрубопровода	14	89,45	1,10	1252	15	44	1169	2615
					85,22	–	1193	–		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф пожарный. Установка**	изделие	2	894,79	105,58	1790	211	230	1309	3346
					674,29	52,66	1349	105		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	26513,96	117,54	53028	235	50374	2450	59916
					1209,60	40,32	2419	81		4438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2окрашиваемой поверхности	3,64	907,07	1,04	3302	4	497	2242	5987
					769,39	0,52	2801	2		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99693	1019	80305	17765	126854
							18369	393	–	9396	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5092				
	Материалы		Тенге				727				
	Всего заработная плата		Тенге					4257			
		Накладные расходы	Тенге				3551				
		Сметная прибыль	Тенге				691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4257			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				94601				
	Материалы		Тенге				79578				
	Всего заработная плата		Тенге					14505			
		Накладные расходы	Тенге				14214				
		Сметная прибыль	Тенге				8705				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18762			
		РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование									
118	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	2929,26	89,01	5859	178	439	5223	11969
					2620,80	44,19	5242	88		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3651,20	177,19	14605	709	2139	11869	28591
					2939,28	88,42	11757	354		2118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	1	10754,08	460,74	10754	460	47	10248	22682
					10246,74	210,43	10247	210		1680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поливочные краны									
129	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	11360,08	--	11360	--	10957	395	12696
					403,20	--	403	--		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				42578	1347	13582	27735	75938
							27649	652	--	5625	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42578				
	Материалы		Тенге				13582				
	Всего заработная плата		Тенге					28301			
		Накладные расходы	Тенге				27735				
		Сметная прибыль	Тенге				5625				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				75938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								642929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				213978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20220			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						148943		
		- Накладные расходы	Тенге							212161	
		- Сметная прибыль	Тенге							47623	

Локальная смета 2-1-5. На электроосвещение и электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.Щиты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x350 мм. Установка**									
			шт.	1	5368,52	2446,98	5369	2447	130	2710	8725
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	971,52	2792	972		646	
2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1321,34	81,20	1321	82	24	898	2396
		НР - 72%, СП - 8%			1214,52	32,64	1215	33		178	
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**									
			шт.	1	12894,05	941,36	12894	941	9161	2245	16350
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	326,40	2792	326		1211	
7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			шт.	3	5534,83	90,38	16604	271	3769	9117	27778
		НР - 72%, СП - 8%			4188,00	32,64	12564	98		2058	
10	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**									
			шт.	6	6116,49	102,80	36699	617	20722	11200	51731
		НР - 72%, СП - 8%			2560,00	32,64	15360	196		3832	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**									
			шт.	4	1579,52	165,52	6318	662	72	4208	11369
		НР - 72%, СП - 8%			1396,00	65,28	5584	261		842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				79205	5020	33878	30378	118349
							40307	1886	–	8767	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79205				
	Материалы		Тенге				33880				
	Всего заработная плата		Тенге					42193			
		Накладные расходы	Тенге				30378				
		Сметная прибыль	Тенге				8767				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					42193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					42193			
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
15	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**									
			шт.	52	2458,54	873,54	127844	45424	10554	72878	216779
		НР - 72%, СП - 8%			1382,04	564,48	71866	29353		16058	
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**									
			шт.	11	1877,08	613,16	20648	6745	2232	11610	34839
		НР - 72%, СП - 8%			1060,96	404,97	11671	4455		2581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**									
			шт.	3	1349,24	133,95	4048	402	212	2552	7128
		НР - 72%; СП - 8%			1144,72	36,56	3434	110		528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				152540	52571	12998	87040	258746
							86971	33918	–	19167	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				152540				
	Материалы		Тенге				12999				
	Всего заработная плата		Тенге					120889			
		Накладные расходы	Тенге				87040				
		Сметная прибыль	Тенге				19167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				258747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					120889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					120889			

РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные устройства

25	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
			шт.	69	227,29	0,19	15683	13	2334	9607	27313
		НР - 72%; СП - 8%			193,28	0,09	13336	6		2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15683	13	2334	9607	27313
							13336	6	–	2023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15683				
	Материалы		Тенге				2334				
	Всего заработная плата		Тенге					13342			
		Накладные расходы	Тенге				9607				
		Сметная прибыль	Тенге				2023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13342			

РАЗДЕЛ 4.Кабельная продукция

39	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	5	476,74	21,07	2384	105	1237	772	3409
		НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	1042	31		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2384	105	1237	772	3409
							1042	31	–	252	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2384				
	Материалы		Тенге				1237				
	Всего заработная плата		Тенге					1073			
		Накладные расходы	Тенге				772				
		Сметная прибыль	Тенге				252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								407818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35841			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50450		
		- Накладные расходы	Тенге							127797	
		- Сметная прибыль	Тенге							30209	

Локальная смета 2-1-6. На пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33051,66	1,92	33052	2	344	19951	57243
		НР - 61% СП - 8%			32706,00	–	32706	–		4240	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	7371,78	1,56	7372	2	130	4416	12731
		НР - 61% СП - 8%			7240,00	–	7240	–		943	
5	1308-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд**	одно формирование	1	129024,00	–	129024	–	–	92897	239675
		НР - 72% СП - 8%			129024,00	–	129024	–		17754	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудования**	шт.	7	2757,65	1,92	19304	13	475	11478	33244
		НР - 61% СП - 8%			2688,00	–	18816	–		2463	
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	6	1349,24	133,95	8095	803	424	5103	14254
		НР - 72% СП - 8%			1144,72	36,56	6868	219		1056	
11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ручной**	шт.	5	1475,87	–	7379	–	659	4099	12396
		НР - 61% СП - 8%			1344,00	–	6720	–		918	
13	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	31	3539,41	2,28	109722	71	2205	65542	189285
		НР - 61% СП - 8%			3466,00	–	107446	–		14021	
16	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	15	4658,27	–	69874	–	2374	41175	119933
		НР - 61% СП - 8%			4500,00	–	67500	–		8884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**									
			м	435	262,09	3,38	114009	1470	6334	76480	205728
		НР - 72%; СП - 8%			244,15	0,04	106205	17		15239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**									
			м	2	291,33	2,31	583	4	27	398	1059
		НР - 72%; СП - 8%			276,02	0,10	552	–		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода впроложенных трубах и металлических рукавах**									
			м	2	92,90	1,16	186	2	22	117	327
		НР - 72%; СП - 8%			81,20	0,01	162	–		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
			м	435	76,16	0,81	33130	352	4442	20439	57855
		НР - 72%; СП - 8%			65,14	0,12	28336	52		4286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	1	2690,10	22,32	2690	22	1344	953	3935
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	–	1324	–		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				534420	2741	18780	343048	947665
							512899	288	–	70197	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				386512				
	Материалы		Тенге				7953				
	Всего заработная плата		Тенге					377863			
		Накладные расходы	Тенге				245614				
		Сметная прибыль	Тенге				50570				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				682696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					377863			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147908				
	Материалы		Тенге				10822				
	Всего заработная плата		Тенге					135324			
		Накладные расходы	Тенге				97434				
		Сметная прибыль	Тенге				19627				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				264969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					135324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					513187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								947665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				512899				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18775		
		- Накладные расходы	Тенге							343048	
		- Сметная прибыль	Тенге							70197	
		Котельная									
		Локальная смета 3-1. На общестроительные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навы мет	м3 грунта	36,104	217,24	206,97	7843	7473	--	2346	11004
		НР - 72%, СП - 8%			10,27	79,98	371	2888		815	
2	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	6,4	356,68	324,99	2283	2080	1	718	3241
		НР - 72%, СП - 8%			31,56	124,30	202	796		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,4	17,26	14,63	110	94	--	38	160
		НР - 72%, СП - 8%			2,56	5,78	16	37		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,192	2006,93	--	385	--	--	277	715
		НР - 72%, СП - 8%			2006,93	--	385	--		53	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	--	35,22	35,22	--	--	--	--	--
					--	12,94	--	--		--	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,192	872,86	--	168	--	--	121	312
		НР - 72%, СП - 8%			872,86	--	168	--		23	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	--	161,41	76,31	--	--	--	--	--
					85,10	35,28	--	--		--	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3 грунта	5,04	1672,44	--	8429	--	--	6069	15658
		НР - 72%, СП - 8%			1672,44	--	8429	--		1160	
		Фундаменты									
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,096	161,41	76,31	661	313	--	355	1097
		НР - 72%, СП - 8%			85,10	35,28	349	145		81	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,638	3740,27	1025,51	6127	1680	3128	1852	8617
		НР - 93%, СП - 8%			804,96	410,72	1319	673		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12	30893,44	1985,45	370721	23825	295445	51396	455886
		НР - 91%, СП - 8%			4287,60	419,00	51451	5028		33769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,72	2024,42	44,29	17653	386	15295	1910	21128
		НР - 93%, СП - 8%			226,12	9,41	1972	82		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				стены							
16	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	30,088	26136,47	1345,54	786394	40485	555150	186391	1050607
		НР - 93%, СП - 8%			6340,05	321,08	190759	9661		77823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перемычки железобетонные							
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4330	2736	4809	16184
		НР - 118%, СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Перекрытие							
19	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	3071,18	1428,48	9214	4285	335	6562	17038
		НР - 118%, СП - 8%			1531,40	322,16	4594	966		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий	0,005	366451,32	2236,92	1832	12	1484	316	2320
		НР - 93%, СП - 8%			67172,40	725,76	336	4		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Кровля							
23	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28	735,05	26,20	20581	734	14196	5306	27958
		НР - 92%, СП - 8%			201,81	4,17	5651	117		2071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,4	12237,26	1726,14	53844	7595	35017	12184	71310
		НР - 92%, СП - 8%			2552,82	456,96	11232	2011		5282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство проливной стяжки толщ 50 мм	м2 стяжки	28	587,72	102,39	16456	2867	7180	6568	24866
		НР - 92%, СП - 8%			228,91	26,07	6409	730		1842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство проливной стяжки, добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	28	533,86	53,00	14948	1484	12631	1130	17364
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,75	14,11	833	395		1286	
27	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	28	587,72	102,39	16456	2867	7180	6568	24866
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			228,91	26,07	6409	730		1842	
28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство проливной стяжки, добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	28	228,80	22,72	6406	636	5413	484	7442
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,75	6,05	357	169		551	
29	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	28	358,32	14,69	10033	411	5573	3858	15002
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			144,61	5,14	4049	144		1111	
32	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	15,8	3499,93	59,27	55299	937	43359	10278	70823
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			696,38	10,68	11003	169		5246	
33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм Устройство по парапету	м2 стяжки	6,004	587,72	102,39	3529	615	1540	1408	5332
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			228,91	26,07	1374	157		395	
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,004	3017,84	13,98	18119	84	11470	6060	26114
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1093,50	3,63	6565	22		1934	
35	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Облицовки на фасадах (наружные полуколонки, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	85,88	136,28	0,27	11704	23	6947	4365	17355
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,12	0,13	4734	11		1286	
				Полы							
36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,2	274,64	31,90	6921	804	4253	2032	9669
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			73,96	11,83	1864	298		716	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Итм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	30981,82	7,20	78074	18	68538	8947	93983
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3777,12	--	9518	--		6962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2изолируемой поверхности	25,2	1616,86	85,52	40745	2155	21418	16433	61752
		НР - 94%, СП - 8%			681,41	12,32	17172	310		4574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,2	672,58	29,15	16949	734	7441	8586	27578
		НР - 94%, СП - 8%			348,17	14,29	8774	360		2043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,2	3396,57	77,62	85594	1956	50302	32152	127166
		НР - 94%, СП - 8%			1322,84	34,48	33336	869		9420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Оконные проемы							
41	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,6	2974,38	174,74	13682	804	6898	5726	20961
		НР - 90%, СП - 8%			1300,04	83,08	5980	382		1553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Дверные проемы							
43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2934,26	48,26	6162	101	1122	3437	10367
		НР - 69%, СП - 8%			2351,79	20,21	4939	42		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Внутренняя отделка							
45	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	25,2	385,18	2,41	9707	60	373	7444	18524
		НР - 80%, СП - 8%			368,03	1,24	9274	31		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	102,74	0,77	2589	20	177	1922	4872
		НР - 80%, СП - 8%			94,94	0,38	2392	10		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,3	1182,84	31,17	65411	1724	18276	37523	111169
		НР - 80%, СП - 8%			821,18	27,00	45411	1493		8235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,3	102,74	0,77	5682	43	389	4217	10691
		НР - 80%, СП - 8%			94,94	0,38	5250	21		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Примыкания							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок бетонный. Устройство	м3	0,486	30908,35	1291,78	15021	628	12655	1722	18082
		НР - 91%; СП - 8%			3577,14	316,19	1738	154		1339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление приямка угловой сталью. Монтаж	т конструкций	0,003	75655,23	25946,69	227	77	37	95	348
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	113	25		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов.Устройство	м2 настила	1	24272,54	1160,46	24273	1160	16879	5156	31784
		НР - 76%; СП - 8%			6233,60	551,04	6234	551		2354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,2	382,50	--	842	--	--	581	1536
		НР - 69%; СП - 8%			382,50	--	842	--		114	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	100,60	2,41	221	6	116	69	313
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	99	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	79,50	1,71	175	4	113	40	233
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	58	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Крыльцо							
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,92	274,64	31,90	527	62	323	155	736
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	142	23		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка и ступени крыльца	м3	0,57	27644,43	1184,95	15757	675	14460	708	17782
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	622	156		1317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	15251,96	1405,00	76	7	--	66	153
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	69	3		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отмостка							
61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,98	10134,11	1732,79	20066	3431	10015	7599	29878
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	6620	1464		2213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,98	29014,43	7,20	57449	14	49956	7030	69637
		НР - 94%, СП - 8%			3777,12	--	7479	--		5158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Бак топлива 0,75 м3									
63	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для установки бака внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,028	63300,92	2619,92	1772	73	129	1091	3093
		НР - 69%, СП - 8%			56069,00	426,24	1570	12		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для установки бака. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную(мелких деталей)	т конструкций	0,028	172831,46	12554,65	4839	352	112	3102	8576
		НР - 69%, СП - 8%			156240,00	4320,00	4375	121		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,117	350952,68	88121,60	41061	10311	1197	20849	66862
		НР - 69%, СП - 8%			252588,00	5664,00	29553	663		4953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,144	382,50	--	4263	--	--	2941	7780
		НР - 69%, СП - 8%			382,50	--	4263	--		576	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,144	100,60	2,41	1121	27	592	348	1587
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	502	3		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,144	79,50	1,71	886	19	574	204	1178
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	293	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1118-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки для топлива, вместимость 0,75 м3. Установка	бак	1	58714,11	767,85	58714	768	44328	13590	78089
		НР - 98%, СП - 8%			13618,35	249,18	13618	249		5784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2746774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1354754		
		- Накладные расходы	Тенге							515134	
		- Сметная прибыль	Тенге							203463	

Котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 3-1-2. На отопление ивентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1532,57	18,24	3065	36	2231	796	4170
		НР - 98%, СП - 8%			399,17	7,12	798	14		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1635,09	18,24	32702	364	24355	7963	43918
		НР - 98%, СП - 8%			399,17	7,12	7983	142		3253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	7,12	18272,41	159,72	130100	1137	122896	6496	147524
		НР - 98%, СП - 8%			852,09	78,90	6067	562		10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлические**	м трубопровода	22	89,45	1,10	1968	24	69	1837	4110
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	—	1875	—		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	3	288,85	—	867	—	330	526	1505
		НР - 98%, СП - 8%			178,97	—	537	—		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,1	100,60	2,41	714	17	377	222	1011
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	320	2		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,1	159,01	3,42	1129	24	731	260	1501
		НР - 69%, СП - 8%			52,62	0,54	374	4		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				170545	1602	150989	18100	203739
							17954	724	--	15091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843				
	Материалы		Тенге				1109				
	Всего заработная плата		Тенге					700			
		Накладные расходы	Тенге				482				
		Сметная прибыль	Тенге				186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2511				
		Сметная заработная плата	Тенге					700			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168702				
	Материалы		Тенге				149878				
	Всего заработная плата		Тенге					17978			
	Сдача и испытание		Тенге				226				
		Накладные расходы	Тенге				17618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18678			

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

8	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1541,75	53,36	1542	53	126	1349	3123
		НР - 98%, СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стакан из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,4	30461,65	295,32	12185	118	10844	1231	14490
		НР - 98%, СП - 8%			3058,44	83,04	1223	33		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	1	8169,54	67,60	8170	67	4973	3082	12152
		НР - 98%, СП - 8%			3130,31	14,11	3130	14		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	1	3255,65	7,85	3256	8	200	2989	6745
		НР - 98%, СП - 8%			3047,63	2,82	3048	3		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25153	246	16143	8651	36510
							8764	64	--	2704	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25153				
	Материалы		Тенге				16141				
	Всего заработная плата		Тенге					8828			
	Сдача и испытание		Тенге				364				
		Накладные расходы	Тенге				8651				
		Сметная прибыль	Тенге				2704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								240244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1848			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					788			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167128		
		- Накладные расходы	Тенге							26751	
		- Сметная прибыль	Тенге							17795	

Котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 3-1-3. На электротехническая часть									
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	5368,52	2446,98	5369	2447	130	2710	8725
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	971,52	2792	972		646	
2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светчики трехфазные. Установка на готовом основании									
			шт.	1	1321,34	81,20	1321	82	24	898	2396
		НР - 72%, СП - 8%			1214,52	32,64	1215	33		178	
5	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 9 кг. Установка в нише болтами на конструкции									
			шт.	2	7894,14	253,68	15788	508	4112	8182	25888
		НР - 72%, СП - 8%			5584,00	97,92	11168	196		1918	
7	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу									
			шт.	2	6113,07	102,80	12226	205	6901	3733	17236
		НР - 72%, СП - 8%			2560,00	32,64	5120	65		1277	
9	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
			шт.	2	1579,52	165,52	3159	331	36	2104	5684
		НР - 72%, СП - 8%			1396,00	65,28	2792	131		421	
11	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк									
			шт.	9	2547,10	879,08	22924	7912	8353	8920	34391
		НР - 72%, СП - 8%			739,88	636,64	6659	5730		2547	
13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
			шт.	1	1349,22	133,95	1349	134	70	851	2376
		НР - 72%, СП - 8%			1144,72	36,56	1145	37		176	
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			шт.	1	1949,95	769,43	1950	769	134	1129	3326
		НР - 72%, СП - 8%			1047,00	521,39	1047	521		246	
		РАЗДЕЛ 1. Электроустановочные устройства									
19	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	2	421,05	3,25	842	7	25	585	1541
		НР - 72%, СП - 8%			404,84	1,31	810	3		114	
21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	8	503,10	3,25	4025	26	202	2741	7308
		НР - 72%, СП - 8%			474,64	1,31	3797	10		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4867	33	19987	31853	108867
							4607	13	–	8064	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				228				
	Всего заработная плата		Тенге					4620			
		Накладные расходы	Тенге				3326				
		Сметная прибыль	Тенге				655				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				8848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4620			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
25	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**									
			м	130	211,75	9,08	27528	1181	2651	17397	48519
		НР - 72%, СП - 8%			182,28	3,59	23696	467		3594	
28	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	130	326,60	146,90	42458	19097	5889	16930	64139
		НР - 72%, СП - 8%			134,40	46,48	17472	6042		4751	
31	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	5	478,79	21,07	2394	105	1247	772	3420
		НР - 72%, СП - 8%			208,32	6,20	1042	31		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				72380	20383	9787	35099	116078
							42210	6540	--	8598	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72380				
	Материалы		Тенге				9787				
	Всего заработная плата		Тенге					48750			
		Накладные расходы	Тенге				35099				
		Сметная прибыль	Тенге				8598				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				116077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				116077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								224945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78755				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29779		
		- Накладные расходы	Тенге							66952	
		- Сметная прибыль	Тенге							16662	

Котельная

Локальная смета 3-1-4. На внутреннеегазооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1169,00	--	1169	--	--	877	2209
		НР - 75%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		164	
3	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный д 50 мм	шт.	1	4146,18	83,40	4146	84	1681	2360	7026
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2380,80	26,88	2381	27		520	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.	4	2199,56	86,22	8798	345	1191	7169	17245
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1815,45	13,44	7262	54		1277	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.	1	2199,56	86,22	2200	86	299	1792	4312
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1815,45	13,44	1815	13		319	
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладканакопитель	м трубопровода	7,3	2877,44	39,58	21005	289	15185	5525	28652
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,61	14,65	5531	107		2122	
11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	1532,57	18,24	11801	141	8586	3066	16056
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,17	7,12	3074	55		1189	
12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1331,76	18,24	666	10	456	199	934
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,17	7,12	200	4		69	
13	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1635,09	18,24	12263	136	9133	2986	16469
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,17	7,12	2994	53		1220	
14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматические	м газопровода	23	560,11	--	12883	--	338	12294	27192
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			545,45	--	12545	--		2014	
21	1119-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка для отключения газа	клапан	2	29579,55	82,26	59159	165	32249	26289	92284
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13372,40	40,32	26745	81		6836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			м трубопровода	0,5	5215,39	69,11	2608	34	2077	499	3355
		НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	497	12		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра									
			м трубопровода	0,5	2069,66	18,24	1035	10	825	199	1333
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	200	4		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	2	1505,37	--	3011	--	135	2157	5581
		НР - 75%; СП - 8%			1437,88	--	2876	--		413	
				Опоры							
28	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,1166667	2637,60	--	308	--	--	222	572
		НР - 72%; СП - 8%			2637,60	--	308	--		42	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	0,1166667	23487,18	90,08	2740	11	2086	589	3595
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	32,35	643	4		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры под трубопроводы. Изготовление									
			т конструкций	0,0318417	97106,44	19356,29	3092	617	126	1766	5246
		НР - 69%; СП - 8%			73785,60	6587,52	2349	210		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для трубопроводов. Монтаж									
			т конструкций	0,0318417	110849,15	1618,65	3530	51	76	2355	6356
		НР - 69%; СП - 8%			106875,00	322,56	3403	10		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны Установка	кг изделия	2,44	730,23	2,89	1782	7	1613	160	2097
		НР - 98%; СП - 8%			66,26	0,57	162	1		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка хомутов с гайками									
			т	0,00012	900707,47	1327,47	108	--	79	27	146
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	29	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз									
			м2	3,5	107,03	2,41	375	8	205	113	527
		НР - 69%; СП - 8%			46,39	0,27	162	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,5	79,50	1,71	278	6	180	64	370
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	92	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								241556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					637			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76524		
		- Накладные расходы	Тенге							70708	
		- Сметная прибыль	Тенге							17891	

Котельная

Локальная смета 3-1-5. На тепломеханическое решение

РАЗДЕЛ 1.Оборудование

1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	78507,00	11663,62	157014	23327	33107	107739	285933
		НР - 98%; СП - 8%			50289,75	4679,00	100580	9358		21180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,05 м3. Установка**	бак	1	15451,76	640,79	15452	640	10359	4587	21642
		НР - 98%; СП - 8%			4453,03	227,42	4453	227		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	21269,58	432,78	85078	1731	14790	67736	165039
		НР - 98%; СП - 8%			17139,20	140,41	68557	562		12225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Система двухконтурных дымоходов с изоляцией									
6	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Дымоходы класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2поверхности воздуховодов	7,536	2281,03	53,20	17190	401	2544	14119	33814
		НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	14245	162		2505	
13	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3823,39	42,90	7647	86	6611	959	9294
		НР - 98%; СП - 8%			475,15	14,11	950	28		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минеральватных на синтетическомсвязующем**	м3 изоляции	0,5	69957,59	2056,50	34979	1028	8607	19645	58994
		НР - 76%; СП - 8%			50688,76	1008,00	25344	504		4370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				317360	27215	76018	214785	574716
							214129	10841	–	42571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8606				
	Всего заработная плата		Тенге					25848			
		Накладные расходы	Тенге				19645				
		Сметная прибыль	Тенге				4370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25848			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				282381				
	Материалы		Тенге				67410				
	Всего заработная плата		Тенге					199122			
	Сдача и испытание		Тенге				6550				
		Накладные расходы	Тенге				195140				
		Сметная прибыль	Тенге				38201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				515722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					199122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				574716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					224970			
		РАЗДЕЛ 2.Подводка от центрального водоснабжения									
18	1116-0301-0304 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2371,46	21,53	18972	173	15778	3026	23758
		НР - 98%, СП - 8%			377,66	8,33	3021	67		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0601-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2199,56	86,22	2200	86	299	1792	4312
		НР - 98%, СП - 8%			1815,45	13,44	1815	13		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-0901-0501 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	580,12	27,42	580	27	19	536	1206
		НР - 98%, СП - 8%			533,82	13,44	534	13		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21752	286	16096	5354	29276
							5370	93	–	2168	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21752				
	Материалы		Тенге				16095				
	Всего заработная плата		Тенге					5463			
		Накладные расходы	Тенге				5354				
		Сметная прибыль	Тенге				2168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5463			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	25	2869,99	39,58	71750	989	51821	18920	97924
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	18940	366		7254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	мтрубопровода	10	1841,99	39,58	18420	395	10449	7568	28067
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	7576	146		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2080,15	20,77	8321	83	6426	1808	10939
		НР - 98%; СП - 8%			452,93	8,33	1812	33		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладкатоплипровода	м трубопровода	3	1841,99	39,58	5526	119	3134	2270	8420
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	2273	44		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1531,89	18,24	22978	274	16716	5972	31267
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	5988	107		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	57	86,74	1,10	4944	63	23	4760	10481
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	--	4858	--		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131939	1923	88569	41298	187098
							41447	696	--	13859	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				131939				
	Материалы		Тенге				88569				
	Всего заработная плата		Тенге					42143			
		Накладные расходы	Тенге				41298				
		Сметная прибыль	Тенге				13859				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				187096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				187096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42143			

РАЗДЕЛ 4.Арматура

31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.	5	2199,56	86,22	10998	431	1490	8962	21556
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	9077	67		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	16	2226,98	113,64	35632	1818	4767	28888	69681
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	29047	430		5162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	197,85	–	396	–	38	351	807
		НР - 98%; СП - 8%			178,97	–	358	–		60	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 50 мм. Установка**	шт.	5	2226,98	113,64	11135	568	1490	9027	21775
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	9077	134		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	4	16581,27	147,98	66325	592	61710	4112	76073
		НР - 98%; СП - 8%			1005,80	43,31	4023	173		5635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	19394,43	221,08	19394	221	17973	1246	22292
		НР - 98%; СП - 8%			1199,74	72,18	1200	72		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2514,21	–	10057	–	8792	1240	12201
		НР - 98%; СП - 8%			316,33	–	1265	–		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	480,93	–	962	–	131	815	1919
		НР - 98%; СП - 8%			415,73	–	831	–		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				154899	3630	96391	54641	226304
							54878	876	–	16764	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154899				
	Материалы		Тенге				96388				
	Всего заработная плата		Тенге					55754			
	Сдача и испытание		Тенге				246				
		Накладные расходы	Тенге				54641				
		Сметная прибыль	Тенге				16764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				226304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				226304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Изоляция трубопроводов									
51	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	38	629,13	68,55	23907	2605	10109	9477	36055
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	11193	1277		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,8	100,60	2,41	785	19	415	244	1111
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	351	2		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,8	159,00	3,42	1240	26	804	286	1648
		НР - 69%, СП - 8%			52,62	0,54	410	4		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25932	2650	11328	10007	38814
							11954	1283	--	2875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25932				
	Материалы		Тенге				11327				
	Всего заработная плата		Тенге					13237			
		Накладные расходы	Тенге				10007				
		Сметная прибыль	Тенге				2875				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				38814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				38814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13237			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация производственная									
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	790,13	3,36	3161	13	21	3069	6728
		НР - 98%, СП - 8%			781,76	1,06	3127	4		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	1357,14	73,98	1357	74	221	1077	2628
		НР - 98%, СП - 8%			1061,76	36,79	1062	37		195	
				Прочистка в лючке							
62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Приямок металлический. Установка**	т металлических изделий	0,023778	591170,72	9096,30	14057	217	12642	1188	16465
		НР - 93%, СП - 8%			50379,30	3346,56	1198	80		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Приямок. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелкидеталей)**	т конструкций	–	228383,41	54966,10	–	–	–	–	–
					169260,00	2707,20	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1435,78	924,49	2872	1849	--	1517	4740
		НР - 99%, СП - 8%			511,29	254,95	1023	510		351	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,28	100,60	2,41	129	3	68	40	183
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	58	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,28	159,00	3,42	204	5	132	47	271
		НР - 69%, СП - 8%			52,62	0,54	67	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				21780	2161	13084	6938	31015
							6535	632	--	2298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17262				
	Материалы		Тенге				12843				
	Всего заработная плата		Тенге					2937			
		Накладные расходы	Тенге				2792				
		Сметная прибыль	Тенге				1605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2937			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4518				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					4230			
		Накладные расходы	Тенге				4146				
		Сметная прибыль	Тенге				693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				31016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1087220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37863			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301479		
		- Накладные расходы	Тенге							333023	
		- Сметная прибыль	Тенге							80535	

Котельная

Локальная смета 3-1-6. На пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33051,66	1,92	33052	2	344	19951	57243
		НР - 61%, СП - 8%			32706,00	--	32706	--		4240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтажоборудования**									
			шт.	2	2757,65	1,92	5515	4	135	3279	9498
		НР - 61%, СП - 8%			2688,00	–	5376	–		704	
5	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ручной**									
			шт.	1	1475,87	–	1476	–	132	820	2479
		НР - 61%, СП - 8%			1344,00	–	1344	–		184	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	7371,78	1,56	7372	2	130	4416	12731
		НР - 61%, СП - 8%			7240,00	–	7240	–		943	
9	1308-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд**	один формирование	1	129024,00	–	129024	–	–	92897	239675
		НР - 72%, СП - 8%			129024,00	–	129024	–		17754	
11	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**									
			м	34	262,09	3,38	8911	115	495	5978	16080
		НР - 72%, СП - 8%			244,15	0,04	8301	1		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
			м	34	76,16	0,81	2589	27	347	1598	4522
		НР - 72%, СП - 8%			65,14	0,12	2215	4		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				187939	150	1583	128939	342228
							186206	5	–	25351	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				176439				
	Материалы		Тенге				741				
	Всего заработная плата		Тенге					175690			
		Накладные расходы	Тенге				121363				
		Сметная прибыль	Тенге				23825				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				321627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					175690			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11500				
	Материалы		Тенге				842				
	Всего заработная плата		Тенге					10521			
		Накладные расходы	Тенге				7576				
		Сметная прибыль	Тенге				1526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					186211			

РАЗДЕЛ 2.Звуковое оповещение о пожаре

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	1349,22	133,95	1349	134	70	851	2376
		НР - 72%; СП - 8%			1144,72	36,56	1145	37		176	
17	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	766,54	4,28	767	4	11	459	1324
		НР - 61%; СП - 8%			751,74	1,34	752	1		98	
19	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
			м	15	76,16	0,81	1142	12	153	705	1995
		НР - 72%; СП - 8%			65,14	0,12	977	2		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3258	150	234	2015	5695
							2874	40	–	422	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2116				
	Материалы		Тенге				82				
	Всего заработная плата		Тенге					1935			
		Накладные расходы	Тенге				1310				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				3700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1142				
	Материалы		Тенге				153				
	Всего заработная плата		Тенге					979			
		Накладные расходы	Тенге				705				
		Сметная прибыль	Тенге				148				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								347924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1818		
		- Накладные расходы	Тенге							130954	
		- Сметная прибыль	Тенге							25773	

Локальная смета 4-1. На наружние сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 кВ

Опора концевая двухстоечного со стойками СВ 105-3,5 и плитой П-3п

1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**									
			опора	1	14601,90	7213,60	14602	7214	397	8480	24929
		НР - 80%; СП - 8%			6990,62	3609,60	6991	3610		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	11889,34	7122,24	1189	713	--	533	1860
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	477	190		138	
12	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	567,24	3,97	1702	12	167	1099	3025
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	1523	3		224	
14	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0034	6924,72	--	24	--	--	19	46
		НР - 80%; СП - 8%			6924,72	--	24	--		3	
				Подвеска натяжная 6 шт							
19	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка	шт.	6	7724,50	3692,30	46346	22154	--	22926	74813
		НР - 72%; СП - 8%			4032,00	1274,88	24192	7649		5542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63863	30093	564	33057	104673
							33207	11452	--	7754	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48048				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					33367			
		Накладные расходы	Тенге				24025				
		Сметная прибыль	Тенге				5766				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33367			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15815				
	Материалы		Тенге				398				
	Всего заработная плата		Тенге					11292			
		Накладные расходы	Тенге				9032				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					44659			
		РАЗДЕЛ 2.Высоковольтное оборудование									
				Разъединитель							
24	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6846,65	195,98	13693	392	2549	7837	23252
		НР - 72%; СП - 8%			5376,00	66,39	10752	133		1722	
25	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14875,74	4180,93	29751	8361	288	19638	53340
		НР - 80%; СП - 8%			10551,24	1722,24	21102	3444		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				КТПН							
27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5	10134,11	1732,79	25335	4332	12644	9595	37724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	8359	1848		2794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**									
			подстанция	1	11601,86	6735,86	11602	6736	1359	5507	18478
		НР - 80%; СП - 8%			3507,00	3377,28	3507	3377		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**									
			подстанция	1	36739,44	9170,61	36739	9171	10991	15871	56819
		НР - 80%; СП - 8%			16577,00	3262,08	16577	3262		4209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Ограждение КТП							
34	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждение сетчатое с калиткой. Монтаж оборудования**									
			м2	33	7354,83	416,06	242709	13730	140275	67288	334797
		НР - 72%; СП - 8%			2688,00	144,00	88704	4752		24800	
35	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1321,34	81,20	1321	82	24	898	2396
		НР - 72%; СП - 8%			1214,52	32,64	1215	33		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**361150**	**42804**	**168130**	**126634**	**526806**
							150216	**16849**	**--**	**39023**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				257723				
	Материалы		Тенге				142850				
	Всего заработная плата		Тенге					105589			
		Накладные расходы	Тенге				76023				
		Сметная прибыль	Тенге				26700				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				360446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					105589			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103427				
	Материалы		Тенге				25282				
	Всего заработная плата		Тенге					61476			
		Накладные расходы	Тенге				50611				
		Сметная прибыль	Тенге				12323				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				166361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					61476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				526807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					167065			
				РАЗДЕЛ 3.Устройство ответвлений							
37	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество приводов в ответвлении 4**									
			ответвление	1	4882,79	856,74	4883	857	778	2910	8417
		НР - 80%; СП - 8%			3248,05	389,76	3248	390		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	1,2	567,24	3,97	681	5	67	440	1210
		НР - 72%, СП - 8%			507,78	0,98	609	1		90	
42	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,0068	6924,72	--	47	--	--	38	91
		НР - 80%, СП - 8%			6924,72	--	47	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5611	862	845	3388	9718
			-				3904	391	--	720	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				681				
	Материалы		Тенге				67				
	Всего заработная плата		Тенге					610			
		Накладные расходы	Тенге				440				
		Сметная прибыль	Тенге				90				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1211				
		Сметная заработная плата	Тенге					610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4930				
	Материалы		Тенге				778				
	Всего заработная плата		Тенге					3685			
		Накладные расходы	Тенге				2948				
		Сметная прибыль	Тенге				630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4295			
		РАЗДЕЛ 4.Дизельная электростанция									
47	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**									
			подстанция	1	36739,44	9170,61	36739	9171	10991	15871	56819
		НР - 80%, СП - 8%			16577,00	3262,08	16577	3262		4209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				36739	9171	10991	15871	56819
							16577	3262	--	4209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36739				
	Материалы		Тенге				10992				
	Всего заработная плата		Тенге					19839			
		Накладные расходы	Тенге				15871				
		Сметная прибыль	Тенге				4209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19839			
		РАЗДЕЛ 5.КЛ 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0346667	165206,37	93915,72	5727	3256	126	2724	9127
		НР - 80%, СП - 8%			67656,40	30549,12	2345	1059		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3навымет	м3 грунта	44,94	217,24	206,97	9763	9301	–	2920	13698
		НР - 72%, СП - 8%			10,27	79,98	462	3594		1015	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3482	2006,93	–	2706	–	–	1948	5026
		НР - 72%, СП - 8%			2006,93	–	2706	–		372	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,26	1672,44	–	2107	–	–	1517	3914
		НР - 72%, СП - 8%			1672,44	–	2107	–		290	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, ямухи котлованов и ямы. Засыпка вручную - Группа грунтов 2	м3 грунта	6,42	872,86	–	5604	–	–	4035	10410
		НР - 72%, СП - 8%			872,86	–	5604	–		771	
55	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	40,9942	35,22	35,22	1444	1443	–	382	1972
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,94	–	530		146	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,9942	161,41	76,31	6617	3128	–	3553	10984
		НР - 72%, СП - 8%			85,10	35,28	3489	1446		814	
57	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	88	246,04	18,10	21652	1593	1727	13654	38131
		НР - 72%, СП - 8%			208,32	7,18	18332	632		2824	
59	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	456,00	209,10	40128	18401	3986	16968	61663
		НР - 72%, СП - 8%			201,60	66,20	17741	5826		4568	
60	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126	375,86	169,15	47358	21313	5724	19576	72288
		НР - 72%, СП - 8%			161,28	54,50	20321	6867		5355	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,214	28433,62	19475,02	6085	4168	–	1745	8456
		НР - 61%, СП - 8%			8958,60	4405,25	1917	943		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтажооборудование**	шт.	8	10294,96	81,20	82360	649	6447	54378	147677
		НР - 72%; СП - 8%			9408,00	32,64	75264	261		10939	
				Контур заземления							
66	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	41	1952,78	52,56	80064	2155	47005	24723	113170
		НР - 80%; СП - 8%			753,75	–	30904	–		8383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	33,6	1672,44	–	56194	–	–	40460	104386
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	–	56194	–		7732	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,6	872,86	–	29328	–	–	21116	54480
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	29328	–		4036	
69	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	160	346,08	31,80	55373	5088	33005	15200	76219
		НР - 80%; СП - 8%			108,00	10,75	17280	1720		5646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				452510	70495	98020	224899	731601
							283994	22878	–	54193	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				197583				
	Материалы		Тенге				17883				
	Всего заработная плата		Тенге					148104			
		Накладные расходы	Тенге				106321				
		Сметная прибыль	Тенге				24312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				328216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					148104			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254927				
	Материалы		Тенге				80136				
	Всего заработная плата		Тенге					158768			
		Накладные расходы	Тенге				118578				
		Сметная прибыль	Тенге				29881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					158768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				731602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					306872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1429621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				487898				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						278552		
		- Накладные расходы	Тенге							403849	
		- Сметная прибыль	Тенге							105899	

Локальная смета 6-2. На наружнисети тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж сподключением трехжильного кабеля**									
			терминал	1	702,05	0,55	702	–	11	684	1497
		НР - 99%, СП - 8%			690,58	0,27	691	–		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж**									
			ковер	1	25153,21	11,93	25153	11	24825	318	27508
		НР - 99%, СП - 8%			317,36	3,49	317	3		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее ленты**	км	0,05	28433,62	19475,02	1422	973	–	408	1976
		НР - 61%, СП - 8%			8958,60	4405,25	448	220		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27277	984	24836	1410	30981
							1456	223	–	2295	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1422				
	Всего заработная плата		Тенге					668			
		Накладные расходы	Тенге				408				
		Сметная прибыль	Тенге				146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1976				
		Сметная заработная плата	Тенге					668			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25855				
	Материалы		Тенге				24835				
	Всего заработная плата		Тенге					1011			
		Накладные расходы	Тенге				1002				
		Сметная прибыль	Тенге				2149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29006				
		Сметная заработная плата	Тенге					1011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30982				
		Сметная заработная плата	Тенге					1679			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24835		
		- Накладные расходы	Тенге							1410	
		- Сметная прибыль	Тенге							2295	

Локальная смета 7-1-1. На вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1.Рекультивация

1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	121,7	43,00	43,00	5233	5233	–	1384	7147
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,80	–	1923		529	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	121,7	159,24	159,24	19380	19380	–	5128	26468
		НР - 72%, СП - 8%			–	58,52	–	7122		1961	

Подраздел 1.Возврат плодородного слоя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до10 м**	м3 грунта	44,6	43,00	43,00	1918	1918	--	507	2619
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,80	--	705		194	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	44,6	159,24	159,24	7102	7102	--	1879	9700
		НР - 72%, СП - 8%			--	58,52	--	2610		719	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1217,184	1,12	1,12	1363	1364	--	386	1889
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,44	--	536		140	
6	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя Лишний грунт. Погрузка**	т	92,52	309,00	--	28589	--		--	30876
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
7	4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км**	т км	462,6	56,00	--	25906	--		--	27978
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	77,1	17,24	14,63	1329	1128	4	463	1935
		НР - 72%, СП - 8%			2,56	5,78	197	446		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				197				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11512			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4297			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4		
		Перевозка грузов	Тенге				54495				
	Накладные расходы		Тенге							3235	
	Сметная прибыль		Тенге							5555	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								74997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				90820	36125	4	9747	108612
							197	13342	--	8045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90820				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					13539			
	Транспортные расходы		Тенге				54494				
		Накладные расходы	Тенге				9747				
		Сметная прибыль	Тенге				8045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					13539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					13539			

РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3грунта	104,9	62,62	62,62	6569	6569	--	1450	8661
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	2014		642	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104,9	526,01	526,01	55178	55178	--	12181	72748
		НР - 72%; СП - 8%	-		--	161,28	--	16918		5389	
11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,25 м3	м3 грунта	92,6	356,64	324,99	33025	30094	9	10391	46890
		НР - 72%; СП - 8%			31,56	124,30	2922	11510		3473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004 0,003704**	**2348,00**				**9**		
12	4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км	т-км	810,25	56,00	--	45374	--		--	49004
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3грунта	12,3	62,62	62,62	770	770	--	170	1015
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	236		75	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	м3 грунта	12,3	526,01	526,01	6470	6470	--	1428	8530
		НР - 72%; СП - 8%			--	161,28	--	1984		632	
15	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1217,184	1,12	1,12	1363	1364	--	386	1889
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	536		140	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненного грунта	12,3	68,63	68,63	844	845	--	234	1165
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	326		86	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3 уплотненного грунта	12,3	33,36	33,36	410	410	--	89	539
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,04	--	123		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				150003	101700	9	26329	190441
							2922	33647	--	14107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150003				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					36569			
	Транспортные расходы		Тенге				45374				
		Накладные расходы	Тенге				26329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14107				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				190439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					36569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				190439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					36569			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								299051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге -				3119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137825			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46989			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12		
		- Перевозка грузов	Тенге				99869				
		- Накладные расходы	Тенге							36076	
		- Сметная прибыль	Тенге							22152	

Локальная смета 7-2-1. На покрытие

РАЗДЕЛ 1.Асфальтовое покрытие 324,7 м2

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материалаосно вания в плотном теле	32.47	2953,15	1078,91	95889	35032	56200	13512	118153
		НР - 108%, СП - 8%			143,42	241,90	4657	7854		8752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройствопри укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	324,7	991,89	240,03	322067	77938	226962	42972	394242
		НР - 108%, СП - 8%			52,87	69,67	17167	22622		29203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	0,178585	114505,43	1799,16	20449	321	20128	180	22279
		НР - 108%, СП - 8%			--	931,48	--	166		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	968,59	1953,58	126,25	1892218	122285	1726191	79648	2129616
		НР - 108%, СП - 8%			45,16	30,98	43742	30007		157749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	172	2274,70	31,66	391248	5446	253140	145550	579742
		НР - 108%, СП - 8%			771,29	12,25	132662	2107		42944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2721871	241022	2282621	281862	3244032
							198228	62756	--	240298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2721871				
	Материалы		Тенге				2282623				
	Всего заработная плата		Тенге					260984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				281862				
		Сметная прибыль	Тенге				240298				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					260984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3244031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					260984			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытий пешеходных дорожек									
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	м2основания	32	1162,61	248,82	37204	7963	28151	3683	44158
		НР - 108%, СП - 8%			34,06	72,52	1090	2321		3271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	32	-320,36	-49,44	-10252	-1582	-8670	-511	-11624
		НР - 108%, СП - 8%			--	-14,78	--	-473		-861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материалаосно вания в плотном теле	3,2	2953,15	1078,91	9450	3452	5539	1332	11644
		НР - 108%, СП - 8%			143,42	241,90	459	774		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	32	3202,43	38,10	102478	1219	88677	14125	125932
		НР - 108%, СП - 8%			393,19	15,53	12582	497		9328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетонкласса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к нормерасхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	17	2068,86	31,66	35171	538	21521	14386	53521
		НР - 108%, СП - 8%			771,29	12,25	13112	208		3965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				174051	11590	135218	33015	223631
							27243	3327	--	16566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174051				
	Материалы		Тенге				135217				
	Всего заработная плата		Тенге					30570			
		Накладные расходы	Тенге				33015				
		Сметная прибыль	Тенге				16566				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				223632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				223632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3467663
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2417840		
		- Накладные расходы	Тенге							314877	
		- Сметная прибыль	Тенге							256864	
		Локальная смета 7-4. На МАФ									
		Площадка для мусоросборников ГП лист 12									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,55	10134,11	1732,79	5574	953	2782	2111	8300
		НР - 91%, СП - 8%			3343,68	739,20	1839	407		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,9	30654,10	7,20	27589	6	24184	3195	33247
		НР - 94%, СП - 8%			3777,12	--	3399	--		2463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01536	901561,64	1327,47	13848	21	10071	3426	18656
		НР - 91%, СП - 8%			244530,00	570,24	3756	9		1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,10888	45517,84	8814,69	4956	960	1544	1853	7354
		НР - 69%, СП - 8%			22524,60	2139,94	2452	233		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,10888	177754,15	11049,82	19354	1203	591	12324	34212
		НР - 69%, СП - 8%			161280,00	2760,96	17560	301		2534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,93976	100,60	2,41	296	7	157	92	419
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	132	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,93976	159,01	3,42	467	10	302	108	621
		НР - 69%, СП - 8%			52,62	0,54	155	2		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Каркас. Обшивка стальным профилированным листом	м2	9	381,62	11,73	3435	106	124	2242	6131
		НР - 69%, СП - 8%			356,11	4,86	3205	44		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мусоросборник емкостью 500 л 3 шт									
12	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,206502	342562,70	122892,70	70740	25378	2075	32754	111774
		НР - 69%, СП - 8%			209622,00	20256,00	43287	4183		8280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Мусоросборник из толстолистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,206502	148599,01	16455,27	30686	3398	1512	18589	53217
		НР - 69%, СП - 8%			124820,10	5639,04	25776	1164		3942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,575554	382,50	--	2133	--	--	1472	3893
		НР - 69%, СП - 8%			382,50	--	2133	--		288	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,575554	100,60	2,41	561	14	296	174	794
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	251	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,575554	159,01	3,42	887	19	575	205	1179
		НР - 69%, СП - 8%			52,62	0,54	293	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 1.Противопожарный щит ГП лист 14									
22	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,05	1450,68	--	73	--	--	52	135
		НР - 72%, СП - 8%			1450,68	--	73	--		10	
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	33390,21	1151,96	1670	57	1337	263	2088
		НР - 91%, СП - 8%			5512,50	269,03	276	13		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	96655,12	1044,33	2126	23	1565	493	2829
		НР - 90%, СП - 8%			24435,00	483,84	538	11		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,027	2793,67	15,40	75	--	64	10	92
		НР - 90%, СП - 8%			416,36	7,53	11	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8228,21	41,98	181	1	132	44	243
		НР - 90%; СП - 8%			2197,72	18,43	48	–		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка каркаса. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,96	308,10	2,69	296	2	261	30	352
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	33	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,96	94,39	3,42	91	3	24	59	162
		НР - 90%; СП - 8%			67,10	1,52	64	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,072	872,21	2,41	2679	8	653	1618	4640
		НР - 80%; СП - 8%			657,02	1,19	2018	4		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7191	94	48249	81114	290338
							3061	30	–	21508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7191				
	Материалы		Тенге				4036				
	Всего заработная плата		Тенге					3091			
		Накладные расходы	Тенге				2569				
		Сметная прибыль	Тенге				782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3091			

РАЗДЕЛ 2.Ящик для песка

30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,081	10134,11	1732,79	821	140	410	311	1222
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	271	60		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	96655,12	1044,35	1740	19	1281	404	2315
		НР - 90%; СП - 8%			24435,00	483,84	440	9		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,042	2793,67	15,40	117	--	100	16	144
		НР - 90%; СП - 8%			416,36	7,53	17	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,018	8228,21	41,98	148	--	108	36	199
		НР - 90%; СП - 8%			2197,72	18,43	40	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обшивка каркаса. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	2,2	308,10	2,69	678	6	597	69	807
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	75	3		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	2,2	94,39	3,42	208	7	53	136	371
		НР - 90%; СП - 8%			67,10	1,52	148	3		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2окрашиваемой поверхности	2,2	872,21	2,41	1919	6	468	1158	3324
		НР - 80%; СП - 8%			657,02	1,19	1445	3		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5631	178	3017	2130	8382
							2436	78	--	621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5631				
	Материалы		Тенге				3016				
	Всего заработная плата		Тенге					2514			
		Накладные расходы	Тенге				2130				
		Сметная прибыль	Тенге				621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								298721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51264		
		- Накладные расходы	Тенге							83244	
		- Сметная прибыль	Тенге							22129	

Локальная смета 7-5. На озеленение

1	1147-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных местмеханизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	12	3556,06	502,88	42673	6035	8796	26553	74764
		НР - 88%; СП - 8%			2320,15	194,33	27842	2332		5538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**									
			шт.	12	6921,31	1555,47	83056	18666	1846	60219	154737
		НР - 88%, СП - 8%			5212,03	490,56	62544	5887		11462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2501-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клёнтатарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённокорневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**									
			шт.	12	1333,00	--	15996	--	15996	--	17276
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
4	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
			м2	445,8	386,24	9,88	172186	4405	51022	103749	298009
		НР - 88%, СП - 8%			261,91	2,55	116759	1137		22075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
			м2	445,8	265,16	156,43	118208	69737	22610	57206	167847
		НР - 88%, СП - 8%			58,01	36,83	25861	16419		12433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Уход**									
			м2	445,8	494,86	137,02	220609	61084	3655	149821	400064
		НР - 88%, СП - 8%			349,64	32,26	155870	14382		29634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1112698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103927		
		- Накладные расходы	Тенге							377548	
		- Сметная прибыль	Тенге							82422	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 228 085,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 723 210,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 129 259,49			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					561 794,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 471 238,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				99 869,00				
		- Накладные расходы	Тенге							5 157 995,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 646 513,00	
		без Оборудование									22 228 085,00
		Оборудование	Тенге								
		Оборудование 2022 год - К=1,050036	Тенге								-
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								333 421
		Итого	Тенге								22 561 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,98 %	Тенге								446 718
		Итого по главам 1-8	Тенге								23 008 224
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								460 164
		Итого сметная стоимость	Тенге								23 468 389
		2022 год - 100% К=1,050036									24 642 653
		Итого									24 642 653
		Итого с понижк. Коэф К=0,9499999667									23 410 519,41
		НДС -12%	Тенге								2 809 262,33
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**26 219 781,74**

Заказчик: _____

ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Технический надзор: _____

ТОО АДС Сапа

Авторский надзор: _____

ТОО Актам инжиниринг