Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88,746		275,45	265,08	24445	23525	11	5267	32089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10,24	72,19	909	6407		2377	
2	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	776,528		45,00	--	34944	--		--	37740
						--	--	--	--		2796	
3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	88,746		17,26	14,63	1532	1298	7	533	2230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2,56	5,78	227	513		165	
4	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	348,006		234,07	234,07	81458	81457	--	14475	103608
						--	57,77	--	20104		7675	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,103		2006,93	--	26297	--	--	18934	48849
						2006,93	--	26297	--		3618	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	348,006		30,20	30,20	10510	10510	--	2781	14355
						--	11,10	--	3863		1063	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,103		794,73	--	10413	--	--	7498	19343
						794,73	--	10413	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	348,006	161,41	76,31	56172	26557	--	30163	93242
					85,10	35,28	29615	12278		6907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245771	143347	18	79651	351456
							67461	43165	--	26034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245771				
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					110626			
	Транспортные расходы		Тенге				34944				
		Накладные расходы	Тенге				79651				
		Сметная прибыль	Тенге				26034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					110626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				351456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					110626			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	119	5612,85	303,10	667929	36068	566137	73275	800500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,30	102,76	65724	12228		59296	
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	2247,55	1264,98	13485	7590	--	10247	25630
					982,57	464,68	5895	2788		1899	
11	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37	3251,90	1757,55	120320	65029	--	94075	231546
					1494,35	660,36	55291	24433		17152	
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	29,078	40071,72	--	1165205	--	1165205	--	1258421
					--	--	--	--		93216	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	156	2097,10	1011,54	327148	157800	96331	133033	496995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			468,06	254,63	73017	39722		36814	
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,24	28356,00	--	375433	--	375433	--	405468
					--	--	--	--		30035	
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,168	26971,86	--	1245237	--	1245237	--	1344856
					--	--	--	--		99619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	м3	3	24291,61	1123,39	72875	3370	59801	10001	89506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3234,54	428,81	9704	1286		6630	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	53,76	2024,42	44,29	108833	2381	94296	11776	130257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			226,12	9,41	12156	506		9649	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	253,152	878,64	19,84	222429	5023	146349	66717	312277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			280,69	2,69	71057	681		23132	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,066	69174,95	2002,55	4566	133	--	4176	9441
					67172,40	858,24	4433	57		699	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066	297042,00	--	19605	--	19605	--	21173
					--	--	--	--		1568	
				Фундамент Фм1-2шт							
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,016	27413,75	912,74	439	15	404	24	500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,70	347,35	20	6		37	
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,47	36176,01	1608,70	53179	2365	40329	10361	68623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7132,50	612,71	10485	901		5083	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	878,64	19,84	4920	111	3237	1476	6908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			280,69	2,69	1572	15		512	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	220252,60	--	3965	--	3965	--	4282
					--	--	--	--		317	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	228026,47	--	912	--	912	--	985
					--	--	--	--		73	
26	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,229	175065,15	8360,82	40090	1914	1243	25768	71127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			161280,00	1800,96	36933	412		5269	
27	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные . Монтаж**	т конструкций	0,229	63300,92	2619,92	14496	600	1056	8927	25297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56069,00	426,24	12840	98		1874	
28	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,227	250592,00	--	56884	--	56884	--	61435
					--	--	--	--		4551	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,008	248374,94	--	1987	--	1987	--	2146
					--	--	--	--		159	
30	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска в два слоя эмалью и лаком**	т металлоконструкций	0,229	17832,74	1020,12	4084	233	901	2279	6872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12881,05	215,04	2950	49		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4524021	282632	3879312	452135	5374245
							362077	83182	--	398093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4469435				
	Материалы		Тенге				1007784				
	Всего заработная плата		Тенге					394976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83353				
	Местные материалы		Тенге				2785875				
		Накладные расходы	Тенге				417440				
		Сметная прибыль	Тенге				390950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5277825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					394976			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54586				
	Материалы		Тенге				2298				
	Всего заработная плата		Тенге					50283			
		Накладные расходы	Тенге				34695				
		Сметная прибыль	Тенге				7143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					50283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5374249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					445259			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
31	1108-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка соблицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	137,0315	8440,09	1822,88	1156558	249792	284957	670284	1972989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4537,71	721,92	621809	98926		146147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	14,344	74795,00	--	1072859	--	1072859	--	1158688
					--	--	--	--		85829	
33	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	126,673	19695,69	--	2494912	--	2494912	--	2694505
					--	--	--	--		199593	
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,66	26681,04	1321,97	97653	4839	69098	23809	131179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6479,87	515,00	23716	1885		9717	
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,825	366216,95	2002,55	302129	1652	245060	52197	382672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			67172,40	858,24	55417	708		28346	
				Стены внутрение							
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	49,582	25054,19	1321,97	1242237	65546	871876	307225	1673419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6147,70	515,00	304815	25535		123957	
				Перегородки							
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,372	274,64	31,90	9989	1160	6139	2933	13956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			73,96	11,83	2690	430		1034	
38	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	15,66	32247,39	1707,77	504994	26744	411106	69309	620247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4287,60	575,96	67144	9020		45944	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,157	220252,60	--	34580	--	34580	--	37346
					--	--	--	--		2766	
40	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,319	4497,50	98,15	554627	12104	298383	231461	848975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1979,74	38,46	244140	4743		62887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7470538	361837	5788970	1357218	9533976
							1319731	141247	--	706220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7470538				
	Материалы		Тенге				2186621				
	Всего заработная плата		Тенге					1460978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34580				
	Местные материалы		Тенге				3567771				
		Накладные расходы	Тенге				1357218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				706220				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				9533976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
		Сметная заработная плата	Тенге					1460978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				9533976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
		Сметная заработная плата	Тенге					1460978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15259681,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1749269				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					787836			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267594			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9668300		
		- Перевозка грузов	Тенге				34944				
		- Накладные расходы	Тенге							1889004	
		- Сметная прибыль	Тенге							1130347	
		без Оборудование									15 259 681,56
		Оборудование	Тенге								
		Оборудование 2022 год - К=1,050036	Тенге								-
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								228 895
		Итого	Тенге								15 488 577
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,98 %	Тенге								306 674
		Итого по главам 1-8	Тенге								15 795 251
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								315 905
		Итого сметная стоимость	Тенге								16 111 156
		2022 год - 100% К=1,050036									16 917 293
		Итого									16 917 293
		Ниже с пониж. Коэф. К=0,95000000064									16 071 428,57
		НДС	Тенге								1 928 571,43
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**18 000 000,00**

Заказчик:_____

ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,

Подрядчик:_____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Технический надзор:

ТОО АДС Сапа

Авторский надзор:_____

ТОО Актам инжиниринг