Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	10.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	40 729 574,45								4 363 882,98	
За отчетный период	22 729 574,45	20 294 262,90							2 435 311,55	22 729 574,45

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____

Технический надзор:
ТОО АДС Сапа

_____

Авторский надзор:
ТОО Актам инжиниринг

_____

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
31	1108-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка соблицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	49,2525		8440,09	1822,88	415696	89781	102421	240916	709141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4537,71	721,92	223494	35556		52529	
		Перегородки										
41	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	113,28		5148,97	98,15	583275	11119	347891	212618	859565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1979,74	38,46	224265	4357		63671	
		Перемычки железобетонные										
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	68		524,68	199,94	35678	13595	10334	20011	60144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				172,78	76,61	11749	5209		4455	
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,239		88782,84	--	376350	--	376350	--	406458
						--	--	--	--		30108	
44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перемычек из одиночных уголков	тн	0,052		90315,29	21632,95	4696	1125	136	2579	7858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				66048,50	5842,89	3435	304		582	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,049		252770,67	--	12386	--	12386	--	13377
						--	--	--	--		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	273842,53	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
47	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,052	27422,99	1522,80	1426	79	409	727	2325
					18043,35	349,44	938	18		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный пояс									
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	21,2	40561,46	3962,83	859903	84012	563737	219677	1165947
					10007,25	1379,71	212154	29250		86366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	220252,60	--	37002	--	37002	--	39962
					--	--	--	--		2960	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	297042,00	--	3862	--	3862	--	4171
					--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2331096	199711	1455350	696528	3269836
							676035	74694	--	242209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2326400				
	Материалы		Тенге				1024792				
	Всего заработная плата		Тенге					746990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54072				
	Местные материалы		Тенге				376350				
		Накладные расходы	Тенге				693949				
		Сметная прибыль	Тенге				241627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3261976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					746990			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4696				
	Материалы		Тенге				137				
	Всего заработная плата		Тенге					3739			
		Накладные расходы	Тенге				2579				
		Сметная прибыль	Тенге				582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3269833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					750729			

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	7593,33	1069,23	205020	28869	84786	121126	352238
					3383,90	417,93	91365	11284		26092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	291,6	6051,91	--	1764737	--	1764737	--	1905916
					--	--	--	--		141179	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий	0,006	366216,95	2002,55	2197	12	1782	380	2783
					67172,40	858,24	403	5		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	228026,47	--	1368	--	1368	--	1477
					--	--	--	--		109	
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,031	901561,64	1327,47	27948	41	20327	6914	37651
					244530,00	570,24	7580	18		2789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2001270	28922	1873000	128420	2300065
							99348	11307	--	170375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2001270				
	Материалы		Тенге				106894				
	Всего заработная плата		Тенге					110655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1368				
	Местные материалы		Тенге				1764737				
		Накладные расходы	Тенге				128420				
		Сметная прибыль	Тенге				170375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					110655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2300065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					110655			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Полы тип 1									
100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем толщ 100 мм	м2 площади уплотнения	265,28	549,28	63,80	145713	16925	89548	42786	203579
					147,92	23,66	39240	6277		15080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,528	29014,43	7,20	769695	191	669305	94187	932993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3777,12	--	100199	--		69111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемойп оверхности	265,28	1616,86	85,52	428921	22686	225471	172991	650065
					681,41	12,32	180764	3268		48153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируемо й поверхности	265,28	1323,95	10,70	351217	2839	268027	76717	462168
					302,89	4,76	80351	1263		34235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	39,792	21297,41	7,20	847467	287	696881	141281	1067848
					3777,12	--	150299	--		79100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,817	15251,96	1405,00	12461	1148	26	10720	25035
					13815,60	602,88	11287	493		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,817	297042,00	--	242683	--	242683	--	262098
					--	--	--	--		19415	
107	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,958	13205,61	875,67	105090	6969	--	77092	196757
					12329,94	416,64	98122	3316		14575	
108	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,356	46180,35	--	385883	--	385883	--	416754
					--	--	--	--		30871	
109	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	265,28	92,86	11,73	24634	3112	--	20672	48930
					81,13	3,57	21522	947		3624	
110	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,305	81816,00	--	24954	--	24954	--	26950
					--	--	--	--		1996	
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,28	672,58	29,15	178422	7733	78326	90384	290311
					348,17	14,29	92363	3791		21504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	265,28	329,36	19,77	87373	5245	77565	6646	101540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17,20	9,45	4563	2507		7521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 2							
115	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,25	274,64	31,90	1716	199	1055	504	2398
					73,96	11,83	462	74		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,438	29014,43	7,20	12708	3	11051	1555	15404
					3777,12	--	1654	--		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,25	1574,74	85,52	9842	534	5049	4076	15031
					681,41	12,32	4259	77		1113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,25	672,58	29,15	4204	182	1846	2129	6840
					348,17	14,29	2176	89		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,25	1317,45	79,08	8234	494	7310	626	9569
					68,80	37,80	430	236		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	6,25	153,38	3,61	959	23	108	785	1884
					132,40	1,26	828	8		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3642176	68570	2785088	743151	4736154
							788519	22346	--	350827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3642176				
		Материалы	Тенге				1518785				
		Всего заработная плата	Тенге					810865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				653520				
		Местные материалы	Тенге				612782				
		Накладные расходы	Тенге				743151				
		Сметная прибыль	Тенге				350827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4736154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					810865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4736154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					810865			

РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы

стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	949,97	1182,29	30,62	1123140	29088	313956	644596	1909155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			821,18	27,00	780096	25649		141419	
126	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями нагипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	949,97	1419,45	11,87	1348435	11276	635863	563963	2065390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			738,23	3,85	701296	3657		152992	
127	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,12	1142,08	73,91	202285	13091	47011	122227	350473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			802,75	59,85	142183	10601		25961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2673860	53455	996830	1330786	4325018
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623575	39907	--	320372	
	Материалы		Тенге				2673860				
	Всего заработная плата		Тенге				996829				
		Накладные расходы	Тенге					1663482			
		Сметная прибыль	Тенге				1330786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4325018				
		Сметная заработная плата	Тенге					1663482			1269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4325018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1663482			1269
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Оконные									
132	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	43,484	2527,55	173,90	109908	7562	50324	50111	172820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1196,35	84,09	52022	3657		12802	
133	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,96	2250,80	171,61	29170	2224	14576	12102	44574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			954,49	83,08	12370	1077		3302	
134	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых	м2	1,98	2974,38	174,74	5889	345	2970	2465	9022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1300,04	83,08	2574	164		668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,98	19677,98	--	38962	--	38962	--	42079
					--	--	--	--		3117	
136	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,284	20525,60	--	87932	--	87932	--	94967
					--	--	--	--		7035	
137	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,16	22163,27	--	47873	--	47873	--	51703
					--	--	--	--		3830	
138	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	22163,27	--	239363	--	239363	--	258512
					--	--	--	--		19149	
139	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомдвухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	39,2	20360,93	--	798148	--	798148	--	862000
					--	--	--	--		63852	
140	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	24,4	1768,69	9,76	43156	239	37048	5388	52427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			240,52	4,82	5869	118		3883	
141	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,4	1387,00	--	33843	--	33843	--	36550
					--	--	--	--		2707	
				Витражи							
144	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	18,088	7435,42	477,00	134492	8628	115	89647	242070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6952,08	230,76	125749	4174		17931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, неоткрывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,18	16750,13	--	204017	--	204017	--	220338
					--	--	--	--		16321	
146	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерныминстеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,906	34677,59	--	204806	--	204806	--	221190
					--	--	--	--		16384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1977559	18998	1759977	159713	2308252
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198584	9190	--	170981	
	Материалы		Тенге				1843067				
	Всего заработная плата		Тенге				104918				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77851			
		Накладные расходы	Тенге				1654944				
		Сметная прибыль	Тенге				70066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2066183				
		Сметная заработная плата	Тенге								67
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					77851			
	Материалы		Тенге				134492				
	Всего заработная плата		Тенге				115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					129923			
		Накладные расходы	Тенге				89647				
		Сметная прибыль	Тенге				17931				
	ВСЕГО, Стоимость.металломонтажных работ		Тенге				242070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					129923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2308253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					207774			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		РАЗДЕЛ 4.Кабельная продукция									
30	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	207,59	2,31	33214	370	793	23088	60807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			200,32	0,10	32051	16		4504	
31	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35,7	39,97	--	1427	--	1427	--	1541
					--	--	--	--		114	
32	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	127,5	23,56	--	3004	--	3004	--	3244
					--	--	--	--		240	
33	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенныхтрубах и металлических рукавах	м	125	92,90	1,16	11612	145	1317	7309	20435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,20	0,01	10150	1		1514	
34	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенныхтрубах и металлических рукавах	м	35	105,14	1,20	3680	42	374	2351	6513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,27	0,02	3264	1		482	
35	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	448	225,40	2,08	100979	932	21369	56667	170258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			175,62	0,06	78678	27		12612	
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	1030512,00	--	37098	--	37098	--	40066
					--	--	--	--		2968	
37	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,128	517135,20	--	66193	--	66193	--	71488
					--	--	--	--		5295	
38	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,457	276477,52	--	126350	--	126350	--	136458
					--	--	--	--		10108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				383557	1489	257925	89415	510810
		Стоимость монтажных работ	Тенге				124143	45	--	37837	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				229641				
		Сметная прибыль	Тенге				229641				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18371				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				248012				
		Материалы	Тенге				149485				
		Всего заработная плата	Тенге				23855				
		Накладные расходы	Тенге					124188			
		Сметная прибыль	Тенге				89415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258012				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					124188			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4431				
		Сметная прибыль	Тенге				4431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				510809				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
								124188			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	102,96	220,68	220,68	22721	22721	--	6322	31366
					--	85,28	--	8780		2323	
2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	102,96	38,20	38,20	3933	3933	--	868	5185
					--	11,71	--	1206		384	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,96	161,41	76,31	16619	7856	--	8924	27586
					85,10	35,28	8762	3632		2043	
4	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	кмтруб	0,071	781551,95	278850,85	55490	19799	413	40652	103834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			496871,84	81477,50	35278	5785		7691	
5	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6,06	4141,72	--	25099	--	25099	--	27107
					--	--	--	--		2008	
6	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	65,65	5878,08	--	385896	--	385896	--	416768
					--	--	--	--		30872	
7	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	13766,36	3403,60	165196	40843	1687	133989	323120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10222,20	1056,36	122666	12676		23935	
8	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	17081,00	--	102486	--	102486	--	110685
					--	--	--	--		8199	
9	прайс лист	Тройниковое ответвление стандартное 57х3-32х3 -1 ППУ-ПЭ	шт	2	13660,71	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
10	прайс лист	Заглушки 57х650	шт	2	910,71	--	1821	--	1821	--	1967
					--	--	--	--		146	
11	прайс лист	Заглушки 32х650	шт	2	728,57	--	1457	--	1457	--	1574
					--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	14485,55	3889,24	28971	7778	281	23053	56186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10455,75	1187,04	20912	2374		4162	
13	2304-0908-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартнымудлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	176657,00	--	353314	--	353314	--	381579
					--	--	--	--		28265	
14	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29434,00	--	58868	--	58868	--	63577
					--	--	--	--		4709	
15	прайс лист	Комплект изоляции стыка 57/125	шт	20	2276,79	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
16	прайс лист	Комплект изоляции стыка 32/125	шт	5	2732,14	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--		1093	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,065	28433,62	19475,02	1848	1266	--	530	2568
					8958,60	4405,25	582	286		190	
18	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	66,3	92,00	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
				Дренажный колодец							
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	1,536	23818,79	9293,44	36586	14274	6403	21509	62743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10357,34	3787,39	15909	5817		4648	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	19699,26	--	19699	--	19699	--	21275
					--	--	--	--		1576	
27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	11741,73	--	11742	--	11742	--	12681
					--	--	--	--		939	
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492,00	--	19492	--	19492	--	21051
					--	--	--	--		1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	12312,42	--	12312	--	12312	--	13297
					--	--	--	--		985	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17712,30	--	17712	--	17712	--	19129
					--	--	--	--		1417	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
					--	--	--	--		452	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,85	878,64	19,84	6897	156	4538	2069	9683
					280,69	2,69	2203	21		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1446431	118626	1121492	237916	1819095
							206312	40577	--	134747	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91644				
	Всего заработная плата		Тенге					868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89796				
		Накладные расходы	Тенге				530				
		Сметная прибыль	Тенге				7375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				99549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					868			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429124				
	Материалы		Тенге				13322				
	Всего заработная плата		Тенге					246021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6100				
	Местные материалы		Тенге				86611				
		Накладные расходы	Тенге				237386				
		Сметная прибыль	Тенге				53319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					246021			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				925663				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925663				
		Сметная прибыль	Тенге				74053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				999716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1819094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					246889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19269226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3716516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					489771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198066			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10249662		
		- Накладные расходы	Тенге							3385929	
		- Сметная прибыль	Тенге							1427348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без Оборудование									**19 269 226,00**
		Оборудование	Тенге								-
		Оборудование 2022 год - К=1,050036	Тенге								289 038
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								19 558 264
		Итого:	Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,98 %	Тенге								387 254
		Итого по главам 1-8	Тенге								19 945 518
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								398 910
		Итого сметная стоимость	Тенге								20 344 428
		2022 год - 100% К=1,050036									21 362 382
		Итого									21 362 382
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9499999908									20 294 262,90
		НДС -12%	Тенге								2 435 311,55
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22 729 574,45**

Заказчик: _____

ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,

Технический надзор: _____

ТОО АДС Сапа

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____

ТОО Актам инжиниринг