Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	10.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	80 222 065,38								8 595 221,29	
За отчетный период	**39 492 490,93**	**35 261 152,62**							**4 231 338,31**	**39 492 490,93**

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____

Технический надзор:

ТОО АДС Сапа

_____

Авторский надзор:
ТОО Актам инжиниринг

_____

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Договор №54 от 10.06.2022г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	8818,433	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1878,460	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,594	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
		Монолитный участок										
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014	т	0,056		212159,35	--	11881	--	11881	--	12831
						--	--	--	--		950	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,031		220252,60	--	6828	--	6828	--	7374
						--	--	--	--		546	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005		228026,47	--	1140	--	1140	--	1231
						--	--	--	--		91	
61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108		263974,98	--	28509	--	28509	--	30790
						--	--	--	--		2281	

Стремянка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	252770,67	--	15419	--	15419	--	16653
					--	--	--	--		1234	
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	212159,35	--	4668	--	4668	--	5041
					--	--	--	--		373	
66	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	273842,53	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
67	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4	14,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
				Крышка люка							
72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширинаполки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037	252770,67	--	9353	--	9353	--	10101
					--	--	--	--		748	
73	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качестватолщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	248374,94	--	5961	--	5961	--	6438
					--	--	--	--		477	
74	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	273842,53	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85459	--	85459	--	92295
							--	--	--	6836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85459				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85459				
		Сметная прибыль	Тенге				6836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92295				
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
75	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	0,54	29002,99	2104,62	15662	1136	9843	4760	22055
					8671,32	806,40	4683	435		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,4	92,86	11,73	28081	3548	--	23564	55777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					81,13	3,57	24534	1080		4132	
77	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,348	81816,00	--	28472	--	28472	--	30750
					--	--	--	--		2278	
78	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в одинслой	м2 утепляемого покрытия	302,4	613,50	48,78	185522	14751	9419	152427	364985
					533,57	14,32	161352	4330		27036	
79	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждыйпоследующий слой	м2 утепляемого покрытия	302,4	1468,71	94,76	444138	28656	165645	237821	736515
					826,18	28,65	249837	8664		54557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	46,721	12835,53	--	599689	--	599689	--	647664
					--	--	--	--		47975	
81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,704	101401,97	1427,49	375593	5287	282881	80628	492719
					23602,80	583,68	87425	2162		36498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции	9,601	96655,12	1044,33	927986	10026	683360	215321	1234772
					24435,00	483,84	234600	4645		91465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	450	4732,81	87,50	2129764	39374	1207774	826435	3192695
					1961,37	34,85	882616	15682		236496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	450	92,86	11,73	41787	5278	--	35066	83001
					81,13	3,57	36508	1606		6148	
86	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	517,5	104,00	--	53820	--	53820	--	58126
					--	--	--	--		4306	
88	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	55,1	3683,33	24,85	202951	1370	112939	80378	305995
					1608,75	12,10	88642	667		22666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	19,3	381,62	11,73	7365	227	265	4807	13146
					356,11	4,86	6873	94		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,195	1851,37	--	41091	--	41091	--	44378
					--	--	--	--		3287	
91	1110-0211-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка лобовой доской из строганых досок. Сборка	м2 фронтонов	19,7	820,57	43,29	16165	852	1027	13189	31702
					725,17	18,70	14286	368		2348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,591	115713,70	--	68387	--	68387	--	73858
					--	--	--	--		5471	
93	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка досками обшивки	м2	55,1	3427,87	22,15	188876	1220	154413	30402	236820
					603,32	9,75	33243	537		17542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые Устройство	м планки	40,4	908,21	11,65	36692	470	22751	12504	53132
					333,45	2,98	13471	120		3936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,4	1203,00	--	48601	--	48601	--	52489
					--	--	--	--		3888	
97	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	1918,00	--	26852	--	26852	--	29000
					--	--	--	--		2148	
98	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	2319,00	--	120588	--	120588	--	130235
					--	--	--	--		9647	
99	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	1076,00	--	55952	--	55952	--	60428
					--	--	--	--		4476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5644034	112195	3693769	1717302	7950242
							1838070	40390	--	588908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5636669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2650051				
	Всего заработная плата		Тенге					1871493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1043452				
		Накладные расходы	Тенге				1712495				
		Сметная прибыль	Тенге				587934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7937098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
		Сметная заработная плата	Тенге					1871493			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7365				
	Материалы		Тенге				266				
	Всего заработная плата		Тенге					6967			
		Накладные расходы	Тенге				4807				
		Сметная прибыль	Тенге				974				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7950244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					1878460			
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Оконные									
142	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	18	111,00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
		Двери									
148	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	40518,00	--	170176	--	170176	--	183790
					--	--	--	--		13614	
149	2109-0102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП СТ РК 943-92	м2	4,2	16932,00	--	71114	--	71114	--	76803
					--	--	--	--		5689	
151	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,4	5643,00	--	165904	--	165904	--	179176
					--	--	--	--		13272	
152	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	4459,00	--	9364	--	9364	--	10113
					--	--	--	--		749	
154	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,12	5378,00	--	16779	--	16779	--	18121
					--	--	--	--		1342	
155	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	5658,00	--	118818	--	118818	--	128323
					--	--	--	--		9505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				554153	--	554153	--	598484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	44331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265159				
		Сметная прибыль	Тенге				21212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286371				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				288994				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288994				
		Сметная прибыль	Тенге				23119				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				312113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				598484				
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо К1									
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,024	297042,00	--	7129	--	7129	--	7699
					--	--	--	--		570	
164	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,534	250592,00	--	133816	--	133816	--	144521
					--	--	--	--		10705	
165	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-2005**	т	0,078	299031,04	--	23324	--	23324	--	25190
					--	--	--	--		1866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				164269	--	164269	--	177410
							--	--	--	13141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164269				
		Сметная прибыль	Тенге				13141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				177410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				177410				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8818433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1838070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40390			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4497650		
		- Накладные расходы	Тенге							1717302	
		- Сметная прибыль	Тенге							653216	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКл-1
Наименование объекта - Строительство Клуба на 150мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

на Отопление

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость 706,626 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел										
2	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		12776,00	--	51104	--	51104	--	55192
						--	--	--	--		4088	
6	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	3		3423,00	--	10269	--	10269	--	11091
						--	--	--	--		822	
9	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	4		1715,00	--	6860	--	6860	--	7409
						--	--	--	--		549	
11	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	8		1235,00	--	9880	--	9880	--	10670
						--	--	--	--		790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78113	--	78113	--	84362
								--	--	--	6249	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					78113				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78113				
		Сметная прибыль	Тенге					6249				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					84362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84362				
		РАЗДЕЛ 2.Отопление										
16	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	150		1968,00	--	295200	--	295200	--	318816
						--	--	--	--		23616	
17	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	34		1766,00	--	60044	--	60044	--	64848
						--	--	--	--		4804	
19	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	17		278,00	--	4726	--	4726	--	5104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		378	
20	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ21345-2005									
			шт.	4	1760,00	--	7040	--	7040	--	7603
					--	--	--	--		563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				367010	--	367010	--	396371
							--	--	--	29361	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				367010				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367010				
		Сметная прибыль	Тенге				29361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				396371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				396371				
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установки П1									
2	прайс лист	Тепловая завеса VTS в комплекте с автоматикой									
			шт	1	225892,86	--	225893	--		--	225893
					--	--	--	--	225893	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225893	--	--	--	225893
							--	--	225893	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				225893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				225893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								706626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						445123		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						225893		
		- Сметная прибыль	Тенге							35610	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКл-1
Наименование объекта - Строительство Клуба на 150мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость 3240,876 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система ПВ1									
2	прайс лист	**Приточно-вытяжная установка VTS в комплекте с гибкой вставкой, фильтром,электронагревателем VS-30L-H/SL3360 м3/ч**	шт	1	1735760,71	--	1735761	--		--	1735761
					--	--	--	--	1735761	--	
3	прайс лист	**Приточно-вытяжная установка VTS в комплекте с гибкой вставкой, фильтром,электронагревателем VS-30L-S/VL3360 м3/ч**	шт	1	1049950,00	--	1049950	--		--	1049950
					--	--	--	--	1049950	--	
20	прайс лист	**Дисковый диффузор д 200 мм с регулятором и монтажной рамкой**	шт	13	13660,71	--	177589	--	177589	--	191796
		СП - 8%			--	--	--	--		14207	
22	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 монтажная лента**	т	0,000768	655,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
23	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 (лента монтажная)**	кг	35,352	655,00	--	23156	--	23156	--	25008
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
24	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	10	612,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2992577	--	206866	--	3009126
							--	--	2785711	16549	
	Стоимость оборудования		Тенге				2785711				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2785711				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				177589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177589				
	Сметная прибыль		Тенге				14207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				191796				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29277				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29277				
	Сметная прибыль		Тенге				2342				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3009126				
		РАЗДЕЛ 2.Вытяжка									
41	прайс лист	**Дисковый диффузор д 200 мм с регулятором и монтажной рамкой**	шт	13	13660,71	--	177589	--	177589	--	191796
		СП - 8%			--	--	--	--		14207	
44	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	10	612,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
50	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 (лента монтажная)**	кг	47,136	655,00	--	30874	--	30874	--	33344
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				214583	--	214583	--	231750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	17167	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				177589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177589				
		Сметная прибыль	Тенге				14207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				191796				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36994				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36994				
		Сметная прибыль	Тенге				2960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231750				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3240876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						421449		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2785711		
		- Сметная прибыль	Тенге							33716	

Шифр строки АКие1
Наименование объекта - Строительство Клуба на 150мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость 930,521 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1										
2	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м		25,245	150,33	--	3795	--	3795	--	4099
						--	--	--	--		304	
4	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные**	м		3,896	2162,00	--	8423	--	8423	--	9097
						--	--	--	--		674	
7	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м		2,435	2164,62	--	5271	--	5271	--	5693
						--	--	--	--		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,365	1541,88 --	-- --	3647 --	-- --	3647	-- 292	3939
10	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10149,00 --	-- --	50745 --	-- --	50745	-- 4060	54805
11	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38951,00 --	-- --	38951 --	-- --	38951	-- 3116	42067
12	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1014,00 --	-- --	4056 --	-- --	4056	-- 324	4380
13	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	26,00 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112
14	2302-0401-1119 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	796,00 --	-- --	796 --	-- --	796	-- 64	860
15	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	456,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
16	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173,00 --	-- --	173 --	-- --	173	-- 14	187
17	2302-0401-1111 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	111,00 --	-- --	444 --	-- --	444	-- 36	480
18	2302-0401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	43,00 --	-- --	860 --	-- --	860	-- 69	929
19	2302-0401-1308 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1656,00 --	-- --	4968 --	-- --	4968	-- 397	5365
20	2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1126,00 --	-- --	3378 --	-- --	3378	-- 270	3648
21	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	360,00 --	-- --	360 --	-- --	360	-- 29	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00 --	-- --	957 --	-- --	957	-- 77	1034
25	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентомтеплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 ммГОСТ 16381-77	м	4,4	811,00 --	-- --	3568 --	-- --	3568	-- 285	3853
26	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	8,00 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112
27	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	537,00 --	-- --	3329 --	-- --	3329	-- 266	3595
				Водомерный узел							
29	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38951,00 --	-- --	77902 --	-- --	77902	-- 6232	84134
32	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484,00 --	-- --	71484 --	-- --	71484	-- 5719	77203
33	2302-0401-0211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	114,00 --	-- --	114 --	-- --	114	-- 9	123
34	2302-0401-0225 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1232,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
35	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ8968-75)	шт.	3	149,00 --	-- --	447 --	-- --	447	-- 36	483
36	2302-0101-1509 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ8968-75)	шт.	2	1341,00 --	-- --	2682 --	-- --	2682	-- 215	2897
39	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные	м	0,44	220,92 --	-- --	97 --	-- --	97	-- 8	105
40	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90х15,0 PN 20 не армированные	м	0,44	3107,37 --	-- --	1367 --	-- --	1367	-- 109	1476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1	635,00	--	635	--	635	--	686
					--	--	--	--		51	
45	2301-0602-0209 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,2	3087,99	--	6794	--	6794	--	7337
					--	--	--	--		543	
46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,48	537,00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,105	14177,91	--	1489	--	1489	--	1608
					--	--	--	--		119	
50	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,254	228,83	--	516	--	516	--	557
					--	--	--	--		41	
53	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,61	3456,96	--	2109	--	2109	--	2278
					--	--	--	--		169	
56	2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от-20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91315,00	--	91315	--	91315	--	98620
					--	--	--	--		7305	
58	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,5	1102,91	--	3860	--	3860	--	4169
					--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				398672	--	398672	--	430567
							--	--	--	31895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5573				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5573				
		Сметная прибыль	Тенге				445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6018				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				393099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393099				
		Сметная прибыль	Тенге				31450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				424549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430567				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
60	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	21,78	150,33	--	3274	--	3274	--	3536
					--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149,00	--	40596	--	40596	--	43844
					--	--	--	--		3248	
63	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	26,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
64	2302-0401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	43,00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
65	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1568,00	--	1568	--	1568	--	1693
					--	--	--	--		125	
66	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
67	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	8,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
69	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	1589,00	--	6356	--	6356	--	6864
					--	--	--	--		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53114	--	53114	--	57362
							--	--	--	4248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6356				
	Сметная прибыль		Тенге				508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6864				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46758				
	Сметная прибыль		Тенге				3740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50498				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				57362				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
71	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5,5888	254,00	--	1420	--	1420	--	1534
					--	--	--	--		114	
73	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	28,76236	1077,00	--	30977	--	30977	--	33455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2478	
				Прочистка							
74	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
					--	--	--	--		36	
77	2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013	м	1	359,71	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--		29	
78	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
79	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	38,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
80	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	8	122,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
82	2301-0405-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	--	4401,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
84	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,53	6842,35	--	3626	--	3626	--	3916
					--	--	--	--		290	
85	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	363,00	--	1089	--	1089	--	1176
					--	--	--	--		87	
86	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1873,00	--	26222	--	26222	--	28320
					--	--	--	--		2098	
87	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2416,00	--	19328	--	19328	--	20874
					--	--	--	--		1546	
88	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2637,00	--	7911	--	7911	--	8544
					--	--	--	--		633	
89	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
					--	--	--	--		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,5	341,71	--	513	--	513	--	554
					--	--	--	--		41	
93	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	1648,17	--	4945	--	4945	--	5341
					--	--	--	--		396	
94	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	832,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
95	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2176,00	--	15232	--	15232	--	16451
					--	--	--	--		1219	
96	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	38,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
97	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	9	122,00	--	1098	--	1098	--	1186
					--	--	--	--		88	
98	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,72	537,00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
				Ввод канализации							
106	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,5	3456,96	--	12099	--	12099	--	13067
					--	--	--	--		968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133906	--	133906	--	144620
							--	--	--	10714	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				133906				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133906				
	Сметная прибыль		Тенге				10714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				144620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144620				
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод пожаротушения									
110	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	2	27477,00	--	54954	--	54954	--	59350
					--	--	--	--		4396	
112	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	8834,00	--	35336	--	35336	--	38163
					--	--	--	--		2827	
113	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565,00	--	2825	--	2825	--	3051
					--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
116	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18151,00	--	18151	--	18151	--	19603
					--	--	--	--		1452	
117	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,48	537,00	--	795	--	795	--	859
					--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				112970	--	112970	--	122008
							--	--	--	9038	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90290				
		Сметная прибыль	Тенге				7223				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97513				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22680				
		Сметная прибыль	Тенге				1815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				122008				
		РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование									
119	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	9005,00	--	18010	--	18010	--	19451
					--	--	--	--		1441	
120	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	879,00	--	1758	--	1758	--	1899
					--	--	--	--		141	
121	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
122	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ25809-96	шт.	1	4605,00	--	4605	--	4605	--	4973
					--	--	--	--		368	
124	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20731,00	--	82924	--	82924	--	89558
					--	--	--	--		6634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	1729,00 --	-- --	6916 --	-- --	6916	-- 553	7469
126	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6,4	397,00 --	-- --	2541 --	-- --	2541	-- 203	2744
128	5104-0106-0142 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальнаяГОСТ 52084-2003	шт.	1	39748,00 --	-- --	39748 --	-- --	39748	-- --	39748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				165874 --	-- --	126126 39748	-- 10090	175964
	Стоимость оборудования		Тенге				39748				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				39748				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126126				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126126				
		Сметная прибыль	Тенге				10090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				136216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				175964				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								930521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						824788		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39748		
		- Сметная прибыль	Тенге							65985	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКр-1
Наименование объекта - Строительство Клуба на 150мест
Шифр объекта 1-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: РЦ

Сметная стоимость 1862,694 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Щиты									
3	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
4	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯВУ-5-108-54 -УХЛ4	шт	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
6	5108-0401-0871 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-2217 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	301356,00	--	301356	--		--	301356
					--	--	--	--	301356	--	
8	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11446,00	--	22892	--	22892	--	24723
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
9	2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16192,00	--	16192	--	16192	--	17487
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
11	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 3230	шт	2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
12	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 1631	шт	4	20035,71	--	80143	--	80143	--	86554
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
14	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11237,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				538988	--	215043	--	556190
							--	--	323945	17202	
	Стоимость оборудования		Тенге				323945				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				323945				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				215043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215043				
		Сметная прибыль	Тенге				17202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				232245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				556190				
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
16	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	7	10247,00	--	71729	--	71729	--	77467
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
17	прайс лист	Светильник LTX 2x36	шт	45	16392,86	--	737679	--	737679	--	796693
		СП - 8%			--	--	--	--		59014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	прайс лист	Светильник накладной С360/132									
			шт	6	18396,43	--	110379	--	110379	--	119209
		СП - 8%			--	--	--	--		8830	
20	прайс лист	Светильник накладной CD 160									
			шт	5	17303,57	--	86518	--	86518	--	93439
		СП - 8%			--	--	--	--		6921	
22	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	3	632,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
23	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт									
			шт.	115	1374,00	--	158010	--	158010	--	170651
		СП - 8%			--	--	--	--		12641	
24	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
			шт.	4	4476,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1184115	--	1184115	--	1278843
							--	--	--	94728	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1184115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1184115				
		Сметная прибыль	Тенге				94728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1278843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1278843				
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные устройства									
26	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	21	285,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
27	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальнонапряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	48	340,00	--	16320	--	16320	--	17626
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
28	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
			шт.	69	26,00	--	1794	--	1794	--	1938
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
29	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3									
			шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25611	--	25611	--	27661
							--	--	--	2050	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25611				
		Сметная прибыль	Тенге				2050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27661				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1862694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1424769		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						323945		
		- Сметная прибыль	Тенге							113980	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКЛ-1
Наименование объекта - Строительство Клуба на 150мест
Шифр объекта 2.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 191,363 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
2	2308-0203-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.		1	12612,00	--	12612	--	12612	--	13621
		СП - 8%				--	--	--	--		1009	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06**	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
6	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.		1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
8	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.		7	1575,00	--	11025	--	11025	--	11907
		СП - 8%				--	--	--	--		882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛОКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	958,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
12	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	5	1349,00	--	6745	--	6745	--	7285
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
14	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	31	1653,00	--	51243	--	51243	--	55342
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
15	прайс лист	Резистор	шт	4	4553,57	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	442,9	44,00	--	19488	--	19488	--	21047
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
20	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	5,15	192,00	--	989	--	989	--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
22	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2,04	53,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
25	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,278	44127,00	--	12267	--	12267	--	13248
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
26	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,17	58305,00	--	9912	--	9912	--	10705
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
27	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,005	64347,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
28	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177804,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
30	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные	шт.	1	2574,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
31	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**177188**	--	**177188**	--	**191363**
							--	--	--	**14175**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**177080**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**177080**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14166**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**191246**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108				
		Сметная прибыль	Тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								191363
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						177188		
		- Сметная прибыль	Тенге							14175	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АК№1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительныеработы

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 462,851 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км	т·км	11,2		170,00	--	1904	--		--	2056
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
		Фундаменты										
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012		228026,47	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081		220252,60	--	17840	--	17840	--	19267
		СП - 8%				--	--	--	--		1427	
		Перемычки железобетонные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
			м3	0,442	88782,84	--	39242	--	39242	--	42381
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
				Перекрытие							
20	2103-0202-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
			м3	1,845	67237,38	--	124053	--	124053	--	133977
		СП - 8%			--	--	--	--		9924	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,005	228326,47	--	1140	--	1140	--	1221
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
				Кровля							
30	2110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97									
			м2	32,32	363,03	--	11733	--	11733	--	12672
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
31	2110-0403-0202 РСНБ РК 2015	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97									
			м2	32,32	392,36	--	12681	--	12681	--	13695
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
				Оконные проемы							
32	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	4,6	19677,98	--	90519	--	90519	--	97760
		СП - 8%			--	--	--	--		7241	
				Дверные проемы							
42	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			м2	2,1	40518,00	--	85088	--	85088	--	91895
		СП - 8%			--	--	--	--		6807	
				Внутренняя отделка							
				Приямок							
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,003	252770,67	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
53	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ручек крышки									
			кг	1,1	347,00	--	382	--	382	--	413
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
				Крыльцо							
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,005	297042,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
				Бак топлива 0,75 м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 63х63 мм**									
			т	0,028	252770,67	--	7078	--	7078	--	7644
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
67	2105-0191-0591 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89									
			т	0,117	272885,40	--	31928	--	31928	--	34482
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								462851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						426663		
		- Перевозка грузов	Тенге				1904				
		- Сметная прибыль	Тенге							34284	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКл-1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Электротехническая часть

(наименование работ и затрат)

Основание

Сметная стоимость 582,747 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**										
			шт.	**1**		**14439,00**	--	**14439**	--	**14439**	--	**15594**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1155**	
4	**прайс лист**	**Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯА 8323-10074-УХЛ4**										
			шт	**1**		**136607,14**	--	**136607**	--	**136607**	--	**147536**
		СП - 8%				--	--	--	--		**10929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ1-6 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11446,00	--	22892	--	22892	--	24723
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
8	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 1631 УХЛ4	шт.	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
10	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
12	прайс лист	Светильник подвесной пылевлагозащитный ARCTIK 2x36	шт	9	23678,57	--	213107	--	213107	--	230156
		СП - 8%			--	--	--	--		17049	
14	2307-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
16	прайс лист	Светильник накладной CD 160	шт	1	17303,57	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
17	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт ЛБ-40	шт.	19	478,00	--	9082	--	9082	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
18	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
					РАЗДЕЛ 1.Электроустановочные устройства						
20	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
22	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	340,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
23	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3634**	--	**494659**	--	**534234**
							--	--	--	**39575**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3634				
		Сметная прибыль	Тенге				292				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3926				
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция									
26	2301-0504-0101 **РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	122,4	24,00	--	2938	--	2938	--	3173
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
27	2301-0504-0103 **РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	10,2	40,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
29	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	759203,00	--	7744	--	7744	--	8364
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
30	2306-0144-0504 **РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	276383,00	--	33829	--	33829	--	36535
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44919	--	44919	--	48513
							--	--	--	2594	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**41573**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41573				
		Сметная прибыль	Тенге				3326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44899				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3346				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3346				
		Сметная прибыль	Тенге				268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48513				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								582747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						539578		
		- Сметная прибыль	Тенге							43169	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКл-1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2
(Локальный сметный расчет)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

на Отопление ивентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 77,649 тыс тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
6	2304-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		9211,00	--	9211	--	9211	--	9948
		СП - 8%				--	--	--	--		737	
8	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		1259,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
9	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13365	--	13365	--	14434
								--	--	--	1069	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					13365				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13365				
		Сметная прибыль	Тенге					1069				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					14434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14434				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
12	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм**	м2	1		7653,00	--	7653	--	7653	--	8265
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
16	2305-0310-0201 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм**	шт.	1		50880,00	--	50880	--	50880	--	54950
		СП - 8%				--	--	--	--		4070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					58533	--	58533	--	63215
								--	--	--	4682	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					58533				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					58533				
		Сметная прибыль	Тенге					4682				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					63215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					63215				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									77649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71898		
		- Сметная прибыль	Тенге							5751	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Маргукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКм1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннеегазооборудование

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 288,871 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	прайс лист	Счетчики газа бытовые мембранные модели ВК-G6	шт.		1	31875,00	--	31875	--	31875	--	33425
		СП - 8%				--	--	--	--		2550	
4	прайс лист	Клапан Электромагнитный д 50 мм	шт		1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%				--	--	--	--		1093	
6	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	10149,00	--	20298	--	20298	--	21922
		СП - 8%				--	--	--	--		1624	
7	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%				--	--	--	--		1554	
9	прайс лист	Клапан термозапорный КТЗ -50	шт		1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
15	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщинойстенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	480,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%				--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщинойстенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
			шт.	2	100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
17	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
18	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50									
			шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
19	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщинойстенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**									
			шт.	1	311,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
20	2302-0101-0701 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
22	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -1									
			шт	1	113839,29	--	113839	--	113839	--	122946
		СП - 8%			--	--	--	--		9107	
23	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -2									
			шт	1	36428,57	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
27	2304-1013-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	2	6910,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
				Опоры							
32	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	4,4	1065,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
33	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89**									
			т	0,00168	250617,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								288871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						267472		
		- Сметная прибыль	Тенге							21399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКо-1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическое решение

Наименование работ и затрат

Основание:

Сметная стоимость 1445,098 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
4	прайс лист	Котел газовый Н 25 кВт давление до 0,2 МПА КСГ 25	шт	2		139150,00	--	278300	--		--	278300
						--	--	--	--	278300	--	
5	прайс лист	Насос с частотным регулированием Н max 6м в ст, 3,6 м3/час присоединительный размер 1 1/2 в комплекте с гайками	шт	4		40660,71	--	162643	--		--	162643
						--	--	--	--	162643	--	
		Система двухконтурных дымоходов с изоляцией										
7	прайс лист Вулкан	Труба прямая д 150/250 х1000 Вулкан	шт	12		22767,86	--	273214	--	273214	--	295071
		СП - 8%				--	--	--	--		21857	
8	прайс лист Вулкан	Труба с лючком д 150/250 Вулкан	шт	2		45535,71	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%				--	--	--	--		7286	
9	прайс лист Вулкан	Фланец с изоляцией д 260-760х760 Вулкан	шт	4		20035,71	--	80143	--	80143	--	86554
		СП - 8%				--	--	--	--		6411	
10	прайс лист Вулкан	Фланец наклонный с изоляцией д 260-760х760 Вулкан	шт	2		22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%				--	--	--	--		3643	
11	прайс лист Вулкан	Кровельный элемент д 250 Вулкан	шт	2		27321,43	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	прайс лист Вулкан	Юбка д 250 Вулкан									
			шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
14	прайс лист Вулкан	Консоль стеновая д 250 Вулкан									
			шт	4	22767,86	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	
15	прайс лист Вулкан	Хомут под растяжки д 250 Вулкан									
			шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
16	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавкамиГОСТ 9573-2012 марки П 35									
			м3	0,5	11148,00	--	5574	--	5574	--	6020
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1100409	--	659466	--	1153167
							--	--	440943	52758	
	Стоимость оборудования		Тенге				440943				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				440943				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				653892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				653892				
		Сметная прибыль	Тенге				52312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				706204				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5574				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5574				
		Сметная прибыль	Тенге				446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1153167				
		РАЗДЕЛ 2.Подводка от центрального водоснабжения									
19	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16									
			шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
21	2304-0302-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	11535,00	--	11535	--	11535	--	12458
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
22	2202-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 ммх 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	1	268,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
24	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25									
			шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**40105**	--	**40105**	--	**43314**
							--	--	--	**3209**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40105				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40105				
		Сметная прибыль	Тенге				3209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43314				
		РАЗДЕЛ 4.Арматура									
32	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	5	1550,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
35	2304-0902-5508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	7029,00	--	56232	--	56232	--	60731
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
36	2304-0902-5506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	5244,00	--	41952	--	41952	--	45308
		СП - 8%			--	--	--	--		3356	
37	2795-1207-0202 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15									
			шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
39	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91									
			шт.	4	3457,00	--	13828	--	13828	--	14934
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
40	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	4903,00	--	4903	--	4903	--	5295
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
45	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе									
			шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134613	--	134613	--	145381
							--	--	--	10768	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134613				
		Сметная прибыль	Тенге				10768				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				145381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				145381				
		РАЗДЕЛ 5.Первичные средства пожаротушения									
23	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	1	8834,00	--	8834	--	8834	--	9541
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
47	2308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	1	7368,00	--	7368	--	7368	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
48	прайс лист	Ящик для песка 0,5 м3									
			шт	1	15482,14	--	15482	--		--	15482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	15482	--	
49	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1725,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
50	прайс лист	Полотно нетканное (войлок) 1,5 м2	шт	1	4098,21	--	4098	--		--	4098
					--	--	--	--	4098	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36644	--	17064	--	38009
							--	--	19580	1365	
	Стоимость оборудования		Тенге				19580				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19580				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16202				
		Сметная прибыль	Тенге				1296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17498				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862				
	Местные материалы		Тенге				862				
		Сметная прибыль	Тенге				69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38009				

РАЗДЕЛ 6.Изоляция трубопроводов

52	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 ммГ ОСТ 16381-77	м	11	1135,00	--	11385	--	11385	--	12296
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
53	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 ммГ ОСТ 16381-77	м	3,3	242,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
54	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 ммГ ОСТ 16381-77	м	27,5	486,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
55	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,88	537,00	--	22490	--	22490	--	24289
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				48039	--	48039	--	51882
							--	--	--	3843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25549				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25549				
		Сметная прибыль	Тенге				2044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27593				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				22490				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22490				
		Сметная прибыль	Тенге				1799				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51882				
		РАЗДЕЛ 7.Канализация производственная									
59	2301-0604-0106 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013									
			м	3,992	925,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП=85%			--	--	--	--		295	
61	прайс лист Аквагория	Трап пластмассовый диаметром 100 мм									
			шт	1	1366,07	--	1366	--	1366	--	1475
		СП=85%			--	--	--	--		109	
		Прочистка в лючке									
64	2505-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89									
			т	0,014999	272687,00	--	4081	--	4081	--	4407
		СП=85%			--	--	--	--		326	
67	2505-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0097859	255067,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП=85%			--	--	--	--		200	
56	2105-0201-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0004198	230016,00	--	97	--	97	--	105
		СП=85%			--	--	--	--		8	
68	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100									
			шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
		СП=85%			--	--	--	--		9	
69	2301-0801-0119 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 1,8 мм патрубок									
			м	0,5	861,00	--	430	--	430	--	464
		СП=85%			--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12274	--	12274	--	13255
							--	--	--	981	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1366				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1366				
		Сметная прибыль	Тенге				109				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1475				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6674				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6674				
		Сметная прибыль	Тенге				534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7208				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4234				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4234				
		Сметная прибыль	Тенге				338				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1445008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						911561		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						460523		
		- Сметная прибыль	Тенге							72924	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АК-1
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Пожарнаясигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

Сметная стоимость 63,967 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
7	2298-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1		22147,00	--	22147	--	22147	--	23919
		СП - 8%				--	--	--	--		1772	
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2		1653,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	1		1349,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
8	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
10	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1		1998,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
12	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	35,02		44,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%				--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2781	23748,00	--	6604	--	6604	--	7132
		СП=8%			--	--	--	--		528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56961	--	56061	--	60545
							--	--	--	4484	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				56061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56061				
		Сметная прибыль	Тенге				4484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60545				

РАЗДЕЛ 2.Звуковое оповещение о пожаре

15	2309-0301-0510 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛОКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	958,00	--	958	--	958	--	1035
		СП=8%			--	--	--	--		77	
17	2309-0301-0537 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Прима-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1216,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП=8%			--	--	--	--		97	
20	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией в оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01545	64347,06	--	994	--	994	--	1074
		СП=8%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3168	--	3168	--	3422
							--	--	--	254	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3168				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3422				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59229		
		- Сметная прибыль	Тенге							4738	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКз-1
Наименование объекта - Наружние сетиэлектроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружние сети электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сметная стоимость						5428,605	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В.1 10 кВ										
		Опора железная двухстоечного со стойками СВ 105-3,5 и плитой П-3н										
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36704,95	--	73410	--	73410	--	79283
		СП - 6%			--	--	--	--		5873	
4	2195-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	40071,72	--	4007	--	4007	--	4328
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
5	2404-0207-1508 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные ТМ 8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1425,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
6	2491-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам ОГ 2	шт.	2	375,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
7	2404-0201-0605 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления кабели ОГ 5 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,1	243,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
8	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р ХЗ 51177-98	шт.	2	360,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
9	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2095,00	--	12570	--	12570	--	13576
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
10	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	1660,00	--	1660	--	1660	--	1793
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
11	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7411,00	--	14822	--	14822	--	16008
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
13	прайс лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	3	1639,29	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
			шт.	1	1832,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП=8%			--	--	--	--		147	
16	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	1	47,00	--	47	--	47	--	51
		СП=8%			--	--	--	--		4	
17	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП=8%			--	--	--	--		67	
18	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	180,00	--	540	--	540	--	583
		СП=8%			--	--	--	--		43	
				Подвеска натяжная 6 шт							
20	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017									
			шт.	6	3532,00	--	21192	--	21192	--	22887
		СП=8%			--	--	--	--		1695	
21	2404-0207-0291 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1 1Б ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	1806,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП=8%			--	--	--	--		867	
27	2404-0207-1963 РСНБ РК 2015	Траверса ТП-11, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	23513,00	--	47026	--	47026	--	50788
		СП=8%			--	--	--	--		3762	
23	2404-0207-5938 РСНБ РК 2015	Подставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-142 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	20856,00	--	20856	--	20856	--	22524
		СП=8%			--	--	--	--		1668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				217469	--	217469	--	234868
							--	--	--	17399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27989				
		Сметная прибыль	Тенге				2239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30228				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112063				
	Местные материалы		Тенге				77417				
		Сметная прибыль	Тенге				15160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234868				

РАЗДЕЛ 2.Высоковольтное оборудование

Разъединитель

25	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**	**89830,00**	**--**	**179660**	**--**		**--**	**179660**
					--	**--**	**--**	**--**	**179660**	**--**	

КТПН

29	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
			м3	**1,086**	**25627,50**	**--**	**27831**	**--**	**27831**	**--**	**30058**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
30	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005**									
			т	0,03024	275247,39	--	8323	--	8323	--	2989
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
32	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения стофрестенной модели ТМГ - 63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	586380,00	--	586380	--		--	586380
					--	--	--	--	586380	--	
33	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0.4 кВ, исполнение ввода - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric									
			шт.	1	1148613,00	--	1148612	--		--	1148612
					--	--	--	--	1148612	--	
				Отражение КТП							
36	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RSO, 230 В,5(60) А, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1971236	--	56904	--	1976109
							--	--	1914652	4553	
	Стоимость оборудования		Тенге				1914652				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1914652				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20750				
		Сметная прибыль	Тенге				1660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22410				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8323				
	Местные материалы		Тенге				27831				
		Сметная прибыль	Тенге				2893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1976109				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство ответвлений									
38	2404-0207-1938 **РСНБ РК 2015**	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 **Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
			шт.	1	10704,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
39	**2404-0207-0727 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**									
			шт.	1	**2597,00**	--	**2597**	--	**2597**	--	**2805**
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	прайс лист Скала групп	**Проводник заземляющий ЗП1**	м	1,2	1516,17	--	1819	--	1819	--	1965
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
43	2404-0107-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
44	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор полимерный К 6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
45	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и держатели для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,01	1810,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
46	2301-0203-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные НА-4-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	180,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19976	--	19976	--	21574
							--	--	--	1598	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5577				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5577				
		Сметная прибыль	Тенге				447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6024				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14399				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14399				
		Сметная прибыль	Тенге				1151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21574				

РАЗДЕЛ 4. Дизельная электростанция

49	прайс лист	Дизельная электростанция мощностью 33 кВт AKSA AJ CRx25Г РПровода		1	2801071,43	--	2801071	--		--	2801071
					--	--	--	--	2801071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2801071	--	--	--	2801071
							--	--	2801071	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2801071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2801071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2801071				

РАЗДЕЛ 5.КЛ 0,4 кВ

50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0208	1024443,10	--	21308	--	21308	--	23013
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
58	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	88,88	300,79	--	26734	--	26734	--	28873
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2306-0147-1536 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21828	916134,00	–	199974	–	199974	–	215972
		(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		15998	
63	2113-0809-1613 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	718,28	33,00	–	23700	–	23700	–	25324
		(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		1624	
65	пр/2с/лист	Муфта кабельная термоусаживающая 4КВНТп-1х25/70Б	шт.	8	10928,57	–	87429	–	87429	–	94423
		(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		6994	
				Контур заземления							
70	2404-0207-2920 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	499,00	–	9980	–	9980	–	10778
		(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				365725	–	365725	–	394983
							–	–	–	29258	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				308711				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308711				
		Сметная прибыль	Тенге				24697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				333408				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30280				
		Сметная прибыль	Тенге				2422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32702				
	Стоимость специальных работ		Тенге				26734				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26734				
		Сметная прибыль	Тенге				2139				
	ВСЕГО, Стоимость специальных работ		Тенге				28873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				394983				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5428605
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						660074		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4715723		
		- Сметная прибыль	Тенге							52808	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай ММартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКЖ-1
Наименование объекта - Наружние сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружние сети ВК

(наименование работ и затрат)

Основание:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сметная стоимость						3491,315	тыс.тенге
				Сметная заработная плата						485,294	тыс.тенге
				Нормативная трудоемкость						0,426	тыс.чел-ч

Составлена(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
			м3 грунта	492,735		265,31	196,48	101081	95749	--	20854	131690
		НР - 25%, СП - 15%				19,83	48,00	5332	23632		9755	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
			м3 грунта	4		1672,44	--	6690	--	--	4817	12427
		НР - 25%, СП - 15%				1672,44	--	6690	--		921	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТП 91 табл. 11 п.3,17% Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, при учете коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	14,77005		2096,93	--	29647	--	--	21343	55063
		НР - 25%, СП - 15%				2096,93	--	29647	--		4079	
4	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
			м3 грунта	24,04		872,86	--	20984	--	--	15108	38979
		НР - 25%, СП - 15%				872,86	--	20984	--		2887	
5	1101-0194-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
			м3грунта	507,10505		35,22	35,22	17860	17860	--	4725	24391
		НР - 25%, СП - 15%				--	12,94	--	6562		1807	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	507,10505		161,41	76,31	81852	38698	--	43953	135869
		НР - 25%, СП - 15%				85,10	35,28	43155	17891		10064	
		Трубопроводы водоснабжения										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтом . Устройство	м3 основания	9,02		1212,14	159,50	10934	1438	--	9820	22414
		НР - 99%, СП - 85%				1052,64	47,04	9495	424		1660	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0835		360101,97	106803,91	30069	8918	416	23070	57390
		НР - 99%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				248320,00	30755,96	20735	2568		4251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	843,35	759,03	--	640128	--	640128	--	691338
		СП - 8%			--	--	--	--		51210	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,[illegible]	297133,87	74502,49	[illegible]	224	[illegible]	721	[illegible]
					221440,00	21261,92	664	64		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	3,03	153,45	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
12	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0865	71533,26	--	5187	--	1175	4961	12040
		ПР - 99% ; ЗП - 8%			57937,50	--	5012	--		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3029,34	82,26	4059	165	654	3387	7934
		ПР - 99% ; ЗП - 8%			1619,76	49,32	3240	81		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2301-0102-2303 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	23228,00	--	46456	--	46456	--	50172
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1248,59	27,42	1249	27	174	1051	2484
		ПР - 99% ; ЗП - 8%			1018,08	13,44	1048	13		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2301-0901-0103 РСНБ РК 2015	Стандартные фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, T от -30°C до +200°C, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	15170,00	--	15170	--	15170	--	16384
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
17	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	830,58	45,36	3322	181	186	2925	6747
		ПР - 99% ; ЗП - 8%			738,76	--	2955	--		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	565,28	30,24	1131	60	43	1018	2320
		ПР - 99% ; ЗП - 8%			513,92	--	1028	--		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	2010,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015**									
			шт.	2	872,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП = 6%			--	--	--	--		140	
21	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	5	1435,78	924,49	7178	4623	--	3703	11850
		ПР = 37% ТЗ = 37%			511,29	254,95	2556	1275		270	
22	2302-0302-5299 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	4	1009,00	--	4036	--	4036	--	4359
		СП = 8%			--	--	--	--		323	
23	2302-0302-5004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10									
			шт.	1	561,00	--	561	--	561	--	606
		СП = 8%			--	--	--	--		45	
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0012	474742,06	151155,90	570	182	15	421	1070
		ПР = 90% ТЗ = 90%			310179,00	448,210	373	53		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	3456,06	--	4190	--	4190	--	5535
		СП = 8%			--	--	--	--		335	
26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	315702,10	84264,07	95	25	1	75	184
		ПР = 90% ТЗ = 90%			229120,00	22994,30	69	7		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,303	771,39	--	234	--	234	--	253
		СП = 8%			--	--	--	--		19	
28	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	7	1435,78	924,49	10050	6472	--	5310	16589
		ПР = 90% ТЗ = 90%			511,29	254,95	3579	1785		1229	
29	2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	1004,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП = 8%			--	--	--	--		**80**	
30	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	1306,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП = 8%			--	--	--	--		104	
31	**2302-0302-2409 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**									
			шт.	**4**	**1413,00**	**--**	**5652**	**--**	**5652**	**--**	**6104**
		СП = 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
32	**2302-0302-2404 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10**									
			шт.	**1**	**275,00**	**--**	**275**	**--**	**275**	**--**	**297**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
33	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2	0,66	3638,14	125,91	2401	83	2180	157	2762
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			209,23	54,32	138	36		205	
34	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкциях	0,022	91782,49	1033,86	2037	35	2203	643	3867
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21828,60	510,72	699	16		286	
35	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,09	7050,39	19,80	12950	39	10078	2934	18236
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1638,00	8,52	3243	17		1351	
36	2112-0811-2211 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
37	прайс-лист	Указатель знака пожарного гидранта	шт	1	1821,43	--	1821	--	1821		1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Восстановление отмостки существующих колодцев									
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,...	274,54	31,90	2911	338	1789	835	4667
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			73,96	11,83	784	125		301	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,06	22614,43	7,20	30755	8	26743	3764	37280
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3777,12	--	4004	--		2762	
40	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6403,56	3340,94	6404	3341	225	3852	11077
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,38	1552,78	2838	1552		820	
41	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2784,49	182,48	2784	183	553	2105	5280
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2047,50	78,72	2048	79		391	
42	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	55212,00	--	55212	--	55212	--	59629
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	
43	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	1	142210,00	--	142210	--	142210	--	153587
		СП - 8%			--	--	--	--		11377	
44	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0163	1847849,19	889796,23	30120	14504	1032	19563	53658
		НР - 9%, СП - 8%			894718,00	317616,66	14584	5177		3975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,3652	19235,27	--	314789	--	314789	--	339972
		СП - 8%			--	--	--	--		25183	
46	1122-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение вручную усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2712	242542,67 46431,90	20270,16 54129,04	72113 7576	5020 832	59517	8374 5439	86926
		ПР - 100% ; ПЗ - 15%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,41	Конус футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12948,69 3973,67	1498,21 37,55	12249 3974	1379 28	7646	3961 1353	18263
		ПР - 100% ; ПЗ - 15%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	1122-0901-0702 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2115,83 754,58	1361,30 175,54	2116 755	1362 176	--	1119 259	3494
		ПР - 100% ; ПЗ - 25%									
49	2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10	шт.	1	2110,09 --	-- --	2110 --	-- --	2110	-- 169	2279
		СП - 8%									
				Колодцы							
50	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,576	23818,79 10537,24	9293,44 4787,39	45160 19638	17620 7181	7902	26550 5737	77447
		ПР - 100% ; ПЗ - 15%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	2104-0202-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	19699,26	--	19699	--	19699	--	21275
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
52	2104-0201-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17712,30	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
53	2104-0201-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	12943,80	--	25888	--	25888	--	27959
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20062,38	--	20062	--	20062	--	21667
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
55	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31949,46	--	31949	--	31949	--	34505
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кпр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1									
			м3 кладки	0,11361	22651,00	2170,80	2691	246	2655	786	1935
		ОТ=32%; ЗП=8%			6990,06	703,81	700	55		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2303-0101-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	-	19956	--	21752
		ОТ=8%			-	-		--		1596	
58	2113-0814-2208	Скобы ходовые									
	РСНБ РК 2015		шт.	7	595,00	--	2165	-	1595	--	1498
		ОТ=8%			--	--	--	--		333	
59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,2	2234,61	31,90	1456	169	895	427	2034
		ОТ=8%; ЗП=8%			73,96	11,83	392	63		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стен подземных бетонные емкостей. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	2901,43	7,29	15378	4	13372	1882	15641
		ОТ=8%; ЗП=8%			1777,12	--	2002			1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196[illegible]13	219933	1528200	244224	2388253
							220022	69443	--	176909	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1821				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1821				
		Сметная прибыль	Тенге				146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1967				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701764				
	Материалы		Тенге				140063				
	Всего заработная плата		Тенге					289465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7473				
	Местные материалы		Тенге				115310				
		Накладные расходы	Тенге				244224				
		Сметная прибыль	Тенге				75681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					289465			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1263538				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1263538				
		Сметная прибыль	Тенге				101082				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1364620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2388256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					289465			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая									
61	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	283,015	220,68	220,68	62456	62456	--	17378	86220
		ПР=72%; СП=8%			--	85,28	--	24136		6387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	8,49045	2007,23 2006,93	– –	17010 17040	– –	–	12269 2325	21653
63	1101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	291,50545	18,48 –	18,48 5,20	5387 –	5387 2128	–	1532 554	7473
64	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,50545	8,17 –	8,17 1,22	2382 –	2382 847	–	678 245	3305
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,50545	161,41 85,10	76,31 35,28	47052 24807	22244 10284	–	25266 5785	78103
66	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаный грунт. Устройство	м3 основания	11,37	1112,14 4052,64	150,50 47,94	14364 12474	1390 557	–	12901 2181	29446
67	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	477942,96 310479,00	151175,90 41019,10	20414 13351	6709 1893	563	15091 2840	38345
68	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р54475-2011	м	43,43	1151,34 –	– –	50003 –	– –	50003	– 4030	54003
69	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0155	360191,37 248320,00	103303,91 30755,96	3781 2607	1122 323	52	2901 535	7217
70	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10,5	546,82 –	– –	5742 –	– –	5742	– 459	6201
71	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца	2,248	23818,79 10357,34	9293,44 3787,39	53545 23283	20892 8514	9370	31479 6802	91826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	2104-0302-0101 **РСНБ РК 2015**	**Плиты дна железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**									
			шт.	2	12862,20	--	38587	--	38587	--	41674
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		3087	
73	2101-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1									
			шт.	3	11741,75	--	35225	--	35225	--	38043
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		2819	
74	2101-0301-0102 **РСНБ РК 2015**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9									
			шт.	5	12312,42	--	61562	--	61562	--	66487
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		4925	
75	2101-0301-0107 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6									
			шт.	2	8173,14	--	8173	--	8173	--	9151
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		678	
76	2101-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
			шт.	2	8626,19	--	17089	--	17089	--	18156
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		1707	
77	2302-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	3	18064,00	--	54192	--	54192	--	58527
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		4335	
78	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы хозяйственные									
			шт.	11	595,00	--	6545	--	6545	--	7069
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		524	
79	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы									
			км трубопровода	0,0576	576604,10	196258,12	346	117	13	248	641
		ПР - 90%, СП - 8%			359862,00	57409,78	216	34		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка гильзы									
			км трубопровода	0,0015	625407,92	220637,94	938	331	49	649	1714
		ПР - 90%, СП - 8%			372072,00	65246,38	558	98		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	0,606	5422,22	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
82	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	1,515	8537,20	--	12934	--	12934	--	13969
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
				Отмостка							
83	**1111-0101-0204** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,59**	**10134,11**	**1732,79**	**16113**	**2755**	**8042**	**6102**	**23993**
		НР - 91%, СП - 8%			**3343,68**	**739,20**	**5316**	**1175**		**1777**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,59	29014,43	7,20	46133	11	40116	5645	55921
		СП - 8%			3777,12	--	6006	--		4142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				583589	126637	351843	132139	772986
							105658	56634	--	57258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457432				
	Материалы		Тенге				56296				
	Всего заработная плата		Тенге					155742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6545				
	Местные материалы		Тенге				160936				
		Накладные расходы	Тенге				132139				
		Сметная прибыль	Тенге				47166				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				636737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					155742			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126157				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126157				
		Сметная прибыль	Тенге				10092				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				136249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				772986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					155742			
		РАЗДЕЛ 3 Однокамерный септик 3,2 М3									
85	2122-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8855	29743	86761
		СП - 8%			6357,34	2287,59	21999	8044		6427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	19699,26	--	19699	--	19699	--	21275
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5696,19	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
88	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17712,30	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
89	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	12943,80	--	25888	--	25888	--	27959
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
90	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20062,38	--	20062	--	20062	--	21667
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	12312,42	--	12312	--	12312	--	13297
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
92	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	8473,14	--	8473	--	8473	--	9151
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
93	2122-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	76854,33	14747,06	769	150	251	410	1274
		НР - 90%, СП - 8%			36787,50	4673,20	368	47		94	
94	2113-0814-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт.	1	7915,00	--	7915	--	7915	--	8548
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
95	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые,опорные	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
96	2122-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0225	1393931,82	18034,73	32962	17	32962	899	37585
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			345330,00	5936,64	893	15		2784	
				Крышка деревянная							
97	1110-0102-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы сборных из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкциях	0,015	91782,49	1693,86	1469	17	1103	322	1934
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21828,60	510,72	349	8		143	
98	1115-0107-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Дверь ОГК из трехслойной оцинкованной стали по войлоку с двух сторон	м2	0,09	7050,28	13,80	6930	19	5339	1467	9123
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1638,00	8,52	1622	8		676	
99	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
100	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
101	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,05652	32018,54	2170,80	1810	122	1329	359	2343
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6354,60	483,84	359	27		174	
102	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736,00	--	18736	--	18736	--	20235
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,3	6842,35	--	2053	--	2053	--	2217
		СП - 10%			--	--	--	--		164	
104	5111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,3	273,64	31,90	1456	169	895	427	2034
		ПР - 35%			73,96	11,83	392	63		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	5111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стоимость отсыпки бетонных оснований. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 полезного объема	0,53	2931,52	7,20	15375	4	13372	1582	18641
		ПР - 35%			1777,12	--	2002	--		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	2127-1101-0202 РСНБ РК 2015	Штуцеры (ниппели) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6383,56	3340,94	6404	3341	225	3852	11077
		ПР - 35%			1833,36	1072,79	2838	1053		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266262	23608	211832	39361	330075
							30822	3155	--	24450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237558				
	Материалы		Тенге				64326				
	Всего заработная плата		Тенге					40087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8957				
	Местные материалы		Тенге				109842				
		Накладные расходы	Тенге				39361				
		Сметная прибыль	Тенге				22154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40087			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28704				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28704				
		Сметная прибыль	Тенге				2296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				330073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40087			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3491315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				356502				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365598			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2091878		
		- Накладные расходы	Тенге							415724	
		- Сметная прибыль	Тенге							258617	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКд-1
Наименование объекта - Наружние сети
Шифр объекта 6-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

(Локальный сметный расчет)

на Наружнисети тепловые сети

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2020 года

Сметная стоимость 81,840 тыс.тенге

№ пп	Шифр норм нед ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге с тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети										
20	2305-1201-1206 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15 системы ОДК	шт.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1323
					--	--	--	--		907	
21	2305-1209-0103 РСНБ РК 2015	Комплект крепления стрежневого кабеля системы ОДК	комплект	1	4777,00	--	4777	--	4777	--	5159
					--	--	--	--		382	
22	2302-0201-3804 РСНБЕ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 37-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21477,00	--	42954	--	42954	--	46390
					--	--	--	--		3436	
		Дренажный колодец									
32	2106-0206-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,01744	582341,00	--	10151	--	10151	--	10963
					--	--	--	--		812	
33	2302-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6560,00	--	6560	--	6560	--	7085
					--	--	--	--		525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75778	--	75778	--	81840
							--	--	--	6062	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4777				
		Сметная прибыль	Тенге				382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5159				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10151				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10151				
		Сметная прибыль	Тенге				812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10963				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				60850				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60850				
		Сметная прибыль	Тенге				4868				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				65718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75778		
		- Сметная прибыль	Тенге							6062	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АК5-1
Наименование объекта - Наружние сети
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

(Локальный сметный расчет)

на Наружнисети газоснабжения

(Сметная стоимость работ в текущих ценах)

Основание:

Сметная стоимость	1312,175	тыс.тенге
Сметная заработная плата	308,800	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,254	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления										
1	2202-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 102	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка инструмером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	13314,43	2074,13	13314	2074	2097	9052		24155
		(ЗП=20%;ЭМ=20%)			9143,46	–	9143	–		1789		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2202-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	1	9575,00	–	9575	–	9575	–		10341
		(ЗП=8%)			–	–	–	–		766		
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3навымет	м3 грунта	160,59	217,24	206,97	34887	33237	–	10435		48948
		НР - 72%; СП - 80%			10,27	79,98	1649	12844		3626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 2 ТП 91 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бет креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент ктратам труда - 1,2									
			м3 грунта	4,8177	2006,93	–	9669	–	–	6962	17961
					2006,93	–	9669	–		1330	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 2	Траншеи, котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	21,8625	872,86	–	19083	–	–	13740	35448
					872,86	–	19083	–		2626	
6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	143,2456	2522	33,22	5056	5955	–	1337	6905
					–	12,94	–	1857		511	
7	1501-0201-0501 РСНБ РК 2015 2	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	142,2752	161,41	76,31	23170	13954	–	12442	38460
					35,10	35,28	12216	5064		2849	
8	1153-0101-0101 РСНБ РК 2015 2	Основания под трубопроводы из песчаного грунта. Устройство									
			м3 основания	56,6052	1212,14	139,50	57995	3547	–	61070	139390
					1052,64	47,04	59048	2639		10325	
9	2127-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 42	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
			1м трубопровода	0,177	315784,15	47316,12	55916	13437	353	39850	97265
					229110,90	34331,40	36330	9733		7298	
10	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	В ОКМ ПНОСН Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			м	160,59	553,41	–	88712	–	88712	–	95809
					–	–	–	–		7097	
11	2152-0801-0701 РСНБ РК 2015 2	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	6	1535,78	254,49	8615	5547	–	3551	14220
					511,29	254,95	3068	1530		1053	
12	2302-0701-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	4412,00	–	4412	–	4412	–	4765
					–	–	–	–		353	
13	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16									
			шт.	2	765,00	–	1530	–	1530	–	1652
					–	–	–	–		122	
14	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16									
			шт.	2	1557,00	–	3114	–	3114	–	3363
					–	–	–	–		249	
15	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	818,00	–	818	–	818	–	883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 2	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5713,91	2146,43	5714	2146	--	4313	10829
		НР - 9% СП - 5%			3567,48	789,12	3567	789		802	
17	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	24270,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 2	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1[illegible]	22217,42	1996,16	3402	137	3106	172	3860
		СП - 5% НР - 9%			1271,70	243,67	159	30		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5	1725,00	--	8625	--	8625	--	9315
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
21	2113-0603-0401 РСНБ РК 2015	Текстолит ГОСТ 12652-74	кг	0,0925	2812,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
22	1109-0701-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 172	Крепление. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или грузов (мелких деталей)	конструкции	0,[illegible]675	226383,31	[illegible]6,10	7325	1763	633	3806	12021
		НР - 65% СП - 8%			163260,00	2797,20	5429	87		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталиобыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0316979	248574,95	--	7875	--	7875	--	8503
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
24	2105-0201-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014035	270252,60	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
25	1102-0503-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 192	Опирание воздушных масса до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	565,34	240,60	1131	481	304	534	1799
		СП - 8% НР - 65%			172,78	53,65	346	137		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1	2933,01	--	2933	--	2933	--	3168
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
27	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3875,49	--	3875	--	3875	--	4185
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4003,68	271,09	4004	272	521	3205	7786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3211,00	59,52	3211	60		577	
29	прайс лист	Кран газовый полиэтиленовый									
			шт	1	118028,57	--	118029	--	118029	--	127471
		СП - 8%			--	--	--	--		9442	
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты									
			км	0,159	28453,62	19475,02	4521	3096	--	1296	6283
		НР - 60%; СП - 40%			4958,60	4465,28	1424	700		165	
31	2113-0802-1001 ССТУ РК 2015	Лента сигнальная детектирующая предостерегающая о прокладываемых подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2									
			м	162,18	31,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
32	2309-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 172	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	161	53,85	9,50	8670	1530	--	5584	15394
		НР - 60%; СП - 40%			14,35	2,82	7141	1415		1140	
33	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провод соединение для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ6323-79									
			км	0,16132	13726,12	--	2234	--	2234	--	2795
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
34	1522-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 42	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,211	369277,91	166978,95	5223	3283	60	3317	8231
		НР - 60%; СП - 40%			248330,00	70987,11	2980	370		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2301-0502-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			м	12,12	2717,38	--	29238	--	29238	--	31577
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
36	2301-0502-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас									
			м	3,2	532,41	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
37	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 172	Ковер. У стройство									
			шт.	1	5113,30	619,10	5113	619	1616	3115	8886
		НР - 60%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2877,55	368,80	2878	369		658	
38	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 102	Столбики сигнальные железобетонные. Установка									
			шт.	1	1814,35	868,93	1814	869	238	1158	3210
		НР - 100%; СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ:			707,20	364,80	707	365		238	
39	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	5315,00	--	5315	--	5315	--	5740
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
				Контрольная трубка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 42	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка трубки**	км трубопровода	0,0008	297433,87	74602,49	238	60	1	192	465
		НР=90% СП=65%			221440,00	21261,92	177	17		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	2301-0702-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 17,6 - 32x1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,808	155,15	–	126		126	–	136
		СП=65%			–	–	–	–		10	
42	1122-0501-0201 РСНБ РК 2015 2	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1135,78	251,19	5742	3538	–	2033	9180
		НР=90% СП=65%			515,29	284,95	2045	1070		792	
43	2307-0301-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	1	6237,00	–	6237	–	6237	–	6736
		СП=65%			–	–	–	–		399	
44	2307-0301-2003 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	633,00	–	633	–	633	–	684
		СП=65%			–	–	–	–		51	
45	2305-0301-3209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	1001,00	–	1001	–	1001	–	1321
		СП=65%			–	–	–	–		320	
46	2305-0301-3203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	1208,00	–	1208	–	1208	–	1385
		СП=65%			–	–	–	–		177	
47	1216-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 62	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на тр. бесшовных из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	1	2109,56	85,22	2290	86	299	1792	4317
		НР=90% СП=65%			1815,45	13,44	1815	13		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	2304-0905-2756 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда газ, PN 40, DN 25, типа Метал ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305,00	–	8305	–	8305	–	8969
		СП=65%			–	–	–	–		664	
49	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 172	Ковер. Устройство	шт.	1	5113,30	619,10	5113	619	1616	3115	8886
		НР=90% СП=65%			2877,55	268,80	2878	269		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				Прочие работы							
50	**1339-0201-0102 РСНБ РК 2015 2**	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**22**	**160,60**	**–**	**3533**	**–**	**–**	**2155**	**6143**
		НР=61% СП=8%			**160,60**	**–**	**3533**	**–**		**455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015.2	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 10 % от стыков**									
			стык	2	679,79	20,40	1360	41	77	757	2287
					620,80		1242			769	
52	1329-0210-0501 РСНБ РК 2015 Прил.1 пп.1.1.1.1 152	**Трубопровод прямоугольные диаметром до 100 мм. Очистка полостей и испытание на прочность и герметичность воздухом на предельное компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	100 м трубопровода	3,127	945333,42	239992,95	150308	122028	1338	40576	206155
					133934,00	122291,60	21932	32657		15771	
		ВСЕГО ЧИСЛО:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				761257	322535	327505	237360	1079800
							211770	58125	--	79981	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				138507				
	Материалы		Тенге				77				
	Всего заработная плата		Тенге					14655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120423				
		Накладные расходы	Тенге				9792				
		Сметная прибыль	Тенге				11862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				160161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14655			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				449120				
	Материалы		Тенге				10731				
	Всего заработная плата		Тенге					241635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18785				
	Местные материалы		Тенге				15457				
		Накладные расходы	Тенге				218965				
		Сметная прибыль	Тенге				53447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					241635			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7325				
	Материалы		Тенге				133				
	Всего заработная плата		Тенге					5516			
		Накладные расходы	Тенге				3806				
		Сметная прибыль	Тенге				891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5516			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167285				
	Материалы		Тенге				820				
	Всего заработная плата		Тенге					5099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161081				
		Накладные расходы	Тенге				4997				
		Сметная прибыль	Тенге				13781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1079798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					266895			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод стальной среднего давления									
53	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 2	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			установка	1	15305,79	969,79	15306	970	--	14365	32045
					14336,00	322,86	14336	323		2374	
54	прайс лист	ГРПШ -10									
			шт	1	57647,86	--	57648	--		--	57648
					--	--	--	--	57648	--	
55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 112	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода	9	2351,06	33,58	21221	356	18747	6811	25351
					787,61	14,68	6818	132		2619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 171	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1533,51	16,24	667	10	457	199	866
					459,17	7,12	200	4		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	4	480,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
58	2302-0101-1095 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
59	1216-0501-0102 РСНБ РК 2015 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	1	2226,98	113,64	2227	114	298	1805	4355
					1815,45	26,88	1815	27		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	2204-0305-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки нержавеющие 30нд41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 ммГОСТ 9698-86									
			шт.	1	193130,00	--	193130	--	193130	--	208580
					--	--	--	--		15450	
61	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
62	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 112	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	мтрубопровода	0,8	5250,79	69,11	4201	55	3351	798	5399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР [illegible]			993,25	24,36	795	19		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 162	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	1533933,19	39133,84	1227	31	982	212	1554
		НР [illegible]			266213,00	241,92	212			115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	1201-2205-0307 РСНБ РК 2015 2	Земельные работы с отбором. Копание вручную без креплений бесстолбов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,064	2637,60	–	169	–	–	122	311
		НР [illegible]			2637,60	–	169	–		23	
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 162	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,064	31122,81	1187,96	2911	74	1584	337	2536
		НР [illegible]			5512,50	299,03	353	17		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	1109-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 162	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0175	105636,54	6931,82	3708	212	306	2212	6393
		НР [illegible]			99496,00	436,24	3190	15		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	2105-0201-0507 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0122	252770,67	–	3084	–	3084	–	3331
		НР [illegible]			–	–	–	–		247	
68	2301-0201-0147 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1242,82	–	6014	–	6014	–	6495
		НР [illegible]			–	–	–	–		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320019	1822	232659	26861	370019
							27590	537	57648	23140	
Стоимость оборудования			Тенге				57648				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				57648				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6491				
Материалы			Тенге				2568				
Всего заработная плата			Тенге					753			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3084				
		Накладные расходы	Тенге				671				
		Сметная прибыль	Тенге				573				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7735				
		Сметная заработная плата	Тенге					753			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3708				
Материалы			Тенге				306				
Всего заработная плата			Тенге					3205			
		Накладные расходы	Тенге				2212				
		Сметная прибыль	Тенге				474				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3205			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				252172				
	Материалы		Тенге				22853				
	Всего заработная плата		Тенге					24469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203850				
		Накладные расходы	Тенге				23978				
		Сметная прибыль	Тенге				22093				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				298243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				370020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28427			
		РАЗДЕЛ 3 Газопроводы стальной низкого давления									
70	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 112	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2580,06	39,58	7740	119	6248	2270	11783
		СП - 30%			757,63	11,65	2273	34		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	1116-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 172	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1333,91	18,24	667	10	457	199	935
		СП - 30%			399,17	7,32	200	3		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	590,00	-	1140	-	1140	-	1555
		СП - 30%			-	-	-	-		115	
72	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенки 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	-	488	-	488	-	527
		СП - 30%			-	-	-	-		39	
73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4454	228	595	3611	8710
		СП - 30%			1815,45	26,88	3631	54		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	2	10166,00	-	20332	-	20332	-	21959
		СП - 8%			-	-	-	-		1627	
75	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416,00	-	832	-	832	-	899
		СП - 8%			-	-	-	-		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2,5	100,60	2,41	252	6	133	78	356
		[illegible]			45,02	0,27	113	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 182	**Поверхность металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115**									
			м2	2,5	79,50	1,71	199	5	128	46	364
		[illegible]			55,21	1,27	66	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 62	**Газопроводы. Испытание пневматическое**									
			м газопровода	55	550,11	–	7281	–	190	6949	15368
		[illegible]			62,45	–	7091	–		1138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43535	336	56843	12152	62356
							13274	194	–	4619	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				451				
Материалы			Тенге				262				
Всего заработная плата			Тенге					181			
		Накладные расходы	Тенге				124				
		Сметная прибыль	Тенге				46				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге				621				
		Сметная заработная плата	Тенге					181			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				44134				
Материалы			Тенге				7494				
Всего заработная плата			Тенге					13297			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				23092				
		Накладные расходы	Тенге				13029				
		Сметная прибыль	Тенге				4573				
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ			Тенге				61736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13478			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1512175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Заработная плата рабочих строителей	Тенге				253034				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						591016		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						57648		
		- Накладные расходы	Тенге							277574	
		- Сметная прибыль	Тенге							107740	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сельского Клуба на 150 мест в с. Каратогай Мартукского района Актюбинской области
Шифр стройки АКЛ-1
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге								*8 609 191,00*
		Оборудование 2022 год - К=1,050036	Тенге								*9 039 960*
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								379 889
		Итого.	Тенге								25 705 851
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,98 %	Тенге								508 970
		Итого по главам 1-8	Тенге								26 214 827
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								524 297
		Итого сметная стоимость	Тенге								26 739 125
		2022 год - 100% К=1,050036									28 077 043
		Итого									37 117 003
		Итого с поправк. Коэф. К=0,9499999908									35 261 152,62
		НДС -12%	Тенге								4 231 338,31
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39 492 490,93

Заказчик: _____

Технический надзор: _____

ТОО АДС Сапа

Подрядчик: _____

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____

ТОО Актам инжиниринг